Алматы қаласы
Сәулет және қала құрылысы басқармасы
нысан: от-во пешеходного перехода
деректер базасына енгізілді
№247 05.08.2016ж.
Бас маман:

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«29» июля 2016 г.

Заказчик **КГУ «Управление пассжирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы»,пр.Республики,4**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер
дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии - от «28» июля 2016 года,ТОО «ДСУ-13» Директора Кошелева М.В.,г.Алматы, ул.Каскеленская, 48;

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,
отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ «28» июля 2016 года, ТОО «ТОП Геодезия» в лице директора Муханова А.Б. КДС и ЖКХ № 05079 от 15.04.2013 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту « 28 » июля 2016 года,ТОО «ПК Мостопроект» Лицензия ГСЛ №14002917 от 24.02.2014 года

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Строительство подземного пешеходного перехода по ул.Северное кольцо – южнее ул.Жумабаева (рынок Кенжехан)

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,
техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу г.Алматы,ул.Северное кольцо - южнее ул.Жумабаева (рынок Кенжехан)

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от « 03 » июля 2014 г. № № 3/528 Постановление акимата г.Алматы;

наименование органа вынесшего решение
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года
№_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий Управление государственного архитектурно-строительного контроля г.Алматы , талон уведомления от 27.10.2015 г.(707/3Т-М-3808)

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «ПК Мостопроект», заключение РГП «Госэкспертиза» в г.Алматы № 02-0287/15 от 26 мая 2015 г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) КГУ «Управление автомобильных дорог г.Алматы».приказ № 55-н от 03.06.2015 г.;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ сентябрь 2015 года;
месяц, год
окончание работ июль 2016 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8 ;
фактически, месяц: 8 ;
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

		По проекту			
Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
-	-	-	-	-	-

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Подземный пешеходный переход:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Туннель	однопролетный	однопролетный	однопролетный
Длина	м	38,43	38,43
Высота	м	2,5	2,5
Количество лестничных сходов	шт	2	2

Длина лестничных сходов	м	2х19,04	2х19,04
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений (служебное)	м2	14,19	14,19

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Строительство подземного пешеходного перехода длиной 38,43 м.,Подземный пешеходный переход состоит из подземной части(туннель) и двух лестничных сходов.В северо-восточной части подземного перехода расположено служебное помещение.Туннель однопролетный.Внутри туннеля выполнен двухскатный поперечный уклон0,01 (сточный треугольник) для отвода воды.Лестничные сходы шириной по 3 метра,полузакрытого типа,лестничные сходы продублированы пандусами для обеспечения движения пешеходов с ограниченными возможностями, инвалидов и пешеходов с калясками.Навесы над сходами выполнены из светопрозрачного материала по металлическим конструкциям.Полы – асфальт

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования - не предусмотрено;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 128 265,746 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 110 234,116 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____-_____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 128 045,596 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 110 013,966 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ___-____ тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:_ «Строительство подземного пешеходного перехода по ул.Северное кольцо – южнее ул.Жумабаева (рынок Кенжехан)» принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик

Руководитель КГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог» г. Алматы — **Исахов М.П.**

Заместитель руководителя КГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог»г. Алматы — **Мырзаханов Г.А.**

Руководитель отдела дорожной инфраструктуры — **Телибаев С.**

Технический надзор

Директор ТОО «ТОП Геодезия» — **Муханов А.Б.**

Технадзор- эксперт — **Есимханов С.Р.**

Авторский надзор

Директор «ПК Мостопроект» — **Фольц В.В.**

Автор раздела — **Головин М.Н.**

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «ДСУ-13» — **Кошелев М.В.**

Алматы қаласы
Сәулет және қала құрылысы басқармасы
нысан: ст-во пешеходного перехода
деректер базасына енгізілді
№247 05.08 2016ж
Бас маман:
түпнұсқа көшірмесі

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«28» 07 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ДСУ-13»,** 050061, г.Алматы, ул.Каскеленская,48 .
наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Кошелева Михаил Васильевич.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство подземного пешеходного перехода по ул.Северное кольцо – южнее ул.Жумабаева (рынок Кенжихан)**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Коммунальное государственное учреждение «Управление автомобильных дорог города Алматы» в лице руководителя управления Исахова Максута Пернебаевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: нет
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ПК Мостопроект» ОПЗ -01-4-2014
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом№55-н от 03.06.2015 года.- КГУ «Управлением автомобильных дорог г.Алматы»
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

		По проекту			
Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
-	-	-	-	-	-

Подземный пешеходный переход:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Туннель	однопролетный	однопролетный	однопролетный
Длина	м	38,43	38,43
Ширина	м	4,0	4,0
Высота	м	2,5	2,5
длина лестничных сходов	м	2х19,04	2х19,04
кол-во лестничных сходов	шт	2	2
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений (служебное)	м2	14,19	14,19

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Участок подземного пешеходного перехода расположен в северной части города Алматы на границе Алатауского и Жетысуйского районов.Переход располагается южнее ул.Жумабаева напротив рынка Кенжехан на западной стороне улицы. Поверхность участка спланирована с общим уклоном на юго-запад.В этой зоне имеются инженерные сети и коммуникации (телефон), требующие переустройства и выноса.Абсолютные отметки поверхности земли 703,0 -705,0 м.Подземный пешеходный переход пересекает ул.Северное кольцо перпендикулярно к ее оси и имеет двухскатный продольный профиль от центра тунеля к периферии.Лестничные сходы и пандусы расположены вдоль пересекаемой улицы по направлению к тонелю под углом 90 градусов .Подземный пешеходный переход состоит из подземной части (тоннель) и двух лестничных сходов.Тоннель – однопролетный, Имеется служебное помещение.Навесы над сходами выполнены из светопрозрачной кровли.Пол – асфальтобетон.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ___сентябрь 2015 года;___
месяц, год
окончание работ ____июль 2016 года_;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц 8 ;
фактически, месяц:_____8_;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

- Управляющий директор
распределительных сетей города
АО «Алатау Жарык Компаниясы» Алмешов А.А.

- И.О.Генерального директора РДТ
«Алматытелеком» Абдилдаева Н.М.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект __Строительство подземного пешеходного перехода по улице Северное кольцо – ужнее ул.Жумабаева (рынок Кенжехан)
готовым к приемке в эксплуатацию наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик:

Директор ТОО «ДСУ-13» **Кошелев М.В.**

«28» 07 2016г

Дорожно-строительное управление №13

Алматы қаласы
Сәулет және қала құрылысы басқармасы
нысан: ст-во пешеходного перехода
деректер базасына енгізілді
№ 247 05.08 2016 ж
Бас маман: _____ қолы

Приложение 2
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«28» 07 2016г.

Авторский надзор ТОО «ПК Мостопроекет» Директор Фольц В.В.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице Директора Фольц В.В., лицензия ГСЛ № 14002917 от 24.02.2014 г.

Эксперта Фольц В.В., аттестат эксперта АДС и ЖКХ № 02394, от 08 июня 2012 года
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании №52-ГЗ 17.09.2015 года
№ договора и дата

по объекту: «Строительство подземного пешеходного перехода по ул.Северное кольцо – южнее ул.Жумабаева (рынок Кенжехан)
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является КГУ «Управление автомобильных дорог г.Алматы» в лице руководителя Исахов М. П.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «ДСУ-13» МКЛ № 002292 от 14.12.2000 года.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Кошелева М.В.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями НЕТ
_____
_____
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ сентябрь 2015 года;
месяц, год

окончание работ июль 2016 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства _____8_____месяц;
фактически_____8_____ месяц;
3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

___ТОО «ПК Мостопроек» 01-4-2014-ИС_____,
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным (ой)_приказом № 55 –н от 03 июня 2015 года-_КГУ «Управления автомобильных дорог г.Алматы»_____
_____.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

Директор
ТОО «ПК Мостопроект»
аттестат АДС и ЖКХ № 02394 от 08.06.2012г. Фольц В.В.
(подпись, печать) (ФИО)

Дорожно-
строительное
управление №13

Алматы қаласы
Сәулет және қала құрылысы басқармасы
нысан: от-во пешеходного перехода
Деректер базасына енгізілді
№ 27 / 03 г. « » 20 16 ж.
Бас маман: июль

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«28» июля 2016 г.

Технический надзорТОО «ТОП Геодезия», Директор Муханов А.Б.
050020 РК, г.Алматы, ул.Горная,д.552,кв.13
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
в лице ведущего инженераЕсимханова С.Р. аттестат № 04926
от 01 апреля2013г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения действующего на основании Договора №57-ГЗ
от 28 сентября 2015 года
№ договора и дата
по объекту: Строительство подземного пешеходного перехода по ул.Северноекольцо- южнее ул.Жумабаева
(рынок Кенжехан)
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является
КГУ «Управление автомобильныхдорог г.Алматы»
в лице руководителя Исахова М.П.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителяподтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «ДСУ-13» МКЛ
№ 002292 от 14.12.2000 года
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лицеДиректора Кошелева М.В.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б) субподрядными организациями
нет
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице ;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 2015 года;
месяц, год
окончание работ июль 2016 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства восемь месяцев;
фактически восемь месяцев;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 128 265,746 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 110 234,116 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 128 265,746 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;
5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)ТОО «ПК Мостопроект», ОПЗ -01-4-2014
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой) приказом № 55-н от 03 июня 2015 года
КГУ «Управлением автомобильных дорог города Алматы»
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
Организация ТОО «ТОП Геодезия»
Директор — Муханов А.Б.

Эксперт по техническому надзору — Есимханов С.Р.

аттестат № 04926 от 01.04.2013 г.

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы Шарт

385 - Алматы қаласы Автомобиль жолдары басқармасы
003 - Көліктік инфрақұрылымды дамыту
015 – Жергілікті бюджет есебінен бөлінетін қаражат
432 – Жолдар құрылысы

Алматы қ. **№51-МСА** 10 қыркүйек 2015 жыл

Басшы тұлғасынан әрекет ететін «тапсырыс беруші» деп аталатын **«Алматы қаласы Автомобиль жолдары басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі** Басқарма туралы Ереже негізінде әрекет ететін Меренков В.П. бір тараптан және директор атынан әрекет ететін бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын **«Дорожно-строительное управление №13» жауапкершілігі шектеулі серіктестік** екінші тараптан Жарғының негізінде әрекет ететін Кошелев М.В. бұдан әрі «Тараптар» деп аталатын «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) және 28.08.2015ж. №807934-2 электрондық конкурс мемлекеттік сатып алудың қорытындыларын бекіту туралы шешімнің негізінде, мемлекеттік сатып алу туралы осы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және мына төмендегі келісімге келді:

1. Ұғымдар мен айқындамалар

1) тапсырыс беруші - мемлекеттік органдар, мемлекеттік мекемелер, сондай-ақ акцияларының (үлестерінің) елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі мемлекеттік кәсіпорындар, заңды тұлғалар және олармен үлестес заңды тұлғалар;

2) бас мердігер (бұдан әрі - Мердігер) - Тапсырыс берушімен жасалған мемлекеттік сатып алу туралы шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға, сондай-ақ, консорциум (сатып алуды жүзеге асыру ережесінде көзделген жағдайларда);

3) қосалқы мердігер (бірлескен орындаушы) - Шарт бойынша учаскеде (объектіде) жұмыстардың бір бөлігін орындауға Мердігермен шарты және (немесе) келісімі бар адамды немесе ұйымды білдіреді;

4) техникалық қадағалаушы - мердігерлік жұмыстарды Мердігердің Шарттың ережелеріне сәйкес орындауы жөніндегі бақылауды жүзеге асыруға Тапсырыс беруші тағайындаған және Мердігерге хабарланған адамды білдіреді;

5) объект - конкурсты ұйымдастырушы

Договор о государственных закупках работ

385 – Управление автомобильных дорог города Алматы
003 - Развитие транспортной инфраструктуры
015 - За счет средств местного бюджета
432 – Строительство дорог

г.Алматы **№51-ГЗ** 10 сентября 2015 года

Коммунальное государственное учреждение «Управление автомобильных дорог города Алматы», именуемый в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает руководитель Меренков В.П., действующий на основании Положения об Управлении, с одной стороны и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление №13»**, именуемый в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает директор Кошелев М.В., действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее-Закон) и протокола №807934-2, 28.08.2015г. об итогах государственных закупок способом электронного конкурса, заключили настоящий договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Понятия и определения

1) заказчик - государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилированные с ними юридические лица;

2) генеральный подрядчик (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами проведения электронных государственных закупок);

3) субподрядчик (соисполнитель) - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) технадзор - лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

Мердігердің Шартта көзделген түрде құрылуға, қайта жанартуға және Тапсырыс берушіге беруге тиіс деп анықтаған ғимарат, құрылым;

6) учаске - Объект құрылысын салуға немесе жұмыстарды жүргізуге бөлінген аумакты білдіреді;

7) Шарттың бағасы - Шарттың Мердігер өзінің конкурстық өтінімінде көрсеткен және Тапсырыс беруші қабылдаған жалпы сомасын білдіреді;

8) шарт - «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес Тапсырыс беруші мен Мердігердің арасында ғимараттар мен құрылымдардың құрылысын салуға және жөндеу-құрылыс жұмыстарына жасалған азаматтық-құқықтық шарт. Шартқа оған қол қойылғаннан кейінгі барлық толықтырулар мен өзгерістер өзгерістер қабылдау жолымен жасалуы мүмкін. Шарт Жобалаушы мен Мердігер, Тапсырыс берушілер мен Қосалқы мердігерлер арасындағы кандай да бір шарттық катынастар калыптастыратындай түрде түсіндірілуге тиіс емес;

9) уақытша құрылымдар - Объектінің құрылысын салу мен жөндеу үшін кажетті, тұрғызылатын, орнатылатын және Объектінің құрылысын салуды аяқтағаннан кейін Мердігер алып тастайтын барлық уақытша ғимараттар мен құрылымдарды білдіреді;

10) материалдар - Объект құрылысын салу үшін Мердігер мен Қосалқы мердігер пайдаланатын барлық шығыс материалдарын білдіреді;

11) жабдық - Мердігер мен Қосалқы мердігердің Объектінің құрылысын салу үшін учаскеде уақытша тұрған барлық машиналары мен тетіктерін білдіреді;

12) құрылыстың ұзактық мерзімі - Мердігер Объектінің құрылысын салуды аяктауға тиіс мерзімді білдіреді;

13) күндер - күнтізбелік күндер, айлар - күнтізбелік айлар;

14) өзгерістер - Тапсырыс беруші Шартка кол қойылғаннан кейін берген өзгерістер;

15) ақау - жұмыстардың Шарт ережелерін бұзып орындалған бөлігі;

16) шалалықтар мен ақауларды жою кезеңі - жұмыстардың орындалуын тексеру үдерісінде табылған шалалықтар мен ақауларды жою кезені.

2. Шарттың мәні

2.1. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы **«Алматы қаласы Автомобиль**

5) объект - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

6) участок - территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;

7) цена Договора - общая сумма Договора, указанная Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятая Заказчиком;

8) договор - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений и ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и субподрядчиками;

9) временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;

10) материалы - все расходные материалы, которые подрядчик и субподрядчик используют для строительства и ремонта Объекта;

11) оборудование - все машины и механизмы подрядчика и субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства объекта;

12) срок продолжительности строительства - срок, в течение которого Подрядчик должен завершить строительство Объекта;

13) дни - календарные дни, месяцы - календарные месяцы;

14) изменения - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

15) дефект - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

16) период устранения недоделок и дефектов - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

2. Предмет Договора

2.1. Организатор государственных закупок **Коммунальное государственное учреждение «Управление автомобильных дорог города Алматы»** объявил государственные закупки работ согласно перечню закупаемых работ к Договору

жолдары басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі Шарттың сатып алынатын жұмыстардың тізбесіне сәйкес жұмыстарды мемлекеттік сатып алуды (бұдан әрі - Жұмыстар) жариялады және Солтүстік айналым көшесі – Жұмабаев көшесінің оңтүстігіндегі (Кенжехан базары) жер асты жаяу жүргіншілер өткелінің құрылысын орындауға Мердігердің конкурстық сұранымын қабылдады.

2.2. Жұмыстар Жоба бойынша орындалады – Алматы қаласы Солтүстік айналым көшесі – Жұмабаев көшесінің оңтүстігіндегі (Кенжехан базары) жер асты жаяу жүргіншілер өткелінің құрылысы 2015 жылғы 26 мамырдағы №02-0287/15, объектінің тұрған жері – Алматы қ.

Бас жобалаушы – «ПК Мостопроект» ЖШС.

2.3. Төменде санамаланған құжаттар мен оларда айтылған талаптар осы Шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып табылады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;

2) Шарттың орындалуын қамтамасыз ету;

3. Шарттың құны және ақы төлеу шарттары

3.1. **№1 лот бойынша** – Солтүстік айналым көшесі – Жұмабаев көшесінің оңтүстігіндегі (Кенжехан базары) жер асты жаяу жүргіншілер өткелінің құрылысы, шарттың жалпы сомасы 128 265 746 (жүз жиырма сегіз миллион екі жүз алпыс бес мың жеті жүз қырық алты) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығындар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған барлық салықтар мен алымдар, соның ішінде ҚҚС (бұдан әрі - Шарттың сомасы) енеді,

соның ішінде 2015 жылы бюджеттен бөлінген қаражат 30 033 350 (отыз миллион отыз үш мың үш жүз елу) теңге, ҚҚС сомасы - 3 217 859 (үш миллион екі жүз он жеті мың сегіз жүз елу тоғыз) теңге,

соның ішінде 2016 жылы бюджеттен бөлінген қаражат 98 232 396 (тоқсан сегіз миллион екі жүз отыз екі мың үш жүз тоқсан алты) теңге.

3.2. Қазынашылықтың аумақтық органында Шартты 385003015432 бюджеттік бағдарламасы бойынша тіркеуден өткізу керек.

3.3. Тапсырыс беруші бюджеттік қаражаттың бөлуіне қарай және Шарт күшіне енгеннен кейін аванстық төлем жүргізеді. Егер келісіммен аванстың төлемі көзделген болса, келісімнің орындауының қамсыздандыруына тең, келісімнің ортақ сомасынан **30 пайыздан артық** болмауы тиіс аванстық өлшем бекітіледі. Қалған соманы

(далее – работы) для Заказчика и принял конкурсную заявку подрядчика на выполнение строительства подземного пешеходного перехода по ул.Северное кольцо – южнее ул.Жумабаева (рынок Кенжехан).

2.2. Работы выполняются по Проекту – Строительство подземного пешеходного перехода по ул.Северное кольцо – южнее ул.Жумабаева (рынок Кенжехан) в г.Алматы от 26 мая 2015 года, №02-0287/15, местонахождение объекта – г.Алматы.

Генеральный проектировщик – ТОО «ПК Мостопроект».

2.3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) обеспечение исполнения Договора

3. Стоимость и условия оплаты Договора

3.1. Общая сумма Договора **по №1 лоту** – Строительство подземного пешеходного перехода по ул.Северное кольцо – южнее ул.Жумабаева (рынок Кенжехан) составляет 128 265 746 (сто двадцать восемь миллионов двести шестьдесят пять тысяч семьсот сорок шесть) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС (далее - сумма Договора),

в том числе, из средств предусмотренных в 2015 году составляет 30 033 350 (тридцать миллионов тридцать три тысячи триста пятьдесят) тенге, сумма НДС – 3 217 859 (три миллиона двести семнадцать тысяч восемьсот пятьдесят девять) тенге

в том числе, из средств предусмотренных в 2016 году составляет 98 232 396 (девяносто восемь миллионов двести тридцать две тысячи триста девяносто шесть) тенге.

3.2. В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 385003015432.

3.3. Заказчик по мере выделения бюджетных средств и после вступления Договора в силу, производит авансовый платеж. В случае, если Договором предусмотрена выплата аванса, обеспечение исполнения договора устанавливается в размере равном авансу, который должен быть **не более 30 процентов** от общей суммы договора. Оставшаяся сумма оплачивается Заказчиком по мере выделения бюджетных средств путем перечисления за оказанный Подрядчиком объем

Тапсырыс беруші бюджеттік қаражаттың бөлінуіне қарай Мердігер орындаған Жұмыстардың факт бойынша үшін аудару жолымен және бұрын төленген авансты тепе-тең шегере отырып, орындалған Жұмыстарды қабылдап алу-беру актісіне тараптар қол қойғаннан кейін төлейді.

Жұмыстарды қабылдап алу-беру актісінің нысанын Мердігер алдын ала Тапсырыс берушімен келіседі.

3.4. Орындалатын жұмыстардың көлемі Шарттың сатып алынатын жұмыстардың тізбесінде көрсетілген.

3.5. Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар:

1) Лумақтық қазынашылық органында тіркелген Шарт;

2) орындалған Жұмыстардың актісі;

3) Мердігер тапсырыс берушіге ұсынған төлем шоты.

4. Тараптардың міндеттемелері

4.1. Мердігер:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

2) Заңның 8 бабы 8 тармағына сәйкес Мердігер шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізбеген жағдайда, Шартқа қол қойған күннен он жұмыс күні ішінде қамтамасыз ету сомасын құрайтын 3 847 973 (үш миллион сегіз жүз қырық жеті мың тоғыз жүз жетпіс үш) теңге Шарттың 3.1-тармағында көрсетілген Шарттың сомасынан **3 пайыз** көлемінде төмендегідей түрде Шарттың орындалуын қамтамасыз етілуін енгізуге міндеттенеді:

банк шотына кепілдікті ақшалай жарнасы: "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" ММ - да, БСК KKMFKZ2A **KZ 330705023853751001** не;

электрондық мемлекеттік сатып алуды жүргізу ережесінің 13-қосымшаға сәйкес нысан бойынша банктік кепілдік;

3) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелерді орындау кезінде орындалатын Жұмыстардың осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын қосымшаларында көрсетілген талаптарға сәйкес келуін қамтамасыз етуге;

4) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың жағдайларын орындау үшін Мердігер тарапынан жұмыска тартылған персоналдан басқа оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға

работ по факту и подписания Сторонами акта приема-передачи выполненных работ, с учетом пропорционального удержания ранее оплаченного аванса.

Форма акта приема-передачи работ предварительно согласовывается подрядчиком с Заказчиком.

3.4. Объем выполняемых работ оговорен в перечне закупаемых работ к Договору.

3.5. Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт выполненных работ;

3) счет на оплату, предоставленный Подрядчиком Заказчику.

4. Обязательства Сторон

4.1. Подрядчик обязуется:

1) обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору;

2) в случае если обеспечение исполнения договора не было внесено Подрядчиком согласно пункту 8 статьи 8 Закона, то в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере **3 процентов** от суммы Договора, указанной в пункте 3.1. Договора, что составляет 3 847 973 (три миллиона восемьсот сорок семь тысяч девятьсот семьдесят три) тенге в виде:

гарантийного денежного взноса на банковский счет: **KZ 330705023853751001** в ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан, БИК KKMFKZ2A либо:

банковской гарантии по форме согласно приложению 13 к Правилам проведения электронных государственных закупок;

3) при исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью;

4) не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств;

5) предоставлять указанную информацию

міндеттемелерді орындауға қажетті шамада құпия түрде ұсынылуы тиіс;

5) көрсетілген ақпаратты бұл персоналға Шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажетті шамада құпия түрде ұсынуға;

6) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жоғарыда көрсетілген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

7) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

8) Мердігердің Шарттың талаптарын тиісті деңгейде орындамауымен және/немесе басқа да құқықтық іс-әрекеттерімен келтірген шығындарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді;

9) Мердігер: қоршаған ортаның эмиссиясына рұқсат алуы міндетті; жасыл көшеттерді бұзу рұқсатын алуы міндетті;

10) Мердігер орындалған жұмыстың (2 пішін №, 3 пішін №) актілерін кешіктірмей айдың 20 күніне дейін көрсетуі міндеті, есептік ай үшін.

4.2. Тапсырыс беруші міндетіне алады:

1) Жұмыстарды орындау үшін Мердігер мамандарының кол жеткізуін қамтамасыз ету;

2) Шарттың талаптарына сәйкес Мердігердің Шарт бойынша орындаған жұмыстарын қабылдап алуға және төлеу;

5. Жұмыстарды тапсыру және қабылдап алу тәртібі

5.1 Тапсырыс беруші жұмысты немесе конструкцияны тексеру үшін сынақ жүргізе алады. Егер тексеруден кейін тексерілген жұмыс немесе конструкция ақаулы болып шыққа, Мердігер жұмыстардың Ақауын түзетеді және (немесе) конструкцияны алмастырады.

5.2 Тапсырыс беруші табылған кез келген Ақаулар туралы Ақауларды түзету мерзімін көрсете отырып, Мердігерді жазбаша түрде хабардар етеді.

5.3 Мердігер Ақаулар туралы хабарламаны алып, Ақауды Тапсырыс беруші көрсеткен уақыт кезеңі ішінде жоюға міндетті.

5.4 Мердігер Учаскенің аумағын таза ұстайды. Мердігер Учаскеден барлық құрылыс қоқысын әкетуге және Учаскені жедел түрде тәртіпке келтіруге тиіс.

5.5 Мердігер Шартта айтылған барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін Тапсырыс берушіге жұмыстардың аяқталғаны туралы хабарлама жібереді. Тапсырыс беруші жеті күн мерзімнен кешіктірмей Шартқа сәйкес жұмыстардың

этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения обязательство по Договору;

6) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

7) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

8) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчиком условий Договора и/или иными неправомерными действиями;

9) Подрядчик обязан получить: разрешение на эмиссию в окружающую среду; разрешение на снос зеленых насаждений;

10) Подрядчик обязуется предъявлять акты выполненных работ (форма № 2, форма № 3) не позднее 20 числа ежемесячно, за отчетный месяц.

4.2. Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения Работ;

2) в соответствии с условиями Договора принимать и оплачивать Работы, выполненные Подрядчиком по Договору;

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1 Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию.

5.2 Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

5.3 Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

5.4 Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

5.5 Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору.

5.6 Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.

5.7 Дата Акта Рабочей комиссии считается

аяқталуын бағалау жөніндегі комиссияны тағайындайды.

5.6 Жұмыс комиссиясы Мердігердің қатысуымен өткізіледі.

5.7 Жұмыс комиссиясы актісінің күні жұмыстар аяқталған күн болып саналады.

5.8 Жұмыс комиссиясы шалалықтардың тізбесін жасайды және оларды жою мерзімін көрсетеді. Шалалықтарды жою күні Шарттың аяқталған күні болып саналады. Барлық шалалықтарды жою фактісі Объектіні пайдалануға түпкілікті қабылдау актісімен (Мемлекеттік комиссия актісімен) анықталады.

5.9. Жұмыстың басталу мерзімі осы келісімнің қол қою күні саналады.

5.10. Мердігер осы Шарт бойынша жұмыстардың барлық түрлерін жұмыстар басталғаннан кейін **2016ж. маусымнан** кешіктірмей аяқтауды қамтамасыз етуге міндетті.

5.11 Мердігер орындаған жұмыстардың сомасынан ай сайын (немесе басқа кезең көрсетілсін) Тапсырыс беруші барлық жұмыстар орындалғаннан және шалағайлықтар мен ақаулар тізбесін жойғаннан кейін Мердігерге төленетін орындалған жұмыстар құнының **5%-ын** ұстап қалады (бұдан әрі - Түпкілікті ақы төлеу).

5.12 Осы Шарт бойынша Мердігерге түпкілікті ақы төлеуді Тапсырыс беруші Мердігер осы Шарт бойынша міндеттемелерді және Ақауларды түзету жөніндегі өзінің барлық міндеттемелерін толық орындаған жағдайда жүргізеді.

5.13. Мемлекеттік комиссияның актісіне қол қойғаннан кейін мердігер тапсырыс берушіге (оның талабы бойынша) тағайынды үлгінің БТИ-да тіркелген тиісті техникалық толқұжатын береді.

6. Кепілдік

6.1. Мердігер Тапсырыс берушіге Шарт бойынша жеткізіп берілетін материалдар мен жабдықтардың жақсы сапада және техникалық өзіндік ерекшеліктер және жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес болуына, жұмыс оның сапасын жобалау-сметалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін, жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады. Мердігер (қосалқы Мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде

датой завершения работ.

5.8 Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (Актом Государственной комиссии).

5.9 Сроком начала работ считается дата подписания настоящего Договора.

5.10 Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору в срок – **июнь 2016 г.**

5.11 Из суммы выполненных Подрядчиком работ ежемесячно Заказчик удерживает **5%** стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Подрядчику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов (далее - Окончательная оплата).

5.12 Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов

5.13 После подписания Акта государственной комиссии Подрядчик предоставляет Заказчику (по его требованию) технический паспорт установленного образца, подлежащий регистрации в БТИ.

6. Гарантия

6.1. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования

оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе түзету Мердігер беретін кепілдіктерге кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасының техникалық ерекшеліктерге және/немесе жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес келетінін куәландыратын құжаттарды беруге тиіс.

6.2 Мердігер Тапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті **2 жыл** мерзімге береді.

6.3. Мердігер орындалған Жұмыстарды және Жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті. Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектелмей қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Мердігер жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

7. Тараптардың жауапкершілігі

7.1. Мердігер тарапынан Жұмыстарды орындаудың Шартпен белгіленген мерзімдері бұзылған жағдайда Тапсырыс беруші Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін орындауды тоқтатуға құқылы.

7.2. Форс-мажорлық жағдайларды есептемегенде, Өнім беруші Шартпен қаралған мерзімдерде Жұмыстарды орындай алмайтын болса, Тапсырыс беруші өзінің басқа құқықтарына залал келтірмей Шарттың шеңберінде мерзімі кешіктірілген әр күн үшін өнім беруші міндеттемені орындамаған жағдайда шарттың соммасынан **0,1 (нөл бүтін бір) пайыз** мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіреді немесе мерзімі кешіктірілген әр күн үшін тиісті түрде орындалмаған міндеттеменің сомасына **0,1 (нөл бүтін бір) пайыз** мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіреді.

7.3. Тұрақсыздықты төлеу Мердігерді Шарт бойынша өзінің міндеттерін орындаудан босатпайды.

7.4. Кез келген өзгеріс Шарт бойынша Жұмыстарды орындау үшін Мердігерге қажетті

техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

6.2. Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на **2 года**.

6.3. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

7. Ответственность Сторон

7.1. В случае нарушения установленных Договором сроков выполнения Работ со стороны Подрядчика, Заказчик вправе прекратить исполнение своих обязательств по Договору.

7.2. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не может выполнить работы в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора взыскивает неустойку (штраф, пеню) в размере **0,1 (ноль целых один) процентов** от суммы договора в случае неисполненного поставщиком обязательства за каждый день просрочки либо взыскивает неустойку (штраф, пеню) в размере **0,1 (ноль целых один) процентов** к сумме ненадлежаще исполненного обязательства за каждый день просрочки.

7.3. Выплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по Договору.

7.4. Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

құннын немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың сомасы немесе Жұмыстарды орындау кесетіс, немесе екеуіне де сәйкес түрде түзетулер енгізіледі, ал Шартқа сәйкес түзетулер енгізіледі. Мердігердің түзетулерді жүргізу туралы барлық сұранымдары Мердігер Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы тапсырма алған күннен 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуы тиіс.

7.5. Мердігер Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз осы Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін біреуге толықтай немесе ішінара табыстамауы тиіс.

7.6. Мердігер Тапсырыс берушіге осы Шарт аясында жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмелерін ұсынуы тиіс. Қосалқы мердігерлердің болуы Мердігерді Шарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.

7.7. Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша өнім берушінің өз міндеттемелерін орындамауына байланысты мемлекеттік сатып алу туралы шартты бұзған жағдайда оның орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды.

8. Шарттың қолданылу мерзімі және бұзылу талаптары

8.1. Осы Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін күшіне енеді және **2016 жылғы 31 желтоқсанға дейін** күшінде болады.

8.2. Егер басқа тарап Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратын Шарттың талаптарын едәуір бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс беруші немесе Мердігер Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады. Шарттың талаптарын едәуір бұзу мынаны қамтиды, бірақ санамаланғанмен шектеліп қалмайды:

1) егер Мердігер жұмыстар кестесін орындау мерзімін бірінше рет бұзса, Тапсырыс беруші Шартты бұза алады;

2) Мердігер Тапсырыс берушінің тоқтатуға рұқсатын алмай 15 күнтізбелік күнге дейін жұмысты тоқтата тұрса;

3) Мердігер Тапсырыс беруші белгілеген негізді уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстар барысын кідіртуге нұсқама берсе, және осындай нұсқама 10 күнтізбелік күн ішінде күшін жоймаса;

5) не Тапсырыс беруші, не Мердігер оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротка ұшыраса немесе қандай да

7.5. Подрядчик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

7.6. Подрядчик должен предоставить Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.

7.7. Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Поставщиком своих обязательств по данному Договору.

8. Срок действия и условия расторжения Договора

8.1. Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует **по 31 декабря 2016 года.**

8.2. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 15 календарных дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 10 календарных дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Заказчик не выплачивает Подрядчику подтвержденную Технадзором Заказчика сумму в течение 30 календарных дней, следующих за датой подтверждения суммы;

7) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной

бір себептермен таратылса;

6) Тапсырыс беруші Мердігерге Тапсырыс берушінің Техникалық бақылаушысы растаған соманы сома расталған күннен кейінгі 30 күнтізбелік күн ішінде төлемесе;

7) Мердігер жобалау құжаттамасында және шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу ережелерін, нұсқаулықтарын және ережелерін ескермейтін болса.

8.3. Тапсырыс беруші Мердігерге тиісті жазбаша хабарлама жіберіп, Шартты одан әрі орындаудың орынсыздығына байланысты оны кез келген уақытта бұза алады. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетіледі. Шарттың күші жойылған жұмыстарының көлемі, сондай-ақ Шартты бұзудың күшіне енетін күні айтылады.

8.4. Мұндай жағдайларда Тапсырыс беруші барлық орындалған жұмыстардың құнын, сатып алынған жабдықтар үшін, Объектіден машиналар мен тетіктердің шығарылуына шығыстарды және Объектіні консервациялау құнын төлейді.

8.5. Жоғарыда санамаланған жағдаяттар негізінде Шарт жойылған кезде, Мердігер Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күнге іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

8.6. Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылады:

1) Заңның 6-бабында қарастырылған шектеулердің бұзылуы;

2) сатып алуды ұйымдастырушы әлеуетті өнім берушіге Заңда қарастырылмаған ықпал етулер көрсетсе;

8.7. Егер Шарт бұзылса Мердігер дереу жұмысты тоқтатып, Объектіні консервациялауды және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс беруші тапсыруды қамтамасыз етеді.

8.8. Егер Мердігердің Шарт талаптарын едәуір бұзуы себебінен Шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және Шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

8.9. Шартты тараптардың келісімі бойынша бұзуға болады.

9. Форс-мажор

9.1. Егер дүлей апат, әскери іс-қимылдар, эпидемия, ірі ауқымды ереуілдер, тікелей немесе жанама түрде тыйым салатын, сондай-ақ осы Шарт бойынша тараптардың міндеттемелерін орындауға

документации и договорной документации.

8.3. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

8.4. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

8.5. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

8.6. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

8.7. Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить Работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

8.8. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

8.9. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

9. Форс-мажор

9.1. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При

бөгет болатын заңнамалық және үкіметтік актілердің күшіне енуі жататын форс-мажорлық оқиғалар туындаған жағдайда, өзінің міндетіне алғандарды орындау үшін жауапкершіліктен босатылады. Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Оған қоса тарап форс-мажорлық оқиғалардың туындауы туралы жазбаша түрде ескертуі тиіс. Олай болмаған жағдайда бұл оқиғаға сілтеме жасауға құқығы жоқ.

9.2. Форс-мажорлық оқиғалар кезінде басқа тараптың өзінің міндеттемелерін орындамауынан шығын тартқан тарап одан осы оқиғалардың аукымы туралы, сондай-ақ оның қызметіне тигізген әсері туралы құзыретті органдар мен ұйымдар растаған құжаттамалық дәлелдерді алуға құқығы бар.

9.3. Форс-мажор оқиғасы кезінде Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатылғаны туралы хабарлайды. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмысты тоқтатады.

9.4. Егер форс-мажорлық оқиға Шарттың орындалуын бұзатын болса, Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмысты тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге Объектіні тоқтатқан күнге дейін орындалған жұмыстардың барлық көлемі үшін және Объектіні консервациялауға байланысты жұмыстар үшін ақы төлеуді жүргізеді.

10. Даулы мәселелерді шешу

10.1. Тапсырыс беруші мен Мердігер Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

10.2. Егер осындай ресми емес келіссөздер басталғанынан 21 (жиырма бір) күн ішінде Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Өнім беруші бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, Тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап етуі мүмкін.

11. Хабарлама

11.1. Бір тарап екінші тарапқа жолдайтын кез келген хабарлама Шартқа сәйкес кейін түпнұсқаның ұсынылуымен хат, жеделхат, телекс немесе факс түрінде жіберіледі.

11.2. Күндердің қайсысы кешірек болуына

этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

9.2. Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

9.3. В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию объекта и приостановление работы.

9.4. Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

10. Решение спорных вопросов

10.1. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

10.2. Если в течение 21 (двадцать один) дня после начала таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11. Уведомление

11.1. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

11.2. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

12. Прочие условия

12.1. Налоги и другие обязательные платежи в

байланысты хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне енудің көрсетілген күні (хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді.

12. Басқа да шарттар

12.1. Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдер Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес төленуі тиіс.

12.2. Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар олар жазбаша жасалса және Тараптардың құзыретті өкілдері қол қойса және мөрмен бекітілсе ғана күші бар есептеледі.

12.3. Өнім жеткізушінің таңдауы үшін негіз болып табылатын сапаның өзгермеуі мен басқа жағдайларда мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартқа өзгерістер енгізуге болады:

1) жұмыстардың құны және сәйкесінше шарттың сомасын азайту бөлігінде тараптардың өзара келісім бойынша;

2) мемлекеттік сараптамадан өткен жобалық-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе және Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте қабылданған бұндай өзгерістердің сомасына қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса шарттың сомасын көбейту бөлігінде;

3) осы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартта көрсетілген жұмыс бірлігінің құны өзгермеген жағдайда, осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген жұмыстардан басқа сатып алынатын жұмыстар көлемінің қажеттілігін азайтумен немесе арттырумен байланысты шарттың сомасын азайту немесе көбейту бөлігінде. Осы жұмыстарды сатып алу үшін мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында карастырылған сомалар шегінде жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартты өзгертуге болады.

4) Қазақстан Республикасының салық, кеден және басқа да заңнамасының өзгеруінен болған келесі жылы (жылдары) аяқталу мерзімімен жұмысты орындауға шарттың сомасын азайту немесе арттыру бөлігінде;

5) келесі жылы (жылдары) аяқталу мерзімімен жұмысты орындауға шарттың сомасын азайту бөлігінде;

6) жасалған шарттың сомасы өзгермесе немесе жұмыстардың сметалық құны азаймаса және сәйкес өзгерістер одан кейін мемлекеттік сараптамадан өткен жобалық-сметалық құжаттамаға енгізілсе мемлекеттік бюджет есебінен жылдар бойынша қаржыландыруды өзгерту жағдайында жұмыстарды орындау туралы шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде;

бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

12.2. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены их печатями.

12.3. Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ.

Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения

7) тапсырыс берушінің және (немесе) өнім жеткізушінің лауазымдық тұлғасына қатысты шартты орындамауға байланысты қылмыстық іс қозғалған жағдайда жұмыстар бойынша шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде.

12.4. Шарт бойынша бір Тарап міндеттемелерді екінші Тараптың жазбаша келісімімен ғана бере алады.

12.5. Шарт бірдей заңдық күші бар 2 данада, қазақ және орыс тілдерінде әр Тарап үшін бір данадан жасалды

12.6. Шартпен реттелмеген бөліктерде Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамаларын басшылыққа алады.

13. Тараптардың деректемелері

Тапсырыс беруші:
«Алматы қаласы Автомобиль жолдары басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы
Республика алаңы 4
БСН 001 040 001 387
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ320701O2KSN6001000
«Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігінің Қазынашылық Комитеті» МҚК
код 3853751
Тел:. 7(727)271-66-69
Басшы

В.П. Меренков

Өнім беруші:
«Дорожно-строительное управление №13» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Алматы к., Каскеленская к-сі, 48
БСН 050 740 009 374
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ4194800KZT22030887
«Евразийский Банк» АҚ
Директор

М. В. Кошелев

договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) поставщика.

12.4. Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

12.5. Договор составлен в 2 экземплярах на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.6. В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

13. Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение «Управление автомобильных дорог города Алматы»
Республика Казахстан, город Алматы, площадь Республики 4
БИН 001 040 001 387
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ320701O2KSN6001000
ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»
код 3853751
Тел: 7(727)271-66-69
Руководитель

В.П. Меренков

Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление №13»
г. Алматы, ул.Каскеленская, 48
БИН 050 740 009 374
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4194800KZT22030887
АО "Евразийский Банк"
Директор

М. В. Кошелев

№51-МСА 10 қыркүйек 2015 жылғы Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы Шартына №1 Қосымша келісім	**Дополнительное соглашение №1 к Договору о государственных закупках работ №51-ГЗ от 10 сентября 2015 года**
Алматы қаласы 11 желтоқсан 2015 жыл	город Алматы 11 декабря 2015 года
Басшы тұлғасынан әрекет ететін «тапсырыс беруші» деп аталатын **«Алматы қаласы Автомобиль жолдары басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі** Басқарма туралы Ереже негізінде әрекет ететін Меренков В.П. бір тараптан және директор атынан әрекет ететін бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын **«Дорожно-строительное управление №13» жауапкершілігі шектеулі серіктестік** екінші тараптан Жарғының негізінде әрекет ететін Кошелев М.В. бұдан әрі «Тараптар» деп аталатын «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) және 28.08.2015ж. №807934-2 электрондық конкурс мемлекеттік сатып алудың қорытындыларын бекіту туралы шешімнің негізінде, жұмыстардың көлемінің өсуіне байланысты, Техникалық кеңестің отырыс хаттамасы негізінде, осы қосымша келісімді жасасты және мына төмендегі келісімге келді:	**Коммунальное государственное учреждение «Управление автомобильных дорог города Алматы»**, именуемый в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает руководитель Меренков В.П., действующий на основании Положения об Управлении, с одной стороны и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление №13»**, именуемый в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает директор Кошелев М.В., действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее-Закон) и протокола №807934-2, 28.08.2015г. об итогах государственных закупок способом электронного конкурса, в связи с увеличением объемов работ, на основании Протокола заседания технического совета, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Шарттың 3.1. Пункті келесі редакцияда баяндалсын:	**1. Пункт 3.1. Договора изложить в следующей редакции:**
«3.1. №1 лот бойынша – Солтүстік айналым көшесі – Жұмабаев көшесінің оңтүстігіндегі (Кенжехан базары) жер асты жаяу жүргіншілер өткелінің құрылысы, шарттың жалпы сомасы 128 265 746 (жүз жиырма сегіз миллион екі жүз алпыс бес мың жеті жүз қырық алты) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығындар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заннамасымен қарастырылған барлық	«3.1. Общая сумма Договора по №1 лоту – Строительство подземного пешеходного перехода по ул.Северное кольцо – южнее ул.Жумабаева (рынок Кенжехан) составляет 128 265 746 (сто двадцать восемь миллионов двести шестьдесят пять тысяч семьсот сорок шесть) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ, а также все налоги и сборы, предусмотренные

салықтар мен алымдар, соның ішінде ҚҚС (бұдан әрі - Шарттың сомасы) енеді, соның ішінде 2015 жылы бюджеттен бөлінген қаражат 59 599 300 (елу тоғыз миллион бес жүз токсан тоғыз мың үш жүз) теңге, ҚҚС сомасы - 6 385 639 (алты миллион үш жүз сексен бес мың алты жүз отыз тоғыз) теңге, соның ішінде 2016 жылы бюджеттен бөлінген қаражат 68 666 446 (алпыс сегіз миллион алты жүз алпыс алты мың төрт жүз қырық алты) теңге.» **2. 2015 жылдың өсу сомасы 385003015432 бюджеттік бағдарламасы бойынша** – 29 565 950 (жиырма тоғыз миллион бес жүз алпыс бес мың тоғыз жүз елу) теңге, соның ішінде ҚҚС сомасы – 3 167 780 (үш миллион жүз алпыс жеті мың жеті жүз сексен) теңге. **385003015432** бюджеттік бағдарламасы бойынша: Кассалық шығындар өндірілмеді. Орындалмаған міндеттеменің сомасы - 30 033 350 (отыз миллион отыз үш мың үш жүз елу) теңге, ҚҚС сомасы - 3 217 859 (үш миллион екі жүз он жеті мың сегіз жүз елу тоғыз) теңге. **3.** Осы қосымша келісіммен, қалған талаптар аумайтын болып табылады және жақтар өзінің міндеттемелері бойынша оларды растайды. **4.** Осы қосымша келісім шарттың құрамдас бөлігі болып табылады және оның Алматы қ. қазынашылықтың аумақтық органында тіркелген кезеңнен бастап күшіне енеді және 2016 жылғы 31 желтоқсанға дейін күшінде болады. **5.** Осы қосымша келісім бірдей заңды күші бар 2 данада жасалған, әр жақ үшін данасы бір-бірден.	законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС (далее - сумма Договора), в том числе, из средств предусмотренных в 2015 году составляет 59 599 300 (пятьдесят девять миллионов пятьсот девяносто девять тысяч триста) тенге, сумма НДС – 6 385 639 (шесть миллионов триста восемьдесят пять тысяч шестьсот тридцать девять) тенге в том числе, из средств предусмотренных в 2016 году составляет 68 666 446 (шестьдесят восемь миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста сорок шесть) тенге.» **2. Увеличение суммы на 2015 год года по бюджетной программе 385003015432** – 29 565 950 (двадцать девять миллионов пятьсот шестьдесят пять тысяч девятьсот пятьдесят) тенге, в том числе сумма НДС – 3 167 780 (три миллиона сто шестьдесят семь тысяч семьсот восемьдесят) тенге. По бюджетной программе **385003015432**: Кассовые расходы не производились. Сумма неисполненных обязательств – 30 033 350 (тридцать миллионов тридцать три тысячи триста пятьдесят) тенге, сумма НДС – 3 217 859 (три миллиона двести семнадцать тысяч восемьсот пятьдесят девять) тенге. **3.** Остальные условия, незатронутые настоящим Дополнительным соглашением, являются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства. **4.** Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента его регистрации в территориальном органе казначейства по г.Алматы и действует по 31 декабря 2016 года. **5.** Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую

силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Тараптардың деректемелері	Реквизиты Сторон
Тапсырыс беруші: **«Алматы қаласы Автомобиль жолдары басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі** Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы Республика алаңы 4 БСН 001 040 001 387 БСК KKMFKZ2A ЖСК KZ32070102KSN6001000 «Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігінің Қазынашылық Комитеті» ММ код 3853751 Тел:.+7(727)271-66-69 **Басшы** **В.П. Меренков**	Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Управление автомобильных дорог города Алматы»** Республика Казахстан, город Алматы, площадь Республики 4 БИН 001 040 001 387 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ32070102KSN6001000 ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан» код 3853751 Тел:.+7(727)271-66-69 **Руководитель** **В.П. Меренков**
Өнім беруші: **«Дорожно-строительное управление №13» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі** Алматы к., Каскеленская к-сі, 48 БСН 050 740 009 374 БСК EURIKZKA ЖСК KZ4194800KZT22030887 «Евразийский Банк» АҚ **Директор** **М. В. Кошелев**	Поставщик **Товарищество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление №13»** г. Алматы, ул.Каскеленская, 48 БИН 050 740 009 374 БИК EURIKZKA ИИК KZ4194800KZT22030887 АО "Евразийский Банк" **Директор** **М. В. Кошелев**

№51-МСА 10 қыркүйек 2015 жылғы Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы Шартына №2 Қосымша келісім	**Дополнительное соглашение №2 к Договору о государственных закупках работ №51-ГЗ от 10 сентября 2015 года**
Алматы қаласы 22 қаңтар 2016 жыл	город Алматы 22 января 2016 года
Басшы тұлғасынан әрекет ететін «тапсырыс беруші» деп аталатын **«Алматы қаласы Автомобиль жолдары басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі** Басқарма туралы Ереже негізінде әрекет ететін Меренков В.П. бір тараптан және директор атынан әрекет ететін бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын **«Дорожно-строительное управление №13» жауапкершілігі шектеулі серіктестік** екінші тараптан Жарғының негізінде әрекет ететін Кошелев М.В. бұдан әрі «Тараптар» деп аталатын «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) және 28.08.2015ж. №807934-2 электрондық конкурс мемлекеттік сатып алудың қорытындыларын бекіту туралы шешімнің негізінде, осы қосымша келісімді жасасты және мына төмендегі келісімге келді:	**Коммунальное государственное учреждение «Управление автомобильных дорог города Алматы»**, именуемый в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает руководитель Меренков В.П., действующий на основании Положения об Управлении, с одной стороны и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление №13»**, именуемый в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает директор Кошелев М.В., действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее-Закон) и протокола №807934-2, 28.08.2015г. об итогах государственных закупок способом электронного конкурса, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Шарттың 3.1. Пункті келесі редакцияда баяндалсын:	**1. Пункт 3.1. Договора изложить в следующей редакции:**
«3.1. №1 лот бойынша – Солтүстік айналым көшесі – Жұмабаев көшесінің оңтүстігіндегі (Кенжехан базары) жер асты жаяу жүргіншілер өткелінің құрылысы, шарттың жалпы сомасы 128 265 746 (жүз жиырма сегіз миллион екі жүз алпыс бес мың жеті жүз қырық алты) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты	«3.1. Общая сумма Договора по №1 лоту – Строительство подземного пешеходного перехода по ул.Северное кольцо – южнее ул.Жумабаева (рынок Кенжехан) составляет 128 265 746 (сто двадцать восемь миллионов двести шестьдесят пять тысяч семьсот сорок

болатын барлық шығындар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған барлық салықтар мен алымдар, соның ішінде ҚҚС (бұдан әрі - Шарттың сомасы) енеді, соның ішінде 2015 жылы бюджеттен бөлінген қаражат 59 599 300 (елу тоғыз миллион бес жүз тоқсан тоғыз мың үш жүз) теңге, соның ішінде 2016 жылы бюджеттен бөлінген қаражат 68 666 446 (алпыс сегіз миллион алты жүз алпыс алты мың төрт жүз қырық алты) теңге.»	шесть) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС (далее - сумма Договора), в том числе, из средств предусмотренных в 2015 году составляет 59 599 300 (пятьдесят девять миллионов пятьсот девяносто девять тысяч триста) тенге, в том числе, из средств предусмотренных в 2016 году составляет 68 666 446 (шестьдесят восемь миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста сорок шесть) тенге.»
2. 2016 жылғы осы қосымша келісімнің сомасы 385003015432 бюджеттік бағдарламасы бойынша – 68 666 446 (алпыс сегіз миллион алты жүз алпыс алты мың төрт жүз қырық алты) теңге, соның ішінде ҚҚС сомасы – 7 357 119 (жеті миллион үш жүз елу жеті мың жүз он тоғыз) теңге.	**2. Сумма настоящего дополнительного соглашения на 2016 год по бюджетной программе 385003015432** – 68 666 446 (шестьдесят восемь миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста сорок шесть) тенге, в том числе сумма НДС – 7 357 119 (семь миллионов триста пятьдесят семь тысяч сто девятнадцать) тенге.
3. Осы қосымша келісіммен, қалған талаптар аумайтын болып табылады және жақтар өзінің міндеттемелері бойынша оларды растайды.	**3.** Остальные условия, незатронутые настоящим Дополнительным соглашением, являются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
4. Осы қосымша келісім шарттың құрамдас бөлігі болып табылады және оның Алматы қ. қазынашылықтың аумақтық органында тіркелген кезеңнен бастап күшіне енеді және 2016 жылғы 31 желтоқсанға дейін күшінде болады.	**4.** Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента его регистрации в территориальном органе казначейства по г.Алматы и действует по 31 декабря 2016 года.
5. Осы қосымша келісім бірдей заңды күші бар 2 данада жасалған, әр жақ үшін данасы бір-бірден.	**5.** Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую

	силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
Тараптардың деректемелері	**Реквизиты Сторон**
Тапсырыс беруші: **«Алматы қаласы Автомобиль жолдары басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі** Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы Республика алаңы 4 БСН 001 040 001 387 БСК KKMFKZ2A ЖСК KZ32070102KSN6001000 «Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігінің Қазынашылық Комитеті» ММ код 3853751 Тел:.+7(727)271-66-69 **Басшы** **В.П. Меренков**	Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Управление автомобильных дорог города Алматы»** Республика Казахстан, город Алматы, площадь Республики 4 БИН 001 040 001 387 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ32070102KSN6001000 ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан» код 3853751 Тел:.+7(727)271-66-69 **Руководитель** **В.П. Меренков**
Өнім беруші: **«Дорожно-строительное управление №13» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі** Алматы қ., Каскеленская к-сі, 48 БСН 050 740 009 374 БСК EURIKZKA ЖСК KZ4194800KZT22030887 «Евразийский Банк» АҚ **Директор** **М. В. Кошелев**	Поставщик **Товарищество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление №13»** г. Алматы, ул.Каскеленская, 48 БИН 050 740 009 374 БИК EURIKZKA ИИК KZ4194800KZT22030887 АО "Евразийский Банк" **Директор** **М. В. Кошелев**

№51-МСА 10 қыркүйек 2015 жылғы Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы Шартына №3 Қосымша келісім

Алматы қаласы 5 мамыр 2016 жыл

Басшы тұлғасынан әрекет ететін «тапсырыс беруші» деп аталатын **«Алматы қаласы Автомобиль жолдары басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі** Басқарма туралы Ереже негізінде әрекет ететін Исахов М.П. бір тараптан және директор атынан әрекет ететін бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын **«Дорожно-строительное управление №13» жауапкершілігі шектеулі серіктестік** екінші тараптан Жарғының негізінде әрекет ететін Кошелев М.В. бұдан әрі «Тараптар» деп аталатын «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) және 28.08.2015ж. №807934-2 электрондық конкурс мемлекеттік сатып алудың қорытындыларын бекіту туралы шешімнің негізінде, жұмыстардың көлемінің кемуіне байланысты, 8.02-09-2002 ҚР ҚН бойынша уақытша ғимараттар мен құрылыстардың құнын шектеулі сомасын қайтаруы 912 112 (тоғыз жүз он екі мың жүз он екі) теңге (15%), осы қосымша келісімді жасасты және мына төмендегі келісімге келді:

1. Шарттың 3.1. Пункті келесі редакцияда баяндалсын:

«3.1. №1 лот бойынша – Солтүстік айналым көшесі – Жұмабаев көшесінің оңтүстігіндегі (Кенжехан базары) жер асты жаяу жүргіншілер өткелінің құрылысы, шарттың жалпы сомасы 127 353 634 (жүз жиырма жеті миллион үш жүз елу үш мың алты жүз отыз төрт) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығындар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған барлық салықтар мен алымдар, соның ішінде ҚҚС (бұдан әрі -

Дополнительное соглашение №3 к Договору о государственных закупках работ №51-ГЗ от 10 сентября 2015 года

город Алматы 5 мая 2016 года

Коммунальное государственное учреждение «Управление автомобильных дорог города Алматы», именуемый в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает руководитель Исахов М.П., действующий на основании Положения об Управлении, с одной стороны и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление №13»**, именуемый в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает директор Кошелев М.В., действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее-Закон) и протокола №807934-2, 28.08.2015г. об итогах государственных закупок способом электронного конкурса, в связи с уменьшением объемов работ, согласно СН РК 8.02-09-2002 возвратная сумма от лимитированных затрат на временные здания и сооружения составляет 912 112 (девятьсот двенадцать тысяч сто двенадцать) тенге (15%), заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Пункт 3.1. Договора изложить в следующей редакции:

«3.1. Общая сумма Договора по №1 лоту – Строительство подземного пешеходного перехода по ул.Северное кольцо – южнее ул.Жумабаева (рынок Кенжехан) составляет 127 353 634 (сто двадцать семь миллионов триста пятьдесят три тысячи шестьсот тридцать четыре) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС (далее - сумма

Шарттың сомасы) енеді,	Договора),
соның ішінде 2015 жылы бюджеттен бөлінген қаражат 59 599 300 (елу тоғыз миллион бес жүз тоқсан тоғыз мың үш жүз) теңге,	в том числе, из средств предусмотренных в 2015 году составляет 59 599 300 (пятьдесят девять миллионов пятьсот девяносто девять тысяч триста) тенге,
соның ішінде 2016 жылы бюджеттен бөлінген қаражат 67 754 334 (алпыс жеті миллион жеті жүз елу төрт мың үш жүз отыз төрт) теңге.»	в том числе, из средств предусмотренных в 2016 году составляет 67 754 334 (шестьдесят семь миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи триста тридцать четыре) тенге.»
2. Шарттың кему сомасы 385003015432 бюджеттік бағдарламасы бойынша – 912 112 (тоғыз жүз он екі мың жүз он екі) теңге, соның ішінде ҚҚС сомасы – 97 726 теңге.	**2. Уменьшение суммы договора по бюджетной программе 385003015432** – 912 112 (девятьсот двенадцать тысяч сто двенадцать) тенге, в том числе сумма НДС – 97 726 тенге.
Орындалған міндеттеменің сомасы - 42 061 960 (қырық екі миллион алпыс бір мың тоғыз жүз алпыс) теңге, соның ішінде ҚҚС сомасы – 4 506 639 теңге.	Сумма исполненных обязательств – 42 061 960 (сорок два миллиона шестьдесят одна тысяча девятьсот шестьдесят) тенге, в том числе сумма НДС – 4 506 639 тенге.
Орындалмаған міндеттеменің сомасы – 26 604 486 (жиырма алты миллион алты жүз төрт мың төрт жүз сексен алты) теңге, соның ішінде ҚҚС сомасы – 2 850 481 теңге.	Сумма неисполненных обязательств – 26 604 486 (двадцать шесть миллионов шестьсот четыре тысячи четыреста восемьдесят шесть) тенге, в том числе сумма НДС – 2 850 481 тенге.
3. Осы қосымша келісіммен, қалған талаптар аумайтын болып табылады және жақтар өзінің міндеттемелері бойынша оларды растайды.	**3.** Остальные условия, незатронутые настоящим Дополнительным соглашением, являются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
4. Осы қосымша келісім шарттың құрамдас бөлігі болып табылады және оның Алматы қ. қазынашылықтың аумақтық органында тіркелген кезеңнен бастап күшіне енеді және 2016 жылғы 31 желтоқсанға дейін күшінде болады.	**4.** Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента его регистрации в территориальном органе казначейства по г.Алматы и действует по 31 декабря 2016 года.
5. Осы қосымша келісім бірдей заңды күші бар 2 данада жасалған, әр жақ үшін данасы бір-бірден.	**5.** Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,

	по одному экземпляру для каждой из сторон.
Тараптардың деректемелері	**Реквизиты Сторон**
Тапсырыс беруші: **«Алматы қаласы Автомобиль жолдары басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі** Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы Республика алаңы 4 БСН 001 040 001 387 БСК KKMFKZ2A ЖСК KZ32070102KSN6001000 «Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігінің Қазынашылық Комитеті» ММ код 3853751 Тел:.+7(727)271-66-69 **Басшы** **Исахов М.П.**	Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Управление автомобильных дорог города Алматы»** Республика Казахстан, город Алматы, площадь Республики 4 БИН 001 040 001 387 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ32070102KSN6001000 ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан» код 3853751 Тел:.+7(727)271-66-69 **Руководитель** **Исахов М.П.**
Өнім беруші: **«Дорожно-строительное управление №13» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі** Алматы к., Каскеленская к-сі, 48 БСН 050 740 009 374 БСК EURIKZKA ЖСК KZ4194800KZT22030887 «Евразийский Банк» АҚ **Директор** **М. В. Кошелев**	Поставщик **Товарищество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление №13»** г. Алматы, ул.Каскеленская, 48 БИН 050 740 009 374 БИК EURIKZKA ИИК KZ4194800KZT22030887 АО "Евразийский Банк" **Директор** **М. В. Кошелев**

№51-МСА 10 қыркүйек 2015 жылғы Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы Шартына №5 Қосымша келісім	**Дополнительное соглашение №5 к Договору о государственных закупках работ №51-ГЗ от 10 сентября 2015 года**
Алматы қаласы 29 шілде 2016 жыл	город Алматы 29 июля 2016 года
Басшы тұлғасынан әрекет ететін «тапсырыс беруші» деп аталатын **«Алматы қаласы Автомобиль жолдары басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі** Басқарма туралы Ереже негізінде әрекет ететін Исахов М.П. бір тараптан және директор атынан әрекет ететін бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын **«Дорожно-строительное управление №13» жауапкершілігі шектеулі серіктестік** екінші тараптан Жарғының негізінде әрекет ететін Кошелев М.В. бұдан әрі «Тараптар» деп аталатын «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) және 28.08.2015ж. №807934-2 электрондық конкурс мемлекеттік сатып алудың қорытындыларын бекіту туралы шешімнің негізінде, жұмыстардың көлемінің кемуіне байланысты, Техникалық кеңестің отырыс хаттамасы негізінде, осы қосымша келісімді жасасты және мына төмендегі келісімге келді:	**Коммунальное государственное учреждение «Управление автомобильных дорог города Алматы»**, именуемый в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает руководитель Исахов М.П., действующий на основании Положения об Управлении, с одной стороны и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление №13»**, именуемый в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает директор Кошелев М.В., действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее-Закон) и протокола №807934-2, 28.08.2015г. об итогах государственных закупок способом электронного конкурса, в связи с уменьшением объемов работ, на основании Протокола заседания технического совета, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Шарттың 3.1. Пункті келесі редакцияда баяндалсын:	**1. Пункт 3.1. Договора изложить в следующей редакции:**
«3.1. №1 лот бойынша – Солтүстік айналым көшесі – Жұмабаев көшесінің оңтүстігіндегі (Кенжехан базары) жер асты жаяу жүргіншілер өткелінің құрылысы, шарттың жалпы сомасы 127 135 050 (жүз жиырма жеті миллион жүз отыз бес мың елу) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығындар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының	«3.1. Общая сумма Договора по №1 лоту – Строительство подземного пешеходного перехода по ул.Северное кольцо – южнее ул.Жумабаева (рынок Кенжехан) составляет 127 135 050 (сто двадцать семь миллионов сто тридцать пять тысяч пятьдесят) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ, а также все налоги и сборы,

заңнамасымен қарастырылған барлық салықтар мен алымдар, соның ішінде ҚҚС (бұдан әрі - Шарттың сомасы) енеді,	предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС (далее - сумма Договора),
соның ішінде 2015 жылы бюджеттен бөлінген қаражат 59 599 300 (елу тоғыз миллион бес жүз тоқсан тоғыз мың үш жүз) теңге,	в том числе, из средств предусмотренных в 2015 году составляет 59 599 300 (пятьдесят девять миллионов пятьсот девяносто девять тысяч триста) тенге,
соның ішінде 2016 жылы бюджеттен бөлінген қаражат 67 535 750 (алпыс жеті миллион бес жүз отыз бес мың жеті жүз елу) теңге.»	в том числе, из средств предусмотренных в 2016 году составляет 67 535 750 (шестьдесят семь миллионов пятьсот тридцать пять тысяч семьсот пятьдесят) тенге.»
2. Шарттың кему сомасы 385003015432 бюджеттік бағдарламасы бойынша – 218 584 (екі жүз он сегіз мың бес жүз сексен төрт) теңге, соның ішінде ҚҚС сомасы – 23 420 теңге.	**2. Уменьшение суммы договора по бюджетной программе 385003015432** – 218 584 (двести восемнадцать тысяч пятьсот восемьдесят четыре) тенге, в том числе сумма НДС – 23 420 тенге.
Орындалған міндеттеменің сомасы - 52 268 021 (елу екі миллион екі жүз алпыс сегіз мың жиырма бір) теңге, соның ішінде ҚҚС сомасы – 5 600 145 теңге.	Сумма исполненных обязательств – 52 268 021 (пятьдесят два миллиона двести шестьдесят восемь тысяч двадцать один) тенге, в том числе сумма НДС – 5 600 145 тенге.
Орындалмаған міндеттеменің сомасы – 15 486 313 (он бес миллион төрт жүз сексен алты мың үш жүз он үш) теңге, соның ішінде ҚҚС сомасы – 1 659 248 теңге.	Сумма неисполненных обязательств – 15 486 313 (пятнадцать миллионов четыреста восемьдесят шесть тысяч триста тринадцать) тенге, в том числе сумма НДС – 1 659 248 тенге.
3. Осы қосымша келісіммен, қалған талаптар аумайтын болып табылады және жақтар өзінің міндеттемелері бойынша оларды растайды.	**3.** Остальные условия, незатронутые настоящим Дополнительным соглашением, являются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
4. Осы қосымша келісім шарттың құрамдас бөлігі болып табылады және оның Алматы қ. қазынашылықтың аумақтық органында тіркелген кезеңнен бастап күшіне енеді және 2016 жылғы 31 желтоқсанға дейін күшінде болады.	**4.** Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента его регистрации в территориальном органе казначейства по г.Алматы и действует по 31 декабря 2016
5. Осы қосымша келісім бірдей заңды күші бар 2 данада жасалған, әр жақ үшін	

данасы бір-бірден.	года. **5.** Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
Тараптардың деректемелері	**Реквизиты Сторон**
Тапсырыс беруші: **«Алматы қаласы Автомобиль жолдары басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі** Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы Республика алаңы 4 БСН 001 040 001 387 БСК KKMFKZ2A ЖСК KZ32070102KSN6001000 «Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігінің Қазынашылық Комитеті» ММ код 3853751 Тел:.+7(727)271-66-69 **Басшы** **Исахов М.П.**	Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Управление автомобильных дорог города Алматы»** Республика Казахстан, город Алматы, площадь Республики 4 БИН 001 040 001 387 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ32070102KSN6001000 ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан» код 3853751 Тел:.+7(727)271-66-69 **Руководитель** **Исахов М.П.**
Өнім беруші: **«Дорожно-строительное управление №13» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі** Алматы к., Каскеленская к-сі, 48 БСН 050 740 009 374 БСК EURIKZKA ЖСК KZ4194800KZT22030887 «Евразийский Банк» АҚ **Директор** **М. В. Кошелев**	Поставщик **Товарищество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление №13»** г. Алматы, ул.Каскеленская, 48 БИН 050 740 009 374 БИК EURIKZKA ИИК KZ4194800KZT22030887 АО "Евразийский Банк" **Директор** **М. В. Кошелев**

№51-МСА 10 қыркүйек 2015 жылғы Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы Шартына №6 Қосымша келісім	**Дополнительное соглашение №6 к Договору о государственных закупках работ №51-ГЗ от 10 сентября 2015 года**
Алматы қаласы 10 қазан 2016 жыл	город Алматы 10 октября 2016 года
Басшы тұлғасынан әрекет ететін «тапсырыс беруші» деп аталатын **«Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі** Басқарма туралы Ереже негізінде әрекет ететін Исахов М.П. бір тараптан және директор атынан әрекет ететін бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын **«Дорожно-строительное управление №13» жауапкершілігі шектеулі серіктестік** екінші тараптан Жарғының негізінде әрекет ететін Кошелев М.В. бұдан әрі «Тараптар» деп аталатын «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының және 2015 жылғы 28 тамыздағы №807934-2 электрондық конкурс мемлекеттік сатып алудың қорытындыларын бекіту туралы шешімнің негізінде, Алматы қаласы әкімдігінің 2016 жылғы 13 мамырдағы № 2/192 «Алматы қаласы әкімдігінің атқарушы органдарының кейбір мәселелері туралы» қаулысының негізінде, VI сайланған Алматы қаласы мәслихатының кезектен тыс IX сессиясының 2016 жылғы 26 қыркүйектегі № 47 шешімінің негізінде, осы қосымша келісімді жасасты және мына төмендегі келісімге келді:	**Коммунальное государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя Исахова М.П., действующий на основании Положения об Управлении, с одной стороны и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление №13»**, именуемый в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает директор Кошелев М.В., действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и протокола №807934-2 от 28 августа 2015 года об итогах государственных закупок способом электронного конкурса, на основании постановления акимата города Алматы № 2/192 от 13 мая 2016 года «О некоторых вопросах исполнительных органов акимата города Алматы», на основании Решения внеочередной IX-й сессии маслихата города Алматы, VI-го созыва от 26 сентября 2016 года № 47, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Шарттың мәні	**1. Предмет Договора**
Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы **«Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі** Шарттың сатып алынатын жұмыстардың тізбесіне сәйкес жұмыстарды мемлекеттік сатып алуды (бұдан әрі - Жұмыстар) жариялады және Солтүстік айналым көшесі – Жұмабаев көшесінің оңтүстігіндегі (Кенжехан базары) жер асты жаяу жүргіншілер өткелінің құрылысын орындауға Мердігердің конкурстық сұранымын қабылдады.	Организатор государственных закупок **«Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»** объявил государственные закупки работ согласно перечню закупаемых работ к Договору (далее - работы) для Заказчика и принял конкурсную заявку подрядчика на выполнение строительства подземного пешеходного перехода по ул.Северное кольцо – южнее ул.Жумабаева (рынок Кенжехан).
2. Шарттың атауы келесі редакцияда мазмұндалсын:	**2. Название договора изложить в следующей редакции:**
«Бюджеттік сыныптамасы бойынша жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы Шарт» 348 – Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жолаушылар көлігі және автомобиль	«Договор о государственных закупках работ в соответствии с бюджетной программой» 348 – Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города республиканского значения, столицы

жолдары басқармасы
007 - Көліктік инфрақұрылымды дамыту
015 - Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
432 – Жолдар құрылысы

3. «385 003 015 432» шарттың мәтіні бойынша «348 007 015 432» болып аустырылсын.

4. Шарттың кіріспесінде:

««Алматы қаласы Автомобиль жолдары басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекеме» ««Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекеме» болып ауыстырылсын.

Шарттың мәтіні бойынша ««Алматы қаласы Автомобиль жолдары басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекеме» ««Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекеме» болып ауыстырылсын.

5. 13 тармақтағы «Тараптардың деректемелері» «Тапсырыс беруші» баған келесі редакцияда мазмұндалсын:

Тапсырыс беруші:

«Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы
Республика алаңы 4
БСН 001 040 001 387
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
«Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігінің Қазынашылық Комитеті» РММ
код 3483751
Тел:.+7(727)271-66-69

6. **348007015432** бюджеттік бағдарламасы бойынша:

Орындалған міндеттеменің сомасы – 61 178 997 (алпыс бір миллион жүз жетпіс сегіз мың тоғыз жүз тоқсан жеті) теңге, соның ішінде ҚҚС сомасы – 6 554 892 теңге.

Орындалмаған міндеттеменің сомасы – 6 356 753 (алты миллион үш жүз елу алты мың жеті жүз елу үш) теңге, соның ішінде ҚҚС сомасы - 681 081 теңге.

7. Осы қосымша келісіммен, қалған талаптар аумайтын болып табылады және жақтар өзінің міндеттемелері бойынша оларды растайды.

8. Осы қосымша келісім шарттың құрамдас бөлігі болып табылады және оның Алматы қ. қазынашылықтың аумақтық органында тіркелген кезеннен бастап күшіне енеді және 2016 жылғы 31 желтоқсанға дейін күшінде болады.

007 – Развитие транспортной инфраструктуры
015 – За счет средств местного бюджета
432 – Строительство дорог

3. По тексту договора «385 003 015 432» заменить на «348 007 015 432».

4. В преамбуле договора:

«Коммунальное государственное учреждение «Управление автомобильных дорог города Алматы»» заменить на: «Коммунальное государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»».

По тексту договора «КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»» заменить на: «КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»».

5. Столбец «Заказчик» в пункте 13 «Адреса и реквизиты Сторон» Договора изложить в следующей редакции:

«Заказчик»

Коммунальное государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»
Республика Казахстан, город Алматы,
площадь Республики, 4
БИН 001 040 001 387
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
РГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»
код 3483751
Тел:.+7(727)271-66-69

6. По бюджетной программе **348007015432**:

Сумма исполненных обязательств – 61 178 997 (шестьдесят один миллион сто семьдесят восемь тысяч девятьсот девяносто семь) тенге, в том числе сумма НДС – 6 554 892 тенге.

Сумма неисполненных обязательств – 6 356 753 (шесть миллионов триста пятьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят три) тенге, в том числе сумма НДС – 681 081 тенге.

7. Остальные условия, незатронутые настоящим Дополнительным соглашением, являются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

8. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента его регистрации в территориальном органе казначейства по г. Алматы и действует по 31 декабря 2016 года.

9. Настоящее Дополнительное

9. Осы қосымша келісім бірдей заңды күші бар 2 данада жасалған, әр жақ үшін данасы бір-бірден.	соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
Тараптардың деректемелері	**Реквизиты Сторон**
Тапсырыс беруші: **«Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі** Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы Республика алаңы 4 БСН 001 040 001 387 БСК KKMFKZ2A ЖСК KZ32070102KSN6001000 «Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігінің Қазынашылық Комитеті» РММ код 3483751 Тел:.+7(727)271-66-69 **Басшы** **Исахов М.П.**	Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»** Республика Казахстан, город Алматы, площадь Республики, 4 БИН 001 040 001 387 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ32070102KSN6001000 РГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан» код 3483751 Тел:.+7(727)271-66-69 **Руководитель** **Исахов М.П.**
Мердігер: **«Дорожно-строительное управление №13» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі** Алматы к., Каскеленская к-сі, 48 БСН 050 740 009 374 БСК EURIKZKA ЖСК KZ4194800KZT22030887 «Евразийский Банк» АҚ **Директор** **М. В. Кошелев**	Поставщик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление №13»** г. Алматы, ул.Каскеленская, 48 БИН 050 740 009 374 БИК EURIKZKA ИИК KZ4194800KZT22030887 АО "Евразийский Банк" **Директор** **М. В. Кошелев**

Счет-фактура № 00000000237 от 31 декабря 2015 г.

Экземпляр ДСУ-13

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН 050740009374, 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0042671, от 15.10.2012

ИИК поставщика: KZ4194800KZT22030887, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №51-Г3 от 10.09.2015

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

(государство, регион, область, район, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050740009374, Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13",050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 001040001387, Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы",Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001040001387, Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке Комитет Казначейства Минфина РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство подземного пешеходного перехода по ул. Северное кольцо - южнее ул. Жумабаева (рынок Кенжехан) за декабрь 2015	тен.	1	53 213 660,71	53 213 660,71	12%	6 385 639,29	59 599 300,00		
Всего по счету:					**53 213 660,71**		**6 385 639,29**	**59 599 300,00**		

Руководитель: Кошелев М. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Сакенова Д. Х.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Жугнисова З.Н.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику

Уполномоченное лицо
для подписи за руководителя:
Главный бухгалтер Сакенова Д.Х
приказ № 380 от 15.12.15г.

Типовая межведомственная форма №3-КС

Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.1994г.№73

Заказчик: **КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"**

Поставщик: **ТОО "ДСУ-13"**

Наименование строительства и его адрес: : "Строительство подземного пешеходного перехода по ул. Северное кольцо -южнее ул. Жумабаева (рынок Кенжехан)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2015 г.

Местный бюджет

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	КБП	Наименование	Код
		51-ГЗ	10.09.2015г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	СМР (в сметных базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	дополнительные затраты		налог на добав-ленную стоимость	Всего
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретен. материалов	другие дополнит. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство подземного пешеходного перехода по ул. Северное кольцо -южнее ул. Жумабаева (рынок Кенжехан)	**59 599 300**	**59 599 300**							**6 385 639**	**59 599 300**
ИТОГО:										**59 599 300**

Заказчик:
Руководитель
КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Меренков В.П.

Поставщик:
Директор
ТОО "ДСУ -13"
Кошелев М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Подрядчик ТОО " ДСУ-13"

Наименование строительства и его адрес: Строительство подземного пешеходного перехода по ул.Северное кольцо южнее ул.Жумабаева (рынок Кенжехан)

А К Т
приемки выполненных работ
за ДЕКАБРЬ 2015 года

на Строительство подземного пешеходного перехода по ул.Северное кольцо южнее ул.Жумабаева (рынок Кенжехан)

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подготовительные работы, Вырубка деревьев с разделкой древесины								
1	E0101-191-11	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 32 см	10	30,45	2,1	305	21	204	0,16	2
		дерево		28,35	0,79	284	8	70	0	0
2	E0101-192-3	Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	10	226,36	166,06	2264	1661	861	0,42	4
		хвост		60,3	62,64	603	626	70	0,24	2
3	E0101-193-13	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов до 32 см, полученной от валки леса	10	98,36	7,46	984	75	656	0,59	6
		дерево		90,9	2,79	909	28	70	0,02	0
4	E0101-191-1	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 16 см с корня	6	9,83	0,69	59	4	39	0,05	0
		дерево		9,14	0,25	55	2	70	0	0
5	E0101-192-1	Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	6	80,12	58,74	481	352	183	0,15	1
		хвост		21,38	22,16	128	133	70	0,08	1
6	E0101-193-1	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 12 см, полученной от валки леса	6	10,43	0,35	63	2	43	0,06	0
		дерево		10,08	0,14	60	1	70	0	0
7	C01031-A9-1	Погрузка дров при автомобильных перевозках	6,092856	164,3		1001				
		т								
8	C010333-A30-1	Вывоз строительного мусора	6,092856	176,4		1075				
		т								
		Тоннельная часть								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2322	32,23	30,77	74845	71449	21994	0,01	23
		м3		1,42	8,34	3297	19377	97	0,03	66
2	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 30 км	4411,8	176,4		778242				
		т								
3	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	2322	3,77	3,24	8747	7533	3604	0	8
		м3		0,48	1,12	1115	2601	97	0	9
4	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	250	32,23	30,77	8058	7693	2368	0,01	2
		м3		1,42	8,34	355	2086	97	0,03	7
5	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 30 км	475	176,4		83790				
		т								
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	250	6,48	6,48	1620	1620	510	0	0
		м3		0	2,1	0	526	97	0,01	2
7	Е0101-27-8 К=9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м до 50м	250	28,8	28,8	7199	7199	2267	0	0
		м3		0	9,35	0	2337	97	0,04	9
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	250	21,55	4,52	5387	1129	4130	0,11	27
		м3		17,03	0	4258	0	97	0	0
9	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	250	14,12	12	3529	2999	1059	0,01	3
		м3		1,62	2,75	405	686	97	0,01	3
10	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	19,3	2031,07	38,67	39200	746	6832	1,99	38
		м3		310,5	14,24	5993	275	109	0,07	1
11	Е0130-7-1	Устройство монолитной ж.б. плиты из бетона В20 F200 W6	35,1	6698,76	532,08	235127	18676	21658	2,55	90
		м3		434,25	131,85	15242	4628	109	0,43	15
12	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	35,802	128		4583				
		м3								
13	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	35,802	298		10669				
		м3								
14	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,051	55620		2837				
		т								
15	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	2,182	53000		115646				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	E0130-64-17	Укладка прямоугольных железобетонных блоков тоннельной части ЗП19,100 из бетона В25 F200 W6	137,6	2056,73	405	283006	55728	84636	2,64	363
		м3		459	105,3	63158	14489	109	0,36	50
17	С143023-88 Изм. и доп. вып. 21	Звено ЗП19.100 /ТП 3.503.1-177.93/ В25 F300 W6	38	98449		3741062				
		шт								
18	E0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной техноэласт Б	450	240,68	10,34	108308	4651	40493	0,91	410
		м2		78,75	3,8	35438	1712	109	0,31	138
19	СЦЕНА изготовителя	Стоимость "Техноэластмоста Б"	450	422,78		190250				
		м2								
20	E0115-67-1	Устройство защиты оклеечной изоляции пенопластом	260	8,4	0,23	2183	60	2176	0,06	15
		м2		7,88	0,09	2049	23	105	0	0
21	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	5,2	8390		43628				
		м3								
22	E0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	176	318,03	13,7	55973	2411	20694	0,6	106
		м2		102,83	5,04	18098	887	109	0,02	4
36	E0130-80-2	Деформационный шов из просмоленной доски толщ 30мм шириной 200мм	62	1982,57	889,07	122919	55122	94992	6,06	376
		м		1093,5	312,12	67797	19351	109	1,47	91
37	С11021-105	Стоимость просмоленной доски	0,4	6420		2568				
		м3								
40	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1508	32,23	30,77	48607	46402	14284	0,01	15
		м3		1,42	8,34	2141	12584	97	0,03	43
41	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 30 км	2865,2	176,4		505421				
		т								
42	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1508	6,48	6,48	9771	9771	3077	0	0
		м3		0	2,1	0	3172	97	0,01	12
43	E0101-27-8 К=9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м до 50м	1508	28,8	28,8	43424	43424	13675	0	0
		м3		0	9,35	0	14098	97	0,04	54
44	E0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	1508	21,55	4,52	32491	6810	24911	0,11	163
		м3		17,03	0	25681	0	97	0	0
45	E0106-10-1	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм	167,5	558,64	14,05	93572	2353	6395	0,2	34
		м2		31,05	5,31	5201	889	105	0,03	4
46	E0106-10-2 К=6	Вычитается позиция: исключать из каждые 10 мм изменения толщины до 40мм	167,5	320,77	8,52	-53729	-1427	-2638	0,08	-13
		м2		11,76	3,24	-1970	-543	105	0,02	-3
47	E0106-11-10	Армирование защитного слоя	0,483	5239,08	327,33	2530	158	1021	11,6	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т		1890	123,75	913	60	105	0,6	0
48	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d 5 мм	0,483	29400		14200				
		т								
51	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	3100	32,23	30,77	99922	95388	29363	0,01	31
		м3		1,42	8,34	4402	25869	97	0,03	88
52	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 30 км	5890	176,4	176,4	1038996	1038996	207799	0	0
		т		0	35,28	0	207799	100	0,74	4364
53	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	3100	3,77	3,24	11677	10056	4811	0	10
		м3		0,48	1,12	1488	3472	97	0	12
54	Е0101-17-8	Разработка ГПС с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	450	32,23	30,77	14505	13847	4262	0,01	4
		м3		1,42	8,34	639	3755	97	0,03	13
55	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 30 км	855	176,4	176,4	150822	150822	30164	0	0
		т		0	35,28	0	30164	100	0,74	633
56	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	450	6,48	6,48	2916	2916	918	0	0
		м3		0	2,1	0	947	97	0,01	4
57	Е0101-27-8 К=9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м до 50м	450	28,8	28,8	12958	12958	4081	0	0
		м3		0	9,35	0	4207	97	0,04	16
58	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	450	21,55	4,52	9696	2032	7434	0,11	49
		м3		17,03	0	7664	0	97	0	0
59	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	450	14,12	12	6353	5399	1905	0,01	5
		м3		1,62	2,75	729	1235	97	0,01	5
60	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	33,2	2031,07	38,67	67432	1284	11752	1,99	66
		м3		310,5	14,24	10309	473	109	0,07	2
61	Е0130-7-1	Устройство подготовки из монолитного бетона В20 F200 W6	57,1	6698,76	532,08	382499	30382	35233	2,55	146
		м3		434,25	131,85	24796	7529	109	0,43	25
62	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	58,242	128		7455				
		м3								
63	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	58,242	298		17356				
		м3								
64	Е0130-77-6	Устройство монолитных секций МБ1 и монолитной торцевой стенки В25 F200 W6	24,73915	17095,74	6949,73	422934	171930	112577	14,9	369
		м3		2430	1744,82	60116	43165	109	5,99	148

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	27,52	128		3523				
		м3								
66	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	27,52	298		8201				
		м3								
67	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,3933	55620		21875				
		т								
68	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	6,2225	52400		326059				
		т								
69	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	6,5455	50900		333166				
		т								
70	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	11,2765	48300		544655				
		т								
91	Е0101-17-8	Разработка дренгрунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1160	32,23	30,77	37390	35694	10988	0,01	11
		м3		1,42	8,34	1647	9680	97	0,03	33
92	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 30 км	2204,295	176,4	176,4	388838	388838	77768	0	0
		т		0	35,28	0	77768	100	0,74	1633
93	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1160	6,48	6,48	7516	7516	2367	0	0
		м3		0	2,1	0	2440	97	0,01	9
94	Е0101-27-8 К=9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м до 50м	1160	28,8	28,8	33403	33403	10520	0	0
		м3		0	9,35	0	10845	97	0,04	42
95	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	1160	21,55	4,52	24993	5239	19162	0,11	125
		м3		17,03	0	19755	0	97	0	0
96	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	1160	14,12	12	16376	13917	4911	0,01	14
		м3		1,62	2,75	1879	3184	97	0,01	14
		Дорожная Часть								
111	Е0127-20-1	Демонтаж бетонных бордюров	144	122,85	0	17690	0	23528	0,77	110
		м		122,85	0	17690	0	133	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	38,4	27,1	0	1041	0	0	0	0
		т		0	0	0	0		0	0
113	С010333-А30-1	Вывоз строительного мусора	38,4	176,4		6774				
		т								
114	Е0127-101-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	331	202,84	196,64	67141	65089	6335	0,03	12
		м2		6,04	8,35	1999	2764	133	0,03	11
115	С010333-А1-1	Вывоз строительного мусора	99	17,73		1755				
		т								
		Строительство телефонной канализации „Линейное сооружение								
1	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,3	389,25	0	506	0	572	2,48	3
		м3		389,25	0	506	0	113	0	0
2	Е0101-18-9#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НИТАСИ" с ковшом вместимостью 0,4 м3	0,3	108,17	104,85	32	31	5	0,02	0
		м3		3,17	15,32	1	5	97	0,05	0
3	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	0,9	167,18	0	150	0	170	1,21	1
		м3		167,18	0	150	0	113	0	0
4	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,5	1395,2	152,52	698	76	137	1,02	1
		м3		153,68	57,15	77	29	130	0,28	0
5	Е010333-А25-1К-0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25км, класс груза 1	0,5	154,26	154,26	77	77	15	0	0
		т		0	30,85	0	15	100	0,65	0
6	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2 отверстий (1)	0,006	621603,38	0	3730	0	137	133	1
		кан.-км		20790	0	125	0	110	0	0
7	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,5	389,25	0	195	0	220	2,48	1
		м3		389,25	0	195	0	113	0	0
8	Е0101-18-9#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НИТАСИ" с ковшом вместимостью 0,4 м3	0,2	108,17	104,85	22	21	4	0,02	0
		м3		3,17	15,32	1	3	97	0,05	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	E0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	0,4	167,18	0	67	0	76	1,21	0
		м3		167,18	0	67	0	113	0	0
10	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,2	1395,2	152,52	279	31	55	1,02	0
		м3		153,68	57,15	31	11	130	0,28	0
11	E010333-A25-1K=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1	0,3	154,26	154,26	46	46	9	0	0
		т		0	30,85	0	9	100	0,65	0
12	E0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2 отверстий (2)	0,004	621603,38	0	2486	0	91	133	1
		кан.-км		20790	0	83	0	110	0	0
13	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	21,1336	389,25	0	8226	0	9296	2,48	52
		м3		389,25	0	8226	0	113	0	0
14	E0101-18-9#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ПТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,4 м3	4,7	108,17	104,85	508	493	84	0,02	0
		м3		3,17	15,32	15	72	97	0,05	0
15	E0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	10,4052	167,18	0	1740	0	1966	1,21	13
		м3		167,18	0	1740	0	113	0	0
16	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	10,8	1395,2	152,52	15068	1647	2960	1,02	11
		м3		153,68	57,15	1660	617	130	0,28	3
17	E010333-A25-1K=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1	8,1627	154,26	154,26	1259	1259	252	0	0
		т		0	30,85	0	252	100	0,65	5
18	E0134-103-2	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб более 2 отверстий (4)	0,276	620163,38	0	171165	0	5875	124	34
		кан.-км		19350	0	5341	0	110	0	0
19	E0101-13-3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	44,0398	38,62	37,22	1701	1639	541	0,01	0
		м3		1,4	11,27	62	497	97	0,04	2
20	E0101-18-9#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ПТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,4 м3	18,7352	108,17	104,85	2027	1964	336	0,02	0
		м3		3,17	15,32	59	287	97	0,05	1
21	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	44,0398	134,1	0	5906	0	6673	0,97	43
		м3		134,1	0	5906	0	113	0	0
22	E010333-A25-1K=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1	65,5732	154,26	154,26	10115	10115	2023	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		0	30,85	0	2023	100	0,65	42
23	Е0134-105-2	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на непроходной части ККС-4	3	13661,2	731,63	40984	2195	6671	11,8	35
		колодец		1836	185,63	5508	557	110	0,75	2
24	Е0134-109-2	Устройство вставок для угловых и разветвительных колодцев ККС-4	5	2158,48	0	10792	0	5222	5,25	26
		вставка		949,5	0	4748	0	110	0	0
25	Е0101-13-3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	24,5716	38,62	37,22	949	914	302	0,01	0
		м3		1,4	11,27	34	277	97	0,04	1
26	Е0101-18-9Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ПТАСИ" с ковшом вместимостью 0,4 м3	8,1884	108,17	104,85	886	859	147	0,02	0
		м3		3,17	15,32	26	125	97	0,05	0
27	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	23,7916	134,1	0	3190	0	3605	0,97	23
		м3		134,1	0	3190	0	113	0	0
28	Е010333-А25-1К=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1	28,6595	154,26	154,26	4421	4421	884	0	0
		т		0	30,85	0	884	100	0,65	19
29	Е0134-105-3	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на непроходной части ККС-3	2	13326,89	653,59	26654	1307	3860	9,25	19
		колодец		1588,5	165,82	3177	332	110	0,67	1
30	Е0134-109-3	Устройство вставок для угловых и разветвительных колодцев ККС-3	2	1549,94	0	3100	0	1277	3,19	6
		вставка		580,5	0	1161	0	110	0	0
31	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (ККС-3)	7,059	245,44	3,82	1733	27	323	0,21	1
		м2		37,35	1,44	264	10	118	0,01	0
32	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (ККС-4)	14,4117	245,44	3,82	3537	55	660	0,21	3
		м2		37,35	1,44	538	21	118	0,01	0
33	Ц0110-891-9	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе двухместная	10	84,7	41,9	847	419	570	0,3	3
		шт		42,8	9	428	90	110	0,05	1
34	Е0134-112-1	Устройство ввода труб в колодцы	5	151,83	0	759	0	721	0,78	4
		канал		131,18	0	656	0	110	0	0
35	С143018-44 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-10-10	5	5940		29700				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
36	С130804-34	Манжеты полиэтиленовые	4,8	482		2314				
		10шт								
37	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	6,164	24400		150402				
		м3								
38	С11071-27 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Консоли ККЧ-2	10	1680		16800				
		шт								
39	С11011-2096 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Болт консольный	10	11,56		116				
		шт								
		Монтажные работы по прокладке ВОЛС								
1	Ц0110-927-2 Изм. и доп. вып. Зк=1,2	Прокладка ОКЛ ОК-96 бр в канализации по занятому каналу трубопровода	2415	88,15	38,18	212877	92214	155437	0,23	551
		м кабеля		48,8	9,71	117862	23445	110	0,06	136
2	Ц0110-927-2 Изм. и доп. вып. Зк=1,2	Прокладка ОКЛ ОК-64 бр в канализации по занятому каналу трубопровода	2370	88,15	38,18	208911	90496	152541	0,23	540
		м кабеля		48,8	9,71	115665	23008	110	0,06	133
3	Ц0110-927-2 Изм. и доп. вып. Зк=1,2	Прокладка ОКЛ ОК-48 бр в канализации по занятому каналу трубопровода	210	88,15	38,18	18511	8019	13516	0,23	48
		м кабеля		48,8	9,71	10249	2039	110	0,06	12
4	Ц0110-927-2 Изм. и доп. вып. Зк=1,2	Прокладка ОКЛ ОК-32 бр в канализации по занятому каналу трубопровода	2310	88,15	38,18	203622	88205	148679	0,23	527
		м кабеля		48,8	9,71	112737	22425	110	0,06	130
5	Ц0110-927-2 Изм. и доп. вып. Зк=1,2	Прокладка ОКЛ ОК-16 бр в канализации по занятому каналу трубопровода	105	88,15	38,18	9256	4009	6758	0,23	24
		м кабеля		48,8	9,71	5124	1019	110	0,06	6
6	Ц0110-927-2 Изм. и доп. вып. Зк=1,2	Прокладка ОКЛ ОК-12 бр в канализации по занятому каналу трубопровода	2370	88,15	38,18	208911	90496	152541	0,23	540
		м кабеля		48,8	9,71	115665	23008	110	0,06	133
7	Ц0110-927-2 Изм. и доп. вып. Зк=1,2	Прокладка ОКЛ ОК-8 бр в канализации по занятому каналу трубопровода	1680	88,15	38,18	148089	64149	108130	0,23	383
		м кабеля		48,8	9,71	81991	16309	110	0,06	95
8	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля ТППэп3 100х2х0,4мм в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	0,1	38387	11520	3839	1152	2250	114	11
		км		18090	2362,98	1809	236	110	13,71	1
9	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля ТППэп3 20х2х0,4мм в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	0,1	38387	11520	3839	1152	2250	114	11
		км		18090	2362,98	1809	236	110	13,71	1
10	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля ТППэп3 10х2х0,4мм в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	0,1	38387	11520	3839	1152	2250	114	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		18090	2362,98	1809	236	110	13,71	1
11	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля ЗКП 1х4мм в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	0,11	38387	11520	4223	1267	2475	114	13
		км		18090	2362,98	1990	260	110	13,71	2
12	Ц0110-930-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 8	4	22500,37	19258,67	90001	77035	19625	10,8	43
		муфта		2612,88	1847,38	10452	7390	110	10,71	43
13	Ц0110-930-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 12	2	29158,26	25271,98	58317	50544	12359	13,2	26
		муфта		3193,52	2424,23	6387	4848	110	14,06	28
14	Ц0110-930-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 16	2	35806,94	31276,14	71614	62552	14904	15,6	31
		муфта		3774,16	3000,25	7548	6000	110	17,4	35
15	Ц0110-930-7 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 32	2	62342,99	55233,17	124686	110466	25069	25,2	50
		муфта		6096,72	5298,35	12193	10597	110	30,73	61
16	Ц0110-930-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 48	4	88991,91	79306,98	355968	317228	70520	34,8	139
		муфта		8419,28	7607,89	33677	30432	110	44,13	177
17	Ц0110-930-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=1,33	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 64	2	117941,58	105478,28	235883	210957	46896	46,28	93
		муфта		11197,64	10118,5	22395	20237	110	58,69	117
18	Ц0110-930-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=2	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 96	2	176718,17	158613,96	353436	317228	70520	69,6	139
		муфта		16838,56	15215,78	33677	30432	110	88,25	177
19	Ц0110-894-1	Муфты гис на медн. кабелях при диаметре оболочки до 20 мм	2	1589	420	3178	840	1659	3	6
		шт		655	99	1310	198	110	0,57	1
20	Ц0110-896-2	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкостью 100х2,20х2,10х2,ЗКП	4	626,1	0	2504	0	2724	4	16
		кабель		619	0	2476	0	110	0	0
21	Ц0110-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства (100х2)	100	24,4	0	2440	0	2530	0,13	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пар		23	0	2300	0	110	0	0
22	Ц0110-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства (20х2)	20	24,4	0	488	0	506	0,13	3
		пар		23	0	460	0	110	0	0
23	Ц0110-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства (10х2)	10	24,4	0	244	0	253	0,13	1
		пар		23	0	230	0	110	0	0
24	Ц0110-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства (ЗКП)	2	24,4	0	49	0	51	0,13	0
		пар		23	0	46	0	110	0	0
25	Ц0110-932-2 Изм. и доп. вып. 8 СП РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение затухания на кабельной площадке ОК ГТС, число волокон 8	2	7195,04	6251,5	14390	12503	3191	3,9	8
		кабель		943,54	507,13	1887	1014	110	2,94	6
26	Ц0110-932-3 Изм. и доп. вып. 8 СП РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение затухания на кабельной площадке ОК ГТС, число волокон 12	1	10321,5	8942,48	10322	8942	2315	5,7	6
		кабель		1379,02	725,42	1379	725	110	4,21	4
27	Ц0110-932-4 Изм. и доп. вып. 8 СП РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение затухания на кабельной площадке ОК ГТС, число волокон 16	1	13302,8	11633,46	13303	11633	2874	6,9	7
		кабель		1669,34	943,72	1669	944	110	5,47	5
28	Ц0110-932-7 Изм. и доп. вып. 8 СП РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение затухания на кабельной площадке ОК ГТС, число волокон 32	1	25663,49	22397,39	25663	22397	5591	13,5	14
		кабель		3266,1	1816,9	3266	1817	110	10,54	11
29	Ц0110-932-8 Изм. и доп. вып. 8 СП РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение затухания на кабельной площадке ОК ГТС, число волокон 48	2	38024,18	33161,32	76048	66323	16616	20,1	40
		кабель		4862,86	2690,08	9726	5380	110	15,6	31
30	Ц0110-932-8 Изм. и доп. вып. 8 СП РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=1,33	Измерение затухания на кабельной площадке ОК ГТС, число волокон 64	1	50572,16	44104,56	50572	44105	11050	26,73	27
		кабель		6467,6	3577,81	6468	3578	110	20,75	21
31	Ц0110-932-8 Изм. и доп. вып. 8 СП РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=2	Измерение затухания на кабельной площадке ОК ГТС, число волокон 96	1	76048,36	66322,64	76048	66323	16616	40,2	40
		кабель		9725,72	5380,16	9726	5380	110	31,2	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Ц0110-934-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=2	Измерение в двух направлениях на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 8	2	9965,18	8658,74	19930	17317	4419	5,4	11
		участок		1306,44	702,41	2613	1405	110	4,07	8
33	Ц0110-934-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=2	Измерение в двух направлениях на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 12	1	14188,72	12301,64	14189	12302	3174	7,8	8
		участок		1887,08	997,92	1887	998	110	5,79	6
34	Ц0110-934-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=2	Измерение в двух направлениях на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 16	1	18430,56	15962,84	18431	15963	4139	10,2	10
		участок		2467,72	1294,92	2468	1295	110	7,51	8
35	Ц0110-934-7 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=2	Измерение в двух направлениях на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 32	1	35216,14	30571,02	35216	30571	7838	19,2	19
		участок		4645,12	2479,95	4645	2480	110	14,38	14
36	Ц0110-934-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=2	Измерение в двух направлениях на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 48	2	52146,88	45179,2	104294	90358	23392	28,8	58
		участок		6967,68	3664,98	13935	7330	110	21,26	43
37	Ц0110-934-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=2+к=1,33	Измерение в двух направлениях на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 64	1	86824,56	75223,37	86825	75223	19474	47,95	48
		участок		11601,19	6102,19	11601	6102	110	35,39	35
38	Ц0110-934-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=4	Измерение в двух направлениях на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 96	1	104293,76	90358,4	104294	90358	23392	57,6	58
		участок		13935,36	7329,96	13935	7330	110	42,51	43
39	Ц0110-898-18	Разные работы: окраска проложенного кабеля	137	8,1	0	1110	0	347	0,02	3
		м		2,3	0	315	0	110	0	0
40	Ц0110-897-34	Реконструкция кабельных линий: нумерация кабелей в колодцах	85	41,1	0	3494	0	2740	0,2	17
		шт		29,3	0	2491	0	110	0	0
41	С151604-87 Изм. и доп.вып.19	Кабели связи ТППэпЗ 100х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	0,1	401526		40153				
		км								
42	С151604-84 Изм. и доп.вып.19	Кабели связи ТППэпЗ 20х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	0,1	97527		9753				
		км								
43	С151604-83 Изм. и доп.вып.19	Кабели связи ТППэпЗ 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	0,1	59465		5947				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
44	С151606-5	Кабели зоновой связи высокочастотные одночетверочные, /ТУ16.505.233-78/, марка ЗКП	0,11	119900		13189				
		1000м								
45	СПРАЙС"ТОО Альянс"	Кабель ИКСЛ-М8П-А96-2.5	2415	164,1		396304				
		м								
46	СПРАЙС"ТОО Альянс"	Кабель ИКСЛ-М6П-А64-2.5	2370	125,6		297682				
		м								
47	СПРАЙС"ТОО Альянс"	Кабель ИКСЛ-М4П-А48-2.5	210	92		19320				
		м								
48	СПРАЙС"ТОО Альянс"	Кабель ИКСЛ-М4П-А32-2.5	2310	75,36		174087				
		м								
49	СПРАЙС"ТОО Альянс"	Кабель ИКСЛ-М4П-А16-2.5	105	51,87		5447				
		м								
50	СПРАЙС"ТОО Альянс"	Кабель ИКСЛ-М4П-А12-2.5	2370	48,61		115207				
		м								
51	СПРАЙС"ТОО Альянс"	Кабель ИКСЛ-М4П-А8-2.5	1680	45,67		76733				
		м								
52	СПРАЙС ТОО "КазСвязьКомплект"	Муфта на 96 волокон	2	18204,44		36409				
		шт								
53	СПРАЙС ТОО "КазСвязьКомплект"	Муфта на 64 волокон	2	16989,5		33979				
		шт								
54	СПРАЙС ТОО "КазСвязьКомплект"	Муфта на 48 волокон	6	9102,22		54613				
		шт								
55	СПРАЙС ТОО "КазСвязьКомплект"	Муфта на 16 волокон	2	7634,12		15268				
		шт								
56	СПРАЙС ТОО "КазСвязьКомплект"	Муфта на 12 волокон	2	7471		14942				
		шт								
57	СПРАЙС ТОО "КазСвязьКомплект"	Муфта на 8 волокон	4	7177,38		28710				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	СПРАЙС ТОО "КазСвязьКомплект"	Держатель универсальный для крепления муфт	20	2249,36		44987				
		шт								
59	СПРАЙС ТОО "КазСвязьКомплект"	Муфта SSK	2	2392,35		4785				
		шт								
		ИТОГО:				15607366	5391641			12295
						1511780	965229			12466
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				1162178				
		На общестроительные работы				1462256				
		Всего накладных расходов:				2624434				
		Итого с накладными				18231800				
		- заработная плата				393665				
		- трудоемкость				1312				
		Непормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего непормируемые и непредвиденные затраты				1093908				
		Итого с непормируемыми и непредвиденными затратами				19325708				
		Итого с временными, 4,8 %				20253342				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,89 %				20636130				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				20717143				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				20919676				
		ИТОГО:				20919676				
		Сметная заработная плата				2870674				
		Нормативная трудоемкость				26073				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				53500384				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1070008				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				54570392				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				6548447				
		Итого с НДС				61118839				
		ТЕНДЕРНАЯ СКИДКА				2 135 655				
		ИТОГО С УЧЕТОМ ТЕНДЕРНОЙ СКИДКИ				58 983 184				

ПРИНЯЛ:
"КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор Есимханов С.

СДАЛ:
ТОО "ДСУ-13"

М.В.Кошелев

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Подрядчик ТОО " ДСУ-13"

Наименование строительства и его адрес: Строительство пешеходного перехода по ул.Северное кольцо-южнее ул.Жумабаева (рынок Кенжехан)

А К Т
приемки выполненных работ
за ДЕКАБРЬ 2015 года

на Посадку деревьев

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	E0147-4-18	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,8х0,6 м	40	1090,21	34,81	43608	1392	16758	2,16	87		
		има		311,4	13,37	12456	535	129	0,05	2		
2	E0147-9-3	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	37	424,69	163,33	15713	6043	12440	1,25	46		
		шт		220,5	40,14	8159	1485	129	0,17	6		
3	C143012-38	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,5х0,4м, высотой 2-2,5 м	18	2030		36540						
		шт										
4	C143012-42	Древесные лиственные породы: саженцы медленнорастущих пород /орех, дуб, липа, каштан/, с мерзлым комом размером 0,5х0,4 м, высотой 2-2,5 м	19	2430		46170						
		шт										
5	C143012-56	Сосна обыкновенная, с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 1,5-2 м	3	3240		9720						
		шт										
		ИТОГО:				151751	7436			133		
						20614	2020			8		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				29198				
		Всего накладных расходов:				29198				
		Итого с накладными				180949				
		- заработная плата				4380				
		- трудоемкость				15				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				10857				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				191806				
		Итого с временными, 4,8 %				201013				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,51 %				208069				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				208873				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				210883				
		ИТОГО:				210883				
		Сметная заработная плата				27014				
		Нормативная трудоемкость				156				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				539318				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				10786				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				550104				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				66012				
		Итого с НДС				616116				

ПРИНЯЛ:

КГУ " Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор - Есимханов С.

СДАЛ:

ТОО " ДСУ-13"

М.В.Кошелев

Экземпляр ДСУ-13

Счет-фактура № 00000000039 от 29 февраля 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050740009374, 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0042671, от 15.10.2012

ИИК поставщика: KZ4194800KZT22030887, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №51-ГЗ от 10.09.2015

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050740009374, Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13",050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 001040001387, Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы",Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001040001387, Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство подземного пешеходного перехода по ул. Северное кольцо - южнее ул. Жумабаева (рынок Кенжехан) за февраль 2016 года	тен.	1	14 403 485,71	14 403 485,71	12%	1 728 418,29	16 131 904,00		
Всего по счету:					**14 403 485,71**		**1 728 418,29**	**16 131 904,00**		

Руководитель: Кошелев М. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Сакенова Д. Х.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Жугнисова З.Н.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая межведомственная форма №3-КС

Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.1994г. №73

Заказчик: **КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"**

Поставщик: **ТОО "ДСУ-13"**

Наименование строительства и его адрес: : "Строительство подземного пешеходного перехода по ул. Северное кольцо -южнее ул. Жумабаева (рынок Кенжехан)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за 01 ФЕВРАЛЬ 2016 г.

Местный бюджет

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	КБП	Наименование	Код
		51-ГЗ Доп. согл. №2	10.09.15г. 22.01.16г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	СМР (в сметных базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретен. материалов	другие дополнит. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство подземного пешеходного перехода по ул. Северное кольцо -южнее ул. Жумабаева (рынок Кенжехан)	**16 131 904**	**16 131 904**							**1 728 418**	**16 131 904**
ИТОГО:										**16 131 904**

Заказчик:
Руководитель
КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Меренков В.П.

Поставщик:
Директор
ТОО "ДСУ -13"
Кошелев М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Подрядчик ТОО " ДСУ-13"

Наименование строительства и его адрес: Строительство подземного пешеходного перехода по ул.Северное кольцо южнее ул.Жумабаева (рынок Кенжехан)

АКТ
приемки выполненных работ
за ФЕВРАЛЬ 2016 года

на Строительство подземного пешеходного перехода по ул.Северное кольцо южнее ул.Жумабаева (рынок Кенжехан)

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Эксп. машин	Всего	Эксп. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тоннельная часть								
18	E0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной техноэласт Б	135,47	240,68	10,34	32605	1400	12190	0,91	123
		м		78,75	3,8	10668	515	109	0,31	42
19	СЦЕНА изготовителя	Стоимость "Техноэластмоста Б"	135,47	422,78		57274				
		м2								
64	E0130-77-6	Устройство монолитных секций МБТ и монолитной торцевой стенки В25 F200 W6	181,165	17095,74	6949,73	3097150	1259048	824401	14,9	2699
		м3		2430	1744,82	440231	316100	109	5,99	1085
65	C143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4 за 2 кг/см2	213,55	128		27334				
		м3								
66	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4 за 2 кг/см2	213,55	298		63638				
		м3								
67	C12041-4 Изм и доп вып 19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0207	55620		1151				
		т								
68	C12041-24 Изм. и доп вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3275	52400		17161				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,3445	50900		17535				
		т								
70	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,5935	48300		28666				
		т								
71	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,84	64092,87	304,24	53838	256	3038	20	17
		1т		3330	114,75	2797	96	105	0,56	0
72	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,84	40200		33768				
		т								
81	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной технопласт Б	250	240,68	10,34	60171	2584	22496	0,91	228
		м2		78,75	3,8	19688	951	109	0,31	77
82	СЦЕНА изготовителя	Стоимость "Технопластмоста Б"	250	422,78		105694				
		м2								
83	Е0115-67-1	Устройство защиты оклеечной изоляции пенопластом	120	8,4	0,23	1008	28	1004	0,06	7
		м2		7,88	0,09	946	11	105	0	0
84	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	2,4	8390		20136				
		м3								
91	Е0101-17-8	Разработка дренгрунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	712	32,23	30,77	22950	21908	6744	0,01	7
		м3		1,42	8,34	1011	5942	97	0,03	20
92	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 30 км	1352,505	176,4	176,4	238582	238582	47716	0	0
		т		0	35,28	0	47716	100	0,74	1002
93	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	712	6,48	6,48	4613	4613	1453	0	0
		м3		0	2,1	0	1498	97	0,01	6
94	Е0101-27-8 К=9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м до 50м	712	28,8	28,8	20503	20503	6457	0	0
		м3		0	9,35	0	6657	97	0,04	26
95	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	712	21,55	4,52	15341	3215	11762	0,11	77
		м3		17,03	0	12125	0	97	0	0
96	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	712	14,12	12	10052	8542	3015	0,01	9
		м3		1,62	2,75	1153	1954	97	0,01	9
		Дорожная Часть								
116	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	5,8	864,08	73,75	5012	428	255	0,14	1
		м3		21,38	11,67	124	68	133	0,04	0
119	Е0127-14-2	Устройство оснований из щебеночной смеси	80	1352,08	73,75	108167	5900	3516	0,14	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		21,38	11,67	1710	934	133	0,04	3
		ИТОГО:				4042349	1567009			3179
						490453	382442			2270
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				944048				
		Всего накладных расходов:				944048				
		Итого с накладными				4986397				
		- заработная плата				141607				
		- трудоемкость				472				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				299184				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				5285581				
		Итого с временными, 4,8 %				5539289				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,89 %				5643982				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				5666139				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				5721533				
		ИТОГО:				5721533				
		Сметная заработная плата				1014502				
		Нормативная трудоемкость				5921				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				14632359				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				292647				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				14925006				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1791000				
		Итого с НДС				16716006				
		ТЕНДЕРНАЯ СКИДКА				**584 102**				
		ИТОГО С УЧЕТОМ ТЕНДЕРНОЙ СКИДКИ				**16 131 904**				

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор: Кеимханов С.

СДАЛ:
ТОО " ЛСУ-13"

М.В.Кошелев

Счет-фактура № 00000000053 от 31 марта 2016 г.

Экземпляр ДСУ-13

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050740009374, 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0042671, от 15.10.2012

ИИК поставщика: KZ4194800KZT22030887, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №51-ГЗ от 10.09.2015

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050740009374, Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13",050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 001040001387, Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы",Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001040001387, Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство подземного пешеходного перехода по ул. Северное кольцо - южнее ул. Жумабаева (рынок Кенжехан) за март 2016 года	тен.	1	3 200 188,39	3 200 188,39	12%	384 022,61	3 584 211,00		
Всего по счету:					**3 200 188,39**		**384 022,61**	**3 584 211,00**		

Руководитель: Кошелев М. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Сакенова Д. Х.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Жунисова З.Н.

(Ф.И.О. подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая межведомственная форма №3-КС

Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.1994г. №73

Заказчик: **КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"**

Поставщик: **ТОО "ДСУ-13"**

Наименование строительства и его адрес: : "Строительство подземного пешеходного перехода по ул. Северное кольцо -южнее ул. Жумабаева (рынок Кенжехан)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за о МАРТ 2016 г.

Местный бюджет

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	КБИ	Наименование	Код
		51-ГЗ Доп. согл. №2	10.09.15г. 22.01.16г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	СМР (в сметных базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	дополнительные затраты		налог на добав-ленную стоимость	Всего
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобрет. материалов	другие дополнит. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство подземного пешеходного перехода по ул. Северное кольцо -южнее ул. Жумабаева (рынок Кенжехан)	**19 716 115**	**3 584 211**							**384 023**	**3 584 211**
ИТОГО:										3 584 211

Заказчик:
Руководитель
КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Мырзаханов Г.А.

Поставщик:
Директор
ТОО "ДСУ-13"
Кондалев М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Подрядчик ТОО " ДСУ-13"

Наименование строительства и его адрес: Строительство подземного пешеходного перехода по ул.Северное кольцо южнее ул.Жумабаева (рынок Кенжехан)

АКТ
приемки выполненных работ
за МАРТ 2016 года

на Строительство подземного пешеходного перехода по ул.Северное кольцо южнее ул.Жумабаева (рынок Кенжехан)

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тоннельная часть								
18	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной техноэласт Б	81,899	240,68	10,34	19712	846	7370	0,91	75
		м2		78,75	3,8	6450	312	109	0,31	25
19	СЦЕНА изготовителя	Стоимость "Техноэластмоста Б"	81,899	422,78		34625				
		м2								
		Лестничные сходы								
64	Е0130-77-6	Устройство монолитных секций МБ1 и монолитной торцевой стенки В25 F200 W6	47,5035	17095,74	6949,73	812107	330136	216167	14,9	708
		м3		2430	1744,82	115434	82885	109	5,99	285
65	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	42,03	128		5380				
		м3								
66	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	42,03	298		12525				
		м3								
		ИТОГО:				884349	330983			782
						121884	83197			310
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				223537				
		Всего накладных расходов:				223537				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными				1107886				
		- заработная плата				33531				
		- трудоемкость				112				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				66473				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1174359				
		Итого с временными, 4,8 %				1230728				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,89 %				1253989				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1258912				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1271219				
		ИТОГО:				1271219				
		Сметная заработная плата				238612				
		Нормативная трудоемкость				1204				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				3251040				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				65021				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3316061				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				397927				
		Итого с НДС				3 713 988				
		ТЕНДЕРНАЯ СКИДКА				129 777				
		ИТОГО С УЧЕТОМ ТЕНДЕРНОЙ СКИДКИ				3 584 211				

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор Есимханов С.

ТОО Геодезия

СДАЛ:
ТОО " ДСУ-13"

М.В.Кошелев

Счет-фактура № 00000000080 от 24 мая 2016 г.

Экземпляр ДСУ-13

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050740009374, 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0042671, от 15.10.2012

ИИК поставщика: KZ4194800KZT22030887, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №51-ГЗ от 10.09.2015

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050740009374, Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13",050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 001040001387, Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы",Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001040001387, Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство подземного пешеходного перехода по ул. Северное кольцо - южнее ул. Жумабаева (рынок Кенжехан) за май 2016 года	тен.	1	21 928 243,75	21 928 243,75	12%	2 631 389,25	24 559 633,00		
Всего по счету:					**21 928 243,75**		**2 631 389,25**	**24 559 633,00**		

Руководитель: Кошелев М. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Сакенова Д. Х.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Жугнисова З.Н.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"**

Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.1994г. №73

Поставщик: **ТОО "ДСУ-13"**

Наименование строительства и его адрес: : **"Строительство подземного пешеходного перехода по ул. Северное кольцо -южнее ул. Жумабаева (рынок Кенжехан)**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за МАЙ 2016 г.

Местный бюджет

	Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			Номер	Дата	Наименование	КБП	Наименовани	Код
			51-ГЗ доп согл. №3	10.09.15г. 5.05.16г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	СМР (в сметных базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	дополнительные затраты		налог на добав-ленную стоимость	Всего
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретен. материалов	другие дополнит. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство подземного пешеходного перехода по ул. Северное кольцо -южнее ул. Жумабаева (рынок Кенжехан)	**44 275 748**	**16 750 291**							**1 794 674**	**16 750 291**
ИТОГО:										**16 750 291**

Заказчик:

Руководитель
КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Исаков М.П.

Поставщик:

Директор
ТОО "ДСУ -13"

Кошелев М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Подрядчик ТОО " ДСУ-13"

Наименование строительства и его адрес: Строительство подземного пешеходного перехода по ул.Северное кольцо южнее ул.Жумабаева (рынок Кенжехан)

А К Т
приемки выполненных работ
за МАЙ 2016 года

на Строительство подземного пешеходного перехода по ул.Северное кольцо южнее ул.Жумабаева (рынок Кенжехан)

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тоннельная часть								
101	E0107-60-4	Установка перильного ограждения	64	3796,7	5,89	242989	377	6631	0,41	27
		м		71,78	2,23	4594	143	140	0,01	1
102	C12021-254	Стоимость металла ограждения	3,738	122100		456410				
		т								
105	E0109-24-1	Монтаж металлических конструкций у перекрытия лестничных сходов	6,02694	13835,77	4022,39	83387	24243	55120	56,5	341
		т		9090	1071,86	54785	6460	90	3,81	23
106	C12021-245	Стоимость металла	6,02694	172800		1041455				
		т								
107	C12021 тех.часть п.3.10 т.3, п3.7	Добавка на корректировку марки стали С3сп5	6,02694	3385		20401				
		т								
108	E0113-29-5#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Окраска стальных конструкций -в три слоя	221,825	567,94	0,42	125982	93	1731	0,01	3
		т		8,52	0,15	1890	33	90	0	0
109	E0134-60-15	Установка листов полигаль	388	208,17	4,51	80770	1750	72176	1,04	404
		м2		167,4	1,71	64951	663	110	0,01	3
110	CAKrilV	Стоимость плит полигаль	388	541,52		210110				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
117	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	Установка бортовых бетонных камней при цементобетонных покрытиях	144	306,56	6,63	44144	955	21151	0,7	101
		м		108,68	1,76	15650	253	133	0,01	1
118	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-300	2,304	26700		61517				
		м3								
127	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом для установки тротуарного бетонного бордюра	52	19,4	0	1009	0	979	0,12	6
		м2		19,4	0	1009	0	97	0	0
128	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	5,2	864,08	73,75	4493	384	229	0,14	1
		м3		21,38	11,67	111	61	133	0,04	0
129	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	Установка бортовых бетонных камней при цементобетонных покрытиях	261	306,56	6,63	80012	1731	38336	0,7	182
		м		108,68	1,76	28365	459	133	0,01	2
130	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-300	4,176	26700		111499				
		м3								
131	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом под основание тротуара	390,39	19,4	0	7574	0	7346	0,12	48
		м2		19,4	0	7574	0	97	0	0
132	Е0127-14-2	Устройство основания из гравийно-песчаной смеси толщиной 15см	58,5585	864,08	73,75	50599	4319	2574	0,14	8
		м3		21,38	11,67	1252	683	133	0,04	2
136	Е0107-24-10	Установка направляющего стального пешеходного ограждения	68	556,81	237,18	37863	16128	28818	1,35	92
		м		238,5	64,21	16218	4366	140	0,23	16
137	С12021-96	Стоимость металла направляющего пешеходного ограждения	7,8	177400		1383720				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138	С12021-96	Стоимость металла ограждения тип 1	0,8	177400		141920				
		т								
139	Е0106-1-2	Укладка монолитного бетона В20 F200	16,9616	5904,59	98,32	100151	1668	13044	4,41	75
		м3		695,25	37,15	11793	630	105	0,18	3
140	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	17,9	369		6605				
		м3								
149	Е0127-59-5	Установка барьерного ограждения	72	461,71	21,62	33243	1557	18304	1,13	81
		м		185,85	5,3	13381	381	133	0,02	2
150	С12021-245	Стоимость металла барьерного ограждения	3	172800		518400				
		т								
				ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ						
1	Ц0108-599-4	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 50 кг	1	1616,1	98,1	1616	98	892	5	5
		шт		925	13,5	925	13	95	0,08	0
2	С151803-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОЩВ-6	1	11000		11000				
		шт								
3	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
		шт		205	2,3	205	2	95	0,01	0
4	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720		4720				
		шт								
7	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	200	27,7	2,1	5540	420	3838	0,1	20
		м		19,7	0,5	3940	100	95	0	1
8	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	15	23,2	2,1	348	32	239	0,1	2
		м		16,5	0,3	248	5	95	0	0
9	С151601-341 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0204	32123		655				
		км								
10	С151601-591 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,204	57847		11801				
		км								
11	Ц0108-147-1	Зарядка светильника проводом	30	23,2	2,1	696	63	479	0,1	3
		м		16,5	0,3	495	9	95	0	0
12	С151607-117 Изм. и доп. вып. 20	Провода медный , марка ПВ-0,66 сечение 1,5 мм2	0,0306	9081		278				
		1000м								
15	Ц0108-591-1	Выключатель однокладишный неутопленного типа при открытой проводке	1	55	0,9	55	1	47	0,33	0
		шт		49,7	0,2	50	0	95	0	0
16	С151801-12	Выключатель однокладишный, тип С-1-86-10/220	1	156		156				
		шт								
17	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	1	64	1	64	1	56	0,36	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		58,5	0,2	59	0	95	0	0
18	С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РЧЗ-01-10/220	1	195		195				
		шт								
19	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	2	313	131	626	262	296	0,75	2
		шт		119	36,9	238	74	95	0,21	0
20	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП01-100	2	871		1742				
		шт								
21	С151706-28	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип БК230-240-100	2	64		128				
		шт								
26	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ГУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561		561				
		шт								
27	С151706-53	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО12-40	1	19		19				
		шт								
28	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
		шт		158	2,3	158	2	95	0,01	0
29	С151801-1064 Изм. и доп. вып. 21	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 ТХ PLC IP P, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	1	8903		8903				
		шт.								
30	Ц0108-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	1	892,9	17,9	893	18	376	2	2
		шт		394	2,3	394	2	95	0,01	0
31	СПРАЙС Электротехнический центр "220 ВОЛТ"	Пускатель магнитный ПМ12	1	4011,82		4012				
		шт								
32	Ц0108-534-6	Переключатель универсальный, взрывозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 14 секций	2	1226,4	26,4	2453	53	1557	5	10
		шт		815	4,5	1630	9	95	0,03	0
33	С151801-35	Переключатель, тип ПВ3-60 М3Б	1	1160		1160				
		шт								
34	С151801-92	Переключатели пакетные /ТУ16-526, 301-78/ серии ПКУ-2-11 /ПКУ-2-12/, количество пакетов 2	1	703		703				
		шт								
		ИТОГО:				4902973	54170			1414
						229914	14348			54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				8130				
		На общестроительные работы				211319				
		На металломонтажные работы				55120				
		Всего накладных расходов:				274569				
		Итого с накладными				5177542				
		- заработная плата				41185				
		- трудоемкость				137				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиленные затраты				310653				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				5488195				
		Итого с временными, 4,8 %				5751628				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,89 %				5860334				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				5883341				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				5940857				
		ИТОГО:				5940857				
		Сметная заработная плата				285447				
		Нормативная трудоемкость				1605				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				15193263				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				303865				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				15497128				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1859655				
		Итого с НДС				17356783				
		ТЕНДЕРНАЯ СКИДКА				606 492				
		ИТОГО С УЧЕТОМ ТЕНДЕРНОЙ СКИДКИ				16 750 291				

ПРИНЯЛ:

КГУ " Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор Есимханов С.

СДАЛ:

ТОО "ДСУ-13"

М.В.Кошелев

Заказчик: **КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"**

Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.1994г. №73

Поставщик: **ТОО "ДСУ-13"**

Наименование строительства и его адрес: : **"Строительство подземного пешеходного перехода по ул. Северное кольцо -южнее ул. Жумабаева (рынок Кенжехан)**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за МАИ 2016г.

Местный бюджет

	Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			Номер	Дата	Наименование	КБП	Наименование	Код
			51-ГЗ Доп. согл. №3	10.09.2015г. 5.05.2016г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	СМР (в сметных базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретен. материалов	другие дополнит. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство подземного пешеходного перехода по ул. Северное кольцо -южнее ул. Жумабаева (рынок Кенжехан)	**27 525 457**	**7 809 342**							**836 715**	**7 809 342**
ИТОГО:										**7 809 342**

Заказчик:

Руководитель
КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Исахов М. П.

Поставщик:

Директор
ТОО "ДСУ -13"

Кошелев М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Подрядчик ТОО " ДСУ-13"

Наименование строительства и его адрес: Строительство подземного пешеходного перехода по ул.Северное кольцо южнее ул.Жумабаева (рынок Кенжехан)

АКТ
приемки выполненных работ
за МАЙ 2016 года

на Строительство подземного пешеходного перехода по ул.Северное кольцо южнее ул.Жумабаева (рынок Кенжехан)

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тоннельная часть								
18	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной техноэласт Б	39,631	240,68	10,34	9539	410	3566	0,91	36
		м2		78,75	3,8	3121	151	109	0,31	12
19	СЦЕНА изготовителя	Стоимость "Техноэластмоста Б"	39,631	422,78		16755				
		м2								
25	Е0106-13-1	Устройство монолитного служебного помещения бетон В25 F200	15,9	6592,54	86,6	104821	1377	8735	3,06	49
		м3		490,5	32,72	7799	520	105	0,16	3
26	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	16,218	128		2076				
		м3								
27	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	16,218	298		4833				
		м3								
28	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,015	52102		782				
		т								
29	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,835	50900		42502				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2,322	45800		106348				
		т								
31	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,1	64092,87	304,24	6409	30	362	20	2
		1т		3330	114,75	333	11	105	0,56	0
32	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1	40200		4020				
		т								
33	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	28	175,98	88,16	4928	2468	3839	0,45	13
		отверст.		85,05	52,04	2381	1457	100	0,08	2
34	Е0146-26-17 К=13	Вычитается позиция: исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	28	37,43	18,21	-1048	-510	-792	0,09	-3
		отверст.		17,55	10,75	-491	-301	100	0,02	0
35	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,001	172357,31	536,06	172	1	50	289	0
		1т		47475	202,5	47	0	105	0,99	0
64	Е0130-77-6	Устройство монолитных секций МБ1 и монолитной торцевой стенки В25 F200 W6	23,29235	17095,74	6949,73	398200	161876	105993	14,9	347
		м3		2430	1744,82	56600	40641	109	5,99	140
65	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	4,668	128		598				
		м3								
66	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	4,668	298		1391				
		м3								
77	Е0130-77-6	Устройство монолитных лестничных сходов МЛ-1 бетон В25 F200 W6	6,6	17095,74	6949,73	112832	45868	30034	14,9	98
		м3		2430	1744,82	16038	11516	109	5,99	40
78	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,15	52102		7815				
		т								
79	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,45	53000		23850				
		т								
80	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,353	52400		18497				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
81	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной технопласт Б	256,2	240,68	10,34	61663	2648	23054	0,91	233
		м2		78,75	3,8	20176	975	109	0,31	79
82	СЦЕНА изготовителя	Стоимость "Технопластмоста Б"	256,2	422,78		108316				
		м2								
83	Е0115-67-1	Устройство защиты оклеечной изоляции пенопластом	120	8,4	0,23	1008	28	1004	0,06	7
		м2		7,88	0,09	946	11	105	0	0
84	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	2,4	8390		20136				
		м3								
89	Е0127-14-2	Устройство подготовки на пандусах из гравийно-песчаной смеси	14	864,08	73,75	12097	1033	615	0,14	2
		м3		21,38	11,67	299	163	133	0,04	1
90	Е0127-14-2	Устройство подготовки из фракционированного щебня	14	1669,28	73,75	23370	1033	615	0,14	2
		м3		21,38	11,67	299	163	133	0,04	1
97	Е0107-60-4	Установка поручни	254,7	89,04	5,89	22678	1500	26390	0,41	106
		м		71,78	2,23	18282	568	140	0,01	3
98	С130807-20	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 40х3,00 мм	1,66	13900		23074				
		10м								
99	С130807-27	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 57х3,00 мм	25,47	18700		476289				
		10м								
100	С12021-96	Стоимость металла крепления	0,167	177400		29626				
		т								
105	Е0109-24-1	Монтаж металлических конструкций у перекрытия лестничных сходов	2,84606	13835,77	4022,39	39377	11448	26029	56,5	161
		т		9090	1071,86	25871	3051	90	3,81	11
106	С12021-245	Стоимость металла	2,84606	172800		491799				
		т								
107	С12021 тех.часть п.3.10 т.3, п3.7	Добавка на корректировку марки стали С3сп5	2,84606	3385		9634				
		т								
		ИТОГО:				2184387	229207			1053
						151701	58926			289
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				203466				
		На металломонтажные работы				26029				
		Всего накладных расходов:				229495				
		Итого с накладными				2413882				
		- заработная плата				34424				
		- трудоемкость				115				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**144833**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**2558714**				
		Итого с временными, 4,8 %				**2681533**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,89 %				**2732214**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**2742940**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**2769754**				
		ИТОГО:				**2769754**				
		Сметная заработная плата				**245051**				
		Нормативная трудоемкость				**1457**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**7083423**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**141668**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**7225091**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**867011**				
		Итого с НДС				**8092102**				
		ТЕНДЕРНАЯ СКИДКА				282 760				
		ИТОГО С УЧЕТОМ ТЕНДЕРНОЙ СКИДКИ				7 809 342				

ПРИНЯЛ:

ГКУ " Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор Есимханов С.

СДАЛ:

ТОО " ДСУ-13"

М.В.Кошелев

Счет-фактура № 00000000121 от 15 июля 2016 г.

Экземпляр ДСУ-13

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050740009374, 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: серия 60001, № 0042671, от 15.10.2012

ИИК поставщика: KZ4194800KZT22030887, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №51-ГЗ от 10.09.2015

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050740009374, Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13",050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 001040001387, Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы",Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001040001387, Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство подземного пешеходного перехода по ул. Северное кольцо - южнее ул. Жумабаева (рынок Кенжехан) за июль 2016г	тен.	1	9 592 162,50	9 592 162,50	12%	1 151 059,50	10 743 222,00		
Всего по счету:					**9 592 162,50**		**1 151 059,50**	**10 743 222,00**		

Руководитель: Кошелев М. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Сакенова Д. Х.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Жупнисова З.Н.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику

Заказчик: **КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"**

Утвержден постановлением Госкомстата РК от 16.11.1994г., №73

Поставщик: **ТОО "ДСУ-13"**

Наименование строительства и его адрес: : **"Строительство подземного пешеходного перехода по ул. Северное кольцо -южнее ул. Жумабаева (рынок Кенжехан)**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ИЮЛЬ 2016 г.

Местный бюджет

	Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			Номер	Дата	Наименование	КБК	Наименование	Код
			51-13 доп согл. №3	10.09.15г. 5.05.16г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	СМР (в сметных базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретен. материалов	другие дополнит. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство подземного пешеходного перехода по ул. Северное кольцо -южнее ул. Жумабаева (рынок Кенжехан)	**55 018 970**	**10 743 222**							**1 151 060**	**10 743 222**
ИТОГО:										**10 743 222**

Заказчик:
Руководитель
КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Исахов М.П.

Поставщик:
Директор
ТОО "ДСУ-13"

Кошелев М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Подрядчик ТОО " ДСУ-13"

Наименование строительства и его адрес: **Строительство подземного пешеходного перехода по ул.Северное кольцо южнее ул.Жумабаева (рынок Кенжехан)**

А К Т
приемки выполненных работ
за ИЮЛЬ 2016 года

на Строительство подземного пешеходного перехода по ул.Северное кольцо южнее ул.Жумабаева (рынок Кенжехан)

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тоннельная часть (Лестничные сходы)								
89	E0115-13-1	Облицовка ступеней гранитными плитами толщиной 40мм	32,577	15298,46	6,79	498373	221	37030	5,5	179
		м2		1080	2,57	35183	84	105	0,01	0
94	E0115-14-2	Облицовка зданий искусственными плитами	138,695	1944,27	2,56	269661	355	68296	2,7	374
		м2		468	0,97	64909	135	105	0	1
101	E0101-17-8	Разработка дренгрунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	328	32,23	30,77	10572	10093	3107	0,01	3
		м3		1,42	8,34	466	2737	97	0,03	9
102	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 30 км	623,2	176,4	176,4	109932	109932	21986	0	0
		т		0	35,28	0	21986	100	0,74	462
103	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	328	6,48	6,48	2125	2125	669	0	0
		м3		0	2,1	0	690	97	0,01	3
104	E0101-27-8 K=9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м до 50м	328	28,8	28,8	9445	9445	2974	0	0
		м3		0	9,35	0	3066	97	0,04	12
105	E0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	328	21,55	4,52	7067	1481	5418	0,11	35
		м3		17,03	0	5586	0	97	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	328	14,12	12	4631	3935	1389	0,01	4
		м3		1,62	2,75	531	900	97	0,01	4
115	E0109-24-1	Монтаж металлических конструкций у перекрытия лестничных сходов	0,421	13835,77	4022,39	5825	1693	3850	56,5	24
		т		9090	1071,86	3827	451	90	3,81	2
116	C12021-245	Стоимость металла	0,421	172800		72749				
		т								
117	C12021 тех.часть п.3.10 т.3, п3.7	Добавка на корректировку марки стали С3сп5	0,421	3385		1425				
		т								
118	E0113-29-5#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Окраска стальных конструкций -в три слоя	0,421	567,94	0,42	239	0	3	0,01	0
		т		8,52	0,15	4	0	90	0	0
119	E0134-60-15	Установка листов полигаль	17	208,17	4,51	-3539	-77	-3162	1,04	-18
		м2		167,4	1,71	-2846	-29	110	0,01	0
120	CAKrIV	Стоимость плит полигаль	20	541,52		10830				
		м2								
				ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ						
1	Ц0108-599-4	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 50 кг	1	1616,1	98,1	1616	98	892	5	5
		шт		925	13,5	925	13	95	0,08	0
2	C151803-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОЩВ-6	1	11000		11000				
		шт								
5	Ц0108-407-9	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 80(76мм) мм	140	83,1	8,9	11634	1246	7608	0,36	50
		м		55,1	2,1	7714	294	95	0,01	2
6	C130806-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02 04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,8 мм	154	416		64064				
		м								
7	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	60	27,7	2,1	-1662	-126	-1151	0,1	-6
		м		19,7	0,5	-1182	-30	95	0	0
10	C151601-591 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,058	57847		-3355				
		км								
13	Ц0108-420-1	Коробки ответвительные	71	578,1	31,1	41045	2208	27695	2,09	148
		шт		403	7,6	28613	540	95	0,04	3
14	C151801-135	Коробка ответвительные	71	2690		190990				
		шт								
22	Ц0108-594-7	Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах /штанга/	70	444,1	182	31087	12740	16964	1,27	89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		204	51,1	14280	3577	95	0,3	21
23	С151702-52	Светильники	70	2420		169400				
		шт								
24	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40	70	99		6930				
		шт								
25	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
		шт		158	2,3	158	2	95	0,01	0
26	С151801-1064 Изм. и доп. вып. 21	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 ТХ PI.C IP P, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	1	8903		8903				
		шт.								
	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561		-561				
		шт								
	С151706-53	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО12-40	1	19		-19				
		шт								
		ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ								
1	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	280	46,51	44,35	13022	12418	5211	0,01	4
2		м3		2,16	17,03	605	4768	97	0,07	19
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	216	6,48	6,48	1400	1400	441	0	0
		м3		0	2,1	0	454	97	0,01	2
4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	216	21,55	4,52	4654	975	3568	0,11	23
		м3		17,03	0	3678	0	97	0	0
5	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	280	36,7	27,8	10276	7784	4176	0,06	17
		м		8,8	6,9	2464	1932	95	0,04	11
6	С143008-92	Песок природный	60	990		59400				
		м3								
7	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм	0,12	203956,79	85907,16	24475	10309	20015	504	60
		км		95850	32451,75	11502	3894	130	158,5	19
8	С130806-109 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х4 мм	120,48	2145		258430				
		м								
9	Е0134-103-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,36	621603,38	0	223777	0	8233	133	48
		км		20790	0	7484	0	110	0	0
10	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	280	31,5	7,5	8820	2100	5692	0,12	34
		м		19,8	1,6	5544	448	95	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	240	45	6,7	10800	1608	7706	0,19	46
		м		32,2	1,6	7728	384	95	0,01	2
12	Ц0108-146-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	10	93,4	32,3	934	323	364	0,2	2
		м		31,3	7	313	70	95	0,04	0
13	С151601-27977 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,543	205158		111401				
		км								
14	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	280	32,4	23,7	9072	6636	3857	0,06	17
		м		8,6	5,9	2408	1652	95	0,03	10
15	С143006-8 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	2,24	12342		27646				
		1000шт								
16	Ц0108-167-3	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 120 мм2	4	1909,8	3,8	7639	15	5352	8	32
		шт		1406	2,3	5624	9	95	0,01	0
17	С151610-30	Муфты соединительные для соединения силовых кабелей /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа СЭ-3-95-10У2,5	4	15100		60400				
		шт								
18	С151803-205	Наконечники кабельные для кабеля сеч.50мм2 и 16мм2	6	263		1578				
		шт								
19	Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	2	598,8	14,8	1198	30	552	2	4
		шт		288	2,3	576	5	95	0,01	0
20	С151801-40	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты IP00/, тип ПП-60/1С М3Б	2	2090		4180				
		шт								
21	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
		опора		985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
22	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	3	1534,11	878,23	4602	2635	2371	3,06	9
		опора		506,25	246,42	1519	739	105	1,03	3
23	Е0133-204-1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т (D=76мм,L=8м)	1	4400,56	1831,4	4401	1831	2733	12	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		опора		1977,75	625,01	1978	625	105	2,34	2
24	С12021-245	Стоимость металлоконструкций опор, кронштейнов, насадок и фундаментов	0,0635	172800		10976				
		т								
25	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	7	18700		130900				
		шт								
26	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,38	7259,41	4310,78	2759	1638	1562	16,1	6
		1км		2745	1169,46	1043	444	105	4,45	2
27	С151607-939 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4Х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,3971	102324		40633				
		км								
28	С11011-1577 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,021	57972		1217				
		т								
29	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	2	51,7	2,8	103	6	53	0,16	0
		м		27,5	0,3	55	1	95	0	0
30	СПРАЙС"EnsTO"	Стоимость "Крюк SOT 21.16"	16	313,32		5013				
		шт								
31	СПРАЙС"EnsTO"	Стоимость " Бандажная лента СОТ 37"	40	56,41		2256				
		м								
32	СПРАЙС"EnsTO"	Стоимость "Скрепа СОТ 36.2"	35	12,66		443				
		шт								
33	СПРАЙС"EnsTO"	Стоимость " Зажим поддерживающий"	2	454,02		908				
		шт								
34	СПРАЙС"EnsTO"	Стоимость " Зажим натяжной SO 118.1202"	18	1113,97		20051				
		шт								
35	СПРАЙС"EnsTO"	Стоимость "Кожух защитный SP 15"	2	44,06		88				
		шт								
36	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением (на поворотах) и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	38,5	23,2	2,1	893	81	614	0,1	4
		м		16,5	0,3	635	12	95	0	0
37	С151607-115 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	0,0409	6207		254				
		км								
38	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	6	501,2	13,2	3007	79	1307	1	6
		шт		227	2,3	1362	14	95	0,01	0
39	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	6	862	28	5172	168	1964	2	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		340	4,5	2040	27	95	0,03	0
39	Ц0108-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А	1	1008,7	32,7	1009	33	423	2	2
		шт		441	4,5	441	4	95	0,03	0
40	С151801-64	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты IP30, IP56, IP67, /ГОСТ 14254-80/, тип ПП1-25/П2 М3Б	6	414		2484				
		шт								
41	С151801-81	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты IP56, IP67/, тип ПП3-60/П2 М1Б 56, 67 (63А)	4	9290		37160				
		шт								
42	С151801-90	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты IP56, IP67/, тип ПП3-100/П2 М1 56, 67 Б(80А) сталь	2	10600		21200				
		шт								
43	СПРАЙС"МАГАЗИН ЭЛЕКТРОГАММА"	Стоимость " Автомат выключатель 250А трехполюсный"	1	10460,16		10460				
		шт								
44	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб d=50мм	0,21	21603,38	0	4537	0	4802	133	28
		кан.-км		20790	0	4366	0	110	0	0
45	СПРАЙС ТОО "GEnErAl EIETriCAl TECHnOlIEs"	Гофрированная труба для кабеля	210	77,97		16374				
		м								
46	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	10	408,11	169,61	4081	1696	3226	1,55	16
		м3		238,5	4,07	2385	41	133	0,01	0
47	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	19,8	27,1	0	537	0	0	0	0
		т		0	0	0	0		0	0
48	С010333-А30-1	Вывоз разобранного основания в отвал	19,8	176,4		3493				
		т								
49	Е0127-14-1	Устройство выравнивающего слоя из песка	20	1178,76	68,13	23575	1363	908	0,14	3
		м3		21,38	12,76	428	255	133	0,04	1
50	Е0127-22-1	Устройство основания толщиной 15 см из щебеночной смеси	190	267,24	33,28	50776	6324	4166	0,03	6
		м2		5	11,49	950	2182	133	0,04	8
51	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,133	5930,77	4677,52	789	622	492	7,13	1
		т		1253,25	1525,5	167	203	133	6,78	1
52	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,133	40097,59	339,59	5333	45	25	0,58	0
		т		0	140,94	0	19	133	0,58	0
53	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	190	517,18	15,35	98264	2917	2780	0,03	6
		м2		5,94	5,06	1129	961	133	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Е0127-54-1К=12	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 10см	190	740,76	0	140744	0	30	0	0
		м2		0,12	0	23	0	133	0	0
		ИТОГО:				3030480	222386			1315
						227285	54659			609
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				85781				
		На общестроительные работы				197903				
		На металломонтажные работы				6583				
		Всего накладных расходов:				290267				
		Итого с накладными				3320747				
		- заработная плата				43540				
		- трудоемкость				145				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				199245				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3519992				
		Итого с временными, 4,8 %				3688952				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,89 %				3758673				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3773429				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				3810319				
		ИТОГО:				3810319				
		Сметная заработная плата				325484				
		Нормативная трудоемкость				2069				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				9744583				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				194891				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				9939474				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1192737				
		Итого с НДС				11132211				
		ТЕНДЕРНАЯ СКИДКА				388 989				
		ИТОГО С УЧЕТОМ ТЕНДЕРНОЙ СКИДКИ				10 743 222				

ПРИНЯЛ:
"КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

СДАЛ:
ТОО "ДСУ-13"

М.В.Кошелев

Счет-фактура № 00000000122 от 31 июля 2016 г.

Экземпляр ДСУ-13

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050740009374, 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0042671, от 15.10.2012

ИИК поставщика: KZ4194800KZT22030887, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №51-Г3 от 10.09.2015

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 050010, Республика Казахстан, г. Алматы, Фурманова, дом № 174 Б

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050740009374, Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13",050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 001040001387, Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы",Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001040001387, Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство подземного пешеходного перехода по ул. Северное кольцо - южнее ул. Жумабаева (рынок Кенжехан)	тен.	1	11 175 696,43	11 175 696,43	12%	1 341 083,57	12 516 780,00		
Всего по счету:					**11 175 696,43**		**1 341 083,57**	**12 516 780,00**		

Руководитель: Кошелев М. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Сакенова Д. Х.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Жунисова З.Н.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"**

Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.1994г. №73

Поставщик: **ТОО "ДСУ-13"**

Наименование строительства и его адрес: : **"Строительство подземного пешеходного перехода по ул. Северное кольцо -южнее ул. Жумабаева (рынок Кенжехан)**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮЛЬ 2016г.

Местный бюджет

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	КБП	Наименовани	Код
		51-ГЗ Доп. согл. №5	10.09.2015г. 29.07.2016г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	СМР (в сметных базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	дополнительные затраты		налог на добав-ленную стоимость	Всего
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретен. материалов	другие дополнит. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство подземного пешеходного перехода по ул. Северное кольцо -южнее ул. Жумабаева (рынок Кенжехан)	**67 535 750**	**12 516 780**							**1 341 084**	**12 516 780**
ИТОГО:										**12 516 780**

Заказчик:
Руководитель
КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Исахов М.Т.

Поставщик:
Директор
ТОО "ДСУ-13"
Копылов М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Подрядчик ТОО " ДСУ-13"

Наименование строительства и его адрес: **Строительство подземного пешеходного перехода по ул.Северное кольцо южнее ул.Жумабаева (рынок Кенжехан)**

АКТ
приемки выполненных работ
за ИЮЛЬ 2016 года

на Строительство подземного пешеходного перехода по ул.Северное кольцо южнее ул.Жумабаева (рынок Кенжехан)

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тоннельная часть								
18	E0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной техноэласт Б	97	240,68	10,34	-23346	-1002	-8729	0,91	-88
		м2		78,75	3,8	-7639	-369	109	0,31	-30
19	СЦЕНА изготовителя	Стоимость "Техноэластмоста Б"	97	422,78		-41009				
		м2								
23	E0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолка (декоративная штукатурка Мюнхенская)	154	73,11	1,42	11260	219	11621	0,45	69
		м2		71,33	0,54	10985	83	105	0	0
24	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ (Мюнхенская штукатурка) до 10мм стен	348	581,68	3,43	202425	1194	27420	0,46	158
		м2		73,73	1,31	25658	456	105	0,01	2
38	E0109-53-1	Монтаж конструкций металлических дверей	0,313	14806,01	1133,15	4634	355	3744	82,1	26
		т		12892,5	398,25	4035	125	90	1,95	1
39	С12022-1	Двери отгрунтованные и окрашенные	1	25100		25100				
		шт								
49	E0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной техноэласт Б	242	240,68	10,34	58245	2501	21776	0,91	220
		м2		78,75	3,8	19058	921	109	0,31	74
50	СЦЕНА изготовителя	Стоимость "Техноэластмоста Б"	266,2	422,78		112543				
		м2								
51	E0130-7-1	Устройство монолитной плиты из бетон В25	24,2	6964,98	532,08	168553	12876	14933	2,55	62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		434,25	131,85	10509	3191	109	0,43	11
52	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	24,684	90		2222				
		м3								
53	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	24,684	128		3160				
		м3								
54	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	24,684	298		7356				
		м3								
55	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,1078	5930,77	4677,52	639	504	398	7,13	1
		т		1253,25	1525,5	135	164	133	6,78	1
56	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,1078	40097,59	339,59	4323	37	20	0,58	0
		т		0	140,94	0	15	133	0,58	0
57	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонной площадки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	154	417	0	64218	0	5069	0,14	22
		м2		24,75	0	3812	0	133	0	0
58	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=3	Устройство асфальтобетонной площадки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см до 4,5см	154	197,07	0	30349	0	2446	0,07	11
		м2		11,94	0	1839	0	133	0	0
81	Е0123-24-1	Установка дождеприемников	12	278,01	35,42	3336	425	3475	1,31	16
		шт		209,25	13,5	2511	162	130	0,07	1
82	С131104-21 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Дождеприемник	12	21400		256800				
		комплект								
83	Е0101-159-2	Устройство бетонных блоков У-1	6	721,53	203,27	4329	1220	2186	2,03	12
		м		321,75	53,86	1931	323	97	0,19	1
84	С143023-152 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блок упора У-1 /ТП 3.501.1-156/ В20 F200 W6	4	6550		26200				
		шт								
89	Е0115-13-1	Облицовка ступеней гранитными плитами толщиной 40мм	0,0041	15298,46	6,79	63	0	5	5,5	0
		м2		1080	2,57	4	0	105	0,01	0
94	Е0115-14-2	Облицовка зданий искусственными плитами	33,3045	1944,27	2,56	64753	85	16400	2,7	90
		м2		468	0,97	15587	32	105	0	0
95	Е0115-166-10	Улучшенная окраска белилами по сборным конструкциям, подготовленных под окраску потолков	375	168,92	2,95	63346	1106	22936	0,34	128
		м2		57,15	1,1	21431	412	105	0,01	2
96	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ (Мюнхенская штукатурка) до 10мм стен	375	581,68	3,43	218130	1286	29547	0,46	171
		м2		73,73	1,31	27649	491	105	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонного покрытия из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	206	417	0	85902	0	6781	0,14	30
		м2		24,75	0	5099	0	133	0	0
98	E0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Устройство асфальтобетонной площадки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см до 5см	206	262,76	0	54129	0	4362	0,09	19
		м2		15,92	0	3280	0	133	0	0
113	E0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых природных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	85	3700,64	6,63	314554	564	17572	1	85
		м		153,68	1,76	13063	149	133	0,01	1
114	E0111-38-1	Укладка рельефного тактильного покрытия	63,5	2364,48	1,46	150144	93	6351	0,43	27
		м2		80,78	0,54	5130	34	123	0	0
		Дорожная Часть								
126	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	9,3	864,08	73,75	8036	686	409	0,14	1
		м3		21,38	11,67	199	109	133	0,04	0
127	E0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. н-3.9 К=0,86	Установка бортовых камней при цементобетонных покрытиях	232	306,56	6,63	71122	1538	34076	0,7	162
		м		108,68	1,76	25214	408	133	0,01	1
128	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бортовые М-300	14,616	26700		390247				
		м3								
129	E0127-14-2	Устройство оснований из щебеночной смеси	49	1352,08	73,75	-66252	-3614	-2154	0,14	-7
		м3		21,38	11,67	-1048	-572	133	0,04	-2
0,1	E0127-72-1	Розлив битума	0,1	40097,59	339,59	4010	34	19	0,58	0
		т		0	140,94	0	14	133	0,58	0
131	E0127-53-6	Устройство основания толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	155	384,35	15,35	59574	2379	2268	0,03	5
		м2		5,94	5,06	921	784	133	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	E0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 12см	155	722,3	0	111957	0	33	0	0
		м2		0,16	0	25	0	133	0	0
133	E0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,0465	5930,77	4677,52	276	218	172	7,13	0
		т		1253,25	1525,5	58	71	133	6,78	0
134	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0465	40097,59	339,59	1865	16	9	0,58	0
		т		0	140,94	0	7	133	0,58	0
135	E0127-53-6	Устройство выравнивающего слоя толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	155	384,35	15,35	59574	2379	2268	0,03	5
		м2		5,94	5,06	921	784	133	0,02	3
136	E0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 10см	155	541,73	0	83968	0	25	0	0
		м2		0,12	0	19	0	133	0	0
137	E0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,0465	5930,77	4677,52	276	218	172	7,13	0
		т		1253,25	1525,5	58	71	133	6,78	0
138	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0465	40097,59	339,59	1865	16	9	0,58	0
		т		0	140,94	0	7	133	0,58	0
139	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	155	517,18	15,35	80163	2379	2268	0,03	5
		м2		5,94	5,06	921	784	133	0,02	3
140	E0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 5см	155	123,46	0	19136	0	4	0	0
		м2		0,02	0	3	0	133	0	0
141	E0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом для установки тротуарного бетонного бордюра	30	19,4	0	-582	0	-565	0,12	-4
		м2		19,4	0	-582	0	97	0	0
142	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	3	864,08	73,75	-2592	-221	-132	0,14	0
		м3		21,38	11,67	-64	-35	133	0,04	0
143	E0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	Установка бортовых бетонных камней при цементобетонных покрытиях	149	306,56	6,63	-45677	-988	-21885	0,7	-104
		м		108,68	1,76	-16193	-262	133	0,01	-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-300	2,384	26700		-63653				
		м3								
145	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом под основание тротуара	692,61	19,4	0	13437	0	13034	0,12	85
		м2		19,4	0	13437	0	97	0	0
146	Е0127-14-2	Устройство оснований из гравийно-песчаной смеси толщиной 15см	103,8915	864,08	73,75	89771	7662	4567	0,14	15
		м3		21,38	11,67	2221	1212	133	0,04	4
147	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,7581	5930,77	4677,52	4496	3546	2802	7,13	5
		т		1253,25	1525,5	950	1156	133	6,78	5
148	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,7581	40097,59	339,59	30398	257	142	0,58	0
		т		0	140,94	0	107	133	0,58	0
149	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	1083	375,59	0	406762	0	35650	0,14	156
		м2		24,75	0	26804	0	133	0	0
150	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см до 5 см	1083	117,34	0	127084	0	11466	0,05	50
		м2		7,96	0	8621	0	133	0	0
151	Е0107-24-10	Установка направляющего стального пешеходного ограждения	173	556,81	237,18	96328	41032	73316	1,35	234
		м		238,5	64,21	41261	11108	140	0,23	40
152	С12021-96	Стоимость металла направляющего пешеходного ограждения	1,252	177400		222105				
		т								
154	Е0113-29-5#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Окраска стальных конструкций -в три слоя	9,852	567,94	0,42	5595	4	77	0,01	0
		т		8,52	0,15	84	1	90	0	0
155	Е0106-1-2	Укладка монолитного бетона В20 F200	22,6884	5904,59	98,32	133966	2231	17448	4,41	100
		м3		695,25	37,15	15774	843	105	0,18	4
156	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	23,94	369		8834				
		м3								
157	Е0130-3-2	Устройство подушек песчаных под фундаменты	0,5	1012,12	33,87	506	17	150	1,94	1
		м3		263,25	12,47	132	6	109	0,06	0
158	Е0107-1-5	Укладка фундаментов	2	595,71	397,26	1191	795	939	1,21	2
		шт		198,45	136,87	397	274	140	0,52	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	0,7	20800		14560				
		м3								
160	Е0130-7-1	Омоноличивание бетоном В15	0,2	6380,52	532,08	1276	106	123	2,55	1
		м3		434,25	131,85	87	26	109	0,43	0
161	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	10	601,67	0	6017	0	6733	3,2	32
		шт		506,25	0	5063	0	133	0,11	1
162	С11011-8542 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	4	2549		10196				
		шт.								
163	С11011-8611 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 450 мм х 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	4	4410		17640				
		шт.								
164	С12021-245	Стоимость стоек	0,0164	172800		2834				
		т								
		ИТОГО:				3778667	82152			1805
						289356	23092			130
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				368010				
		На металломонтажные работы				3744				
		Всего накладных расходов:				371754				
		Итого с накладными				4150421				
		- заработная плата				55763				
		- трудоемкость				186				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				249025				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4399440				
		Итого с временными, 4,8 %				4610606				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,89 %				4697747				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4716189				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				4762295				
		ИТОГО:				4762295				
		Сметная заработная плата				368211				
		Нормативная трудоемкость				2121				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				12179185				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				243583				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				12422768				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1490732**				
		Итого с НДС				**13913500**				
		ТЕНДЕРНАЯ СКИДКА				**486 174**				
		ИТОГО С УЧЕТОМ ТЕНДЕРНОЙ СКИДКИ				**13 427 326**				
		Возвратных сумм				*910546*				
		Итого к выплате				*12 516 780*				

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

СДАЛ:
ТОО "ДСУ-13"

М.Н. Кошелев