Алматы қаласы
Сәулет және қала
Алатау ауданы
20___ж.«___»

Қазақстан Республика
2001 жылғы 15 қазандағы
№1328 қаулысымен бекітілген

Салынған нысанды пайдалануға қабылдау туралы мемлекеттік қабылдау комиссиясының АКТІ

АКТ
Государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

№ 315

«14» 12 2015ж.

Д. Конаев атындағы УАК жағалай жолы
(нысанның орналасқан жері) (местонахождение объекта)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы тағайындаған шешіммен (бұйрық, қаулы және басқа)
Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др)
«03» сәуір 2013ж. № 40ө
«10» қазан 2013ж. № 116ө
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

Алматы қаласы әкімінің өкімі
(наименование органа, назначившего комиссию)

құрамында/ в составе:

Б. Сауранбаев — **Алматы қаласы әкімінің орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

төрағаның орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылысты тексеру өкілі
заместителя председателя-представителя государственной архитектурно-строительной инспекции

Г. Токбергенов — **«Алматы қаласы бойынша Мемлекеттік сәулет–құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті»**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

комиссия мүшелері-өкілдер:
членов комиссии-представителей:
тапсырыс беруші
заказчика **В. Меренков** — **«Алматы қаласы автомобиль жолдары басқармасы» КММ басшысы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

пайдаланушы ұйым / эксплуатационная организация
Ш. Рыспаев — **«Алатау ауданы әкімдігі» - әкімнің орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

бас мердігер / генеральный подрядчик
М. Кошелев — **«№13 Жол-құрылыс басқармасы» ЖШС директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

бас жобалаушы / генерального проектировщика
В. Ким — **«City Road Centre» ЖШС директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік өртті бақылау органы
органов государственного пожарного надзора
С. Аубакиров — **ҚР ІІМ ТЖК Алматы қаласының Төтенше жағдайлар департаменті і» ММ бастығы өртке қарсы қызмет генерал-майоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік халықты әлеуметтік қорғау органы
органов государственного социальной защиты населения
М. Отыншиев — **«Алматы қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы» КММ басшының орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

А № 0011350

Анықталды / Установила:

1.Тапсырыс беруші (тапсырыс берушімен қоса мердігерші) **«Алматы қаласы автомобиль жолдары басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.**

(ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)

пайдалануға қабылдауда көрсетілді **«Алматы қаласы «Дархан» ықшамауданынан ҮАК жағалай жолды ұзартып шығару 2 телім (ПК17+00 – ПК39+60) және 3 телім (ПК 0+00 – ПК17+00)»**

предъявлен к приемке в эксплуатацию (нысанның аты, құрылыстың түрі (жаңа, кеңіту,қайта құру, техникалық жабдықтау)

(наименование объекта, вид строительстве (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

мекен жайы: **Алатау ауданы, Д. Қонаев атындағы ҮАК жағалай жолы 2 телім (ПК17+00 – ПК39+60) және 3 телім (ПК 0+00 – ПК17+00)**

по адресу: (облысы, ауданы, елді мекені, ықшам ауданы, орамы, көшесі, үйдің, корпустың нөмірі)

2. Құрылыс шешімінің (бұйрық қаулы және басқа) негізінде жүзеге асырылды

Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)

2012 жылғы 09 сәуірдегі № 2/259 әкімнің қаулысы Алматы қаласы

(рұқсатты берген органның аты) (наименование органа, вынесшего решение)

және құрылыс-жинақтау жұмысына берілген

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ **Алматы қаласы бойынша мемлекеттік сәулет–құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің 2013 жылғы 25 қарашада берілген белгілі іс-қимылды немесе қызметтің жүзеге асырылуын бастау немесе тоқтау туралы ұйғарым қабылдау № 864/1184 талоны негізінде.**

3. Құрылысты жүзеге асырған бас мердігерші

Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

«№13 Жол-құрылыс басқармасы» ЖШС

(ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)

Орындалды **құрылыс – жинақтау жұмыстары**

(жұмыс түрі)

Выполнившии

қосалқы мердігерші ұйым

и субподрядным организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағынуштылығы; әр ұйымның орындаған

жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды

работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ..., к акту)

4. Бас жобалаушымен құрылысқа жасалған жобалық-сметалық құжаттар

Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

«City Road Centre» ЖШС

(ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағынуштылығы)

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

орындалды **жобалық және сметалық құжаттамалар**

выполнившим (құжаттың бөлігі мен тарауының аты) (наименование частей или разделов документации)

қосалқы мердігерші ұйым

и субподрядными организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағынуштылығы; әр ұйымның орындаған жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі)

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

5. Жобалау үшін берілген бастапқы дерек

Исходные данные для проектирования выданы **«Алматы қаласы автомобиль жолдары басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі жобалауға тапсырмасы**

(ғылыми – зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, олардың ведомстволық

бағынуштылығы, бастапқы деректің тақырыбы, үш тізбеден жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі)

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных, при числе организаций свыше

трех перечень их указывается в приложении... к акту)

6. Құрылыс жоба бойынша (типтік, жеке, қайта қабылданған) жүзеге асырылды

Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно примененсмому)

№ 066-АЖ-АД-12

(жоба нөмірі, топтама нөмірі (типтік жоба бойынша), жеке жобалар үшін тағайындалған тұрғын үй-азаматтық нысан бойын.орган. атауы

көрсетіледі) (номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилишно-гражд. назнач.

указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Жобалық – сметалық құжаттама бекітілді

Проектно-сметная документация утверждена **Қазақстан Республикасы өңірлік даму министрлігі құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінің 2013 жылғы 30 сәуірдегі № 65-ПИР бұйрығы**

(нысанға (кешені, іске қосу кешені) құжатты бекіткен (қайта бекіткен) органның атауы)

«Мемсараптама» РМК Оңтүстік филиалының 2013 жылғы 22 сәуірдегі № 02-0284/13 жоба бойынша қорытындысы

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь пусковой комплекс))

8. Құрылыс – жинақтау жұмысының орындалу мерзімі:

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Жұмыстың басталуы **қараша 2013 ж.;** жұмыстың аяқталуы **желтоқсан 2015 ж.;**

Начало работ (айы және жылы)(месяц и год) окончание работ (айы және жылы)(месяц и год)

құрылысты жалғастырған жағдайда, айы; норма бойын. немесе құрылыс ұйымының жобасы бойынша

при продолжительности строительства, мес.: по норме или по ПОС

нақты / фактический _____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына келесі құжаттамалар көрсетіледі, (құжаттар тізімі)

Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация, (перечень док-в)

Көрсетілген құжаттар осы актіге қосымшамен болуы міндетті болып табылады

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Придъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной особенности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг);

Мощность производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Жолдың ұзындығы	**км**	**5,2**		**3,7082**	
Жол қозғалысы жолақтарының саны		**4**		**4**	
Жер төсемінің ені	**м**	**26,0-28,25**		**26,0-28,25**	
Қозғалыс жолақтарының ені	**м**	**3,5; 4,0**		**3,5; 4,0**	
Жол жүру бөлігінің ені	**м**	**15,0**		**15,0**	
Жүргіншілер жолдарының ені	**м**	**2,5; 3,0**		**2,5; 3,0**	
Велосипед жолының ені	**м**	**2,0**		**2,0**	
Көпірдің сызбасы	**м**	**3x24**		**3x24**	
Көпірдің ені	**м**	**24,26**		**24,26**	
Қауіпсіздік жолақтарымен белгіленген көпірдің жол жүру бөлігінің ені	**м**	**17,0**		**17,0**	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

(факт начала продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің келесі көрсеткіштері бар:

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша, по проекту	Нақты, фактически

Көрсеткіштер Показатели	Жоба бойынша			Нақты		
	Пәтер саны	Пәтердің ауданы м²		Пәтер саны	Пәтердің ауданы м²	
		Жалпы Общ	Тұрғын үй Жилая		Жалпы	Тұрғын үй

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____ қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін,өрт қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар.

14. Суық сумен қәріз коммуникацияларымен жабдықтау; олардың дұрыс пайдалануын қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланатын ұйымдармен қабылданды. Қалалық пайдаланатын ұйымдардың анықтама тізбесі актінің қосымшасында келтірілген.

Внешние наружные коммуникации холодной воды и канализации обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ...к акту.

15. Көгалдандыру жұмыстары, ғимаратқа кіреберіс жолында, тротуарда, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарында жоғары жабын төсеуде, орындауы міндетті:
Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, должны быть выполнены:

Жұмыс түрі Виды работ	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жұмыс көлемі Объем работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения

16. Бекітілген жобалық-сметалық құжаттамалар бойынша:
Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Барлығы **2 305 510 666, 00** теңге, оның ішінде: құрылыс жинақтау жұмысы _____ тыс. теңге,
всего **2 305 510 666, 00** теңге, в том числе: строительно-монтажных работ _____ мың теңге
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар _____ мың теңге
оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. теңге

17. Пайдалануға қабылданатыннегізгі қордың сметалық құны теңге
сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию теңге
оның ішінде: құрылыс-жинақтау жұмысының құны теңге
в том числе: стоимость строительно- монтажных работ теңге
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар құны теңге
стоймость оборудования, инструмента и инвентаря теңге

18. Нысанды қарау және лайықты құжаттамалармен танысу негізінде шешімге прогрессивтік баға берілді / На основании осмотра объекта и ознокомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
Сәулет-құрылыстық (көлемді-жобалық нысанды қосқанда және материалдар мен құрылымдарды қолдану бойынша) / Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі
Решение Государственной приемочной комиссии:
Қабылдауға ұсынылды / Предъявленный к примке
«Алматы қаласы «Дархан» ықшамауданынан ҮАК жағалай жолды салып шығару» 2 телім (ПК17+00 – ПК39+60) және 3 телім (ПК 0+00 – ПК17+00).
(нысанның аты) (наименование объекта)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Председатель Государственной приемочной комиссии
_____ **Б. Сатыбаев**
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссия төрағасының орынбасары
Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии
_____ **Г. Мейрбекова**
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері
Члены Государственной приемочной комиссии
_____ **Н. Маренков**
(қолы) (подпись)

_____ **С. Аубакиров**
(қолы) (подпись)

_____ **Н. Рысбаев**
(қолы) (подпись)

_____ **М. Отыншиев**
(қолы) (подпись)

_____ **А. Кожелев**
(қолы) (подпись)

_____ **В. Ким**
(қолы) (подпись)

А № 0011350

ДОГОВОР
о государственных закупках работ
в соответствии с бюджетной программой
385 – Управление автомобильных дорог города Алматы
003 - Развитие транспортной инфраструктуры
011 - За счет трансфертов из республиканского бюджета
015 - За счет средств местного бюджета
432 – Строительство дорог
411 - Приобретение земли
168 – Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам

город Алматы **№145-ГЗ** 22 октября 2013 года

Коммунальное государственное учреждение «Управление автомобильных дорог города Алматы», далее именуемое «Заказчик», в лице руководителя Меренкова В.П., действующего на основании Положения об Управлении, с одной стороны, и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление №13»,** в лице директора Кошелева М.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и протокола №ОИ/ГЗ-97 от 16 октября 2013 года об итогах государственных закупок работ способом из одного источника **по строительству дорог**, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Организатор государственных закупок - КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы», объявил государственные закупки **по строительству дорог** для Заказчика и принял конкурсную заявку Подрядчика на выполнение этих работ **по лоту №5** - Пробивка дороги вдоль **БАК** от микрорайона Дархан ПК17+00-ПК39+60 Участок 2 ПК 00-17+00 Участок 3 – 3,96 км. на сумму **6 226 414 086** (шесть миллиардов двести двадцать шесть миллионов четыреста четырнадцать тысяч восемьдесят шесть) тенге, в том числе:

на строительство дорог (затраты на строительно-монтажные работы по пробивке дороги вдоль БАК от микрорайона Дархан ПК17+00-ПК39+60 Участок 2 ПК 00-17+00 Участок 3 – 3,96 км.) – 2 451 010 666 (два миллиарда четыреста пятьдесят один миллион десять тысяч шестьсот шестьдесят шесть) тенге,

на приобретение земли (затраты на компенсацию по выкупу земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества) – 3 775 403 420 (три миллиарда семьсот семьдесят пять миллионов четыреста три тысячи четыреста двадцать) тенге,

в том числе из средств, предусмотренных **в бюджете 2013 г.** в размере 48 741 676 (сорок восемь миллионов семьсот сорок одна тысяча шестьсот семьдесят шесть) тенге, из которых:

на строительство дорог (затраты на строительно-монтажные работы по пробивке дороги вдоль БАК от микрорайона Дархан ПК17+00-ПК39+60 Участок 2 ПК 00-17+00 Участок 3 – 3,96 км.) - 18 741 676 (восемнадцать миллионов семьсот сорок одна тысяча шестьсот семьдесят шесть) тенге, в том числе по бюджетным программам:

385 003 011 432 – 16 243 237 (шестнадцать миллионов двести сорок три тысячи двести тридцать семь) тенге;

385 003 011 168 – 1 949 188 (один миллион девятьсот сорок девять тысяч сто восемьдесят восемь) тенге,

385 003 015 432 – 490 403 (четыреста девяносто тысяч четыреста три) тенге;

385 003 015 168 – 58 848 (пятьдесят восемь тысяч восемьсот сорок восемь) тенге,

на приобретение земли (затраты на компенсацию по выкупу земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества) - 30 000 000 (тридцать миллионов) тенге, в том числе по бюджетной программе:

385 003 011 411 – 30 000 000 (тридцать миллионов) тенге, (**НДС не облагается**);

оставшаяся сумма в размере 6 177 672 410 (шесть миллиардов сто семьдесят семь миллионов шестьсот семьдесят две тысячи четыреста десять) тенге, по мере выделения бюджетных средств в 2013, 2014, 2015 г.г.

2. Работы выполняются по Проекту: «Пробивка дороги вдоль БАК от микрорайона Дархан г.Алматы №02-0284/13 от 22 апреля 2013 года».

Генеральный проектировщик: ТОО «City Road Centre».

3. В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) «Заказчик» - КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»;

2) «Генеральный подрядчик» (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

3) «Субподрядчик (соисполнитель)» означает лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) «Технадзор» означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) «Объект» - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

6) «Участок» означает территорию, отведенную для строительства Объекта или производства работ;

7) « Цена Договора» означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;

8) «Договор» - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений и ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками;

9) «Временные сооружения» означает все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;

10) «Материалы» означают все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для строительства Объекта;

11) «Оборудование» означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства Объекта;

12) «Срок продолжительности строительства» означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить строительство Объекта;

13) «Дни» - календарные дни, «месяцы» - календарные месяцы;

14) «Изменения» - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

15) «Дефект» - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

16) «Период устранения недоделок и дефектов» - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ;

3) техническая спецификация;

4) обеспечение исполнения Договора;

5) проектно-сметная документация.

5. Подрядчик обязан в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора внести обеспечение исполнения Договора в размере **3 (три) %** от цены договора со сроком действия превышающем срок выполнения работ не менее чем 60 календарных дней предусмотренного п. 69 по форме согласно приложению 9 Правил проведения электронных государственных закупок, за исключением случаев, когда Договором предусмотрена выплата аванса. В случае, если Договором предусмотрена выплата аванса, обеспечение исполнения договора устанавливается в размере равном авансу, который должен быть не менее трех процентов и не более 30 процентов от общей суммы договора

Поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика либо на счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для заказчиков, являющихся государственными органами и государственными учреждениями;

2) банковскую гарантию.

6. Не допускается совершение Поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору. Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Поставщиком, на цели, не предусмотренные Законом.

7. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

8. Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается в случаях, предусмотренных Законом

9. Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных

государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 39 Закона.

10. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов строительства Объекта, имеет силу только в письменном виде.

11. Подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

12. При наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними.

13. Заказчик передает Подрядчику проектно-сметную документацию на строительство объекта.

14. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

15. Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

16. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

17. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в конкурсной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

18. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

19. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

20. Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем Участком, отведенным под строительство Объекта. Если часть Участка под строительство не передана к Дате передачи Участка, и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Заказчик должен продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого Участка.

21. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

22. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

23 Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Поставщик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

24. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

25. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

26. Подрядчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего договора представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по строительству Объекта.

27. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

28. Подрядчик обязан получить:

1) Разрешение на эмиссию в окружающую среду;

2) Разрешение на снос зеленых насаждений.

29. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

30. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика(ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

31. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию.

32. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

33. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

34. Форма оплаты: безналичный расчет.

35. **Виды и сроки выплат:**

35.1. Оплата производится за фактически выполненные Подрядчиком работы согласно акту выполненных работ.

35.2. Расчеты по Договору производятся в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания документов на оплату согласно плана финансирования по платежам.

35.3. В случае секвестра бюджета оплата по расходам будет производиться по мере выделения бюджетных средств;

35.4. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате Подрядчиком в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан. Подрядчик ежемесячно до 25 числа за отчетный месяц предоставляет Заказчику информацию по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет

36. Необходимые документы, предшествующие оплате: акты выполненных работ, составленных по форме №2, форме №3, подписываемые и удостоверяемые печатями Сторон, с приложением счетов-фактур Подрядчика.

37. Заказчик при наличии бюджетных средств может произвести авансовый платеж (предоплату) Подрядчику для выполнения работ по настоящему договору в размере **не более 30%** от цены договора, указанной в п. 1 договора, в случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения договора равного размеру аванса. Подрядчик должен использовать выплаченный аванс только на оплату материалов, оборудования и заработную плату, требуемую для выполнения работ по настоящему Договору.

38. В случае осуществления Заказчиком авансовых платежей, ежемесячные платежи корректируются с вычетом сумм авансовых платежей в размерах пропорционально объемам выполненных работ.

39. Если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающуюся ему сумму в сроки, указанные в Договоре, то в этих случаях он выплачивает Подрядчику неустойку по задержанным платежам в размере 0,1 % от причитающейся суммы за каждый день просрочки. Оплата неустойки производится вместе со следующим платежом. Процент неустойки начисляется с даты, когда должен быть произведен платеж и заканчивается датой, когда был произведен последний платеж.

40. Следующие события влекут за собой изменения сроков продолжительности работ или денежные компенсации Подрядчику:

1) Заказчик не разрешает пользоваться всеми участками Объекта, что задерживает выполнение работ. В этом случае Заказчик обязан продлить срок выполнения работ по настоящему Договору;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированное Договором. В случае, если данные испытания не указывают на какие-либо Дефекты, то время остановки работ для проведения испытания добавляются к договорному сроку выполнения работ;

3) при наличии на Объекте нескольких подрядчиков, составленный Заказчиком график работ для других подрядчиков негативно влияет на сроки выполнения работ Подрядчика по данному Договору.

41. В случае, предусмотренном п. 72 Договора, удержанная сумма будет выплачена Подрядчику только после завершения всех работ и устранения перечня недоделок и Дефектов.

42. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на выполненные работы сроком на 2 (два) года со дня приемки объекта в эксплуатацию.

43. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

44. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 15 календарных дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 10 календарных дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Заказчик не выплачивает Подрядчику подтвержденную Технадзором Заказчика сумму в течение 30 календарных дней, следующих за датой подтверждения суммы;

7) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

45. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

46. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора,

оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

47. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

48. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

49. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

50. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

51. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

52. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

53. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

54. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой

простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

55. Подрядчик предоставляет Заказчику график получения материалов и оборудования на Участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком. В случае, если Подрядчик задерживает разгрузку и хранение своих материалов и оборудования, и если такая задержка может нанести ущерб осуществлению работ в целом, Заказчик может осуществить разгрузку и хранение материалов и оборудование Подрядчика (но не обязан делать это) за счет Подрядчика. В этом случае Заказчик обязан уведомить Подрядчика не менее чем за один рабочий день об осуществлении таких работ, с указанием даты начала и места работ. В случае, если такую разгрузку или хранение осуществляет Заказчик, весь риск, связанный с ущербом или повреждением вышеупомянутого, несет Подрядчик.

56. Материалы и оборудование, поставляемые Заказчиком, принимаются и проверяются совместно Заказчиком и Подрядчиком. Разгрузку на стройплощадке осуществляет Подрядчик. Такая приемка должна быть засвидетельствована письменным документом о приемке, который подготавливается Подрядчиком. Любая недостача или повреждение применительно к таким материалам и оборудованию должны быть четко зафиксированы в письменном документе о приемке. После приемки таких материалов и оборудования Подрядчик несет полную ответственность за обработку и хранение таких материалов и оборудования, и несет полную ответственность в случае утраты или повреждения вышеуказанного. Любые излишки материалов или оборудования, остающиеся после завершения Подрядчиком своих работ, должны быть возвращены Заказчику.

57. В случае, если Договором предусмотрена поставка материалов или оборудования Заказчика, Подрядчик должен заблаговременно уведомить Заказчика о сроках, которые могут оказаться необходимыми для их поставки. Эти сроки должны быть предусмотрены графиком работ Подрядчика.

58. Если в соответствии с Договором Заказчик должен обеспечить электричество и воду в обоснованных количествах для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик несет ответственность за выполнение подключения и за распределение воды и электроэнергии от точек подключения, определяемых Заказчиком. Перерывы в обеспечении этими услугами могут являться основанием для изменения срока продолжительности работ.

59. Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

60. В случае, если Подрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.

61. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).

62. Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.

63. Дата Акта Рабочей комиссии считается датой завершения работ.

64. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Факт

устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (Актом Государственной комиссии).

65. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 процент от цены договора за каждый день просрочки.

66. Заказчик обеспечивает взыскание неустойки от полной суммы договора о государственных закупках за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по данному договору о государственных закупках.

67. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения принятых поставщиком обязательств по договору о государственных закупках Заказчик не позднее десяти рабочих дней по истечении финансового года принимает меры по взысканию неустойки в доход соответствующего бюджета

68. Сроком начала работ считается дата подписания настоящего Договора.

69. Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору в срок – декабрь 2015 года.

70 Подрядчик обязуется обеспечить местное содержание согласно конкурсной заявке (при его наличии) и предоставлять информацию Заказчику об объемах местного содержания при государственных закупках работ до 25 числа за отчетный месяц.

71. Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за объем выполненных по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

72. Из суммы выполненных Подрядчиком работ ежемесячно Заказчик удерживает **5%** стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Подрядчику после предъявления акта выполненных работ в текущем финансовом году.

Удержание пяти процентов от общей суммы договора производится Заказчиком на последний год завершения объекта и выплачивается после предъявления акта государственной комиссии о вводе в эксплуатацию объекта (далее - Окончательная оплата).

73. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов при этом срок окончательной оплаты не должен превышать тридцать календарных дней со дня исполнения обязательств по данному договору.

74. Настоящим Договором могут быть предусмотрены иные штрафные санкции, согласованные Заказчиком и Подрядчиком в установленном порядке, либо иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

75. Подрядчик обязуется не раскрывать, без предварительного письменного согласия Заказчика третьим лицам содержание условий настоящего Договора или его отдельных положений, а также Технической документации, планов, чертежей, или иной информации, предоставленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением персонала, привлеченного Подрядчиком для выполнения условий настоящего Договора. Указанная информация может предоставляться персоналу Подрядчика конфиденциально, в объеме, необходимом для выполнения Подрядчиком своих договорных обязательств.

76. Подрядчик обязуется принимать все необходимые меры для защиты и охраны конфиденциальной информации от несанкционированного использования, утраты,

кражи, опубликования или любых других действий, которые могут привести к раскрытию и/или её утере.

77. Подрядчик обязуется предъявлять акты выполненных работ (форма № 2, форма № 3) не позднее 20 числа ежемесячно, за отчетный месяц.

78. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в Департаменте Казначейства города Алматы и после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора. Договор действует по 31 декабря 2015 года.

79. Настоящий Договор составлен в двух оригинальных экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному - для каждой Стороны

80. По уведомлениям, направляемым в виде писем, телеграмм, телексов, e-mail или факсов, Стороны обязуются в последующем предоставлять оригиналы уведомлений

81. Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик
КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»
юр. Адрес: 050001, г. Алматы,
пл. Республики, 4
почт адрес: 050010, г.Алматы,
ул. Фурманова, 174-б
БИН 001 040 001 387
ИИК KZ32070102KSN6001000
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан г.Астаны»
код 3853751
БИК KKMFKZ2A
КБе 12
Руководитель

_____ **В.П. Меренков**

Подрядчик
ТОО «Дорожно-строительное Управление №13»
г. Алматы, ул.Каскеленская, 48
БИН 050 740 009 374
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4194800KZT22030887
АО "Евразийский Банк"
КБЕ 17
Директор

_____ **М. В. Кошелев**

Дополнительное соглашение №1
к Договору о государственных закупках работ №145-ГЗ
от 22 октября 2013 года

город Алматы 13 декабря 2013 года

Коммунальное государственное учреждение «Управление автомобильных дорог города Алматы», далее именуемое «Заказчик», в лице руководителя Меренкова В.П., действующего на основании Положения об Управлении, с одной стороны, и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление №13»,** в лице директора Кошелева М.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и протокола №ОИ/ГЗ-97 от 16 октября 2013 года об итогах государственных закупок работ способом из одного источника **по строительству дорог**, на основании решения внеочередной XXII-й сессии маслихата города Алматы V-го созыва от 9 декабря 2013 года №185 «О внесении изменений в решение XI-й сессии маслихата города Алматы V-го созыва от 12 декабря 2012 года №74 «О бюджете города Алматы на 2013-2015 годы», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Пункт 1. Договора изложить в следующей редакции:

«1. Организатор государственных закупок - КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы», объявил государственные закупки **по строительству дорог** для Заказчика и принял конкурсную заявку Подрядчика на выполнение этих работ **по лоту №5** - Пробивка дороги вдоль **БАК** от микрорайона Дархан ПК17+00-ПК39+60 Участок 2 ПК 00-17+00 Участок 3 – 3,96 км. на сумму **6 226 414 086** (шесть миллиардов двести двадцать шесть миллионов четыреста четырнадцать тысяч восемьдесят шесть) тенге, в том числе:

на строительство дорог (затраты на строительно-монтажные работы по пробивке дороги вдоль БАК от микрорайона Дархан ПК17+00-ПК39+60 Участок 2 ПК 00-17+00 Участок 3 – 3,96 км.) – 2 451 010 666 (два миллиарда четыреста пятьдесят один миллион десять тысяч шестьсот шестьдесят шесть) тенге,

на приобретение земли (затраты на компенсацию по выкупу земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества) – 3 775 403 420 (три миллиарда семьсот семьдесят пять миллионов четыреста три тысячи четыреста двадцать) тенге,

в том числе из средств, предусмотренных **в бюджете 2013 г.** в размере 498 741 676 (четыреста девяносто восемь миллионов семьсот сорок одна тысяча шестьсот семьдесят шесть) тенге, из которых:

на строительство дорог (затраты на строительно-монтажные работы по пробивке дороги вдоль БАК от микрорайона Дархан ПК17+00-ПК39+60 Участок 2 ПК 00-17+00 Участок 3 – 3,96 км.) - 118 741 676 (сто восемнадцать миллионов семьсот сорок одна тысяча шестьсот семьдесят шесть) тенге, в том числе по бюджетным программам:

385 003 011 432 – 105 528 951 (сто пять миллионов пятьсот двадцать восемь тысяч девятьсот пятьдесят один) тенге;

385 003 011 168 – 12 663 474 (двенадцать миллионов шестьсот шестьдесят три тысячи четыреста семьдесят четыре) тенге,

385 003 015 432 – 490 403 (четыреста девяносто тысяч четыреста три) тенге;

385 003 015 168 – 58 848 (пятьдесят восемь тысяч восемьсот сорок восемь) тенге,

на приобретение земли (затраты на компенсацию по выкупу земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества) - 380 000 000 (триста восемьдесят миллионов) тенге, в том числе по бюджетной программе:

385 003 011 411 – 380 000 000 (триста восемьдесят миллионов) тенге, (**НДС не облагается**);

оставшаяся сумма в размере 5 727 672 410 (пять миллиардов семьсот двадцать семь миллионов шестьсот семьдесят две тысячи четыреста десять) тенге, из них:

2 500 000 000 (два миллиарда пятьсот миллионов) тенге, по мере выделения бюджетных средств в 2014 году, из которых:

на строительство дорог – 1 000 000 000 (один миллиард) тенге,

на приобретение земли – 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) тенге,

3 227 672 410 (три миллиарда двести двадцать семь миллионов шестьсот семьдесят две тысячи четыреста десять) тенге, по мере выделения бюджетных средств в 2015 году, из которых:

на строительство дорог – 1 332 268 990 (один миллиард триста тридцать два миллиона двести шестьдесят восемь тысяч девятьсот девяносто) тенге,

на приобретение земли – 1 895 403 420 (один миллиард восемьсот девяносто пять миллионов четыреста три тысячи четыреста двадцать) тенге.».

2. **Увеличение** суммы на **2013 год** по бюджетной программе **385 003 011 411** составляет в размере 350 000 000 (триста пятьдесят миллионов) тенге.

3. **Увеличение** суммы на **2013 год** составляет в размере 100 000 000 (сто миллионов) тенге, в том числе по бюджетным программам:

385 003 011 432 – 89 285 714 (восемьдесят девять миллионов двести восемьдесят пять тысяч семьсот четырнадцать) тенге;

385 003 011 168 – 10 714 286 (десять миллионов семьсот четырнадцать тысяч двести восемьдесят шесть) тенге,

По бюджетной программе **385003011411:**

4. Сумма исполненных обязательств – 900 000 (девятьсот тысяч) тенге.

5. Сумма неисполненных обязательств – 29 100 000 (двадцать девять миллионов сто тысяч) тенге.

6. Остальные условия, незатронутые настоящим Дополнительным соглашением, являются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

7. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента его регистрации в территориальном органе казначейства по г. Алматы.

8. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Адреса и реквизиты Сторон:

ЗАКАЗЧИК	**ПОДРЯДЧИК**
КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»	**ТОО «Дорожно-строительное Управление №13»**
050001, г. Алматы,	г. Алматы, ул.Каскеленская, 48
пл. Республики, 4	БИН 050 740 009 374
БИН 001040001387	БИК EURIKZKA
ИИК KZ32070102KSN6001000	ИИК KZ4194800KZT22030887
В ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан г. Астаны»	АО "Евразийский Банк"
код 3853751	КБЕ 17
БИК KKMFKZ2A, КБе 12	
Руководитель	**Директор**
_____**Меренков В.П.**	_____**М. В. Кошелев**

Дополнительное соглашение №2
к Договору о государственных закупках работ №145-ГЗ
от 22 октября 2013 года

город Алматы 28 января 2014 года

Коммунальное государственное учреждение «Управление автомобильных дорог города Алматы», далее именуемое «Заказчик», в лице руководителя Меренкова В.П., действующего на основании Положения об Управлении, с одной стороны, и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление №13»,** в лице директора Кошелева М.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и протокола №ОИ/ГЗ-97 от 16 октября 2013 года об итогах государственных закупок работ способом из одного источника **по строительству дорог**, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Пункт 1. Договора изложить в следующей редакции:

«1. Организатор государственных закупок - КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы», объявил государственные закупки **по строительству дорог** для Заказчика и принял конкурсную заявку Подрядчика на выполнение этих работ **по лоту №5** - Пробивка дороги вдоль **БАК** от микрорайона Дархан ПК17+00-ПК39+60 Участок 2 ПК 00-17+00 Участок 3 – 3,96 км. на сумму **6 226 414 086** (шесть миллиардов двести двадцать шесть миллионов четыреста четырнадцать тысяч восемьдесят шесть) тенге, в том числе:

на строительство дорог (затраты на строительно-монтажные работы по пробивке дороги вдоль БАК от микрорайона Дархан ПК17+00-ПК39+60 Участок 2 ПК 00-17+00 Участок 3 – 3,96 км.) – 2 451 010 666 (два миллиарда четыреста пятьдесят один миллион десять тысяч шестьсот шестьдесят шесть) тенге,

на приобретение земли (затраты на компенсацию по выкупу земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества) – 3 775 403 420 (три миллиарда семьсот семьдесят пять миллионов четыреста три тысячи четыреста двадцать) тенге,

в том числе из средств, предусмотренных **в бюджете 2014 года** в размере 2 185 000 000 (два миллиарда сто восемьдесят миллионов) тенге, из которых:

на строительство дорог (затраты на строительно-монтажные работы по пробивке дороги вдоль БАК от микрорайона Дархан ПК17+00-ПК39+60 Участок 2 ПК 00-17+00 Участок 3 – 3,96 км.) - 2 185 000 000 (два миллиарда сто восемьдесят миллионов) тенге, в том числе по бюджетным программам:

385 003 011 432 – 1 960 000 000 (один миллиард девятьсот шестьдесят миллионов) тенге;

385 003 015 432 – 225 000 000 (двести двадцать пять миллионов) тенге;

оставшаяся сумма в размере 3 542 672 410 (три миллиарда пятьсот сорок два миллиона шестьсот семьдесят две тысячи четыреста десять) тенге, по мере выделения бюджетных средств в 2014-2015 годах, из них:

на строительство дорог – 147 268 990 (сто сорок семь миллионов двести шестьдесят восемь тысяч девятьсот девяносто) тенге,

на приобретение земли – 3 395 403 420 (три миллиарда триста девяносто пять миллионов четыреста три тысячи четыреста двадцать) тенге».

2. **Сумма настоящего дополнительного соглашения на 2014 год** составляет 2 185 000 000 (два миллиарда сто восемьдесят миллионов) тенге, из которых, по бюджетной программе:

385 003 011 432 – 1 960 000 000 (один миллиард девятьсот шестьдесят миллионов) тенге;

385 003 015 432 – 225 000 000 (двести двадцать пять миллионов) тенге;

3. Остальные условия, незатронутые настоящим Дополнительным соглашением, являются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента его регистрации в территориальном органе казначейства по г. Алматы.

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Адреса и реквизиты Сторон:

ЗАКАЗЧИК	ПОДРЯДЧИК
КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»	**ТОО «Дорожно-строительное Управление №13»**
050001, г. Алматы,	г. Алматы, ул.Каскеленская, 48
пл. Республики, 4	БИН 050 740 009 374
БИН 001040001387	БИК EURIKZKA
ИИК KZ32070102KSN6001000	ИИК KZ4194800KZT22030887
В ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан г. Астаны»	АО "Евразийский Банк"
	КБЕ 17
код 3853751	
БИК KKMFKZ2A, КБе 12	
Руководитель	**Директор**
_____ **Меренков В.П.**	_____ **М. В. Кошелев**

Дополнительное соглашение №3
к Договору о государственных закупках работ №145-ГЗ
от 22 октября 2013 года

город Алматы 28 февраля 2014 года

Коммунальное государственное учреждение «Управление автомобильных дорог города Алматы», далее именуемое «Заказчик», в лице руководителя Меренкова В.П., действующего на основании Положения об Управлении, с одной стороны, и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление №13»,** в лице директора Кошелева М.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и протокола №ОИ/ГЗ-97 от 16 октября 2013 года об итогах государственных закупок работ способом из одного источника **по строительству дорог**, на основании решения XXIV-ой сессии маслихата г.Алматы V-го созыва №201 от 18 февраля 2014 года, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Пункт 1. Договора изложить в следующей редакции:

«1. Организатор государственных закупок - КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы», объявил государственные закупки **по строительству дорог** для Заказчика и принял конкурсную заявку Подрядчика на выполнение этих работ **по лоту №5** - Пробивка дороги вдоль **БАК** от микрорайона Дархан ПК17+00-ПК39+60 Участок 2 ПК 00-17+00 Участок 3 – 3,96 км. на сумму **6 226 414 086** (шесть миллиардов двести двадцать шесть миллионов четыреста четырнадцать тысяч восемьдесят шесть) тенге, в том числе:

на строительство дорог (затраты на строительно-монтажные работы по пробивке дороги вдоль БАК от микрорайона Дархан ПК17+00-ПК39+60 Участок 2 ПК 00-17+00 Участок 3 – 3,96 км.) – 2 451 010 666 (два миллиарда четыреста пятьдесят один миллион десять тысяч шестьсот шестьдесят шесть) тенге,

на приобретение земли (затраты на компенсацию по выкупу земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества) – 3 775 403 420 (три миллиарда семьсот семьдесят пять миллионов четыреста три тысячи четыреста двадцать) тенге,

в том числе из средств, предусмотренных **в бюджете 2014 года** в размере 2 085 000 000 (два миллиарда восемьдесят пять миллионов) тенге, из которых:

на строительство дорог (затраты на строительно-монтажные работы по пробивке дороги вдоль БАК от микрорайона Дархан ПК17+00-ПК39+60 Участок 2 ПК 00-17+00 Участок 3 – 3,96 км.) - 2 085 000 000 (два миллиарда восемьдесят пять миллионов) тенге, в том числе по бюджетным программам:

385 003 011 432 – 1 860 000 000 (один миллиард восемьсот шестьдесят миллионов) тенге;

385 003 015 432 – 225 000 000 (двести двадцать пять миллионов) тенге;

оставшаяся сумма в размере 3 642 672 410 (три миллиарда шестьсот сорок два миллиона шестьсот семьдесят две тысячи четыреста десять) тенге, по мере выделения бюджетных средств в 2014-2015 годах, из них:

на строительство дорог – 247 268 990 (двести сорок семь миллионов двести шестьдесят восемь тысяч девятьсот девяносто) тенге,

на приобретение земли – 3 395 403 420 (три миллиарда триста девяносто пять миллионов четыреста три тысячи четыреста двадцать) тенге».

2. **Уменьшение** суммы на **2014 год** по бюджетной программе **385 003 011 432** составляет в размере 100 000 000 (сто миллионов) тенге.

По бюджетной программе **385 003 011 432:**

3. Кассовые расходы не производились.

4. Сумма неисполненных обязательств - 1 960 000 000 (один миллиард девятьсот шестьдесят миллионов) тенге.

5. Остальные условия, незатронутые настоящим Дополнительным соглашением, являются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

6. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента его регистрации в территориальном органе казначейства по г. Алматы.

7. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Адреса и реквизиты Сторон:

ЗАКАЗЧИК	ПОДРЯДЧИК
КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»	**ТОО «Дорожно-строительное Управление №13»**
050001, г. Алматы,	г. Алматы, ул.Каскеленская, 48
пл. Республики, 4	БИН 050 740 009 374
БИН 001040001387	БИК EURIKZKA
ИИК KZ32070102KSN6001000	ИИК KZ4194800KZT22030887
В ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан г. Астаны»	АО "Евразийский Банк"
код 3853751	КБЕ 17
БИК KKMFKZ2A, КБе 12	
Руководитель	**Директор**
_____**Меренков В.П.**	_____ **М. В. Кошелев**

Дополнительное соглашение №4
к Договору о государственных закупках работ №145-ГЗ
от 22 октября 2013 года

город Алматы 6 марта 2014 года

Коммунальное государственное учреждение «Управление автомобильных дорог города Алматы», далее именуемое «Заказчик», в лице руководителя Меренкова В.П., действующего на основании Положения об Управлении, с одной стороны, и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление №13»,** в лице директора Кошелева М.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и протокола №ОИ/ГЗ-97 от 16 октября 2013 года об итогах государственных закупок работ способом из одного источника **по строительству дорог**, на основании решения XXIV-ой сессии маслихата г.Алматы V-го созыва №201 от 18 февраля 2014 года, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Пункт 1. Договора изложить в следующей редакции:

«1. Организатор государственных закупок - КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы», объявил государственные закупки **по строительству дорог** для Заказчика и принял конкурсную заявку Подрядчика на выполнение этих работ **по лоту №5** - Пробивка дороги вдоль **БАК** от микрорайона Дархан ПК17+00-ПК39+60 Участок 2 ПК 00-17+00 Участок 3 – 3,96 км. на сумму **6 226 414 086** (шесть миллиардов двести двадцать шесть миллионов четыреста четырнадцать тысяч восемьдесят шесть) тенге, в том числе:

на строительство дорог (затраты на строительно-монтажные работы по пробивке дороги вдоль БАК от микрорайона Дархан ПК17+00-ПК39+60 Участок 2 ПК 00-17+00 Участок 3 – 3,96 км.) – 2 451 010 666 (два миллиарда четыреста пятьдесят один миллион десять тысяч шестьсот шестьдесят шесть) тенге,

на приобретение земли (затраты на компенсацию по выкупу земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества) – 3 775 403 420 (три миллиарда семьсот семьдесят пять миллионов четыреста три тысячи четыреста двадцать) тенге,

в том числе из средств, предусмотренных **в бюджете 2014 года** в размере 2 145 000 000 (два миллиарда сто сорок пять миллионов) тенге, из которых:

на строительство дорог (затраты на строительно-монтажные работы по пробивке дороги вдоль БАК от микрорайона Дархан ПК17+00-ПК39+60 Участок 2 ПК 00-17+00 Участок 3 – 3,96 км.) - 2 045 000 000 (два миллиарда сорок пять миллионов) тенге, в том числе по бюджетным программам:

385 003 011 432 – 1 860 000 000 (один миллиард восемьсот шестьдесят миллионов) тенге;

385 003 015 432 – 185 000 000 (сто восемьдесят пять миллионов) тенге;

на приобретение земли (затраты на компенсацию по выкупу земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества) – 100 000 000 (сто миллионов) тенге, в том числе по бюджетным программам:

385 003 011 411 – 100 000 000 (сто миллионов) тенге,

оставшаяся сумма в размере 3 582 672 410 (три миллиарда пятьсот восемьдесят два миллиона шестьсот семьдесят две тысячи четыреста десять) тенге, по мере выделения бюджетных средств в 2014-2015 годах, из них:

на строительство дорог – 287 268 990 (двести сорок семь миллионов двести восемьдесят восемь тысяч девятьсот девяносто) тенге,

на приобретение земли – 3 295 403 420 (три миллиарда двести девяносто пять миллионов четыреста три тысячи четыреста двадцать) тенге».

2. **Увеличение** суммы на **2014 год** по бюджетной программе **385 003 011 411** составляет в размере 100 000 000 (сто миллионов) тенге.

3. **Уменьшение** суммы на **2014 год** по бюджетной программе **385 003 015 432** составляет в размере 40 000 000 (сорок миллионов) тенге.

4. По бюджетной программе **385 003 015 432:**
Кассовые расходы не производились.

Сумма неисполненных обязательств - 225 000 000 (двести двадцать пять миллионов) тенге.

5. Остальные условия, незатронутые настоящим Дополнительным соглашением, являются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

6. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента его регистрации в территориальном органе казначейства по г. Алматы.

7. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Адреса и реквизиты Сторон:

ЗАКАЗЧИК	ПОДРЯДЧИК
КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»	**ТОО «Дорожно-строительное Управление №13»**
050001, г. Алматы,	г. Алматы, ул.Каскеленская, 48
пл. Республики, 4	БИН 050 740 009 374
БИН 001040001387	БИК EURIKZKA
ИИК KZ32070102KSN6001000	ИИК KZ4194800KZT22030887
В ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан г. Астаны»	АО "Евразийский Банк"
	КБЕ 17
код 3853751	
БИК KKMFKZ2A, КБе 12	
Руководитель	**Директор**
_____ **Меренков В.П.**	_____ **М. В. Кошелев**

Дополнительное соглашение №5
к Договору о государственных закупках работ №145-ГЗ
от 22 октября 2013 года

город Алматы 5 июня 2014 года

Коммунальное государственное учреждение «Управление автомобильных дорог города Алматы», далее именуемое «Заказчик», в лице руководителя Меренкова В.П., действующего на основании Положения об Управлении, с одной стороны, и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление №13»,** в лице директора Кошелева М.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и протокола №ОИ/ГЗ-97 от 16 октября 2013 года об итогах государственных закупок работ способом из одного источника **по строительству дорог**, в связи с увеличением объемов затрат по приобретению земли, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Пункт 1. Договора изложить в следующей редакции:

«1. Организатор государственных закупок - КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы», объявил государственные закупки **по строительству дорог** для Заказчика и принял конкурсную заявку Подрядчика на выполнение этих работ **по лоту №5** - Пробивка дороги вдоль **БАК** от микрорайона Дархан ПК17+00-ПК39+60 Участок 2 ПК 00-17+00 Участок 3 – 3,96 км. на сумму **6 226 414 086** (шесть миллиардов двести двадцать шесть миллионов четыреста четырнадцать тысяч восемьдесят шесть) тенге, в том числе:

на строительство дорог (затраты на строительно-монтажные работы по пробивке дороги вдоль БАК от микрорайона Дархан ПК17+00-ПК39+60 Участок 2 ПК 00-17+00 Участок 3 – 3,96 км.) – 2 451 010 666 (два миллиарда четыреста пятьдесят один миллион десять тысяч шестьсот шестьдесят шесть) тенге,

на приобретение земли (затраты на компенсацию по выкупу земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества) – 3 775 403 420 (три миллиарда семьсот семьдесят пять миллионов четыреста три тысячи четыреста двадцать) тенге,

в том числе из средств, предусмотренных **в бюджете 2014 года** в размере 2 183 571 000 (два миллиарда сто восемьдесят три миллиона пятьсот семьдесят одна тысяча) тенге, из которых:

на строительство дорог (затраты на строительно-монтажные работы по пробивке дороги вдоль БАК от микрорайона Дархан ПК17+00-ПК39+60 Участок 2 ПК 00-17+00 Участок 3 – 3,96 км.) - 2 045 000 000 (два миллиарда сорок пять миллионов) тенге, в том числе по бюджетным программам:

385 003 011 432 – 1 860 000 000 (один миллиард восемьсот шестьдесят миллионов) тенге;

385 003 015 432 – 185 000 000 (сто восемьдесят пять миллионов) тенге;

на приобретение земли (затраты на компенсацию по выкупу земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества) – 138 571 000 (сто тридцать восемь миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча) тенге, в том числе по бюджетным программам:

385 003 011 411 – 138 571 000 (сто тридцать восемь миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча) тенге,

оставшаяся сумма в размере 3 544 101 410 (три миллиарда пятьсот сорок четыре миллиона сто одна тысяча четыреста десять) тенге, по мере выделения бюджетных средств в 2014-2015 годах, из них:

на строительство дорог – 287 268 990 (двести восемьдесят семь миллионов двести шестьдесят восемь тысяч девятьсот девяносто) тенге,

на приобретение земли – 3 256 832 420 (три миллиарда двести пятьдесят шесть миллионов восемьсот тридцать две тысячи четыреста двадцать) тенге».

2. **Увеличение** суммы на **2014 год** по бюджетной программе **385 003 011 411** составляет в размере 38 571 000 (тридцать восемь миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча) тенге.

3. По бюджетной программе **385 003 011 411:**
Кассовые расходы не производились.
Сумма неисполненных обязательств - 100 000 000 (сто миллионов) тенге.

5. Остальные условия, незатронутые настоящим Дополнительным соглашением, являются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

6. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента его регистрации в территориальном органе казначейства по г. Алматы.

7. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Адреса и реквизиты Сторон:

ЗАКАЗЧИК	ПОДРЯДЧИК
КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»	**ТОО «Дорожно-строительное Управление №13»**
050001, г. Алматы,	г. Алматы, ул.Каскеленская, 48
пл. Республики, 4	БИН 050 740 009 374
БИН 001040001387	БИК EURIKZKA
ИИК KZ32070102KSN6001000	ИИК KZ4194800KZT22030887
В ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»	АО "Евразийский Банк"
код 3853751	КБЕ 17
БИК KKMFKZ2A, КБе 12	
Руководитель	**Директор**
_____ **Меренков В.П.**	_____ **М. В. Кошелев**

Дополнительное соглашение №6
к Договору о государственных закупках работ №145-ГЗ
от 22 октября 2013 года

город Алматы 14 октября 2014 года

Коммунальное государственное учреждение «Управление автомобильных дорог города Алматы», далее именуемое «Заказчик», в лице руководителя Меренкова В.П., действующего на основании Положения об Управлении, с одной стороны, и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление №13»**, в лице директора Кошелева М.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и протокола №ОИ/ГЗ-97 от 16 октября 2013 года об итогах государственных закупок работ способом из одного источника **по строительству дорог**, в связи с уменьшением объемов работ, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Пункт 1. Договора изложить в следующей редакции:

«1. Организатор государственных закупок - КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы», объявил государственные закупки **по строительству дорог** для Заказчика и принял конкурсную заявку Подрядчика на выполнение этих работ **по лоту №5** - Пробивка дороги вдоль **БАК** от микрорайона Дархан ПК17+00-ПК39+60 Участок 2 ПК 00-17+00 Участок 3 – 3,96 км. на сумму **6 226 414 086** (шесть миллиардов двести двадцать шесть миллионов четыреста четырнадцать тысяч восемьдесят шесть) тенге, в том числе:

на строительство дорог (затраты на строительно-монтажные работы по пробивке дороги вдоль БАК от микрорайона Дархан ПК17+00-ПК39+60 Участок 2 ПК 00-17+00 Участок 3 – 3,96 км.) – 2 451 010 666 (два миллиарда четыреста пятьдесят один миллион десять тысяч шестьсот шестьдесят шесть) тенге,

на приобретение земли (затраты на компенсацию по выкупу земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества) – 3 775 403 420 (три миллиарда семьсот семьдесят пять миллионов четыреста три тысячи четыреста двадцать) тенге,

в том числе из средств, предусмотренных **в бюджете 2014 года** в размере 1 470 544 141 (один миллиард четыреста семьдесят миллионов пятьсот сорок четыре тысячи сто сорок один) тенге, из которых:

на строительство дорог (затраты на строительно-монтажные работы по пробивке дороги вдоль БАК от микрорайона Дархан ПК17+00-ПК39+60 Участок 2 ПК 00-17+00 Участок 3 – 3,96 км.) – 1 331 973 141 (один миллиард триста тридцать один миллион девятьсот семьдесят три тысячи сто сорок один) тенге, в том числе сумма НДС 142 711 408 (сто сорок два миллиона семьсот одиннадцать тысяч четыреста восемь) тенге, в том числе по бюджетным программам:

385 003 011 432 – 1 228 145 558 (один миллиард двести двадцать восемь миллионов сто сорок пять тысяч пятьсот пятьдесят восемь) тенге, в том числе сумма НДС 131 587 024 (сто тридцать один миллион пятьсот восемьдесят семь тысяч двадцать четыре) тенге;

385 003 015 432 – 103 827 583 (сто три миллиона восемьсот двадцать семь тысяч пятьсот восемьдесят три) тенге, в том числе сумма НДС 11 124 384 (одиннадцать миллионов сто двадцать четыре тысячи триста восемьдесят четыре) тенге;

на приобретение земли (затраты на компенсацию по выкупу земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества) – 138 571 000 (сто тридцать восемь миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча) тенге, в том числе по бюджетным программам:

385 003 011 411 – 138 571 000 (сто тридцать восемь миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча) тенге (**НДС не облагается**),

оставшаяся сумма в размере 4 257 128 269 (четыре миллиарда двести пятьдесят семь миллионов сто двадцать восемь тысяч двести шестьдесят девять) тенге, по мере выделения бюджетных средств в 2014-2015 годах, из них:

на строительство дорог – 1 000 295 849 (один миллиард двести девяносто пять тысяч восемьсот сорок девять) тенге,

на приобретение земли – 3 256 832 420 (три миллиарда двести пятьдесят шесть миллионов восемьсот тридцать две тысячи четыреста двадцать) тенге».

2. **Уменьшение** суммы на **2014 год** составляет в размере 713 026 859 (семьсот тринадцать миллионов двадцать шесть тысяч восемьсот пятьдесят девять) тенге, в том числе сумма НДС 76 395 735 (семьдесят шесть миллионов триста девяносто пять тысяч семьсот тридцать пять) тенге, из них по бюджетным программам:

385 003 011 432 – 631 854 442 (шестьсот тридцать один миллион восемьсот пятьдесят четыре тысячи четыреста сорок два) тенге, в том числе сумма НДС 67 698 690 (шестьдесят семь миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч шестьсот девяносто) тенге;

385 003 015 432 – 81 172 417 (восемьдесят один миллион сто семьдесят две тысячи четыреста семнадцать) тенге, в том числе сумма НДС 8 697 045 (восемь миллионов шестьсот девяносто семь тысяч сорок пять) тенге.

3. По бюджетной программе **385 003 011 432:**

Сумма исполненных обязательств – 907 610 124 (девятьсот семь миллионов шестьсот десять тысяч сто двадцать четыре) тенге, в том числе сумма НДС 97 243 942 (девяносто семь миллионов двести сорок три тысячи девятьсот сорок два) тенге.

Сумма неисполненных обязательств – 952 389 876 (девятьсот пятьдесят два миллиона триста восемьдесят девять тысяч восемьсот семьдесят шесть) тенге, в том числе сумма НДС 102 041 772 (сто два миллиона сорок одна тысяча семьсот семьдесят два) тенге.

4. По бюджетной программе **385 003 015 432:**

Сумма исполненных обязательств – 79 415 344 (семьдесят девять миллионов четыреста пятнадцать тысяч триста сорок четыре) тенге, в том числе сумма НДС 8 508 787 (восемь миллионов пятьсот восемь тысяч семьсот восемьдесят семь) тенге.

Сумма неисполненных обязательств – 105 584 656 (сто пять миллионов пятьсот восемьдесят четыре тысячи шестьсот пятьдесят шесть) тенге, в том числе сумма НДС 11 312 642 (одиннадцать миллионов триста двенадцать тысяч шестьсот сорок два) тенге.

5. Остальные условия, незатронутые настоящим Дополнительным соглашением, являются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

6. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента его регистрации в территориальном органе казначейства по г. Алматы.

7. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Адреса и реквизиты Сторон:

ЗАКАЗЧИК	ПОДРЯДЧИК
КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»	**ТОО «Дорожно-строительное Управление №13»**
050001, г. Алматы,	г. Алматы, ул.Каскеленская, 48
пл. Республики, 4	БИН 050 740 009 374
БИН 001040001387	БИК EURIKZKA
ИИК KZ32070102KSN6001000	ИИК KZ4194800KZT22030887
В ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»	АО "Евразийский Банк"
код 3853751	КБЕ 17
БИК KKMFKZ2A, КБе 12	
Руководитель	**Директор**
_____**Меренков В.П.**	_____ **М. В. Кошелев**

Дополнительное соглашение №7
к Договору о государственных закупках работ №145-ГЗ
от 22 октября 2013 года

город Алматы 24 ноября 2014 года

Коммунальное государственное учреждение «Управление автомобильных дорог города Алматы», далее именуемое «Заказчик», в лице руководителя Меренкова В.П., действующего на основании Положения об Управлении, с одной стороны, и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление №13»**, в лице директора Кошелева М.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и протокола №ОИ/ГЗ-97 от 16 октября 2013 года об итогах государственных закупок работ способом из одного источника **по строительству дорог**, на основании решения внеочередной 33 сессии Маслихата города Алматы V созыва от 18 ноября 2014 года №284, в связи с увеличением объемов затрат на приобретение земли, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Пункт 1. Договора изложить в следующей редакции:

«1. Организатор государственных закупок - КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы», объявил государственные закупки **по строительству дорог** для Заказчика и принял конкурсную заявку Подрядчика на выполнение этих работ **по лоту №5** - Пробивка дороги вдоль **БАК** от микрорайона Дархан ПК17+00-ПК39+60 Участок 2 ПК 00-17+00 Участок 3 – 3,96 км. на сумму **6 226 414 086** (шесть миллиардов двести двадцать шесть миллионов четыреста четырнадцать тысяч восемьдесят шесть) тенге, в том числе:

на строительство дорог (затраты на строительно-монтажные работы по пробивке дороги вдоль БАК от микрорайона Дархан ПК17+00-ПК39+60 Участок 2 ПК 00-17+00 Участок 3 – 3,96 км.) – 2 451 010 666 (два миллиарда четыреста пятьдесят один миллион десять тысяч шестьсот шестьдесят шесть) тенге,

на приобретение земли (затраты на компенсацию по выкупу земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества) – 3 775 403 420 (три миллиарда семьсот семьдесят пять миллионов четыреста три тысячи четыреста двадцать) тенге,

в том числе из средств, предусмотренных **<u>в бюджете 2014 года</u>** в размере 1 545 544 141 (один миллиард пятьсот сорок пять миллионов пятьсот сорок четыре тысячи сто сорок один) тенге, из которых:

на строительство дорог (затраты на строительно-монтажные работы по пробивке дороги вдоль БАК от микрорайона Дархан ПК17+00-ПК39+60 Участок 2 ПК 00-17+00 Участок 3 – 3,96 км.) – 1 331 973 141 (один миллиард триста тридцать один миллион девятьсот семьдесят три тысячи сто сорок один) тенге, в том числе по бюджетным программам:

385 003 011 432 – 1 228 145 558 (один миллиард двести двадцать восемь миллионов сто сорок пять тысяч пятьсот пятьдесят восемь) тенге,

385 003 015 432 – 103 827 583 (сто три миллиона восемьсот двадцать семь тысяч пятьсот восемьдесят три) тенге,

на приобретение земли (затраты на компенсацию по выкупу земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества) – 213 571 000 (двести тринадцать миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча) тенге, в том числе по бюджетным программам:

385 003 011 411 – 213 571 000 (двести тринадцать миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча) тенге (**НДС не облагается**),

оставшаяся сумма в размере 4 182 128 269 (четыре миллиарда сто восемьдесят два миллиона сто двадцать восемь тысяч двести шестьдесят девять) тенге, по мере выделения бюджетных средств в 2014-2015 годах, из них:

на строительство дорог – 1 000 295 849 (один миллиард двести девяносто пять тысяч восемьсот сорок девять) тенге,

на приобретение земли – 3 181 832 420 (три миллиарда сто восемьдесят один миллион восемьсот тридцать две тысячи четыреста двадцать) тенге».

2. **Увеличение суммы на 2014 год** по бюджетной программе **385003011411** составляет 75 000 000 (семьдесят пять миллионов) тенге (**НДС не облагается**).

3. Остальные условия, незатронутые настоящим Дополнительным соглашением, являются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента его регистрации в территориальном органе казначейства по г. Алматы.

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Адреса и реквизиты Сторон:

ЗАКАЗЧИК	ПОДРЯДЧИК
КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»	**ТОО «Дорожно-строительное Управление №13»**
050001, г. Алматы,	г. Алматы, ул.Каскеленская, 48
пл. Республики, 4	БИН 050 740 009 374
БИН 001040001387	БИК EURIKZKA
ИИК KZ32070102KSN6001000	ИИК KZ4194800KZT22030887
В ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»	АО "Евразийский Банк"
код 3853751	КБЕ 17
БИК KKMFKZ2A, КБе 12	
Руководитель	**Директор**
_____ **Меренков В.П.**	_____ **М. В. Кошелев**

Дополнительное соглашение №8
к Договору о государственных закупках работ №145-ГЗ
от 22 октября 2013 года

город Алматы 15 декабря 2014 года

Коммунальное государственное учреждение «Управление автомобильных дорог города Алматы», далее именуемое «Заказчик», в лице руководителя Меренкова В.П., действующего на основании Положения об Управлении, с одной стороны, и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление №13»**, в лице директора Кошелева М.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и протокола №ОИ/ГЗ-97 от 16 октября 2013 года об итогах государственных закупок работ способом из одного источника **по строительству дорог**, на основании решения внеочередной 33 сессии Маслихата города Алматы V созыва от 18 ноября 2014 года №284, в связи с уменьшением объемов работ, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Пункт 1. Договора изложить в следующей редакции:

«1. Организатор государственных закупок - КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы», объявил государственные закупки **по строительству дорог** для Заказчика и принял конкурсную заявку Подрядчика на выполнение этих работ **по лоту №5** - Пробивка дороги вдоль **БАК** от микрорайона Дархан ПК17+00-ПК39+60 Участок 2 ПК 00-17+00 Участок 3 – 3,96 км. на сумму **6 226 414 086** (шесть миллиардов двести двадцать шесть миллионов четыреста четырнадцать тысяч восемьдесят шесть) тенге, в том числе:

на строительство дорог (затраты на строительно-монтажные работы по пробивке дороги вдоль БАК от микрорайона Дархан ПК17+00-ПК39+60 Участок 2 ПК 00-17+00 Участок 3 – 3,96 км.) – 2 451 010 666 (два миллиарда четыреста пятьдесят один миллион десять тысяч шестьсот шестьдесят шесть) тенге,

на приобретение земли (затраты на компенсацию по выкупу земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества) – 3 775 403 420 (три миллиарда семьсот семьдесят пять миллионов четыреста три тысячи четыреста двадцать) тенге,

в том числе из средств, предусмотренных **<u>в бюджете 2014 года</u>** в размере 1 530 645 558 (один миллиард пятьсот тридцать миллионов шестьсот сорок пять тысяч пятьсот пятьдесят восемь) тенге, из которых:

на строительство дорог (затраты на строительно-монтажные работы по пробивке дороги вдоль БАК от микрорайона Дархан ПК17+00-ПК39+60 Участок 2 ПК 00-17+00 Участок 3 – 3,96 км.) – 1 317 074 558 (один миллиард триста семнадцать миллионов семьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят восемь) тенге, в том числе по бюджетным программам:

385 003 011 432 – 1 228 145 558 (один миллиард двести двадцать восемь миллионов сто сорок пять тысяч пятьсот пятьдесят восемь) тенге,

385 003 015 432 – 88 929 000 (восемьдесят восемь миллионов девятьсот двадцать девять тысяч) тенге,

на приобретение земли (затраты на компенсацию по выкупу земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества) – 213 571 000 (двести тринадцать миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча) тенге, в том числе по бюджетным программам:

385 003 011 411 – 213 571 000 (двести тринадцать миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча) тенге (**НДС не облагается**),

оставшаяся сумма в размере 4 197 026 852 (четыре миллиарда сто девяносто семь миллионов двадцать шесть тысяч восемьсот пятьдесят два) тенге, по мере выделения бюджетных средств в 2014-2015 годах, из них:

на строительство дорог – 1 015 194 432 (один миллиард пятнадцать миллионов сто девяносто четыре тысячи четыреста тридцать два) тенге,

на приобретение земли – 3 181 832 420 (три миллиарда сто восемьдесят один миллион восемьсот тридцать две тысячи четыреста двадцать) тенге».

2. **Уменьшение суммы на 2014 год** по бюджетной программе **385003015432** составляет 14 898 583 (четырнадцать миллионов восемьсот девяносто восемь тысяч пятьсот восемьдесят три) тенге, в том числе сумма НДС – 1 596 277 (один миллион пятьсот девяносто шесть тысяч двести семьдесят семь) тенге.

3. Остальные условия, незатронутые настоящим Дополнительным соглашением, являются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента его регистрации в территориальном органе казначейства по г. Алматы.

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Адреса и реквизиты Сторон:

ЗАКАЗЧИК
КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»
050001, г. Алматы,
пл. Республики, 4
БИН 001040001387
ИИК KZ32070102KSN6001000
В ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
код 3853751
БИК KKMFKZ2A, КБе 12
Руководитель

_____ **Меренков В.П.**

ПОДРЯДЧИК
ТОО «Дорожно-строительное Управление №13»
г. Алматы, ул.Каскеленская, 48
БИН 050 740 009 374
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4194800KZT22030887
АО "Евразийский Банк"
КБЕ 17

Директор

_____ **М. В. Кошелев**

Дополнительное соглашение №9
к Договору о государственных закупках работ №145-ГЗ
от 22 октября 2013 года

город Алматы 23 февраля 2015 года

Коммунальное государственное учреждение «Управление автомобильных дорог города Алматы», далее именуемое «Заказчик», в лице руководителя Меренкова В.П., действующего на основании Положения об Управлении, с одной стороны, и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление №13»**, в лице директора Кошелева М.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и протокола №ОИ/ГЗ-97 от 16 октября 2013 года об итогах государственных закупок работ способом из одного источника **по строительству дорог**, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Пункт 1. Договора изложить в следующей редакции:

«1. Организатор государственных закупок - КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы», объявил государственные закупки **по строительству дорог** для Заказчика и принял конкурсную заявку Подрядчика на выполнение этих работ **по лоту №5** - Пробивка дороги вдоль **БАК** от микрорайона Дархан ПК17+00-ПК39+60 Участок 2 ПК 00-17+00 Участок 3 – 3,96 км. на сумму **6 226 414 086** (шесть миллиардов двести двадцать шесть миллионов четыреста четырнадцать тысяч восемьдесят шесть) тенге, в том числе:

на строительство дорог (затраты на строительно-монтажные работы по пробивке дороги вдоль БАК от микрорайона Дархан ПК17+00-ПК39+60 Участок 2 ПК 00-17+00 Участок 3 – 3,96 км.) – 2 451 010 666 (два миллиарда четыреста пятьдесят один миллион десять тысяч шестьсот шестьдесят шесть) тенге,

на приобретение земли (затраты на компенсацию по выкупу земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества) – 3 775 403 420 (три миллиарда семьсот семьдесят пять миллионов четыреста три тысячи четыреста двадцать) тенге,

в том числе из средств, предусмотренных **в бюджете 2013 года** в размере 498 741 676 (четыреста девяносто восемь миллионов семьсот сорок одна тысяча шестьсот семьдесят шесть) тенге, из которых:

на строительство дорог (затраты на строительно-монтажные работы по пробивке дороги вдоль БАК от микрорайона Дархан ПК17+00-ПК39+60 Участок 2 ПК 00-17+00 Участок 3 – 3,96 км.) - 118 741 676 (сто восемнадцать миллионов семьсот сорок одна тысяча шестьсот семьдесят шесть) тенге, в том числе по бюджетным программам:

385 003 011 432 – 118 192 425 (сто восемнадцать миллионов сто девяносто две тысячи четыреста двадцать пять) тенге,

385 003 015 432 – 549 251 (пятьсот сорок девять тысячи двести пятьдесят один) тенге,

на приобретение земли (затраты на компенсацию по выкупу земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества) - 380 000 000 (триста восемьдесят миллионов) тенге, в том числе по бюджетной программе:

385 003 011 411 – 380 000 000 (триста восемьдесят миллионов) тенге, (**НДС не облагается**);

в том числе из средств, предусмотренных **в бюджете 2014 года** в размере 1 480 645 558 (один миллиард четыреста восемьдесят миллионов шестьсот сорок пять тысяч пятьсот пятьдесят восемь) тенге, из которых:

на строительство дорог (затраты на строительно-монтажные работы по пробивке дороги вдоль БАК от микрорайона Дархан ПК17+00-ПК39+60 Участок 2 ПК 00-17+00 Участок 3 – 3,96 км.) – 1 317 074 558 (один миллиард триста семнадцать миллионов семьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят восемь) тенге, в том числе по бюджетным программам:

385 003 011 432 – 1 228 145 558 (один миллиард двести двадцать восемь миллионов сто сорок пять тысяч пятьсот пятьдесят восемь) тенге,

385 003 015 432 – 88 929 000 (восемьдесят восемь миллионов девятьсот двадцать девять тысяч) тенге,

на приобретение земли (затраты на компенсацию по выкупу земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества) – 163 571 000 (сто шестьдесят три миллиона пятьсот семьдесят одна тысяча) тенге, в том числе по бюджетным программам:

385 003 011 411 – 163 571 000 (сто шестьдесят три миллиона пятьсот семьдесят одна тысяча) тенге (**НДС не облагается**),

в том числе из средств, предусмотренных **в бюджете 2015 года** в размере 1 015 194 432 (один миллиард пятнадцать миллионов сто девяносто четыре тысячи четыреста тридцать два) тенге, из которых:

на строительство дорог (затраты на строительно-монтажные работы по пробивке дороги вдоль БАК от микрорайона Дархан ПК17+00-ПК39+60 Участок 2 ПК 00-17+00 Участок 3 – 3,96 км.) – 1 015 194 432 (один миллиард пятнадцать миллионов сто девяносто четыре тысячи четыреста тридцать два) тенге, в том числе по бюджетным программам:

385 003 011 432 – 937 097 377 (девятьсот тридцать семь миллионов девяносто семь тысяч триста семьдесят семь) тенге,

385 003 015 432 – 78 097 055 (семьдесят восемь миллионов девяносто семь тысяч пятьдесят пять) тенге,

оставшаяся сумма в размере 3 231 832 420 (три миллиарда двести тридцать один миллион восемьсот тридцать две тысячи четыреста двадцать) тенге, по мере выделения бюджетных средств в 2016 году, из них:

на приобретение земли – 3 231 832 420 (три миллиарда двести тридцать один миллион восемьсот тридцать две тысячи четыреста двадцать) тенге».

2. **Сумма настоящего дополнительного соглашения на 2015 год по бюджетной программе 385003015432 составляет** 78 097 055 (семьдесят восемь миллионов девяносто семь тысяч пятьдесят пять) тенге, в том числе сумма НДС – 8 367 542 (восемь миллионов триста шестьдесят семь тысяч пятьсот сорок два) тенге.

Сумма настоящего дополнительного соглашения на 2015 год по бюджетной программе 385003011432 составляет 937 097 377 (девятьсот тридцать семь миллионов девяносто семь тысяч триста семьдесят семь) тенге, в том числе сумма НДС – 100 403 290 (сто миллионов четыреста три тысячи двести девяносто) тенге

3. Пункт 65. Договора изложить в следующей редакции:

«65. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не может выполнить работы в сроки, предусмотренные Договором, Администратор бюджетной программы без ущерба другим своим правам в рамках Договора взыскивает неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 (ноль целых один) процентов от суммы договора в случае неисполненного поставщиком обязательства за каждый день просрочки либо взыскивает неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 (ноль целых один) процентов к сумме ненадлежаще исполненного обязательства за каждый день просрочки.»

4. Пункт 66. Договора изложить в следующей редакции:

«66. Выплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по Договору.»

5. Остальные условия, незатронутые настоящим Дополнительным соглашением, являются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

6. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента его регистрации в территориальном органе казначейства по г. Алматы и действует по 31 декабря 2016 года.

7. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Адреса и реквизиты Сторон:

ЗАКАЗЧИК	ПОДРЯДЧИК
КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»	**ТОО «Дорожно-строительное Управление №13»**
050001, г. Алматы,	г. Алматы, ул.Каскеленская, 48
пл. Республики, 4	БИН 050 740 009 374
БИН 001040001387	БИК EURIKZKA
ИИК KZ32070102KSN6001000	ИИК KZ4194800KZT22030887
В ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»	АО "Евразийский Банк"
код 3853751	КБЕ 17
БИК KKMFKZ2A, КБе 12	
Руководитель	**Директор**
_____ **Меренков В.П.**	_____ **М. В. Кошелев**

Дополнительное соглашение №10
к Договору о государственных закупках работ №145-ГЗ
от 22 октября 2013 года

город Алматы 15 сентября 2015 года

Коммунальное государственное учреждение «Управление автомобильных дорог города Алматы», далее именуемое «Заказчик», в лице руководителя Меренкова В.П., действующего на основании Положения об Управлении, с одной стороны, и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление №13»,** в лице директора Кошелева М.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и протокола №ОИ/ГЗ-97 от 16 октября 2013 года об итогах государственных закупок работ способом из одного источника **по строительству дорог**, на основании Протокола заседания технического совета, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Пункт 1. Договора изложить в следующей редакции:

«1. Организатор государственных закупок - КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы», объявил государственные закупки **по строительству дорог** для Заказчика и принял конкурсную заявку Подрядчика на выполнение этих работ **по лоту №5** - Пробивка дороги вдоль **БАК** от микрорайона Дархан ПК17+00-ПК39+60 Участок 2 ПК 00-17+00 Участок 3 – 3,96 км. на сумму 3 037 403 999 (три миллиарда тридцать семь миллионов четыреста три тысячи девятьсот девяносто девять) тенге, в том числе:

на строительство дорог (затраты на строительно-монтажные работы по пробивке дороги вдоль БАК от микрорайона Дархан ПК17+00-ПК39+60 Участок 2 ПК 00-17+00 Участок 3 – 3,96 км.) – 2 451 010 666 (два миллиарда четыреста пятьдесят один миллион десять тысяч шестьсот шестьдесят шесть) тенге,

на приобретение земли (затраты на компенсацию по выкупу земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества) – 586 393 333 (пятьсот восемьдесят шесть миллионов триста девяносто три тысячи триста тридцать три) тенге,

в том числе из средств, предусмотренных **<u>в бюджете 2013 года</u>** в размере 498 741 676 (четыреста девяносто восемь миллионов семьсот сорок одна тысяча шестьсот семьдесят шесть) тенге, из которых:

на строительство дорог (затраты на строительно-монтажные работы по пробивке дороги вдоль БАК от микрорайона Дархан ПК17+00-ПК39+60 Участок 2 ПК 00-17+00 Участок 3 – 3,96 км.) - 118 741 676 (сто восемнадцать миллионов семьсот сорок одна тысяча шестьсот семьдесят шесть) тенге, в том числе по бюджетным программам:

385 003 011 432 – 118 192 425 (сто восемнадцать миллионов сто девяносто две тысячи четыреста двадцать пять) тенге,

385 003 015 432 – 549 251 (пятьсот сорок девять тысячи двести пятьдесят один) тенге,

на приобретение земли (затраты на компенсацию по выкупу земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества) - 380 000 000 (триста восемьдесят миллионов) тенге, в том числе по бюджетной программе:

385 003 011 411 – 380 000 000 (триста восемьдесят миллионов) тенге, (**НДС не облагается**);

в том числе из средств, предусмотренных **в бюджете 2014 года** в размере 1 523 467 891 (один миллиард пятьсот двадцать три миллиона четыреста шестьдесят семь тысяч восемьсот девяносто один) тенге, из которых:

на строительство дорог (затраты на строительно-монтажные работы по пробивке дороги вдоль БАК от микрорайона Дархан ПК17+00-ПК39+60 Участок 2 ПК 00-17+00 Участок 3 – 3,96 км.) – 1 317 074 558 (один миллиард триста семнадцать миллионов семьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят восемь) тенге, в том числе по бюджетным программам:

385 003 011 432 – 1 228 145 558 (один миллиард двести двадцать восемь миллионов сто сорок пять тысяч пятьсот пятьдесят восемь) тенге,

385 003 015 432 – 88 929 000 (восемьдесят восемь миллионов девятьсот двадцать девять тысяч) тенге,

на приобретение земли (затраты на компенсацию по выкупу земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества) – 206 393 333 (двести шесть миллионов триста девяносто три тысячи триста тридцать три) тенге, в том числе по бюджетным программам:

385 003 011 411 – 206 393 333 (двести шесть миллионов триста девяносто три тысячи триста тридцать три) тенге (**НДС не облагается**),

в том числе из средств, предусмотренных **в бюджете 2015 года** в размере 1 015 194 432 (один миллиард пятнадцать миллионов сто девяносто четыре тысячи четыреста тридцать два) тенге, из которых:

на строительство дорог (затраты на строительно-монтажные работы по пробивке дороги вдоль БАК от микрорайона Дархан ПК17+00-ПК39+60 Участок 2 ПК 00-17+00 Участок 3 – 3,96 км.) – 1 015 194 432 (один миллиард пятнадцать миллионов сто девяносто четыре тысячи четыреста тридцать два) тенге, в том числе по бюджетным программам:

385 003 011 432 – 937 097 377 (девятьсот тридцать семь миллионов девяносто семь тысяч триста семьдесят семь) тенге,

385 003 015 432 – 78 097 055 (семьдесят восемь миллионов девяносто семь тысяч пятьдесят пять) тенге».

2. **Уменьшение суммы Договора по приобретению земли** – 3 189 010 087 (три миллиарда сто восемьдесят девять миллионов десять тысяч восемьдесят семь) тенге, (**НДС не облагается**), в том числе:

Уменьшение суммы 2014 года по приобретению земли - 7 177 667 (семь миллионов сто семьдесят семь тысяч шестьсот шестьдесят семь) тенге, (**НДС не облагается**).

3. Остальные условия, незатронутые настоящим Дополнительным соглашением, являются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Адреса и реквизиты Сторон:

ЗАКАЗЧИК	ПОДРЯДЧИК
КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»	**ТОО «Дорожно-строительное Управление №13»**
050001, г. Алматы,	г. Алматы, ул.Каскеленская, 48
пл. Республики, 4	БИН 050 740 009 374
БИН 001040001387	БИК EURIKZKA
ИИК KZ32070102KSN6001000	ИИК KZ4194800KZT22030887
В ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»	АО "Евразийский Банк"
код 3853751	КБЕ 17
БИК KKMFKZ2A, КБе 12	
Руководитель	**Директор**
_____ **Меренков В.П.**	_____ **М. В. Кошелев**

Дополнительное соглашение №11
к Договору о государственных закупках работ №145-ГЗ
от 22 октября 2013 года

город Алматы 7 октября 2015 года

Коммунальное государственное учреждение «Управление автомобильных дорог города Алматы», далее именуемое «Заказчик», в лице руководителя Меренкова В.П., действующего на основании Положения об Управлении, с одной стороны, и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление №13»,** в лице директора Кошелева М.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и протокола №ОИ/ГЗ-97 от 16 октября 2013 года об итогах государственных закупок работ способом из одного источника **по строительству дорог**, на основании Протокола заседания технического совета, в связи с уменьшением объемов работ, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Пункт 1. Договора изложить в следующей редакции:

«1. Организатор государственных закупок - КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы», объявил государственные закупки **по строительству дорог** для Заказчика и принял конкурсную заявку Подрядчика на выполнение этих работ **по лоту №5** - Пробивка дороги вдоль **БАК** от микрорайона Дархан ПК17+00-ПК39+60 Участок 2 ПК 00-17+00 Участок 3 – 3,96 км. на сумму 2 891 903 999 (два миллиарда восемьсот девяносто один миллион девятьсот три тысячи девятьсот девяносто девять) тенге, в том числе:

на строительство дорог (затраты на строительно-монтажные работы по пробивке дороги вдоль БАК от микрорайона Дархан ПК17+00-ПК39+60 Участок 2 ПК 00-17+00 Участок 3 – 3,96 км.) – 2 305 510 666 (два миллиарда триста пять миллионов пятьсот десять тысяч шестьсот шестьдесят шесть) тенге,

на приобретение земли (затраты на компенсацию по выкупу земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества) – 586 393 333 (пятьсот восемьдесят шесть миллионов триста девяносто три тысячи триста тридцать три) тенге,

в том числе из средств, предусмотренных **в бюджете 2013 года** в размере 498 741 676 (четыреста девяносто восемь миллионов семьсот сорок одна тысяча шестьсот семьдесят шесть) тенге, из которых:

на строительство дорог (затраты на строительно-монтажные работы по пробивке дороги вдоль БАК от микрорайона Дархан ПК17+00-ПК39+60 Участок 2 ПК 00-17+00 Участок 3 – 3,96 км.) - 118 741 676 (сто восемнадцать миллионов семьсот сорок одна тысяча шестьсот семьдесят шесть) тенге, в том числе по бюджетным программам:

385 003 011 432 – 118 192 425 (сто восемнадцать миллионов сто девяносто две тысячи четыреста двадцать пять) тенге,

385 003 015 432 – 549 251 (пятьсот сорок девять тысячи двести пятьдесят один) тенге,

на приобретение земли (затраты на компенсацию по выкупу земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества) - 380 000 000 (триста восемьдесят миллионов) тенге, в том числе по бюджетной программе:

385 003 011 411 – 380 000 000 (триста восемьдесят миллионов) тенге, (**НДС не облагается**);

в том числе из средств, предусмотренных **в бюджете 2014 года** в размере 1 523 467 891 (один миллиард пятьсот двадцать три миллиона четыреста шестьдесят семь тысяч восемьсот девяносто один) тенге, из которых:

на строительство дорог (затраты на строительно-монтажные работы по пробивке дороги вдоль БАК от микрорайона Дархан ПК17+00-ПК39+60 Участок 2 ПК 00-17+00 Участок 3 – 3,96 км.) – 1 317 074 558 (один миллиард триста семнадцать миллионов семьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят восемь) тенге, в том числе по бюджетным программам:

385 003 011 432 – 1 228 145 558 (один миллиард двести двадцать восемь миллионов сто сорок пять тысяч пятьсот пятьдесят восемь) тенге,

385 003 015 432 – 88 929 000 (восемьдесят восемь миллионов девятьсот двадцать девять тысяч) тенге,

на приобретение земли (затраты на компенсацию по выкупу земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества) – 206 393 333 (двести шесть миллионов триста девяносто три тысячи триста тридцать три) тенге, в том числе по бюджетным программам:

385 003 011 411 – 206 393 333 (двести шесть миллионов триста девяносто три тысячи триста тридцать три) тенге (**НДС не облагается**),

в том числе из средств, предусмотренных **в бюджете 2015 года** в размере 869 694 432 (восемьсот шестьдесят девять миллионов шестьсот девяносто четыре тысячи четыреста тридцать два) тенге, из которых:

на строительство дорог (затраты на строительно-монтажные работы по пробивке дороги вдоль БАК от микрорайона Дархан ПК17+00-ПК39+60 Участок 2 ПК 00-17+00 Участок 3 – 3,96 км.) – 869 694 432 (восемьсот шестьдесят девять миллионов шестьсот девяносто четыре тысячи четыреста тридцать два) тенге, в том числе по бюджетным программам:

385 003 011 432 – 791 597 377 (семьсот девяносто один миллион пятьсот девяносто семь тысяч триста семьдесят семь) тенге,

385 003 015 432 – 78 097 055 (семьдесят восемь миллионов девяносто семь тысяч пятьдесят пять) тенге».

2. **Уменьшение суммы Договора** по бюджетной программе **385003011432** составляет в размере 145 500 000 (сто сорок пять миллионов пятьсот тысяч) тенге, в том числе сумма НДС – 15 589 286 (пятнадцать миллионов пятьсот восемьдесят девять тысяч двести восемьдесят шесть) тенге.

По бюджетной программе **385003011432**:

Сумма исполненных обязательств – 455 592 364 (четыреста пятьдесят пять миллионов пятьсот девяносто две тысячи триста шестьдесят четыре) тенге, в том числе сумма НДС – 48 813 468 (сорок восемь миллионов восемьсот тринадцать тысяч четыреста шестьдесят восемь) тенге.

Сумма неисполненных обязательств – 481 505 013 (четыреста восемьдесят один миллион пятьсот пять тысяч тринадцать) тенге, в том числе сумма НДС – 51 589 823 (пятьдесят один миллион пятьсот восемьдесят девять тысяч восемьсот двадцать три) тенге.

3. Остальные условия, незатронутые настоящим Дополнительным соглашением, являются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента его регистрации в территориальном органе казначейства по г.Алматы и действует по 31 декабря 2015 года.

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Адреса и реквизиты Сторон:

ЗАКАЗЧИК	ПОДРЯДЧИК
КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»	**ТОО «Дорожно-строительное Управление №13»**
050001, г. Алматы,	г. Алматы, ул.Каскеленская, 48
пл. Республики, 4	БИН 050 740 009 374
БИН 001040001387	БИК EURIKZKA
ИИК KZ32070102KSN6001000	ИИК KZ4194800KZT22030887
В ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»	АО "Евразийский Банк"
код 3855751	КБЕ 17
БИК KKMFKZ2A, КБе 12	
Руководитель	**Директор**
Меренков В.П.	**М. В. Кошелев**

Счет-фактура № 00000000289 от 30 ноября 2013 г.

Экземпляр ДСУ-13

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050740009374, 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0042671, от 15.10.2012

ИИК поставщика: KZ4194800KZT22030887, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №145-ГЗ от 22.10.13

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050740009374, Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13",050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 001040001387, Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы",Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001040001387, Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке Комитет Казначейства Минфина РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пробивка дороги вдоль БАК	тен.	1	16 733 639,29	16 733 639,29	12%	2 008 036,71	18 741 676,00	0	
Всего по счету:					**16 733 639,29**		**2 008 036,71**	**18 741 676,00**		

Руководитель: Кошелев М. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Сакенова Д. Х.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Ягнисова З.Н.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая межведомственная форма №КС-3

Утвержденная Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94г№73

Заказчик: КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

Подрядчик: ТОО "ДСУ-13"

Наименование строительства и его адрес : Строительство дорог.Пробивка дороги вдоль БАК от микрорайона Дархан ПК17+00-ПК39+60 Участок 2 ПК 00-17+00Участок 3-3,96 км.

Договор : Договор о государственных закупках работ в соответствии с бюджетной программой №145-ГЗ от 22 октября 2013года

Республиканский бюджет

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2013г

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	Из гр.1(тенге)									
	С начала года по отчетный месяц, вкл.НДС	В отчетном месяце с НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	в отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметный базисных	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лот №5-Пробивка дороги вдоль БАК от микрорайона Дархан ПК17+00-ПК39+60 Участок 2 ПК 00-17+00Участок 3-3,96 км.	18 192 425	18 192 425	6 526 038	6 526 038					1 949 188	18 192 425

Заказчик

Руководитель КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

_____ В.П. Меренков

Подрядчик

Директор ТОО "ДСУ-13"

_____ М.В. Кошелев

Заказчик « Управление автомобильных дорог города Алматы »

Подрядчик ТОО « ДСУ-13»

Договор №145-ГЗ от 22.11.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан (17+00-39+60)

Наименование обьекта: Искусственные сооружения (трубы)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2013г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60.	Е0130-7-I	Монолитный бетон фундамента В20	м3	44,1863	7097,24	532,08	313601	23511	2,55	113
					434,25	131,85	19188	5826	0,43	19
61.	Е0130-58-7	Укладка звеньев трехочковых круглых железобетонных труб о тверстием 3х1,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 3 м	м3	119,52	12474,19	2778,75	1490915	332116	8,63	1031
					1435,50	722,48	171571	86350	2,47	295
62.	С143023-2-5	Круглые звенья ЗК 9.200 /ТП 3.501-59/	шт	72,00	53400,00	--	3844800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	439,33	321,39	13,70	141200	6019	0,60	266
					102,83	5,04	45177	2214	0,02	11
	ИТОГО:						5790516	361646		1410
							235936	94390		325

Накладные расходы :

На общестроительные работы	360055
Всего накладных расходов:	360055
Итого с накладными	6150571

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	369034
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6519605
Итого с временными, 4,6 %	6819507
Итого с зимними удорожаниями	7034321
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7061599
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	7129794
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	15924742
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	318495
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	16243237
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1949188
Итого с НДС	18192425

Принял

КГУ « Управление Автомобильных дорог г. Астаны »

Технический надзор

ТОО « Астана Жол»

Уранов С.Б.

Сдал

ТОО « « ДСУ-13»

Директор Кошелев М.В.

Типовая межведомственная форма №КС-3

Утвержденная Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94г№73

Заказчик: КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

Подрядчик: ТОО "ДСУ-13"

Наименование строительства и его адрес : Строительство дорог.Пробивка дороги вдоль БАК от микрорайона Дархан ПК17+00-ПК39+60 Участок 2 ПК 00-17+00Участок 3-3,96 км.

Договор : Договор о государственных закупках работ в соответствии с бюджетной программой №145-ГЗ от 22 октября 2013года

Местный бюджет

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2013г

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	Из гр.1(тенге)									
	С начала года по отчетный месяц, вкл.НДС	В отчетном месяце с НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	в отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметный базисных	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лот №5-Пробивка дороги вдоль БАК от микрорайона Дархан ПК17+00-ПК39+60 Участок 2 ПК 00-17+00Участок 3-3,96 км.	549 251	549 251	197 029	197 029					58 848	549 251

Заказчик

Руководитель КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

_____ В.П. Меренков

Подрядчик

Директор ТОО "ДСУ -13"

_____ М.В. Кошелев

Заказчик « Управление автомобильных дорог города Алматы »

Подрядчик ТОО « ДСУ-13»

Договор №145-ГЗ от 22.11.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан (17+00-39+60)

Наименование обьекта: Искусственные сооружения (трубы)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2013г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57.	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	368,00	23,36	22,08	8596	8125	0,01	3
					1,28	5,56	471	2045	0,02	7
58.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	36,432	262,72	--	9571	--	1,85	67
					262,72	--	9571	--	--	--
59.	E0130-3-2	Устройство основания из ГПС	м3	30,00	990,12	33,87	29704	1016	1,94	58
					263,25	12,47	7898	374	0,06	2
60.	E0130-7-1	Монолитный бетон фундамента В20	м3	14,9785	7097,24	532,08	106306	7970	2,55	38
					434,25	131,85	6504	1975	0,43	7
	ИТОГО:						154177	17111		167
							24444	4394		15

Накладные расходы :

На общестроительные работы	31515
Всего накладных расходов:	31515
Итого с накладными	185692

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	11142
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	196834
Итого с временными, 4,6 %	205888
Итого с зимними удорожаниями	212373
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	213197
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	215256
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	480787
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	9616
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	490403
Налог на добавленную стоимость, 12 %	58848
Итого с НДС	549251

Принял

КГУ « Управление Автомобильных дорог г. Алматы »

Технический надзор

ТОО « Астана Жоба»

Утемов С.Б.

Сдал

ТОО « ДСУ-13»

Директор Кошелев М.В.

Счет-фактура № 00000000310 от 31 декабря 2013 г.

Экземпляр ДСУ-13

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050740009374, 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0042671, от 15.10.2012

ИИК поставщика: KZ4194800KZT22030887, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №145-ГЗ от 22.10.13

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050740009374, Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13",050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 001040001387, Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы",Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001040001387, Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке Комитет Казначейства Минфина РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пробивка дороги вдоль БАК за декабрь 2013 г.	тен.	1	89 285 714,29	89 285 714,29	12%	10 714 285,71	100 000 000,00	0	
Всего по счету:					**89 285 714,29**		**10 714 285,71**	**100 000 000,00**		

Руководитель: Кошелев М. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Сакенова Д. Х.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Жугнисова З.Н.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая межведомственная форма №КС-3

Утвержденная Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94г№73

Заказчик: КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

Подрядчик: ТОО "ДСУ-13"

Наименование строительства и его адрес : Строительство дорог.Пробивка дороги вдоль БАК от микрорайона Дархан ПК17+00-ПК39+60 Участок 2 ПК 00-17+00Участок 3-3,96 км.

Договор :Дополнительное соглашение №1 от 13 декабря 2013года к Договору о государственных закупках работ в соответствии с бюджетной программой №145-ГЗ от 22 октября 2013года

Республиканский бюджет

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2013г

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	Из гр.1(тенге)									
	С начала года по отчетный месяц, вкл.НДС	В отчетном месяце с НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	в отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметный базисных	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лот №5-Пробивка дороги вдоль БАК от микрорайона Дархан ПК17+00-ПК39+60 Участок 2 ПК 00-17+00Участок 3-3,96 км.	118 192 425	100 000 000	42 398 317	42 398 317					10 714 286	100 000 000

Заказчик

Руководитель КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

_____ В.П. Меренков

Подрядчик

Директор ТОО "ДСУ -13"

_____ М.В. Кошелев

Заказчик « Управление автомобильных дорог города Алматы »

Подрядчик ТОО « ДСУ-13»

Договор №145-ГЗ от 22.11.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Пробивка дороги вдоль ВАКа от микрорайона Дархан УЧАСТОК 2

Наименование объекта: Земляные работы 2-1-1

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2013года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	E0101-73-9	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 в грунтах 4 группы	м3	7392,00	53,31	51,60	394068	381427	0,01	87
					1,71	14,63	12640	108135	0,05	381
42.	C143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	7392,00	630,00	--	4656960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	E0101-173-2	Водоотлив из котлованов	м3	25597,01	343,74	343,74	8798716	8798716	--	--
					--	221,85	--	5678696	1,02	26109
57.	E0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	4860,00	9,85	9,85	47857	47857	--	--
					--	2,69	--	13087	0,01	43
58.	E0101-25-9К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	9720,00	8,28	8,28	80487	80487	--	--
					--	2,26	--	22010	0,01	72
59	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	4860,00	26,20	25,02	127348	121603	0,01	39
					1,15	6,79	5589	32980	0,02	113
60.	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	т	5832,00	176,40	176,40	1028765	1028765	--	--
					--	35,28	--	205753	0,74	4321

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
65.	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	12915,68	864,08	73,75	11160227	952578	0,14	1860
					21,38	11,67	276137	150713	0,04	530
ИТОГО:							26294428	11411433		1986
							294366	6211374		31568

Накладные расходы :

На общестроительные работы	6470406
Всего накладных расходов:	6470406
Итого с накладными	32764834

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1965890
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	34730724
Итого с временными, 4,6 %	36328337
Итого с зимними удорожаниями	38682413
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	38827726
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	39191009
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	87535015
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1750700
Итого с налогами, сборами, обязательными платежами	89285715
Налог на добавленную стоимость, 12 %	10714286
Итого с НДС	100000000

Принял

КГУ « Управление Автомобильных дорог г. Алматы »

Сдал

ТОО « ДСУ №13 »

Директор Кошелев М.В.

Технический надзор

ТОО « Астана Жоба »

Счет-фактура № 00000000068 от 31 марта 2014 г.

Экземпляр ДСУ-13

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050740009374, 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0042671, от 15.10.2012

ИИК поставщика: KZ4194800KZT22030887, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №145-ГЗ от 22.10.13

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050740009374, Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13",050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 001040001387, Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы",Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001040001387, Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке Комитет Казначейства Минфина РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пробивка дороги вдоль БАК за март 2014 г.	тен.	1	178 692 778,57	178 692 778,57	12%	21 443 133,43	200 135 912,00	0	
Всего по счету:					**178 692 778,57**		**21 443 133,43**	**200 135 912,00**		

Руководитель: Кошелев М. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Сакенова Д. Х.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Жугнисова З.Н.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Дорожно-строительное управление №13 Для счетов-фактур

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику

Заказчик: КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

Подрядчик: ТОО "ДСУ-13"

Наименование строительства и его адрес : Строительство дорог.Пробивка дороги вдоль БАК от микрорайона Дархан ПК17+00-ПК39+60 Участок 2 ПК 00-17+00Участок 3-3,96 км.;участок 3 (ПК0+00-ПК17+00)

Договор : Дополнительное соглашение №4 от 6 марта 2014 года к Договору о государственных закупках работ в соответствии с бюджетной программой №145-ГЗ от 22 октября 2013года

Республиканский бюджет

Типовая межведомственная форма №КС-3

Утвержденная Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94г№73

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2014г

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	Из гр.1(тенге)									
	С начала года по отчетный месяц вкл.НДС	В отчетном месяце с НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	в отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметный базисных	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лот №5-Пробивка дороги вдоль БАК от микрорайона Дархан ПК17+00-ПК39+60 Участок 2 ПК 00-17+00Участок 3-3,96 км.;участок 3 (ПК0+00-ПК17+00)	172 781 912	172 781 912	61 980 811	61 980 811					18 512 348	172 781 912

Заказчик
Руководитель КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

В.П. Меренков

Подрядчик
Директор ТОО "ДСУ -13"

М.В. Кошелев

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан УЧАСТОК-2

А К Т
приемки выполненных работ
за март 2014 года

на МОСТ Ч/Р БОЛЬШАЯ АЛМАТИНКА

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
8	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	304,43	23,36	22,08	7111	6722	2019	0,01	3		
		м3		1,28	5,56	390	1692	97	0,02	6		
9	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	30,32	262,72	0	7966	0	9001	1,85	56		
		м3		262,72	0	7966	0	113	0	0		
43	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	600	23,36	22,08	14016	13248	3980	0,01	5		
		м3		1,28	5,56	768	3335	97	0,02	12		
45	E0105-2-8	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 16 м в грунты группы 2	114,24	5228,27	3844,52	597278	439198	146710	3,22	368		
		м3		564,75	551,97	64517	63057	115	1,54	176		
46	C143014-13	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью /СТ РК 939-92/: длина 13-18 м, периметр сторон 1401-1600 мм	1326	3250		4309500						
		м										
47	E0105-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2	102	553,3	303,55	56437	30962	42492	1,42	145		
		1свая		249,75	112,5	25475	11475	115	0,52	53		
48	E0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	64,3	2031,07	38,67	130598	2486	22760	1,99	128		
		м3		310,5	14,24	19965	916	109	0,07	4		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	E0130-13-4	Устройство из монолитного железобетона тротуарных консолей РОСТВЕРКИ -бетон В20 F200 W4	255,169	5225,71	1678,21	1333439	428227	826509	14,41	3677
		м3		2470,5	501,12	630395	127870	109	2,02	517
50	C143001-8	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В20 /М-250/	265,376	5410		1435684				
		м3								
51	E0130-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	265,376	369		97924				
		м3								
52	C12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4,952	52400		259481				
		т								
53	E0130-9-2	Сооружение сборных железобетонных стоечных опор мостов под автомобильные дороги бетон В27,5 F300 W4	19,2	9635,92	1250,52	185010	24010	29841	6,44	124
		м3		1116	309,88	21427	5950	109	1,02	20
54	C143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/: прямоугольные, сплошные из тяжелого бетона класса В22,5	38,4	15500		595200				
		м3								
55	C143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	38,4	129		4954				
		м3								
56	C143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	38,4	140		5376				
		м3								
57	C143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	38,4	185		7104				
		м3								
58	C143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	38,4	925		35520				
		м3								
59	E0130-13-1	ОМОНОЛИЧИВАНИЕ СТОЕК В РОСТВЕРКЕ бетон В30 F300 W6	3,3	2292,26	937,34	7564	3093	4294	4,88	16
		м3		918	275,85	3029	910	109	1,1	4
60	C143001-13	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В30 /М-400/	3,432	6020		20661				
		м3								
61	C143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	3,432	185		635				
		м3								
62	C143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	3,432	925		3175				
		м3								
81	E0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	370,1	321,4	13,7	118948	5070	43516	0,6	224
		м2		102,83	5,04	38057	1865	109	0,02	9
89	E0105-2-8	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 16 м в грунты группы 2	107,5	5228,27	3844,52	562039	413286	138055	3,22	346

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		564,75	551,97	60711	59337	115	1,54	166
90	С143014-13	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью /СТ РК 939-92/: длина 13-18 м, периметр сторон 1401-1600 мм	1248	3250		4056000				
		м								
91	Е0105-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2	96	553,3	303,55	53117	29141	39992	1,42	136
		1свая		249,75	112,5	23976	10800	115	0,52	50
92	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	48,2	2031,07	38,67	97898	1864	17061	1,99	96
		м3		310,5	14,24	14966	686	109	0,07	3
93	Е0130-13-4	Устройство из монолитного железобетона тротуарных консолей РОСТВЕРКИ -бетон В20 F200 W4	95,6	5225,71	1678,21	499578	160437	309655	14,41	1378
		м3		2470,5	501,12	236180	47907	109	2,02	194
94	С143001-8	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В20 /М-250/	99,424	5410		537884				
		м3								
95	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	99,42	128		12726				
		м3								
96	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	99,42	298		29627				
		м3								
97	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,692	52400		88661				
		т								
98	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,624	50900		31762				
		т								
102	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	71	321,4	13,7	22819	973	8348	0,6	43
		м2		102,83	5,04	7301	358	109	0,02	2
111	Е0130-15-3	Колонны, стойки, опоры, рамы /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/: прямоугольные, сплошные из тяжелого бетона класса В22,5	26,4	15500		409200				
		м3								
112	Е0130-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	26,4	129		3406				
		м3								
113	Е0130-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	26,4	298		7867				
		м3								
		ИТОГО:				15646165	1558716			6744
						1155122	336158			1214
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				1644233				
		Всего накладных расходов:				1644233				
		Итого с накладными				17290398				
		- заработная плата				246635				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- трудоемкость				822				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1037424				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				18327822				
		Итого с временными, 4,6 %				19170902				
		Итого с зимними удорожаниями				19774785				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				19851469				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				20043182				
		ИТОГО:				20043182				
		Сметная заработная плата				1737915				
		Нормативная трудоемкость				8780				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				44767410				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				895348				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				45662758				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				5479531				
		Итого с НДС				51142289				

ПРИНЯЛ

КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор " Астана -жоба"

Тажекенов Е.А.

СДАЛ

ТОО "ДСУ-13"

Кошелев М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: **Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан(0+00-17+00)**

А К Т
приемки выполненных работ
за **март 2014** года

на Искусственные сооружения (трубы)

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	E0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	8577	29,64	28,03	254205	240396	72098	0,01	96
		м3		1,61	7,06	13809	60519	97	0,02	210
22	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	857,7	467,1	0	400632	0	452714	2,98	2553
		м3		467,1	0	400632	0	113	0	0
23	E0130-3-2	Устройство основания из ГПС	59,6	990,12	33,87	59011	2019	17912	1,94	116
		м3		263,25	12,47	15690	743	109	0,06	4
24	E0130-7-1	Монолитный бетон фундамента В20	285,9	7097,24	532,08	2029102	152123	176414	2,55	729
		м3		434,25	131,85	124152	37696	109	0,43	124
25	E0130-57-7	Укладка звеньев удлиняемых двухочковых круглых железобетонных труб отверстием 2х1,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 3 м	280,84	8177,68	2891,25	2296620	811979	664034	8,51	2390
		м3		1417,5	751,73	398091	211114	109	2,57	722
26	C143023-28	Круглые звенья ЗК 10.200 /ТП 3.501-59/	114	90300		10294200				
		шт								
27	E0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	840,22	321,4	13,7	270043	11511	98792	0,6	508
		м2		102,83	5,04	86400	4235	109	0,02	21
28	E0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	126,66	1088,46	20,67	137864	2618	22795	0,91	115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		157,5	7,61	19949	964	109	0,31	39
29	E0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	238,3	167,18	0	39839	0	45018	1,21	288
		м3		167,18	0	39839	0	113	0	0
30	E0130-3-2	Устройство основания из ГПС	45,6	990,12	33,87	45149	1544	13704	1,94	88
		м3		263,25	12,47	12004	569	109	0,06	3
31	E0130-63-6	Сооружение оголовков удлиняемых двухочковых круглых труб отверстием 2х/1,25-2/ м СТ12,СТ6	13	8759,72	810	113876	10530	11975	3,79	49
		м3		634,5	210,6	8249	2738	109	0,72	9
32	C143023-47	Портальная стенка СТ-12 /ТП 3.501.1-144/	4	49900		199600				
		шт								
33	C143023-55	Стенка откосная СТ-6 /ТП 3.501.1-144/	4	43200		172800				
		шт								
34	C143002-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	2	5110		10220				
		м3								
35	E0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	180	321,4	13,7	57851	2466	21164	0,6	109
		м2		102,83	5,04	18509	907	109	0,02	4
36	E0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	108	7,51	7,51	811	811	215	0	0
		м3		0	2,05	0	222	97	0,01	1
37	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	108	25,65	5,38	2770	581	2123	0,13	14
		м3		20,27	0	2189	0	97	0	0
38	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	108	14,12	12	1525	1296	457	0,01	1
		м3		1,62	2,75	175	296	97	0,01	1
39	E0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	12	167,18	0	2006	0	2267	1,21	15
		м3		167,18	0	2006	0	113	0	0
40	E0101-158-5	Укрепление дна русла монолитным бетоном В20F300 общая толщина 8см /при толщине 10см/	57,8	991,97	27,53	57336	1591	9549	1,1	63
		м2		163,02	7,3	9422	422	97	0,03	2
41	E0101-158-6	Исключить 1х2 см	115,6	83,8	0,14	-9687	-17	-1184	0,07	-8
		м2		10,49	0,06	-1213	-7	97	0	0
42	C143008-32	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1000, фракция свыше 40 мм	18,2	1070		19474				
		м3								
43	E0101-158-5	Укрепление откосов на входе и выходе русла монолитным бетоном В20F300 при толщине 10см	40,2	1013,14	30,59	40728	1230	7379	1,22	49
		м2		181,13	8,11	7281	326	97	0,04	1
44	E0101-158-6	Исключить 1х2 см	80,4	84,98	0,16	-6833	-13	-915	0,08	-6
		м2		11,66	0,07	-937	-6	97	0	0
45	E0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	11	2303,56	4,62	25339	51	4261	2,63	29
		м		398,25	1,06	4381	12	97	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	E0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,355	8299,96	0	2946	0	3117	48,4	17
		т		8055	0	2860	0	109	0	0
47	C120041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,355	65000		23075				
		т								
48	E0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	4490	42,17	40,26	189364	180772	55656	0,01	58
		м3		1,86	10,92	8351	49026	97	0,04	168
49	E010333-A30-1	Перевозка грузов до 30 км, класс груза I	8755,5	176,4	176,4	1544470	1544470	308894	0	0
		т		0	35,28	0	308894	100	0,74	6487
		Очистка труб вручную								
50	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в трубах, сильно налипающего грунта на инструмент	174,51	467,1	0	81514	0	92110	2,98	519
		м3		467,1	0	81514	0	113	0	0
51	E0101-174-3	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	174,51	134,78	0	23520	0	26578	0,83	145
		м3		134,78	0	23520	0	113	0	0
52	E010333-A30-1	Перевозка грузов до 30 км, класс груза I	340,293	176,4	176,4	60028	60028	12006	0	0
		т		0	35,28	0	12006	100	0,74	252
		ИТОГО:				18439398	3025985			7938
						1276872	690676			8048
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				2119134				
		Всего накладных расходов:				2119134				
		Итого с накладными				20558532				
		- заработная плата				317870				
		- трудоемкость				1060				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1233512				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				21792044				
		Итого с временными, 4,6 %				22794478				
		Итого с зимними удорожаниями				23512504				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				23603682				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				23831631				
		ИТОГО:				23831631				
		Сметная заработная плата				2285418				
		Нормативная трудоемкость				17046				
		Итого в текущих ценах, к= 2,23355				53229091				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1064582				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				54293673				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				6515241				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с НДС				60808913				

ПРИНЯЛ

КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор " Астана -жоба"

СДАЛ

ТОО " ДСУ-13"

Кошелев М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: **Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан УЧАСТОК 3**

АКТ
приемки выполненных работ
за **март** **2014** года

на ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	E0101-17-8	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	56325,74	32,23	30,77	1815551	1733158	533519	0,01	554
		м3		1,42	8,34	79983	470037	97	0,03	1607
31	E010333-A22-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	97324,5	137,16	137,16	13349028	13349028	2669806	0	0
		т		0	27,43	0	2669806	100	0,58	56066
32	E0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	25240	1,41	1,41	35609	35609	7354	0	0
		м2		0	0,3	0	7582	97	0	25
33	E0101-145-3	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом	4266,9	1,82	1,82	7760	7760	1685	0	0
		м2		0	0,41	0	1737	97	0	6
34	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	39450	12,51	12,51	493428	493428	163817	0	0
		м3		0	4,28	0	168883	97	0,01	552
35	E0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	39450	1,27	1,27	50141	50141	14637	0	0
		м3		0	0,38	0	15090	97	0	49
36	E0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	39450	1,27	1,27	50141	50141	14637	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		0	0,38	0	15090	97	0	49
37	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	39450	14,12	12	556935	473301	167033	0,01	481
		м3		1,62	2,75	63909	108290	97	0,01	481
		ИТОГО:				16358593	16192565			1036
						143892	3456515			58835
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				3572488				
		Всего накладных расходов:				3572488				
		Итого с накладными				19931081				
		- заработная плата				535873				
		- трудоемкость				1786				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1195865				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				21126946				
		Итого с временными, 4,6 %				22098786				
		Итого с зимними удорожаниями				23530787				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				23619182				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				23840173				
		ИТОГО:				23840173				
		Сметная заработная плата				4136280				
		Нормативная трудоемкость				61657				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				53248170				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1064963				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				54313134				
		Налоги на добавленную стоимость, 12 %				6517576				
		Итого с НДС				60830710				

ПРИНЯЛ:

КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор " Астана -жоба"

Жиенгалиев Е.А.

СДАЛ:

ТОО " ДСУ-15"

Кошелев М.В.

Заказчик: КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

Подрядчик: ТОО "ДСУ-13"

Наименование строительства и его адрес : Строительство дорог.Пробивка дороги вдоль БАК от микрорайона Дархан ПК17+00-ПК39+60 Участок 2 ПК 00-17+00Участок 3-3,96 км.

Договор :Дополнительное соглашение №4 от 6 марта 2014 года к Договору о государственных закупках работ в соответствии с бюджетной программой №145-ГЗ от 22 октября 2013года

Местный бюджет

Типовая межведомственная форма №КС-3

Утвержденная Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94г№73

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2014г

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	Из гр.1(тенге)									
	С начала года по отчетный месяц, вкл.НДС	В отчетном месяце с НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	в отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметный базисных	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лот №5-Пробивка дороги вдоль БАК от микрорайона Дархан ПК17+00-ПК39+60 Участок 2 ПК 00-17+00Участок 3-3,96 км	27 354 000	27 354 000	9 812 503	9 812 503					2 930 786	27 354 000

Заказчик
Руководитель: КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

В.П. Меренков

Подрядчик
Директор ТОО "ДСУ-13"

М.В. Кошелев

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: **Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан (17+00-39+60)**

А К Т
приемки выполненных работ
за март 2014 года

на Искусственные сооружения (трубы)

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	E0130-7-1	Монолитный бетон фундамента В20	118,235	7097,24	532,08	839144	62911	72957	2,55	301
		м3		434,25	131,85	51344	15589	109	0,43	51
64	E0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	63	1088,46	20,67	68573	1302	11338	0,91	57
		м2		157,5	7,61	9923	479	109	0,31	19
65	E0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	97	6,83	6,83	662	662	176	0	0
		м3		0	1,87	0	181	97	0,01	1
66	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	97	21,55	4,52	2090	438	1602	0,11	10
		м3		17,03	0	1652	0	97	0	0
67	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	97	14,12	12	1369	1164	411	0,01	1
		м3		1,62	2,75	157	266	97	0,01	1
68	E0130-3-2	Устройство основания из ПГС	40,8	990,12	33,87	40397	1382	12262	1,94	79
		м3		263,25	12,47	10741	509	109	0,06	2
69	E0130-62-10	Сооружение оголовков трехочковых круглых труб отверстием 3х/1,5-2/ м СТ12,СТ6	16,12	3826,89	652,5	61689	10518	13853	3,7	60
		м3		618,75	169,65	9974	2735	109	0,58	9
70	E0130-1-4	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100/	7,7	4930		37961				
		м3								
71	E0130-23-47	Портальная стенка СТ-12 /ТП 3.501.1-144/	6	49900		299400				
		шт								
72	E0130-23-55	Стенка откосная СТ-6 /ТП 3.501.1-144/	4	43200		172800				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	E0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	132	321,4	13,7	42424	1808	15520	0,6	80
		м2		102,83	5,04	13574	665	109	0,02	3
74	E0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	70	6,83	6,83	478	478	127	0	0
		м3		0	1,87	0	131	97	0,01	0
75	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	70	21,55	4,52	1508	316	1156	0,11	8
		м3		17,03	0	1192	0	97	0	0
76	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	70	14,12	12	988	840	296	0,01	1
		м3		1,62	2,75	113	192	97	0,01	1
77	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3,62	134,1	0	485	0	549	0,97	4
		м3		134,1	0	485	0	113	0	0
						3460				
78	E0101-158-5	Укрепление дна русла монолитным бетоном В20 общая толщина 8см /при толщине 10см/	35,2	991,97	27,53	34917	969	5815	1,1	39
		м2		163,02	7,3	5738	257	97	0,03	1
79	E0101-158-6	Исключить 1х2 см	70,4	83,8	0,14	-5900	-10	-721	0,07	-5
		м2		10,49	0,06	-739	-4	97	0	0
80	E01030-8-32	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1000, фракция свыше 40 мм	10,5	1070		11235				
		м3								
81	E0101-158-5	Укрепление откосов на входе и выходе русла монолитным бетоном В20 при толщине 10см	38,4	1013,14	30,59	38905	1175	7049	1,22	47
		м2		181,13	8,11	6955	311	97	0,04	1
82	E0101-158-6	Исключить 1х2 см	76,8	84,98	0,16	-6527	-12	-874	0,08	-6
		м2		11,66	0,07	-895	-5	97	0	0
83	E0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	3	2303,56	4,62	6911	14	1162	2,63	8
		м		398,25	1,06	1195	3	97	0	0
84	E01030-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,116	8299,96	0	963	0	1018	48,4	6
		т		8055	0	934	0	109	0	0
85	C12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,116	65000		7540				
		т								
		ИТОГО:				1658012	83954			689
						112342	21309			91
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				143696				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:				143696				
		Итого с накладными				1801708				
		- заработная плата				21554				
		- трудоемкость				72				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				108103				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1909811				
		Итого с временными, 4,6 %				1997662				
		Итого с зимними удорожаниями				2060588				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2068579				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2088556				
		ИТОГО:				2088556				
		Сметная заработная плата				155205				
		Нормативная трудоемкость				852				
		Итого в текущих ценах, к = 2.23355				4664891				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				93298				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				4758189				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				570983				
		Итого с НДС				5329172				

ПРИНЯЛ

КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор " Астана -жоба"

СДАЛ

ТОО " ДСУ-13"

Кошелев М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: **Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан УЧАСТОК 2**

АКТ
приемки выполненных работ
за март 2014 года

на ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	рабочих, обслуживающих машины на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-25-2	Снятие растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в валы (50 м)	9275,05	11,19	11,19	103788	103788	27530	0	0
		м3		0	3,06	0	28382	97	0,01	93
2	E0101-25-10	Снятие растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м в валы	37078	9,4	9,4	348518	348518	92446	0	0
		м3		0	2,57	0	95305	97	0,01	311
3	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	13257	26,2	25,02	347377	331706	102051	0,01	106
		м3		1,15	6,79	15246	89962	97	0,02	308
4	E0101-20-2	Работа на отвале 1 группы грунтов	13257	3,77	3,24	49937	43006	20575	0	44
		м3		0,48	1,12	6363	14848	97	0	49
5	E010333-A3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	15870,13	29,07	29,07	461345	461345	92269	0	0
		т		0	5,81	0	92269	100	0,12	1938
47	E0101-90-8	Планировка гребня и откосов дамб и земляных подушек в грунтах 4 группы вручную	1330	14,27	0	18979	0	21446	0,09	121
		м2		14,27	0	18979	0	113	0	0
48	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	399	25,65	5,38	10233	2145	7845	0,13	51
		м3		20,27	0	8088	0	97	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	399	14,12	12	5633	4787	1689	0,01	5
		м3		1,62	2,75	646	1095	97	0,01	5
51	E0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 ГЛИНИСТОГО ГРУНТА	665	42,17	40,26	28046	26774	8243	0,01	9
		м3		1,86	10,92	1237	7261	97	0,04	25
52	E010333-A26-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 26 км, класс груза 1	1263,5	158,67	158,67	200480	200480	40096	0	0
		т		0	31,73	0	40096	100	0,67	842
65	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	5757,32	864,08	73,75	4974806	424623	253064	0,14	829
		м3		21,38	11,67	123092	67182	133	0,04	236
		ИТОГО:				6549142	1947171			1165
						173651	436400			3806
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				667255				
		Всего накладных расходов:				667255				
		Итого с накладными				7216397				
		- заработная плата				100088				
		- трудоемкость				334				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				432984				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				7649381				
		Итого с временными, 4,6 %				8001253				
		Итого с зимними удорожаниями				8519734				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				8551739				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				8631752				
		ИТОГО:				8631752				
		Сметная заработная плата				710139				
		Нормативная трудоемкость				5305				
		Итого в текущих ценах, к= 2,23355				19279436				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				385589				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				19665025				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				2359803				
		Итого с НДС				22024828				

ПРИНЯЛ

ГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор " Астана -жоба"

Жапсеитов Е.А

СДАЛ

ТОО " ДСУ-13"

Кошелев М.В.

Счет-фактура № 00000000113 от 31 мая 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050740009374, 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0042671, от 15.10.2012

ИИК поставщика: KZ4194800KZT22030887, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №145-Г3 от 22.10.13

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050740009374, Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13",050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 001040001387, Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы",Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001040001387, Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке Комитет Казначейства Минфина РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пробивка дороги вдоль БАК за май 2014г.	тен.	1	52 323 326,79	52 323 326,79	12%	6 278 799,21	58 602 126,00		
Всего по счету:					**52 323 326,79**		**6 278 799,21**	**58 602 126,00**		

Руководитель: Кошелев М. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Сакенова Д. Х.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Жумаисова З.Н.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику

Типовая межведомственная форма №КС-3

Утвержденная Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94г№73

Заказчик: КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

Подрядчик: ТОО "ДСУ-13"

Наименование строительства и его адрес : Строительство дорог.Пробивка дороги вдоль БАК от микрорайона Дархан ;участок 3 , участок 2

Договор : Дополнительное соглашение №4 от 6 марта 2014 года к Договору о государственных закупках работ в соответствии с бюджетной программой №145-ГЗ от 22 октября 2013года

Республиканский бюджет

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2014г

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	Из гр.1(тенге)									
	С начала года по отчетный месяц, вкл.НДС	В отчетном месяце с НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	в отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметный базисных	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лот №5-Пробивка дороги вдоль БАК от микрорайона Дархан ПК17+00-ПК39+60 Участок 2 ПК 00-17+00Участок 3-3,96 км.;участок 3 (ПК0+00-ПК17+00)	231 384 038	58 602 126	83 002 730	21 021 919					6 278 799	58 602 126

Заказчик
Руководитель КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

В.П. Меронков

Подрядчик
Директор ТОО "ДСУ-13"

Н.Н. Кошелев

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан УЧАСТОК-2

АКТ
приемки выполненных работ
за МАЙ 2014 года

на МОСТ Ч/Р БОЛЬШАЯ АЛМАТИНКА

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2400	32,23	30,77	77359	73849	22733	0,01	24
		м3		1,42	8,34	3408	20028	97	0,03	68
2	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза I	2400	176,4	176,4	423360	423360	84672	0	0
		т		0	35,28	0	84672	100	0,74	1778
3	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	2400	9,24	9,24	22188	22188	6987	0	0
		м3		0	3	0	7204	97	0,01	28
4	E0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	19200	7,91	7,91	151879	151879	47831	0	0
		м3		0	2,57	0	49310	97	0,01	189
5	E0101-130-5	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см	2400	6,45	6,45	15469	15469	5122	0	0
		м3		0	2,2	0	5280	97	0,01	17
6	E0101-130-11	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 50 см	9600	0,78	0,78	7516	7516	2194	0	0
		м3		0	0,24	0	2262	97	0	7
7	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	480	864,08	73,75	414760	35402	21098	0,14	69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		21,38	11,67	10262	5601	133	0,04	20
		Устройство монтажной площадки								
10	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	9698	32,23	30,77	312596	298410	91860	0,01	95
		м3		1,42	8,34	13771	80930	97	0,03	277
11	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	17456,4	176,4	176,4	3079309	3079309	615862	0	0
		т		0	35,28	0	615862	100	0,74	12933
12	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ПРИ ПЛАНИРОВКЕ МОНТАЖНОЙ ПЛОЩАДКИ	9285,04	9,24	9,24	85839	85839	27033	0	0
		м3		0	3	0	27869	97	0,01	107
13	E0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	37136	7,91	7,91	293760	293760	92513	0	0
		м3		0	2,57	0	95374	97	0,01	365
14	E0101-130-5	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см	9284	6,45	6,45	59839	59839	19813	0	0
		м3		0	2,2	0	20426	97	0,01	67
15	E0101-130-11	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 50 см	37136	0,78	0,78	29075	29075	8487	0	0
		м3		0	0,24	0	8750	97	0	29
16	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	1940	864,08	73,75	1676322	143082	85273	0,14	279
		м3		21,38	11,67	41477	22638	133	0,04	80
49	E0130-13-4	Устройство из монолитного железобетона тротуарных консолей РОСТВЕРКИ -бетон В20 F200 W4	45,93	5225,71	1678,21	240017	77080	148770	14,41	662
		м3		2470,5	501,12	113470	23016	109	2,02	93
50	C143001-8	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В20 /М-250/	47,764	5410		258403				
		м3								
51	E0130-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	47,764	369		17625				
		м3								
52	C143001-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,29	52400		120000				
		т								
53	E0130-9-2	Сооружение сборных железобетонных стоечных опор мостов под автомобильные дороги бетон В27,5 F300 W4	19,2	9635,92	1250,52	185010	24010	29841	6,44	124
		м3		1116	309,88	21427	5950	109	1,02	20
59	E0130-13-1	ОМОНОЛИЧИВАНИЕ СТОЕК В РОСТВЕРКЕ бетон В30 F300 W6	3,3	2292,26	937,34	7564	3093	4294	4,88	16
		м3		918	275,85	3029	910	109	1,1	4
60	C143001-13	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В30 /М-400/	3,432	6020		20661				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
61	С1430001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	3,432	185		635				
		м3								
62	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	3,432	925		3175				
		м3								
81	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	370,1	321,4	13,7	118948	5070	43516	0,6	224
		м2		102,83	5,04	38057	1865	109	0,02	9
82	Е0106-36-4	Железнение поверхности бетон В25 F200 W4	163,2	52,17	0,23	8514	38	8806	0,29	47
		м2		51,3	0,09	8372	15	105	0	0
83	С143001-11	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В25 /М-350/	2	5760		11520				
		м3								
84	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	2	185		370				
		м3								
93	Е0130-13-4	Устройство из монолитного железобетона тротуарных консолей РОСТВЕРКИ -бетон В20 F200 W4	95,6	5225,71	1678,21	499578	160437	309655	14,41	1378
		м3		2470,5	501,12	236180	47907	109	2,02	194
94	С143001-8	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В20 /М-250/	99,424	5410		537884				
		м3								
95	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	99,424	128		12726				
		м3								
96	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	99,424	298		29628				
		м3								
97	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,69	52400		88556				
		т								
98	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,625	50900		31813				
		т								
99	Е0106-36-4	Железнение поверхности бетон В25 F200 W4	180	52,17	0,23	9391	41	9713	0,29	52
		м2		51,3	0,09	9234	16	105	0	0
100	С143001-11	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В25 /М-350/	7,2	5760		41472				
		м3								
101	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	7,2	185		1332				
		м3								
102	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	71	321,4	13,7	22819	973	8348	0,6	43
		м2		102,83	5,04	7301	358	109	0,02	2
103	Е0130-11-1	Сооружение монолитных бетонных опор при подаче бетона на суше без облицовки бетон В25 F200 W4	68,4	4585,63	1512	313657	103421	81172	4,13	282
		м3		645,75	442,99	44169	30301	109	1,76	121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	С143001-11	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В25 /М-350/	69,768	5760		401864				
		м3								
105	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	69,768	185		12997				
		м3								
106	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,362	52400		71369				
		т								
107	Е0106-36-4	Железнение поверхности бетон В25 F200 W4	57,6	52,17	0,23	3005	13	3108	0,29	17
		м2		51,3	0,09	2955	5	105	0	0
108	С143001-11	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В25 /М-350/	0,8	5760		4608				
		м3								
109	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,8	185		148				
		м3								
110	Е0130-9-2	Сооружение сборных железобетонных стоечных опор мостов под автомобильные дороги бетон В25 F200 W6	52,8	9635,92	1250,52	508777	66027	82062	6,44	340
		м3		1116	309,88	58925	16361	109	1,02	54
111	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/: прямоугольные, сплошные из тяжелого бетона класса В22,5	26,4	15500		409200				
		м3								
112	С143015-3	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	26,4	129		3406				
		м3								
113	С143001-47	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	26,4	298		7867				
		м3								
114	Е0130-10-1	Заполнение ядра опор из контурных блоков бетоном бетон В30 F200 W6	6	985,54	690,89	5913	4145	3246	1,6	10
		м3		285,75	210,53	1715	1263	109	0,87	5
115	С143001-13	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В30 /М-400/	6,12	6020		36842				
		м3								
116	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	6,12	298		1824				
		м3								
120	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,112	53000		5936				
		т								
121	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,191	50900		9722				
		т								
122	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	0,052	44900		2335				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:				10716291	5163325			3662
						613751	1174173			16465
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				1864010				
		Всего накладных расходов:				1864010				
		Итого с накладными				12580301				
		- заработная плата				279602				
		- трудоемкость				932				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				754818				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				13335119				
		Итого с временными, 4,6 %				13948534				
		Итого с зимними удорожаниями				14387913				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				14443707				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				14583192				
		ИТОГО:				14583192				
		Сметная заработная плата				2067526				
		Нормативная трудоемкость				21059				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				32572265				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				651445				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				33223710				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				3986845				
		Итого с НДС				37210555				

ПРИНЯЛ

КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор " Астана жоба"

Утешов С. Б

СДАЛ

ТОО " ДСУ-13"

Ковалев М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: **Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан УЧАСТОК 3**

А К Т
приемки выполненных работ
за май 2014 года

на ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	E0101-17-8	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	20016	32,23	30,77	645177	615898	189592	0,01	197
		м3		1,42	8,34	28423	167033	97	0,03	571
30	E010333-A21-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 21 км, класс груза 1	35028	131,49	131,49	4605832	4605832	921166	0	0
		т		0	26,3	0	921166	100	0,55	19344
32	E0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	10498	1,41	1,41	14811	14811	3059	0	0
		м2		0	0,3	0	3154	97	0	10
34	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	16432	12,51	12,51	205526	205526	68234	0	0
		м3		0	4,28	0	70344	97	0,01	230
35	E0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	16432	1,27	1,27	20885	20885	6097	0	0
		м3		0	0,38	0	6285	97	0	21
36	E0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	16432	1,27	1,27	20885	20885	6097	0	0
		м3		0	0,38	0	6285	97	0	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	16432	14,12	12	231978	197143	69574	0,01	200
		м3		1,62	2,75	26620	45106	97	0,01	200
		ИТОГО:				5745094	5680978			397
						55043	1219373			20397
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				1263819				
		Всего накладных расходов:				1263819				
		Итого с накладными				7008913				
		- заработная плата				189573				
		- трудоемкость				632				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				420535				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				7429448				
		Итого с временными, 4,6 %				7771203				
		Итого с зимними удорожаниями				8274777				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				8305862				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				8383574				
		ИТОГО:				8383574				
		Сметная заработная плата				1463989				
		Нормативная трудоемкость				21426				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				18725115				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				374502				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				19099617				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				2291954				
		Итого с НДС				21391571				

ПРИНЯЛ

КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор " Астана жоба"

Ахмов С.Б.

СДАЛ

ТОО "ДСУ-13"

Кошелев М.В.

Экземпляр ДСУ-13

Счет-фактура № 00000000143 от 30 июня 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050740009374, 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0042671, от 15.10.2012

ИИК поставщика: KZ4194800KZT22030887, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №145-ГЗ от 22.10.13

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности.

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050740009374, Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13",050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 001040001387, Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы",Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001040001387, Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке Комитет Казначейства Минфина РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пробивка дороги вдоль БАК за июнь 2014г.	тен.	1	97 049 689,29	97 049 689,29	12%	11 645 962,71	108 695 652,00		
Всего по счету:					**97 049 689,29**		**11 645 962,71**	**108 695 652,00**		

Руководитель: Кошелев М. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Сакенова Д. Х.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Жугнисова З.Н.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая межведомственная форма №КС-3

Утвержденная Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94г№73

Заказчик: КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

Подрядчик: ТОО "ДСУ-13"

Наименование строительства и его адрес : Строительство дорог.Пробивка дороги вдоль БАК от микрорайона Дархан ; участок 2

Договор : Дополнительное соглашение №3 от 28 февраля 2014 года к Договору о государственных закупках работ в соответствии с бюджетной программой №145-ГЗ от 22 октября 2013года

Республиканский бюджет

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2014г

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	Из гр.1(тенге)									
	С начала года по отчетный месяц, вкл.НДС	В отчетном месяце с НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	в отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметный базисных	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лот №5-Пробивка дороги вдоль БАК от микрорайона Дархан ПК17+00-ПК39+60 Участок 2 ПК 00-17+00Участок 3-3,96 км	340 079 690	108 695 652	121 994 338	38 991 608					11 645 963	108 695 652

Заказчик
Руководитель КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

В.П. Меренков

Подрядчик
Директор ТОО "ДСУ -13"

М.В. Кошелев

Заказчик « Управление автомобильных дорог города Алматы »

Подрядчик ТОО « ДСУ-13»

Наименование строительства и его адрес: Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан УЧАСТОК-2

Наименование объекта: Мост через реку Большая Алматинка 2-1-4

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2014года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63.	Е0130-13-1	Устройство из монолитного железобетона подферменных площадок и прокладных рядов на суше бетон В25 F200 W6	м3	67,40	2292,26	937,34	154498	63177	4,88	329
					918,00	275,85	61873	18592	1,10	74
64.	С143001-1	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В25 /М-350/	м3	70,096	5760,00	--	403753	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С143001-6	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кр/см2	м3	70,096	298,00	--	20889	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,044	47400,00	--	2086	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,038	58600,00	--	2227	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	2,12	53600,00	--	113632	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	0,227	52400,00	--	11895	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 12 мм			--	--	--	--	--	--
70.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,434	50900,00 --	-- --	22091 --	-- --	-- --	-- --
71.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,044	48300,00 --	-- --	2125 --	-- --	-- --	-- --
72.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	6,59	45800,00 --	-- --	301822 --	-- --	-- --	-- --
73.	Е0130-77-6	Устройство шкафных стенок и крыльев крайних опор бетон В30 F200 W6	м3	24,80	11511,66 2430,00	6949,73 1744,82	285489 60264	172353 43272	14,90 5,99	370 149
74.	С143001-13	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В30 /М-400/	м3	25,792	6020,00 --	-- --	155268 --	-- --	-- --	-- --
75.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	25,792	298,00 --	-- --	7686 --	-- --	-- --	-- --
76.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,036	58600,00 --	-- --	2110 --	-- --	-- --	-- --
77.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,342	53000,00 --	-- --	18126 --	-- --	-- --	-- --
78.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,223	52400,00 --	-- --	64085 --	-- --	-- --	-- --
79.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,036	48300,00 --	-- --	1739 --	-- --	-- --	-- --
80.	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с	т	0,045	154700,00	--	6962	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке			--	--	--	--	--	--
117.	E0130-11-1	ОБЪЕДИНЕНИЕ БЛОКОВ БСО 700С бетон В25 F200 W4	м3	18,00	4585,63	1512,00	82541	27216	4,13	74
					645,75	442,99	11624	7974	1,76	32
118.	C143001-1 1	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В25 /М-350/	м3	18,36	5760,00	--	105754	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	C143001-5 6	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	18,36	185,00	--	3397	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	C12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	1,502	44900,00	--	67440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	E0130-13-1	Устройство из монолитного железобетона подферменных площадок и прокладных рядов на суше БЕТОН В25 F200 W6	м3	32,20	2292,26	937,34	73811	30182	4,88	157
					918,00	275,85	29560	8882	1,10	35
128.	C143001-1 1	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В25 /М-350/	м3	33,488	5760,00	--	192891	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	C143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	33,488	298,00	--	9979	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	C12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,84	53000,00	--	44520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	C12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,106	52400,00	--	5554	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	C12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	2,378	45800,00	--	108912	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	E0130-13-1	Устройство из монолитного железобетона подферменных площадок	м3	6,00	2292,26	937,34	13754	5624	4,88	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		и прокладных рядов на суше БЕТОН В30 F200 W6			918,00	275,85	5508	1655	1,10	7
134. 3	С143001-1	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В30 /М-400/	м3	6,24	6020,00	--	37565	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135. 3	С143001-6	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	6,24	298,00	--	1860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,326	53000,00	--	17278	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137. 4	Е0106-36-	Железнение поверхности бетон В25 F200 W4	м2	57,20	52,17	0,23	2984	13	0,29	17
					51,30	0,09	2934	5	0,00	0
138. 1	С143001-1	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В25 /М-350/	м3	0,80	5760,00	--	4608	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139. 6	С143001-5	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	0,80	185,00	--	148	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141. 1	Е0130-18-	Установка опорных частей из полимерных материалов, резины и фторопласта	шт	96,00	256,80	--	24653	--	0,59	57
					103,50	--	9936	--	--	--
142. 6	С11011-49	Пластина резиновая рулонная вулканизованная из резиновой смеси ИРП-1173	кг	821,00	466,00	--	382586	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143. 1	Е0109-62-	Изготовление листовых конструкций массой свыше 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах	т	0,947	33051,58	14360,60	31300	13599	91,80	87
					16524,00	2990,06	15648	2832	10,22	10
144. 6	С11011-88	Прокат тонколистовой в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, горячекатаный	т	0,947	54900,00	--	51990	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145. 8	Е0130-23-	Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами железобетонных балочных пролетных	шт	39,00	34717,35	11285,13	1353977	440120	21,00	819
					3712,50	1913,61	144788	74631	6,32	246

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		строений длиной до 24 м								
146.	С143023-5	Балка ВТК-24У /ТП заказ № 01-07 вып.3/	шт	39,00	813500,00	--	31726500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	Е0146-1-5	ОМОНОЛИЧИВАНИЕ ПЛИТ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ бетон В30 F200 W8	м3	0,307	6546,46	2620,21	2010	804	20,91	6
					3676,50	990,00	1129	304	4,83	1
220.	Е010I-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	м2	117,64	543,33	30,59	63918	3599	1,22	144
					181,13	8,11	21308	954	0,04	4
221.	С143001-8	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В20 /М-250/	м3	12,00	5410,00	--	64920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
222.	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	м3	12,00	369,00	--	4428	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
224.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,60	53600,00	--	32160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							36087921	756688		2088
							364572	159101		558

Накладные расходы :

На общестроительные работы	547741
На металломонтажные работы	16632
Всего накладных расходов:	564373
Итого с накладными	36652294

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2199137
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	38851431
Итого с временными, 4,6 %	40638597
Итого с зимними удорожаниями	41918713
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	42081267
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	42487653

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						94898229		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						1897965		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						96796194		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						11615543		
		Итого с НДС						108411737		

Принял

КГУ « Управление
Автомобильных дорог г. Алматы »

Технический надзор

ТОО « Астана Жоба»

Ахмов С.Б.

Сдал

ТОО « ДСУ-13»

Директор ---------- Кошолев М.В.

Заказчик « Управление автомобильных дорог города Алматы »

Подрядчик ТОО « ДСУ-13

Наименование строительства и его адрес: Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан УЧАСТОК 2

Наименование объекта:Земляные работы 2-1-1

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТРОЙСТВО УСТУПОВ								
6.	Е0101-147 -2	Устройство уступов по откосам насыпей из грунтов 2 группы	м3	32,00	192,39	10,14	6157	325	1,33	43
					182,25	3,52	5832	113	0,01	0
7.	Е0101-130 -2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	32,00	12,51	12,51	400	400	--	--
					--	4,28	--	137	0,01	0
8.	Е0101-130 -8К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	225,00	1,27	1,27	286	286	--	--
					--	0,38	--	86	0,00	0
		Механизированные работы в грунтах 2,3 группы								
10.	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м (30м)	м3	2521,92	12,61	12,61	31808	31808	--	--
					--	4,38	--	11035	0,01	36
11.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы	м3	2522,00	5,07	5,07	12790	12790	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бульдозерами при устройстве дорожных насыпей			--	1,76	--	4437	0,01	15
12.	Е0101-35-3	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 3 группы до 20 м (30м)	м3	84,00	14,62	14,62	1228	1228	--	--
					--	5,10	--	428	0,02	1
13.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3	84,00	5,07	5,07	426	426	--	--
					--	1,76	--	148	0,01	0
14.	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м (50м)	м3	500,00	12,61	12,61	6306	6306	--	--
					--	4,38	--	2188	0,01	7
15.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3	1468,00	5,07	5,07	7445	7445	--	--
					--	1,76	--	2583	0,01	8
ИТОГО:							66846	61014		43
							5832	21155		69

Накладные расходы :

На общестроительные работы	26178
Всего накладных расходов:	26178
Итого с накладными	93024

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	5581
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	98605
Итого с временными, 4,6 %	103141
Итого с зимними удорожаниями	109825
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	110238
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	111269
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	248524
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	4971
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	253495

Налог на добавленную стоимость, 12 % 30420
Итого с НДС 283915

Принял

КГУ « Управление
Автомобильных дорог г. Астаны »

Технический надзор

ТОО « Астана Жоба»

Усенов С.Б.

Сдал

ТОО « ДСУ-13»

Директор Кошелев М.В.

Счет-фактура № 00000000166 от 31 июля 2014 г.

Экземпляр ДСУ-13

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050740009374, 050061, Реслубликa Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0042671, от 15.10.2012

ИИК поставщика: KZ4194800KZT22030887, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №145-ГЗ от 22.10.13

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050740009374, Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13",050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 001040001387, Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы",Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001040001387, Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке Комитет Казначейства Минфина РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пробивка дороги вдоль БАК за июль 2014г.	тен.	1	46 098 276,79	46 098 276,79	12%	5 531 793,21	51 630 070,00		
Всего по счету:					**46 098 276,79**		**5 531 793,21**	**51 630 070,00**		

Руководитель: Кошелев М. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Сакенова Д. Х.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Жугнисова З.Н.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая межведомственная форма №КС-3

Утвержденная Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94г№73

Заказчик: КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

Подрядчик: ТОО "ДСУ-13"

Наименование строительства и его адрес : Строительство дорог.Пробивка дороги вдоль БАК от микрорайона Дархан ; участок 2

Договор : Дополнительное соглашение №3 от 28 февраля 2014 года к Договору о государственных закупках работ в соответствии с бюджетной программой №145-ГЗ от 22 октября 2013года

Местный бюджет

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2014г

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	Из гр.1(тенге)									
	С начала года по отчетный месяц, вкл.НДС	В отчетном месяце с НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	в отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметный базисных	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лот №5-Пробивка дороги вдоль БАК от микрорайона Дархан ПК17+00-ПК39+60 Участок 2 ПК 00-17+00Участок 3-3,96 км	78 984 070	51 630 070	28 333 387	18 520 883					5 531 793	51 630 070

Заказчик
Руководитель КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

В.П. Меренков

Подрядчик
Директор ТОО "ДСУ -13"

М.В. Кошелев

Заказчик « Управление автомобильных дорог города Алматы »

Подрядчик ТОО « ДСУ-13»

Наименование строительства и его адрес: Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан УЧАСТОК 2

Наименование обьекта: Подготовка территории строительство 1-1-1

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2014года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	118,10	23,36	22,08	2759	2608	0,01	1
					1,28	5,56	151	656	0,02	2
2.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	12,00	262,72	--	3153	--	1,85	22
					262,72	--	3153	--	--	--
3.	E0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м ДЕМОНТАЖ	м3	7,98	2804,40	1746,00	22379	13933	6,31	50
					1058,40	453,96	8446	3623	1,55	12
4.	E01031-A1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	19,95	152,80	152,80	3048	3048	--	--
					--	106,96	--	2134	2,25	45
5.	E010333-A 30-1	Транспорт материала от РАЗБОРКИ ТРУБ НА 30 КМ	т	19,95	176,40	176,40	3519	3519	--	--
					--	35,28	--	704	0,74	15
6.	E0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96(130) кВт при перемещение до 5м	м3	159,40	6,83	6,83	1088	1088	--	--
					--	1,87	--	298	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-28-8К-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) при перемещение до 5 м	м3	1434,60	3,29	3,29	4720	4720	--	--
					--	0,90	--	1291	0,00	4
8.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	159,40	12,51	12,51	1994	1994	--	--
					--	4,28	--	682	0,01	2
9.	Е0101-130-8К-4	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	637,60	1,27	1,27	810	810	--	--
					--	0,38	--	244	0,00	1
10.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	159,40	14,12	12,00	2250	1912	0,01	2
					1,62	2,75	258	438	0,01	2
11.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	246,60	23,36	22,08	5760	5445	0,01	2
					1,28	5,56	316	1371	0,02	5
12.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	24,66	262,72	--	6479	--	1,85	46
					262,72	--	6479	--	--	--
13.	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием ДЕМОНТАЖ	км	0,137	177957,90	80757,90	24380	11064	514,20	70
					97200,00	38871,00	13316	5325	189,85	26
14.	Е01031-А33-1	Погрузка труб металлических диаметром свыше 426 мм /для строительства магистральных трубопроводов/ при автомобильных перевозках	т	12,68	260,00	260,00	3297	3297	--	--
					--	182,00	--	2308	3,82	48
15.	Е010333-А30-1	Транспорт материала от РАЗБОРКИ ТРУБЫ НА 30 КМ	т	12,68	176,40	176,40	2237	2237	--	--
					--	35,28	--	447	0,74	9
16.	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт при перемещение до 5м	м3	332,91	6,83	6,83	2272	2272	--	--
					--	1,87	--	621	0,01	2
17.	Е0101-28-8К-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) добавлять на каждые 5м	м3	2996,19	3,29	3,29	9857	9857	--	--
					--	0,90	--	2695	0,00	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0101-130 -2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	332,91	12,51	12,51	4164	4164	--	--
					--	4,28	--	1425	0,01	5
19.	Е0101-130 -8К=4	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	1331,64	1,27	1,27	1693	1693	--	--
					--	0,38	--	509	0,00	2
20.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	332,91	14,12	12,00	4700	3994	0,01	4
					1,62	2,75	539	914	0,01	4
21.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	167,17	23,36	22,08	3905	3691	0,01	1
					1,28	5,56	214	929	0,02	3
22.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	16,72	262,72	--	4393	--	1,85	31
					262,72	--	4393	--	--	--
23.	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием ДЕМОНТАЖ	км	0,093	156544,15	80944,15	14559	7528	397,20	37
					75600,00	30577,05	7031	2844	149,34	14
24.	Е01031-А3 2-1	Погрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках	т	8,60	111,40	111,40	958	958	--	--
					--	77,98	--	671	1,64	14
25.	Е010333-А 30-1	Транспорт материала от РАЗБОРКИ ТРУБЫ НА 30 КМ	т	8,60	176,40	176,40	1517	1517	--	--
					--	35,28	--	303	0,74	6
26.	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт при перемещение до 5м	м3	225,67	6,83	6,83	1540	1540	--	--
					--	1,87	--	421	0,01	1
27.	Е0101-28-8К=9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) добавлять на каждые 5м	м3	2031,03	3,29	3,29	6682	6682	--	--
					--	0,90	--	1827	0,00	6
28.	Е0101-130 -2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	225,67	12,51	12,51	2823	2823	--	--
					--	4,28	--	966	0,01	3
29.	Е0101-130 -8К=4	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными	м3	902,68	1,27	1,27	1147	1147	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см			--	0,38	--	345	0,00	1
30.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	225,67	14,12	12,00	3186	2707	0,01	3
					1,62	2,75	366	619	0,01	3
31.	Е0127-59-5	Демонтаж парапетных ограждений из стали, столбы металлические	м	504,80	126,65	15,14	63931	7641	0,68	342
					111,51	3,71	56290	1872	0,01	8
32.	Е0107-24-9	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 2,2 м Демонтаж	м	1072,20	380,18	152,03	407625	163003	1,34	1435
					228,15	41,73	244622	44740	0,15	163
33.	Е01031-А12-1	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	т	10,3624	234,30	234,30	2428	2428	--	--
					--	164,01	--	1700	3,44	36
34.	Е010333-А30-1	Перевозка разобранного мет.забора на свалку на 30км	т	10,3624	176,40	176,40	1828	1828	--	--
					--	35,28	--	366	0,74	8
35.	Е0168-9-1	Разборка деревянных заборов из инвентарных готовых звеньев	м2	270,40	22,37	0,05	6049	14	0,15	41
					22,32	--	6035	--	0,00	0
36.	Е01031-А14-1	Погрузка изделий плотничных /щиты ворот, заборов, накатов, настилов, обрешеток, перегородок и др./, а также изделий столярных /панели, тамбуры, шкафы встроенные/ при автомобильных перевозках	т	4,72	332,80	332,80	1571	1571	--	--
					--	232,96	--	1100	4,89	23
37.	Е010333-А30-1	Перевозка разобранного ДЕРЕВ.забора на свалку на 30км	т	4,72	176,40	176,40	833	833	--	--
					--	35,28	--	167	0,74	3
38.	Е0146-59-4	Разборка САМАННЫХ СТРОЕНИЙ	м3	1193,20	159,76	9,93	190647	11846	1,02	1217
					149,85	3,67	178801	4379	0,02	20
39.	Е0146-34-4	Разборка кирпичных стен зданий	м3	494,40	1795,50	627,75	887695	310360	7,10	3510
					1167,75	236,25	577336	116802	1,16	574
40.	Е0146-34-5	Разборка мелкоблочных стен ИЗ ЗОЛОБЛОКОВ	м3	110,40	1254,83	375,08	138533	41409	5,72	631
					879,75	141,75	97124	15649	0,69	76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	Е0152-1-3	Разборка фундаментов бетонных монолитных	м3	664,00	3714,23	2438,48	2466249	1619151	7,78	5166
					1275,75	950,21	847098	630939	5,22	3466
42.	Е01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках ОТ РАЗБОРКИ	т	4629,60	152,80	152,80	707403	707403	--	--
					--	106,96	--	495182	2,25	10417
43.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 ОТ РАЗВОРКИ НА 30 КМ	Т	4629,60	176,40	176,40	816661	816661	--	--
					--	35,28	--	163332	0,74	3430
ИТОГО:							5842722	3790396		12612
							2051968	1510838		18469

Накладные расходы :

На общестроительные работы	3628562
Всего накладных расходов:	3628562
Итого с накладными	9471284

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	568277
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	10039561
Итого с временными, 4,6 %	10501381
Итого с зимними удорожаниями,	10756565
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	10798571
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	10903585
Перечислет в текущих ценах, К-2,23355	24353685
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	487074
Итого с налогами, сборами, обязательными платежами	24840759
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2980891
Итого с НДС	27821650

Принял

КГУ "Управление Автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор « Астана жоба»

Утешов С.Б.

Сдал

ТОО « ДСУ-13»

Директор Кошелев М.В.

Заказчик « Управление автомобильных дорог города Алматы »

Подрядчик ТОО « ДСУ-13»

Наименование строительства и его адрес: Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан УЧАСТОК-2

Наименование обьекта: Мост через реку Большая Алматинка 2-1-4

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2014года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Эксп.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Эксп.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145. 8	E0130-23-	Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами железобетонных балочных пролетных строений длиной до 24 м	шт	9,00	34717,35 / 3712,50	11285,13 / 1913,61	312456 / 33412	101566 / 17222	21,00 / 6,32	189 / 57
146.	C143023-5	Балка ВТК-24У /ТП заказ № 01-07 вып.3/	шт	9,00	813500,00 / --	-- / --	7321500 / --	-- / --	-- / --	-- / --
147.	E0146-1-5	ОМОНОЛИЧИВАНИЕ ПЛИТ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ бетон В30 F200 W8	м3	14,693	6546,46 / 3676,50	2620,21 / 990,00	96187 / 54019	38499 / 14546	20,91 / 4,83	307 / 71
148. 3	C143001-1	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В30 /М-400/	м3	15,30	6020,00 / --	-- / --	92106 / --	-- / --	-- / --	-- / --
149. 4	C143001-6	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	15,30	596,00 / --	-- / --	9119 / --	-- / --	-- / --	-- / --
150.	C12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,915	53600,00 / --	-- / --	49044 / --	-- / --	-- / --	-- / --
	ИТОГО:						7880412	140065		496

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							87431	31768		128

Накладные расходы :

На общестроительные работы	123757
Всего накладных расходов:	123757
Итого с накладными	8004169

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	480250
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8484419
Итого с временными, 4,6 %	8874702
Итого с зимними удорожаниями	9154255
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	9189754
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	9278501
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	20723981
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	414480
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	21138461
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2536615
Итого с НДС	23675076

Принял

КГУ « Управление
Автомобильных дорог г. Астаны »

Технический надзор

ТОО « Астана Жоба»

Чекмов С.Б.

Сдал

ТОО « ДСУ-13»

Директор Кошелев М.Б.

Заказчик « Управление автомобильных дорог города Алматы »

Подрядчик ТОО « ДСУ-13»

Наименование строительства и его адрес: Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан УЧАСТОК 2

Наименование объекта: Земляные работы 2-1-1

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	E0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м (30м)	м3	1374,79	12,61	12,61	17340	17340	--	--
					--	4,38	--	6016	0,01	20
11.	E0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3	1366,08	5,07	5,07	6928	6928	--	--
					--	1,76	--	2404	0,01	8
12.	E0101-35-3	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 3 группы до 20 м (30м)	м3	48,48	14,62	14,62	709	709	--	--
					--	5,10	--	247	0,02	1
13.	E0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3	48,48	5,07	5,07	246	246	--	--
					--	1,76	--	85	0,01	0
14.	E0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	м3	272,98	12,61	12,61	3443	3443	--	--
					--	4,38	--	1194	0,01	4
15.	E0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3	793,20	5,07	5,07	4023	4023	--	--
					--	1,76	--	1396	0,01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Механизированные работы в грунтах 2,3 ГРУППЫ								32688

ИТОГО:	32689	32688	--
	--	11342	37
Накладные расходы :			
На общестроительные работы		11002	
Всего накладных расходов:		11002	
Итого с накладными		43691	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :			
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		2621	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		46312	
Итого с временными, 4,6 %		48442	
Итого с зимними удорожаниями		51581	
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		51775	
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		52259	
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355		116723	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		2334	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		119057	
Налог на добавленную стоимость, 12 %		14287	
Итого		133344	

Принял

КГУ « Управление Автомобильных дорог г. Алматы »

Сдал

ТОО « ДСУ-13»

Директор Кожелев М.В.

Технический надзор

ТОО « Астана Жоба»

Утемов С. Б.

Экземпляр ДСУ-13

Счет-фактура № 00000000194 от 31 августа 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050740009374, 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0042671, от 15.10.2012

ИИК поставщика: KZ4194800KZT22030887, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №145-ГЗ от 22.10.13

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050740009374, Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13",050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 001040001387, Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы",Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001040001387, Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке Комитет Казначейства Минфина РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пробивка дороги вдоль БАК за август 2014г.	тен.	1	440 097 661,61	440 097 661,61	12%	52 811 719,39	492 909 381,00		
Всего по счету:					**440 097 661,61**		**52 811 719,39**	**492 909 381,00**		

Руководитель: Кошелев М. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Сакенова Д. Х.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Кунисова З.Н.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

Подрядчик: ТОО "ДСУ-13"

Наименование строительства и его адрес : Строительство дорог.Пробивка дороги вдоль БАК от микрорайона Дархан ; участок 2

Договор : Дополнительное соглашение №3 от 28 февраля 2014 года к Договору о государственных закупках работ в соответствии с бюджетной программой №145-ГЗ от 22 октября 2013года

Республиканский бюджет

Типовая межведомственная форма №КС-3

Утвержденная Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94г№73

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2014г

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	Из гр.1(тенге)									
	С начала года по отчетный месяц, вкл.НДС	В отчетном месяце с НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	в отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметный базисных	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лот №5-Пробивка дороги вдоль БАК от микрорайона Дархан ПК17+00-ПК39+60 Участок 2 ПК 00-17+00Участок 3-3,96 км	557 634 397	217 554 707	200 036 171	78 041 833					23 309 433	217 554 707

Заказчик
Руководитель КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

В.П. Меренков

Подрядчик
Директор ТОО "ДСУ-13"

М.В. Кошелев

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан УЧАСТОК-2

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2014 года

МОСТ Ч/Р БОЛЬШАЯ АЛМАТИНКА 2-1-4

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	1-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	10200	26,2	25,02	267274	255216	78519	0,01	82
		м3		1,15	6,79	11730	69217	97	0,02	237
86	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	16830	176,4		2968812				
		т								
87	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	10200	21,55	4,52	219770	46064	168495	0,11	1102
		м3		17,03	0	173706	0	97	0	0
88	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	10200	14,12	12	143998	122374	43187	0,01	124
		м3		1,62	2,75	16524	27999	97	0,01	124
147	46-1-5	ОМОНОЛИЧИВАНИЕ ПЛИТ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ бетон В30 F200 W8	30,4	6546,46	2620,21	199012	79654	141862	20,91	636
		м3		3676,5	990	111766	30096	100	4,83	147
148	30-1-13	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В30 /М-400/	31,008	6020		186668				
		м3								
149	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	31,008	596		18481				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	1,857	53600		99535				
		т								
151	7-26-2	Усиление сборных железобетонных конструкций соединением болтами	0,404	22354,24	304,24	9031	123	12536	132	53
		т		22050	114,75	8908	46	140	0,56	0
152	1-1-883	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп, толщина 34-60 мм	0,271	69000		18699				
		т								
153	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,133	48300		6424				
		т								
154	30-13-1	Устройство из монолитного железобетона подферменных площадок и прокладных рядов на суше ПЛИТЫ МОСТОВОГО ПОЛОТНА бетон В30 F300 W8	279,6	2292,26	937,34	640916	262080	363843	4,88	1364
		м3		918	275,85	256673	77128	109	1,1	307
155	30-1-13	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В30 /М-400/	290,784	6020		1750520				
		м3								
156	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	290,784	185		53795				
		м3								
157	30-1-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	290,748	925		268942				
		м3								
158	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	16,274	53000		862522				
		т								
159	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,095	52400		4978				
		т								
160	2-1-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1,552	154700		240094				
		т								
		ИТОГО:				7959471	765511			15830
						1173069	204486			815
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				1402204				
		Всего накладных расходов:				1402204				
		Итого с накладными				9361675				
		- заработная плата				210331				
		- трудоемкость				701				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**561701**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**9923376**				
		Итого с временными, 4,6 %				**10379851**				
		Итого с зимними удорожаниями,				**10706816**				
		Итого с затратами на развитие собственной базы строительства, 0,4 %				**10748335**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 1 %				**10852134**				
		ИТОГО:				**10852134**				
		Сметная заработная плата				**1587886**				
		Нормативная трудоемкость				**17346**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				**24238762**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**484775**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**24723537**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**2966824**				
		Итого с НДС				**27690361**				

ПРИНЯЛ
КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор "Астана жоба"

СДАЛ
ТОО "СУ-13"
Кошелев.М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: **Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан УЧАСТОК 2**

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2014 года

НА ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 2-1-1

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	1-25-2	Снятие растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в валы (50 м)	10153	11,19	11,19	113612	113612	30136	0	0		
		м3		0	3,06	0	31068	97	0,01	102		
2	1-25-10	Снятие растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м в валы	36096	9,4	9,4	339288	339288	89998	0	0		
		м3		0	2,57	0	92781	97	0,01	303		
3	1-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	10295	26,2	25,02	269763	257593	79250	0,01	82		
		м3		1,15	6,79	11839	69862	97	0,02	239		
4	1-20-2	Работа на отвале 1 группы грунтов	10295	3,77	3,24	38779	33397	15978	0	34		
		м3		0,48	1,12	4942	11530	97	0	38		
5	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	12353	29,07	29,07	359102	359102	71820	0	0		
		т		0	5,81	0	71820	100	0,12	1508		
6	1-147-2	Устройство уступов по откосам насыпей из грунтов 2 группы	290	192,39	10,14	55794	2941	52257	1,33	386		
		м3		182,25	3,52	52853	1021	97	0,01	3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	290	12,51	12,51	3627	3627	1204	0	0
		м3		0	4,28	0	1241	97	0,01	4
8	1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	2029	1,27	1,27	2579	2579	753	0	0
		м3		0	0,38	0	776	97	0	3
9	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	322	14,12	12	4546	3863	1363	0,01	4
		м3		1,62	2,75	522	884	97	0,01	4
10	1-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м (30 м)	3945	12,61	12,61	49757	49757	16745	0	0
		м3		0	4,38	0	17263	97	0,01	56
11	1-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	3945	5,07	5,07	20007	20007	6733	0	0
		м3		0	1,76	0	6941	97	0,01	23
12	1-35-3	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 3 группы до 20 м (30 м)	134,5	14,62	14,62	1967	1967	665	0	0
		м3		0	5,1	0	686	97	0,02	2
13	1-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	134,5	5,07	5,07	682	682	230	0	0
		м3		0	1,76	0	237	97	0,01	1
14	1-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м (50 м)	3411,5	12,61	12,61	43028	43028	14480	0	0
		м3		0	4,38	0	14928	97	0,01	49
15	1-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	10234,5	5,07	5,07	51904	51904	17467	0	0
		м3		0	1,76	0	18008	97	0,01	59
16	1-35-3	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 3 группы до 20 м (30 м)	412	14,62	14,62	6024	6024	2038	0	0
		м3		0	5,1	0	2101	97	0,02	7
17	1-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	1236	5,07	5,07	6268	6268	2109	0	0
		м3		0	1,76	0	2175	97	0,01	7
18	1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в насыпь (30 м)	8734,5	11,19	11,19	97739	97739	25926	0	0
		м3		0	3,06	0	26728	97	0,01	87
19	1-25-10	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м в насыпь	17464	9,4	9,4	164155	164155	43543	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		0	2,57	0	44889	97	0,01	147
20	1-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	8734,5	26,2	25,02	228873	218548	67237	0,01	70
		м3		1,15	6,79	10045	59272	97	0,02	203
21	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	15285,375	17,73	17,73	271010	271010	54202	0	0
		т		0	3,55	0	54202	100	0,07	1138
22	1-25-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м в насыпь (30 м)	46,5	12,31	12,31	572	572	152	0	0
		м3		0	3,37	0	157	97	0,01	1
23	1-25-11	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять, на каждые последующие 10 м в насыпь	93	9,74	9,74	905	905	240	0	0
		м3		0	2,66	0	248	97	0,01	1
24	1-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	46,5	32,23	30,77	1499	1431	440	0,01	0
		м3		1,42	8,34	66	388	97	0,03	1
25	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	90,675	17,73	17,73	1608	1608	322	0	0
		т		0	3,55	0	322	100	0,07	7
26	1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м в насыпь (30 м)	1915	11,19	11,19	21429	21429	5684	0	0
		м3		0	3,06	0	5860	97	0,01	19
27	1-25-10	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять, на каждые последующие 10 м в насыпь	3830	9,4	9,4	36000	36000	9549	0	0
		м3		0	2,57	0	9845	97	0,01	32
28	1-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1915	26,2	25,02	50179	47916	14742	0,01	15
		м3		1,15	6,79	2202	12995	97	0,02	44
29	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	3351,25	17,73	17,73	59418	59418	11884	0	0
		т		0	3,55	0	11884	100	0,07	250
30	1-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	25085	32,23	30,77	808566	771872	237606	0,01	247
		м3		1,42	8,34	35621	209334	97	0,03	716

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е010333-А23-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 23 км, класс груза 1	19631,5	142,92	142,92	2805734	2805734	561147	0	0
		т		0	28,58	0	561147	100	0,6	11784
32	Е010333-А24-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 24 км, класс груза 1	24267,25	148,59	148,59	3605871	3605871	721174	0	0
		т		0	29,72	0	721174	100	0,62	15145
33	1-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	35725	1,41	1,41	50401	50401	10410	0	0
		м2		0	0,3	0	10732	97	0	35
34	1-145-3	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом	6055	1,82	1,82	11011	11011	2391	0	0
		м2		0	0,41	0	2465	97	0	8
35	1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	56218,5	12,51	12,51	703163	703163	233448	0	0
		м3		0	4,28	0	240668	97	0,01	786
36	1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	87738	1,27	1,27	111515	111515	32553	0	0
		м3		0	0,38	0	33560	97	0	110
37	1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	43684,5	1,27	1,27	55523	55523	16208	0	0
		м3		0	0,38	0	16709	97	0	55
38	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	56218,5	14,12	12	793664	674480	238032	0,01	686
		м3		1,62	2,75	91074	154320	97	0,01	686
39	1-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	324495	8,55	4,43	2773055	1436135	1530601	0,03	9053
		м2		4,12	0,74	1336919	241019	97	0	811
40	1-145-13	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	42635	10,78	5,58	459576	237874	252854	0,04	1514
		м2		5,2	0,91	221702	38972	97	0	131
		ИТОГО:				14478193	12679954			12091
						1767784	2800212			34604
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				4473570				
		Всего накладных расходов:				4473570				
		Итого с накладными				18951763				
		- заработная плата				671036				
		- трудоемкость				2237				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**1137106**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**20088869**				
		Итого с временными, 4,6 %				**21012957**				
		Итого с зимними удорожаниями,				**22374597**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**22458649**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**22668779**				
		ИТОГО:				**22668779**				
		Сметная заработная плата				**5239032**				
		Нормативная трудоемкость				**48932**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				**50631806**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**1012636**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**51644442**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**6197333**				
		Итого с НДС				**57841775**				

ПРИНЯЛ

КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор -ТОО " Астана-жоба"

СДАЛ

ТОО " ДСУ-13"

Кошелев М.В.

Заказчик Управление автомомильных дорог г.Алматы

Подрядчик ТОО " ДСУ-13"

Наименование строительства и его адрес: ПРОБИВКА ДОРОГИ ВДОЛЬ БАКА ОТ МИКРОРАЙОНА ДАРХАН УЧАСТОК-2

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2014 года

НА ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА 2-1-2

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	27-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси**	5791	864,08	73,75	5003908	427107	254544	0,14	834
		м3		21,38	11,67	123812	67575	133	0,04	237
2	27-23-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см (20 СМ) из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,2 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)**	10560	313,62	27,83	3311833	293836	203274	0,03	348
		м2		5	9,47	52800	100037	133	0,03	353
3	27-66-6	**Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	6,979	5930,77	4677,52	41390	32644	25792	7,13	50
		т		1253,25	1525,5	8746	10646	133	6,78	47
4	27-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	6,979	40097,59	339,59	279833	2370	1308	0,58	4
		т		0	140,94	0	984	133	0,58	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	27-53-10	Устройство покрытия толщиной 4см(12см) из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	10528	367,27	15,35	3866634	161620	154025	0,03	354
		м2		5,94	5,06	62536	53272	133	0,02	186
6	27-54-10	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к высокопористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	168000	42,77	0	7185360	0	2234	0	15
		м2		0,01	0	1680	0	133	0	0
7	27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см (10 СМ)из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	10500	384,35	15,35	4035638	161190	153615	0,03	353
		м2		5,94	5,06	62370	53130	133	0,02	185
8	27-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	126000	45,14	0	5688144	0	1676	0	11
		м2		0,01	0	1260	0	133	0	0
12	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	42	864,08	73,75	36292	3098	1846	0,14	6
		м3		21,38	11,67	898	490	133	0,04	2
13	27-34-4	Установка ГРАНИТНЫХ бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	1317	5251,56	6,63	6916303	8733	272265	1	1317
		м		153,68	1,76	202397	2314	133	0,01	8
		ИТОГО:				36365335	1090599			3292
						516499	288448			1023
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				1070579				
		Всего накладных расходов:				1070579				
		Итого с накладными				37435914				
		- заработная плата				160587				
		- трудоемкость				535				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				2246155				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				39682069				
		Итого с временными, 4,6 %				41507444				
		Итого с зимними удорожаниями,				42105151				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				42271181				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				42686254				
		ИТОГО:				42686254				
		Сметная заработная плата				965534				
		Нормативная трудоемкость				4850				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах, к = 2,233548				**95341797**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**1906836**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**97248633**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**11669836**				
		Итого с НДС				**108918469**				

ПРИНЯЛ
КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор "ТОО "Астана-жоба"

СДАЛ
ТОО "ДСУ-13"
Кошелев М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан (17+00-39+60)

АКТ
приемки выполненных работ
за август 2014 года

НА Искусственные сооружения (трубы) 2-1-3

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживающих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	41,5	23,36	22,08	969	916	275	0,01	0
		м3		1,28	5,56	53	231	97	0,02	1
89	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,334	262,72	0	1139	0	1287	1,85	8
		м3		262,72	0	1139	0	113	0	0
90	30-3-2	Устройство основания из ГПС	4,59	990,12	33,87	4545	155	1379	1,94	9
		м3		263,25	12,47	1208	57	109	0,06	0
92	30-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах: на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	8,36	6589,26	3701,25	55086	30942	26812	11,8	99
		м3		1980	962,33	16553	8045	109	3,29	28
93	30-23-20	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	44	10800		475200				
		шт								
94	30-62-1	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м	2,22	3053,16	1845	6778	4096	3377	5,46	12
		м3		915,75	479,7	2033	1065	109	1,64	4
95	30-23-145	Смотровой блок	6	11700		70200				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
96	23-24-1	Установка люков	6	282,27	35,42	1694	213	1737	1,31	8
		шт		209,25	13,5	1256	81	130	0,07	0
97	11-4-15	Люк чугунный с шарниром, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	6	14400		86400				
		комплект								
98	6-1-1	Монолитный бетон колодца под люк В20	0,3152	5910,37	66,01	1863	21	73	1,35	0
		м3		195,75	24,93	62	8	105	0,12	0
99	30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	117,643	321,4	13,7	37810	1612	13832	0,61	71
		м2		102,83	5,04	12097	593	109	0,02	3
100	30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	18,39	1088,46	20,67	20017	380	3310	0,91	17
		м2		157,5	7,61	2896	140	109	0,31	6
101	1-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	21,867	6,83	6,83	149	149	40	0	0
		м3		0	1,87	0	41	97	0,01	0
102	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	21,867	21,55	4,52	471	99	361	0,11	2
		м3		17,03	0	372	0	97	0	0
103	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	21,867	14,12	12	309	262	93	0,01	0
		м3		1,62	2,75	35	60	97	0,01	0
106	1-164-2	Разработка грунта вручную 2 группы	258	218,93	0	56484	0	63827	1,54	397
		м3		218,93	0	56484	0	113	0	0
107	27-8-1	Устройство ЖБ лотков БА-3	1400	643,46	351,18	900844	491652	614181	1,56	2184
		м		240,75	89,1	337050	124740	133	0,36	504
108	30-18-159	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	1400	1880		2632000				
		м								
110	1-158-5	Укрепление откосов монолитным бетоном В20 при толщине 10см общая 8см	788	948,56	30,59	747468	24106	144647	1,22	961
		м2		181,13	8,11	142730	6391	97	0,04	29
111	1-158-6	Исключить 1х2 см	1576	71,78	0,16	-113130	-252	-17932	0,08	-120
		м2		11,66	0,07	-18376	-110	97	0	0
		ИТОГО:				4986296	554352			3649
						555592	141342			574
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				857299				
		Всего накладных расходов:				857299				
		Итого с накладными				5843595				
		- заработная плата				128595				
		- трудоемкость				429				
		Ненормируемые и непредвидимые затраты :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				350616				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				6194211				
		Итого с временными, 4,6 %				6479145				
		Итого с зимними удорожаниями,				6683238				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				6709155				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				6773946				
		ИТОГО:				6773946				
		Сметная заработная плата				825529				
		Нормативная трудоемкость				4652				
		Итого в текущих ценах, к = 2,233548				15129933				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				302599				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				15432532				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1851904				
		Итого с НДС				17284436				

ПРИНЯЛ
КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор ТОО" Астана-жоба"

СДАЛ
ТОО" ДСУ-13"
Кошелев М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Подрядчик **ТОО " ДСУ -13"**

Наименование строительства и его адрес: Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан УЧАСТОК 2

А К Т

приемки выполненных работ

за август 2014 года

На ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 1-1-1

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	27-59-5	Демонтаж парапетных ограждений из стали, столбы металлические	114	126,65	15,14	14438	1726	17469	0,68	77
		м		111,51	3,71	12712	423	133	0,01	2
32	7-24-9	Установка оград металлических по железобетонным столбам без доколи из сетки высотой до 2,2 м Демонтаж	114	380,18	152,03	43340	17331	43072	1,34	153
		м		228,15	41,73	26009	4757	140	0,15	17
33	Е01031-А12-1	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	2,593	234,3	234,3	608	608	425	0	0
		т		0	164,01	0	425	100	3,44	9
34	Е010333-А30-1	Перевозка разобранного мет.забора на свалку на 30км	2	176,4	176,4	353	353	71	0	0
		т		0	35,28	0	71	100	0,74	1
35	68-9-1	Разборка деревянных заборов из инвентарных готовых звеньев	67,51	22,37	0,05	1510	3	1804	0,15	10
		м2		22,32	0	1507	0	119,7	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е01031-А14-1	Погрузка изделий плотничных /щиты ворот, заборов, накатов, настилов, обрешеток, перегородок и др./, а также изделий столярных /панели, тамбуры, шкафы встроенные/ при автомобильных перевозках	1,18	332,8	332,8	393	393	275	0	0
		т		0	232,96	0	275	100	4,89	6
37	Е010333-А30-1	Перевозка разобранного ДЕРЕВ.забора на свалку на 30км	1,18	176,4	176,4	208	208	42	0	0
		т		0	35,28	0	42	100	0,74	1
38	46-59-4	Разборка САМАННЫХ СТРОЕНИЙ	268	159,78	9,93	42820	2661	41143	1,02	273
		м3		149,85	3,67	40160	984	100	0,02	5
39	46-34-4	Разборка кирпичных стен зданий	111	1795,5	627,75	199301	69680	155844	7,1	788
		м3		1167,75	236,25	129620	26224	100	1,16	129
40	46-34-5	Разборка мелкоблочных стен ИЗ ЗОЛОБЛОКОВ	24	1254,83	375,08	30116	9002	24516	5,72	137
		м3		879,75	141,75	21114	3402	100	0,69	17
41	52-1-3	Разборка фундаментов бетонных монолитных	150	3714,23	2438,48	557135	365772	315530	7,78	1167
		м3		1275,75	950,21	191363	142531	94,5	5,22	783
42	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках ОТ РАЗБОРКИ	1041	152,8	152,8	159065	159065	111345	0	0
		т		0	106,96	0	111345	100	2,25	2342
43	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 ОТ РАЗБОРКИ НА 30 КМ	1041	176,4	176,4	183632	183632	36726	0	0
		т		0	35,28	0	36726	100	0,74	771
		ИТОГО:				1232917	810433			2606
						422484	327205			4082
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				748263				
		Всего накладных расходов:				748263				
		Итого с накладными				1981180				
		- заработная плата				112239				
		- трудоемкость				374				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				118871				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2100051				
		Итого с временными, 4,6 %				2196653				
		Итого с зимними удорожаниями,				2250032				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2258819				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2280786				
		ИТОГО:				2280786				
		Сметная заработная плата				861928				
		Нормативная трудоемкость				7062				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				**5094245**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**101885**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**5196130**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**623536**				
		Итого с НДС				**5819666**				

ПРИНЯЛ
КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор " Астана -жоба"

СДАЛ
ТОО " ДСУ-13"

Кошелев М.В.

Заказчик: КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

Подрядчик: ТОО "ДСУ-13"

Типовая межведомственная форма №КС-3

Утвержденная Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94г №73

Наименование строительства и его адрес : Пробивка дороги вдоль БАК от микрорайона Дархан ПК17+00-ПК39+60 Участок 2 ПК 00-17+00 Участок 3-3,96км

Дополнительное соглашение №3 от 28.02.2014года к Договору о государственных закупках работ №145-ГЗ от 22 октября 2013года

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2014г

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	Из гр.1(тенге)									
	С начала года по отчетный месяц, вкл.НДС	В отчетном месяце с НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	в отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметный базисных	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	832 989 071	275 354 674	298 812 170	98 775 999					29 502 286	275 354 674

Заказчик
Руководитель КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

В.Н. Мерешков

Подрядчик
Директор ТОО "

К.К. Кенжебаев

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан УЧАСТОК 2

АКТ
приемки выполненных работ
за АВГУСТ 2014 года

на 1-1-1 ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	E0127-59-5	Демонтаж парапетных ограждений из стали, столбы металлические	11,779	126,65	15,14	1492	178	1805	0,68	8
		м		111,51	3,71	1313	44	133	0,01	0
32	E0107-24-9	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 2,2 м Демонтаж	152,8	380,18	152,03	58091	23230	57732	1,34	204
		м		228,15	41,73	34861	6376	140	0,15	23
34	E010333-A30-1	Перевозка разобранного мет.забора на свалку на 30км	0,5906	176,4	176,4	104	104	21	0	0
		т		0	35,28	0	21	100	0,74	0
35	E0168-9-1	Разборка деревянных заборов из инвентарных готовых звеньев	0,09	22,37	0,05	2	0	2	0,15	0
		м2		22,32	0	2	0	119,7	0	0
38	E0146-59-4	Разборка САМАННЫХ СТРОЕНИЙ	30,3	159,78	9,93	4841	301	4652	1,02	31
		м3		149,85	3,67	4540	111	100	0,02	1
39	E0146-34-4	Разборка кирпичных стен зданий	12,6	1795,5	627,75	22623	7910	17690	7,1	89
		м3		1167,75	236,25	14714	2977	100	1,16	15
40	E0146-34-5	Разборка мелкоблочных стен ИЗ ЗОЛОБЛОКОВ	3,6	1254,83	375,08	4517	1350	3677	5,72	21
		м3		879,75	141,75	3167	510	100	0,69	2
41	E0152-1-3	Разборка фундаментов бетонных монолитных	7,86	3714,23	2438,48	29194	19166	16534	7,78	61
		м3		1275,75	950,21	10027	7469	94,5	5,22	41
42	E01031-A11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках ОТ РАЗБОРКИ	31,9	152,8	152,8	4874	4874	3412	0	0
		т		0	106,96	0	3412	100	2,25	72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 ОТ РАЗБОРКИ НА 30 КМ	31,9	176,4	176,4	5627	5627	1125	0	0
		т		0	35,28	0	1125	100	0,74	24
		ИТОГО:				131365	62742			415
						68624	22045			178
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				106651				
		Всего накладных расходов:				106651				
		Итого с накладными				238016				
		- заработная плата				15998				
		- трудоемкость				53				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				14281				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				252297				
		Итого с временными, 4,6 %				263903				
		Итого с зимними удорожаниями				270316				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				271372				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				274011				
		ИТОГО:				274011				
		Сметная заработная плата				106667				
		Нормативная трудоемкость				646				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				654798				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				13096				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				667894				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				80147				
		Итого с НДС				748041				

ПРИНЯЛ

КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор " Астана-жоба"

Утешов С.Б.

СДАЛ

ТОО " ДСУ-13"

Кошолев М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан УЧАСТОК 3

АКТ
приемки выполненных работ
за АВГУСТ 2014 года

на ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 2-1-1

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	E0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	3909	1,41	1,41	5515	5515	1139	0	0
		м2		0	0,3	0	1174	97	0	4
34	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	6068	12,51	12,51	75897	75897	25197	0	0
		м3		0	4,28	0	25977	97	0,01	85
35	E0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	6068	1,27	1,27	7712	7712	2251	0	0
		м3		0	0,38	0	2321	97	0	8
36	E0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	6068	1,27	1,27	7712	7712	2251	0	0
		м3		0	0,38	0	2321	97	0	8
37	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	6068	14,12	12	85665	72801	25692	0,01	74
		м3		1,62	2,75	9830	16657	97	0,01	74
		ИТОГО:				182501	169637			74
						9830	48450			178
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				56531				
		Всего накладных расходов:				56531				
		Итого с накладными				239032				
		- заработная плата				8480				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- трудоемкость				28				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				14342				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				253374				
		Итого с временными, 4,6 %				265029				
		Итого с зимними удорожаниями				282203				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				283263				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				285913				
		ИТОГО:				285913				
		Сметная заработная плата				66760				
		Нормативная трудоемкость				280				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				683240				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				13665				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				696905				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				83629				
		Итого с НДС				780534				

ПРИНЯЛ

КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор " Астана -жоба"

Утемов С.Б.

СДАЛ

ТОО " ДСУ-13"

Кошелев М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: **Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан УЧАСТОК 3**

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2014 года

на ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 2-1-1

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	E0101-147-2	Устройство уступов по откосам насыпей из грунтов 2 группы	1097	192,39	10,14	211055	11127	197675	1,33	1459
		м3		182,25	3,52	199928	3860	97	0,01	13
7	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	1097	12,51	12,51	13721	13721	4555	0	0
		м3		0	4,28	0	4696	97	0,01	15
8	E0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	7684	1,27	1,27	9766	9766	2851	0	0
		м3		0	0,38	0	2939	97	0	10
9	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1097	14,12	12	15487	13161	4645	0,01	13
		м3		1,62	2,75	1777	3011	97	0,01	13
32	E0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	3575	1,41	1,41	5044	5044	1042	0	0
		м2		0	0,3	0	1074	97	0	4
33	E0101-145-3	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом	610,1	1,82	1,82	1109	1109	241	0	0
		м2		0	0,41	0	248	97	0	1
34	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	5550	12,51	12,51	69418	69418	23046	0	0
		м3		0	4,28	0	23759	97	0,01	78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	5550	1,27	1,27	7054	7054	2059	0	0
		м3		0	0,38	0	2123	97	0	7
36	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	5550	1,27	1,27	7054	7054	2059	0	0
		м3		0	0,38	0	2123	97	0	7
37	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	5550	14,12	12	78352	66586	23499	0,01	68
		м3		1,62	2,75	8991	15235	97	0,01	68
		ИТОГО:				418060	204039			1540
						210696	59068			215
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				261672				
		Всего накладных расходов:				261672				
		Итого с накладными				679732				
		- заработная плата				39251				
		- трудоемкость				131				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				40784				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				720516				
		Итого с временными, 4,6 %				753660				
		Итого с зимними удорожаниями				802497				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				805512				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				813049				
		ИТОГО:				813049				
		Сметная заработная плата				309015				
		Нормативная трудоемкость				1886				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				1942925				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				38859				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1981784				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				237814				
		Итого с НДС				2219598				

ПРИНЯЛ

КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор "Астана-жоба"

Утемов С.Б.

СДАЛ

ТОО "ДСУ-12"

Кошелев М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: **Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан УЧАСТОК 2**

А К Т
приемки выполненных работ
за АВГУСТ 2014 года

на ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 2-1-1

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-25-2	Снятие растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в валы (50 м)	3981,95	11,19	11,19	44558	44558	11819	0	0
		м3		0	3,06	0	12185	97	0,01	40
2	Е0101-25-10	Снятие растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м в валы	15953,48	9,4	9,4	149956	149956	39777	0	0
		м3		0	2,57	0	41007	97	0,01	134
		ИТОГО:				194514	194515			0
						0	53192			174
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				51596				
		Всего накладных расходов:				51596				
		Итого с накладными				246110				
		- заработная плата				7739				
		- трудоемкость				26				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				14767				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				260877				
		Итого с временными, 4,6 %				272877				
		Итого с зимними удорожаниями				290559				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				291651				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				294380				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:				**294380**				
		Сметная заработная плата				**60931**				
		Нормативная трудоемкость				**200**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				**703473**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**14069**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**717542**				
		Налоги на добавленную стоимость, 12 %				**86105**				
		Итого с НДС				**803647**				

ПРИНЯЛ

КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"

"Технический надзор" Астана жоба"

СДАЛ

ТОО " ДСУ-13"

Кошелев М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: **Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан УЧАСТОК 2**

А К Т
приемки выполненных работ
за АВГУСТ 2014 года
на ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 2-1-1

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	E0101-145-13	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом ДАМБЫ	1575	10,78	5,58	16977	8787	9341	0,04	56
		м2		5,2	0,91	8190	1440	97	0	5
44	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	420	12,51	12,51	5253	5253	1744	0	0
		м3		0	4,28	0	1798	97	0,01	6
45	E0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	2940	1,27	1,27	3737	3737	1091	0	0
		м3		0	0,38	0	1125	97	0	4
46	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	420	14,12	12	5929	5039	1778	0,01	5
		м3		1,62	2,75	680	1153	97	0,01	5
56	E0101-173-2	Водоотлив из котлованов	42,99	343,74	343,74	14777	14777	9251	0	0
		м3		0	221,85	0	9537	97	1,02	44
61	E0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	4347	1,22	1,22	5312	5312	1074	0	0
		м2		0	0,25	0	1107	97	0	4
62	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	1304	12,51	12,51	16310	16310	5415	0	0
		м3		0	4,28	0	5582	97	0,01	18
63	E0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	9128	1,27	1,27	11602	11602	3387	0	0
		м3		0	0,38	0	3491	97	0	11
64	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1304	14,12	12	18409	15645	5521	0,01	16
		м3		1,62	2,75	2112	3579	97	0,01	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	E0101-145-13	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	13041	10,78	5,58	140573	72760	77342	0,04	463
		м2		5,2	0,91	67813	11921	97	0	40
67	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	15649	12,51	12,51	195733	195733	64983	0	0
		м3		0	4,28	0	66992	97	0,01	219
68	E0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	109543	1,27	1,27	139229	139229	40643	0	0
		м3		0	0,38	0	41900	97	0	137
69	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	15649	14,12	12	220924	187749	66259	0,01	191
		м3		1,62	2,75	25351	42957	97	0,01	191
		ИТОГО:				794765	681930			731
						104146	192582			699
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				287829				
		Всего накладных расходов:				287829				
		Итого с накладными				1082594				
		- заработная плата				43174				
		- трудоемкость				144				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				64956				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1147550				
		Итого с временными, 4,6 %				1200337				
		Итого с зимними удорожаниями				1278119				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1282920				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1294923				
		ИТОГО:				1294923				
		Сметная заработная плата				339902				
		Нормативная трудоемкость				1574				
		Итого в текущих ценах в 4 кв. = 2,38968				3094448				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				61889				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3156337				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				378760				
		Итого с НДС				3535097				

ПРИНЯЛ

КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор " Астана -жоба"

Утемов С.Ф.

СДАЛ

ТОО " ДСУ-13"

Кошелев М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан (17+00-39+60)

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2014 года

на Искусственные сооружения (трубы) 2-1-3

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	16,166	321,4	13,7	5196	221	1901	0,6	10
		м2		102,83	5,04	1662	81	109	0,02	0
		ИТОГО:				5196	221			10
						1662	81			0
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				1901				
		Всего накладных расходов:				1901				
		Итого с накладными				7097				
		- заработная плата				285				
		- трудоемкость				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				426				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				7523				
		Итого с временными, 4,6 %				7869				
		Итого с зимними удорожаниями				8117				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				8148				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				8227				
		ИТОГО:				8227				
		Сметная заработная плата				2028				
		Нормативная трудоемкость				11				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				19660				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				393				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				20053				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				2406				
		Итого с НДС				22459				

ПРИНЯЛ

КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор " Астана -жоба"

Утемов С.Б.

СДАЛ

ТОО " ДСУ-13"

Кошелев М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан (17+00-39+60)

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2014 года

на Искусственные сооружения (трубы) 2-1-3

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	0,3	23,36	22,08	7	7	2	0,01	0
		м3		1,28	5,56	0	2	97	0,02	0
58	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,368	262,72	0	97	0	109	1,85	1
		м3		262,72	0	97	0	113	0	0
		ИТОГО:				104	7			1
						97	2			0
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				111				
		Всего накладных расходов:				111				
		Итого с накладными				215				
		- заработная плата				17				
		- трудоемкость				0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				13				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				228				
		Итого с временными, 4,6 %				238				
		Итого с зимними удорожаниями				245				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				246				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				248				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:				**248**				
		Сметная заработная плата				**116**				
		Нормативная трудоемкость				**1**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,18968				**593**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 4 %				**12**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**605**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**73**				
		Итого с НДС				**678**				

ПРИНЯЛ

КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор " Астана -жоба"

Утемов С.Б.

СДАЛ

ТОО " ДСУ-13"

Кошелев М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан (17+00-39+60)

А К Т
приемки выполненных работ
за АВГУСТ 2014 года

на Искусственные сооружения (трубы) 2-1-3

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	E0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	38	6,83	6,83	259	259	69	0	0
		м3		0	1,87	0	71	97	0,01	0
75	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	38	21,55	4,52	819	172	628	0,11	4
		м3		17,03	0	647	0	97	0	0
76	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	38	14,12	12	536	456	161	0,01	0
		м3		1,62	2,75	62	104	97	0,01	0
77	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,38	134,1	0	319	0	361	0,97	2
		м3		134,1	0	319	0	113	0	0
		Укрепление								
86	E0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м расчистка русла до 20м	30	11,19	11,19	336	336	89	0	0
		м3		0	3,06	0	92	97	0,01	0
87	E0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	30	9,4	9,4	282	282	75	0	0
		м3		0	2,57	0	77	97	0,01	0
		ИТОГО:				2551	1505			7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						1028	344			1
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				1382				
		Всего накладных расходов:				1382				
		Итого с накладными				3933				
		- заработная плата				207				
		- трудоемкость				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				236				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4169				
		Итого с временными, 4,6 %				4361				
		Итого с зимними удорожаниями				4498				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4515				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				4559				
		ИТОГО:				4559				
		Сметная заработная плата				1579				
		Нормативная трудоемкость				9				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				10895				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				218				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				11113				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1334				
		Итого с НДС				12447				

ПРИНЯЛ

КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор " Астана -жол"

Утешов С.Б.

СДАЛ

ТОО "ДСУ-13"

Кошелев М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: **Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан(0+00-17+00)**

А К Т
приемки выполненных работ
за АВГУСТ 2014 года

на Искусственные сооружения (трубы) 2-1-3

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Очистка труб вручную								
50	E0101-164-3	**Разработка грунта 3 группы вручную в трубах, сильно налипающего грунта на инструмент**	26,49	467,1	0	12373	0	13982	2,98	79
		м3		467,1	0	12373	0	113	0	0
51	E0101-174-3	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	26,49	134,78	0	3570	0	4034	0,83	22
		м3		134,78	0	3570	0	113	0	0
52	E010333-A30-1	**Перевозка грузов до 30 км, класс груза 1**	51,655	176,4	176,4	9112	9112	1822	0	0
		т		0	35,28	0	1822	100	0,74	38
		ИТОГО:				25055	9111			101
						15943	1822			38
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				19839				
		Всего накладных расходов:				19839				
		Итого с накладными				44894				
		- заработная плата				2976				
		- трудоемкость				10				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				2694				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				47588				
		Итого с временными, 4,6 %				49777				
		Итого с зимними удорожаниями				51345				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				51544				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				52042				
		ИТОГО:				52042				
		Сметная заработная плата				20741				
		Нормативная трудоемкость				149				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				124364				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				2487				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				126851				
		Налоги на добавленную стоимость, 12 %				15222				
		Итого с НДС				142073				

ПРИНЯЛ

КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор " Астана -жоба"

Утемов С.Б.

СДАЛ

ТОО " ДСУ-13"

Кошелев М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: **Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан УЧАСТОК 2**

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2014 года

на ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 2-1-1

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	E0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м (30 м)	48,285	12,61	12,61	609	609	205	0	0
		м3		0	4,38	0	211	97	0,01	1
11	E0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	56,92	5,07	5,07	289	289	97	0	0
		м3		0	1,76	0	100	97	0,01	0
12	E0101-35-3	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 3 группы до 20 м (30 м)	2,02	14,62	14,62	30	30	10	0	0
		м3		0	5,1	0	10	97	0,02	0
13	E0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	2,02	5,07	5,07	10	10	3	0	0
		м3		0	1,76	0	4	97	0,01	0
14	E0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м (50 м)	11,374	12,61	12,61	143	143	48	0	0
		м3		0	4,38	0	50	97	0,01	0
15	E0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	33,05	5,07	5,07	168	168	56	0	0
		м3		0	1,76	0	58	97	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:				**1249**	**1249**			**0**
						0	**433**			**1**
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				**420**				
		Всего накладных расходов:				**420**				
		Итого с накладными				**1669**				
		- заработная плата				**63**				
		- трудоемкость				**0**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**100**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1769**				
		Итого с временными, 4,6 %				**1850**				
		Итого с зимними удорожаниями				**1976**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**1983**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**2002**				
		ИТОГО:				**2002**				
		Сметная заработная плата				**496**				
		Нормативная трудоемкость				**1**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				**4784**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**96**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**4880**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**586**				
		Итого с НДС				**5466**				

ПРИНЯЛ

КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор " Астана -жоба"

СДАЛ

ТОО "ДСУ-137"

Кошелев М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: **Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан УЧАСТОК 3**

АКТ
приемки выполненных работ
за АВГУСТ 2014 года

на 1-1-1 ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОГРАЖДЕНИЕ								
1	E0127-59-1	Демонтаж Ж/Б ограждений	18	198,61	86,29	3575	1553	3225	0,68	12
		м		112,32	22,38	2022	403	133	0,09	2
2	E01031-A11-11	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	10,5	152,8	152,8	1604	1604	1123	0	0
		т		0	106,96	0	1123	100	2,25	24
3	E010333-A30-1	Перевозка разобранного ограждения на свалку на 30км	10,5	176,4	176,4	1852	1852	370	0	0
		т		0	35,28	0	370	100	0,74	8
29	E0146-37-1	Разборка монолитных бетонных перегородок	84,15	2798,44	1351,69	235489	113745	164724	8,94	752
		м3		1446,75	510,75	121744	42980	100	2,49	210
30	E01031-A11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	210,375	152,8	152,8	32145	32145	22502	0	0
		т		0	106,96	0	22502	100	2,25	473
31	E010333-A30-1	Транспорт материала отразборки бетонных заборов НА 30 КМ	210,375	176,4	176,4	37110	37110	7422	0	0
		т		0	35,28	0	7422	100	0,74	156
32	E0127-59-5	Демонтаж парапетныхограждений из стали, столбы металлические	414,9	126,65	15,14	52546	6280	63579	0,68	281
		м		111,51	3,71	46265	1538	133	0,01	6
33	E0107-24-9	Установка оград металлических по железобетонным столбам без поколи из сетки высотой до 2,2 м Демонтаж	713,7	380,18	152,03	271332	108501	269656	1,34	955
		м		228,15	41,73	162831	29781	140	0,15	108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е01031-А12-1	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	7,416	234,3	234,3	1738	1738	1216	0	0
		т		0	164,01	0	1216	100	3,44	26
35	Е010333-А30-1	Перевозка разобранного мет.забора на свалку на 30км	7,416	176,4	176,4	1308	1308	262	0	0
		т		0	35,28	0	262	100	0,74	5
36	Е0168-9-1	Разборка деревянных заборов из инвентарных готовых звеньев	455,4	22,37	0,05	10187	23	12167	0,15	69
		м2		22,32	0	10165	0	119,7	0	0
37	Е01031-А14-1	Погрузка изделий плотничных /щиты ворот, заборов, накатов, настилов, обрешеток, перегородок и др./, а также изделий столярных /панели, тамбуры, шкафы встроенные/ при автомобильных перевозках	11,826	332,8	332,8	3936	3936	2755	0	0
		т		0	232,96	0	2755	100	4,89	58
38	Е010333-А30-1	Перевозка разобранного ДЕРЕВ.забора на свалку на 30км	11,826	176,4	176,4	2086	2086	417	0	0
		т		0	35,28	0	417	100	0,74	9
		РАЗБОРКА ДОМОВ И СООРУЖЕНИЙ								
39	Е0146-59-4	Разборка САМАННЫХ СТРОЕНИЙ	682,839	159,78	9,93	109103	6779	104829	1,02	696
		м3		149,85	3,67	102323	2506	100	0,02	12
40	Е0146-34-4	Разборка кирпичных стен зданий	245	1795,5	627,75	439898	153799	343980	7,1	1740
		м3		1167,75	236,25	286099	57881	100	1,16	284
		Раздел: мел								
		ИТОГО:				1203909	472461			4506
						731449	171156			1380
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				998227				
		Всего накладных расходов:				998227				
		Итого с накладными				2202136				
		- заработная плата				149734				
		- трудоемкость				499				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				132128				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2334264				
		Итого с временными, 4,6 %				2441640				
		Итого с зимними удорожаниями				2500972				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2510739				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2535155				
		ИТОГО:				2535155				
		Сметная заработная плата				1052339				
		Нормативная трудоемкость				6385				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				6058202				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				121163				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				6179365				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				741524				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с НДС				6920889				

ПРИНЯЛ

КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор "Астана жоба"

Утешов С.Б.

СДАЛ

ТОО " ДСУ-13"

Кошелев М.В.