Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: **Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан УЧАСТОК-2**

А К Т
приемки выполненных работ
за АВГУСТ 2014 года

на 2-1-4 МОСТ Ч/Р БОЛЬШАЯ АЛМАТИНКА

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	E0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	112	2031,07	38,67	227480	4331	39644	1,99	223
		м3		310,5	14,24	34776	1595	109	0,07	8
21	E0130-11-1	Сооружение монолитных бетонных опор при подаче бетона на суше без облицовки БЕТОН В25 F200 W4	9,8	10552,63	1512	103416	14818	11630	4,13	40
		м3		645,75	442,99	6328	4341	109	1,76	17
22	E0130-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	9,996	185		1849				
		м3								
23	E0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	1,54	8299,96	0	12782	0	13521	48,4	75
		т		8055	0	12405	0	109	0	0
24	C12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,54	61200		94248				
		т								
25	E0130-18-1	Установка опорных частей из полимерных материалов, резины и фторопласта	40	256,8	0	10272	0	4513	0,59	24
		шт		103,5	0	4140	0	109	0	0
26	C11011-496	Пластина резиновая рулонная вулканизованная из резиновой смеси ИРП-1173 (ТРАНСПОРТЕРНАЯ ЛЕНТА)	408	466		190128				
		кг								
27	E0130-23-1	Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами железобетонных плитных пролетных строений длиной до 9 м	18	6822,51	2812,92	122805	50633	45257	8,76	158

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		1608,75	697,95	28958	12563	109	2,3	41
28	С143019-65	Балки, блоки и перекрытия для дорожного строительства из тяжелого бетона класса В22.5 ПЛИТЫ ПП-9 для начисления ненормированных затрат	45,9	15500		711450				
		м3								
29	С143019-65	Балки, блоки и перекрытия для дорожного строительства из тяжелого бетона класса В22.5 ПЛИТЫ ПП-9 исключить стоимость	45,9	15500		-711450				
		м3								
30	Е0130-7-1	Устройство выравнивающего слоя бетон В30 F200 W8	16,2	7811,24	532,08	126542	8620	9996	2,55	41
		м3		434,25	131,85	7035	2136	109	0,43	7
31	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	16,524	596		9848				
		м3								
32	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,8	8299,96	0	6640	0	7024	48,4	39
		т		8055	0	6444	0	109	0	0
33	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,8	73000		58400				
		т								
34	Е0127-60-1	Установка железобетонных парапетных ограждений на подходах к мостам и путепроводам БЛОКИ БО 30.6.8	36	387,97	107,73	13967	3878	8101	0,87	31
		м		141,75	27,45	5103	988	133	0,11	4
35	С143023-98	Блок разделительной полосы РП15-11АШ-2 Т75.15 /ТП 3.503.1-81/ для начисления ненормированных затрат	12	24900		298800				
		шт								
36	С143023-98	Исключить стоимость блоков ограждения	12	24900		-298800				
		шт								
37	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	72	1059,06	0,86	76252	62	30193	2,81	202
		м3		432	0,32	31104	23	97	0	0
38	Е0127-60-1	Установка железобетонных парапетных ограждений на подходах к мостам и путепроводам Демонтаж блоков БО 30.6.8	36	199,58	86,18	7185	3103	6481	0,7	25
		м		113,4	21,96	4082	791	133	0,09	3
39	Е0130-7-1	Разборка выравнивающего Ж/Б слоя	38,2	773,07	425,67	29531	16260	18857	2,04	78
		м3		347,4	105,48	13271	4029	109	0,35	13
40	Е0130-23-1	Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами железобетонных плитных пролетных строений длиной до 9 м ДЕМОНТАЖ	18	3537,34	2250,34	63672	40506	36206	7,01	126
		шт		1287	558,36	23166	10050	109	1,84	33
41	Е0130-11-1	Сооружение монолитных бетонных опор при подаче бетона на суше без облицовки ДЕМОНТАЖ монолитных опор моста	9,8	1726,2	1209,6	16917	11854	9304	3,3	32
		м3		516,6	354,39	5063	3473	109	1,41	14
42	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	120	0,2	0,2	24	24	8	0	0
		м2		0	0,07	0	8	97	0	0
		ИТОГО:				1171958	154087			1094

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						181875	39997			141
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				240736				
		Всего накладных расходов:				240736				
		Итого с накладными				1412694				
		- заработная плата				36110				
		- трудоемкость				120				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				145377				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1558071				
		Итого с временными, 4,6 %				1629742				
		Итого с зимними удорожаниями				1681079				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1687598				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1703895				
		ИТОГО:				1703895				
		Сметная заработная плата				257982				
		Нормативная трудоемкость				1355				
		Итого в текущих ценах К = 2,38968				4071759				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				81435				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				4153194				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				498383				
		Итого с НДС				4651577				

ПРИНЯЛ

КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор " Астана -жоба"

Утешов С. Б.

СДАЛ

ТОО " ДСУ-13"

Кошелев М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан(0+00-17+00)

АКТ
приемки выполненных работ
за АВГУСТ 2014 года

на 2-1-3 Искусственные сооружения (трубы)

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	E0101-164-2	Доработка грунта вручную 2 группы после разработки их механизированным способом	64,72	218,93	0	14169	0	16011	1,54	100
		м3		218,93	0	14169	0	113	0	0
73	E0127-8-1	Устройство Ж\Б лотков БА-3	400	593,06	351,18	237224	140472	175480	1,56	624
		м		240,75	89,1	96300	35640	133	0,36	144
74	C143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	32,258	630		20323				
		м3								
75	C143018-159	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	349	1880		656120				
		м								
		ИТОГО:				927836	140472			724
						110469	35640			144
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				191491				
		Всего накладных расходов:				191491				
		Итого с накладными				1119327				
		- заработная плата				28724				
		- трудоемкость				96				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				67160				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1186487				
		Итого с временными, 4,6 %				1241065				
		Итого с зимними удорожаниями				1280159				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1285123				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**1297534**				
		ИТОГО:				**1297534**				
		Сметная заработная плата				**174833**				
		Нормативная трудоемкость				**964**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				**3100688**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**62014**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**3162702**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**379524**				
		Итого с НДС				**3542226**				

ПРИНЯЛ

КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор " Астана -жоба"

Утешов С.Б.

СДАЛ

ТОО " ДСУ-13"

Кошелев М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан (17+00-39+60)

АКТ
приемки выполненных работ
за АВГУСТ 2014 года

на 2-1-3 Искусственные сооружения (трубы)

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	14	23,36	22,08	327	309	93	0,01	0
		м3		1,28	5,56	18	78	97	0,02	0
2	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1	262,72	0	263	0	297	1,85	2
		м3		262,72	0	263	0	113	0	0
3	E0130-3-2	Устройство основания из ГПС	1,6	990,12	33,87	1584	54	481	1,94	3
		м3		263,25	12,47	421	20	109	0,06	0
4	E0130-7-1	Монолитный бетонфундамента В20	3,9	7097,24	532,08	27679	2075	2406	2,55	10
		м3		434,25	131,85	1694	514	109	0,43	2
5	E0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	2,66	6589,26	3701,25	17527	9845	8531	11,8	31
		м3		1980	962,33	5267	2560	109	3,29	9
6	C143023-20	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	14	10800		151200				
		шт								
8	C143023-145	Смотровой блок	3	11700		35100				
		шт								
9	E0123-24-1	Установка люков	3	282,27	35,42	847	106	869	1,31	4
		шт		209,25	13,5	628	41	130	0,07	0
10	C131104-15	Люк чугунный с шарниром, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	3	14400		43200				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект								
11	E0106-1-1	Монолитный бетон колодца под люк В20	0,09	5910,37	66,01	532	6	21	1,35	0
		м3		195,75	24,93	18	2	105	0,12	0
12	E01030-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	40,3	321,4	13,7	12952	552	4738	0,6	24
		м2		102,83	5,04	4144	203	109	0,02	1
13	E0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	6,3	1088,46	20,67	6857	130	1134	0,91	6
		м2		157,5	7,61	992	48	109	0,31	2
14	E0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	8	6,83	6,83	55	55	14	0	0
		м3		0	1,87	0	15	97	0,01	0
15	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	8	21,55	4,52	172	36	132	0,11	1
		м3		17,03	0	136	0	97	0	0
16	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	8	14,12	12	113	96	34	0,01	0
		м3		1,62	2,75	13	22	97	0,01	0
88	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	23,22	23,36	22,08	542	513	154	0,01	0
		м3		1,28	5,56	30	129	97	0,02	0
89	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,42	262,72	0	636	0	718	1,85	4
		м3		262,72	0	636	0	113	0	0
90	E01030-3-2	Устройство оснований ГПС	3,099	990,12	33,87	3068	105	931	1,94	6
		м3		263,25	12,47	816	39	109	0,06	0
91	E0130-7-1	Монолитный бетон фундамента В20	18,942	7097,24	532,08	134436	10079	11688	2,55	48
		м3		434,25	131,85	8226	2497	109	0,43	8
92	E0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	4,18	6589,26	3701,25	27543	15471	13406	11,8	49
		м3		1980	962,33	8276	4023	109	3,29	14
93	C143023-20	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	22	10800		237600				
		шт								
94	E0130-62-1	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м	4,251	3053,16	1845	12980	7844	6466	5,46	23
		м3		915,75	479,7	3893	2039	109	1,64	7
95	C143023-145	Смотровой блок	3	11700		35100				
		шт								
96	E0123-24-1	Установка люков	3	282,27	35,42	847	106	869	1,31	4
		шт		209,25	13,5	628	41	130	0,07	0
97	C131104-15	Люк чугунный с шарниром, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	3	14400		43200				
		комплект								
98	E0106-1-1	Монолитный бетон колодца под люк В20	0,176	5910,37	66,01	1040	12	41	1,35	0
		м3		195,75	24,93	34	4	105	0,12	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	E01030-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	65,692	321,4	13,7	21113	900	7724	0,6	40
		м2		102,83	5,04	6755	331	109	0,02	2
100	E0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	10,274	1088,46	20,67	11183	212	1849	0,91	9
		м2		157,5	7,61	1618	78	109	0,31	3
101	E0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	12,21	6,83	6,83	83	83	22	0	0
		м3		0	1,87	0	23	97	0,01	0
102	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	12,21	21,55	4,52	263	55	202	0,11	1
		м3		17,03	0	208	0	97	0	0
103	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	12,21	14,12	12	172	146	52	0,01	0
		м3		1,62	2,75	20	34	97	0,01	0
106	E0101-164-2	Разработка грунта вручную 2 группы	153,03	218,93	0	33503	0	37858	1,54	236
		м3		218,93	0	33503	0	113	0	0
107	E0127-8-1	Устройство Ж\Б лотков БА-3	830	643,46	351,18	534072	291479	364121	1,56	1295
		м		240,75	89,1	199823	73953	133	0,36	299
108	C143018-159	Лотки водопропускные трапецендального сечения высота 400 мм	830	1880		1560400				
		м								
110	E0101-158-5	Укрепление откосов монолитным бетоном В20 при толщине 10см общая 8см	357,698	948,56	30,59	339299	10943	65660	1,22	436
		м2		181,13	8,11	64790	2901	97	0,04	13
111	E0101-158-6	Исключить 1х2 см	700	71,78	0,16	-50248	-112	-7965	0,08	-53
		м2		11,66	0,07	-8162	-49	97	0	0
		ИТОГО:				3245240	351103			2181
						334687	89546			361
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				522548				
		Всего накладных расходов:				522548				
		Итого с накладными				3767788				
		- заработная плата				78382				
		- трудоемкость				261				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				226067				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3993855				
		Итого с временными, 4,6 %				4177572				
		Итого с зимними удорожаниями				4309166				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4325876				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				4367652				
		ИТОГО:				4367652				
		Сметная заработная плата				502615				
		Нормативная трудоемкость				2803				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				10437279				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				208746				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				10646025				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1277523				
		Итого с НДС				11923548				

ПРИНЯЛ

КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор " Астана -жоба"

Утешов С.Р.

СДАЛ

ТОО "ДСУ-13"

Кошелев М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан УЧАСТОК 2

А К Т
приемки выполненных работ
за АВГУСТ 2014 года
на 2-1-1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-25-2	Снятие растительного слоя бульдозерами мощностью 96 /130/ кВт /л.с./, при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в валы (50 м)	1128	11,19	11,19	12622	12622	3348	0	0
		м3		0	3,06	0	3452	97	0,01	11
2	Е0101-25-10	Снятие растительного слоя бульдозерами мощностью 96 /130/ кВт /л.с./, при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м в валы	9024,52	9,4	9,4	84827	84827	22501	0	0
		м3		0	2,57	0	23197	97	0,01	76
3	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	986	26,2	25,02	25836	24671	7590	0,01	8
		м3		1,15	6,79	1134	6691	97	0,02	23
4	Е0101-20-2	Работа на отвале 1 группы грунтов	986	3,77	3,24	3714	3199	1530	0	3
		м3		0,48	1,12	473	1104	97	0	4
5	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	1212,87	29,07	29,07	35258	35258	7052	0	0
		т		0	5,81	0	7052	100	0,12	148
70	Е0101-17-8	ПОГРУЗКА ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 2 ГР ЭКСКАВАТОРОМ 0,65 М3	5397	32,23	30,77	173962	166067	51121	0,01	53
		м3		1,42	8,34	7664	45038	97	0,03	154
71	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	6476,4	29,07	29,07	188269	188269	37654	0	0
		т		0	5,81	0	37654	100	0,12	791
72	Е0101-25-2	Надвижка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (20 м)	5397	11,19	11,19	60392	60392	16019	0	0
		м3		0	3,06	0	16515	97	0,01	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	E0101-25-10	Надвижка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	5397	9,4	9,4	50730	50730	13456	0	0
		м3		0	2,57	0	13872	97	0,01	45
74	E0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	9086	1,41	1,41	12819	12819	2647	0	0
		м2		0	0,3	0	2729	97	0	9
75	1 E010-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	9086	19,4	0	176268	0	170980	0,12	1118
		м2		19,4	0	176268	0	97	0	0
76	E01031-A7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земли, перегной/ при автомобильных перевозках	15208,2	30	30	456246	456246	319372	0	0
		т		0	21	0	319372	100	0,44	6692
77	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	15208,2	176,4	176,4	2682726	2682726	536545	0	0
		т		0	35,28	0	536545	100	0,74	11267
		ИТОГО:				3963669	3777826			1182
						185539	1013221			19274
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				1189816				
		Всего накладных расходов:				1189816				
		Итого с накладными				5153485				
		- заработная плата				178472				
		- трудоемкость				595				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				309209				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				5462694				
		Итого с временными, 4,6 %				5713978				
		Итого с зимними удорожаниями				6084244				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				6107100				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				6164240				
		ИТОГО:				6164240				
		Сметная заработная плата				1377232				
		Нормативная трудоемкость				21051				
		Итого в текущих ценах, К = 2,38968				14730545				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				294611				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				15025156				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1803019				
		Итого с НДС				16828175				

ПРИНЯЛ
КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор "Астана-жоба"
Гнеков С.В.

СДАЛ
ТОО "ДСУ-13"
Кошелев М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: **Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан УЧАСТОК 3**

АКТ
приемки выполненных работ
за АВГУСТ 2014 года

на 2-1-1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-25-2	Снятие растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в валы (50 м)	17819,1	11,19	11,19	199396	199396	52891	0	0
		м3		0	3,06	0	54526	97	0,01	178
2	E0101-25-10	Снятие растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м в валы	71276,4	9,4	9,4	669970	669970	177713	0	0
		м3		0	2,57	0	183209	97	0,01	599
3	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	17819,1	26,2	25,02	466919	445855	137170	0,01	143
		м3		1,15	6,79	20492	120920	97	0,02	413
4	E0101-20-2	Работа на отвале 1 группы грунтов	17819,1	3,77	3,24	67121	57806	27655	0	59
		м3		0,48	1,12	8553	19957	97	0	66
5	E010333-A3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	21382,92	29,07	29,07	621601	621601	124320	0	0
		т		0	5,81	0	124320	100	0,12	2611
10	E0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м (30 м)	8812,8	12,61	12,61	111152	111152	37406	0	0
		м3		0	4,38	0	38563	97	0,01	126
11	E0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	8812,8	5,07	5,07	44694	44694	15041	0	0
		м3		0	1,76	0	15506	97	0,01	51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	E0101-35-3	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 3 группы до 20 м (30 м)	2942,1	14,62	14,62	43018	43018	14555	0	0
		м3		0	5,1	0	15005	97	0,02	49
13	E0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	2942,1	5,07	5,07	14921	14921	5021	0	0
		м3		0	1,76	0	5177	97	0,01	17
14	E0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м (50 м)	4152,6	12,61	12,61	52375	52375	17626	0	0
		м3		0	4,38	0	18171	97	0,01	59
15	E0101-35-3	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 3 группы до 20 м (50 м)	1326,6	14,62	14,62	19397	19397	6563	0	0
		м3		0	5,1	0	6766	97	0,02	22
16	E0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	16437,6	5,07	5,07	83363	83363	28054	0	0
		м3		0	1,76	0	28922	97	0,01	95
17	E0101-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в насыпь (30 м)	14027,4	11,19	11,19	156967	156967	41636	0	0
		м3		0	3,06	0	42924	97	0,01	140
18	E0101-25-10	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м в насыпь	28054,8	9,4	9,4	263704	263704	69949	0	0
		м3		0	2,57	0	72112	97	0,01	236
19	E101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	14027,4	26,2	25,02	367564	350982	107982	0,01	112
		м3		1,15	6,79	16132	95190	97	0,02	325
20	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	24547,95	17,73	17,73	435235	435235	87047	0	0
		т		0	3,55	0	87047	100	0,07	1828
21	E0101-25-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении3 группы грунтов до 10 м в насыпь (30 м)	5967	12,31	12,31	73448	73448	19482	0	0
		м3		0	3,37	0	20085	97	0,01	66
22	E0101-25-11	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м в насыпь	11934	9,74	9,74	116181	116181	30818	0	0
		м3		0	2,66	0	31771	97	0,01	104
23	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	5967	32,23	30,77	192335	183606	56520	0,01	59
		м3		1,42	8,34	8473	49794	97	0,03	170
24	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	11635,65	17,73	17,73	206300	206300	41260	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		0	3,55	0	41260	100	0,07	866
25	E0101-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м в насыпь (30 м)	6915,6	11,19	11,19	77386	77386	20527	0	0
		м3		0	3,06	0	21162	97	0,01	69
26	E0101-25-10	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м в насыпь	13831,2	9,4	9,4	130008	130008	34485	0	0
		м3		0	2,57	0	35552	97	0,01	116
27	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	6915,6	26,2	25,02	181212	173037	53236	0,01	55
		м3		1,15	6,79	7953	46929	97	0,02	160
28	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	12102,3	17,73	17,73	214574	214574	42915	0	0
		т		0	3,55	0	42915	100	0,07	901
29	E0101-17-8	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	22109,61	32,23	30,77	712660	680318	209423	0,01	218
		м3		1,42	8,34	31396	184504	97	0,03	631
30	E010333-A21-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 21 км, класс груза 1	38691,8175	131,49	131,49	5087587	5087587	1017517	0	0
		т		0	26,3	0	1017517	100	0,55	21368
32	E0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	7850	1,41	1,41	11075	11075	2287	0	0
		м2		0	0,3	0	2358	97	0	8
33	E0101-145-3	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом	3768	1,82	1,82	6852	6852	1488	0	0
		м2		0	0,41	0	1534	97	0	5
34	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	95593,15	12,51	12,51	1195649	1195649	396952	0	0
		м3		0	4,28	0	409229	97	0,01	1337
35	E0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	57905,7	1,27	1,27	73598	73598	21484	0	0
		м3		0	0,38	0	22149	97	0	72
36	E0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	77678,05	1,27	1,27	98729	98729	28820	0	0
		м3		0	0,38	0	29712	97	0	97
37	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	95593,15	14,12	12	1349534	1146877	404746	0,01	1166
		м3		1,62	2,75	154861	262403	97	0,01	1166
38	E0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	276765	8,55	4,43	2365166	1224894	1305464	0,03	7722
		м2		4,12	0,74	1140272	205568	97	0	692

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:				15709691	14270554			9534
						1388132	3352757			34645
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				4638053				
		Всего накладных расходов:				4638053				
		Итого с накладными				20347744				
		- заработная плата				695708				
		- трудоемкость				2319				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1220865				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				21568609				
		Итого с временными, 4,6 %				22560765				
		Итого с зимними удорожаниями				24022703				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				24112946				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				24338554				
		ИТОГО:				24338554				
		Сметная заработная плата				5436597				
		Нормативная трудоемкость				46498				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				58161293				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1163226				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				59324519				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				7118942				
		Итого с НДС				66443461				

ПРИНЯЛ

КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор "Астана -жоба"

Уреев С.

СДАЛ

ТОО "ДСУ-13"

Кошелев М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: **ПРОБИВКА ДОРОГИ ВДОЛЬ БАКА ОТ МИКРОРАЙОНА ДАРХАН УЧАСТОК-3**

А К Т
приемки выполненных работ
за АВГУСТ 2014 года

на 2-1-2 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	5985	864,08	73,75	5171540	441415	263071	0,14	862
		м3		21,38	11,67	127959	69839	133	0,04	245
2	E0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см (20 СМ) из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	9536	313,62	27,83	2990685	265343	183562	0,03	315
		м2		5	9,47	47680	90337	133	0,03	318
3	E0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	6,006	5930,77	4677,52	35620	28093	22197	7,13	43
		т		1253,25	1525,5	7527	9162	133	6,78	41
4	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	6,006	40097,59	339,59	240826	2040	1126	0,58	3
		т		0	140,94	0	846	133	0,58	3
5	E0127-53-10	Устройство покрытия толщиной 4 см(12 СМ) из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	8580	367,27	15,35	3151189	131716	125525	0,03	288
		м2		5,94	5,06	50965	43415	133	0,02	152
6	E0127-54-10	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к высокопористым крупнозернистымсмесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	137280	42,77	0	5871466	0	1826	0	12
		м2		0,01	0	1373	0	133	0	0
7	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см (10 СМ)из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	8580	384,35	15,35	3297693	131716	125525	0,03	288

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		5,94	5,06	50965	43415	133	0,02	152
8	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	102960	45,14	0	4648026	0	1369	0	9
		м2		0,01	0	1030	0	133	0	0
12	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	12,3	864,08	73,75	10628	907	541	0,14	2
		м3		21,38	11,67	263	144	133	0,04	1
13	Е0127-34-4	Установка ГРАНИТНЫХ бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	351,1	5251,56	6,63	1843822	2328	72583	1	351
		м		153,68	1,76	53957	617	133	0,01	2
		ИТОГО:				27261495	1003559			2174
						341719	257775			914
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				797326				
		Всего накладных расходов:				797326				
		Итого с накладными				28058821				
		- заработная плата				119599				
		- трудоемкость				399				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1683529				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				29742350				
		Итого с временными, 4,6 %				31110498				
		Итого с зимними удорожаниями				31558489				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				31682931				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				31994036				
		ИТОГО:				31994036				
		Сметная заработная плата				719093				
		Нормативная трудоемкость				3487				
		Итого в текущих ценах, к=2,38968				76455425				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1529109				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				77984534				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				9358144				
		Итого с НДС				87342678				

ПРИНЯЛ

КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор " Астана -жоба"

Утешов С.Б.

СДАЛ

ТОО " ДСУ-13"

Кошолев М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: ПРОБИВКА ДОРОГИ ВДОЛЬ БАКА ОТ МИКРОРАЙОНА ДАРХАН УЧАСТОК-2

А К Т
приемки выполненных работ
за АВГУСТ 2014 года

на 2-1-2 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	27,271	864,08	73,75	23564	2011	1199	0,14	4
		м3		21,38	11,67	583	318	133	0,04	1
13	E0127-34-4	Установка ГРАНИТНЫХ бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	782	5251,56	6,63	4106719	5185	161664	1	782
		м		153,68	1,76	120178	1374	133	0,01	5
		ИТОГО:				4130283	7196			786
						120761	1692			6
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				162862				
		Всего накладных расходов:				162862				
		Итого с накладными				4293145				
		- заработная плата				24429				
		- трудоемкость				81				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				257589				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4550734				
		Итого с временными, 4,6 %				4760068				
		Итого с зимними удорожаниями				4828613				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4847653				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				4895254				
		ИТОГО:				4895254				
		Сметная заработная плата				146882				
		Нормативная трудоемкость				873				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				**11698078**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**233962**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**11932040**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1431845**				
		Итого с НДС				**13363885**				

ПРИНЯЛ:

КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор "Астана -жоба"

Утешов С.Б.

СДАЛ

ТОО " ДСУ-13"

Кошелев М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан УЧАСТОК-2

А К Т
приемки выполненных работ
за АВГУСТ 2014 года

на МОСТ Ч/Р БОЛЬШАЯ АЛМАТИНКА 2-1-4

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	438,57	23,36	22,08	10245	9683	2909	0,01	4
		м3		1,28	5,56	561	2438	97	0,02	8
9	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	43,98	262,72	0	11554	0	13056	1,85	81
		м3		262,72	0	11554	0	113	0	0
		ИТОГО:				21799	9684			85
						12115	2438			8
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				15965				
		Всего накладных расходов:				15965				
		Итого с накладными				37764				
		- заработная плата				2395				
		- трудоемкость				8				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				2266				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				40030				
		Итого с временными, 4,6 %				41871				
		Итого с зимними удорожаниями				43190				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				43357				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				43776				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:				**43776**				
		Сметная заработная плата				**16948**				
		Нормативная трудоемкость				**101**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				**104611**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**2092**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**106703**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**12804**				
		Итого: с НДС				**119507**				

ПРИНЯЛ

КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор " Астана -жоба"

СДАЛ

Кобдалиев М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: **Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан УЧАСТОК-2**

А К Т
приемки выполненных работ
за АВГУСТ 2014 года

на МОСТ Ч/Р БОЛЬШАЯ АЛМАТИНКА 2-1-4

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство монтажной площадки								
12	E0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ПРИ ПЛАНИРОВКЕ МОНТАЖНОЙ ПЛОЩАДКИ**	412,96	9,24	9,24	3818	3818	1202	0	0
		м3		0	3	0	1239	97	0,01	5
13	E0101-24-10	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	1656	7,91	7,91	13100	13100	4125	0	0
		м3		0	2,57	0	4253	97	0,01	16
14	E0101-130-5	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см**	414	6,45	6,45	2668	2668	884	0	0
		м3		0	2,2	0	911	97	0,01	3
15	E0101-130-11	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 50 см**	1656	0,78	0,78	1297	1297	378	0	0
		м3		0	0,24	0	390	97	0	1
		ИТОГО:				20883	20882			0
						0	6793			25
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				6590				
		Всего накладных расходов:				6590				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными				27473				
		- заработная плата				989				
		- трудоемкость				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1648				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				29121				
		Итого с временными, 4,6 %				30461				
		Итого с зимними удорожаниями				31421				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				31543				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				31848				
		ИТОГО:				31848				
		Сметная заработная плата				7782				
		Нормативная трудоемкость				28				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				76106				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1522				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				77628				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				9315				
		Итого с НДС				86943				

ПРИНЯЛ

КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор "Астана -жоба"

СДАЛ

Кадалев М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: **ПРОБИВКА ДОРОГИ ВДОЛЬ БАКА ОТ МИКРОРАЙОНА ДАРХАН УЧАСТОК-2**

А К Т
приемки выполненных работ
за АВГУСТ 2014 года

на 2-1-2 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	E0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см (20 СМ) из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	8400	313,62	27,83	2634412	233733	161695	0,03	277
		м2		5	9,47	42000	79575	133	0,03	280
3	E0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	5,25	5930,77	4677,52	31137	24557	19403	7,13	37
		т		1253,25	1525,5	6580	8009	133	6,78	36
4	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	5,25	40097,59	339,59	210512	1783	984	0,58	3
		т		0	140,94	0	740	133	0,58	3
5	E0127-53-10	Устройство покрытия толщиной 4 см(12 СМ) из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	7500	367,27	15,35	2754536	115136	109725	0,03	252
		м2		5,94	5,06	44550	37950	133	0,02	132
6	E0127-54-10	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к высокопористым крупнозернистымсмесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	120000	42,77	0	5132400	0	1596	0	11
		м2		0,01	0	1200	0	133	0	0
7	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см (10 СМ)из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	7500	384,35	15,35	2882598	115136	109725	0,03	252
		м2		5,94	5,06	44550	37950	133	0,02	132

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	90000	45,14	0	4062960	0	1197	0	8
		м2		0,01	0	900	0	133	0	0
12	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	7,029	864,08	73,75	6074	518	309	0,14	1
		м3		21,38	11,67	150	82	133	0,04	0
13	Е0127-34-4	Установка ГРАНИТНЫХ бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	198	5251,56	6,63	1039809	1313	40933	1	198
		м		153,68	1,76	30429	348	133	0,01	1
		ИТОГО:				18754438	492176			1040
						170359	164654			586
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				445567				
		Всего накладных расходов:				445567				
		Итого с накладными				19200005				
		- заработная плата				66835				
		- трудоемкость				223				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1152000				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				20352005				
		Итого с временными, 4,6 %				21288197				
		Итого с зимними удорожаниями				21594747				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				21679900				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				21892782				
		ИТОГО:				21892782				
		Сметная заработная плата				401848				
		Нормативная трудоемкость				1849				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				48898588				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				977972				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				49876560				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				5985187				
		Итого с НДС				55861745				

ПРИНЯЛ

КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор " Астана -жоба"

Утешов С.В.

ТОО " ДСУ №13"

Жолдасов М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: **Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан УЧАСТОК 2**

АКТ
приемки выполненных работ
за АВГУСТ 2014 года

на 2-1-1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего; рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего; рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
10	E0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м (30 м)	87	12,61	12,61	-1097	-1097	-369	0		0
		м3		0	4,38	0	-381	97	0,01		-1
11	E011-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	87	5,07	5,07	-441	-441	-148	0		0
		м3		0	1,76	0	-153	97	0,01		-1
12	E011-35-3	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 3 группы до 20 м (30 м)	3	14,62	14,62	-44	-44	-15	0		0
		м3		0	5,1	0	-15	97	0,02		0
13	E0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	3	5,07	5,07	-15	-15	-5	0		0
		м3		0	1,76	0	-5	97	0,01		0
14	E0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м (50 м)	76	12,61	12,61	-959	-959	-323	0		0
		м3		0	4,38	0	-333	97	0,01		-1
15	E0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	226	5,07	5,07	-1146	-1146	-386	0		0
		м3		0	1,76	0	-398	97	0,01		-1
16	E0101-35-3	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 3 группы до 20 м (30 м)	10	14,62	14,62	-146	-146	-49	0		0
		м3		0	5,1	0	-51	97	0,02		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	E0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	28	5,07	5,07	-142	-142	-48	0	0
		м3		0	1,76	0	-49	97	0,01	0
18	E0101-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 /130/ кВт /л.с./, при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в насыпь (30 м)	193	11,19	11,19	-2160	-2160	-573	0	0
		м3		0	3,06	0	-591	97	0,01	-2
19	E0101-25-10	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 /130/ кВт /л.с./, при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м в насыпь	385	9,4	9,4	-3619	-3619	-960	0	0
		м3		0	2,57	0	-990	97	0,01	-3
20	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	193	26,2	25,02	-5057	-4829	-1486	0,01	-2
		м3		1,15	6,79	-222	-1310	97	0,02	-4
21	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	337,75	17,73	17,73	-5988	-5988	-1198	0	0
		т		0	3,55	0	-1198	100	0,07	-25
22	E0101-25-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 /130/ кВт /л.с./, при перемещении 3 группы грунтов до 10 м в насыпь (30 м)	2	12,31	12,31	-25	-25	-7	0	0
		м3		0	3,37	0	-7	97	0,01	0
23	E0101-25-11	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 /130/ кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м в насыпь	3	9,74	9,74	-29	-29	-8	0	0
		м3		0	2,66	0	-8	97	0,01	0
24	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2	32,23	30,77	-64	-62	-19	0,01	0
		м3		1,42	8,34	-3	-17	97	0,03	0
25	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	3,9	17,73	17,73	-69	-69	-14	0	0
		т		0	3,55	0	-14	100	0,07	0
26	E0101-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м в насыпь (30 м)	43	11,19	11,19	-481	-481	-128	0	0
		м3		0	3,06	0	-132	97	0,01	0
27	E0101-25-10	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м в насыпь	85	9,4	9,4	-799	-799	-212	0	0
		м3		0	2,57	0	-218	97	0,01	-1
28	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	43	26,2	25,02	-1127	-1076	-331	0,01	0
		м3		1,15	6,79	-49	-292	97	0,02	-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	75,25	17,73	17,73	-1334	-1334	-267	0	0
		т		0	3,55	0	-267	100	0,07	-6
30	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	552	32,23	30,77	-17793	-16985	-5229	0,01	-5
		м3		1,42	8,34	-784	-4606	97	0,03	-16
31	Е010333-А23-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 23 км, класс груза 1	450	142,92	142,92	-64314	-64314	-12863	0	0
		т		0	28,58	0	-12863	100	0,6	-270
32	Е010333-А24-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 24 км, класс груза 1	516	148,59	148,59	-76672	-76672	-15334	0	0
		т		0	29,72	0	-15334	100	0,62	-322
33	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	786	1,41	1,41	-1109	-1109	-229	0	0
		м2		0	0,3	0	-236	97	0	-1
34	Е0101-145-3	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом	134	1,82	1,82	-244	-244	-53	0	0
		м2		0	0,41	0	-55	97	0	0
35	1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	1237	12,51	12,51	-15472	-15472	-5137	0	0
		м3		0	4,28	0	-5296	97	0,01	-17
36	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	1931	1,27	1,27	-2454	-2454	-716	0	0
		м3		0	0,38	0	-739	97	0	-2
37	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	962	1,27	1,27	-1223	-1223	-357	0	0
		м3		0	0,38	0	-368	97	0	-1
38	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1237	14,12	12	-17463	-14841	-5238	0,01	-15
		м3		1,62	2,75	-2004	-3396	97	0,01	-15
		ИТОГО:				-221486	-217779			-22
						-3062	-49322			-692
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				-51698				
		Всего накладных расходов:				-51698				
		Итого с накладными				-273183				
		- заработная плата				-7754				
		- трудоемкость				-26				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				-16390				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				-289573				
		Итого с временными, 4,6 %				-302892				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями				-322518				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				-323729				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				-326757				
		ИТОГО:				-326757				
		Сметная заработная плата				-60138				
		Нормативная трудоемкость				-740				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23388				-729827				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				-14596				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				-744423				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				-89330				
		Итого с НДС				-833753				

ПРИНЯЛ

КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор " Астана -жоба"

Утешов С.Ф.

СДАЛ

Корсунов М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан УЧАСТОК 3

АКТ
приемки выполненных работ
за АВГУСТ 2014 года

на 1-1-1 ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	E0146-59-4	Разборка САМАННЫХ СТРОЕНИЙ	0,082	159,78	9,93	13	1	13	1,02	0
		м3		149,85	3,67	12	0	100	0,02	0
43	E0152-1-3	Разборка фундаментов бетонных монолитных	29,66	3714,23	2438,48	110162	72324	62390	7,78	231
		м3		1275,75	950,21	37838	28183	94,5	5,22	155
44	E01031-A11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках ОТ РАЗБОРКИ	235,99	152,8	152,8	36059	36059	25241	0	0
		т		0	106,96	0	25241	100	2,25	531
45	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 ОТ РАЗБОРКИ НА 30 КМ	235,99	176,4	176,4	41629	41629	8326	0	0
		т		0	35,28	0	8326	100	0,74	175
		ИТОГО:				187863	150013			231
						37850	61750			861
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				95970				
		Всего накладных расходов:				95970				
		Итого с накладными				283833				
		- заработная плата				14396				
		- трудоемкость				48				
		Непормируемые и непредвиденные затраты :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				17030				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				300863				
		Итого с временными, 4,6 %				314703				
		Итого с зимними удорожаниями				322350				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				323609				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				326756				
		ИТОГО:				326756				
		Сметная заработная плата				113996				
		Нормативная трудоемкость				1140				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				729825				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				14597				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				744422				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				89331				
		Итого с НДС				833753				

ПРИНЯЛ

КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор " Астана -жоба"

Утешов С.Б.

СДАЛ

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жол-Курылыс Дорожно-строительное управление №13"

Кошелев М.В.

Счет-фактура № 00000000218 от 30 сентября 2014 г.

Экземпляр ДСУ-13

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050740009374, 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0042671, от 15.10.2012

ИИК поставщика: KZ4194800KZT22030887, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №145-ГЗ от 22.10.13

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050740009374, Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13",050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 001040001387, Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы",Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001040001387, Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке Комитет Казначейства Минфина РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пробивка дороги вдоль БАК за сентябрь 2014г.	тен	1	82 938 837,50	82 938 837,50	12%	9 952 660,50	92 891 498,00		
Всего по счету:					**82 938 837,50**		**9 952 660,50**	**92 891 498,00**		

Руководитель: Кошелев М. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Сакенова Д. Х.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Жутнисова З.Н.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику

Заказчик: КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

Подрядчик: ТОО "ДСУ-13"

Наименование строительства и его адрес : Строительство дорог Пробивка дороги вдоль БАК от микрорайона Дархан ; участок 2

Договор : Дополнительное соглашение №3 от 28 февраля 2014 года к Договору о государственных закупках работ в соответствии с бюджетной программой №145-ГЗ от 22 октября 2013года

Республиканский бюджет

Типовая межведомственная форма №КС-3

Утвержденная Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94г№73

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2014г

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	Из гр.1(тенге)									
	С начала года по отчетный месяц, вкл.НДС	В отчетном месяце с НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	в отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметный базисных ценах 1991г)	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лот №5-Пробивка дороги вдоль БАК от микрорайона Дархан ПК17+00-ПК39+60 Участок 2 ПК 00-17+00Участок 3-3,96 км	925 880 569	92 891 498							9 952 661	92 891 498

Заказчик
Руководитель КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

Н.Н. Мергенов

Подрядчик
Директор ТОО "ДСУ-13"

М.В. Кошелев

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Подрядчик ТОО " ДСУ-13"

Наименование строительства и его адрес: **Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан УЧАСТОК-2**

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь 2014 года

на ТРОТУАРЫ И ВЕЛОСИПЕДНАЯ ДОРОЖКА 2-1-6

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	27-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 100X20X8CM при других видах покрытий	800	392,19	6,63	313754	5305	117505	0,7	558
		м		108,68	1,76	86944	1405	133	0,01	5
2	30-3-9	Камни бетонные бортовые БР100.20.8	12,8	26700		341760				
		м3								
3	27-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см ГПС ТОЛЩИНОЙ 15 СМ	1800	160,27	12,52	288485	22535	101558	0,24	437
		м2		38,03	4,39	68454	7906	133	0,02	32
4	27-56-2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать	5400	10,28	0	55512	0	5961	0,01	29
		м2		0,83	0	4482	0	133	0	0
5	27-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см ТОЛЩ.5 СМ	1800	56,7	0	102068	0	59252	0,14	259
		м2		24,75	0	44550	0	133	0	0
6	27-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	7200	3,98	0	28656	0	38112	0,02	167
		м2		3,98	0	28656	0	133	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	30-10-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: Б, М-II	216	4700		1015200				
		т								
8	27-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 100Х20Х8СМ при других видах покрытий	1600	392,19	6,63	627509	10609	235010	0,7	1117
		м		108,68	1,76	173888	2811	133	0,01	10
9	30-3-9	Камни бетонные бортовые БР100.20.8	25,6	26700		683520				
		м3								
10	27-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см ГПС ТОЛЩИНОЙ 15 СМ	1600	160,27	12,52	256431	20031	90274	0,24	389
		м2		38,03	4,39	60848	7027	133	0,02	28
11	27-56-2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать	6000	10,28	0	61680	0	6623	0,01	32
		м2		0,83	0	4980	0	133	0	0
12	27-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см ТОЛЩ.5 СМ	1600	56,7	0	90727	0	52668	0,14	230
		м2		24,75	0	39600	0	133	0	0
13	27-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	8000	3,98	0	31840	0	42347	0,02	186
		м2		3,98	0	31840	0	133	0	0
14	30-10-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: Б, М-II	240	4700		1128000				
		т								
		ИТОГО:				5025142	58479			3405
						544242	19149			75
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				749310				
		Всего накладных расходов:				749310				
		Итого с накладными				5774452				
		- заработная плата				112397				
		- трудоемкость				375				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				346467				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				6120919				
		Итого с временными, 4,6 %				6402481				
		Итого с зимними удорожаниями				6494677				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				6520287				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				6584312				
		ИТОГО:				6584312				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата				675788				
		Нормативная трудоемкость				3855				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				15734382				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				314688				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				16049070				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1925888				
		Итого с НДС				17974958				

ПРИНЯЛ

КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор " Астана-жоба"

СДАЛ

ДСУ-43"

Кошелев М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Подрядчик ТОО " ДСУ-13"

Наименование строительства и его адрес: **Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан УЧАСТОК-2**

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь 2014 года

на МОСТ Ч/Р БОЛЬШАЯ АЛМАТИНКА 2-1-4

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	0,004	298		1				
		м3								
97	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,002	52400		105				
		т								
157	30-1-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	0,036	925		33				
		м3								
182	27-59-5	Установка парапетных ограждений из стали, столбы металлические	164,4	497,61	21,62	81807	3555	41795	1,13	186
		м		185,85	5,3	30554	871	133	0,02	4
183	1-1-848	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N 20-40	1,201	81800		98242				
		т								
184	8-6-275	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 219х6 мм	166	2410		400060				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
186	30-73-1	Установка стальных сварных перил	6,458	17298,09	124,87	111711	806	75865	61	394
		т		10732,5	45	69310	291	109	0,22	1
187	1-1-873	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	3,4	72300		245820				
		т								
188	1-1-873	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	1,02	72300		73746				
		т								
189	1-1-878	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	2,049	60200		123374				
		т								
220	1-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	727	543,33	30,59	395003	22240	133450	1,22	887
		м2		181,13	8,11	131682	5896	97	0,04	27
221	30-1-8	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В20 /М-250/	74,2	5410		401422				
		м3								
222	30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	74,2	369		27380				
		м3								
224	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	2,9	53600		155440				
		т								
225	1-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	8,96	3019,49	4,62	27055	41	3470	2,63	24
		м		398,25	1,06	3568	9	97	0	0
		ИТОГО:				2141199	26643			1490
						235114	7067			32
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				178715				
		На металлромонтажные работы				75865				
		Всего накладных расходов:				254580				
		Итого с накладными				2395779				
		- заработная плата				38187				
		- трудоемкость				127				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				143747				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2539526				
		Итого с временными, 4,6 %				2656344				
		Итого с зимними удорожаниями				2740019				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2750644				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2777207				
		ИТОГО:				2777207				
		Сметная заработная плата				280368				
		Нормативная трудоемкость				1649				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				6636629				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				132733				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				6769362				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				812323				
		Итого с НДС				7581685				

ПРИНЯЛ:

КГУ " Управление автомобильных дорог г. Алматы"

СДАЛ

ТОО "ДСУ-13"

Кошелев М.В.

Технический надзор " Астана -жоба"

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Подрядчик ТОО "ДСУ-13"

Наименование строительства и его адрес: **Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан(0+00-17+00)**

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь 2014 года

на Искусственные сооружения (трубы) 2-1-3

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	1-164-2	Доработка грунта вручную 2 группы после разработки их механизированным способом	95,8	218,93	0	20973	0	23700	1,54	148
		м3		218,93	0	20973	0	113	0	0
73	27-8-1	Устройство Ж\Б лотков БА-3	600	593,06	351,18	355836	210708	263220	1,56	936
		м		240,75	89,1	144450	53460	133	0,36	216
74	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	32,44	630		20437				
		м3								
75	30-18-159	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	600	1880		1128000				
		м								
		ИТОГО:				1525246	210708			1084
						165423	53460			216
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				286920				
		Всего накладных расходов:				286920				
		Итого с накладными				1812166				
		- заработная плата				43038				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- трудоемкость				143				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				108730				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1920896				
		Итого с временными, 4,6 %				2009257				
		Итого с зимними удорожаниями				2072549				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2080586				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2100679				
		ИТОГО:				2100679				
		Сметная заработная плата				261921				
		Нормативная трудоемкость				1443				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				5019945				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				100399				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				5120344				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				614441				
		Итого с НДС				5734785				

ПРИНЯЛ

КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор " Астана -жоба"

СДАЛ

ТОО " ДСУ-13"

Кошелев М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Подрядчик ТОО " ДСУ-13"

Наименование строительства и его адрес: **ПРОБИВКА ДОРОГИ ВДОЛЬ БАКА ОТ МИКРОРАЙОНА ДАРХАН УЧАСТОК-3**

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь 2014 года

на ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА 2-1-2

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	418,95	864,08	73,75	362008	30899	18415	0,14	60
		м3		21,38	11,67	8957	4889	133	0,04	17
2	27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см (20 СМ) из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	1366,4	313,62	27,83	428531	38021	26302	0,03	45
		м2		5	9,47	6832	12944	133	0,03	46
3	27-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	1,33	5930,77	4677,52	7888	6221	4915	7,13	9
		т		1253,25	1525,5	1667	2029	133	6,78	9
4	27-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,33	40097,59	339,59	53330	452	249	0,58	1
		т		0	140,94	0	187	133	0,58	1
5	27-53-10	Устройство покрытия толщиной 4 см(12 СМ) из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1053,791	367,27	15,35	387027	16177	15417	0,03	35
		м2		5,94	5,06	6260	5332	133	0,02	19
6	27-54-10	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к высокопористым крупнозернистымсмесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	18260,32	42,77	0	780994	0	243	0	2
		м2		0,01	0	183	0	133	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см (10 СМ)из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	877,155	384,35	15,35	337131	13466	12833	0,03	29
		м2		5,94	5,06	5210	4438	133	0,02	15
8	27-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	10110,01	45,14	0	456406	0	134	0	1
		м2		0,01	0	101	0	133	0	0
		ИТОГО:				2813315	105233			183
						29210	29819			107
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				78509				
		Всего накладных расходов:				78509				
		Итого с накладными				2891824				
		- заработная плата				11776				
		- трудоемкость				39				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				173509				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3065333				
		Итого с временными, 4,6 %				3206338				
		Итого с зимними удорожаниями				3252510				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3265335				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				3297398				
		ИТОГО:				3297398				
		Сметная заработная плата				70805				
		Нормативная трудоемкость				329				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				7879718				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				157594				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				8037312				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				964478				
		Итого с НДС				9001790				

ПРИНЯЛ

КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор "Астана жоба"

ТОО "ЛСУ"

Кошелев М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: **ПРОБИВКА ДОРОГИ ВДОЛЬ БАКА ОТ МИКРОРАЙОНА ДАРХАН УЧАСТОК-2**

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь 2014 года

на ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА 2-1-2

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	4634	864,08	73,75	4004163	341774	203688	0,14	667
			м3		21,38	11,67	99075	54074	133	0,04	190
2	2	27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см (20 СМ) из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	1870	313,62	27,83	586470	52034	35996	0,03	62
			м2		5	9,47	9350	17715	133	0,03	62
3	3	27-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,9552	5930,77	4677,52	5665	4468	3530	7,13	7
			т		1253,25	1525,5	1197	1457	133	6,78	6
4	4	27-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,9552	40097,59	339,59	38297	324	179	0,58	1
			т		0	140,94	0	135	133	0,58	1
5	5	27-53-10	Устройство покрытия толщиной 4 см(12 СМ) из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1517	367,27	15,35	557151	23288	22194	0,03	51
			м2		5,94	5,06	9011	7676	133	0,02	27
6	6	27-54-10	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к высокопористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	22037	42,77	0	942522	0	293	0	2
			м2		0,01	0	220	0	133	0	0
			ИТОГО:				6134268	421889			789
							118853	81057			286

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				265880				
			Всего накладных расходов:				265880				
			Итого с накладными				6400148				
			- заработная плата				39882				
			- трудоемкость				133				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				384009				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				6784157				
			Итого с временными, 4,6 %				7096228				
			Итого с зимними удорожаниями				7198414				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				7226799				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				7297761				
			ИТОГО:				7297761				
			Сметная заработная плата				239792				
			Нормативная трудоемкость				1208				
			Итого в текущих ценах, к = 2,38968				17439295				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				348785				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				17788080				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				2134570				
			Итого с НДС				19922650				

ПРИНЯЛ:

КГУ " Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор " Астана -жоба"

ТОО " ДСУ-13"

Конелев М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Подрядчик ТОО "ДСУ-13"

Наименование строительства и его адрес: **Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан УЧАСТОК 3**

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь 2014 года

на ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 2-1-1

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1-25-2	Снятие растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в валы (50 м)	1484,925	11,19	11,19	16616	16616	4408	0	0
		м3		0	3,06	0	4544	97	0,01	15
2	1-25-10	Снятие растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м в валы	5939,7	9,4	9,4	55831	55831	14809	0	0
		м3		0	2,57	0	15267	97	0,01	50
3	1-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1484,925	26,2	25,02	38910	37155	11431	0,01	12
		м3		1,15	6,79	1708	10077	97	0,02	34
4	1-20-2	Работа на отвале 1 группы грунтов	1484,925	3,77	3,24	5593	4817	2305	0	5
		м3		0,48	1,12	713	1663	97	0	6
5	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	1781,91	29,07	29,07	51800	51800	10360	0	0
		т		0	5,81	0	10360	100	0,12	218

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	1-147-2	Устройство уступов по откосам насыпей из грунтов 2 группы	713,25	192,39	10,14	137224	7234	128525	1,33	949
		м3		182,25	3,52	129990	2510	97	0,01	8
7	1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	713,25	12,51	12,51	8921	8921	2962	0	0
		м3		0	4,28	0	3053	97	0,01	10
8	1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	4989	1,27	1,27	6341	6341	1851	0	0
		м3		0	0,38	0	1908	97	0	6
9	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	713,25	14,12	12	10069	8557	3020	0,01	9
		м3		1,62	2,75	1155	1958	97	0,01	9
10	1-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м (30 м)	734,4	12,61	12,61	9263	9263	3117	0	0
		м3		0	4,38	0	3214	97	0,01	11
11	1-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	734,4	5,07	5,07	3725	3725	1253	0	0
		м3		0	1,76	0	1292	97	0,01	4
12	1-35-3	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 3 группы до 20 м (30 м)	245,175	14,62	14,62	3585	3585	1213	0	0
		м3		0	5,1	0	1250	97	0,02	4
13	1-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	245,175	5,07	5,07	1243	1243	418	0	0
		м3		0	1,76	0	431	97	0,01	1
14	1-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м (50 м)	346,05	12,61	12,61	4365	4365	1469	0	0
		м3		0	4,38	0	1514	97	0,01	5
15	1-35-3	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 3 группы до 20 м (50 м)	110,55	14,62	14,62	1616	1616	547	0	0
		м3		0	5,1	0	564	97	0,02	2
16	1-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	1369,8	5,07	5,07	6947	6947	2338	0	0
		м3		0	1,76	0	2410	97	0,01	8
17	1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в насыпь (30 м)	1168,95	11,19	11,19	13081	13081	3470	0	0
		м3		0	3,06	0	3577	97	0,01	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	1-25-10	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м в насыпь	2337,9	9,4	9,4	21975	21975	5829	0	0
		м3		0	2,57	0	6009	97	0,01	20
19	1-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1168,95	26,2	25,02	30630	29249	8998	0,01	9
		м3		1,15	6,79	1344	7932	97	0,02	27
20	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	2045,66	17,73	17,73	36270	36270	7254	0	0
		т		0	3,55	0	7254	100	0,07	152
21	1-25-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м в насыпь (30 м)	497,25	12,31	12,31	6121	6121	1624	0	0
		м3		0	3,37	0	1674	97	0,01	5
22	1-25-11	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м в насыпь	968,638	9,74	9,74	9430	9430	2501	0	0
		м3		0	2,66	0	2579	97	0,01	8
23	1-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	497,25	32,23	30,77	16028	15301	4710	0,01	5
		м3		1,42	8,34	706	4150	97	0,03	14
24	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	969,638	17,73	17,73	17192	17192	3438	0	0
		т		0	3,55	0	3438	100	0,07	72
25	1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м в насыпь (30 м)	576,3	11,19	11,19	6449	6449	1711	0	0
		м3		0	3,06	0	1763	97	0,01	6
26	1-25-10	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м в насыпь	1144,6	9,4	9,4	10759	10759	2854	0	0
		м3		0	2,57	0	2942	97	0,01	10
27	1-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	576,3	26,2	25,02	15101	14420	4436	0,01	5
		м3		1,15	6,79	663	3911	97	0,02	13
28	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	1008,525	17,73	17,73	17881	17881	3576	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		0	3,55	0	3576	100	0,07	75
29	1-17-8	Разработка грунта I группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	3886,238	32,23	30,77	125265	119581	36811	0,01	38
		м3		1,42	8,34	5518	32431	97	0,03	111
30	Е010333-А21-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 21 км, класс груза I	7735,11	131,49	131,49	1017090	1017090	203418	0	0
		т		0	26,3	0	203418	100	0,55	4272
32	1-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	2016	1,41	1,41	2844	2844	587	0	0
		м2		0	0,3	0	606	97	0	2
33	1-145-3	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом	341,25	1,82	1,82	621	621	135	0	0
		м2		0	0,41	0	139	97	0	0
34	1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	6437,888	12,51	12,51	80523	80523	26733	0	0
		м3		0	4,28	0	27560	97	0,01	90
35	1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	4950,225	1,27	1,27	6292	6292	1837	0	0
		м3		0	0,38	0	1893	97	0	6
36	1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	6673,613	1,27	1,27	8482	8482	2476	0	0
		м3		0	0,38	0	2553	97	0	8
37	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	6008,695	14,12	12	84828	72089	25441	0,01	73
		м3		1,62	2,75	9734	16494	97	0,01	73
38	1-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	207573,75	8,55	4,43	1773874	918671	979098	0,03	5791
		м2		4,12	0,74	855204	154176	97	0	519
		ИТОГО:				3662785	2652333			6896
						1006735	550090			5887
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				1516963				
		Всего накладных расходов:				1516963				
		Итого с накладными				5179748				
		- заработная плата				227544				
		- трудоемкость				758				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				310785				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**5490533**				
		Итого с временными, 4,6 %				**5743098**				
		Итого с зимними удорожаниями				**6115251**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**6138223**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**6195654**				
		ИТОГО:				**6195654**				
		Сметная заработная плата				**1784369**				
		Нормативная трудоемкость				**13541**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				**14805614**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**296112**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**15101726**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1812207**				
		Итого с НДС				**16913933**				

ПРИНЯЛ

КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор " Астана-жоба"

ТОО " [illegible]3"

Кошелев М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Подрядчик " ТОО ДСУ-13"

Наименование строительства и его адрес: **Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан УЧАСТОК 2**

А К Т

приемки выполненных работ

за сентябрь 2014 года

на ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 2-1-1

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	9,6	29,07	29,07	279	279	56	0	0
		т		0	5,81	0	56	100	0,12	1
14	1-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м (50 м)	2627,15	12,61	12,61	33135	33135	11151	0	0
		м3		0	4,38	0	11496	97	0,01	38
15	1-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	7940,25	5,07	5,07	40269	40269	13552	0	0
		м3		0	1,76	0	13971	97	0,01	46
16	1-35-3	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 3 группы до 20 м (30 м)	412	14,62	14,62	6024	6024	2038	0	0
		м3		0	5,1	0	2101	97	0,02	7
17	1-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	1236	5,07	5,07	6268	6268	2109	0	0
		м3		0	1,76	0	2175	97	0,01	7
18	1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 /130/ кВт /л.с./, при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в насыпь (30 м)	8734,5	11,19	11,19	97739	97739	25926	0	0
		м3		0	3,06	0	26728	97	0,01	87
19	1-25-10	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 /130/ кВт /л.с./, при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м в насыпь	17474	9,4	9,4	164249	164249	43568	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		0	2,57	0	44915	97	0,01	147
20	1-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	8734,5	26,2	25,02	228873	218548	67237	0,01	70
		м3		1,15	6,79	10045	59272	97	0,02	203
21	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	15285,375	17,73	17,73	271010	271010	54202	0	0
		т		0	3,55	0	54202	100	0,07	1138
22	1-25-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 /130/ кВт /л.с./, при перемещении 3 группы грунтов до 10 м в насыпь (30 м)	46,5	12,31	12,31	572	572	152	0	0
		м3		0	3,37	0	157	97	0,01	1
23	1-25-11	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 /130/ кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м в насыпь	93	9,74	9,74	905	905	240	0	0
		м3		0	2,66	0	248	97	0,01	1
24	1-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	46,5	32,23	30,77	1499	1431	440	0,01	0
		м3		1,42	8,34	66	388	97	0,03	1
25	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	90,675	17,73	17,73	1608	1608	322	0	0
		т		0	3,55	0	322	100	0,07	7
26	1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м в насыпь (30 м)	1915	11,19	11,19	21429	21429	5684	0	0
		м3		0	3,06	0	5860	97	0,01	19
27	1-25-10	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м в насыпь	3830	9,4	9,4	36000	36000	9549	0	0
		м3		0	2,57	0	9845	97	0,01	32
28	1-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1915	26,2	25,02	50179	47916	14742	0,01	15
		м3		1,15	6,79	2202	12995	97	0,02	44
29	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	3351,25	17,73	17,73	59418	59418	11884	0	0
		т		0	3,55	0	11884	100	0,07	250
30	1-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	8778,99	32,23	30,77	282974	270132	83155	0,01	86
		м3		1,42	8,34	12466	73260	97	0,03	250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е010333-А23-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 23 км, класс груза 1	6280	142,92	142,92	897538	897538	179508	0	0
		т		0	28,58	0	179508	100	0,6	3770
32	Е010333-А24-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 24 км, класс груза 1	7505	148,59	148,59	1115168	1115168	223034	0	0
		т		0	29,72	0	223034	100	0,62	4684
		Итого по разделу: Землен раб				3315136				
		ИТОГО:				3315136	3289638			172
						24779	732417			10732
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				748547				
		Всего накладных расходов:				748547				
		Итого с накладными				4063683				
		- заработная плата				112282				
		- трудоемкость				374				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				243821				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4307504				
		Итого с временными, 4,6 %				4505649				
		Итого с зимними удорожаниями				4797615				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4815638				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				4860694				
		ИТОГО:				4860694				
		Сметная заработная плата				869478				
		Нормативная трудоемкость				11278				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				11615491				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 20 %				232310				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				11847801				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1421736				
		Итого с НДС				13269537				

ПРИНЯЛ:

КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор "Астана -жоба"

ТОО "Курылыс"

Жолелев М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Подрядчик ТОО "ДСУ-13"

Наименование строительства и его адрес: **Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан УЧАСТОК 3**

А К Т

приемки выполненных работ

за сентябрь 2014 года

на ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 1-1-1

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	27-59-1	Демонтаж Ж/Б ограждений	15,3	198,61	86,29	3039	1320	2741	0,68	10
		м		112,32	22,38	1718	342	133	0,09	1
2	E01031-A11-11	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	8,925	152,8	152,8	1364	1364	955	0	0
		т		0	106,96	0	955	100	2,25	20
3	E010333-A30-1	Перевозка разобранного ограждения на свалку на 30км	8,925	176,4	176,4	1574	1574	315	0	0
		т		0	35,28	0	315	100	0,74	7
4	1-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	15,776	29,64	28,03	468	442	133	0,01	0
		м3		1,61	7,06	25	111	97	0,02	0
5	1-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,581	467,1	0	738	0	834	2,98	5
		м3		467,1	0	738	0	113	0	0
6	30-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м ДЕМОНТАЖ	1,615	4545	2961	7340	4782	4144	9,44	15
		м3		1584	769,86	2558	1243	109	2,63	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	4,038	152,8	152,8	617	617	432	0	0
		т		0	106,96	0	432	100	2,25	9
8	Е010333-А30-1	Транспорт материала от РАЗБОРКИ ТРУБ НА 30 КМ	4,038	176,4	176,4	712	712	142	0	0
		т		0	35,28	0	142	100	0,74	3
9	1-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	21,293	7,51	7,51	160	160	42	0	0
		м3		0	2,05	0	44	97	0,01	0
10	1-28-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые 5 м	21,293	3,41	3,41	73	73	19	0	0
		м3		0	0,93	0	20	97	0	0
11	1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	21,293	12,51	12,51	266	266	88	0	0
		м3		0	4,28	0	91	97	0,01	0
12	1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	85,17	1,27	1,27	108	108	32	0	0
		м3		0	0,38	0	33	97	0	0
13	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	21,293	14,12	12	301	255	90	0,01	0
		м3		1,62	2,75	34	58	97	0,01	0
14	1-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	8,5	29,64	28,03	252	238	71	0,01	0
		м3		1,61	7,06	14	60	97	0,02	0
15	1-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,7	467,1	0	794	0	897	2,98	5
		м3		467,1	0	794	0	113	0	0
16	30-16-1	Разборка бетонной кладки опор мостов и железобетонных труб монолитных портальных и откосных стенок	23,12	4409,47	2688,22	101947	62152	68313	9,94	230
		м3		1721,25	989,48	39795	22877	109	4,83	112
17	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	57,8	152,8	152,8	8832	8832	6182	0	0
		т		0	106,96	0	6182	100	2,25	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е010333-А30-1	Транспорт материала от РАЗБОРКИ ТРУБ НА 30 КМ	57,8	176,4	176,4	10196	10196	2039	0	0
		т		0	35,28	0	2039	100	0,74	43
19	1-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	10,71	29,64	28,03	317	300	90	0,01	0
		м3		1,61	7,06	17	76	97	0,02	0
20	1-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,071	467,1	0	500	0	565	2,98	3
		м3		467,1	0	500	0	113	0	0
21	30-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м ДЕМОНТАЖ ЗВЕНЬЕВ ТРУБ	1,131	4545	2961	5138	3347	2901	9,44	11
		м3		1584	769,86	1791	870	109	2,63	3
22	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	2,826	152,8	152,8	432	432	302	0	0
		т		0	106,96	0	302	100	2,25	6
23	Е010333-А30-1	Транспорт материала от РАЗБОРКИ ТРУБ НА 30 КМ	2,826	176,4	176,4	499	499	100	0	0
		т		0	35,28	0	100	100	0,74	2
24	1-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	14,459	7,51	7,51	109	109	29	0	0
		м3		0	2,05	0	30	97	0,01	0
25	1-28-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые 5 м	14,459	3,41	3,41	49	49	13	0	0
		м3		0	0,93	0	13	97	0	0
26	1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	14,459	12,51	12,51	181	181	60	0	0
		м3		0	4,28	0	62	97	0,01	0
27	1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	57,834	1,27	1,27	74	74	21	0	0
		м3		0	0,38	0	22	97	0	0
28	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	14,459	14,12	12	204	173	61	0,01	0
		м3		1,62	2,75	23	40	97	0,01	0
29	46-37-1	Разборка монолитных бетонных перегородок	7,948	2798,44	1351,69	22241	10743	15557	8,94	71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1446,75	510,75	11498	4059	100	2,49	20
30	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	19,869	152,8	152,8	3036	3036	2125	0	0
		т		0	106,96	0	2125	100	2,25	45
31	Е010333-А30-1	Транспорт материала от разборки бетонных заборов НА 30 КМ	19,869	176,4	176,4	3505	3505	701	0	0
		т		0	35,28	0	701	100	0,74	15
32	27-59-5	Демонтаж парапетных ограждений из стали, столбы металлические	39,185	126,65	15,14	4963	593	6005	0,68	27
		м		111,51	3,71	4370	145	133	0,01	1
33	7-24-9	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 2,2 м Демонтаж	67,405	380,18	152,03	25626	10247	25467	1,34	90
		м		228,15	41,73	15378	2813	140	0,15	10
34	Е01031-А12-1	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	0,7004	234,3	234,3	164	164	115	0	0
		т		0	164,01	0	115	100	3,44	2
35	Е010333-А30-1	Перевозка разобранного мет.забора на свалку на 30км	0,7004	176,4	176,4	124	124	25	0	0
		т		0	35,28	0	25	100	0,74	1
36	68-9-1	Разборка деревянных заборов из инвентарных готовых звеньев	43,01	22,37	0,05	962	2	1149	0,15	7
		м2		22,32	0	960	0	119,7	0	0
37	Е01031-А14-1	Погрузка изделий плотничных /щиты ворот, заборов, накатов, настилов, обрешеток, перегородок и др./, а также изделий столярных /панели, тамбуры, шкафы встроенные/ при автомобильных перевозках	1,117	332,8	332,8	372	372	260	0	0
		т		0	232,96	0	260	100	4,89	5
38	Е010333-А30-1	Перевозка разобранного ДЕРЕВ.забора на свалку на 30км	1,117	176,4	176,4	197	197	39	0	0
		т		0	35,28	0	39	100	0,74	1
39	46-59-4	Разборка САМАННЫХ СТРОЕНИЙ	73,61	159,78	9,93	11761	731	11301	1,02	75
		м3		149,85	3,67	11030	270	100	0,02	1
40	46-34-4	Разборка кирпичных стен зданий	26,18	1795,5	627,75	47006	16434	36757	7,1	186
		м3		1167,75	236,25	30572	6185	100	1,16	30
41	46-34-5	Разборка мелкоблочных стен ИЗ ЗОЛОБЛОКОВ	2,125	1254,83	375,08	2667	797	2171	5,72	12
		м3		879,75	141,75	1869	301	100	0,69	1
42	9-1-1	РАЗБОРКА СКЛАДОВ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛИСТОВ	4,556	4559,03	2345,03	20771	10684	11463	12	55
		т		2214	581,59	10087	2650	90	2,04	9
43	52-1-3	Разборка фундаментов бетонных монолитных	30,855	3714,23	2438,48	114603	75239	64904	7,78	240
		м3		1275,75	950,21	39363	29319	94,5	5,22	161

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках ОТ РАЗБОРКИ	252,501	152,8	152,8	38582	38582	27008	0	0
		т		0	106,96	0	27008	100	2,25	568
45	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 ОТ РАЗБОРКИ НА 30 КМ	252,501	176,4	176,4	44541	44541	8908	0	0
		т		0	35,28	0	8908	100	0,74	187
		ИТОГО:				487405	314250			1042
						173134	121382			1401
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				294105				
		На металломонтажные работы				11463				
		Всего накладных расходов:				305568				
		Итого с накладными				792973				
		- заработная плата				45835				
		- трудоемкость				153				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				47578				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				840551				
		Итого с временными, 4,6 %				879216				
		Итого с зимними удорожаниями				900581				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				904098				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				912890				
		ИТОГО:				912890				
		Сметная заработная плата				340351				
		Нормативная трудоемкость				2596				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				2181513				
		Налоги, сборы,обязательные платежи, 2 %				43630				
		Всего с налогами, сборами,обязательными платежами				2225143				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				267017				
		Итого с НДС				2492160				

ПРИНЯЛ

КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор " Астана-жоба"

Кошелев М.В.

Счет-фактура № 00000000242 от 31 октября 2014 г.

Экземпляр ДСУ-13

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050740009374, 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0042671, от 15.10.2012

ИИК поставщика: KZ4194800KZT22030887, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №145-ГЗ от 22.10.13

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050740009374, Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13",050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 001040001387, Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы",Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001040001387, Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке Комитет Казначейства Минфина РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пробивка дороги вдоль БАК за октябрь 2014г.	тен.	1	252 848 117,86	252 848 117,86	12%	30 341 774,14	283 189 892,00		
Всего по счету:					**252 848 117,86**		**30 341 774,14**	**283 189 892,00**		

Руководитель: Кошелев М. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Сакенова Д. Х.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Жуписова З.Н.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: КГУ "Управление автомобильных дорог горо/)лматы"

Подрядчик: ТОО "ДСУ-13"

Типовая межведомственная форма №КС-3

Утвержденная Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94г№73

Наименование строительства и его адрес : Пробивка дороги вдоль БАК от микрорайона Дархан ПК17+00-ПК39+60 Участок 2 ПК 00-17+00 Участок 3-3,96км

Дополнительное соглашение №6 от 14.10.2014 года к Договору о государственных закупках работ №145-ГЗ от 22 октября 2013года

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2014г

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
		Из гр.1(тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, вкл.НДС	В отчетном месяце с НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	в отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметный базисных ценах	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1 209 070 461	**283 189 892**	**433 721 139**	**101 586 670**					**30 341 774**	**283 189 892**

Заказчик
Руководитель КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

Подрядчик
Директор ТОО "ДСУ -13"
М.В. Кошелев

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г. Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ -13"
Наименование строительства и его адрес: **Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан УЧАСТОК 2**

А К Т
приемки выполненных работ
за **октябрь 2014** года

на **ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 1-1-1**

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	27-59-5	Демонтаж парапетных ограждений из стали, столбы металлические	0,42	126,65	15,14	53	6	64	0,68	0
		м		111,51	3,71	47	2	133	0,01	0
41	52-1-3	Разборка фундаментов бетонных монолитных	9,14	3714,23	2438,48	33948	22288	19226	7,78	71
		м3		1275,75	950,21	11660	8685	94,5	5,22	48
42	E01031-A11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках ОТ РАЗБОРКИ	84,5	152,8	152,8	12912	12912	9038	0	0
		т		0	106,96	0	9038	100	2,25	190
43	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 ОТ РАЗБОРКИ НА 30 КМ	84,5	176,4	176,4	14906	14906	2981	0	0
		т		0	35,28	0	2981	100	0,74	63
		ИТОГО:				61819	50112			71
						11707	20706			300
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				31310				
		Всего накладных расходов:				31310				
		Итого с накладными				93129				
		- заработная плата				4697				
		- трудоемкость				16				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				5588				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				98717				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 4,6 %				**103258**				
		Итого с зимними удорожаниями				**105767**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**106180**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**107213**				
		ИТОГО:				**107213**				
		Сметная заработная плата				**37110**				
		Нормативная трудоемкость				**387**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				**256204**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**5124**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**261328**				
		Налог на добавленную стоимость				**31359**				
		Итого с НДС				**292687**				

ПРИНЯЛ: КГУ " Управление автомобильных дорог г. Астаны"

Технический надзор

"Астана жоба"

СДАЛ: ТОО " ДСУ-13"

М.В.Кожев

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Подрядчик ТОО " ДСУ -13"

Наименование строительства и его адрес: ПРОБИВКА ДОРОГИ ВДОЛЬ БАКА ОТ МИКРОРАЙОНА ДАРХАН УЧАСТОК-2

А К Т

приемки выполненных работ

за октябрь 2014 года

на ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА2-1-2

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	1100	864,08	73,75	950492	81129	48351	0,14	158
		м3		21,38	11,67	23518	12836	133	0,04	45
2	27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см (20 СМ) из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	7162,5	313,62	27,83	2246307	199299	137874	0,03	236
		м2		5	9,47	35813	67852	133	0,03	239
3	27-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	4,4	5930,77	4677,52	26095	20581	16261	7,13	31
		т		1253,25	1525,5	5514	6712	133	6,78	30
4	27-72-1	Розлив вяжущих материалов	4,4	40097,59	339,59	176429	1494	825	0,58	3
		т		0	140,94	0	620	133	0,58	3
5	27-53-10	Устройство покрытия толщиной 4 см(12 СМ) из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	5472	367,27	15,35	2009709	84003	80055	0,03	184
		м2		5,94	5,06	32504	27688	133	0,02	97
6	27-54-10	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к высокопористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	88000	42,77	0	3763760	0	1170	0	8
		м2		0,01	0	880	0	133	0	0
7	27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см (10 СМ)из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	5500	384,35	15,35	2113906	84433	80465	0,03	185

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		5,94	5,06	32670	27830	133	0,02	97
8	27-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	66000	45,14	0	2979504	0	878	0	6
		м2		0,01	0	660	0	133	0	0
12	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	58,831	864,08	73,75	50835	4339	2586	0,14	8
		м3		21,38	11,67	1258	686	133	0,04	2
13	27-34-4	Установка ГРАНИТНЫХ бортовых камней сечением 150х300 мм при других видахпокрытий	1711	5251,56	6,63	8985417	11345	353717	1	1711
		м		153,68	1,76	262946	3006	133	0,01	10
		ИТОГО:				23302454	486623			2531
						395762	147230			523
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				722182				
		Всего накладных расходов:				722182				
		Итого с накладными				24024636				
		- заработная плата				108327				
		- трудоемкость				361				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1441478				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				25466114				
		Итого с временными, 4,6 %				26637555				
		Итого с зимними удорожаниями				27021136				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				27127686				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				27394062				
		ИТОГО:				27394062				
		Сметная заработная плата				651319				
		Нормативная трудоемкость				3415				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				65462971				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1309259				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				66772230				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				8012668				
		Итого с НДС				74784898				

ПРИНЯЛ:

КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

СДАЛ:

ДСУ-13"

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г. Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: **Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан УЧАСТОК 2**

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь 2014 года

на ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 2-1-1

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	1-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	16306,01	32,23	30,77	525593	501740	154451	0,01	160
		м3		1,42	8,34	23155	136073	97	0,03	465
31	E010353-A23-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 23 км, класс груза 1	13351,5	142,92	142,92	1908196	1908196	381639	0	0
		т		0	28,58	0	381639	100	0,6	8014
32	E010333-A24-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 24 км, класс груза 1	16762,25	148,59	148,59	2490703	2490703	498141	0	0
		т		0	29,72	0	498141	100	0,62	10461
33	1-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	35725	1,41	1,41	50401	50401	10410	0	0
		м2		0	0,3	0	10732	97	0	35
34	1-145-3	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом	6055	1,82	1,82	11011	11011	2391	0	0
		м2		0	0,41	0	2465	97	0	8
35	1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	56218,5	12,51	12,51	703163	703163	233448	0	0
		м3		0	4,28	0	240668	97	0,01	786
36	1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	87738	1,27	1,27	111515	111515	32553	0	0
		м3		0	0,38	0	33560	97	0	110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	43684,5	1,27	1,27	55523	55523	16208	0	0
		м3		0	0,38	0	16709	97	0	55
38	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	56218,5	14,12	12	793664	674480	238032	0,01	686
		м3		1,62	2,75	91074	154320	97	0,01	686
39	1-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	324495	8,55	4,43	2773055	1436135	1530601	0,03	9053
		м2		4,12	0,74	1336919	241019	97	0	811
40	1-145-13	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	42635	10,78	5,58	459576	237874	252854	0,04	1514
		м2		5,2	0,91	221702	38972	97	0	131
50	1-164-3	Устройство противофильтрационного слоя вручную грунт 3гр	665	389,25	0	258851	0	292502	2,48	1649
		м3		389,25	0	258851	0	113	0	0
70	1-17-8	ПОГРУЗКА ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 2 ГР ЭКСКАВАТОРОМ 0,65 М3	1612	32,23	30,77	51960	49602	15269	0,01	16
		м3		1,42	8,34	2289	13452	97	0,03	46
71	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	1934,5	29,07	29,07	56236	56236	11247	0	0
		т		0	5,81	0	11247	100	0,12	236
72	1-25-2	Надвижка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (20 м)	1612	11,19	11,19	18038	18038	4785	0	0
		м3		0	3,06	0	4933	97	0,01	16
73	1-25-10	Надвижка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1612	9,4	9,4	15152	15152	4019	0	0
		м3		0	2,57	0	4143	97	0,01	14
74	1-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	2714	1,41	1,41	3829	3829	791	0	0
		м2		0	0,3	0	815	97	0	3
75	1-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	2714	19,4	0	52652	0	51072	0,12	334
		м2		19,4	0	52652	0	97	0	0
76	Е01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	4542,7	30	30	136281	136281	95397	0	0
		т		0	21	0	95397	100	0,44	1999
77	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	4542,7	176,4	176,4	801332	801332	160266	0	0
		т		0	35,28	0	160266	100	0,74	3366
		ИТОГО:				11276731	9261215			13412
						1986642	2044551			27242
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				3986075				
		Всего накладных расходов:				3986075				
		Итого с накладными				15262806				
		- заработная плата				597911				
		- трудоемкость				1993				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				915768				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				16178574				
		Итого с временными, 4,6 %				16922788				
		Итого с зимними удорожаниями				18019385				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				18087076				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				18256304				
		ИТОГО:				18256304				
		Сметная заработная плата				4629104				
		Нормативная трудоемкость				42647				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				43626677				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				872534				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				44499211				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				5339905				
		Итого с НДС				49839116				

ПРИНЯЛ: КГУ " Управление автомобильных дорог г. Астаны"

Технический надзор

СДАЛ: ГОО "ДСУ-13"

М.В.Ковалев

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Подрядчик ТОО " ДСУ -13"

Наименование строительства и его адрес: ПРОБИВКА ДОРОГИ ВДОЛЬ БАКА ОТ МИКРОРАЙОНА ДАРХАН УЧАСТОК-3

А К Т

приемки выполненных работ

за октябрь 2014 года

на ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА 2-1-2

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	1310,903	864,08	73,75	1132730	96684	57621	0,14	189
		м3		21,38	11,67	28027	15297	133	0,04	54
2	27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см (20 СМ) из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	4521,6	313,62	27,83	1418067	125815	87038	0,03	149
		м2		5	9,47	22608	42834	133	0,03	151
3	27-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	2,381	5930,77	4677,52	14119	11136	8798	7,13	17
		т		1253,25	1525,5	2984	3632	133	6,78	16
4	27-72-1	Розлив вяжущих материалов	2,381	40097,59	339,59	95456	808	446	0,58	1
		т		0	140,94	0	336	133	0,58	1
5	27-53-10	Устройство покрытия толщиной 4 см(12 СМ) из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	4241,21	367,27	15,35	1557675	65109	62049	0,03	143
		м2		5,94	5,06	25193	21461	133	0,02	75
6	27-54-10	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к высокопористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	66459,7	42,77	0	2842481	0	884	0	6
		м2		0,01	0	665	0	133	0	0
7	27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см (10 СМ)из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	4417	384,35	15,35	1697658	67807	64621	0,03	148
		м2		5,94	5,06	26237	22350	133	0,02	78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	27-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	53429,99	45,14	0	2412043	0	711	0	5
		м2		0,01	0	534	0	133	0	0
12	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	75,831	864,08	73,75	65524	5593	3333	0,14	11
		м3		21,38	11,67	1621	885	133	0,04	3
13	27-34-4	Установка ГРАНИТНЫХ бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	1500	5251,56	6,63	7877338	9946	310096	1	1500
		м		153,68	1,76	230520	2635	133	0,01	9
		ИТОГО:				19113091	382899			2169
						338389	109430			387
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				595597				
		Всего накладных расходов:				595597				
		Итого с накладными				19708688				
		- заработная плата				89340				
		- трудоемкость				298				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1182521				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				20891209				
		Итого с временными, 4,6 %				21852205				
		Итого с зимними удорожаниями				22166877				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				22254286				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				22472808				
		ИТОГО:				22472808				
		Сметная заработная плата				537159				
		Нормативная трудоемкость				2854				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				53702762				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1074055				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				54776817				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				6573218				
		Итого с НДС				61350035				

ПРИНЯЛ:

КГУ " Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

СДАЛ:

"ЖШУ-13"

М.В.Кошелев

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г. Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ -13"
Наименование строительства и его адрес: **Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан (17+00-39+60)**

А К Т

приемки выполненных работ
за октябрь 2014 года

на Искусственные сооружения (трубы) 2-1-3

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл машин	Всего	Экспл машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	14	23,36	22,08	327	309	93	0,01	0
		м3		1,28	5,56	18	78	97	0,02	0
2	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1	262,72	0	263	0	297	1,85	2
		м3		262,72	0	263	0	113	0	0
3	30-3-2	Устройство основания из ГПС	1,6	990,12	33,87	1584	54	481	1,94	3
		м3		263,25	12,47	421	20	109	0,06	0
4	30-7-1	Монолитный бетон фундамента В20	3,9	7097,24	532,08	27679	2075	2406	2,55	10
		м3		434,25	131,85	1694	514	109	0,43	2
5	30-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах: на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	2,66	6589,26	3701,25	17527	9845	8531	11,8	31
		м3		1980	962,33	5267	2560	109	3,29	9
6	30-23-20	Круглые звенья ЗК 1.100 / ГП 3.501-59/	14	10800		151200				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	30-62-1	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м	2,22	3053,16	1845	6778	4096	3377	5,46	12
		м3		915,75	479,7	2033	1065	109	1,64	4
8	30-23-145	Смотровой блок	3	11700		35100				
		шт								
9	23-24-1	Установка люков	3	282,27	35,42	847	106	869	1,31	4
		шт		209,25	13,5	628	41	130	0,07	0
10	11-4-15	Люк чугунный с шарниром, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	3	14400		43200				
		комплект								
11	6-1-1	Монолитный бетон колодца под люк В20	0,09	5910,37	66,01	532	6	21	1,35	0
		м3		195,75	24,93	18	2	105	0,12	0
12	30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	40,3	321,4	13,7	12952	552	4738	0,61	24
		м2		102,83	5,04	4144	203	109	0,02	1
13	30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	6,3	1088,46	20,67	6857	130	1134	0,91	6
		м2		157,5	7,61	992	48	109	0,31	2
14	1-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	8	6,83	6,83	55	55	14	0	0
		м3		0	1,87	0	15	97	0,01	0
15	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	8	21,55	4,52	172	36	132	0,11	1
		м3		17,03	0	136	0	97	0	0
16	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	8	14,12	12	113	96	34	0,01	0
		м3		1,62	2,75	13	22	97	0,01	0
88	1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	24,265	23,36	22,08	567	536	161	0,01	0
		м3		1,28	5,56	31	135	97	0,02	0
89	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,53	262,72	0	665	0	751	1,85	5
		м3		262,72	0	665	0	113	0	0
90	30-3-2	Устройство основания из ГПС	2,68	990,12	33,87	2654	91	805	1,94	5
		м3		263,25	12,47	706	33	109	0,06	0
91	30-7-1	Монолитный бетон фундамента В20	6,601	7097,24	532,08	46849	3512	4073	2,55	17
		м3		434,25	131,85	2866	870	109	0,43	3
92	30-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	4,37	6589,26	3701,25	28795	16174	14015	11,8	52
		м3		1980	962,33	8653	4205	109	3,29	14
93	30-23-20	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	23	10800		248400				
		шт								
94	30-62-1	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м	3,26	3053,16	1845	9953	6015	4959	5,46	18
		м3		915,75	479,7	2985	1564	109	1,64	5
95	30-23-145	Смотровой блок	8	11700		93600				
		шт								
96	23-24-1	Установка люков	8	282,27	35,42	2258	283	2317	1,31	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		209,25	13,5	1674	108	130	0,07	1
97	11-4-15	Люк чугунный с шарниром, тип Т /С 250/, ГОСТ 3634-99	8	14400		115200				
		комплект								
98	6-1-1	Монолитный бетон колодца под люк В20	0,374	5910,37	66,01	2210	25	87	1,35	1
		м3		195,75	24,93	73	9	105	0,12	0
99	30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	68,678	321,4	13,7	22073	941	8075	0,61	42
		м2		102,83	5,04	7062	346	109	0,02	2
100	30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	10,741	1088,46	20,67	11691	222	1933	0,91	10
		м2		157,5	7,61	1692	82	109	0,31	3
102	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	12,765	21,55	4,52	275	58	211	0,11	1
		м3		17,03	0	217	0	97	0	0
103	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	12,765	14,12	12	180	153	54	0,01	0
		м3		1,62	2,75	21	35	97	0,01	0
106	1-164-2	Разработка грунта вручную 2 группы	156,48	218,93	0	34258	0	38712	1,54	241
		м3		218,93	0	34258	0	113	0	0
107	27-8-1	Устройство Ж\Б лотков БА-3	845	643,46	351,18	543724	296747	370702	1,56	1318
		м		240,75	89,1	203434	75290	133	0,36	304
108	30-18-159	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	845	1880		1588600				
		м								
110	1-158-5	Укрепление откосов монолитным бетоном В20 при толщине 10см общая 8см	626,3	948,56	30,59	594085	19159	114965	1,22	764
		м2		181,13	8,11	113442	5079	97	0,04	23
111	1-158-6	Исключить 1х2 см	1268	71,78	0,16	-91021	-203	-14427	0,08	-97
		м2		11,66	0,07	-14785	-89	97	0	0
		ИТОГО:				3560202	361074			2480
						378621	92235			374
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				569519				
		Всего накладных расходов:				569519				
		Итого с накладными				4129721				
		- заработная плата				85428				
		- трудоемкость				285				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				247783				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4377504				
		Итого с временными, 4,6 %				4578869				
		Итого с зимними удорожаниями				4723103				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4741418				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				4787207				
		ИТОГО:				4787207				
		Сметная заработная плата				556284				
		Нормативная трудоемкость				3139				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				11439880				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				228798				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**11668678**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1400241**				
		Итого с НДС				**13068919**				

ПРИНЯЛ: КГУ " Управление автомобильных дорог г. Алматы

Технический надзор

"Астана жоба"

СДАЛ: ГОО " ДСУ-13"

М.В.Кошелев

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г. Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ -13"
Наименование строительства и его адрес: **Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан УЧАСТОК-2**

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь 2014 года

на МОСТ Ч/Р БОЛЬШАЯ АЛМАТИНКА 2-1-4

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Эксп. машин	Всего	Эксп. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162	30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	1656	321,4	13,7	532230	22687	194710	0,61	1002
		м2		102,83	5,04	170286	8346	109	0,02	41
165	31-38-1	Заполнение швов битумной мастикой при реконструкции покрытия толщиной 20 см Заливка штрабы тиоколовой мастикой	36	54,5	43,13	1962	1553	711	0,06	2
		м		10,64	6,53	383	235	115	0,03	1
166	1-1-418	Мастика тиоколовая строительного назначения	13,425	655		8793				
		кг								
167	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1224	24,52	15,35	30014	18790	17907	0,03	41
		м2		5,94	5,06	7271	6193	133	0,02	22
168	30-10-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: А, М-I	124,848	5100		636725				
		т								
172	27-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см ТОЛЩ.4СМ	432	52,86	0	22836	0	14220	0,14	62
		м2		24,75	0	10692	0	133	0	0
173	27-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	864	3,98	0	3439	0	4573	0,02	20
		м2		3,98	0	3439	0	133	0	0
174	30-10-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: А, М-I	41,299	5100		210626				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
181	1-1-407	Мастика битумно-резиновая	5400	53		286200				
		кг								
185	13-26-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПЛ-140 окраска ограждения проезжей части	82,2	62,4	0,05	5129	4	206	0,01	1
		м2		2,77	0,02	228	2	90	0	0
190	13-26-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПЛ-140 перил	105	62,4	0,05	6552	5	264	0,01	1
		м2		2,77	0,02	291	2	90	0	0
191	30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	108	2031,07	38,67	219356	4176	38228	1,99	215
		м3		310,5	14,24	33534	1538	109	0,07	8
192	30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	20,4	2031,07	38,67	41434	789	7221	1,99	41
		м3		310,5	14,24	6334	290	109	0,07	1
195	30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	410	321,4	13,7	131772	5617	48207	0,61	248
		м2		102,83	5,04	42160	2066	109	0,02	10
196	46-1-5	Усиление перекрытий сверху железобетоном бетон В30 F300 W6	5,2	6546,46	2620,21	34042	13625	24266	20,91	109
		м3		3676,5	990	19118	5148	100	4,83	25
197	30-1-13	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В30 /М-400/	5,304	6020		31930				
		м3								
198	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	5,304	185		981				
		м3								
199	30-1-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	5,304	925		4906				
		м3								
200	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,542	53600		29051				
		т								
201	30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	8,2	2031,07	38,67	16655	317	2903	1,99	16
		м3		310,5	14,24	2546	117	109	0,07	1
202	30-13-4	Устройство из монолитного железобетона тротуарных консолей бетон В30 F300 W6	5,2	5225,71	1678,21	27174	8727	16843	14,41	75
		м3		2470,5	501,12	12847	2606	109	2,02	11
203	30-1-13	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В30 /М-400/	5,408	6020		32556				
		м3								
204	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	5,408	185		1000				
		м3								
205	30-1-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	5,408	925		5002				
		м3								
206	30-10-1	Заполнение ядра опор из контурных блоков бетоном Заполнение зазора м/д шкафной стенкой и переходными плитами	0,8	985,54	690,89	788	553	433	1,6	1
		м3		285,75	210,53	229	168	109	0,87	1
207	1-1-418	Мастика гипсовая строительного назначения	1200	655		786000				
		кг								
208	27-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,12256	40097,59	339,59	4914	42	23	0,58	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		0	140,94	0	17	133	0,58	0
209	27-53-10	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 20,5СМ	153,2	24,52	15,35	3757	2352	2241	0,03	5
		м2		5,94	5,06	910	775	133	0,02	3
210	27-54-10	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к высокопористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	5055,6	0,02	0	101	0	67	0	0
		м2		0,01	0	51	0	133	0	0
211	30-10-16	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	71,63	3750		268613				
		т								
212	27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 10,5СМ	205	24,52	15,35	5027	3147	2999	0,03	7
		м2		5,94	5,06	1218	1037	133	0,02	4
213	27-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2665	0,02	0	53	0	35	0	0
		м2		0,01	0	27	0	133	0	0
214	30-10-14	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые	49,549	3890		192744				
		т								
215	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	205	24,52	15,35	5027	3147	2999	0,03	7
		м2		5,94	5,06	1218	1037	133	0,02	4
216	30-10-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: А, М-I	19,803	5100		100995				
		т								
220	1-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	1337,36	543,33	30,59	726633	40912	245490	1,22	1632
		м2		181,13	8,11	242236	10846	97	0,04	49
221	30-1-8	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В20 /М-250/	136,364	5410		737729				
		м3								
222	30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	136,364	369		50318				
		м3								
223	30-10-14	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые	0,53	3890		2062				
		т								
224	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	5,228	53600		280221				
		т								
225	1-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	17,94	3019,49	4,62	54170	83	6949	2,63	47
		м		398,25	1,06	7145	19	97	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
226	1-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	9,3	26,17	24,95	243	232	97	0,01	0
		м3		1,22	9,58	11	89	97	0,04	0
227	30-3-1	Устройство песчаных подушек под фундаменты	3,4	2031,07	38,67	6906	131	1203	1,99	7
		м3		310,5	14,24	1056	48	109	0,07	0
228	30-7-1	Устройство монолитных фундаментов	5,24	1579,04	532,08	8274	2788	3233	2,55	13
		м3		434,25	131,85	2275	691	109	0,43	2
229	30-1-10	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В25 /М-300/	5,3448	5650		30198				
		м3								
230	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	5,3448	185		989				
		м3								
231	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,10689б	50600		5409				
		т								
232	30-76-10	Устройство лестничных железобетонных сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки до 12 м шириной лестничных маршей до 1 м	10,8	7713,32	4405,14	83304	47576	42604	13,2	143
		м3		2295	1324,13	24786	14301	109	5,41	58
233	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	2,88	20800		59904				
		м3								
234	30-15-34	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 4 до 6 м, объем до 1,0 м3	7,02	17100		120042				
		м3								
236	30-21-6	Лестничные площадки толщиной /приведенной толщиной/ 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки /ГОСТ 9818-85/	12	2050		24600				
		м2								
237	30-73-1	Установка стальных сварных перил	0,772	17298,09	124,87	13354	96	9069	61	47
		т		10732,5	45	8285	35	109	0,22	0
237	2-1-268	Сварная решетка ограждения	0,772	134000		103448				
		т								
239	1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	9,8	122,18	0	1197	0	1353	0,89	9
		м3		122,18	0	1197	0	113	0	0
240	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	9,8	21,55	4,52	211	44	162	0,11	1
		м3		17,03	0	167	0	97	0	0
241	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	9,8	14,12	12	138	118	41	0,01	0
		м3		1,62	2,75	16	27	97	0,01	0
		ИТОГО:				5997733	177509			3753
						599956	55633			241
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				680191				
		На металломонтажные работы				9069				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:				689260				
		Итого с накладными				6686993				
		- заработная плата				103389				
		- трудоемкость				345				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				401220				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				7088213				
		Итого с временными, 4,6 %				7414271				
		Итого с зимними удорожаниями				7647821				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				7677478				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				7751621				
		ИТОГО:				7751621				
		Сметная заработная плата				758978				
		Нормативная трудоемкость				4339				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				18523874				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				370477				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				18894351				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				2267322				
		Итого с НДС				21161673				

ПРИНЯЛ: КГУ " Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

СДАЛ: ТОО "ЛСУ-13"

М В Кошелев

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г. Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: **Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан УЧАСТОК-2**

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь 2014 года

на ТРОТУАРЫ И ВЕЛОСИПЕДНАЯ ДОРОЖКА 2-1-6

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	27-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 100X20X8CM при других видах покрытий	320	392,19	6,63	125502	2122	47002	0,7	223
		м		108,68	1,76	34778	562	133	0,01	2
2	30-3-9	Камни бетонные бортовые БР100.20.8	5,16474	26700		137899				
		м3								
10	27-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см ГПС ТОЛЩИНОЙ 15 СМ	600	160,27	12,52	96162	7512	33853	0,24	146
		м2		38,03	4,39	22818	2635	133	0,02	11
11	27-56-2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать	1890	10,28	0	19429	0	2086	0,01	10
		м2		0,83	0	1569	0	133	0	0
12	27-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см ТОЛЩ.5 СМ	520	56,7	0	29486	0	17117	0,14	75
		м2		24,75	0	12870	0	133	0	0
13	27-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	2080	3,98	0	8278	0	11010	0,02	48
		м2		3,98	0	8278	0	133	0	0
		ИТОГО:				416756	9633			503
						80313	3197			13
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				111068				
		Всего накладных расходов:				111068				
		Итого с накладными				527824				
		- заработная плата				16660				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- трудоемкость				56				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				31669				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				559493				
		Итого с временными, 4,6 %				585229				
		Итого с зимними удорожаниями				593656				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				595997				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				601849				
		ИТОГО:				601849				
		Сметная заработная плата				100170				
		Нормативная трудоемкость				572				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				1438226				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				28765				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1466991				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				176039				
		Итого с НДС				1643030				

ПРИНЯЛ: КГУ " Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

СДАЛ: ТОО " ДСУ-13"

М.В.Кошелев

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г. Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"

Наименование строительства и его адрес: **Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан УЧАСТОК 3**

А К Т

приемки выполненных работ
за октябрь 2014 года

на ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 1-1-1

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Эксп. машин	Всего	Эксп. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	27-59-1	Демонтаж Ж/Б ограждений	2,7	198,61	86,29	536	233	484	0,68	2
		м		112,32	22,38	303	60	133	0,09	0
2	E01031-A11-11	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	1,575	152,8	152,8	241	241	168	0	0
		т		0	106,96	0	168	100	2,25	4
3	E010333-A30-1	Перевозка разобранного ограждения на свалку на 30км	1,575	176,4	176,4	278	278	56	0	0
		т		0	35,28	0	56	100	0,74	1
4	1-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2,784	29,64	28,03	83	78	23	0,01	0
		м3		1,61	7,06	4	20	97	0,02	0
5	1-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,279	467,1	0	130	0	147	2,98	1
		м3		467,1	0	130	0	113	0	0
6	30-54-1	Укладка звеньев одиночковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м ДЕМОНТАЖ	0,285	4545	2961	1295	844	731	9,44	3
		м3		1584	769,86	451	219	109	2,63	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	E01031-A11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	0,712	152,8	152,8	109	109	76	0	0
		т		0	106,96	0	76	100	2,25	2
8	E010333-A30-1	Транспорт материала от РАЗБОРКИ ТРУБ НА 30 КМ	0,712	176,4	176,4	126	126	25	0	0
		т		0	35,28	0	25	100	0,74	1
9	1-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	3,757	7,51	7,51	28	28	7	0	0
		м3		0	2,05	0	8	97	0,01	0
10	1-28-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые 5 м	3,757	3,41	3,41	13	13	3	0	0
		м3		0	0,93	0	4	97	0	0
11	1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	3,757	12,51	12,51	47	47	16	0	0
		м3		0	4,28	0	16	97	0,01	0
12	1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	15,03	1,27	1,27	19	19	6	0	0
		м3		0	0,38	0	6	97	0	0
13	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	3,757	14,12	12	53	45	16	0,01	0
		м3		1,62	2,75	6	10	97	0,01	0
14	1-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1,5	29,64	28,03	44	42	13	0,01	0
		м3		1,61	7,06	2	11	97	0,02	0
15	1-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,3	467,1	0	140	0	158	2,98	1
		м3		467,1	0	140	0	113	0	0
16	30-16-1	Разборка бетонной кладки опор мостов и железобетонных труб монолитных портальных и откосных стенок	4,08	4409,47	2688,22	17991	10968	12055	9,94	41
		м3		1721,25	989,48	7023	4037	109	4,83	20
17	E01031-A11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	10,2	152,8	152,8	1559	1559	1091	0	0
		т		0	106,96	0	1091	100	2,25	23
18	E010333-A30-1	Транспорт материала от РАЗБОРКИ ТРУБ НА 30 КМ	10,2	176,4	176,4	1799	1799	360	0	0
		т		0	35,28	0	360	100	0,74	8
19	1-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1,89	29,64	28,03	56	53	16	0,01	0
		м3		1,61	7,06	3	13	97	0,02	0
20	1-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,189	467,1	0	88	0	100	2,98	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		467,1	0	88	0	113	0	0
21	30-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах: на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м ДЕМОНТАЖ ЗВЕНЬЕВ ТРУБ	0,199	4545	2961	904	589	511	9,44	2
		м3		1584	769,86	315	153	109	2,63	1
22	E01031-A11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	0,499	152,8	152,8	76	76	53	0	0
		т		0	106,96	0	53	100	2,25	1
23	E010333-A30-1	Транспорт материала от РАЗБОРКИ ТРУБ НА 30 КМ	0,499	176,4	176,4	88	88	18	0	0
		т		0	35,28	0	18	100	0,74	0
24	1-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	2,551	7,51	7,51	19	19	5	0	0
		м3		0	2,05	0	5	97	0,01	0
25	1-28-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые 5 м	2,551	3,41	3,41	9	9	2	0	0
		м3		0	0,93	0	2	97	0	0
26	1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	2,551	12,51	12,51	32	32	11	0	0
		м3		0	4,28	0	11	97	0,01	0
27	1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	10,206	1,27	1,27	13	13	4	0	0
		м3		0	0,38	0	4	97	0	0
28	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2,551	14,12	12	36	31	11	0,01	0
		м3		1,62	2,75	4	7	97	0,01	0
29	46-37-1	Разборка монолитных бетонных перегородок	1,402	2798,44	1351,69	3923	1895	2744	8,94	13
		м3		1446,75	510,75	2028	716	100	2,49	3
30	E01031-A11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	3,506	152,8	152,8	536	536	375	0	0
		т		0	106,96	0	375	100	2,25	8
31	E010333-A30-1	Транспорт материала от разборки бетонных заборов НА 30 КМ	3,506	176,4	176,4	618	618	124	0	0
		т		0	35,28	0	124	100	0,74	3
32	27-59-5	Демонтаж парапетных ограждений из стали, столбы металлические	6,915	126,65	15,14	876	105	1060	0,68	5
		м		111,51	3,71	771	26	133	0,01	0
33	7-24-9	Установка оград металлических по железобетонным столбам без поколя из сетки высотой до 2,2 м Демонтаж	11,895	380,18	152,03	4522	1808	4494	1,34	16
		м		228,15	41,73	2714	496	140	0,15	2
34	E01031-A12-1	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	0,1236	234,3	234,3	29	29	20	0	0
		т		0	164,01	0	20	100	3,44	0
35	E010333-A30-1	Перевозка разобранного мет.забора на свалку на 30км	0,1236	176,4	176,4	22	22	4	0	0
		т		0	35,28	0	4	100	0,74	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	68-9-1	Разборка деревянных заборов из инвентарных готовых звеньев	7,59	22,37	0,05	170	0	203	0,15	1
		м2		22,32	0	169	0	119,7	0	0
37	Е01031-А14-1	Погрузка изделий плотничных /щиты ворот, заборов, накатов, настилов, обрешеток, перегородок и др./, а также изделий столярных /панели, тамбуры, шкафы встроенные/ при автомобильных перевозках	0,197	332,8	332,8	66	66	46	0	0
		т		0	232,96	0	46	100	4,89	1
38	Е010333-А30-1	Перевозка разобранного /ДЕРЕВ.забора на свалку на 30км	0,197	176,4	176,4	35	35	7	0	0
		т		0	35,28	0	7	100	0,74	0
39	46-59-4	Разборка САМАННЫХ СТРОЕНИЙ	12,99	159,78	9,93	2076	129	1994	1,02	13
		м3		149,85	3,67	1947	48	100	0,02	0
40	46-34-4	Разборка кирпичных стен зданий	4,62	1795,5	627,75	8295	2900	6486	7,1	33
		м3		1167,75	236,25	5395	1091	100	1,16	5
41	46-34-5	Разборка мелкоблочных стен ИЗ ЗОЛОБЛОКОВ	0,375	1254,83	375,08	471	141	383	5,72	2
		м3		879,75	141,75	330	53	100	0,69	0
42	9-1-1	РАЗБОРКА СКЛАДОВ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛИСТОВ	0,804	4559,03	2345,03	3665	1885	2023	12	10
		т		2214	581,59	1780	468	90	2,04	2
43	52-1-3	Разборка фундаментов бетонных монолитных	5,3112	3714,23	2438,48	19727	12951	11172	7,78	41
		м3		1275,75	950,21	6776	5047	94,5	5,22	28
44	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках ОТ РАЗБОРКИ	44,559	152,8	152,8	6809	6809	4766	0	0
		т		0	106,96	0	4766	100	2,25	100
45	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 ОТ РАЗБОРКИ НА 30 КМ	44,559	176,4	176,4	7860	7860	1572	0	0
		т		0	35,28	0	1572	100	0,74	33
		ИТОГО:				85512	55124			183
						30379	21292			246
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				51617				
		На металломонтажные работы				2023				
		Всего накладных расходов:				53640				
		Итого с накладными				139152				
		- заработная плата				8046				
		- трудоемкость				27				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				8349				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				147501				
		Итого с временными, 4,6 %				154286				
		Итого с зимними удорожаниями				158035				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				158652				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				160195				
		ИТОГО:				160195				
		Сметная заработная плата				59717				
		Нормативная трудоемкость				456				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				**382814**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**7656**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**390470**				
		Налоги на добавленную стоимость, 12 %				**46856**				
		Итого с НДС				**437326**				

ПРИНЯЛ: ГКУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

СДАЛ: ТОО "ДСУ-13"

Ж.Ж.Сапаев

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Подрядчик ТОО " ДСУ -13"

Наименование строительства и его адрес: **Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан УЧАСТОК 3**

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь 2014 года

на ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 2-1-1

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1-25-2	Снятие растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в валы (50 м)	494,975	11,19	11,19	5539	5539	1469	0	0
		м3		0	3,06	0	1515	97	0,01	5
2	1-25-10	Снятие растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м в валы	1979,9	9,4	9,4	18610	18610	4936	0	0
		м3		0	2,57	0	5089	97	0,01	17
3	1-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	494,975	26,2	25,02	12970	12385	3810	0,01	4
		м3		1,15	6,79	569	3359	97	0,02	11
4	1-20-2	Работа на отвале 1 группы грунтов	494,975	3,77	3,24	1864	1606	768	0	2
		м3		0,48	1,12	238	554	97	0	2
5	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	593,97	29,07	29,07	17267	17267	3453	0	0
		т		0	5,81	0	3453	100	0,12	73
6	1-147-2	Устройство уступов по откосам насыпей из грунтов 2 группы	237,75	192,39	10,14	45741	2411	42842	1,33	316
		м3		182,25	3,52	43330	837	97	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	237,75	12,51	12,51	2974	2974	987	0	0
		м3		0	4,28	0	1018	97	0,01	3
8	1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	1663	1,27	1,27	2114	2114	617	0	0
		м3		0	0,38	0	636	97	0	2
9	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	237,75	14,12	12	3356	2852	1007	0,01	3
		м3		1,62	2,75	385	653	97	0,01	3
10	1-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м (30 м)	244,8	12,61	12,61	3088	3088	1039	0	0
		м3		0	4,38	0	1071	97	0,01	4
11	1-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	244,8	5,07	5,07	1242	1242	418	0	0
		м3		0	1,76	0	431	97	0,01	1
12	1-35-3	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 3 группы до 20 м (30 м)	81,725	14,62	14,62	1195	1195	404	0	0
		м3		0	5,1	0	417	97	0,02	1
13	1-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	81,725	5,07	5,07	414	414	139	0	0
		м3		0	1,76	0	144	97	0,01	0
14	1-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м (50 м)	115,35	12,61	12,61	1455	1455	490	0	0
		м3		0	4,38	0	505	97	0,01	2
15	1-35-3	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 3 группы до 20 м (50 м)	36,85	14,62	14,62	539	539	182	0	0
		м3		0	5,1	0	188	97	0,02	1
16	1-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	456,6	5,07	5,07	2316	2316	779	0	0
		м3		0	1,76	0	803	97	0,01	3
17	1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в насыпь (30 м)	389,65	11,19	11,19	4360	4360	1157	0	0
		м3		0	3,06	0	1192	97	0,01	4
18	1-25-10	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м в насыпь	779,3	9,4	9,4	7325	7325	1943	0	0
		м3		0	2,57	0	2003	97	0,01	7
19	1-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	389,65	26,2	25,02	10210	9750	2999	0,01	3
		м3		1,15	6,79	448	2644	97	0,02	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	681,89	17,73	17,73	12090	12090	2418	0	0
		т		0	3,55	0	2418	100	0,07	51
21	1-25-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м в насыпь (30 м)	165,75	12,31	12,31	2040	2040	541	0	0
		м3		0	3,37	0	558	97	0,01	2
22	1-25-11	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м в насыпь	357,362	9,74	9,74	3479	3479	923	0	0
		м3		0	2,66	0	951	97	0,01	3
23	1-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	165,75	32,23	30,77	5343	5100	1570	0,01	2
		м3		1,42	8,34	235	1383	97	0,03	5
24	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	323,21	17,73	17,73	5731	5731	1146	0	0
		т		0	3,55	0	1146	100	0,07	24
25	1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м в насыпь (30 м)	192,1	11,19	11,19	2150	2150	570	0	0
		м3		0	3,06	0	588	97	0,01	2
26	1-25-10	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м в насыпь	392,2	9,4	9,4	3687	3687	978	0	0
		м3		0	2,57	0	1008	97	0,01	3
27	1-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	192,1	26,2	25,02	5034	4807	1479	0,01	2
		м3		1,15	6,79	221	1304	97	0,02	4
28	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	336,175	17,73	17,73	5960	5960	1192	0	0
		т		0	3,55	0	1192	100	0,07	25
29	1-17-8	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1295,41	32,23	30,77	41755	39860	12270	0,01	13
		м3		1,42	8,34	1839	10810	97	0,03	37
30	Е010333-А21-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 21 км, класс груза 1	2578,323	131,49	131,49	339024	339024	67805	0	0
		т		0	26,3	0	67805	100	0,55	1424
32	1-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	672	1,41	1,41	948	948	196	0	0
		м2		0	0,3	0	202	97	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	1-145-3	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом	113,75	1,82	1,82	207	207	45	0	0
		м2		0	0,41	0	46	97	0	0
34	1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	2145,96	12,51	12,51	26841	26841	8911	0	0
		м3		0	4,28	0	9187	97	0,01	30
35	1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	1650,075	1,27	1,27	2097	2097	612	0	0
		м3		0	0,38	0	631	97	0	2
36	1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	967,337	1,27	1,27	1229	1229	359	0	0
		м3		0	0,38	0	370	97	0	1
36	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2575,15	14,12	12	36355	30895	10903	0,01	31
		м3		1,62	2,75	4172	7069	97	0,01	31
37	1-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	69191,25	8,55	4,43	591291	306224	326366	0,03	1930
		м2		4,12	0,74	285068	51392	97	0	173
		Итого по разделу:				1227839				
38	1-17-8	ПОГРУЗКА ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 2 ГР ЭКСКАВАТОРОМ 0,65 М3	4466,35	32,23	30,77	143964	137431	42305	0,01	44
		м3		1,42	8,34	6342	37272	97	0,03	127
39	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	5358,13	29,07	29,07	155761	155761	31152	0	0
		т		0	5,81	0	31152	100	0,12	654
40	1-25-2	Надвижка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (20 м)	4464,4	11,19	11,19	49957	49957	13251	0	0
		м3		0	3,06	0	13661	97	0,01	45
41	1-25-10	Надвижка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	4464,4	9,4	9,4	41964	41964	11131	0	0
		м3		0	2,57	0	11475	97	0,01	38
42	1-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	7405,2	1,41	1,41	10447	10447	2158	0	0
		м2		0	0,3	0	2224	97	0	7
43	1-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	7405,2	19,4	0	143661	0	139351	0,12	911
		м2		19,4	0	143661	0	97	0	0
44	Е01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя/земля, перегной/ при автомобильных перевозках	12479	30	30	374370	374370	262059	0	0
		т		0	21	0	262059	100	0,44	5491

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	12479	176,4	176,4	2201296	2201296	440259	0	0
		т		0	35,28	0	440259	100	0,74	9245
		ИТОГО:				4349260	3861032			3260
						486508	982674			17575
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				1449392				
		Всего накладных расходов:				1449392				
		Итого с накладными				5798652				
		- заработная плата				217409				
		- трудоемкость				725				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				347919				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				6146571				
		Итого с временными, 4,6 %				6429313				
		Итого с зимними удорожаниями				6845932				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				6871649				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				6935942				
		ИТОГО:				6935942				
		Сметная заработная плата				1686591				
		Нормативная трудоемкость				21560				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				16574664				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				331493				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				16906157				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				2028739				
		Итого с НДС				18934897				

ПРИНЯЛ:

КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

СДАЛ:

ТОО "ДСУ-13"

М.В.Кошелев

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Подрядчик ТОО " ДСУ -13"

Наименование строительства и его адрес: **Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан(0+00-17+00)**

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь 2014 года

на Искусственные сооружения (трубы) 2-1-3

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	1-164-2	Доработка грунта вручную 2 группы после разработки их механизированным способом	52,454	218,93	0	11484	0	12977	1,54	81
		м3		218,93	0	11484	0	113	0	0
73	27-8-1	Устройство Ж\Б лотков БА-3	328	593,06	351,18	194524	115187	143894	1,56	512
		м		240,75	89,1	78966	29225	133	0,36	118
74	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	14,86	630		9362				
		м3								
75	30-18-159	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	288	1880		541440				
		м								
		ИТОГО:				756810	115187			592
						90450	29225			118
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				156870				
		Всего накладных расходов:				156870				
		Итого с накладными				913680				
		- заработная плата				23531				
		- трудоемкость				78				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				54821				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**968501**				
		Итого с временными, 4,6 %				**1013052**				
		Итого с зимними удорожаниями				**1044963**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**1049015**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**1059146**				
		ИТОГО:				**1059146**				
		Сметная заработная плата				**143206**				
		Нормативная трудоемкость				**788**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				**2531017**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**50620**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**2581637**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**309796**				
		Итого с НДС				**2891433**				

ПРИНЯЛ:

КГУ " Управление автомобильных дорог г. Астаны"

Технический надзор

СДАЛ:

ТОО " ДСУ-13"

М.В.Кошелев

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г. Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ -13"
Наименование строительства и его адрес: **Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан УЧАСТОК-3**

А К Т

приемки выполненных работ
за октябрь 2014 года

на ТРОТУАРЫ И ВЕЛОСИПЕДНАЯ ДОРОЖКА 2-1-5

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	27-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 100X20X8CM при других видах покрытий	760	392,19	6,63	298067	5039	111630	0,7	530
		м		108,68	1,76	82597	1335	133	0,01	5
2	30-3-9	Камни бетонные бортовые БР100.20.8	14,32	26700		382344				
		м3								
3	27-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см ГПС ТОЛЩИНОЙ 15 СМ	1320	160,27	12,52	211556	16526	74476	0,24	321
		м2		38,03	4,39	50200	5797	133	0,02	23
4	27-56-2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать	3960	10,28	0	40709	0	4371	0,01	21
		м2		0,83	0	3287	0	133	0	0
5	27-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,924	5930,77	4677,52	5480	4322	3415	7,13	7
		т		1253,25	1525,5	1158	1410	133	6,78	6
6	27-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,906	40097,59	339,59	36328	308	170	0,58	1
		т		0	140,94	0	128	133	0,58	1
7	27-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см ТОЛЩ.5 СМ	1320	56,7	0	74850	0	43451	0,14	190
		м2		24,75	0	32670	0	133	0	0
8	27-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	3960	3,98	0	15761	0	20962	0,02	92
		м2		3,98	0	15761	0	133	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	30-10-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: Б, М-II	158,4	4700		744480				
		т								
10	27-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 100X20X8CM при других видах покрытий	1805	392,19	6,63	707909	11968	265120	0,7	1260
		м		108,68	1,76	196167	3171	133	0,01	11
11	30-3-9	Камни бетонные бортовые БР100.20.8	28,88	26700		771096				
		м3								
12	27-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см ГИС ТОЛЩИНОЙ 15 СМ	1845	160,27	12,52	295697	23098	104097	0,24	448
		м2		38,03	4,39	70165	8103	133	0,02	33
13	27-56-2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать	5535	10,28	0	56900	0	6110	0,01	30
		м2		0,83	0	4594	0	133	0	0
14	27-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см ТОЛЩ.5 СМ	1845	56,7	0	104620	0	60733	0,14	266
		м2		24,75	0	45664	0	133	0	0
15	27-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	7380	3,98	0	29372	0	39065	0,02	171
		м2		3,98	0	29372	0	133	0	0
16	30-10-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: Б, М-II	221,4	4700		1040580				
		т								
		ИТОГО:				4815749	61260			3337
						531635	19944			78
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				733600				
		Всего накладных расходов:				733600				
		Итого с накладными				5549349				
		- заработная плата				110040				
		- трудоемкость				367				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				332961				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				5882310				
		Итого с временными, 4,6 %				6152896				
		Итого с зимними удорожаниями				6241498				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				6266110				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				6327639				
		ИТОГО:				6327639				
		Сметная заработная плата				661619				
		Нормативная трудоемкость				3782				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				15121016				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**302420**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**15423436**				
		Налог на добавленную стоимость 12 %				**1850812**				
		Итого с НДС				**17274248**				

ПРИНЯЛ: КГУ " Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

СДАЛ: ТОО " ДСУ-13"

М.В.Кошелев

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Подрядчик ТОО " ДСУ -13"

Наименование строительства и его адрес: **Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан(0+00-17+00)**

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь 2014 года

на Искусственные сооружения (трубы) 2-1-3

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	28	29,64	28,03	830	785	235	0,01	0
		м3		1,61	7,06	45	198	97	0,02	1
2	1-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2	467,1	0	934	0	1056	2,98	6
		м3		467,1	0	934	0	113	0	0
3	30-3-2	Устройство основания из ГПС	3,2	990,12	33,87	3168	108	962	1,94	6
		м3		263,25	12,47	842	40	109	0,06	0
4	30-7-1	Монолитный бетон фундамента В20	7,8	7097,24	532,08	55358	4150	4813	2,55	20
		м3		434,25	131,85	3387	1028	109	0,43	3
5	30-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	5,32	6589,26	3701,25	35055	19691	17062	11,8	63
		м3		1980	962,33	10534	5120	109	3,29	18
6	30-23-20	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	28	10800		302400				
		шт								
7	30-62-1	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м	2,22	3053,16	1845	6778	4096	3377	5,46	12
		м3		915,75	479,7	2033	1065	109	1,64	4
8	30-23-145	Смотровой блок	6	11700		70200				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
9	23-24-1	Установка люков	6	282,27	35,42	1694	213	1737	1,31	8
		шт		209,25	13,5	1256	81	130	0,07	0
10	11-4-15	Люк чугунный с шарниром, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	6	14400		86400				
		комплект								
11	6-1-1	Монолитный бетон колодца под люк В20	0,18	5910,37	66,01	1064	12	42	1,35	0
		м3		195,75	24,93	35	4	105	0,12	0
12	30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	80,6	321,4	13,7	25904	1104	9477	0,61	49
		м2		102,83	5,04	8288	406	109	0,02	2
13	30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	12,6	1088,46	20,67	13715	260	2268	0,91	11
		м2		157,5	7,61	1985	96	109	0,31	4
14	1-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	16	7,51	7,51	120	120	32	0	0
		м3		0	2,05	0	33	97	0,01	0
15	1-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	16	25,65	5,38	410	86	315	0,13	2
		м3		20,27	0	324	0	97	0	0
16	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	16	14,12	12	226	192	68	0,01	0
		м3		1,62	2,75	26	44	97	0,01	0
53	1-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	74,2	29,64	28,03	2199	2080	624	0,01	1
		м3		1,61	7,06	119	524	97	0,02	2
54	1-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	7,4	467,1	0	3457	0	3906	2,98	22
		м3		467,1	0	3457	0	113	0	0
55	30-3-2	Устройство основания из ГПС	8,15	990,12	33,87	8069	276	2449	1,94	16
		м3		263,25	12,47	2145	102	109	0,06	0
56	30-7-1	Монолитный бетон фундамента В20	19,9	7097,24	532,08	141235	10588	12279	2,55	51
		м3		434,25	131,85	8642	2624	109	0,43	9
57	30-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	13,3	6589,26	3701,25	87637	49227	42655	11,8	157
		м3		1980	962,33	26334	12799	109	3,29	44
58	30-23-20	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	70	10800		756000				
		шт								
59	30-62-1	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м	6,59	3053,16	1845	20120	12159	10024	5,46	36
		м3		915,75	479,7	6035	3161	109	1,64	11
60	30-23-145	Смотровой блок	16	11700		187200				
		шт								
61	23-24-1	Установка люков	16	282,27	35,42	4516	567	4633	1,31	21
		шт		209,25	13,5	3348	216	130	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	11-4-15	Люк чугунный с шарниром, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	16	14400		230400				
		комплект								
63	6-1-1	Монолитный бетон колодца под люк В20	0,46	5910,37	66,01	2719	30	107	1,35	1
		м3		195,75	24,93	90	11	105	0,12	0
64	30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	207	321,4	13,7	66529	2836	24339	0,61	125
		м2		102,83	5,04	21286	1043	109	0,02	5
65	30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	32,45	1088,46	20,67	35320	671	5840	0,91	30
		м2		157,5	7,61	5111	247	109	0,31	10
66	1-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	38,8	7,51	7,51	291	291	77	0	0
		м3		0	2,05	0	80	97	0,01	0
67	1-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	38,8	25,65	5,38	995	209	763	0,13	5
		м3		20,27	0	786	0	97	0	0
68	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	38,8	14,12	12	548	466	164	0,01	0
		м3		1,62	2,75	63	107	97	0,01	0
72	1-164-2	Доработка грунта вручную 2 группы после разработки их механизированным способом	229,665	218,93	0	50281	0	56817	1,54	354
		м3		218,93	0	50281	0	113	0	0
73	27-8-1	Устройство Ж\Б лотков БА-3	860	593,06	351,18	510032	302015	377282	1,56	1342
		м		240,75	89,1	207045	76626	133	0,36	310
74	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	34,8	630		21924				
		м3								
75	30-18-159	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	1094	1880		2056720				
		м								
76	1-158-5	Укрепление откосов монолитным бетоном В20 при толщине 8см	1475	948,56	30,59	1399131	45123	270755	1,22	1800
		м2		181,13	8,11	267167	11962	97	0,04	55
78	1-158-6	Исключить1х2 см	2960	71,78	0,16	-212478	-474	-33679	0,08	-226
		м2		11,66	0,07	-34514	-207	97	0	-1
		ИТОГО:				5977101	456882			3911
						597083	117410			478
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				820477				
		Всего накладных расходов:				820477				
		Итого с накладными				6797578				
		- заработная плата				123072				
		- трудоемкость				410				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				407855				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				7205433				
		Итого с временными, 4,6 %				7536883				
		Итого с зимними удорожаниями				7774295				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				7804443				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**7879812**				
		ИТОГО:				**7879812**				
		Сметная заработная плата				**837565**				
		Нормативная трудоемкость				**4799**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				**18830209**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**376604**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**19206813**				
		Налоги на добавленную стоимость, 12 %				**2304817**				
		Итого с НДС				**21511630**				

ПРИНЯЛ: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

ТОО " ДСУ-13"

М.В.Кошелев

Счет-фактура № 00000000250 от 30 ноября 2014 г.

Экземпляр ДСУ-13

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050740009374, 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0042671, от 15.10.2012

ИИК поставщика: KZ4194800KZT22030887, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №145-ГЗ от 22.10.13

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050740009374, Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13",050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 001040001387, Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы",Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001040001387, Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке Комитет Казначейства Минфина РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пробивка дороги вдоль БАК за ноябрь 2014г	тен.	1	8 879 401,79	8 879 401,79	12%	1 065 528,21	9 944 930,00		
Всего по счету:					**8 879 401,79**		**1 065 528,21**	**9 944 930,00**		

Руководитель: Кошелев М. В.

(Ф.И.О. подпись)

Главный бухгалтер: Сакенова Д.Х.

(Ф.И.О. подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Жунисова З.Н.

(Ф.И.О. подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

Подрядчик: ТОО "ДСУ-13"

Утвержденная Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94г№73

Наименование строительства и его адрес : Пробивка дороги вдоль БАК от микрорайона Дархан ПК17+00-ПК39+60 Участок 2 ПК 00-17+00 Участок 3-3,96км

Дополнительное соглашение №6 от 14 октября 2014 года к Договору о государственных закупках работ №145-ГЗ от 22 октября 2013года

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2014г

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	Из гр.1(тенге)									
	С начала года по отчетный месяц, вкл.НДС	В отчетном месяце с НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	в отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметный базисных ценах	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лот №5 Пробивка дороги вдоль БАК от микрорайона Дархан ПК17+00-ПК39+60Участок 2,ПК00-17+00участок 3-3,96км	**88 929 000**	**9 944 930**	**31 900 860**	**3 567 473**					**1 065 528**	**9 944 930**

Заказчик
Руководитель КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

_____ В.П. Мерсиков

Подрядчик
Директор ТОО "ДСУ -13"

_____ М.В. Кошелев

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г. Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ -13"
Наименование строительства и его адрес: **Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан УЧАСТОК 2**

А К Т
приемки выполненных работ
за ноябрь 2014 года

на **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** 2-1-1

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	1-90-7	Планировка гребня и откосов дамб и земляных подушек в грунтах 3 группы вручную	2660	12,17	0	32372	0	36581	0,08	205
		м2		12,17	0	32372	0	113	0	0
54	1-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	665	25,65	5,38	17055	3575	13075	0,13	86
		м3		20,27	0	13480	0	97	0	0
55	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	665	14,12	12	9388	7978	2816	0,01	8
		м3		1,62	2,75	1077	1825	97	0,01	8
70	1-17-8	ПОГРУЗКА ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 2 ГР ЭКСКАВАТОРОМ 0,65 М3	487,06	32,23	30,77	15699	14987	4613	0,01	5
		м3		1,42	8,34	692	4065	97	0,03	14
71	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	584,26	29,07	29,07	16984	16984	3397	0	0
		т		0	5,81	0	3397	100	0,12	71
72	1-25-2	Надвижка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (20 м)	487,06	11,19	11,19	5450	5450	1446	0	0
		м3		0	3,06	0	1490	97	0,01	5
73	1-25-10	Надвижка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	487,06	9,4	9,4	4578	4578	1214	0	0
		м3		0	2,57	0	1252	97	0,01	4
74	1-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	819,9	1,41	1,41	1157	1157	239	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		0	0,3	0	246	97	0	1
75	1-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	819,9	19,4	0	15906	0	15429	0,12	101
		м2		19,4	0	15906	0	97	0	0
76	E01031-A7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	1372,37	30	30	41171	41171	28820	0	0
		т		0	21	0	28820	100	0,44	604
77	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1372,37	176,4	176,4	242086	242086	48417	0	0
		т		0	35,28	0	48417	100	0,74	1017
		ИТОГО:				401846	337966			404
						63527	89512			1724
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				156047				
		Всего накладных расходов:				156047				
		Итого с накладными				557893				
		- заработная плата				23407				
		- трудоемкость				78				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				33474				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				591367				
		Итого с временными, 4,6 %				618570				
		Итого с зимними удорожаниями				658653				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				661127				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				667313				
		ИТОГО:				667313				
		Сметная заработная плата				176446				
		Нормативная трудоемкость				2206				
		Итого в текущих ценах, к= 2,38968				1594663				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				31893				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1626556				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				195187				
		Итого с НДС				1821742				

ПРИНЯЛ:

КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

СДАЛ:

ТОО " ДСУ-13"

М.В.Кошелев

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Подрядчик ТОО " ДСУ -13"

Наименование строительства и его адрес: **ПРОБИВКА ДОРОГИ ВДОЛЬ БАКА ОТ МИКРОРАЙОНА ДАРХАН УЧАСТОК-2**

А К Т
приемки выполненных работ
за ноябрь 2014 года

на ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА 2-1-2

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	20,967	864,08	73,75	18117	1546	922	0,14	3
		м3		21,38	11,67	448	245	133	0,04	1
13	27-34-4	Установка ГРАНИТНЫХ бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	462	5251,56	6,63	2426220	3063	95510	1	462
		м		153,68	1,76	71000	812	133	0,01	3
		ИТОГО:				2444337	4611			465
						71448	1057			4
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				96431				
		Всего накладных расходов:				96431				
		Итого с накладными				2540768				
		- заработная плата				14465				
		- трудоемкость				48				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				152446				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2693214				
		Итого с временными, 4,6 %				2817102				
		Итого с зимними удорожаниями				2857668				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2868936				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2897107				
		ИТОГО:				2897107				
		Сметная заработная плата				86970				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость				**517**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				**6923151**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**138463**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**7061614**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**847394**				
		Итого с НДС				**7909008**				

ПРИНЯЛ:

КГУ " Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

СДАЛ:

ТОО " ДСУ-13"

М.В.Кошелев

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Подрядчик ТОО " ДСУ -13"

Наименование строительства и его адрес: **Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан (17+00-39+60)**

А К Т
приемки выполненных работ
за ноябрь 2014 года

на Искусственные сооружения (трубы) 2-1-3

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	E0101-164-2	Разработка грунта вручную 2 группы	5,388	218,93	0	1180	0	1333	1,54	8
		м3		218,93	0	1180	0	113	0	0
107	E0127-8-1	Устройство Ж\Б лотков БА-3	22	643,46	351,18	14156	7726	9651	1,56	34
		м		240,75	89,1	5297	1960	133	0,36	8
108	30-18-159	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	22	1880		41360				
		м								
		ИТОГО:				56696	7726			43
						6476	1960			8
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				10984				
		Всего накладных расходов:				10984				
		Итого с накладными				67680				
		- заработная плата				1648				
		- трудоемкость				5				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				4061				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				71741				
		Итого с временными, 4,6 %				75041				
		Итого с зимними удорожаниями				77405				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				77705				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				78455				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:				**78455**				
		Сметная заработная плата				**10084**				
		Нормативная трудоемкость				**56**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				**187482**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи				**3750**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**191232**				
		Налог на добавленную стоимость 12 %				**22948**				
		Итого с НДС				**214180**				

ПРИНЯЛ:

КГУ " Управление автомобильных дорог г. Астаны"

Технический надзор

СДАЛ:

ТОО " ДСУ-13"

М.В.Кошелев

Счет-фактура № 00000000286 от 31 декабря 2014 г.

Экземпляр ДСУ-13

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050740009374, 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0042671, от 15.10.2012

ИИК поставщика: KZ4194800KZT22030887, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №145-ГЗ от 22.10.13

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050740009374, Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13",050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 001040001387, Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы",Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001040001387, Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке Комитет Казначейства Минфина РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пробивка дороги вдоль БАК за декабрь 2014г.	тен.	1	17 031 336,61	17 031 336,61	12%	2 043 760,39	19 075 097,00		
Всего по счету:					**17 031 336,61**		**2 043 760,39**	**19 075 097,00**		

Руководитель: Кошелев М. В.

(Ф.И.О. подпись)

Главный бухгалтер: Сакенова Д. Х.

(Ф.И.О. подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Жугнисова З.Н.

(Ф.И.О. подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

Подрядчик: ТОО "ДСУ-13"

Типовая межведомственная форма №КС-3

Утвержденная Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94г№73

Наименование строительства и его адрес : Пробивка дороги вдоль БАК от микрорайона Дархан ПК17+00-ПК39+60 Участок 2 ПК 00-17+00 Участок 3-3,96км

Дополнительное соглашение №6 от 14 октября 2014 года к Договору о государственных закупках работ №145-ГЗ от 22 октября 2013года

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2014г

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	Из гр.1(тенге)									
	С начала года по отчетный месяц, вкл.НДС	В отчетном месяце с НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	в отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметный базисных ценах	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лот №5 Пробивка дороги вдоль БАК от микрорайона Дархан ПК17+00-ПК39+60Участок 2,ПК00-17+00участок 3-3,96км	**1 228 145 558**	**19 075 097**	**440 563 811**	**6 842 672**					**2 043 760**	**19 075 097**

Заказчик
Руководитель КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

В.П. Мерешков

Подрядчик
Директор ТОО "ДСУ-13"

М.В. Кошелев

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Подрядчик ТОО " ДСУ -13"

Наименование строительства и его адрес: **ПРОБИВКА ДОРОГИ ВДОЛЬ БАКА ОТ МИКРОРАЙОНА ДАРХАН УЧАСТОК-3**

А К Т
приемки выполненных работ
за декабрь 2014 года

на ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА 2-1-2

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	27-23-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см (20 СМ) из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)**	21,853	313,62	27,83	6854	608	421	0,03	1
		м2		5	9,47	109	207	133	0,03	1
12	27-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	21,346	864,08	73,75	18445	1574	938	0,14	3
		м3		21,38	11,67	456	249	133	0,04	1
13	27-34-4	**Установка ГРАНИТНЫХ бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий**	921	5251,56	6,63	4836686	6107	190399	1	921
		м		153,68	1,76	141539	1618	133	0,01	6
		ИТОГО:				4861985	8289			925
						142104	2074			7
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				191758				
		Всего накладных расходов:				191758				
		Итого с накладными				5053743				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- заработная плата				28764				
		- трудоемкость				96				
		Ненормируемые и непредвиленные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				303225				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				5356968				
		Итого с временными, 4,6 %				5603388				
		Итого с зимними удорожаниями				5684077				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				5706490				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				5762524				
		ИТОГО:				5762524				
		Сметная заработная плата				172942				
		Нормативная трудоемкость				1028				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				13770575				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				275411				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				14045986				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1685518				
		Итого с НДС				15731504				

ПРИНЯЛ:

КГУ " Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

СДАЛ:

ТОО " ДСУ-13"

М.В.Кошелев

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Подрядчик ТОО " ДСУ -13"

Наименование строительства и его адрес: **Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан (17+00-39+60)**

А К Т
приемки выполненных работ
за декабрь 2014 года

на Искусственные сооружения (трубы) 2-1-3

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	1-164-2	Разработка грунта вручную 2 группы	61,523	218,93	0	13469	0	15220	1,54	95
		м3		218,93	0	13469	0	113	0	0
107	27-8-1	Устройство Ж\Б лотков БА-3	347	643,46	351,18	223281	121859	152229	1,56	541
		м		240,75	89,1	83540	30918	133	0,36	125
108	30-18-159	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	347	1880		652360				
		м								
		ИТОГО:				889110	121860			636
						97009	30918			125
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				167449				
		Всего накладных расходов:				167449				
		Итого с накладными				1056559				
		- заработная плата				25117				
		- трудоемкость				84				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				63394				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1119953				
		Итого с временными, 4,6 %				1171471				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями				**1208373**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**1213059**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**1224774**				
		ИТОГО:				**1224774**				
		Сметная заработная плата				**153044**				
		Нормативная трудоемкость				**845**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				**2926815**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**58536**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**2985351**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**358242**				
		Итого с НДС				**3343593**				

ПРИНЯЛ:

КГУ " Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

"Астана жоба"

СДАЛ:

ТОО " ДСУ-13"

М.В.Кошелев

Дорожно-строительное управление №13

Экземпляр ДСУ-13

Счет-фактура № 00000000080 от 31 мая 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050740009374, 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС серия 60001, № 0042671, от 15.10.2012

ИИК поставщика: KZ4194800KZT22030887, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №145-ГЗ от 22.10.13

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050740009374, Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13",050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 001040001387, Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы",Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4
(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001040001387, Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке Комитет Казначейства Минфина РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пробивка дороги вдоль БАК	тен	1	134 821 064,29	134 821 064,29	12%	16 178 527,71	150 999 592,00		
Всего по счету:					**134 821 064,29**		**16 178 527,71**	**150 999 592,00**		

Руководитель: Кошелев М. В.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Сакенова Д. Х.
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Бухгалтер
(должность)
Алисова З.Н.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая межведомственная форма №КС-3

Утвержденная Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94г№73

Заказчик: КГУ "Управление автомобильных дорог гор. Алматы"

Подрядчик: ТОО "ДСУ-13"

Наименование строительства и его адрес : Пробивка дороги вдоль БАК от микрорайона Дархан ПК17+00-ПК39+60 Участок 2 ПК 00-17+00 Участок 3-3,96км

Дополнительное соглашение №9 от 23 февраля 2015 года к Договору о государственных закупках работ №145-ГЗ от 22 октября 2013года

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2015года

Республиканский бюджет

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	Из гр.1(тенге)									
	С начала года по отчетный месяц, вкл.НДС	В отчетном месяце с НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	в отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметный базисных ценах	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лот №5 Пробивка дороги вдоль БАК от микрорайона Дархан ПК17+00-ПК39+60Участок 2,ПК00-17+00участок 3-3,96км	**78 766 304**	**78 766 304**							**8 439 247**	**78 766 304**

Заказчик
Руководитель КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

В.П. Меренков

Подрядчик
Директор ТОО "ДСУ-13"

М.В. Кошелев

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Подрядчик ТОО " ДСУ -13"

Наименование строительства и его адрес: **Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан (17+00-39+60)**

А К Т
приемки выполненных работ
за май 2015 года

на Искусственные сооружения (трубы) 2-1-3

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	61,008	23,36	22,08	1425	1347	405	0,01	1
		м3		1,28	5,56	78	339	97	0,02	1
89	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	6,358	262,72	0	1670	0	1887	1,85	12
		м3		262,72	0	1670	0	113	0	0
90	30-3-2	Устройство основания из ГПС	9,525	990,12	33,87	9431	323	2863	1,94	18
		м3		263,25	12,47	2507	119	109	0,06	1
91	30-7-1	Монолитный бетон фундамента В20	15,93	7097,24	532,08	113059	8476	9830	2,55	41
		м3		434,25	131,85	6918	2100	109	0,43	7
92	30-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	14,095	6589,26	3701,25	92876	52169	45205	11,8	166
		м3		1980	962,33	27908	13564	109	3,29	46
93	30-23-20	Круглые звенья ЗК 1,100 /ТП 3.501-59/	74	10800		799200				
		шт								
94	30-62-1	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м	4,44	3053,16	1845	13556	8192	6753	5,46	24
		м3		915,75	479,7	4066	2130	109	1,64	7
95	30-23-145	Смотровой блок	12	11700		140400				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
96	23-24-1	Установка люков	12	282,27	35,42	3387	425	3475	1,31	16
		шт		209,25	13,5	2511	162	130	0,07	1
97	11-4-15	Люк чугунный с шарниром, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	12	14400		172800				
		комплект								
98	6-1-1	Монолитный бетон колодца под люк В20	0,4348	5910,37	66,01	2570	29	101	1,35	1
		м3		195,75	24,93	85	11	105	0,12	0
99	30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	172,59	321,4	13,7	55470	2364	20293	0,6	104
		м2		102,83	5,04	17747	870	109	0,02	4
100	30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	26,995	1088,46	20,67	29383	558	4858	0,91	25
		м2		157,5	7,61	4252	205	109	0,31	8
101	1-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	43,158	6,83	6,83	295	295	78	0	0
		м3		0	1,87	0	81	97	0,01	0
102	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	43,158	21,55	4,52	930	195	713	0,11	5
		м3		17,03	0	735	0	97	0	0
103	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	43,158	14,12	12	609	518	183	0,01	1
		м3		1,62	2,75	70	118	97	0,01	1
106	1-164-2	Разработка грунта вручную 2 группы	96,7	218,93	0	21171	0	23923	1,54	149
		м3		218,93	0	21171	0	113	0	0
108	27-8-1	Устройство Ж\Б лотков БА-3	526	643,46	351,18	338460	184721	230756	1,56	821
		м		240,75	89,1	126635	46867	133	0,36	189
110	30-18-159	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	526	1880		988880				
		м								
120	1-158-5	Укрепление откосов монолитным бетоном В20 при толщине 10см общая 8см	771	948,56	30,59	731343	23586	141527	1,22	941
		м2		181,13	8,11	139651	6253	97	0,04	29
111	1-158-6	Исключить 1х2 см	1542	71,78	0,16	-110689	-247	-17545	0,08	-118
		м2		11,66	0,07	-17980	-108	97	0	0
		ИТОГО:				3406226	282951			2205
						338023	72711			294
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				475304				
		Всего накладных расходов:				475304				
		Итого с накладными				3881530				
		- заработная плата				71296				
		- трудоемкость				238				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				232892				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4114422				
		Итого с временными, 4,6 %				4303685				
		Итого с зимними удорожаниями				4439251				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4456466				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**4499503**				
		ИТОГО:				**4499503**				
		Сметная заработная плата				**482030**				
		Нормативная трудоемкость				**2737**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				**10752361**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**215047**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**10967408**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1316089**				
		Итого с НДС				**12283497**				

ПРИНЯЛ:

КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

СДАЛ:

ТОО " ДСУ-13"

М.В.Кошелев

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Подрядчик ТОО " ДСУ -13"

Наименование строительства и его адрес: ПРОБИВКА ДОРОГИ ВДОЛЬ БАКА ОТ МИКРОРАЙОНА ДАРХАН УЧАСТОК-2

А К Т
приемки выполненных работ
за май 2015 года

на ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА 2-1-2

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см (20 СМ) из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	9040,725	313,62	27,83	2835357	251562	174029	0,03	298
		м2		5	9,47	45204	85645	133	0,03	302
3	27-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	5,7331	5930,77	4677,52	34002	26817	21188	7,13	41
		т		1253,25	1525,5	7185	8746	133	6,78	39
4	27-72-1	Розлив вяжущих материалов	5,7331	40097,59	339,59	229883	1947	1075	0,58	3
		т		0	140,94	0	808	133	0,58	3
5	27-53-10	Устройство покрытия толщиной 4 см(12 СМ) из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	8286,9696	367,27	15,35	3043567	127217	121238	0,03	278
		м2		5,94	5,06	49225	41932	133	0,02	146
6	27-54-10	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к высокопористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	134686,692	42,77	0	5760550	0	1791	0	12
		м2		0,01	0	1347	0	133	0	0
7	27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см (10 СМ)из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	9709,066	384,35	15,35	3731645	149048	142044	0,03	326
		м2		5,94	5,06	57672	49128	133	0,02	171

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	27-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	116508,79	45,14	0	5259673	0	1550	0	10
		м2		0,01	0	1165	0	133	0	0
		ИТОГО:				20894677	556592			970
						161798	186259			662
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				462914				
		Всего накладных расходов:				462914				
		Итого с накладными				21357591				
		- заработная плата				69437				
		- трудоемкость				231				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1281455				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				22639046				
		Итого с временными, 4,6 %				23680442				
		Итого с зимними удорожаниями				24021440				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				24116162				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				24352966				
		ИТОГО:				24352966				
		Сметная заработная плата				417494				
		Нормативная трудоемкость				1863				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				58195733				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1163916				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				59359649				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				7123158				
		Итого с НДС				66482807				

ПРИНЯЛ:

КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

СДАЛ:

ТОО " ДСУ-13"

Е.В.Кошелев

Заказчик: КГУ "Управление автомобильных дорог рода Алматы"

Подрядчик: ТОО "ДСУ-13"

Типовая межведомственная форма №КС-3

Утвержденная Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94г№73

Наименование строительства и его адрес : Пробивка дороги вдоль БАК от микрорайона Дархан ПК17+00-ПК39+60 Участок 2 ПК 00-17+00 Участок 3-3,96км

Дополнительное соглашение №9 от 23 февраля 2015 года к Договору о государственных закупках работ №145-ГЗ от 22 октября 2013года

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2015года

Местный бюджет

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	Из гр.1(тенге)									
	С начала года по отчетный месяц, вкл.НДС	В отчетном месяце с НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	в отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметный базисных ценах 1991г)	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лот №5 Пробивка дороги вдоль БАК от микрорайона Дархан ПК17+00-ПК39+60Участок 2,ПК00-17+00участок 3-3,96км	**72 233 288**	**69 345 245**							**7 429 848**	**69 345 245**

Заказчик
Руководитель КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

В.П. Меренков

Подрядчик
Директор ТОО "ДСУ -13"

М.В. Кошелев

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Подрядчик ТОО " ДСУ -13"

Наименование строительства и его адрес: **ПРОБИВКА ДОРОГИ ВДОЛЬ БАКА ОТ МИКРОРАЙОНА ДАРХАН УЧАСТОК-3**

А К Т
приемки выполненных работ
за май 2015 года

на ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА 2-1-2

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см (20 СМ) из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	7208,881	313,62	27,83	2260853	200590	138767	0,03	238
		м2		5	9,47	36044	68291	133	0,03	241
3	27-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	4,5466	5930,77	4677,52	26965	21267	16803	7,13	32
		т		1253,25	1525,5	5698	6936	133	6,78	31
4	27-72-1	Розлив вяжущих материалов	4,5466	40097,59	339,59	182308	1544	852	0,58	3
		т		0	140,94	0	641	133	0,58	3
5	27-53-10	Устройство покрытия толщиной 4 см(12 СМ) из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	6499,59	367,27	15,35	2387114	99778	95089	0,03	218
		м2		5,94	5,06	38608	32888	133	0,02	115
6	27-54-10	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к высокопористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	103993	42,77	0	4447781	0	1383	0	9
		м2		0,01	0	1040	0	133	0	0
7	27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см (10 СМ)из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	6499,59	384,35	15,35	2498094	99778	95089	0,03	218
		м2		5,94	5,06	38608	32888	133	0,02	115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	27-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	77994,3	45,14	0	3520975	0	1037	0	7
		м2		0,01	0	780	0	133	0	0
		ИТОГО:				15324090	422957			726
						120778	141644			504
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				349020				
		Всего накладных расходов:				349020				
		Итого с накладными				15673110				
		- заработная плата				52353				
		- трудоемкость				175				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				940387				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				16613497				
		Итого с временными, 4,6 %				17377718				
		Итого с зимними удорожаниями				17627957				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				17697468				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				17871245				
		ИТОГО:				17871245				
		Сметная заработная плата				314775				
		Нормативная трудоемкость				1405				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				42706511				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				854131				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				43560642				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				5227277				
		Итого с НДС				48787919				

ПРИНЯЛ:

КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

СДАЛ:

ТОО " ДСУ-13"

М.В.Кошелев

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Подрядчик ТОО " ДСУ -13"

Наименование строительства и его адрес: **Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан УЧАСТОК 3**

А К Т
приемки выполненных работ
за май 2015 года

на ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 1-1-1

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	52-1-3	**Разборка фундаментов бетонных монолитных**	0,1338	3714,23	2438,48	497	326	281	7,78	1
		м3		1275,75	950,21	171	127	94,5	5,22	1
		ИТОГО:				497	326			1
						171	127			1
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				281				
		Всего накладных расходов:				281				
		Итого с накладными				778				
		- заработная плата				42				
		- трудоемкость				0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				47				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				825				
		Итого с временными, 4,6 %				863				
		Итого с зимними удорожаниями				884				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				887				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				896				
		ИТОГО:				896				
		Сметная заработная плата				340				
		Нормативная трудоемкость				2				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				2141				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**43**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**2184**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**262**				
		Итого с НДС				**2446**				

ПРИНЯЛ:

КГУ " Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

СДАЛ:

ТОО "ДСУ-13"

М.В.Кошелев

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Подрядчик ТОО " ДСУ -13"

Наименование строительства и его адрес: **Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан(0+00-17+00)**

А К Т
приемки выполненных работ
за май 2015 года

на Искусственные сооружения (трубы) 2-1-3

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	1-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	19,5	29,64	28,03	578	547	164	0,01	0
		м3		1,61	7,06	31	138	97	0,02	0
54	1-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,3	467,1	0	1074	0	1214	2,98	7
		м3		467,1	0	1074	0	113	0	0
55	30-3-2	Устройство основания из ГПС	2,15	990,12	33,87	2129	73	646	1,94	4
		м3		263,25	12,47	566	27	109	0,06	0
56	30-7-1	Монолитный бетон фундамента В20	5,3	7097,24	532,08	37615	2820	3270	2,55	14
		м3		434,25	131,85	2302	699	109	0,43	2
57	30-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	0,57	6589,26	3701,25	3756	2110	1828	11,8	7
		м3		1980	962,33	1129	549	109	3,29	2
58	30-23-20	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	3	10800		32400				
		шт								
59	30-62-1	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м	1,55	3053,16	1845	4732	2860	2358	5,46	8
		м3		915,75	479,7	1419	744	109	1,64	3
60	30-23-145	Смотровой блок	2	11700		23400				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
61	23-24-1	Установка люков	2	282,27	35,42	565	71	579	1,31	3
		шт		209,25	13,5	419	27	130	0,07	0
62	11-4-15	Люк чугунный с шарниром, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	2	14400		28800				
		комплект								
63	6-1-1	Монолитный бетон колодца под люк В20	0,34	5910,37	66,01	2010	22	79	1,35	0
		м3		195,75	24,93	67	8	105	0,12	0
64	30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	119	321,4	13,7	38246	1630	13992	0,6	72
		м2		102,83	5,04	12237	600	109	0,02	3
65	30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	18,55	1088,46	20,67	20191	383	3338	0,91	17
		м2		157,5	7,61	2922	141	109	0,31	6
66	1-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	22,2	7,51	7,51	167	167	44	0	0
		м3		0	2,05	0	46	97	0,01	0
67	1-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	22,2	25,65	5,38	569	119	436	0,13	3
		м3		20,27	0	450	0	97	0	0
68	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	22,2	14,12	12	313	266	94	0,01	0
		м3		1,62	2,75	36	61	97	0,01	0
72	1-164-2	Доработка грунта вручную 2 группы после разработки их механизированным способом	63,8	218,93	0	13968	0	15784	1,54	98
		м3		218,93	0	13968	0	113	0	0
73	27-8-1	Устройство Ж\Б лотков БА-3	493	593,06	351,18	292379	173132	216279	1,56	769
		м		240,75	89,1	118690	43926	133	0,36	177
74	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	18,93	630		11926				
		м3								
75	30-18-159	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	350	1880		658000				
		м								
77	1-158-5	Укрепление откосов монолитным бетоном В20 при толщине 8см	180	948,56	30,59	170741	5506	33041	1,22	220
		м2		181,13	8,11	32603	1460	97	0,04	7
78	1-158-6	Исключить1х2 см	360	71,78	0,16	-25842	-58	-4096	0,08	-27
		м2		11,66	0,07	-4198	-25	97	0	0
		ИТОГО:				1317717	189650			1195
						183714	48401			201
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				289051				
		Всего накладных расходов:				289051				
		Итого с накладными				1606768				
		- заработная плата				43358				
		- трудоемкость				145				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				96406				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1703174				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 4,6 %				1781520				
		Итого с зимними удорожаниями				1837638				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1844764				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1862579				
		ИТОГО:				1862579				
		Сметная заработная плата				275473				
		Нормативная трудоемкость				1541				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				4450963				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				89019				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				4539982				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				544798				
		Итого с НДС				5084780				

ПРИНЯЛ:

"КГУ " Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

СДАЛ:

ТОО " ДСУ-13"

М.В.Кошелев

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Подрядчик ТОО " ДСУ -13"

Наименование строительства и его адрес: **ПРОБИВКА ДОРОГИ ВДОЛЬ БАКА ОТ МИКРОРАЙОНА ДАРХАН. УЧАСТОК-3**

А К Т
приемки выполненных работ
за май 2015 года

на **ПЕРЕСЕЧЕНИЯ,ПРИМЫКАНИЯ** 2-1-4

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	27-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,7016	5930,77	4677,52	4161	3282	2593	7,13	5
		т		1253,25	1525,5	879	1070	133	6,78	5
17	27-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,7016	40097,59	339,59	28132	238	132	0,58	0
		т		0	140,94	0	99	133	0,58	0
18	27-53-10	Устройство покрытия толщиной 4 см (12 СМ)из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1002,387	367,27	15,35	368148	15388	14665	0,03	34
		м2		5,94	5,06	5954	5072	133	0,02	18
19	27-54-10	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на0,5 см, добавлять к высокопористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	16088	42,77	0	688084	0	214	0	1
		м2		0,01	0	161	0	133	0	0
20	27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см (10 см)из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1055	24,52	15,35	25870	16196	15435	0,03	35
		м2		5,94	5,06	6267	5338	133	0,02	19
21	27-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	12660	0,02	0	253	0	168	0	1
		м2		0,01	0	127	0	133	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	30-10-14	Смеси асфальтобетонные пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые	244,445	3890		950891				
		т								
		ИТОГО:				2065539	35102			77
						13388	11579			41
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				33206				
		Всего накладных расходов:				33206				
		Итого с накладными				2098745				
		- заработная плата				4981				
		- трудоемкость				17				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				125925				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2224670				
		Итого с временными, 4,6 %				2327005				
		Итого с зимними удорожаниями				2360514				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2369822				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2393092				
		ИТОГО:				2393092				
		Сметная заработная плата				29948				
		Нормативная трудоемкость				135				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				5718718				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				114374				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				5833092				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				699971				
		Итого с НДС				6533063				

ПРИНЯЛ:

КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

СДАЛ:

ТОО " ДСУ-13"

М.Б.Кошелев

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Подрядчик ТОО " ДСУ -13"

Наименование строительства и его адрес: **Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан УЧАСТОК-3**

А К Т
приемки выполненных работ
за май 2015 года

на ТРОТУАРЫ И ВЕЛОСИПЕДНАЯ ДОРОЖКА 2-1-5

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	27-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 100Х20Х8СМ при других видах покрытий	278	392,19	6,63	109030	1843	40833	0,7	194
		м		108,68	1,76	30213	488	133	0,01	2
2	30-3-9	Камни бетонные бортовые БР100.20.8	4,4	26700		117480				
		м3								
3	27-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см ГПС ТОЛЩИНОЙ 15 СМ	276	160,27	12,52	44234	3455	15572	0,24	67
		м2		38,03	4,39	10496	1212	133	0,02	5
4	27-56-2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать	828	10,28	0	8512	0	914	0,01	4
		м2		0,83	0	687	0	133	0	0
5	27-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,205	5930,77	4677,52	1216	959	758	7,13	1
		т		1253,25	1525,5	257	313	133	6,78	1
6	27-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,205	40097,59	339,59	8220	70	38	0,58	0
		т		0	140,94	0	29	133	0,58	0
7	27-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см ТОЛЩ.5 СМ	276	56,7	0	15650	0	9085	0,14	40
		м2		24,75	0	6831	0	133	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	27-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	1104,9	3,98	0	4398	0	5849	0,02	26
		м2		3,98	0	4398	0	133	0	0
9	30-10-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: Б, М-II	33,101	4700		155572				
		т								
		ИТОГО:				464312	6327			333
						52882	2042			8
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				73049				
		Всего накладных расходов:				73049				
		Итого с накладными				537361				
		- заработная плата				10957				
		- трудоемкость				37				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				32242				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				569603				
		Итого с временными, 4,6 %				595805				
		Итого с зимними удорожаниями				604385				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				606768				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				612726				
		ИТОГО:				612726				
		Сметная заработная плата				65881				
		Нормативная трудоемкость				378				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				1464217				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				29285				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1493502				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				179220				
		Итого с НДС				1672722				

ПРИНЯЛ:

КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

СДАЛ:

ТОО "ДСМ-33"

М.В.Кошелев

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Подрядчик ТОО " ДСУ -13"

Наименование строительства и его адрес: **Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан УЧАСТОК-2**

А К Т
приемки выполненных работ
за май 2015 года

на ТРОТУАРЫ И ВЕЛОСИПЕДНАЯ ДОРОЖКА 2-1-6

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	27-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 100Х20Х8СМ при других видах покрытий	339	392,19	6,63	132953	2248	49793	0,7	237
		м		108,68	1,76	36843	596	133	0,01	2
2	30-3-9	Камни бетонные бортовые БР100.20.8	5,5	26700		146850				
		м3								
3	27-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см ГПС ТОЛЩИНОЙ 15 СМ	339	160,27	12,52	54331	4244	19127	0,24	82
		м2		38,03	4,39	12892	1489	133	0,02	6
4	27-56-2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать	1019	10,28	0	10475	0	1125	0,01	6
		м2		0,83	0	846	0	133	0	0
5	27-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см ТОЛЩ.5 СМ	339	56,7	0	19223	0	11159	0,14	49
		м2		24,75	0	8390	0	133	0	0
6	27-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	1359	3,98	0	5409	0	7194	0,02	32
		м2		3,98	0	5409	0	133	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	30-10-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: Б, М-II	40,5658	4700		190659				
		т								
8	27-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 100Х20Х8СМ при других видах покрытий	785	392,19	6,63	307872	5205	115302	0,7	548
		м		108,68	1,76	85314	1379	133	0,01	5
9	30-3-9	Камни бетонные бортовые БР100.20.8	12,56	26700		335352				
		м3								
10	27-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известникового щебня толщиной 12 см ГПС ТОЛЩИНОЙ 15 СМ	985	160,27	12,52	157865	12332	55575	0,24	239
		м2		38,03	4,39	37460	4326	133	0,02	17
11	27-56-2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать	2956,55	10,28	0	30393	0	3264	0,01	16
		м2		0,83	0	2454	0	133	0	0
12	27-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см ТОЛЩ.5 СМ	985	56,7	0	55854	0	32424	0,14	142
		м2		24,75	0	24379	0	133	0	0
13	27-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	3942	3,98	0	15689	0	20867	0,02	91
		м2		3,98	0	15689	0	133	0	0
14	30-10-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: Б, М-II	118,065	4700		554906				
		т								
		ИТОГО:				2017831	24029			1441
						229676	7790			30
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				315828				
		Всего накладных расходов:				315828				
		Итого с накладными				2333659				
		- заработная плата				47374				
		- трудоемкость				158				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				140020				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2473679				
		Итого с временными, 4,6 %				2587468				
		Итого с зимними удорожаниями				2624728				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2635078				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2660953				
		ИТОГО:				2660953				
		Сметная заработная плата				284840				
		Нормативная трудоемкость				1629				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				**6358819**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**127177**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**6485996**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**778319**				
		Итого с НДС				**7264315**				

ПРИНЯЛ:

КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

СДАЛ:

ТОО " ДСУ-13"

М.В.Кошелев

Заказчик: КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

Подрядчик: ТОО "ДСУ-13"

Наименование строительства и его адрес : Строительство дорог.Пробивка дороги вдоль БАК от микрорайона Дархан ; участок 2

Договор : Дополнительное соглашение №9 от 23 февраля 2015 года к Договору о государственных закупках работ в соответствии с бюджетной программой №145-ГЗ от 22 октября 2013года

Местный бюджет

Типовая межведомственная форма №КС-3

Утвержденная Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94г№73

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2015года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
			Из гр.1(тенге)							
	С начала года по отчетный месяц, вкл.НДС	В отчетном месяце с НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	в отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметный базисных ценах 1991г)	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лот №5-Пробивка дороги вдоль БАК от микрорайона Дархан ПК17+00-ПК39+60 Участок 2 ПК 00-17+00Участок 3-3,96 км	2 888 043	2 888 043							309 433	2 888 043

Заказчик
Руководитель КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

_____ В.П. Меренков

Подрядчик
Директор ТОО "ДСУ-13"

_____ М.В.Кошелев

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Подрядчик ТОО " ДСУ -13"

Наименование строительства и его адрес: **ПРОБИВКА ДОРОГИ ВДОЛЬ БАКА ОТ МИКРОРАЙОНА ДАРХАН. УЧАСТОК-3**

А К Т
приемки выполненных работ
за май 2015 года

на ПЕРЕСЕЧЕНИЯ,ПРИМЫКАНИЯ 2-1-4

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	14	11,19	11,19	157	157	42	0	0
		м3		0	3,06	0	43	97	0,01	0
2	1-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	28	9,4	9,4	263	263	70	0	0
		м3		0	2,57	0	72	97	0,01	0
3	1-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкойна автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	14	26,2	25,02	367	350	108	0,01	0
		м3		1,15	6,79	16	95	97	0,02	0
4	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	24,5	40,5	40,5	992	992	198	0	0
		т		0	8,1	0	198	100	0,17	4
5	1-145-9	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	687,5	14,12	3,88	9707	2667	7347	0,07	50
		м2		10,24	0,78	7040	534	97	0	2
6	1-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	169,5	8,55	4,43	1449	750	800	0,03	5
		м2		4,12	0,74	698	126	97	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	170	12,51	12,51	2126	2126	706	0	0
		м3		0	4,28	0	728	97	0,01	2
8	1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	1190	1,27	1,27	1512	1512	442	0	0
		м3		0	0,38	0	455	97	0	1
9	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	170	14,12	12	2400	2040	720	0,01	2
		м3		1,62	2,75	275	467	97	0,01	2
10	1-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	620	1,41	1,41	875	875	181	0	0
		м2		0	0,3	0	186	97	0	1
11	1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	55,95	12,51	12,51	700	700	232	0	0
		м3		0	4,28	0	240	97	0,01	1
12	1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	391,65	1,27	1,27	498	498	145	0	0
		м3		0	0,38	0	150	97	0	0
13	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	55,95	14,12	12	790	671	237	0,01	1
		м3		1,62	2,75	91	154	97	0,01	1
						21835				
14	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	466	864,08	73,75	402663	34369	20483	0,14	67
		м3		21,38	11,67	9963	5438	133	0,04	19
15	27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см (20 СМ) из щебня фракции -40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	1249	313,62	27,83	391712	34754	24043	0,03	41
		м2		5	9,47	6245	11832	133	0,03	42
16	27-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,0369	5930,77	4677,52	219	173	136	7,13	0
		т		1253,25	1525,5	46	56	133	6,78	0
17	27-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0369	40097,59	339,59	1480	13	7	0,58	0
		т		0	140,94	0	5	133	0,58	0
18	27-53-10	Устройство покрытия толщиной 4 см (12 СМ)из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	52,6127	367,27	15,35	19323	808	770	0,03	2
		м2		5,94	5,06	313	266	133	0,02	1
19	27-54-10	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на0,5 см, добавлять к высокопористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	792	42,77	0	33874	0	11	0	0
		м2		0,01	0	8	0	133	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:				**871107**	**83716**			**168**
						24695	**21045**			**78**
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				**56676**				
		Всего накладных расходов:				**56676**				
		Итого с накладными				**927783**				
		- заработная плата				**8501**				
		- трудоемкость				**28**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**55667**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**983450**				
		Итого с временными, 4,6 %				**1028689**				
		Итого с зимними удорожаниями				**1043502**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**1047617**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**1057904**				
		ИТОГО:				**1057904**				
		Сметная заработная плата				**54241**				
		Нормативная трудоемкость				**274**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				**2528049**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**50561**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**2578610**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**309433**				
		Итого с НДС				**2888043**				

ПРИНЯЛ:

КГУ " Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

"Астана жоба"

СДАЛ:

ТОО " ДСУ-13"

М.В.Кошелев

Счет-фактура № 00000000099 от 30 июня 2015 г.

Экземпляр ДСУ-13

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050740009374, 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0042671, от 15.10.2012

ИИК поставщика: KZ4194800KZT22030887, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №145-ГЗ от 22.10.13

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050740009374, Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13",050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 001040001387, Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы",Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001040001387, Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке Комитет Казначейства Минфина РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пробивка дороги вдоль БАК	тен.	1	143 265 752,68	143 265 752,68	12%	17 191 890,32	160 457 643,00		
Всего по счету:					**143 265 752,68**		**17 191 890,32**	**160 457 643,00**		

Руководитель: Кошелев М. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Сакенова Д. Х.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Жунисова З.Н.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю.Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

Типовая межведомственная форма №КС-3

Подрядчик: ТОО "ДСУ-13"

Утвержденная Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94г№73

Наименование строительства и его адрес : Пробивка дороги вдоль БАК от микрорайона Дархан ПК17+00-ПК39+60 Участок 2 ПК 00-17+00 Участок 3-3,96км

Дополнительное соглашение №9 от 23 февраля 2015 года к Договору о государственных закупках работ №145-ГЗ от 22 октября 2013года

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2015года

Республиканский бюджет

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	Из гр.1(тенге)									
	С начала года по отчетный месяц, вкл.НДС	В отчетном месяце с НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	в отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметный базисных ценах 1991г)	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лот №5 Пробивка дороги вдоль БАК от микрорайона Дархан ПК17+00-ПК39+60Участок 2.ПК00-17+00участок 3-3,96км	**184 876 122**	**106 109 818**							**11 368 909**	**106 109 818**

Заказчик
Руководитель КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

Н.Г. Моренков

Подрядчик
Директор ТОО "ДСУ-13"

М.В. Кошелев

Заказчик: КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

Подрядчик: ТОО "ДСУ-13"

Наименование строительства и его адрес : Пробивка дороги вдоль БАК от микрорайона Дархан ПК17+00-ПК39+60 Участок 2 ПК 00-17+00 Участок 3-3,96км

Дополнительное соглашение №9 от 23 февраля 2015 года к Договору о государственных закупках работ №145-ГЗ от 22 октября 2013года

Типовая межведомственная форма №КС-3

Утвержденная Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94г№73

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2015года

республиканский бюджет

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	Из гр.1(тенге)									
	С начала года по отчетный месяц, вкл.НДС	В отчетном месяце с НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	в отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметный базисных ценах 1991г)	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лот №5 Пробивка дороги вдоль БАК от микрорайона Дархан ПК17+00-ПК39+60Участок 2,ПК00-17+00участок 3-3,96км	**239 223 947**	**54 347 825**							**5 822 981**	**54 347 825**

Заказчик
Руководитель КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

В.П. Мерешков

Подрядчик
Директор ТОО "ДСУ-13"

М.В. Конелев

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Подрядчик ТОО " ДСУ -13"

Наименование строительства и его адрес: **Пробивка дороги вдоль большого алматинского канала от мкр.Дархан**

А К Т
приемки выполненных работ
за июнь 2015 года

на Сети Связи

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Демонтажные работы										
1	Ц0110-927-2	**Демонтаж ОК-8 кабеля**	790	57,99	25,46	45814	20110	33898	0,15	120		
		м кабеля		32,54	6,47	25703	5113	110	0,04	30		
2	Ц0110-927-2	**Демонтаж ОК-12 кабеля**	395	57,99	25,46	22907	10055	16949	0,15	60		
		м кабеля		32,54	6,47	12852	2556	110	0,04	15		
		Земляные работы										
3	Е0101-18-5	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 /при глубине котлована до 3 м/**	790	67,5	62,83	53326	49638	21385	0,03	26		
		м3		4,67	23,24	3688	18359	97	0,09	73		
4	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	158	218,93	0	34591	0	39088	1,54	243		
		м3		218,93	0	34591	0	113	0	0		
5	С010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	1659	176,4		292648						
		т										
6	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	948	3,77	3,24	3571	3075	1471	0	3		
		м3		0,48	1,12	455	1062	97	0	4		
7	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (пгс)**	680	6,48	6,48	4406	4406	1388	0	0		
		м3		0	2,1	0	1430	97	0,01	5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы (пгс)	54	134,1	0	7241	0	8183	0,97	52
		м3		134,1	0	7241	0	113	0	0
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками (пгс)	734	21,55	4,52	15815	3315	12125	0,11	79
		м3		17,03	0	12500	0	97	0	0
10	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	734	630		462420				
		м3								
		Кабельная продукция, муфты								
11	Е0101-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий d=50х3,7мм	0,022	21603,38	0	475	0	503	133	3
		кан.-км		20790	0	457	0	110	0	0
12	8-4-12	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63(57) мм	2,2	2590		5698				
		10м								
13	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий/ (по 264 м) d=110х4,2мм	0,528	21603,38	0	11407	0	12075	133	70
		кан.-км		20790	0	10977	0	110	0	0
14	8-4-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	52,8	6470		341616				
		10м								
15	ПрайсТОО "Спира - Берега"	Муфта манжета 110мм	50	2462,2		123110				
		шт								
16	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий без пропусков кабеля d=110х6,6мм	0,264	21603,38	0	5703	0	6037	133	35
		кан.-км		20790	0	5489	0	110	0	0
17	8-4-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	26,4	6470		170808				
		10м								
18	ПрайсТОО"Спира - Берега"	Муфта манжета 110мм	25	2462,2		61555				
		шт								
19	Е0107-1-5	Установка фундаментных опор с ж/б приставкой масса конструкций до 1,5 т	1	595,71	397,26	596	397	469	1,21	1
		шт		198,45	136,87	198	137	140	0,52	1
20	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, опорные из тяжелого бетона класса В15	0,315	20800		6552				
		м3								
21	Е0107-27-1	Замоноличивание стыков	0,018	5878,8	181,66	106	3	7	1,28	0
		м3		221,18	68,63	4	1	140	0,34	0
22	Ц0110-5-1	Монтаж опор деревянных Н=6,5м	1,28	22541,72	316,57	28853	405	5540	22,5	29
		м3		3487,5	119,25	4464	153	120	0,58	1
23	Ц0110-890-3	Прокладка кабеля ОК-8 в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 3 кг	0,35	55233	18220	19332	6377	12268	181	63
		км		28130	3734,92	9846	1307	110	21,66	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Ц0110-890-3	Прокладка кабеля ОК-12 в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 3 кг	0,35	55233	18220	19332	6377	12268	181	63
		км		28130	3734,92	9846	1307	110	21,66	8
25	Ц0110-55-2	Прокладка кабеля по стене деревянной, масса 1 м до 3 кг	50	67,8	0	3390	0	2520	0,35	18
		м		56	0	2800	0	90	0	0
26	Прайс ТОО"АІМАТУ ГГ TELECOM"	Кабель волокно-оптический ИКСЛ -Т-А8-2,5	0,3825	84,67		32				
		1000м								
27	Прайс ТОО"АІМАТУ ГГ TELECOM"	Кабель волокно-оптический ИКСЛ -Т-А12-2,5	0,3825	86,39		33				
		1000м								
28	Ц0110-930-2	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС на опоре число волокон 8	1	22500,37	19258,67	22500	19259	4906	10,8	11
		муфта		2612,88	1847,38	2613	1847	110	10,71	11
29	Ц0110-930-2	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 8	3	22500,37	19258,67	67501	57776	14719	10,8	32
		муфта		2612,88	1847,38	7839	5542	110	10,71	32
30	Ц0110-930-3	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 12	2	29158,26	25271,98	58317	50544	12359	13,2	26
		муфта		3193,52	2424,23	6387	4848	110	14,06	28
31	ПрайсТОО"АІМАТУ ГГ TELECOM"	Муфта оптическая HTCS 102 POrTs	5	5183,57		25918				
		шт								
32	ПрайсТОО"АІМАТУ ГГ TELECOM"	Муфта прямая	1	7049,66		7050				
		шт								
		Прослушивание, измерение смонтированных кабелей								
33	Ц0110-932-2	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 8	1	7195,04	6251,5	7195	6252	1596	3,9	4
		кабель		943,54	507,13	944	507	110	2,94	3
34	Ц0110-932-3	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 12	1	10321,5	8942,48	10322	8942	2315	5,7	6
		кабель		1379,02	725,42	1379	725	110	4,21	4
35	Ц0110-934-2	Измерение в двух направлениях на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 8	2	4982,59	4329,37	9965	8659	2210	2,7	5
		участок		653,22	351,2	1306	702	110	2,04	4
36	Ц0110-934-3	Измерение в двух направлениях на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 12	1	7094,36	6150,82	7094	6151	1587	3,9	4
		участок		943,54	498,96	944	499	110	2,89	3
37	Ц0110-934-2	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 8	2	4982,59	4329,37	9965	8659	2210	2,7	5
		участок		653,22	351,2	1306	702	110	2,04	4
38	Ц0110-934-3	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 12	1	7094,36	6150,82	7094	6151	1587	3,9	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		участок		943,54	498,96	944	499	110	2,89	3
		Колодцы								
39	E0101-90-2	Выравнивание дно котлована	24,66	20,27	0	500	0	565	0,13	3
		м2		20,27	0	500	0	113	0	0
40	E0134-106-3	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заводских условиях ККС-3	6	1276,84	653,59	7661	3922	5208	3,43	21
		колоден		623,25	165,82	3740	995	110	0,67	4
41	E0134-106-4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заводских условиях ККС-2	1	1120,05	575,55	1120	576	760	3,01	3
		колоден		544,5	146,03	545	146	110	0,59	1
42	30-18-28	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	6,56	24400		160064				
		м3								
43	E0123-24-1	Установка люков	7	282,27	35,42	1976	248	2027	1,31	9
		шт		209,25	13,5	1465	95	130	0,07	0
44	11-4-25	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Л, ГОСТ 8591-76х	7	11400		79800				
		комплект								
45	E0134-112-1	Устройство ввода труб в колодцы	10	158,4	0	1584	0	1443	0,78	8
		канал		131,18	0	1312	0	110	0	0
46	E0134-109-3	Устройство вставок для угловых и разветвительных колодцев ККС-3	2	1663,79	0	3328	0	1277	3,19	6
		вставка		580,5	0	1161	0	110	0	0
47	ПрайсТОО"Алматинский завод " Промсвязь"	Кронштейн ККП 1-1300	20	357,67		7153				
		шт								
48	ПрайсТОО"Алматинский завод " Промсвязь"	Болт фундаментный	48	38,7		1858				
		шт								
49	ПрайсТОО"Алматинский завод " Промсвязь"	Консоль ККШ -2	12	155,16		1862				
		шт								
50	ПрайсТОО"Алматинский завод " Промсвязь"	Кронштейн ККП 1-1600	4	189,37		757				
		шт								
51	ПрайсТОО"Алматинский завод " Промсвязь"	Болт консольный	12	32,48		390				
		шт								
		Разные работы								
52	E018-37-2	Поднятие горловины колодцев ККС из кирпича М-75	3,76	6079,3	298,85	22858	1124	3744	4,45	17
		м3		731,25	112,5	2750	423	118	0,55	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Е0115-51-4	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню переменного сечения	13,18	445,07	1,65	5866	22	4586	1,78	23
		м2		330,75	0,63	4359	8	105	0	0
54	Е0111-15-3	Железнение дно колодца	13,572	195,53	9,95	2654	135	723	0,27	4
		м2		39,6	3,74	537	51	123	0,02	0
55	Е018-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности	67,176	245,44	3,82	16488	257	3075	0,21	14
		м2		37,35	1,44	2509	97	118	0,01	0
56	Е0134-108-3	Разные работы при устройстве колодцев, установка кронштейна	128	733,97	0	93948	0	20275	0,82	105
		шт		144	0	18432	0	110	0	0
57	Ц018-318-1	Установка консольных крючьев крюка	4	846	463	3384	1852	1858	2	8
		шт		383	106	1532	424	95	0,61	2
58	1-4-64	Консольные крючья	4	474		1896				
		шт								
59	Е0134-109-3	Устройство вставок для угловых и разветвительных колодцев ККС-3	40	1663,79	0	66552	0	25542	3,19	128
		вставка		580,5	0	23220	0	110	0	0
60	С143018-66	Плиты для вставок	8	24900		199200				
		м3								
		ПЕРСПЕКТИВНЫЕ КОЛОДЦЫ								
61	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкойна автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	75	56,25	52,36	4219	3927	1692	0,03	2
		м3		3,89	19,37	292	1452	97	0,08	6
62	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	15	218,93	0	3284	0	3711	1,54	23
		м3		218,93	0	3284	0	113	0	0
63	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	157,5	176,4	176,4	27783	27783	5557	0	0
		т		0	35,28	0	5557	100	0,74	117
64	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	90	3,77	3,24	339	292	140	0	0
		м3		0,48	1,12	43	101	97	0	0
65	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	65,6	6,48	6,48	425	425	134	0	0
		м3		0	2,1	0	138	97	0,01	1
66	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	16,4	134,1	0	2199	0	2485	0,97	16
		м3		134,1	0	2199	0	113	0	0
67	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	82	21,55	4,52	1767	370	1355	0,11	9
		м3		17,03	0	1396	0	97	0	0
68	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	82	630		51660				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	E0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб 110х4,2мм	0,14	21603,38	0	3024	0	3202	133	19
		кан.-км		20790	0	2911	0	110	0	0
70	E018-4-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dn 110 мм	14,56	6470		94203				
		10м								
71	ПрайсТОО"Спира Берега "	Муфта манжетная 110м	20	850,87		17017				
		шт								
72	E011-90-2	Выравнивание дно котлованов	33,6	20,27	0	681	0	770	0,13	4
		м2		20,27	0	681	0	113	0	0
73	E0134-106-3	Устройство колодцев ККС-3	14	1276,84	653,59	17876	9150	12152	3,43	48
		колодец		623,25	165,82	8726	2322	110	0,67	9
74	E0130-18-28	Колодцы и коробки ж/б телефонные	13,44	24400		327936				
		м3								
75	E0123-24-1	Установка люков	14	282,27	35,42	3952	496	4054	1,31	18
		шт		209,25	13,5	2930	189	130	0,07	1
76	11-4-25	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Л, ГОСТ 8591-76х	14	11400		159600				
		комплект								
77	34-112-1	Ввода труб в колодцы	14	158,4	0	2218	0	2020	0,78	11
		канал		131,18	0	1837	0	110	0	0
78	E018-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная	110,041	245,44	3,82	27008	420	5037	0,21	23
		м2		37,35	1,44	4110	158	118	0,01	1
79	E018-37-2	Поднятие горловин	1,344	6091,08	298,85	8186	402	1338	4,45	6
		м3		731,25	112,5	983	151	118	0,55	1
80	E0115-51-4	Улучшенная штукатурка переменного сечения	17,92	445,07	1,65	7976	30	6235	1,78	32
		м2		330,75	0,63	5927	11	105	0	0
		ИТОГО:				3416510	327978			2754
						320683	59614			381
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				123249				
		На общестроительные работы				285906				
		Всего накладных расходов:				409154				
		Итого с накладными				3825665				
		- заработная плата				61373				
		- трудоемкость				205				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				229540				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4055205				
		Итого с временными, 4,6 %				4241744				
		Итого с зимними удорожаниями				4318095				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4335062				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				4377479				
		ИТОГО:				4377479				
		Сметная заработная плата				441670				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость				**3340**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				**10460763**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**209215**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**10669978**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1280397**				
		Итого с НДС				**11950375**				

ПРИНЯЛ:

КГУ " Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

СДАЛ:

ТОО " ДСУ-13"

М.В.Кошелев

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: **Пробивка дороги вдоль Большого Алматинского Канала от микрорайона Дархан**

А К Т
приемки выполненных работ
за июнь 2015 года

на Демонтаж газопровод

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0124-106-5	Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов диаметром 150 мм	1	4175,52	2363,72	4176	2364	2627	4,74	5
		отключ		1127,25	893,25	1127	893	130	4,36	4
2	E24-106-6	Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов диаметром 200 мм	2	5684,1	2950,67	11368	5901	6575	5,97	12
		отключ		1415,25	1113,75	2831	2228	130	5,44	11
3	E0124-104-4	Врезка газопроводов диаметром 200 мм	2	8840,87	4378,59	17682	8757	10793	9,14	18
		врезка		2497,5	1653,75	4995	3307	130	8,08	16
4	E0124-106-6	Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов диаметром 200 мм	42	5684,1	2950,67	238732	123928	138083	5,97	251
		отключ		1415,25	1113,75	59441	46778	130	5,44	228
		ИТОГО:				271958	140951			286
						68392	53206			260
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				158079				
		Всего накладных расходов:				158079				
		Итого с накладными				430037				
		- заработная плата				23712				
		- трудоемкость				79				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				25802				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				455839				
		Итого с временными, 4,6 %				476808				
		Итого с зимними удорожаниями				486678				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				488585				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				493353				
		ИТОГО:				493353				
		Сметная заработная плата				145310				
		Нормативная трудоемкость				625				
		Итого в текущих ценах, к = 2,88968				1178955				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				23579				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1202534				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				144304				
		Итого с НДС				1346838				

ПРИНЯЛ:

КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор " Астана жоба"

СДАЛ

ТОО " ДСУ-13"

Кошелев М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г. Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ -13"
Наименование строительства и его адрес: **Пробивка дороги вдоль большого алматинского канала от мкр.Дархан**

А К Т
приемки выполненных работ
за июнь 2015 года

на Наружные сети электроснабжения

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЛ-10кв								
1	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	4	1534,11	878,23	6136	3513	3161	3,06	12
		опора		506,25	246,42	2025	986	105	1,03	4
2	30-19-92	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	4	16800		67200				
		шт								
3	2-1-41	Стальные конструкции опор	0,09	147100		13239				
		т								
4	16-7-42	Проводник ЗП1	0,0018	453100		816				
		т								
5	1-5-203	Изоляторы	18	556		10008				
		шт								
6	2-1-41	Крепления подвески,кронштейны,хомуты,привод	0,0158	147100		2320				
		т								
7	18-3-42	Зажим	96	333		31968				
		шт								
8	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	4	247,7	20,7	991	83	428	0,7	3
		шт		111	1,6	444	6	95	0,01	0
9	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 8 мм	40	51,7	2,8	2068	112	1056	0,16	6
		м		27,5	0,3	1100	12	95	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Ц0108-171-4	Муфта соединительная эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 35 кВ в климатическом исполнении У-2.5 и УХЛ-2.5, сечение до 185 мм2	4	7152,1	3,1	28608	12	26592	34	136
		соединен		6998	0	27992	0	95	0	0
11	16-10-51	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, тип 3СТп 10х150-240	4	14300		57200				
		комплект								
12	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	2263,89	769,89	2264	770	1704	7,42	7
		шт		1386	236,48	1386	236	105	1,03	1
13	18-3-118	Разъединитель трехпол. РЛНД-10Б/400УХЛ1 С приводом	1	25600		25600				
		шт								
		Отпускная цена		25600		25600				
		Сметная стоимость оборудования				*25600*				
14	16-7-42	Провод ВЛ Опиновка	0,04	453100		18124				
		т								
15	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода	4	78,3	2,1	313	8	247	0,39	2
		м		64,6	0,3	258	1	95	0	0
16	1-1-59	Болты с гайками и шайбами	0,006	149300		896				
		т								
17	Е0133-107-1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	8	459,29	301,79	3674	2414	2022	0,91	7
		шт		157,5	83,25	1260	666	105	0,3	2
18	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецендальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые (П-3и)	0,4	28288		11315				
		м3								
		КЛ-10кВ								
19	Е0101-14-3	Разработка грунта3 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м	125	22,72	22,72	2841	2841	715	0	0
		м3		0	5,9	0	737	97	0,02	3
20	Е0101-164-3	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	60	467,1	0	28026	0	31669	2,98	179
		м3		467,1	0	28026	0	113	0	0
21	Е0101-18-4	Погрузка лишнего грунта в автомобили -самосвалы	34,2	44,26	41,2	1514	1409	607	0,02	1
		м3		3,06	15,24	105	521	97	0,06	2
22	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	59,85	176,4		10558				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	168,56	6,48	6,48	1092	1092	344	0	0
		м3		0	2,1	0	355	97	0,01	1
24	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	168,2	21,55	4,52	3624	760	2779	0,11	18
		м3		17,03	0	2864	0	97	0	0
25	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	42,1	134,1	0	5646	0	6380	0,97	41
		м3		134,1	0	5646	0	113	0	0
26	Ц0108-141-6	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 13 кг	218	54,9	19,9	11968	4338	7290	0,19	41
		м		30,6	4,6	6671	1003	95	0,03	6
27	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,21	21603,38	0	4537	0	4802	133	28
		кан.-км		20790	0	4366	0	110	0	0
28	8-4-18	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления. Dн 160 мм	21	12100		254100				
		10м								
29	Ц0108-147-11	Кабель прокладываемый по опоре	10	39,9	4	399	40	286	0,18	2
		м		29,5	0,6	295	6	95	0	0
30	16-1-227	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х240 мм2	0,2152	1756000		377926				
		1000м								
31	16-1-225	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х150 мм2	0,0275	1346400		37080				
		1000м								
32	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	42	36,7	27,8	1541	1168	626	0,06	3
		м		8,8	6,9	370	290	95	0,04	2
33	30-8-92	Песок природный	33,012	990		32682				
		м3								
34	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	75	32,4	23,7	2430	1778	1033	0,06	5
		м		8,6	5,9	645	443	95	0,03	3
35	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	8,8	11600		102080				
		1000шт								
36	Е0108-5-1	Устройство слоя из глины	2,8	2205,82	274,19	6176	768	3628	6,93	19
		м3		994,5	103,5	2785	290	118	0,5	1
37	Ц0108-171-4	Муфта соединительная 240 мм2	4	7152,1	3,1	28608	12	26592	34	136
		соединен		6998	0	27992	0	95	0	0
38	16-10-51	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, тип 3СТп 10х150-240	4	14300		57200				
		комплект								
39	Ц0108-165-9	Муфта концевая сечение до 240 мм2	2	4757,7	2963	9515	5926	4596	9	18
		шт		1764	655	3528	1310	95	3,8	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	16-10-17	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВЭ-3Х240-10УЗ	2	6990		13980				
		компл								
		ИТОГО:				1276262	27042			708
						119870	6862			33
		Всего прямые затраты:				1276262				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				1103750				
		- оборудования				25600				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				70451				
		На общестроительные работы				58219				
		Всего накладных расходов:				128670				
		Итого с накладными				1404932				
		- заработная плата				19301				
		- трудоемкость				65				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				82760				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1487692				
		Итого с временными, 4,6 %				1554948				
		Итого с зимними удорожаниями				1582476				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1588593				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1603886				
		ИТОГО:				1603886				
		Сметная заработная плата				146033				
		Нормативная трудоемкость				806				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				3832770				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				76655				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3909425				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				469131				
		Итого с НДС				4378556				

ПРИНЯЛ:

КГУ " Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

СДАЛ:

ТОО " ДСУ-13"

М.В.Кошелев