Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: **Пробивка дороги вдоль большого алматинского канала от мкр.Дархан**

А К Т
приемки выполненных работ
за ИЮНЬ 2015 года

на Наружные сети водопровода

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж объектов водопровод								
1	E0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	4684	29,64	28,03	138824	131283	39374	0,01	52
		м3		1,61	7,06	7541	33050	97	0,02	115
2	E0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	4948,8	12,31	12,31	60915	60915	16158	0	0
		м3		0	3,37	0	16658	97	0,01	54
3	E0101-25-7	Разработка грунта бульдозерами мощностью 121 (165) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	4948,8	7,01	7,01	34703	34703	6498	0	0
		м3		0	1,35	0	6699	97	0	23
4	E0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	4954,4	14,01	14,01	69389	69389	23044	0	0
		м3		0	4,8	0	23756	97	0,02	78
5	E0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	4948,8	1,39	1,39	6894	6894	2012	0	0
		м3		0	0,42	0	2075	97	0	7
6	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	4948,8	14,12	12	69865	59373	20953	0,01	60
		м3		1,62	2,75	8017	13584	97	0,01	60
7	E0122-8-8	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 300 мм	0,64	88862,58	30926,58	56872	19793	57568	302,4	194
		км		57510	11682,63	36806	7477	130	95,1	61
8	E0122-8-6	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 219 мм	0,035	66071,93	23763,53	2313	832	2325	225,6	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		42120	8977,23	1474	314	130	73,07	3
9	E0122-8-5	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 150 мм	0,048	51436,15	11503,15	2469	552	2756	216	10
		км		39825	4345,65	1912	209	130	35,37	2
10	E01031-A32-1	Погрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках	35,52	111,4	111,4	3957	3957	2770	0	0
		т		0	77,98	0	2770	100	1,64	58
11	E010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	35,52	68,94	68,94	2449	2449	490	0	0
		т		0	13,79	0	490	100	0,29	10
		Сети водопровода								
12	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	5428,15	39,73	37,82	215655	205272	67754	0,01	71
		м3		1,87	11	10151	59699	97	0,04	204
13	E0101-164-2	/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	542,815	262,72	0	142606	0	161145	1,85	1003
		м3		262,72	0	142606	0	113	0	0
14	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах (для колодцев) глубиной до 4 м без креплений с откосами на расстоянии до 4 м	605,65	251,77	0	152484	0	172307	1,77	1073
		м3		251,77	0	152484	0	113	0	0
15	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (под колодцы)	605,65	39,73	37,82	24062	22903	7560	0,01	8
		м3		1,87	11	1133	6661	97	0,04	23
16	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	11615,065	176,4	176,4	2048897	2048897	409779	0	0
		т		0	35,28	0	409779	100	0,74	8605
17	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	6637,18	3,77	3,24	25001	21531	10301	0	22
		м3		0,48	1,12	3186	7434	97	0	25
18	E0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ)	4001,096	32,54	30,98	130192	123942	40903	0,01	42
		м3		1,53	9,01	6122	36046	97	0,03	123
19	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	7001,918	176,4	176,4	1235138	1235138	247028	0	0
		т		0	35,28	0	247028	100	0,74	5188
20	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	400,1096	134,1	0	53655	0	60630	0,97	389
		м3		134,1	0	53655	0	113	0	0
21	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	3600,9864	6,48	6,48	23332	23332	7348	0	0
		м3		0	2,1	0	7575	97	0,01	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	E0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	3600,9864	3,2	3,2	11521	11521	3628	0	0
		м3		0	1,04	0	3741	97	0	14
23	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3600,986	21,55	4,52	77587	16262	59485	0,11	389
		м3		17,03	0	61325	0	97	0	0
24	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1012,5	306,2	152,52	310028	154427	277505	1,02	1033
		м3		153,68	57,15	155601	57864	130	0,28	282
25	C143008-92	Песок природный	1012,5	990		1002375				
		м3								
26	E0122-8-13	Укладка стальных водопроводных труб диам. 700 мм с гидравлическим испытанием(футляр)	0,0231	480935,09	213713,84	11110	4937	9222	1190	27
		км		226350	80732,25	5229	1865	130	394,3	9
27	C130806-143	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 720x12 мм	24,024	19200		461261				
		м								
28	E0122-8-12	Укладка стальных водопроводных труб диам. 600 мм с гидравлическим испытанием	0,05424	412519,5	181879,25	22375	9865	18219	997	54
		км		189675	68706	10288	3727	130	335,56	18
29	C130806-137	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 630x12 мм	56,4096	16900		953322				
		м								
30	E0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием (футляр)	0,03898	307552,18	115368,43	11988	4497	11023	857	33
		км		162000	55530	6315	2165	130	271,21	11
31	C130806-132	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530x10(520x8) мм (футляр)	40,5392	11800		478363				
		м								
32	E0122-14-13	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 700 мм	0,0231	1723687,43	245783,38	39817	5678	5572	544	13
		км		92700	92846,25	2141	2145	130	453,46	10
33	E0122-14-12	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 600 мм	0,05424	1536094,58	217692,68	83318	11808	11367	464	25
		км		78975	82235,25	4284	4460	130	401,64	22
34	E0122-14-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы . 500 мм	0,03898	1308092,51	181410,91	50989	7071	6825	388	15
		км		66150	68530,5	2579	2671	130	334,7	13
35	E0122-47-5	Протаскивание в футляр стальных ТРУБ диам. 300 мм	116,32	439,99	0,69	51179	80	24130	0,91	106
		м		159,3	0,27	18530	31	130	0	0
36	E0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. до 800 мм	5	4618,68	559,8	23093	2799	8645	7,99	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		футляр		1320,75	9,29	6604	46	130	0,02	0
37	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием	0,0052	270167,88	115634,5	1405	601	1147	662	3
		км		126000	43681,5	655	227	130	213,34	1
38	С130806-126	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х10 мм	5,408	6920		37423				
		м								
39	Е0122-14-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,0052	947225,77	138575,59	4926	721	717	313	2
		км		53775	52348,5	280	272	130	255,67	1
40	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	1,0579	204666,79	85907,16	216517	90881	176450	504	533
		км		95850	32451,75	101400	34331	130	158,5	168
41	Спрайс-лист	Трубы электросварные 325х8 мм	1100,216	7909,98		8702688				
		м								
42	Е0113-26-17	Окраска стальных труб кузбасс лаком в два раза	1086,5427	14,46	0,12	15714	130	2758	0,01	15
		1м2		2,77	0,05	3010	54	90	0	0
43	С11011-311	Лак битумный, БТ-577(кузбасс лак)	500,2782	129		64536				
		кг								
44	Е0122-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	1,0579	815772,84	104398,81	863006	110444	139642	357	378
		км		62100	39438	65696	41721	130	192,61	204
45	Е0122-7-7	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам. 300 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	0,254	6727830,07	79821,07	1708869	20275	37074	491	125
		км		82125	30152,25	20860	7659	130	147,27	37
46	Е0122-31-8	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 300 мм	1,3175	13540,88	0	17840	0	19230	72,1	95
		км		11227,5	0	14792	0	130	0	0
47	Е0122-35-8	Установка чугунных патрубок- раструбные (D=300мм.L =1,0м)	4	2707,16	1459,53	10829	5838	7558	5,29	21
		шт		902,25	551,25	3609	2205	130	2,69	11
48	СПРАЙС-лист	Патрубок гладкий конец переходом на сталь Д 300мм	4	17167,94		68672				
		шт								
49	Е0122-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	4	708,82	102,44	2835	410	2750	2,45	10
		фланец		524,25	4,5	2097	18	130	0,02	0
50	С130809-80	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 300 мм	4	11900		47600				
		компл								
51	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 57мм мм с гидравлическим испытанием	0,0117	62566,88	6788,5	732	79	734	253	3
		км		45675	2565	534	30	130	12,52	0
52	С130806-67	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х4 мм	12,168	363		4417				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
53	E0113-26-17	Окраска стальных труб	2,094	67,13	0,12	141	0	5	0,01	0
		1м2		2,77	0,05	6	0	90	0	0
54	C11011-311	Лак битумный, БТ-577	0,96324	129		124				
		кг								
55	E0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,0117	180453,4	29493,95	2111	345	707	203	2
		км		35325	11142	413	130	130	54,42	1
56	E0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,0117	8097,13	0	95	0	122	51,5	1
		км		8032,5	0	94	0	130	0	0
57	E0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 76 мм с гидравлическим испытанием	0,0115	64249,36	8122,48	739	93	732	254	3
		км		45900	3069	528	35	130	14,99	0
58	C130806-70	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,8 мм	11,96	472		5645				
		м								
59	E0113-26-17	Окраска стальных труб	2,74	67,13	0,12	184	0	7	0,01	0
		1м2		2,77	0,05	8	0	90	0	0
60	C13011-311	Лак битумный, БТ-577	1,2604	129		163				
		кг								
61	E0122-14-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм	0,0115	219036,47	29727,34	2519	342	699	204	2
		км		35550	11229,75	409	129	130	54,85	1
62	E0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	0,0115	8170,63	0	94	0	120	51,5	1
		км		8032,5	0	92	0	130	0	0
63	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	0,0083	78245	36133,62	649	300	555	247	2
		км		41850	9612,9	347	80	130	37,3	0
64	C130804-18	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	8,632	12100		104447				
		10м								
65	E0122-35-10	Установка чугунных задвижек диам. 400 мм	1	4159,33	2209,7	4159	2210	2869	8,1	8
		шт		1372,5	834,75	1373	835	130	4,08	4
66	C130902-59	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 400 мм	1	58400		58400				
		шт								
67	E0122-35-8	Установка чугунных задвижек диам. 300 мм	8	2707,16	1459,53	21657	11676	15116	5,29	42
		шт		902,25	551,25	7218	4410	130	2,69	22
68	C130902-37	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 350/300/ мм	8	45600		364800				
		шт								
69	E0122-35-5	Установка чугунных задвижек диам. 150 мм	1	585,99	36,99	586	37	430	1,93	2
		шт		317,25	13,5	317	14	130	0,07	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	1	11500		11500				
		шт								
71	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек диам. 50 мм	10	242,08	6,95	2421	70	1901	0,88	9
		шт		144	2,25	1440	23	130	0,01	0
72	С130902-45	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бк для масла и нефти, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	10	6710		67100				
		шт								
73	Е0122-35-1	Установка гребенки	10	242,08	6,95	2421	70	1901	0,88	9
		шт		144	2,25	1440	23	130	0,01	0
74	С131206-26	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб с фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами и краном, Dн корпуса 325 мм, длиной 2,5 м и 6 патрубков, Dн 108 мм	10	47500		475000				
		компл								
75	Е0122-35-1	Установка вентилей диам. 20мм	50	242,08	6,95	12104	348	9506	0,88	44
		шт		144	2,25	7200	113	130	0,01	1
76	С130901-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	50	483		24150				
		шт								
77	Е0122-40-10	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 400 мм	2	867,45	117,07	1735	234	1615	2,89	6
		фланец		616,5	4,5	1233	9	130	0,03	0
78	С130809-63	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 400 мм	2	5260		10520				
		шт								
79	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,012048	149300		1799				
		т								
80	С11011-162	Изделия резиновые технические водостойкие	2	266		532				
		кг								
81	Е0122-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	16	708,82	102,44	11341	1639	10998	2,45	39
		фланец		524,25	4,5	8388	72	130	0,02	0
82	С130809-41	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 300 мм	16	2120		33920				
		шт								
83	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,012048	149300		1799				
		т								
84	С11011-162	Изделия резиновые технические водостойкие	16	266		4256				
		кг								
85	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	2	231,52	33,52	463	67	474	0,9	2
		фланец		180	2,25	360	5	130	0,01	0
86	С130809-95	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 2,5 МПа, Dy 150 мм	2	4230		8460				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		компл								
87	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,006024	149300		899				
		т								
88	С11011-162	Изделия резиновые технические водостойкие	2	266		532				
		кг								
89	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	20	74,06	9,93	1481	199	1638	0,32	6
		фланец		63	0	1260	0	130	0	0
90	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	20	330		6600				
		шт								
91	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,004016	149300		600				
		т								
92	С11011-162	Изделия резиновые технические водостойкие	20	266		5320				
		кг								
93	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных диаметром 100мм	2	22878,84	17,71	45758	35	725	1,62	3
		шт		272,25	6,75	545	14	130	0,03	0
94	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных диаметром 50мм	2	22878,84	17,71	45758	35	725	1,62	3
		шт		272,25	6,75	545	14	130	0,03	0
95	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек диам. 100 мм	7	497,61	28,48	3483	199	3215	2,03	14
		шт		342	11,25	2394	79	130	0,05	0
96	С130902-4	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	7	8500		59500				
		шт								
97	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек 50 мм	1	276,46	17,71	276	18	252	1,07	1
		шт		186,75	6,75	187	7	130	0,03	0
98	С130902-38	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	7360		7360				
		шт								
99	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	16	156,43	21,43	2503	343	2621	0,6	10
		фланец		126	0	2016	0	130	0	0
100	С130809-56	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 100 мм	16	688		11008				
		шт								
101	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,004016	149300		600				
		т								
102	С11011-162	Изделия резиновые технические водостойкие	16	266		4256				
		кг								
103	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
		фланец		63	0	126	0	130	0	0
104	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	285		570				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,004016	149300		600				
		т								
106	С11011-162	Изделия резиновые технические водостойкие	2	266		532				
		кг								
107	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	11	18075,87	36,99	198835	407	4311	1,82	20
		шт		288	13,5	3168	148	130	0,07	1
108	Е0106-1-13	Бетонирование углов поворотов под гидроудары	4,9234	7213,55	95,97	35515	472	4177	4,9	24
		м3		771,75	36,25	3800	178	105	0,18	1
109	Е0122-33-3	Установка отводов	0,0692	18911,77	3066,14	1309	212	535	31,2	2
		т		4792,5	1158,75	332	80	130	5,66	0
110	С130806-382	Отводы /ГОСТ 30732-2006/, Ст 57х3-90-2-ППУ-ПЭ	4	6340		25360				
		шт								
111	С130806-387	Отводы /ГОСТ 30732-2006/, Ст 159х3-90-1-ППУ-ПЭ	2	15500		31000				
		шт								
112	Е0122-44-1	Установка спускных кранов диам.32мм	10	6646,77	58,52	66468	585	15210	6,9	69
		кран		1147,5	22,5	11475	225	130	0,11	1
113	С130904-69	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	10	3510		35100				
		шт								
114	Е0122-33-3	Установка сгонов диам.32мм	0,0137	18911,77	3066,14	259	42	106	31,2	0
		т		4792,5	1158,75	66	16	130	5,66	0
115	С130810-53	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 32 мм	10	157		1570				
		шт								
116	Е0122-33-6	Монтаж отводов D=325мм на углах поворотах ,обвод вокруг существующих зданий , вокруг скважин	2,6448	78096,82	39324,82	206550	104006	155510	147,7	391
		т		30375	14854,5	80336	39287	130	72,55	192
117	С130806-390	Отводы /ГОСТ 30732-2006/, Ст 325х7-90-1-ППУ-ПЭ	38	52100		1979800				
		шт								
118	Е0101-162-2	Разработка грунта вручную при врезке в существующую трассу	83,45	294,75	0	24597	0	27794	1,89	158
		м3		294,75	0	24597	0	113	0	0
119	Е01022-7-4	Укладка водопроводных п/эт.труб диам. 160 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	0,016	59243,95	1984,82	948	32	1190	334	5
		км		56475	749,25	904	12	130	3,66	0
120	С130804-18	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	0,16	12100		1936				
		10м								
121	С130804-34	Манжеты полиэтиленовые	2	482		964				
		10шт								
122	Е0122-40-5	Приварка фланцев к п/эт. трубопроводам диам. 160 мм	2	231,52	33,52	463	67	474	0,9	2
		фланец		180	2,25	360	5	130	0,01	0
123	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 160 мм	2	757		1514				
		шт								
124	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,006024	149300		899				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	С11011-162	Изделия резиновые технические водостойкие	2,4	266		638				
		кг								
126	Е0116-8-4	Прокладка трубопроводов из стальных труб диам. 32 мм	28	58,95	4,59	1651	129	1900	0,28	8
		м		51,3	1,71	1436	48	128	0,01	0
127	С130806-9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм	29,12	191		5562				
		м								
128	Е0116-15-2	Установка вентилей, сгонов на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	10	473,47	39,24	4735	392	3456	1,47	15
		1шт		254,25	15,75	2543	157	128	0,07	1
129	С130901-9	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	10	499		4990				
		шт								
130	С130810-53	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 32 мм	10	157		1570				
		шт								
131	Е0116-26-1	Установка манометров диам. до 40 мм	2	75,82	1,57	152	3	173	0,41	1
		1счетчик		67,5	0	135	0	128	0	0
132	С131205-3	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	2	811		1622				
		компл								
133	Е0116-29-4	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 400 мм	1349	14,04	0	18940	0	18459	0,05	68
		м		10,69	0	14421	0	128	0	0
134	Е0122-38-7	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 300 мм/ на холодную с подгонкой по месту	5	2062	537,62	10310	2688	8687	5,59	28
		врезка		1134	202,5	5670	1012	130	0,99	5
135	Е0122-38-7	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 300 мм на горячую с подгонкой по месту	5	2062	537,62	10310	2688	8687	5,59	28
		врезка		1134	202,5	5670	1012	130	0,99	5
		ИТОГО:				23963392	4659485			6880
						1103764	1094705			15705
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				2466164				
		На сантехнические работы				23987				
		Всего накладных расходов:				2490151				
		Итого с накладными				26453543				
		- заработная плата				373523				
		- трудоемкость				1245				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1587212				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				28040755				
		Итого с временными, 4,6 %				29330630				
		Итого с зимними удорожаниями				29937774				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				30055097				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				30348403				
		ИТОГО:				30348403				
		Сметная заработная плата				2571992				
		Нормативная трудоемкость				23830				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				72522893				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1450458				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				73973351				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				8876802				
		Итого с НДС				82850153				

ПРИНЯЛ

КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор "Астана жоба"

СДАЛ

ТОО " ДСУ-13"

Директор Ковалев М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: **Пробивка дороги вдоль Большого Алматинского Канала от микрорайона Дархан**

А К Т
приемки выполненных работ
за июнь 2015 года

на Наружные сети газоснабжения

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Надземный газопровод среднего давления#								
1	E0122-9-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200(219) мм с пневматическим испытанием	0,005	199804,17	95036,29	999	475	795	458	2
		км		86400	35901	432	180	130	175,34	1
2	8-6-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	5,2	2250		11700				
		м								
3	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,041778	247994,13	49389,75	10361	2063	4423	312,7	13
		т		62775	18657	2623	779	130	91,12	4
4	8-10-85	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х7 мм	2	1610		3220				
		шт								
5	8-9-39	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 200 мм	2	1320		2640				
		шт								
6	E0122-36-4	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	1	1469,92	567,67	1470	568	1132	3,91	4
		шт		657	213,75	657	214	130	1,05	1
7	9-2-17	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с76нжм для газа, конденсата и воды, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 150 мм	1	38600		38600				
		шт								
8	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,44	21,8	0,05	75	0	18	0,03	0
		м2		5,81	0,02	20	0	90	0	0
9	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,4	20,36	0,02	69	0	13	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		4,16	0	14	0	90	0	0
10	E0124-103-6	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром 200 мм	2	13107,98	6367,23	26216	12734	15263	12,9	26
		врезка		3465	2405,25	6930	4811	130	11,75	24
11	E0125-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм	0,005	92630,43	67711,68	463	339	124	43,5	0
		км		9000	11625,86	45	58	120	43,04	0
12	E0125-46-1	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром 350 мм	0,005	214942,93	180223,18	1075	901	386	172	1
		км		32175	32204,48	161	161	120	121,11	1
		Подземный газопровод среднего давления								
13	E0122-8-6	Демонтаж труб Д-200мм	0,055	66071,93	23763,53	3634	1307	3653	225,6	12
		км		42120	8977,23	2317	494	130	73,07	4
14	E0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	230,8	42,17	40,26	9734	9292	2861	0,01	3
		м3		1,86	10,92	429	2520	97	0,04	9
15	E010333-A30-1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	415,44	176,4	176,4	73284	73284	14657	0	0
		т		0	35,28	0	14657	100	0,74	308
16	E010333-A30-1	Завоз грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	110,34	176,4	176,4	19464	19464	3893	0	0
		т		0	35,28	0	3893	100	0,74	82
17	30-8-48	Щебень из гравия для строительных работ, марка ДР 12, фракция 5-10 мм	92	1430		131560				
		м3								
18	1-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	153,3	7,57	7,57	1161	1161	366	0	0
		м3		0	2,46	0	377	97	0,01	1
19	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	77,5	1395,2	152,52	108128	11820	21241	1,02	79
		м3		153,68	57,15	11910	4429	130	0,28	22
20	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	153,3	25,65	5,38	3932	824	3014	0,13	20
		м3		20,27	0	3107	0	97	0	0
21	E0122-9-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с пневматическим испытанием	0,055	199804,17	95036,29	10989	5227	8745	458	25
		км		86400	35901	4752	1975	130	175,34	10
22	8-6-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	55,22	2250		124245				
		м								
23	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,045	121294,13	49389,75	5458	2223	4764	312,7	14
		т		62775	18657	2825	840	130	91,12	4
24	8-10-85	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х7 мм	3	1610		4830				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
25	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	3	1681,02	290,34	5043	871	2325	2,74	8
		шт		486	110,25	1458	331	130	0,53	2
26	8-10-162	Ковер	0,045	126700		5702				
		т								
27	6-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм	7,2	196,73	1,8	1416	13	532	0,42	3
		м2		69,75	0,68	502	5	105	0	0
28	Е0122-20-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,055	453445,54	80944,76	24940	4452	5650	278,5	15
		км		48442,5	30577,5	2664	1682	130	149,34	8
29	У3-56-6	Изолирующее фланцевое соединение на условное давление до 0,1 МПа /1 кгс/см2/, DУ 200 мм	2	9324,47	1342,81	18649	2686	6586	13,2	26
		соединен		2276,56	467,48	4553	935	120	2,3	5
30	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 273 мм с гидравлическим испытанием	0,0018	204666,79	85907,16	368	155	300	504	1
		км		95850	32451,75	173	58	130	158,5	0
31	8-6-106	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х6 мм	1,8072	2840		5132				
		м								
32	22-20-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,0018	647812,25	104375,72	1166	188	238	356,7	1
		км		62122,5	39429	112	71	130	192,57	0
33	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	1,8	313,94	0,42	565	1	366	0,9	2
		м		156,38	0,16	281	0	130	0	0
34	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	2	4618,68	559,8	9237	1120	3458	7,99	16
		футляр		1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	0
35	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 377 мм с гидравлическим испытанием	0,069	270167,88	115634,5	18642	7979	15220	662	46
		км		126000	43681,5	8694	3014	130	213,34	15
36	8-6-119	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х6 мм	69,276	3930		272255				
		м								
37	Е0122-20-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,069	850692,05	154584,92	58698	10666	10905	367,6	25
		км		63180	58396,5	4359	4029	130	285,2	20
38	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	69	313,94	0,42	21662	29	14042	0,9	62
		м		156,38	0,16	10790	11	130	0	0
39	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	2	4618,68	559,8	9237	1120	3458	7,99	16
		футляр		1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	0
40	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	2	2327,99	1344,74	4656	2689	2160	1,95	4
		стык		391,5	508,5	783	1017	120	3,25	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	E0125-52-1	Контроль методом магнитографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	9	619,43	440,55	5575	3965	3402	0,69	6
		стык		148,5	166,5	1337	1499	120	1,07	10
42	E0125-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм	0,055	92630,43	67711,68	5095	3724	1361	43,5	2
		км		9000	11625,86	495	639	120	43,04	2
43	E0125-46-1	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром 350 мм	0,055	214942,93	180223,18	11822	9912	4249	172	9
		км		32175	32204,48	1770	1771	120	121,11	7
44	E013-32-1	Прокладка дренажного кабеля в траншеях /без стоимости кабеля/, масса 1 м кабеля до 3 кг	70	291,2	164,67	20384	11527	5251	0,1	7
		м		22,03	40,48	1542	2834	120	0,2	14
45	E0116-1-335	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х6 мм2	0,0007	72800		5				
		1000м								
46	3-8-3	Протекторы с активатором одиночные типа ПМ-20У на трубопроводе с выводом под ковер	11	28081,12	2782,16	308892	30604	116150	44,2	486
		протект		7596,96	1202,26	83567	13225	120	5,9	65
47	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	7	5318,77	66,01	37231	462	1622	1,35	9
		м3		195,75	24,93	1370	175	105	0,12	1
48	22-8-6	Демонтаж труб Д-200мм	0,133	66071,93	23763,53	8788	3161	8835	225,6	30
		км		42120	8977,23	5602	1194	130	73,07	10
49	24-3-4	Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа	0,069	266125,45	58337,7	18363	4025	10283	522	36
		км		96075	18565,5	6629	1281	130	94,67	7
50	9-62-3	Изготовление ОПОР под г/проводы	1,5	27935,09	9375,11	41903	14063	24958	91	137
		т		16380	2107,33	24570	3161	90	7,36	11
51	2-1-238	М /конструкций массой 0,1 до 0,5 т	1,2	146000		175200				
		т								
52	2-1-237	М /конструкций массой до 0,1 т	0,3	154400		46320				
		т								
53	24-103-3	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром 100 мм	1	6530,76	3418,13	6531	3418	3636	6,43	6
		врезка		1505,25	1291,5	1505	1291	130	6,31	6
54	15-179-4	Окраска металлических стен за 2 раза кузбасским лаком	60	35,96	0	2158	0	1871	0,18	11
		м2		29,7	0	1782	0	105	0	0
55	СПРАЙС	Крючья крепления (катан 8мм)	2400	19,08	0	45801	0	0	0	0
		м		0	0	0	0		0	0
56	СПРАЙС	Труба д 57мм	6,5	422,96	0	2749	0	0	0	0
		м		0	0	0	0		0	0
57	СПРАЙС	Отвод д 57мм	1	218,59	0	219	0	0	0	0
		м		0	0	0	0		0	0
58	СПРАЙС	Мыло	0,69	119,71	0	83	0	0	0	0
		кг		0	0	0	0		0	0
59	СПРАЙС	Обрезной диск	2	97,15	0	194	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	СПРАЙС	Кислород	1	344,55	0	345	0	0	0	0
		баллон		0	0	0	0		0	0
61	СПРАЙС	Проволка сварочная	2,399	93,68	0	225	0	0	0	0
		кг		0	0	0	0		0	0
62	СПРАЙС	Карбид	9	138,79	0	1249	0	0	0	0
		кг		0	0	0	0		0	0
		ИТОГО:				1789807	258512			1165
						206043	73649			657
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				127986				
		На общестроительные работы				179261				
		На металломонтажные работы				24958				
		Всего накладных расходов:				332205				
		Итого с накладными				2122012				
		- заработная плата				49831				
		- трудоемкость				166				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				127321				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2249333				
		Итого с временными, 4,6 %				2352802				
		Итого с зимними удорожаниями				2401505				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2410916				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2434444				
		ИТОГО:				2434444				
		Сметная заработная плата				329523				
		Нормативная трудоемкость				1988				
		Итого в текущих ценах, ж - 2938968				5817536				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				116351				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				5933887				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				712066				
		Итого с НДС				6645953				

ПРИНЯЛ

КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор " Астана -Жоба"

СДАЛ

ТОО "ДСУ 13"

Копелев М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: **Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан УЧАСТОК 3**

А К Т
приемки выполненных работ
за **июнь 2015** года

на **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 2-1-1**

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	E0101-17-8	ПОГРУЗКА ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 2 ГР ЭКСКАВАТОРОМ 0,65 М3	1408,65	32,23	30,77	45405	43345	13343	0,01	14
		м3		1,42	8,34	2000	11755	97	0,03	40
40	E010333-A3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	1691,87	29,07	29,07	49183	49183	9837	0	0
		т		0	5,81	0	9837	100	0,12	207
41	E0101-25-2	Надвижка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (20 м)	1410,6	11,19	11,19	15785	15785	4187	0	0
		м3		0	3,06	0	4316	97	0,01	14
42	E0101-25-10	Надвижка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1410,6	9,4	9,4	13259	13259	3517	0	0
		м3		0	2,57	0	3626	97	0,01	12
43	E0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	2339,8	1,41	1,41	3301	3301	682	0	0
		м2		0	0,3	0	703	97	0	2
44	E0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	2339,8	19,4	0	45392	0	44030	0,12	288
		м2		19,4	0	45392	0	97	0	0
45	E01031-A7-1	Погрузка грунта растительного слоя/земля, перегной/ при автомобильных перевозках	3943	30	30	118290	118290	82803	0	0
		т		0	21	0	82803	100	0,44	1735

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	3943	176,4	176,4	695545	695545	139109	0	0
		т		0	35,28	0	139109	100	0,74	2921
		ИТОГО:				986160	938706			302
						47392	252149			4931
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				297507				
		Всего накладных расходов:				297507				
		Итого с накладными				1283667				
		- заработная плата				44626				
		- трудоемкость				149				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				77020				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1360687				
		Итого с временными, 4,6 %				1423279				
		Итого с зимними удорожаниями				1515507				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1521200				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1535433				
		ИТОГО:				1535433				
		Сметная заработная плата				344167				
		Нормативная трудоемкость				5382				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38268				3669190				
		Налоги, сборы обязательные платежи, 2 %				73384				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3742574				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				449109				
		Итого с НДС				4191683				

ПРИНЯЛ

КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор "Астана -жоба"

СДАЛ

ТОО " ДСУ-13"

Кошелев М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес **Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан УЧАСТОК 3**

А К Т
приемки выполненных работ
за июнь 2015 года
на ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-25-2	Снятие растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в валы (50 м)	1200	11,19	11,19	-13428	-13428	-3562	0	0
		м3		0	3,06	0	-3672	97	0,01	-12
2	E0101-25-10	Снятие растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м в валы	4800	9,4	9,4	-45118	-45118	-11968	0	0
		м3		0	2,57	0	-12338	97	0,01	-40
3	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1200	26,2	25,02	-31444	-30025	-9238	0,01	-10
		м3		1,15	6,79	-1380	-8143	97	0,02	-28
4	E0101-20-2	Работа на отвале 1 группы грунтов	1200	3,77	3,24	-4520	-3893	-1862	0	-4
		м3		0,48	1,12	-576	-1344	97	0	-4
5	E010333-A3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	1440	29,07	29,07	-41861	-41861	-8372	0	0
		т		0	5,81	0	-8372	100	0,12	-176
		ИТОГО:				-136371	-134325			-14
						-1956	-33869			-260
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				-35001				
		Всего накладных расходов:				-35001				
		Итого с накладными				-171371				
		- заработная плата				-5249				
		- трудоемкость				-18				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				-10281				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				-181652				
		Итого с временными, 4,6 %				-190007				
		Итого с зимними удорожаниями				-202318				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				-203077				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				-204976				
		ИТОГО:				-204976				
		Сметная заработная плата				-41074				
		Нормативная трудоемкость				-292				
		Итого в текущих ценах, к = 2,389				-489826				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				-9796				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				-499622				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				-59954				
		Итого с НДС				-559576				

ПРИНЯЛ

КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор "Астана жоба"

СДАЛ

ТОО " ДСУ-13"

Кашелев М.В

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан УЧАСТОК 2

А К Т
приемки выполненных работ
за ИЮНЬ 2015 года
на ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 1-1-1

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОГРАЖДЕНИЕ								
31	E0127-59-5 т.ч.п.3.5	Демонтаж парапетных ограждений из стали, столбы металлические	189,301	126,65	15,14	23973	2865	29007	0,68	128
		м		111,51	3,71	21108	702	133	0,01	3
32	E0127-24-9 Т.Ч. 3.5. СНиП 8.02.-05.2002.2,8.К=0,6 : К=0,7	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 2,2 м Демонтаж	401,7	380,18	152,03	152717	61069	151773	1,34	537
		м		228,15	41,73	91648	16762	140	0,15	61
33	E01031-A12-1	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	3,8835	234,3	234,3	910	910	637	0	0
		т		0	164,01	0	637	100	3,44	13
34	E010333-A30-1	Перевозка разобранного мет.забора на свалку на 30км	3,8859	176,4	176,4	684	684	137	0	0
		т		0	35,28	0	137	100	0,74	3
35	E0168-9-1	Разборка деревянных заборов из инвентарных готовых звеньев	100,95	22,37	0,05	2258	5	2697	0,15	15
		м2		22,32	0	2253	0	119,7	0	0
36	E01031-A14-1	Погрузка изделий плотничных /щиты ворот, заборов, накатов, настилов, обрешеток, перегородок и др./, а также изделий столярных /панели, тамбуры, шкафы встроенные/ при автомобильных перевозках	1,77	332,8	332,8	589	589	412	0	0
		т		0	232,96	0	412	100	4,89	9
37	E010333-A30-1	Перевозка разобранного ДЕРЕВ.забора на свалку на 30км	1,77	176,4	176,4	312	312	62	0	0
		т		0	35,28	0	62	100	0,74	1
38	E0146-59-4	Разборка САМАННЫХ СТРОЕНИЙ	447,45	159,78	9,93	71493	4442	68693	1,02	456
		м3		149,85	3,67	67050	1642	100	0,02	8
39	E0146-34-4	Разборка кирпичных стен зданий	185,4	1795,5	627,75	332886	116385	260302	7,1	1316
		м3		1167,75	236,25	216501	43801	100	1,16	215

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0146-34-5	Разборка мелкоблочных стен ИЗ ЗОЛОБЛОКОВ	41,4	1254,83	375,08	51950	15528	42290	5,72	237
		м3		879,75	141,75	36422	5868	100	0,69	29
41	Е0152-1-3	Разборка фундаментов бетонных монолитных	222,37	3714,23	2438,48	825933	542245	467762	7,78	1730
		м3		1275,75	950,21	283689	211298	94,5	5,22	1161
42	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках ОТ РАЗБОРКИ	1550	152,8	152,8	236840	236840	165788	0	0
		т		0	106,96	0	165788	100	2,25	3488
43	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 ОТ РАЗБОРКИ НА 30 КМ	1550	176,4	176,4	273420	273420	54684	0	0
		т		0	35,28	0	54684	100	0,74	1148
		ИТОГО:				1973965	1255294			4421
						718671	501793			6138
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				1244244				
		Всего накладных расходов:				1244244				
		Итого с накладными				3218209				
		- заработная плата				186637				
		- трудоемкость				622				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				193093				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3411302				
		Итого с временными, 4,6 %				3568222				
		Итого с зимними удорожаниями				3654930				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3669203				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				3704885				
		ИТОГО:				3704885				
		Сметная заработная плата				1407101				
		Нормативная трудоемкость				11181				
		Итого в текущих ценах с НДС 18968				8853479				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				177069				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				9030548				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1083665				
		Итого с НДС				10114213				

ПРИНЯЛ

КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор " Астана -жоба"

Умешов С. Б.

Аринжанов Б.

ТОО " Жол-Курылыс"

Кошелев М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Подрядчик ТОО " ДСУ -13"

Наименование строительства и его адрес: **Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан УЧАСТОК 3**

А К Т
приемки выполненных работ
за июнь 2015 года

на ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-191-1	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 16 см с корня	6	9,83	0,69	59	4	39	0,05	0
		дерево		9,14	0,25	55	2	70	0	0
2	E0101-191-2	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 20 см с корня	5	12,22	0,83	61	4	41	0,07	0
		дерево		11,39	0,32	57	2	70	0	0
3	E0101-191-3	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 24 см с корня	13	15,73	0,99	204	13	138	0,08	1
		дерево		14,74	0,38	192	5	70	0	0
4	E0101-191-4	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 28 см с корня	11	18,75	1,2	206	13	139	0,1	1
		дерево		17,55	0,45	193	5	70	0	0
5	E0101-191-5	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 32 см с корня	6	24,61	1,43	148	9	100	0,13	1
		дерево		23,18	0,54	139	3	70	0	0
6	E0101-191-6	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола более 32 см с корня	96	38,09	2,54	3657	244	2453	0,2	20
		дерево		35,55	0,95	3413	91	70	0,01	1
7	E0101-192-1	Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	11	80,12	58,74	881	646	335	0,15	2
		хвост		21,38	22,16	235	244	70	0,08	1
8	E0101-192-2	Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	24	139,53	102,4	3349	2458	1273	0,26	6
		хвост		37,13	38,63	891	927	70	0,15	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	E0101-192-3	Трелевка древесины на расстояние до300 м, тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	102	226,36	166,06	23088	16938	8778	0,42	43
		хвост		60,3	62,64	6151	6389	70	0,24	24
10	E0101-197-1	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м,диаметр пней до 24 см	24	20,39	20,39	489	489	114	0	0
		пень		0	6,79	0	163	70	0,02	1
11	E0101-197-2	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см	17	34,53	34,53	587	587	137	0	0
		пень		0	11,51	0	196	70	0,04	1
12	E0101-197-3	Корчевка пней в грунтах естественногозалегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней свыше 32 см	96	56,02	56,02	5378	5378	1254	0	0
		пень		0	18,67	0	1792	70	0,06	6
13	E0101-200-1	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней до 24 см	24	6,34	6,34	152	152	35	0	0
		пень		0	2,11	0	51	70	0,01	0
14	E0101-200-2	Обивка земли с выкорчеванных пнейкорчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней свыше 24 см	113	12,86	12,86	1453	1453	339	0	0
		пень		0	4,28	0	484	70	0,01	2
15	E0101-199-1	Засыпка ям подкорененных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	137	18,7	18,7	2562	2562	622	0	0
		яма		0	6,49	0	889	70	0,02	3
16	E01031-A20-1	Погрузка леса пиленого, погонажа плотничного, шпал при автомобильных перевозках	191,828252	167,1	167,1	32055	32055	22438	0	0
		т		0	116,97	0	22438	100	2,46	472
17	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	191,828252	176,4	176,4	33839	33839	6768	0	0
		т		0	35,28	0	6768	100	0,74	142
18	27-59-1	Демонтаж Ж/Б ограждений	10,8	198,61	86,29	2145	932	1935	0,68	7
		м		112,32	22,38	1213	242	133	0,09	1
19	E01031-A11-11	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	6,3	152,8	152,8	963	963	674	0	0
		т		0	106,96	0	674	100	2,25	14
20	E010333-A30-1	Перевозка разобранного ограждения на свалку на 30км	6,3	176,4	176,4	1111	1111	222	0	0
		т		0	35,28	0	222	100	0,74	5
46	E0146-37-1	Разборка монолитных бетонных перегородок	28,15	2798,44	1351,69	78776	38050	55104	8,94	252
		м3		1446,75	510,75	40726	14378	100	2,49	70
47	E01031-A11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	70,125	152,8	152,8	10715	10715	7501	0	0
		т		0	106,96	0	7501	100	2,25	158

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	E010333-A30-1	Транспорт материала от разборки бетонных заборов НА 30 КМ	70,125	176,4	176,4	12370	12370	2474	0	0
		т		0	35,28	0	2474	100	0,74	52
49	E0127-59-5	Демонтаж парапетных ограждений из стали, столбы металлические	138,3	126,65	15,14	17515	2093	21193	0,68	94
		м		111,51	3,71	15422	513	133	0,01	2
50	E0107-24-9	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 2,2 м /Демонтаж	237,9	380,18	152,03	90444	36167	89885	1,34	318
		м		228,15	41,73	54277	9927	140	0,15	36
51	E01031-A12-1	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	2,472	234,3	234,3	579	579	405	0	0
		т		0	164,01	0	405	100	3,44	9
52	E010333-A30-1	Перевозка разобранного мет.забора на свалку на 30км	2,472	176,4	176,4	436	436	87	0	0
		т		0	35,28	0	87	100	0,74	2
53	E0168-9-1	Разборка деревянных заборов из инвентарных готовых звеньев	151,8	22,37	0,05	3396	8	4056	0,15	23
		м2		22,32	0	3388	0	119,7	0	0
54	E01031-A14-1	Погрузка изделий плотничных /щиты ворот, заборов, накатов, настилов, обрешеток, перегородок и др./, а также изделий столярных /панели, тамбуры, шкафы ветровенные/ при автомобильных перевозках	3,942	332,8	332,8	1312	1312	918	0	0
		т		0	232,96	0	918	100	4,89	19
55	E010333-A30-1	Перевозка разобранного ДЕРЕВ.забора на свалку на 30км	3,942	176,4	176,4	695	695	139	0	0
		т		0	35,28	0	139	100	0,74	3
56	E0146-59-4	Разборка САМАННЫХ СТРОЕНИЙ	258,3	159,78	9,93	41271	2564	39654	1,02	263
		м3		149,85	3,67	38706	948	100	0,02	4
57	E0146-34-4	Разборка кирпичных стен зданий	92,4	1795,5	627,75	165904	58004	129730	7,1	656
		м3		1167,75	236,25	107900	21829	100	1,16	107
58	E0146-34-5	Разборка мелкоблочных стен ИЗ ЗОЛОБЛОКОВ	7,5	1254,83	375,08	9411	2813	7661	5,72	43
		м3		879,75	141,75	6598	1063	100	0,69	5
59	E0109-1-1	РАЗБОРКА СКЛАДОВ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛИСТОВ	16,08	4559,03	2345,03	73309	37708	40458	12	193
		т		2214	581,59	35601	9352	90	2,04	33
60	E0152-1-3	Разборка фундаментов бетонных монолитных	108,9	3714,23	2438,48	404480	265550	229075	7,78	847
		м3		1275,75	950,21	138929	103478	94,5	5,22	568
61	E01031-A11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках ОТ РАЗБОРКИ	891,18	152,8	152,8	136172	136172	95321	0	0
		т		0	106,96	0	95321	100	2,25	2005
62	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 ОТ РАЗБОРКИ НА 30 КМ	891,18	176,4	176,4	157204	157204	31441	0	0
		т		0	35,28	0	31441	100	0,74	660
		ИТОГО:				1316376	862293			2771
						454086	341361			4409
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				762477				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На металломонтажные работы				40458				
		Всего накладных расходов:				802935				
		Итого с накладными				2119311				
		- заработная плата				120440				
		- трудоемкость				401				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				127159				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2246470				
		Итого с временными, 4,6 %				2349808				
		Итого с зимними удорожаниями				2406908				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2416307				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2439805				
		ИТОГО:				2439805				
		Сметная заработная плата				915887				
		Нормативная трудоемкость				7581				
		Итого в текущих ценах (2021 года)				5830347				
		Налоги, сборы обязательные платежи, 2 %				116607				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				5946954				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				713634				
		Итого с НДС				6660588				

ПРИНЯЛ:

КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

СДАЛ:

ТОО " ДСУ-13"

М.В.Кошелев

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Подрядчик ТОО " ДСУ -13"

Наименование строительства и его адрес: **Пробивка дороги вдоль большого Алматинского канала от мкр Дархан**

А К Т
приемки выполненных работ
за июнь 2015 года

на Перенос КТП и вынос опор, ВЛ 0,4кВ

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0133-8-6	ДЕМОНТАЖ опор деревянных из пропитанных деталей заводского изготовления для ВЛ 35-220 кВ анкерно-угловых А-П-образных в открытые котлованы объемом до 7 м3	3	4043,43	2841,93	12130	8526	5658	6,72	20
		1м3		1201,5	594,63	3605	1784	105	2,26	7
2	Ц0108-17-9	ДЕМОНТАЖ изолятор 70/110 опорный напряжение 110 кВ	12	260,7	162,9	3128	1955	1515	0,6	7
		шт		97,8	35,1	1174	421	95	0,2	2
3	Е0133-117-4	ДЕМОНТАЖ комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по монтажным работам ПС с кабельными вводами	1	2987,82	1963,17	2988	1963	1672	5,6	6
		шт		1024,65	567,79	1025	568	105	2,36	2
4	Е0133-8-6	Установка опор деревянных из пропитанных деталей заводского изготовления для ВЛ 35-220 кВ анкерно-угловых А-П-образных в открытые котлованы объемом до 7 м3	3	23695,03	4059,9	71085	12180	8984	11,2	34
		1м3		2002,5	849,47	6008	2548	105	3,23	10
5	Ц0108-305-4	Траверса на опоре	2	272,5	215	545	430	197	0	0
		шт		56,3	47,3	113	95	95	0,27	1
6	Ц0108-17-9	Изолятор 70/110 опорный напряжение 110 кВ	12	1227	543	14724	6516	5050	2	24
		шт		326	117	3912	1404	95	0,68	8
7	Ц0108-394-4	Кабель, до 4 в линии, сечением жил до 16 мм2	81	234,4	65	18986	5265	8611	0,56	45
		м		93,4	18,5	7565	1499	95	0,11	9
8	Ц0108-11-4	Ратьединитель напряжением 35 кВ на ток 2000-3200 А с одним или двумя заземляющими ножами	1	14172	6387	14172	6387	7125	34	34
		компл		6143	1356,98	6143	1357	95	7,87	8
9	Е0133-117-3	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по строительным работам	1	2766,21	2165,46	2766	2165	1225	3,62	4
		шт		600,75	566,01	601	566	105	2,24	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0133-117-4	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по монтажным работам ПС с кабельными вводами	1	4519,03	2804,53	4519	2805	2645	9,33	9
		шт		1707,75	811,13	1708	811	105	3,37	3
11	Ц0108-144-7	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 240 мм2	6	77,1	0	463	0	435	0,37	2
		шт		76,3	0	458	0	95	0	0
12	Ц0108-159-4	Заделка концевая в резиновой перчатке для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2	26	563,6	0	14654	0	12054	3	78
		шт		488	0	12688	0	95	0	0
13	С151803-209	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 70-10-11-А УХЛ3	26	137		3562				
		шт								
14	СПРАЙС	Скрепа	10	2274	0	22740	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
		ИТОГО:				186462	48190			263
						44999	11053			52
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				40528				
		На общестроительные работы				14642				
		Всего накладных расходов:				55170				
		Итого с накладными				241632				
		- заработная плата				8276				
		- трудоемкость				28				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				14498				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				256130				
		Итого с временными, 4,6 %				267912				
		Итого с зимними удорожаниями				272734				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				273806				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				276485				
		ИТОГО:				276485				
		Сметная заработная плата				64328				
		Нормативная трудоемкость				343				
		Итого в текущих ценах, К = 2,38968				660710				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				13214				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				673924				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				80871				
		Итого с НДС				754795				

ПРИНЯЛ:

КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

СДАЛ:

ТОО " ДСУ-13"

М.В.Кошелев

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г. Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ -13"
Наименование строительства и его адрес: **Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан УЧАСТОК-2**

А К Т
приемки выполненных работ
за июнь 2015 года

на МОСТ Ч/Р БОЛЬШАЯ АЛМАТИНКА

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
17	E0130-77-5	Устройство подпорных стенок из сборных бетонных блоков при высоте 6 м (без стоимости)	70,56	1573,38	1042,1	111018	73531	48241	2,27	160		
		м3		369	258,23	26037	18221	109	0,85	60		
18	C01031-A11-14	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, при автомобильных перевозках	165,9	734,2	0	121804	0	0	0	0		
		т		0	0	0	0		0	0		
19	C010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км	165,9	196		32516						
		т										
20	C01031-A11-24	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, при автомобильных перевозках	165,9	734,2	0	121804	0	0	0	0		
		т		0	0	0	0		0	0		
21	E0130-13-1	ОМОНОЛИЧИВАНИЕ ШВОВ ПЛИТ бетон В30 F300 W6	12	2292,26	937,34	27507	11248	15616	4,88	59		
		м3		918	275,85	11016	3310	109	1,1	13		
22	30-1-13	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В30 /М-400/	12,24	6020		73685						
		м3										
23	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	12,24	185		2264						
		м3										
24	30-1-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	12,24	925		11322						
		м3										
52	52-1-3	Разборка бетонных фундаментов	97,2	3714,23	2438,48	361023	237020	204463	7,78	756		
		м3		1275,75	950,21	124003	92360	94,5	5,22	507		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	E01031-A11-11	Погрузка изделий из железобетона,бетона при автомобильных перевозках	215,424	152,8	152,8	32917	32917	23042	0	0
		т		0	106,96	0	23042	100	2,25	485
54	C010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	215,424	196		42223				
		т								
56	E0130-13-4	Устройство из монолитного железобетона тротуарных консолей РОСТВЕРКИ -бетон B20 F200 W4	0,001	5225,71	1678,21	5	2	3	14,41	0
		м3		2470,5	501,12	2	1	109	2,02	0
57	30-1-8	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: B20 /М-250/	0,004	5410		22				
		м3								
58	30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	0,004	369		1				
		м3								
99	E0152-1-3	Разборка фундаментов бетонных монолитных	92,14	3714,23	2438,48	342229	224682	193819	7,78	717
		м3		1275,75	950,21	117548	87552	94,5	5,22	481
100	E01031-A11-11	Погрузка изделий из железобетона,бетона при автомобильных перевозках	202,708	152,8	152,8	30974	30974	21682	0	0
		т		0	106,96	0	21682	100	2,25	456
101	C010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	202,708	196		39731				
		т								
105	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	0,004	298		1				
		м3								
133	E0130-13-1	Устройство из монолитного железобетона подферменных площадок и прокладных рядов на суше БЕТОН B25 F200 W6 (P-1)	13,65	2571,4	1031,07	35100	14074	19539	5,37	73
		м3		1009,8	303,44	13784	4142	109	1,21	16
134	30-1-11	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: B25 /М-350/	14,196	5760		81769				
		м3								
135	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	14,196	298		4230				
		м3								
136	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,141	53000		7473				
		т								
137	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,892	45800		40854				
		т								
138	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	0,537	45800		24595				
		т								
152	E0130-83-1	Окраска ж/б пролетных строений мостов сухой смесью	417,2	39,04	4,71	16287	1965	14397	0,16	66
		м2		29,93	1,73	12487	722	109	0,01	4
153	30-2-48	Сухие смеси цементно-песчаные	241,976	17		4114				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг								
171	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	290,784	90		26171				
		м3								
172	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	290,784	596		173307				
		м3								
173	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,419	53000		75207				
		т								
176	Е0130-83-1	Окраска ж/б пролетных строений мостов сухой смесью	1656	39,04	4,71	64650	7800	57148	0,16	263
		м2		29,93	1,73	49564	2865	109	0,01	14
177	30-2-48	Сухие смеси цементно-песчаные	960,48	17		16328				
		кг								
179	Е0131-38-1	Заполнение швов битумной мастикой при реконструкции покрытия толщиной 20 см Заливка штрабы тиоколовой мастикой	108	54,5	43,13	5886	4658	2132	0,06	7
		м		10,64	6,53	1149	705	115	0,03	3
180	1-1-418	Мастика тиоколовая строительного назначения	40,275	655		26380				
		кг								
194	Е0130-73-1	Установка стальных сварных перил	0,488	17298,09	124,87	8441	61	5733	61	30
		т		10732,5	45	5237	22	109	0,22	0
195	1-1-873	Прокат круглого и квадратного сечения размером 50х100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	2,211	72300		-159855				
		т								
196	1-1-873	Прокат круглого и квадратного сечения размером 40х80 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	4,188	72300		302792				
		т								
197	1-1-878	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 80х80 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	1,5	60200		-90324				
		т								
198	Е0113-26-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140 перил	91,46	62,4	0,05	5707	5	230	0,01	1
		м2		2,77	0,02	253	2	90	0	0
201	Е0130-13-1	Устройство из монолитного железобетона подферменных площадок и прокладных рядов на суше ПЛИТА ПЕРЕХОДНАЯ бетон В30 F300 W8	61,2	2292,26	937,34	140286	57365	79639	4,88	299
		м3		918	275,85	56182	16882	109	1,1	67
202	30-1-13	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В30 /М-400/	63,648	6020		383161				
		м3								
203	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	63,648	185		11775				
		м3								
204	30-1-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	63,648	925		58874				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
205	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	3,344	50900		170210				
		т								
206	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,876	52400		98302				
		т								
207	2-1-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1,25	154700		193375				
		т								
245	E0130-76-10	Устройство лестничных железобетонных сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки до 12 м шириной лестничных маршей до 1 м	8,06	7713,32	4405,14	62169	35505	31796	13,2	106
		м3		2295	1324,13	18498	10672	109	5,41	44
248	30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	120	888		106560				
		м								
255	E0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	0,165	10970,65	1692,25	1810	279	237	3,18	1
		км		450	632,07	74	104	133	2,85	0
256	E0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	0,0825	10970,65	1692,25	905	140	119	3,18	0
		км		450	632,07	37	52	133	2,85	0
257	E0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	0,165	10970,65	1692,25	1810	279	237	3,18	1
		км		450	632,07	74	104	133	2,85	0
258	E0115-253-1	Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой по штукатурке и бетону	24,8	411,58	0,22	10207	5	4086	0,86	21
		м2		156,83	0,09	3889	2	105	0	0
		ИТОГО:				3259602	732508			3041
						462728	282442			2152
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				739320				
		На металломонтажные работы				5733				
		Всего накладных расходов:				745053				
		Итого с накладными				4004655				
		- заработная плата				111758				
		- трудоемкость				373				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				240279				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4244930				
		Итого с временными, 4,6 %				4440201				
		Итого с зимними удорожаниями				4580067				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4597828				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				4642230				
		ИТОГО:				4642230				
		Сметная заработная плата				856928				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость				**5566**				
		Итого в текущих ценах, к=2,38968				**11093432**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**221869**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**11315301**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1357836**				
		Итого с НДС				**12673137**				

ПРИНЯЛ:

КГУ " Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

СДАЛ:

ТОО " ДСУ-13"

М.В.Кошелев

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан УЧАСТОК 2

А К Т
приемки выполненных работ
за ИЮНЬ 2015 года

на ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 2-1-1

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	E011-17-8	ПОГРУЗКА ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 2 ГР ЭКСКАВАТОРОМ 0,65 М3	213,94	32,23	30,77	6896	6583	2026	0,01	2
		м3		1,42	8,34	304	1785	97	0,03	6
71	E010333-A3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	256,84	29,07	29,07	7466	7466	1493	0	0
		т		0	5,81	0	1493	100	0,12	31
72	E0101-25-2	Надвижка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (20 м)	213,94	11,19	11,19	2394	2394	635	0	0
		м3		0	3,06	0	655	97	0,01	2
73	E0101-25-10	Надвижка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	213,94	9,4	9,4	2011	2011	533	0	0
		м3		0	2,57	0	550	97	0,01	2
74	E0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	360,1	1,41	1,41	508	508	105	0	0
		м2		0	0,3	0	108	97	0	0
75	E0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	360,1	19,4	0	6986	0	6776	0,12	44
		м2		19,4	0	6986	0	97	0	0
76	E01031-A7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	602,73	30	30	18082	18082	12657	0	0
		т		0	21	0	12657	100	0,44	265

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	602,73	176,4	176,4	106322	106322	21264	0	0
		т		0	35,28	0	21264	100	0,74	447
78	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	5231,77	11,19	11,19	58544	58544	15529	0	0
		м3		0	3,06	0	16009	97	0,01	52
79	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	10463,54	9,4	9,4	98353	98353	26089	0	0
		м3		0	2,57	0	26895	97	0,01	88
80	Е0101-17-7	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	5231,77	26,2	25,02	137090	130905	40274	0,01	42
		м3		1,15	6,79	6017	35503	97	0,02	121
81	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	9155,598	40,5	40,5	370802	370802	74160	0	0
		т		0	8,1	0	74160	100	0,17	1557
82	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	5231,77	864,08	73,75	4520687	385862	229963	0,14	753
		м3		21,38	11,67	111855	61049	133	0,04	215
83	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	5231,77	3,77	3,24	19707	16972	8120	0	17
		м3		0,48	1,12	2511	5860	97	0	19
84	Е0101-145-1	Планировка площадей из грунтов1 группы механизированным способом	9469,503	1,22	1,22	11571	11571	2340	0	0
		м2		0	0,25	0	2412	97	0	8
85	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	5231,77	12,51	12,51	65437	65437	21725	0	0
		м3		0	4,28	0	22397	97	0,01	73
86	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя30см	36622,39	1,27	1,27	46547	46547	13588	0	0
		м3		0	0,38	0	14008	97	0	46
		ИТОГО:				5479403	1328356			859
						127673	296805			2933
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				477278				
		Всего накладных расходов:				477278				
		Итого с накладными				5956681				
		- заработная плата				71592				
		- трудоемкость				239				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				357401				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				6314082				
		Итого с временными, 4,6 %				6604530				
		Итого с зимними удорожаниями				7032504				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				7058922				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				7124967				
		ИТОГО:				7124967				
		Сметная заработная плата				496070				
		Нормативная трудоемкость				4031				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				17026373				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				340527				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				17366900				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				2084028				
		Итого с НДС				19450928				

ПРИНЯЛ

КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор " Астана -жоба"

Утемов С. Б.

Аринжанов А.

СДАЛ

ТОО "Дорстроительное управление №13"

Котелев М.В.

Счет-фактура № 00000000164 от 31 августа 2015 г.

Экземпляр ДСУ-13

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050740009374, 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0042671, от 15.10.2012

ИИК поставщика: KZ4194800KZT22030887, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №145-ГЗ от 22.10.13

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050740009374, Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13",050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001040001387, Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке Комитет Казначейства Минфина РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пробивка дороги вдоль БАК	тен.	1	126 322 020,54	126 322 020,54	12%	15 158 642,46	141 480 663,00		
Всего по счету:					**126 322 020,54**		**15 158 642,46**	**141 480 663,00**		

Руководитель: Кошелев М. В.

(Ф.И.О. подпись)

Главный бухгалтер: Сакенова Д. Х.

(Ф.И.О. подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Жунисова З.Н.

(Ф.И.О. подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

Подрядчик: ТОО "ДСУ-13"

Наименование строительства и его адрес : Строительство дорог Пробивка дороги вдоль БАК от микрорайона Дархан ; участок 2

Договор : Дополнительное соглашение №9 от 23 февраля 2015 года к Договору о государственных закупках работ в соответствии с бюджетной программой №145-ГЗ от 22 октября 2013года

Республиканский бюджет

Типовая межведомственная форма №КС-3

Утвержденная Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94г№73

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2015 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	Из гр.1(тенге)									
	С начала года по отчетный месяц, вкл НДС	В отчетном месяце с НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	в отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметный базисных ценах 1991г)	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лот №5-Пробивка дороги вдоль БАК от микрорайона Дархан ПК17+00-ПК39+60 Участок 2 ПК 00-17+00Участок 3-3,96 км	380 704 610	141 480 663							15 158 642	141 480 663

Заказчик
Руководитель КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

_____ В.П. Меренков

Подрядчик
Директор ТОО "ДСУ -13"

_____ М.В. Кошелев

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: **Пробивка дороги вдоль большого алматинского канала от мкр.Дархан**

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2015 года

на Наружные сети водопровода

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136	E01023-1-1	Устройство песчаного основания под днище колодцев толщиной 0,15 м	50,554	306,2	152,52	15480	7710	13856	1,02	52
		м3		153,68	57,15	7769	2889	130	0,28	14
137	C143008-92	Песок природный	50,554	990		50048				
		м3								
138	E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах диаметром 1500мм	35,88	7722,87	1879,87	277097	67450	92072	8,86	318
		м3		1435,5	538,43	51506	19319	130	2,06	74
139	E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах диаметром 2000мм	1,94	7722,87	1879,87	14982	3647	4978	8,86	17
		м3		1435,5	538,43	2785	1045	130	2,06	4
140	E0130-18-24	Плиты ПОКРЫТИЯ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	5,94	29600		175824				
		м3								
141	E0130-18-24	Плиты ДНИЩ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	8,36	29718,4		248446				
		м3								
142	C143018-24	Плиты ПОКРЫТИЯ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	0,52	29600		15392				
		м3								
143	C143018-24	Плиты ДНИЩ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	0,59	29718,4		17534				
		м3								
144	C143018-31	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	62,1	8283		514374				
		м								
145	C143018-31	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	1,8	7530		13554				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности по наружной поверхности	377,4908	245,44	3,82	92651	1442	17279	0,21	80
		м2		37,35	1,44	14099	544	118	0,01	3
147	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм в мокром колодце	40,62	197,62	9,95	8027	404	2795	0,36	14
		м2		52,2	3,74	2120	152	123	0,02	1
148	E0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная 2 слоя днища колодца	41,89	688,91	11,21	28858	470	1765	0,2	8
		м2		31,5	4,21	1320	176	118	0,02	1
149	E0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием (футляр/гильза) в КОЛОДЦАХ	0,03028	307552,18	115368,43	9313	3493	8563	857	26
		км		162000	55530	4905	1681	130	271,21	8
150	C130806-132	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530x10(426x10) мм (футляр)	29,12	11800		343616				
		м								
151	E0122-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,02912	1071733,23	154581,1	31209	4501	4604	368	11
		км		63225	58394,25	1841	1700	130	285,2	8
152	E0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	28	4618,68	559,8	129323	15674	48413	7,99	224
		футляр		1320,75	9,29	36981	260	130	0,02	1
153	E0113-26-17	Окраска стальных труб	38,9520768	67,13	0,12	2615	5	99	0,01	1
		1м2		2,77	0,05	108	2	90	0	0
154	C11011-311	Лак битумный, БТ-577	3,5056869	129		452				
		кг								
155	E0107-3-1	Монтаж плит из ж/бетонных 2,4x0,4x0,6 стены камер	32	1844,54	1043,54	59025	33393	42306	3,64	116
		шт		630	314,33	20160	10059	140	1,28	41
156	C143003-22	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В10 /М-150//БЛОКИ ФБС 24-4-6	18,432	9150		168653				
		м3								
157	E0107-3-1	Монтаж плит из ж/бетонных покрытий камер	5	1844,54	1043,54	9223	5218	6610	3,64	18
		шт		630	314,33	3150	1572	140	1,28	6
158	C143018-24	Плиты ПОКРЫТИЯ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	2,88	29600		85248				
		м3								
159	C12041-42	Высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 3 мм	0,432	56500		24408				
		т								
160	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности по наружной поверхности	23,04	245,44	3,82	5655	88	1055	0,21	5
		м2		37,35	1,44	861	33	118	0,01	0
161	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм в мокром колодце/камере	7,28	197,62	9,95	1439	72	501	0,36	3
		м2		52,2	3,74	380	27	123	0,02	0
162	E0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная 2 слоя днища колодце/камере	7,28	688,91	11,21	5015	82	307	0,2	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		31,5	4,21	229	31	118	0,02	0
163	E0106-11-9	Установка лестниц	2,507	3792,87	304,24	9509	763	9068	20	50
		1т		3330	114,75	8348	288	105	0,56	1
164	C12021-237	Лестницы из труб диаметром 18 мм	2,507	154400		387081				
		т								
165	E0115-172-4	Масляная окраска м/конструкций	100,28	148,4	0,07	14881	7	11374	0,65	65
		м2		108	0,02	10830	2	105	0	0
166	E0106-11-9	Установка соединительных элементов	0,132	3792,87	304,24	501	40	477	20	3
		1т		3330	114,75	440	15	105	0,56	0
167	C12021-254	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг толстолистовой стали и сборосварочных операций	0,132	122100		16117				
		т								
168	C131104-13	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	27	11500		310500				
		комплект								
		ИТОГО:				3086050	144459			1012
						167832	39795			163
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				266121				
		Всего накладных расходов:				266121				
		Итого с накладными				3352171				
		- заработная плата				39918				
		- трудоемкость				133				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				201130				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3553301				
		Итого с временными, 4,6 %				3716753				
		Итого с зимними удорожаниями				3793690				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3808557				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				3845725				
		ИТОГО:				3845725				
		Сметная заработная плата				247545				
		Нормативная трудоемкость				1308				
		Итого в текущих ценах, К = 2,38968				9190042				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				183801				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				9373843				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1124861				
		Итого с НДС				10498704				

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор " Астана -жоба"

Утешов С.Б.
Аринтанов Б.М.

СДАЛ
Директор ПСУ-13
Копылев М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: **Пробивка дороги вдоль большого алматинского канала от мкр.Дархан**

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2015 года

на Наружные сети электроснабжения

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	30-8-92	Песок природный	8,988	990		8898				
		м3								
		ВЛ-0,4кВ								
41	E0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,79	41504,56	31105,06	32789	24573	12917	51,1	40
		1км		9157,5	6414,57	7234	5068	105	22,72	18
42	C151607-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	0,078	315700		24625				
		т								
43	C151607-29	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 70/11 мм2	0,107	313500		33545				
		т								
44	E0133-108-1	Подвеска проводовВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,2	7259,41	4310,78	1452	862	822	16,1	3
		1км		2745	1169,46	549	234	105	4,45	1
45	C151601-526	СИП2 сечение 3х70+1х16 мм2	0,158	565200		89302				
		1000м								
46	C151601-498	СИП сечение 2х16 мм2	0,026	153500		3991				
		1000м								
47	C151601-548	СИП сечение 4х95 мм2	0,012	790100		9481				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м								
48	С151601-546	СИП сечение 4х50 мм2	0,004	486000		1944				
		1000м								
		ИТОГО:				206026	25435			44
						7783	5302			19
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				13739				
		Всего накладных расходов:				13739				
		Итого с накладными				219765				
		- заработная плата				2061				
		- трудоемкость				7				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				13186				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				232951				
		Итого с временными, 4,6 %				243667				
		Итого с зимними удорожаниями				248053				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				249028				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				251465				
		ИТОГО:				251465				
		Сметная заработная плата				15146				
		Нормативная трудоемкость				70				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				600920				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				12018				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				612938				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				73553				
		Итого с НДС				686491				

ПРИНЯЛ

КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор "Астана -жоба"

СДАЛ

ТОО " ДСУ-13"

Кошенев М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: **Пробивка дороги вдоль большого алматинского канала от мкр.Дархан(0+00-17+00)**

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2015 года

на Наружное освещение Электротехнические работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фундаменты под опоры#								
1	E0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	120,54	663,75	0	80008	0	90410	4,11	495
		м3		663,75	0	80008	0	113	0	0
2	E0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	108,54	167,18	0	18146	0	20505	1,21	131
		м3		167,18	0	18146	0	113	0	0
3	E0133-255-2	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на разных отметках с опорой	11,78	6478,94	132,5	76322	1561	7292	3,31	39
		м3		540	49,5	6361	583	105	0,24	3
4	E0106-11-6	Установка стальных конструкций,остающихся в теле бетона	8,09	18679,34	11119,34	151116	89955	93242	42,5	344
		1т		7560	4200,75	61160	33984	98	20,52	166
5	E0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	326,6	19,64	0,02	6415	7	920	0,02	5
		м2		3,13	0	1022	0	90	0	0
6	E0133-30-15	Установка опор оцинкованных на фланцевое основание массой до 0,2 т	34,96	14242,7	7785,2	497925	272171	311557	35,4	1238
		1т		6457,5	2029,95	225754	70967	105	7,1	248
8	C12021-245	Кронштейн	4,433	172800		766022				
		т								
9	C12021-24	Опоры металлические трубчатые	34,96	172800		6041088				
		т								
10	Ц0108-352-1	Монтаж кронштейнов	230	2143,44	1530,15	492991	351935	177734	2,73	628

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		492,76	320,67	113335	73754	95	1,86	428
11	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	164,98	20,47	0,02	3377	3	863	0,03	5
		м2		5,81	0	959	0	90	0	0
12	Е0113-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	164,98	51,33	0,09	8469	15	419	0,01	2
		м2		2,77	0,05	457	8	90	0	0
		ИТОГО:				8141879	715646			2887
						507202	179296			845
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				177734				
		На общестроительные работы				213649				
		На металломонтажные работы				311557				
		Всего накладных расходов:				702941				
		Итого с накладными				8844819				
		- заработная плата				105441				
		- трудоемкость				351				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				530689				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				9375508				
		Итого с временными, 4,6 %				9806781				
		Итого с зимними удорожаниями,				9983303				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				10022530				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				10120598				
		ИТОГО:				10120598				
		Сметная заработная плата				791939				
		Нормативная трудоемкость				4083				
		Итого в текущих ценах к - 2,38968				24184965				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				483699				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				24668664				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				2960240				
		Итого с НДС				27628904				

ПРИНЯЛ

КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор " Астана жоба"

СДАЛ

ТОО "ДСУ-13"

Кошелев

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: **ПРОБИВКА ДОРОГИ ВДОЛЬ БАКА ОТ МИКРОРАЙОНА ДАРХАН. УЧАСТОК-2**

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2015 года

на ПЕРЕСЕЧЕНИЯ,ПРИМЫКАНИЯ

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	282	11,19	11,19	3156	3156	837	0	0
		м3		0	3,06	0	863	97	0,01	3
2	E0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	564	9,4	9,4	5301	5301	1406	0	0
		м3		0	2,57	0	1450	97	0,01	5
3	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	282	26,2	25,02	7389	7056	2171	0,01	2
		м3		1,15	6,79	324	1914	97	0,02	7
4	E010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	493,5	40,5	40,5	19987	19987	3997	0	0
		т		0	8,1	0	3997	100	0,17	84
5	E0101-145-9	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	1653	14,12	3,88	23339	6412	17665	0,07	120
		м2		10,24	0,78	16927	1285	97	0	4
6	E0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	615	8,55	4,43	5256	2722	2901	0,03	17
		м2		4,12	0,74	2534	457	97	0	2
7	1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	638	12,51	12,51	7980	7980	2649	0	0
		м3		0	4,28	0	2731	97	0,01	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	E0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	4466	1,27	1,27	5676	5676	1657	0	0
		м3		0	0,38	0	1708	97	0	6
9	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	638	14,12	12	9007	7654	2701	0,01	8
		м3		1,62	2,75	1034	1751	97	0,01	8
10	E0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	1524	1,41	1,41	2150	2150	444	0	0
		м2		0	0,3	0	458	97	0	2
11	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	137,1	12,51	12,51	1715	1715	569	0	0
		м3		0	4,28	0	587	97	0,01	2
12	E0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	959,7	1,27	1,27	1220	1220	356	0	0
		м3		0	0,38	0	367	97	0	1
13	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1370	14,12	12	19341	16437	5801	0,01	17
		м3		1,62	2,75	2219	3761	97	0,01	17
14	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	1253	864,08	73,75	1082697	92413	55076	0,14	180
		м3		21,38	11,67	26789	14621	133	0,04	51
15	E0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см (20 СМ) из щебня фракции -40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	2342	313,62	27,83	734499	65167	45082	0,03	77
		м2		5	9,47	11710	22186	133	0,03	78
16	E0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	1,771	5930,77	4677,52	10503	8284	6545	7,13	13
		т		1253,25	1525,5	2220	2702	133	6,78	12
17	27-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,771	40097,59	339,59	71013	601	332	0,58	1
		т		0	140,94	0	250	133	0,58	1
18	E0127-53-10	Устройство покрытия толщиной 4 см (12 СМ)из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2560	367,27	15,35	940215	39300	37453	0,03	86
		м2		5,94	5,06	15206	12954	133	0,02	45
19	E0127-54-10	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к высокопористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	40480	42,77	0	1731330	0	538	0	4
		м2		0,01	0	405	0	133	0	0
20	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см (10 см)из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2530	24,52	15,35	62039	38839	37014	0,03	85
		м2		5,94	5,06	15028	12802	133	0,02	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	30360	0,02	0	607	0	404	0	3
		м2		0,01	0	304	0	133	0	0
22	Е0130-10-14	Смеси асфальтобетонные пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые	586,2	3890		2280318				
		т								
		ИТОГО:				7024738	332071			612
						94700	86844			380
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				225599				
		Всего накладных расходов:				225599				
		Итого с накладными				7250337				
		- заработная плата				33840				
		- трудоемкость				113				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				435020				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				7685357				
		Итого с временными, 4,6 %				8038883				
		Итого с зимними удорожаниями				8154643				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				8186799				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				8267188				
		ИТОГО:				8267188				
		Сметная заработная плата				215384				
		Нормативная трудоемкость				1105				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				19755912				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				395118				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				20151030				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				2418124				
		Итого с НДС				22569154				

ПРИНЯЛ

КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор " Астана жолы"

СДАЛ

ТОО " ДСУ-13"

Кошелев М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: ПРОБИВКА ДОРОГИ ВДОЛЬ БАКА ОТ МИКРОРАЙОНА ДАРХАН. УЧАСТОК-3

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2015 года

на ПЕРЕСЕЧЕНИЯ,ПРИМЫКАНИЯ

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	14	11,19	11,19	157	157	42	0	0
		м3		0	3,06	0	43	97	0,01	0
2	E0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	28	9,4	9,4	263	263	70	0	0
		м3		0	2,57	0	72	97	0,01	0
3	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкойна автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	14	26,2	25,02	367	350	108	0,01	0
		м3		1,15	6,79	16	95	97	0,02	0
4	E010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	24,5	40,5	40,5	992	992	198	0	0
		т		0	8,1	0	198	100	0,17	4
5	E0101-145-9	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	687,5	14,12	3,88	9707	2667	7347	0,07	50
		м2		10,24	0,78	7040	534	97	0	2
6	E0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	169,5	8,55	4,43	1449	750	800	0,03	5
		м2		4,12	0,74	698	126	97	0	0
7	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	170	12,51	12,51	2126	2126	706	0	0
		м3		0	4,28	0	728	97	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	E0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	1190	1,27	1,27	1512	1512	442	0	0
		м3		0	0,38	0	455	97	0	1
9	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	170	14,12	12	2400	2040	720	0,01	2
		м3		1,62	2,75	275	467	97	0,01	2
10	E0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	620	1,41	1,41	875	875	181	0	0
		м2		0	0,3	0	186	97	0	1
11	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	55,95	12,51	12,51	700	700	232	0	0
		м3		0	4,28	0	240	97	0,01	1
12	E0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	391,8	1,27	1,27	498	498	145	0	0
		м3		0	0,38	0	150	97	0	0
13	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	55,95	14,12	12	790	671	237	0,01	1
		м3		1,62	2,75	91	154	97	0,01	1
14	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	466	864,08	73,75	402663	34369	20483	0,14	67
		м3		21,38	11,67	9963	5438	133	0,04	19
15	E0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см (20 СМ) из щебня фракции -40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	118,97	313,62	27,83	37311	3310	2290	0,03	4
		м2		5	9,47	595	1127	133	0,03	4
16	E0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,07	5930,77	4677,52	415	327	259	7,13	0
		т		1253,25	1525,5	88	107	133	6,78	0
17	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,07	40097,59	339,59	2807	24	13	0,58	0
		т		0	140,94	0	10	133	0,58	0
18	E0127-53-10	Устройство покрытия толщиной 4 см (12 СМ)из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	100	367,27	15,35	36727	1535	1463	0,03	3
		м2		5,94	5,06	594	506	133	0,02	2
19	E0127-54-10	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на0,5 см, добавлять к высокопористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1600	42,77	0	68432	0	21	0	0
		м2		0,01	0	16	0	133	0	0
20	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см (10 см)из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	100	24,52	15,35	2452	1535	1463	0,03	3
		м2		5,94	5,06	594	506	133	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1200	0,02	0	24	0	16	0	0
		м2		0,01	0	12	0	133	0	0
22	30-10-14	Смеси асфальтобетонные пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые	23,165	3890		90112				
		т								
		ИТОГО:				662779	54703			136
						19982	11142			43
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				37235				
		Всего накладных расходов:				37235				
		Итого с накладными				700014				
		- заработная плата				5585				
		- трудоемкость				19				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				42001				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				742015				
		Итого с временными, 4,6 %				776148				
		Итого с зимними удорожаниями				787325				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				790430				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				798191				
		ИТОГО:				798191				
		Сметная заработная плата				36709				
		Нормативная трудоемкость				198				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				1907419				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				38148				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1945567				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				233468				
		Итого с НДС				2179035				

ПРИНЯЛ

КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор " Астана -жол"

СДАЛ

ТОО " ДСУ-13"

Кошелев М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: **Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан(0+00-17+00)**

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2015 года

на Искусственные сооружения (трубы) 2-1-3

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	E0101-164-2	Доработка грунта вручную 2 группы после разработки их механизированным способом	17,97	218,93	0	3934	0	4446	1,54	28
		м3		218,93	0	3934	0	113	0	0
62	E0127-8-1	Устройство Ж/Б лотков БА-3	194	593,06	351,18	115054	68129	85108	1,56	303
		м		240,75	89,1	46706	17285	133	0,36	70
63	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	22,19	630		13980				
		м3								
64	30-18-159	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	194	1880		364720				
		м								
65	E0106-1-1	Укладка монолитного бетона на стыке	1,05	5910,37	66,01	6206	69	243	1,35	1
		м3		195,75	24,93	206	26	105	0,12	0
66	E0101-158-5	Укрепление откосов монолитным бетоном В20 при толщине 8см	470	948,56	30,59	445825	14378	86275	1,22	573
		м2		181,13	8,11	85131	3812	97	0,04	17
64	E0101-158-6	Исключить1х2 см	930	71,78	0,16	-66758	-149	-10582	0,08	-71
		м2		11,66	0,07	-10844	-65	97	0	0
		ИТОГО:				882961	82427			834
						125133	21058			87
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				165490				
		Всего накладных расходов:				165490				
		Итого с накладными				1048451				
		- заработная плата				24824				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- трудоемкость				83				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				62907				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1111358				
		Итого с временными, 4,6 %				1162480				
		Итого с зимними удорожаниями				1199098				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1203748				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1215373				
		ИТОГО:				1215373				
		Сметная заработная плата				171015				
		Нормативная трудоемкость				1004				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				2904349				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				58087				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2962436				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				355492				
		Итого с НДС				3317928				

ПРИНЯЛ

КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор " Астана -жоба"

СДАЛ

ТОО " ДСУ-13"

Кошелев М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: **Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан (17+00-39+60)**

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2015 года

на Искусственные сооружения (трубы)2-1-3

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	55,732	23,36	22,08	1302	1231	370	0,01	0
		м3		1,28	5,56	71	310	97	0,02	1
67	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	5,808	262,72	0	1526	0	1724	1,85	11
		м3		262,72	0	1526	0	113	0	0
68	E0130-3-2	Устройство основания из ГПС	2,824	990,12	33,87	2796	96	849	1,94	5
		м3		263,25	12,47	743	35	109	0,06	0
69	E0130-7-1	Монолитный бетон фундамента В20	14,447	7097,24	532,08	102534	7687	8914	2,55	37
		м3		434,25	131,85	6274	1905	109	0,43	6
70	E0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	6,045	6589,26	3701,25	39832	22374	19387	11,8	71
		м3		1980	962,33	11969	5817	109	3,29	20
71	30-23-20	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	32	10800		345600				
		шт								
	30-62-1	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м	4,949	3053,16	1845	15109	9130	7527	5,46	27
		м3		915,75	479,7	4532	2374	109	1,64	8
72	30-23-145	Смотровой блок	24	11700		280800				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	23-24-1	Установка люков	24	282,27	35,42	6774	850	6950	1,31	31
		шт		209,25	13,5	5022	324	130	0,07	2
74	11-4-15	Люк чугунный с шарниром, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	24	14400		345600				
		комплект								
75	6-1-1	Монолитный бетон колодца под люк В20	0,26	5910,37	66,01	1537	17	60	1,35	0
		м3		195,75	24,93	51	6	105	0,12	0
76	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	157,667	321,4	13,7	50673	2160	18538	0,6	95
		м2		102,83	5,04	16213	795	109	0,02	4
77	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	24,665	1088,46	20,67	26847	510	4439	0,91	22
		м2		157,5	7,61	3885	188	109	0,31	8
78	Е011-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	30,99	6,83	6,83	212	212	56	0	0
		м3		0	1,87	0	58	97	0,01	0
79	Е011-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	18,225	21,55	4,52	393	82	301	0,11	2
		м3		17,03	0	310	0	97	0	0
80	Е011-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	18,225	14,12	12	257	219	77	0,01	0
		м3		1,62	2,75	30	50	97	0,01	0
83	Е01-164-2	Разработка грунта вручную 2 группы	28,6	218,93	0	6261	0	7075	1,54	44
		м3		218,93	0	6261	0	113	0	0
84	Е0127-8-1	Устройство Ж\Б лотков БА-3	151	643,46	351,18	97162	53028	66244	1,56	236
		м		240,75	89,1	36353	13454	133	0,36	54
85	30-18-159	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	151	1880		283880				
		м								
87	Е0101-158-5	Укрепление откосов монолитным бетоном В20 при толщине 10см общая 8см	132	948,56	30,59	125210	4038	24230	1,22	161
		м2		181,13	8,11	23909	1071	97	0,04	5
88	Е0101-158-6	Исключить 1х2 см	264	71,78	0,16	-18951	-42	-3004	0,08	-20
		м2		11,66	0,07	-3078	-18	97	0	0
		ИТОГО:				1715354	101593			724
						114071	26369			108
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				163738				
		Всего накладных расходов:				163738				
		Итого с накладными				1879092				
		- заработная плата				24561				
		- трудоемкость				82				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				112746				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1991838				
		Итого с временными, 4,6 %				2083463				
		Итого с зимними удорожаниями				2149092				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2157426				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2178261				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:				**2178261**				
		Сметная заработная плата				**165001**				
		Нормативная трудоемкость				**914**				
		Итого в текущих ценах, к = 3,88968				**5205341**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**104107**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**5309448**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**637134**				
		Итого с НДС				**5946582**				

ПРИНЯЛ

КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор " Астана -жоба"

СДАЛ

ТОО " ДСУ-13"

Кошелев М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: **ПРОБИВКА ДОРОГИ ВДОЛЬ БАКА ОТ МИКРОРАЙОНА ДАРХАН УЧАСТОК-3**

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2015 года

на ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА 2-1-2

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	E027-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см (20 СМ) из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	2538,266	313,62	27,83	796052	70628	48860	0,03	84
		м2		5	9,47	12691	24046	133	0,03	85
3	E0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	1,601	5930,77	4677,52	9494	7488	5916	7,13	11
		т		1253,25	1525,5	2006	2442	133	6,78	11
4	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,601	40097,59	339,59	64188	544	300	0,58	1
		т		0	140,94	0	226	133	0,58	1
5	E0127-53-10	Устройство покрытия толщиной 4 см(12 СМ) из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2288,41	367,27	15,35	840468	35130	33479	0,03	77
		м2		5,94	5,06	13593	11579	133	0,02	40
6	E0127-54-10	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к высокопористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	36614,98	42,77	0	1566023	0	487	0	3
		м2		0,01	0	366	0	133	0	0
7	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см (10 СМ)из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2288,41	384,35	15,35	879542	35130	33479	0,03	77
		м2		5,94	5,06	13593	11579	133	0,02	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	27461	45,14	0	1239699	0	365	0	2
		м2		0,01	0	275	0	133	0	0
14	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	29,3	864,08	73,75	25318	2161	1288	0,14	4
		м3		21,38	11,67	626	342	133	0,04	1
15	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см (20 СМ) из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	173	313,62	27,83	54256	4814	3330	0,03	6
		м2		5	9,47	865	1639	133	0,03	6
16	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,1078	5930,77	4677,52	639	504	398	7,13	1
		т		1253,25	1525,5	135	164	133	6,78	1
17	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,1078	40097,59	339,59	4323	37	20	0,58	0
		т		0	140,94	0	15	133	0,58	0
18	Е0127-53-10	Устройство покрытия толщиной 4 см(12 СМ) из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	154	367,27	15,35	56560	2364	2253	0,03	5
		м2		5,94	5,06	915	779	133	0,02	3
19	Е0127-54-10	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к высокопористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2464	42,77	0	105385	0	33	0	0
		м2		0,01	0	25	0	133	0	0
20	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см (10 СМ)из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	154	384,35	15,35	59189	2364	2253	0,03	5
		м2		5,94	5,06	915	779	133	0,02	3
21	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1848	45,14	0	83426	0	25	0	0
		м2		0,01	0	18	0	133	0	0
22	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см (5 см) из ЩМА	154	24,52	15,35	3776	2364	2253	0,03	5
		м2		5,94	5,06	915	779	133	0,02	3
23	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	308	0,02	0	6	0	4	0	0
		м2		0,01	0	3	0	133	0	0
24	30-10-25	Щебеночно-мастичный асфальтобетон, марка ЩМА-20 /ГОСТ 31015-2002/	18,61	5760		107194				
		т								
		ИТОГО:				5895538	163528			282
						46941	54369			193

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				134745				
		Всего накладных расходов:				134745				
		Итого с накладными				6030283				
		- заработная плата				20212				
		- трудоемкость				67				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				361817				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				6392100				
		Итого с временными, 4,6 %				6686137				
		Итого с зимними удорожаниями				6782417				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				6809162				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				6876023				
		ИТОГО:				6876023				
		Сметная заработная плата				121522				
		Нормативная трудоемкость				542				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				16431477				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				328630				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				16760107				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				2011213				
		Итого с НДС				18771320				

ПРИНЯЛ

КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор " Астана жоба"

СДАЛ

ТОО "АСУ-13"

Кошелев М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: **ПРОБИВКА ДОРОГИ ВДОЛЬ БАКА ОТ МИКРОРАЙОНА ДАРХАН УЧАСТОК-2**

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2015 года

на ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА 2-1-2

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	E0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см (20 СМ) из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	603,273	313,62	27,83	189199	16786	11613	0,03	20
		м2		5	9,47	3016	5715	133	0,03	20
3	E0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,2884	5930,77	4677,52	1710	1349	1066	7,13	2
		т		1253,25	1525,5	361	440	133	6,78	2
4	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,2884	40097,59	339,59	11563	98	54	0,58	0
		т		0	140,94	0	41	133	0,58	0
5	E0127-53-10	Устройство покрытия толщиной 4 см(12 СМ) из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	553,03	367,27	15,35	203112	8490	8091	0,03	19
		м2		5,94	5,06	3285	2798	133	0,02	10
6	E0127-54-10	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к высокопористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	8988,308	42,77	0	384430	0	120	0	1
		м2		0,01	0	90	0	133	0	0
7	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см (10 СМ)из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	647,934	384,35	15,35	249031	9947	9479	0,03	22
		м2		5,94	5,06	3849	3279	133	0,02	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	7775,21	45,14	0	351004	0	103	0	1
		м2		0,01	0	78	0	133	0	0
		ИТОГО:				1390049	36669			64
						10679	12273			43
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				30525				
		Всего накладных расходов:				30525				
		Итого с накладными				1420574				
		- заработная плата				4579				
		- трудоемкость				15				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				85234				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1505808				
		Итого с временными, 4,6 %				1575075				
		Итого с зимними удорожаниями				1597756				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1604056				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1619807				
		ИТОГО:				1619807				
		Сметная заработная плата				27531				
		Нормативная трудоемкость				122				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				3870816				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				77416				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3948232				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				473788				
		Итого с НДС				4422020				

ПРИНЯЛ

КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор " Астана -жоба"

СДАЛ

ТОО " ДСУ-137

Кошелев М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: **Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан(0+00-17+00)**

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2015 года

на Переустройство инженерных коммуникаций

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтаж Освещение								
1	9-24-1	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОПОР 5 шт	0,76	8269,67	2815,67	6285	2140	4244	33,9	26
		т		5454	750,3	4145	570	90	2,67	2
2	E01031-A18-1	Погрузка металлич. опор	0,76	247,1	247,1	188	188	131	0	0
		т		0	172,97	0	131	100	3,63	3
3	E010333-A30-1	Перевозка металлических опор НА 30 км	0,76	176,4	176,4	134	134	27	0	0
		т		0	35,28	0	27	100	0,74	1
4	33-115-2	ДЕМОНТАЖ светильников	5	523,28	423,38	2616	2117	902	0,6	3
		шт		99,9	71,96	500	360	105	0,24	1
5	8-394-2	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДА СИП 4Х16	152	33,78	18,45	5135	2804	2972	0,09	14
		м		15,33	5,25	2330	798	95	0,03	5
6	E01031-A37-1	Погрузка проводов СЕЧЕНИЕМ АС-25 и ПРОВОДА СИП 4Х16 при автомобильных перевозках	0,06	122,8	122,8	7	7	5	0	0
		т		0	85,96	0	5	100	1,81	0
7	E010333-A30-1	Перевозка проводов СЕЧЕНИЕМ АС-25 и ПРОВОДА СИП 4Х16, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	0,06	176,4	176,4	11	11	2	0	0
		т		0	35,28	0	2	100	0,74	0
8	E01031-A13-1	Погрузка СВЕТИЛЬНИКОВ И ИЗОЛЯТОРОВ при автомобильных перевозках	0,033	171,4	171,4	6	6	4	0	0
		т		0	119,98	0	4	100	2,52	0
9	E010333-A30-1	Перевозка СВЕТИЛЬНИКОВ И ИЗОЛЯТОРОВ, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	0,33	176,4	176,4	58	58	12	0	0
		т		0	35,28	0	12	100	0,74	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:				14440	7464			43
						6975	1909			12
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				3874				
		На общестроительные работы				181				
		На металломонтажные работы				4244				
		Всего накладных расходов:				8299				
		Итого с накладными				22739				
		- заработная плата				1245				
		- трудоемкость				4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1364				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				24103				
		Итого с временными, 4,6 %				25212				
		Итого с зимними удорожаниями				25666				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				25767				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				26019				
		ИТОГО:				26019				
		Сметная заработная плата				10129				
		Нормативная трудоемкость				59				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				62177				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1244				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				63421				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				7611				
		Итого с НДС				71032				

ПРИНЯЛ

КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор " Астана -жоба"

СДАЛ

ТОО " ДСУ-13"

Кошелев М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: **Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан УЧАСТОК-2**

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2015 года

на МОСТ Ч/Р БОЛЬШАЯ АЛМАТИНКА 2-1-4

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
183	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ ТОЛЩ3СМ	1224	24,52	15,35	30014	18790	17907	0,03	41
		м2		5,94	5,06	7271	6193	133	0,02	22
184	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2448	0,02	0	-49	0	-33	0	0
		м2		0,01	0	-24	0	133	0	0
185	30-10-24	Щебеночно-мастичный асфальтобетон, марка ЩМА-15 /ГОСТ 31015-2002/	88,618	5850		518413				
		т								
230	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ ТОЛЩ3СМ	205	24,52	15,35	5027	3147	2999	0,03	7
		м2		5,94	5,06	1218	1037	133	0,02	4
231	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	410	0,02	0	-8	0	-5	0	0
		м2		0,01	0	-4	0	133	0	0
232	30-10-24	Щебеночно-мастичный асфальтобетон, марка ЩМА-15 /ГОСТ 31015-2002/	14,84	5850		86814				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
259	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	2	747,86	146,19	1496	292	1422	3,2	6
		шт		506,25	28,21	1013	56	133	0,11	0
260	С12021-1-242	СТОЙКИ	0,0444	162700		7224				
		т								
260	С12021-1-237	ЩИТКИ	0,03	154400		4632				
		т								
		ИТОГО:				653563	22229			54
						9473	7286			25
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				22290				
		Всего накладных расходов:				22290				
		Итого с накладными				675853				
		- заработная плата				3344				
		- трудоемкость				11				
		Ценормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				40551				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				716404				
		Итого с временными, 4,6 %				749359				
		Итого с зимними удорожаниями				772964				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				775961				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				783455				
		ИТОГО:				783455				
		Сметная заработная плата				20103				
		Нормативная трудоемкость				90				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				1872205				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				37444				
		Всего с налогами, сборами,обязательными платежами				1909649				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				229158				
		Итого с НДС				2138807				

ПРИНЯЛ

КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор " Астана -жоба"

СДАЛ

ТОО " ДСУ-13"

Кошелев М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: **Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан УЧАСТОК 3**

АКТ
приемки выполненных работ
за август 2015 года

на ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	E0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м (30 м)	98	12,61	12,61	-1236	-1236	-416	0	0
		м3		0	4,38	0	-429	97	0,01	-1
11	E0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	98	5,07	5,07	-497	-497	-167	0	0
		м3		0	1,76	0	-172	97	0,01	-1
12	E0101-35-3	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 3 группы до 20 м (30 м)	33	14,62	14,62	-483	-483	-163	0	0
		м3		0	5,1	0	-168	97	0,02	-1
13	E0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	33	5,07	5,07	-167	-167	-56	0	0
		м3		0	1,76	0	-58	97	0,01	0
14	E0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м (50 м)	47	12,61	12,61	-593	-593	-199	0	0
		м3		0	4,38	0	-206	97	0,01	-1
15	E0101-35-3	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 3 группы до 20 м (50 м)	15	14,62	14,62	-219	-219	-74	0	0
		м3		0	5,1	0	-77	97	0,02	0
16	E0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	183	5,07	5,07	-928	-928	-312	0	0
		м3		0	1,76	0	-322	97	0,01	-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	E0101-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в насыпь (30 м)	156	11,19	11,19	-1746	-1746	-463	0	0
		м3		0	3,06	0	-477	97	0,01	-2
18	E0101-25-10	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м в насыпь	312	9,4	9,4	-2933	-2933	-778	0	0
		м3		0	2,57	0	-802	97	0,01	-3
19	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	156	26,2	25,02	-4088	-3903	-1201	0,01	-1
		м3		1,15	6,79	-179	-1059	97	0,02	-4
20	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	273	17,73	17,73	-4840	-4840	-968	0	0
		т		0	3,55	0	-968	100	0,07	-20
21	E0101-25-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м в насыпь (30 м)	67	12,31	12,31	-825	-825	-219	0	0
		м3		0	3,37	0	-226	97	0,01	-1
22	E0101-25-11	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м в насыпь	133	9,74	9,74	-1295	-1295	-343	0	0
		м3		0	2,66	0	-354	97	0,01	-1
23	1-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	67	32,23	30,77	-2160	-2062	-635	0,01	-1
		м3		1,42	8,34	-95	-559	97	0,03	-2
24	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	130,65	17,73	17,73	-2316	-2316	-463	0	0
		т		0	3,55	0	-463	100	0,07	-10
25	E0101-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м в насыпь (30 м)	77	11,19	11,19	-862	-862	-229	0	0
		м3		0	3,06	0	-236	97	0,01	-1
26	1-25-10	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м в насыпь	154	9,4	9,4	-1448	-1448	-384	0	0
		м3		0	2,57	0	-396	97	0,01	-1
27	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	77	26,2	25,02	-2018	-1927	-593	0,01	-1
		м3		1,15	6,79	-89	-523	97	0,02	-2
28	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	134,75	17,73	17,73	-2389	-2389	-478	0	0
		т		0	3,55	0	-478	100	0,07	-10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	E0101-17-8	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1036,998	32,23	30,77	-33426	-31909	-9822	0,01	-10
		м3		1,42	8,34	-1473	-8654	97	0,03	-30
30	E010333-A21-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 21 км, класс груза 1	905,25	131,49	131,49	-119031	-119031	-23806	0	0
		т		0	26,3	0	-23806	100	0,55	-500
31	E010333-A22-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	909,5	137,16	137,16	-124747	-124747	-24949	0	0
		т		0	27,43	0	-24949	100	0,58	-524
32	E0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	538	1,41	1,41	-759	-759	-157	0	0
		м2		0	0,3	0	-162	97	0	-1
33	E0101-145-3	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом	91	1,82	1,82	-165	-165	-36	0	0
		м2		0	0,41	0	-37	97	0	0
34	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	1717	12,51	12,51	-21476	-21476	-7130	0	0
		м3		0	4,28	0	-7350	97	0,01	-24
35	E0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	1321	1,27	1,27	-1679	-1679	-490	0	0
		м3		0	0,38	0	-505	97	0	-2
36	E0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	1529	1,27	1,27	-1943	-1943	-567	0	0
		м3		0	0,38	0	-585	97	0	-2
37	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1717	14,12	12	-24240	-20600	-7270	0,01	-21
		м3		1,62	2,75	-2782	-4713	97	0,01	-21
47	E0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2группы грунтов до 10 м	4271,93	11,19	11,19	47803	47803	12680	0	0
		м3		0	3,06	0	13072	97	0,01	43
48	E0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	8543,86	9,4	9,4	80309	80309	21302	0	0
		м3		0	2,57	0	21961	97	0,01	72
49	E0101-17-7	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	4271,93	26,2	25,02	111939	106889	32885	0,01	34
		м3		1,15	6,79	4913	28989	97	0,02	99
50	E010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	7475,878	40,5	40,5	302773	302773	60555	0	0
		т		0	8,1	0	60555	100	0,17	1272
51	E01027-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	4271,93	864,08	73,75	3691305	315070	187773	0,14	615
		м3		21,38	11,67	91334	49849	133	0,04	175

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	4271,93	3,77	3,24	16092	13858	6630	0	14
		м3		0,48	1,12	2051	4785	97	0	16
53	E0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	7732	1,22	1,22	9448	9448	1911	0	0
		м2		0	0,25	0	1970	97	0	6
54	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепнымикатками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	4271,93	12,51	12,51	53432	53432	17739	0	0
		м3		0	4,28	0	18288	97	0,01	60
55	E0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30см	29903,44	1,27	1,27	38007	38007	11095	0	0
		м3		0	0,38	0	11438	97	0	37
		ИТОГО:				3992599	614613			630
						93680	132174			617
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				270200				
		Всего накладных расходов:				270200				
		Итого с накладными				4262799				
		- заработная плата				40530				
		- трудоемкость				135				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				255768				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4518567				
		Итого с временными, 4,6 %				4726421				
		Итого с зимними удорожаниями				5032693				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				5051599				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				5098863				
		ИТОГО:				5098863				
		Сметная заработная плата				266384				
		Нормативная трудоемкость				1382				
		Итого в текущих ценах, в ,38968				12184638				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				243693				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				12428331				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1491400				
		Итого с НДС				13919731				

ПРИНЯЛ:

КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор " Астана жоба"

СДАЛ:

Дорожно-строительное управление №13

Ташелев М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан УЧАСТОК-3

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2015 года
на ТРОТУАРЫ И ВЕЛОСИПЕДНАЯ ДОРОЖКА

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	560	864,08	73,75	483887	41302	24615	0,14	81
		м3		21,38	11,67	11973	6535	133	0,04	23
2	Е0127-34-2	Установка бортовых камнейсечением 100Х20Х8СМ при других видах покрытий	248,42	392,19	6,63	97429	1647	36488	0,7	173
		м		108,68	1,76	26998	436	133	0,01	2
3	С143003-9	Камни бортовые БР100.20.8	2,989	26700		79806				
		м3								
4	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см ГПС ТОЛЩИНОЙ 15 СМ	572,542	160,27	12,52	91761	7168	32304	0,24	139
		м2		38,03	4,39	21774	2515	133	0,02	10
5	Е0127-56-2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать	1717	10,28	0	17651	0	1895	0,01	9
		м2		0,83	0	1425	0	133	0	0
6	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,395	5930,77	4677,52	2343	1848	1460	7,13	3
		т		1253,25	1525,5	495	603	133	6,78	3
7	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,395	40097,59	339,59	15839	134	74	0,58	0
		т		0	140,94	0	56	133	0,58	0
8	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см ТОЛЩ.5 СМ	572,542	56,7	0	32466	0	18847	0,14	82
		м2		24,75	0	14170	0	133	0	0
9	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	2906,18	3,98	0	11567	0	15384	0,02	67
		м2		3,98	0	11567	0	133	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С143010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: Б, М-II	68,7935	4700		323329				
		т								
11	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	264,828	864,08	73,75	228834	19532	11641	0,14	38
		м3		21,38	11,67	5662	3090	133	0,04	11
12	Е0127-34-2	Установка бортовых камнейсечением 100Х20Х8СМ при других видах покрытий	1262	392,19	6,63	494948	8368	185364	0,7	881
		м		108,68	1,76	137154	2217	133	0,01	8
13	С143003-9	Камни бортовые БР100.20.8	20,192	26700		539126				
		м3								
		ИТОГО:				2418986	79999			1474
						231218	15452			56
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				328070				
		Всего накладных расходов:				328070				
		Итого с накладными				2747056				
		- заработная плата				49211				
		- трудоемкость				164				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				164823				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2911879				
		Итого с временными, 4,6 %				3045825				
		Итого с зимними удорожаниями				3089685				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3101868				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				3132326				
		ИТОГО:				3132326				
		Сметная заработная плата				295881				
		Нормативная трудоемкость				1694				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				7485249				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				149705				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				7634954				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				916195				
		Итого с НДС				8551149				

ПРИНЯЛ:

КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор " Астана жоба"

СДАЛ

ТОО " ДСУ-13"

Мухамеджанов М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: **Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан УЧАСТОК-2**

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2015 года

на ТРОТУАРЫ И ВЕЛОСИПЕДНАЯ ДОРОЖКА

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЕЛОСИПЕДНАЯ ДОРОЖКА								
1	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	805	864,08	73,75	695587	59372	35384	0,14	116
		м3		21,38	11,67	17211	9394	133	0,04	33
2	E0127-34-2	Установка бортовых камнейсечением 100X20X8CM при других видах покрытий	552	392,19	6,63	216491	3660	81078	0,7	385
		м		108,68	1,76	59991	970	133	0,01	3
3	C143003-9	Камни бортовые БР100.20.8	8,71126	26700		232591				
		м3								
4	E0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см ГПС ТОЛЩИНОЙ 15 СМ	1663	160,27	12,52	266528	20820	93829	0,24	404
		м2		38,03	4,39	63244	7304	133	0,02	29
5	E0127-56-2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать	4987	10,28	0	51266	0	5505	0,01	27
		м2		0,83	0	4139	0	133	0	0
6	E0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	1,164	5930,77	4677,52	6903	5445	4302	7,13	8
		т		1253,25	1525,5	1459	1776	133	6,78	8
7	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,164	40097,59	339,59	46674	395	218	0,58	1
		т		0	140,94	0	164	133	0,58	1
8	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см ТОЛЩ.5 СМ	1663	56,7	0	94300	0	54742	0,14	239

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		24,75	0	41159	0	133	0	0
9	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	6649	3,98	0	26463	0	35196	0,02	154
		м2		3,98	0	26463	0	133	0	0
10	С143010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: Б, М-II	199,67	4700		938449				
		т								
		ТРОТУАРЫ								
11	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	886	864,08	73,75	765578	65346	38944	0,14	128
		м3		21,38	11,67	18943	10339	133	0,04	36
12	Е0127-34-2	Установка бортовых камнейсечением 100Х20Х8СМ при других видах покрытий	2357	392,19	6,63	924399	15629	346198	0,7	1645
		м		108,68	1,76	256159	4141	133	0,01	14
13	С143003-9	Камни бортовые БР100.20.8	37,712	26700		1006910				
		м3								
14	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см ГПС ТОЛЩИНОЙ 15 СМ	2881	160,27	12,52	461736	36069	162550	0,24	700
		м2		38,03	4,39	109564	12653	133	0,02	51
15	Е0127-56-2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать	7351,45	10,28	0	75573	0	8115	0,01	40
		м2		0,83	0	6102	0	133	0	0
		ИТОГО:				5809448	206735			3848
						604434	46741			176
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				866061				
		Всего накладных расходов:				866061				
		Итого с накладными				6675509				
		- заработная плата				129909				
		- трудоемкость				433				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				400531				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				7076040				
		Итого с временными, 4,6 %				7401538				
		Итого с зимними удорожаниями				7508120				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				7537726				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				7611741				
		ИТОГО:				7611741				
		Сметная заработная плата				781084				
		Нормативная трудоемкость				4457				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах в 2 3996				18189606				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				363792				
		Всего облагаемых сборами, обязательными платежами				18553398				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				2226408				
		Итого с НДС				20779806				

ПРИНЯЛ

КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор "Астана - Жаба"

СДАЛ

ТОО "ДСУ-13"

Кошелев М.В.

Счет-фактура № 00000000185 от 30 сентября 2015 г.

Экземпляр ДСУ-13

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050740009374, 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0042671, от 15.10.2012

ИИК поставщика: KZ4194800KZT22030887, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №145-ГЗ от 22.10.13

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050740009374, Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13",050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 001040001387, Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы",Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001040001387, Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке Комитет Казначейства Минфина РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пробивка дороги вдоль БАК	тен.	1	74 952 641,07	74 952 641,07	12%	8 994 316,93	83 946 958,00		
Всего по счету:					**74 952 641,07**		**8 994 316,93**	**83 946 958,00**		

Руководитель: Кошелев М. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Сакенова Д. Х.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Мусисова З.Н.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

Подрядчик: ТОО "ДСУ-13"

Наименование строительства и его адрес : Строительство дорог.Пробивка дороги вдоль БАК от микрорайона Дархан ; участок 2

Договор : Дополнительное соглашение №9 от 23 февраля 2015 года к Договору о государственных закупках работ в соответствии с бюджетной программой №145-1З от 22 октября 2013года

Республиканский бюджет

Типовая межведомственная форма №КС-3

Утвержденная Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94г№73

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2015 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	Из гр.1(тенге)									
	С начала года по отчетный месяц, вкл.НДС	В отчетном месяце с НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	в отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметный базисных ценах 1991г)	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лот №5-Пробивка дороги вдоль БАК от микрорайона Дархан ПК17+00-ПК39+60 Участок 2 ПК 00-17+00Участок 3-3,96 км	464 651 568	83 946 958							8 994 317	83 946 958

Заказчик
Руководитель КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

_____ В.П.Меренков

Подрядчик
Директор ТОО "ДСУ-13"

_____ М.В.Крошелев

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан УЧАСТОК-3

А К Т
приемки выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ 2015 года

на ТРОТУАРЫ И ВЕЛОСИПЕДНАЯ ДОРОЖКА

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	140	864,08	73,75	120972	10326	6154	0,14	20
		м3		21,38	11,67	2993	1634	133	0,04	6
2	E0127-34-2	Установка бортовых камнейсечением 100X20X8CM при других видах покрытий	283,58	392,19	6,63	111218	1880	41652	0,7	198
		м		108,68	1,76	30819	498	133	0,01	2
3	C143003-9	Камни бортовые БР100.20.8	3,411	26700		91074				
		м3								
4	E0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см ГПС ТОЛЩИНОЙ 15 СМ	653,458	160,27	12,52	104729	8181	36869	0,24	159
		м2		38,03	4,39	24851	2870	133	0,02	12
5	E0127-56-2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать	1961	10,28	0	20159	0	2165	0,01	11
		м2		0,83	0	1628	0	133	0	0
6	E0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,4514	5930,77	4677,52	2677	2111	1668	7,13	3
		т		1253,25	1525,5	566	689	133	6,78	3
7	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,4514	40097,59	339,59	18100	153	85	0,58	0
		т		0	140,94	0	64	133	0,58	0
8	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см ТОЛЩ.5 СМ	653,458	56,7	0	37054	0	21510	0,14	94
		м2		24,75	0	16173	0	133	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	3316,92	3,98	0	13201	0	17558	0,02	77
		м2		3,98	0	13201	0	133	0	0
10	С143010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: Б, М-II	78,35	4700		368245				
		т								
11	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	932,142	864,08	73,75	805449	68749	40972	0,14	134
		м3		21,38	11,67	19929	10877	133	0,04	38
12	Е0127-34-2	Установка бортовых камнейсечением 100Х20Х8СМ при других видах покрытий	900	392,19	6,63	352974	5968	132193	0,7	628
		м		108,68	1,76	97812	1581	133	0,01	5
13	С143003-9	Камни бортовые БР100.20.8	14,4	26700		384480				
		м3								
14	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см ГПС ТОЛЩИНОЙ 15 СМ	2036	160,27	12,52	326309	25490	114874	0,24	495
		м2		38,03	4,39	77429	8942	133	0,02	36
15	Е0127-56-2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать	6408	10,28	0	65874	0	7074	0,01	35
		м2		0,83	0	5319	0	133	0	0
20	С143010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: Б, М-II	55,564	4700		261153				
		т								
		ИТОГО:				3083668	122860			1854
						290720	27155			102
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				422773				
		Всего накладных расходов:				422773				
		Итого с накладными				3506441				
		- заработная плата				63416				
		- трудоемкость				211				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				210386				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3716827				
		Итого с временными, 4,6 %				3887801				
		Итого с зимними удорожаниями				3943785				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3959336				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				3998214				
		ИТОГО:				3998214				
		Сметная заработная плата				381291				
		Нормативная трудоемкость				2167				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				**9554442**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**191089**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**9745531**				
		Налог на добавленную стоимость 12%				**1169464**				
		Итого с НДС				**10914995**				

ПРИНЯЛ

КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор " Астана жоба"

Усенов С.Б.

Аринжанов Б.

СДАЛ

Директор

Ковалевский М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: **Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан (17+00-39+60)(Участок 2)**

А К Т
приемки выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ 2015 года

на Организация дорожного движения

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Установка дорожных знаков								
1	E0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 2 группы	27,75	463,16	0	12853	0	14524	3,22	89
		м3		463,16	0	12853	0	113	0	0
2	E0101-174-2	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	14,04	114,82	0	1612	0	1822	0,71	10
		м3		114,82	0	1612	0	113	0	0
3	E010333-A30-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км	24,2	231,94	231,94	5613	5613	1123	0	0
		т		0	46,39	0	1123	100	0,97	24
4	E0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	3,872	1252,97	116,02	4851	449	851	0,98	4
		м3		142,31	43,99	551	170	118	0,21	1
5	E01030-7-1	Устройство монолитных фундаментов B15	9,86	7211,59	611,9	71106	6033	6997	2,93	29
		м3		499,39	151,63	4924	1495	109	0,5	5
6	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	13,22	154,22	0	2039	0	2304	1,12	15
		м3		154,22	0	2039	0	113	0	0
7	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	13,22	24,78	5,19	328	69	251	0,12	2
		м3		19,58	0	259	0	97	0	0
8	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	13,22	16,16	13,8	214	182	64	0,01	0
		м3		1,86	3,16	25	42	97	0,01	0
9	E0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	80	677,61	0	54209	0	61945	3,68	294
		шт		582,19	0	46575	0	133	0,13	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	29	136,88	0	3970	0	5280	0,79	23
		шт		136,88	0	3970	0	133	0	0
11	С12021-117	Стоимость дор. стойки	1,4407	113100		162943				
		т								
12	Е019-61-12	Монтаж дор знаков	0,4427	23577,36	6309,63	10438	2793	5658	74,98	33
		т		14024,25	176,73	6209	78	90	0,76	0
13	Сцена пост	Стоимость дор знака 1.31.3 тип-3 (6шт)	6	13464,55		80787				
		шт								
14	Сцена пост	Стоимость дор знака квадратного тип-2 (5.8.3-3шт,5.8.5-3шт,5.8.1-5шт)	11	4236,23		46599				
		шт								
15	Сцена пост	Стоимость дор знака квадратного разм 900х900мм тип-3 (5.16.1-23шт,5.16.2-23шт)	37,26	13928,6		518980				
		м2								
16	Сцена пост	Стоимость дор знака треугольного тип-2 (2.4-12шт)	12	3374,93		40499				
		шт								
17	Сцена пост	Стоимость дор знака круглого тип-2 (4.1.2-7шт,4.5.-8шт)	15	4204,59		63069				
		шт								
18	Е019-61-12	Монтаж панно на арку	0,06	23577,36	6309,63	1415	379	767	74,98	4
		т		14024,25	176,73	841	11	90	0,76	0
19	Сцена пост	Стоимость панно (1,22х2,44,5.8.1-2шт.)	4,0016	3523,57		14100				
		м2								
20	Е019-61-12	Монтаж крепления панно на арку	0,008	23577,36	6309,63	189	50	102	74,98	1
		т		14024,25	176,73	112	1	90	0,76	0
21	С12021-245	Стоимость крепления ККП-1-1-2	0,008	172800		1382				
		т								
22	С12021-245	Стоимость кронштейн	0,0166	172800		2868				
		т								
		ИТОГО:				1100064	15569			504
						79970	2920			40
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				95159				
		На металломонтажные работы				6527				
		Всего накладных расходов:				101687				
		Итого с накладными				1201750				
		- заработная плата				15253				
		- трудоемкость				51				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				72105				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1273855				
		Итого с временными, 4,6 %				1332452				
		Итого с зимними удорожаниями				1373225				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1378555				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1391880				
		ИТОГО:				1391880				
		Сметная заработная плата				98143				
		Нормативная трудоемкость				595				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				3326144				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				66523				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3392667				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				407120				
		Итого с НДС				3799787				

ПРИНЯЛ

КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор " Астана -жоба"

СДАЛ

ГКП "ДСУ-13"

Концепция М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан (0+00-17+00)(Участок 3)

А К Т
приемки выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ 2015 года

на Организация дорожного движения (ЗНАКИ)

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Установка дорожных знаков								
1	E0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 2 группы	9,604	463,16	0	4448	0	5026	3,22	31
		м3		463,16	0	4448	0	113	0	0
2	E0101-174-2	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	4,872	114,82	0	559	0	632	0,71	3
		м3		114,82	0	559	0	113	0	0
3	E010333-A30-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км	8,526	231,94	231,94	1978	1978	396	0	0
		т		0	46,39	0	396	100	0,97	8
4	E0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	1,372	1252,97	116,02	1719	159	302	0,98	1
		м3		142,31	43,99	195	60	118	0,21	0
5	E01030-7-1	Устройство монолитных фундаментов B15	3,5	7211,59	611,9	25241	2142	2484	2,93	10
		м3		499,39	151,63	1748	531	109	0,5	2
6	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,732	154,22	0	730	0	825	1,12	5
		м3		154,22	0	730	0	113	0	0
7	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4,732	24,78	5,19	117	25	90	0,12	1
		м3		19,58	0	93	0	97	0	0
8	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	4,732	16,16	13,8	76	65	23	0,01	0
		м3		1,86	3,16	9	15	97	0,01	0
9	E0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	28	677,61	0	18973	0	21681	3,68	103
		шт		582,19	0	16301	0	133	0,13	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	13	136,88	0	1779	0	2367	0,79	10
		шт		136,88	0	1779	0	133	0	0
11	С12021-117	Стоимость дор. стойки	0,478	113100		54062				
		т								
12	Е019-61-12	Монтаж дор знаков	0,1921	23577,36	6309,63	4529	1212	2455	74,98	14
		т		14024,25	176,73	2694	34	90	0,76	0
13	Сцена пост	Стоимость дор знака 1.31.3 тип-3 (3шт)	2	13464,55		26929				
		шт								
14	Сцена пост	Стоимость дор знака квадратного тип-2 (5.8.3-1шт,5.15-1шт,5.8.1-1шт,5.8.5-2шт)	5	4236,23		21181				
		шт								
15	Сцена пост	Стоимость дор знака квадратного разм 900х900мм тип-3 (5.16.1-10шт,5.16.2-10шт)	16,2	13928,6		225643				
		м2								
16	Сцена пост	Стоимость дор знака треугольного тип-2 (2.4-7шт)	7	3374,93		23624				
		шт								
17	Сцена пост	Стоимость дор знака круглого тип-2 (4.1.2-2шт,4.5.-3шт)	5	4204,59		21023				
		шт								
18	Сцена пост	Стоимость дор знака (7.6.1-1шт)	0,245	3523,57		863				
		м2								
19	С121021-245	Металлоконструкций массой до 0,1т	0,072	172800		12442				
		т								
20	Е0109-61-12	Монтаж панно на арку	0,03	23577,36	6309,63	707	189	383	74,98	2
		т		14024,25	176,73	421	5	90	0,76	0
21	Е0109-61-12	Монтаж крепления панно на арку	0,0084	23577,36	6309,63	198	53	107	74,98	1
		т		14024,25	176,73	118	1	90	0,76	0
22	С12021-245	Стоимость крепеления ККП1-1-2	0,004	172800		691				
		т								
23	С12021-245	СТОИМОСТЬ КРОНШТЕЙНА	0,081	172800		13997				
		т								
		ИТОГО:				461509	5823			183
						29095	1042			14
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				33824				
		На металломонтажные работы				2946				
		Всего накладных расходов:				36770				
		Итого с накладными				498279				
		- заработная плата				5516				
		- трудоемкость				18				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				29897				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				528176				
		Итого с временными, 4,6 %				552472				
		Итого с зимними удорожаниями				569378				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**571588**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**577113**				
		ИТОГО:				**577113**				
		Сметная заработная плата				**35653**				
		Нормативная трудоемкость				**215**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				**1379114**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**27582**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1406696**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**168804**				
		Итого с НДС				**1575500**				

ПРИНЯЛ

КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор " Астана -жоба"

Утешов С.Б.

Аринтаев В.

ТОО " ДСУ-9"

Комалов М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: **ПРОБИВКА ДОРОГИ ВДОЛЬ БАКА ОТ МИКРОРАЙОНА ДАРХАН. УЧАСТОК-2**

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь 2015 года

на ПЕРЕСЕЧЕНИЯ,ПРИМЫКАНИЯ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	E0127-53-10	Устройство покрытия толщиной 4 см (12 СМ)из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	806	367,27	15,35	296021	12373	11792	0,03	27
		м2		5,94	5,06	4788	4078	133	0,02	14
19	E0127-54-10	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к высокопористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	13376	42,77	0	572092	0	178	0	1
		м2		0,01	0	134	0	133	0	0
20	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см (10 см)из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1330	24,52	15,35	-32614	-20417	-19458	0,03	-45
		м2		5,94	5,06	-7900	-6730	133	0,02	-23
21	E0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	15960	0,02	0	-319	0	-212	0	-1
		м2		0,01	0	-160	0	133	0	0
22	C143010-14	Смеси асфальтобетонные пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые	308,161	3890		-1198746				
		т								
25	C143010-25	Щебеночно-мастичный асфальтобетон, марка ЩМА-20 /ГОСТ 31015-2002/	123,951	5760		713959				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:				**350393**	**-8045**			**-18**
						-3138	**-2652**			**-9**
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				**-7699**				
		Всего накладных расходов:				**-7699**				
		Итого с накладными				**342694**				
		- заработная плата				**-1154**				
		- трудоемкость				**-4**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**20562**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**363256**				
		Итого с временными, 4,6 %				**379966**				
		Итого с зимними удорожаниями				**385438**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**386958**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**390758**				
		ИТОГО:				**390758**				
		Сметная заработная плата				**-6944**				
		Нормативная трудоемкость				**-31**				
		Итого в текущих ценах в т. 2.3896				**933786**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**18676**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**952462**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**114295**				
		Итого с НДС				**1066757**				

ПРИНЯЛ

КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор " Астана - жоба"

СДАЛ

ТОО " ДСУ-13"

Конелев М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: **Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан (17+00-39+60)**

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь 2015 года

на Искусственные сооружения (трубы)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	E0130-62-1	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м	2,22	3053,16	1845	-6778	-4096	-3377	5,46	-12
		м3		915,75	479,7	-2033	-1065	109	1,64	-4
16	E0127-34-2	Устройство оголовков из БР100х30х18	8	407,73	6,63	3262	53	1175	0,7	6
		м		108,68	1,76	869	14	133	0,01	0
17	30-3-10	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	0,432	27400		11837				
		м3								
66	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1,055	23,36	22,08	25	23	7	0,01	0
		м3		1,28	5,56	1	6	97	0,02	0
67	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,11	262,72	0	29	0	33	1,85	0
		м3		262,72	0	29	0	113	0	0
68	E0130-3-2	Устройство основания из ГПС	0,46	990,12	33,87	455	16	138	1,94	1
		м3		263,25	12,47	121	6	109	0,06	0
69	E0130-7-1	Монолитный бетон фундамента В20	0,332	7097,24	532,08	2356	177	205	2,55	1
		м3		434,25	131,85	144	44	109	0,43	0
70	E0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	0,19	6589,26	3701,25	1252	703	609	11,8	2
		м3		1980	962,33	376	183	109	3,29	1
71	30-23-20	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	1	10800		10800				
		шт								
72	30-23-145	Смотровой блок	13	11700		-152100				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
73	23-24-1	Установка люков	13	282,27	35,42	-3670	-460	-3764	1,31	-17
		шт		209,25	13,5	-2720	-176	130	0,07	-1
74	11-4-15	Люк чугунный с шарниром, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	13	14400		-187200				
		комплект								
75	6-1-1	Монолитный бетон колодца под люк В20	0,008	5910,37	66,01	47	1	2	1,35	0
		м3		195,75	24,93	2	0	105	0,12	0
76	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	2,986	321,4	13,7	960	41	351	0,6	2
		м2		102,83	5,04	307	15	109	0,02	0
77	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	0,467	1088,46	20,67	508	10	84	0,91	0
		м2		157,5	7,61	74	4	109	0,31	0
78	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	0,555	6,83	6,83	4	4	1	0	0
		м3		0	1,87	0	1	97	0,01	0
79	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,555	21,55	4,52	12	3	9	0,11	0
		м3		17,03	0	9	0	97	0	0
80	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	0,555	14,12	12	8	7	2	0,01	0
		м3		1,62	2,75	1	2	97	0,01	0
81	Е0127-34-2	Устройствооголовков из БР100х30х18	36	407,73	6,63	14678	239	5288	0,7	25
		м		108,68	1,76	3912	63	133	0,01	0
82	30-3-10	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	1,944	27400		53266				
		м3								
83	Е0101-164-2	Разработка грунта вручную 2 группы	0,279	218,93	0	61	0	69	1,54	0
		м3		218,93	0	61	0	113	0	0
84	27-8-1	Устройство Ж\Б лотков БА-3	1	643,46	351,18	643	351	439	1,56	2
		м		240,75	89,1	241	89	133	0,36	0
85	30-18-159	Лотки водопропускные трапецендального сечения высота 400 мм	1	1880		1880				
		м								
86	6-1-1	Укладка монолитного бетона на стыке	1,52	5910,37	66,01	8984	100	352	1,35	2
		м3		195,75	24,93	298	38	105	0,12	0
89	Е01030-3-2	Устройство основанийиз песчано-гравийной смеси оптимального состава вручную	2,94	1058,32	33,87	3111	100	884	1,94	6
		м3		263,25	12,47	774	37	109	0,06	0
90	27-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	105	392,19	6,63	41180	696	15422	0,7	73
		м		108,68	1,76	11411	184	133	0,01	1
91	30-3-10	Камни бетонные БР-100.20.8	1,68	27400		46032				
		м3								
92	Е0106-1-1	Укрепление дна монолитным бетоном В30	1,68	6532,57	66,01	10975	111	389	1,35	2
		м3		195,75	24,93	329	42	105	0,12	0
93	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,92	218,93	0	858	0	970	1,54	6
		м3		218,93	0	858	0	113	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	Е0130-3-2	Устройство оснований из песчано-гравийной смеси оптимального состава вручную	2,41	1058,32	33,87	2551	82	724	1,94	5
		м3		263,25	12,47	634	30	109	0,06	0
95	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	0,968	2695,99	1053,54	2610	1020	1007	3,23	3
		м3		515,25	267,3	499	259	133	1,08	1
96	30-23-148	Блок Б-6 /ТП 3.503.1-66/	44	1840		80960				
		шт								
98	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,236	134,1	0	166	0	187	0,97	1
		м3		134,1	0	166	0	113	0	0
		ИТОГО:				-50238	-822			108
						16363	-224			0
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				21207				
		Всего накладных расходов:				21207				
		Итого с накладными				-29030				
		- заработная плата				3181				
		- трудоемкость				11				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				-1741				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				-30771				
		Итого с временными, 4,6 %				-32185				
		Итого с зимними удорожаниями				-33198				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				-33326				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				-33647				
		ИТОГО:				-33647				
		Сметная заработная плата				19320				
		Нормативная трудоемкость				119				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				-80404				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				-1607				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				-82011				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				-9840				
		Итого с НДС				-91851				

ПРИНЯЛ

КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор "Астана жоба"

СДАЛ

ТОО " ДСУ-13"

Кошелев М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: **Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан(0+00-17+00)**

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь 2015 года

на Искусственные сооружения (трубы)

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0130-62-1	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м	2,22	3053,16	1845	-6778	-4096	-3377	5,46	-12
		м3		915,75	479,7	-2033	-1065	109	1,64	-4
43	E0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	12,39	29,64	28,03	367	347	104	0,01	0
		м3		1,61	7,06	20	87	97	0,02	0
44	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,93	467,1	0	434	0	491	2,98	3
		м3		467,1	0	434	0	113	0	0
45	E0130-3-2	Устройство основания из ГПС	1,33	990,12	33,87	1317	45	400	1,94	3
		м3		263,25	12,47	350	17	109	0,06	0
46	E0130-7-1	Монолитный бетон фундамента В20	3,25	7097,24	532,08	23066	1729	2005	2,55	8
		м3		434,25	131,85	1411	429	109	0,43	1
47	E0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	5,13	6589,26	3701,25	33803	18987	16453	11,8	61
		м3		1980	962,33	10157	4937	109	3,29	17
48	C143023-20	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	27	10800		291600				
		шт								
	E0130-62-1	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м	2,22	3053,16	1845	-6778	-4096	-3377	5,46	-12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		915,75	479,7	-2033	-1065	109	1,64	-4
49	E0130-23-145	Смотровой блок	5	11700		58500				
		шт								
50	E0123-24-1	Установка люков	5	282,27	35,42	1411	177	1448	1,31	7
		шт		209,25	13,5	1046	68	130	0,07	0
51	C131104-15	Люк чугунный с шарниром, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	5	14400		72000				
		комплект								
58	E0127-34-2	Устройство оголовков из БР1000х300х150мм	24	136,83	6,63	3284	159	3525	0,7	17
		м		108,68	1,76	2608	42	133	0,01	0
59	E0130-1-13	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В30 /М-400/	2,1	6020		12642				
		м3								
60	C143003-10	Камни бортовые	1,296	27400		35510				
		м3								
61	E0101-164-2	Доработка грунта вручную 2 группы после разработки их механизированным способом	6,38	218,93	0	-1397	0	-1578	1,54	-10
		м3		218,93	0	-1397	0	113	0	0
62	E0127-8-1	Устройство Ж\Б лотков БА-3	35	593,06	351,18	-20757	-12291	-15355	1,56	-55
		м		240,75	89,1	-8426	-3119	133	0,36	-13
63	C143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	1,89	630		-1191				
		м3								
64	C143018-159	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	35	1880		-65800				
		м								
65	E0106-1-1	Укладка монолитного бетона на стыке	0,15	5910,37	66,01	887	10	35	1,35	0
		м3		195,75	24,93	29	4	105	0,12	0
68	E0130-3-2	Устройство оснований из песчано-гравийной смеси оптимального состава вручную	2,14	1058,32	33,87	2265	72	643	1,94	4
		м3		263,25	12,47	563	27	109	0,06	0
69	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	76	392,19	6,63	29807	504	11163	0,7	53
		м		108,68	1,76	8260	134	133	0,01	0
70	C143003-10	Камни бетонные БР-100.20.8	1,216	27400		33318				
		м3								
71	E0106-1-1	Укрепление дна монолитным бетоном В30	1,216	6532,57	66,01	7944	80	282	1,35	2
		м3		195,75	24,93	238	30	105	0,12	0
72	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную втраншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	6,5	218,93	0	1423	0	1608	1,54	10
		м3		218,93	0	1423	0	113	0	0
73	E0130-3-2	Устройство оснований из песчано-гравийной смеси	4	990,12	33,87	3960	135	1202	1,94	8
		м3		263,25	12,47	1053	50	109	0,06	0
74	E0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	1,628	2695,99	1053,54	4389	1715	1694	3,23	5
		м3		515,25	267,3	839	435	133	1,08	2
75	C143023-148	Блок Б-6 /ТП 3.503.1-66/	74	1840		136160				
		шт								
76	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,05	134,1	0	275	0	311	0,97	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		134,1	0	275	0	113	0	0
		ИТОГО:				651661	3482			93
						14817	1012			2
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				17677				
		Всего накладных расходов:				17677				
		Итого с накладными				669338				
		- заработная плата				2652				
		- трудоемкость				9				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				40160				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				709498				
		Итого с временными, 4,6 %				742135				
		Итого с зимними удорожаниями				765512				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				768481				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				775902				
		ИТОГО:				775902				
		Сметная заработная плата				18481				
		Нормативная трудоемкость				104				
		Итого в текущих ценах, к. 2,38968				1854155				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				37083				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1891238				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				226949				
		Итого с НДС				2118187				

ПРИНЯЛ

КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор "Астана жоба"

СДАЛ

Дорожно-строительное управление №13

Ошелев М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан (17+00-39+60)(Участок 2)

А К Т
приемки выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ 2015 года

на Организация дорожного движения (РАЗМЕТКИ)

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дорожная разметка временная								
1	Е0127-103-1	**Разметка проезжей части краской дорожной с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "НОfМАnn", сплошной линией, шириной 0,12 м**	2,5	2410,53	1315,62	6026	3289	4271	4,63	12
		км		806,4	478,03	2016	1195	133	1,99	5
2	Справс-лист	**Стоимость краски дорожной**	246	324,06		79718				
		кг								
3	Справс-лист	**Стоимость микрошариков стеклянных светоотражающих для дорожной разметки**	120	170,93		20512				
		кг								
		Дорожная разметка								
4	Е0127-103-1	**Разметка проезжей части холодным пластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "НОfМАnn", сплошной линией, шириной 0,12 м**	0,38	2410,53	1315,62	916	500	649	4,63	2
		км		806,4	478,03	306	182	133	1,99	1
5	Е0127-103-1	**Разметка проезжей части краской дорожной с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "НОfМАnn", сплошной линией, шириной 0,12 м**	2,086	2410,53	1315,62	5028	2744	3564	4,63	10
		км		806,4	478,03	1682	997	133	1,99	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	E0127-103-1	Разметка проезжей части краской дорожной с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "ПОfMAnn", сплошной линией, шириной 0,12 м	2,086	2410,53	1315,62	5028	2744	3564	4,63	10
		км		806,4	478,03	1682	997	133	1,99	4
7	E0127-103-3	Разметка проезжей части холодным пластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "ПОfMAnn", пунктирной линией, шириной 0,12 м, шагом 1:3	3,038	2410,53	1315,62	7323	3997	5190	4,63	14
		км		806,4	478,03	2450	1452	133	1,99	6
8	E0127-103-4	Разметка проезжей части холодным пластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "ПОfMAnn", пунктирной линией, шириной 0,12 м, шагом 3:1	0,832	2410,53	1315,62	2006	1095	1421	4,63	4
		км		806,4	478,03	671	398	133	1,99	2
9	E0115-164-7	Разметка наносимая трафаретом вручную холодным пластиком 1.12,1.13,1,14.1,1.14.3,1.15	55,98	36,85	1,63	2063	91	2090	0,22	12
		м2		34,94	0,62	1956	35	105	0	0
10	Справс-лист	Стоимость холодного пластика белого	1346,25435	605,38		814997				
		кг								
11	Справс-лист	Стоимость отвердителя	21,4116	1388,82		29737				
		кг								
12	Справс-лист	Стоимость микрошариков стеклянных светоотражающих для дорожной разметки	80,2935	170,93		13725				
		кг								
13	Справс-лист	Стоимость краски дорожной	410,5248	324,06		133033				
		кг								
14	Справс-лист	Стоимость микрошариков стеклянных светоотражающих для дорожной разметки	200,256	170,93		34230				
		кг								
		ИТОГО:				1154342	14461			63
						10763	5256			22
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				20748				
		Всего накладных расходов:				20748				
		Итого с накладными				1175090				
		- заработная плата				3112				
		- трудоемкость				10				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				70505				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1245595				
		Итого с временными, 4,6 %				1302892				
		Итого с зимними удорожаниями				1342760				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1347972				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1361001				
		ИТОГО:				1361001				
		Сметная заработная плата				19131				
		Нормативная трудоемкость				95				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				3252353				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				65047				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3317400				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				398088				
		Итого с НДС				3715488				

ПРИНЯЛ

КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор "Астана -жоба"

Утемов С.Р.

Арынгазиев

СДАЛ

ТОО " ЖСУАР"

Кошелев М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан (0+00-17+00)(Участок 3)

А К Т
приемки выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ 2015 года

на Организация дорожного движения (РАЗМЕТКИ)

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дорожная разметка временная								
1	Е0127-103-1	Разметка проезжей части краской дорожной с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "НОГМАпп", сплошной линией, шириной 0,12 м	2,5	2410,53	1315,62	6026	3289	4271	4,63	12
		км		806,4	478,03	2016	1195	133	1,99	5
2	Спрайс-лист	Стоимость краски дорожной	246	324,06		79718				
		кг								
3	Спрайс-лист	Стоимость микрошариков стеклянных светоотражающих для дорожной разметки	120	170,93		20512				
		кг								
		Дорожная разметка								
4	Е0127-103-1	Разметка проезжей части холодным пластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "НОГМАпп", сплошной линией, шириной 0,12 м	0,153	2410,53	1315,62	369	201	261	4,63	1
		км		806,4	478,03	123	73	133	1,99	0
5	Е0127-103-1	Разметка проезжей части краской дорожной с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "НОГМАпп", сплошной линией, шириной 0,12 м	1,287	2410,53	1315,62	3102	1693	2199	4,63	6
		км		806,4	478,03	1038	615	133	1,99	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	E0127-103-1	Разметка проезжей части краской дорожной с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "НОfМАпп", сплошной линией, шириной 0,12 м	1,287	2410,53	1315,62	3102	1693	2199	4,63	6
		км		806,4	478,03	1038	615	133	1,99	3
7	E0127-103-3	Разметка проезжей части холодным пластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "НОfМАпп", пунктирной линией, шириной 0,12 м, шагом 1:3	1,97	2410,53	1315,62	4749	2592	3365	4,63	9
		км		806,4	478,03	1589	942	133	1,99	4
8	E0127-103-4	Разметка проезжей части холодным пластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "НОfМАпп", пунктирной линией, шириной 0,12 м, шагом 3:1	0,56	2410,53	1315,62	1350	737	957	4,63	3
		км		806,4	478,03	452	268	133	1,99	1
9	E0115-164-7	Разметка наносимая трафаретом вручную холодным пластиком 1.12,1,14.1,1.14.3,1.18	129,031	36,85	1,63	4755	211	4817	0,22	28
		м2		34,94	0,62	4508	80	105	0	0
10	Спрайс-лист	Стоимость холодного пластика белого	1290,95453	605,38		781520				
		кг								
11	Спрайс-лист	Стоимость отвердителя	20,53208	1388,82		28515				
		кг								
12	Спрайс-лист	Стоимость микрошариков стеклянных светоотражающих для дорожной разметки	76,9953	170,93		13161				
		кг								
13	Спрайс-лист	Стоимость краски дорожной	253,2816	324,06		82078				
		кг								
14	Спрайс-лист	Стоимость микрошариков стеклянных светоотражающих для дорожной разметки	123,552	170,93		21119				
		кг								
		ИТОГО:				1050076	10416			64
						10764	3788			16
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				18069				
		Всего накладных расходов:				18069				
		Итого с накладными				1068145				
		- заработная плата				2710				
		- трудоемкость				9				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				64089				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1132234				
		Итого с временными, 4,6 %				1184317				
		Итого с зимними удорожаниями				1220557				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1225294				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1237137				
		ИТОГО:				1237137				
		Сметная заработная плата				17262				
		Нормативная трудоемкость				89				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				2956358				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				59127				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3015485				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				361858				
		Итого с НДС				3377343				

ПРИНЯЛ

КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор "Астана -жоба"

Ученов С. Б.

Аргынбаев

СДАЛ

Волков М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: **Строительство дороги вдоль БАКа от Северного кольца до мкр.Дархан. Строительство 5-ти светофорных объектов**

А К Т
приемки выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ 2015 года

на Строительство 5-ти светофорных объектов.(Ул.Утемисова)

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтаж опоры -1шт								
1	E0101-164-3	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м,под фундамент Фм-А (1шт)**	4,05	447,64	0	1813	0	2049	2,85	12
		м3		447,64	0	1813	0	113	0	0
2	E0151-6-1	**Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой**	2,87	129,38	0	371	0	324	0,95	3
		м3		129,38	0	371	0	87,3	0	0
3	E010332-A30-1	**Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	5,0225	189,09	189,09	950	950	190	0	0
		т		0	37,82	0	190	100	0,79	4
4	E0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-А**	0,17	5460,03	75,91	928	13	45	1,55	0
		м3		225,11	28,67	38	5	105	0,14	0
5	E0106-1-6	**Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-А1**	2,7	7581,29	562,61	20469	1519	3045	5,46	15
		м3		861,64	212,54	2326	574	105	1,04	3
6	C12041-22	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	0,0132	53600		708				
		т								
7	C12041-24	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,054	52400		2830				
		т								
8	E0108-4-7	**Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов**	1,69	251,62	4,39	425	7	89	0,24	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		42,95	1,66	73	3	118	0,01	0
9	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	12	945,71	9,46	11348	114	1380	0,54	6
		м2		93,93	3,54	1127	43	118	0,02	0
10	Е0108-4-6	Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	12	471,49	4,82	-5658	-58	-667	0,26	-3
		м2		45,29	1,82	-543	-22	118	0,01	0
11	Е0109-17-1	Монтаж опор Д-219мм,L-8м(1шт)	0,262	5226,61	2628,41	1369	689	596	10,75	3
		т		1816,43	709,7	476	186	90	2,69	1
12	С12021-114#прим-3	Стоимость мет опор Д-219мм,L-8м(1шт) с окраской эмалью ПФ-133 за 2раза	0,262	116540		30533				
		т								
		Монтаж светофорных стоек								
13	Е0101-165-7	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 2 группы	1,0528358	447,64	0	471	0	533	2,85	3
		м3		447,64	0	471	0	113	0	0
14	Е0101-174-3	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	1,0528358	155	0	163	0	184	0,95	1
		м3		155	0	163	0	113	0	0
15	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1,8424627	176,4		325				
		т								
16	Е0106-1-13	Устройство бетонного фундамента светофорной стойки	0,7344	7343,71	110,37	5393	81	717	5,63	4
		м3		887,51	41,69	652	31	105	0,2	0
19	Спрайс"МБМ Кировец"	Стойка светофорная транспортная ССЗ с креплением для светофоров и 1 знака	1	26652,4		26652				
		шт								
20	Спрайс"МБМ Кировец"	Стойка светофорная транспортная ССЗ с креплением для светофоров и 1 знака	1	26652,4		26652				
		шт								
21	Спрайс"МБМ Кировец"	Стойка светофорная транспортная ССЗ с креплением для светофоров и 1 знака	1	26652,4		26652				
		шт								
		Устройство кабельной канализации								
22	Е0101-164-3	Разработка грунта 3гр вручную под кабельную канализацию	24,384	447,64	0	10915	0	12334	2,85	70
		м3		447,64	0	10915	0	113	0	0
23	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей,грунтом 3группы	24,384	192,26	0	4688	0	5297	1,39	34
		м3		192,26	0	4688	0	113	0	0
24	Е0134-103-1	Устройство светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм	0,0299	624721,88	0	18679	0	786	152,95	5
		кан.-км		23908,5	0	715	0	110	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0134-103-2 к=2	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб 2-х канальная	0,0926	623065,88	0	57696	0	2267	142,6	13
		кан.-км		22252,5	0	2061	0	110	0	0
26	Ц0108-472-1	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	76	34,85	3,22	2648	245	2308	0,18	14
		м		31,63	0,34	2404	26	95	0	0
27	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,046892	45800		2148				
		т								
		Прокладка кабеля								
28	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	0,1744	42828,5	13248	7469	2310	4512	131,1	23
		км		20803,5	2717,43	3628	474	110	15,76	3
29	Ц0108-148-1	Прокладка кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах	76,5	30,97	2,42	2369	185	1688	0,12	9
		м		22,66	0,58	1733	44	95	0	0
30	С151603-39	Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,0361	110700		3996				
		1000м								
31	С151603-22	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	0,0929	83000		7711				
		1000м								
32	С151603-24	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1,5 мм2	0,0445	109700		4882				
		1000м								
33	С151603-25	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 14х1,5 мм2	0,0692	149500		10345				
		1000м								
34	Ц0108-149-1	Прокладка кабеля по воздуху	27,8	207,12	53,25	5758	1480	999	0,16	4
		м		25,88	11,96	719	332	95	0,07	2
35	С151607-187	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 380В с алюминиевыми жилами с несущим тросом, марка АВТ, число жил и сечение 4х16 мм2	0,036	138900		5000				
		1000м								
36	Спрайс лист ТОО "IEC"	Анкерный зажим SO 80	2	497,3		995				
		шт								
37	Спрайс лист ТОО "IEC"	Поддерживающий зажим SO 130	1	936,32		936				
		шт								
36	Спрайс лист ТОО "IEC"	Изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.1(для СИП)	8	536,91		4295				
		шт								
37	Спрайс лист ТОО "IEC"	Изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.127 (для провода РЭС)	4	527,19		2109				
		шт								
38	Спрайс лист ТОО "IEC"	Концевые колпачки 25 мм2 РК 99.025	8	111,72		894				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
39	Спрайс лист ТОО "IEC"	Крюк под бандаж D16 SOT 29	2	472,27		945				
		шт								
40	Спрайс лист ТОО "IEC"	Бандажная стальная лента СОТ 37	7,8	158,42		1236				
		м								
41	Спрайс лист ТОО "IEC"	Скрепы для бандажной ленты СОТ 36	6	35,49		213				
		шт								
42	Спрайс лист ТОО "IEC"	СТ42 Приспособление для затяжки бандажей	1	13889,73		13890				
		шт								
43	Спрайс лист ТОО "IEC"	Монтажный зажим (лягушка)СТ102,1201	1	41700,94		41701				
		шт								
44	Спрайс лист ТОО "IEC"	Лебедка ручная ST116	1	47787,76		47788				
		шт								
		Устройство колодцев кабельной канализации (3шт)								
47	Е0101-163-3	Разработка грунта 3 группы без крепления для колодца	17,79	641,7	0	11416	0	12900	3,88	69
		м3		641,7	0	11416	0	113	0	0
48	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	6,48	192,26	0	1246	0	1408	1,39	9
		м3		192,26	0	1246	0	113	0	0
49	Е0101-174-3	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	11,31	155	0	1753	0	1981	0,95	11
		м3		155	0	1753	0	113	0	0
50	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	19,7925	176,4		3491				
		т								
51	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	1,761	9013,01	2655,17	15872	4676	8295	15,95	28
		м3		2628,9	994,38	4629	1751	130	4,86	9
52	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	9,42	251,62	4,39	2370	41	496	0,24	2
		м2		42,95	1,66	405	16	118	0,01	0
53	С143018-36	Кольцо для колодца Д1000мм	2,67	4710		12576				
		м								
54	С143018-24	Плита перекрытия для колодца	0,84	29600		24864				
		м3								
55	С131104-5	Люк для колодца	3	16500		49500				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приямки кабельной канализации (1шт)								
56	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для фундамента в гр 3 группы	0,343	763,31	0	262	0	296	4,73	2
		м3		763,31	0	262	0	113	0	0
57	Е0101-174-3	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	0,343	155	0	53	0	60	0,95	0
		м3		155	0	53	0	113	0	0
58	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	0,60025	176,4		106				
		т								
59	Е0106-1-1	Устройство бетонного фундамента под приямки	0,16	5827,23	75,91	932	12	43	1,55	0
		м3		225,11	28,67	36	5	105	0,14	0
60	Е0109-61-12	Монтаж приямка	0,03	23577,36	6309,63	707	189	383	74,98	2
		т		14024,25	176,73	421	5	90	0,76	0
61	С12021-250	Приямок до 400х400х600	0,03	154200		4626				
		т								
		Монтаж аппаратуры управления								
68	Е0101-165-7	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент МО-3	0,66	447,64	0	295	0	334	2,85	2
		м3		447,64	0	295	0	113	0	0
69	Е0106-1-3	Устройство бетонного фундамента под основание МО-3	0,45	7282,12	436,09	3277	196	377	4,04	2
		м3		633,94	164,75	285	74	105	0,8	0
70	Е0109-61-12	Установка основания под оборудование	0,0623	23577,36	6309,63	1469	393	796	74,98	5
		т		14024,25	176,73	874	11	90	0,76	0
71	С12021-250	Стоимость мет/основания МО-3 под аппаратуру дорожного контроллера с окраской за 2 раза	0,0623	160140		9977				
		т								
72	Е0101-174-3	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства,группа грунтов 3	0,66	155	0	102	0	116	0,95	1
		м3		155	0	102	0	113	0	0
73	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1,155	176,4		204				
		т								
74	Ц0108-572-7	Установка дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений)	1	3588,65	277,15	3589	277	750	4,6	5
		шт		724,5	64,75	725	65	95	0,38	0
75	Спрайс"TLP"	Стоимость дорожного контроллера для простых перекрестков(до 16 направлений)	1	754759,29		754759				
		шт								
		Отпускная цена		754759		754759				
		Сметная стоимость оборудования				*754759*				
76	Ц0110-123-2	Электрическая проверка и настройка центрального управляющего устройства (ДКСМ)	1	28988	0	28988	0	25854	138	138
		компл		28727	0	28727	0	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	Ц0110-125-5	Тренировка станции (ДКСМ)с комплектом соединительных линий	1	18406	0	18406	0	16415	85,1	85
		компл		18239	0	18239	0	90	0	0
78	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	0,432	763,31	0	330	0	373	4,73	2
		м3		763,31	0	330	0	113	0	0
79	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	0,432	192,26	0	83	0	94	1,39	1
		м3		192,26	0	83	0	113	0	0
80	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный изкруглой стали, диаметр 20 мм	6,27	161,12	27,72	1010	174	812	0,81	5
		шт		133,4	2,87	836	18	95	0,02	0
81	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без крепления с вертикальными стенками	2,3	271,17	0	624	0	705	1,74	4
		м3		271,17	0	624	0	113	0	0
82	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,3	154,22	0	355	0	401	1,12	3
		м3		154,22	0	355	0	113	0	0
		Благоустройство								
95	Е0127-57-2	Устройство отмостки вокруг МО-3 из бетонной плитки	2,2	114,87	48,39	253	106	243	0,44	1
		м2		65,99	17,08	145	38	133	0,08	0
96	С1430003-40	Плитка тротуарная	2,2	780		1716				
		м2								
		ИТОГО:				1366911	13604			608
						106495	3869			23
		Всего прямые затраты:				1366911				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				492053				
		- оборудования				754759				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				53339				
		На общестроительные работы				57518				
		На металломонтажные работы				1775				
		Всего накладных расходов:				112633				
		Итого с накладными				1479543				
		- заработная плата				16895				
		- трудоемкость				57				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				43487				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1523030				
		Итого с временными, 4,6 %				1558370				
		Итого с зимними удорожаниями				1582960				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1586174				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1594210				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:				**1594210**				
		Сметная заработная плата				**127259**				
		Нормативная трудоемкость				**688**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				**3809648**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**76193**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**3885841**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**466301**				
		Итого с НДС				**4352142**				

ПРИНЯЛ

КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор " Астана -жоба"

Утешов С. Б.

Арингазиев

СДАЛ

ТОО "ДСК-13"

Ж.О.Д.-ЖУ Р.Б.Н. с.

Дорожно-строительное управление №13

Кенжалиев М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: **Строительство дороги вдоль БАКа от Северного кольца до мкр.Дархан. Строительство 5-ти светофорных объектов**

А К Т
приемки выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ 2015 года
на Строительство 5-ти светофорных объектов.(Ул.Такежанова)

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство кабельной канализации								
12	E0101-164-3	Разработка грунта 3гр вручную под кабельную канализацию	40,64	447,64	0	18192	0	20557	2,85	116
		м3		447,64	0	18192	0	113	0	0
13	E0101-166-3	Засыпка вручную траншей,грунтом 3группы	40,64	192,26	0	7813	0	8829	1,39	57
		м3		192,26	0	7813	0	113	0	0
14	E0134-103-1	Устройство светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм	0,073	624721,88	0	45605	0	1920	152,95	11
		кан.-км		23908,5	0	1745	0	110	0	0
15	EE0134-103-2	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб 2-х канальная	0,108	623065,88	0	67291	0	2644	142,6	15
		кан.-км		22252,5	0	2403	0	110	0	0
16	Ц0108-472-1	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	152	34,85	3,22	5296	489	4616	0,18	28
		м		31,63	0,34	4807	52	95	0	0
17	C12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,093784	45800		4295				
		т								
		Прокладка кабеля								
18	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	0,2629	42828,5	13248	11260	3483	6802	131,1	34
		км		20803,5	2717,43	5469	714	110	15,76	4
19	Ц0108-148-1	Прокладка кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах	87,7	30,97	2,42	2716	212	1935	0,12	10
		м		22,66	0,58	1987	50	95	0	0
20	C151603-39	Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,0686	110700		7594				
		1000м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С151603-22	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	0,1256	83000		10425				
		1000м								
22	С151603-24	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1,5 мм2	0,0253	109700		2775				
		1000м								
23	С151603-23	Кабели контрольные КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78	0,0477	83100		3964				
		км								
24	С151603-25	Кабели контрольные КВВГ 14х1,5 ГОСТ 1508-78	0,0834	149500		12468				
		км								
25	Ц0108-407-3	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	4	206,94	106,49	828	426	382	0,46	2
		м		72,45	28,18	290	113	95	0,16	1
26	С130806-171	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 32х3 мм (1шт)	4	153		612				
		м								
		Устройство колодцев кабельной канализации (4шт)								
27	Е0101-163-3	Разработка грунта 3 группы без крепления для колодца	23,72	641,7	0	15221	0	17200	3,88	92
		м3		641,7	0	15221	0	113	0	0
28	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	8,64	192,26	0	1661	0	1877	1,39	12
		м3		192,26	0	1661	0	113	0	0
29	Е0101-174-3	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	15,08	155	0	2337	0	2641	0,95	14
		м3		155	0	2337	0	113	0	0
30	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	26,39	176,4		4655				
		т								
31	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	2,348	9013,01	2655,17	21163	6234	11060	15,95	37
		м3		2628,9	994,38	6173	2335	130	4,86	11
32	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	12,56	251,62	4,39	3160	55	661	0,24	3
		м2		42,95	1,66	539	21	118	0,01	0
33	С143018-36	Кольцо для колодца Д1000мм	3,56	4710		16768				
		м								
34	С143018-24	Плита перекрытия для колодца	1,12	29600		33152				
		м3								
35	С131104-5	Люк для колодца	4	16500		66000				
		шт								
		Приямки кабельной канализации (1шт)								
36	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для фундамента в гр 3 группы	0,343	763,31	0	262	0	296	4,73	2
		м3		763,31	0	262	0	113	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	E0101-174-3	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	0,343	155	0	53	0	60	0,95	0
		м3		155	0	53	0	113	0	0
38	C010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	0,60025	176,4		106				
		т								
39	E0106-1-1	Устройство бетонного фундамента под приямки	0,16	5827,23	75,91	932	12	43	1,55	0
		м3		225,11	28,67	36	5	105	0,14	0
40	E0109-61-12	Монтаж приямка	0,03	23577,36	6309,63	707	189	383	74,98	2
		т		14024,25	176,73	421	5	90	0,76	0
41	C12021-250	Приямок до 400х400х600	0,03	154200		4626				
		т								
		Монтаж аппаратуры управления								
47	E010-165-7	Копание им с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент МО-3	0,66	447,64	0	295	0	334	2,85	2
		м3		447,64	0	295	0	113	0	0
48	E0106-1-3	Устройство бетонного фундамента под основание МО-3	0,45	7282,12	436,09	3277	196	377	4,04	2
		м3		633,94	164,75	285	74	105	0,8	0
49	E0109-61-12	Установка основании под оборудование	0,0623	23577,36	6309,63	1469	393	796	74,98	5
		т		14024,25	176,73	874	11	90	0,76	0
50	C12021-250	Стоимость мет/основания МО-3 под аппаратуру дорожного контроллера с окраской за 2 раза	0,0623	160140		9977				
		т								
51	E0101-174-3	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства,группа грунтов 3	0,66	155	0	102	0	116	0,95	1
		м3		155	0	102	0	113	0	0
52	C010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1,155	176,4		204				
		т								
53	Ц0108-572-7	Установка дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений)	1	3588,65	277,15	3589	277	750	4,6	5
		шт		724,5	64,75	725	65	95	0,38	0
54	Спрайс"TLP"	Стоимость дорожного контроллера для простых перекрестков(до 16 направлений)	1	754759,29		754759				
		шт								
		Отпускная цена		754759		754759				
		Сметная стоимость оборудования				*754759*				
55	Ц0110-123-2	Электрическая проверка и настройка центрального управляющего устройства (ДКСМ)	1	28988	0	28988	0	25854	138	138
		компл		28727	0	28727	0	90	0	0
56	Ц0110-125-5	Тренировка станции (ДКСМ)с комплектом соединительных линий	1	18406	0	18406	0	16415	85,1	85
		компл		18239	0	18239	0	90	0	0
		Благоустройство								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	E0127-57-2	Устройство отмостки вокруг МО-3 из бетонной плитки	2,2	114,87	48,39	253	106	243	0,44	1
		м2		65,99	17,08	145	38	133	0,08	0
75	E0130-3-40	Плитка тротуарная	2,2	780		1716				
		м2								
		ИТОГО:				1194972	12073			695
						119793	3483			18
		Всего прямые затраты:				1194972				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				308347				
		- оборудования				754759				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				56755				
		На общестроительные работы				69850				
		На металломонтажные работы				1180				
		Всего накладных расходов:				127785				
		Итого с накладными				1322757				
		- заработная плата				19168				
		- трудоемкость				64				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				34080				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1356837				
		Итого с временными, 4,6 %				1384533				
		Итого с зимними удорожаниями				1403804				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1406323				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1412621				
		ИТОГО:				1412621				
		Сметная заработная плата				142444				
		Нормативная трудоемкость				777				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				3375709				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				67514				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3443223				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				413187				
		Итого с НДС				3856410				

ПРИНЯЛ

КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор "Астана -жоба"

Страница - 4

ТОО "ДСУ-13"

Кенжебаев М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"

Наименование строительства и его адрес: **Строительство дороги вдоль БАКа от Северного кольца до мкр.Дархан. Строительство 5-ти светофорных объектов**

А К Т
приемки выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ 2015 года

на Строительство 5-ти светофорных объектов.(Ул.Жанкожа Батыра)

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство кабельной канализации								
9	Е0101-164-3	Разработка грунта 3гр вручную под кабельную канализацию	36,96	447,64	0	16545	0	18695	2,85	105
		м3		447,64	0	16545	0	113	0	0
10	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей,грунтом 3группы	36,96	192,26	0	7106	0	8030	1,39	51
		м3		192,26	0	7106	0	113	0	0
11	Е0134-103-1	Устройство светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм	0,0685	624721,88	0	42793	0	1802	152,95	10
		кан.-км		23908,5	0	1638	0	110	0	0
12	Е0134-103-2	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб 2-х канальная	0,094	623065,88	0	58568	0	2301	142,6	13
		кан.-км		22252,5	0	2092	0	110	0	0
13	Ц0108-472-1	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	98	34,85	3,22	3415	316	2976	0,18	18
		м		31,63	0,34	3099	34	95	0	0
14	С1204I-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,060466	45800		2769				
		т								
		Прокладка кабеля								
15	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	0,192	42828,5	13248	8223	2544	4968	131,1	25
		км		20803,5	2717,43	3994	522	110	15,76	3
16	Ц0108-148-1	Прокладка кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах	63,7	30,97	2,42	1973	154	1406	0,12	7
		м		22,66	0,58	1443	37	95	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С151603-39	Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,0766	110700		8480				
		1000м								
18	С151603-22	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	0,0597	83000		4955				
		1000м								
19	С151603-24	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1,5 мм2	0,0701	109700		7690				
		1000м								
20	С151603-25	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 14х1,5 мм2	0,0493	149500		7370				
		1000м								
21	Ц0105-407-3	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	4	206,94	106,49	828	426	382	0,46	2
		м		72,45	28,18	290	113	95	0,16	1
22	С130806-171	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 32х3 мм (1шт)	4	153		612				
		м								
		Устройство колодцев кабельной канализации (3шт)								
23	Е0101-163-3	Разработка грунта 3 группы без крепления для колодца	17,79	641,7	0	11416	0	12900	3,88	69
		м3		641,7	0	11416	0	113	0	0
24	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	6,48	192,26	0	1246	0	1408	1,39	9
		м3		192,26	0	1246	0	113	0	0
25	Е0101-174-3	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	11,31	155	0	1753	0	1981	0,95	11
		м3		155	0	1753	0	113	0	0
26	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	19,7925	176,4		3491				
		т								
27	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	1,761	9013,01	2655,17	15872	4676	8295	15,95	28
		м3		2628,9	994,38	4629	1751	130	4,86	9
28	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	9,42	251,62	4,39	2370	41	496	0,24	2
		м2		42,95	1,66	405	16	118	0,01	0
29	С143018-36	Кольцо для колодца Д1000мм	2,67	4710		12576				
		м								
30	С143018-24	Плита перекрытия для колодца	0,84	29600		24864				
		м3								
31	С131104-5	Люк для колодца	3	16500		49500				
		шт								
		Приямки кабельной канализации (3шт)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для фундамента в гр 3 группы	1,029	763,31	0	785	0	888	4,73	5
		м3		763,31	0	785	0	113	0	0
33	Е0101-174-3	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	1,029	155	0	159	0	180	0,95	1
		м3		155	0	159	0	113	0	0
34	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1,80075	176,4		318				
		т								
35	Е0106-1-1	Устройство бетонного фундамента под приямки	0,48	5827,23	75,91	2797	36	128	1,55	1
		м3		225,11	28,67	108	14	105	0,14	0
36	Е0109-61-12	Монтаж приямка	0,09	23577,36	6309,63	2122	568	1150	74,98	7
		т		14024,25	176,73	1262	16	90	0,76	0
37	С12021-250	Приямок до 400х400х600	0,09	154200		13878				
		т								
		Монтаж аппаратуры управления								
43	Е0101-165-7	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент МО-3	0,66	447,64	0	295	0	334	2,85	2
		м3		447,64	0	295	0	113	0	0
44	Е0106-1-3	Устройство бетонного фундамента под основание МО-3	0,45	7282,12	436,09	3277	196	377	4,04	2
		м3		633,94	164,75	285	74	105	0,8	0
45	Е0109-61-12	Установка основания под оборудование	0,0623	23577,36	6309,63	1469	393	796	74,98	5
		т		14024,25	176,73	874	11	90	0,76	0
46	С12021-250	Стоимость мет/основания МО-3 под аппаратуру дорожного контроллера с окраской за 2 раза	0,0623	160140		9977				
		т								
47	Е0101-174-3	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства,группа грунтов 3	0,66	155	0	102	0	116	0,95	1
		м3		155	0	102	0	113	0	0
48	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1,155	176,4		204				
		т								
49	Ц0108-572-7	Установка дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений)	1	3588,65	277,15	3589	277	750	4,6	5
		шт		724,5	64,75	725	65	95	0,38	0
50	Спрайс"TLP"	Стоимость дорожного контроллера для простых перекрестков(до 16 направлений)	1	754759,29		754759				
		шт								
		Отпускная цена		754759		754759				
		Сметная стоимость оборудования				*754759*				
51	Ц0110-123-2	Электрическая проверка и настройка центрального управляющего устройства (ДКСМ)	1	28988	0	28988	0	25854	138	138
		компл		28727	0	28727	0	90	0	0
52	Ц0110-125-5	Тренировка станции (ДКСМ)с комплектом соединительных линий	1	18406	0	18406	0	16415	85,1	85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		компл		18239	0	18239	0	90	0	0
		Благоустройство								
70	Е0127-57-2	Устройство отмостки вокруг МО-3 из бетонной плитки	2,2	114,87	48,39	253	106	243	0,44	1
		м2		65,99	17,08	145	38	133	0,08	0
71	С143003-40	Плитка тротуарная	2,2	780		1716				
		м2								
		ИТОГО:				1137509	9736			620
						108164	2691			14
		Всего прямые затраты:				1137509				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				264850				
		- оборудования				754759				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				52751				
		На общестроительные работы				58975				
		На металломонтажные работы				1947				
		Всего накладных расходов:				113673				
		Итого с накладными				1251182				
		- заработная плата				17051				
		- трудоемкость				57				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				29785				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1280967				
		Итого с временными, 4,6 %				1305173				
		Итого с зимними удорожаниями				1322016				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1324218				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1329722				
		ИТОГО:				1329722				
		Сметная заработная плата				127906				
		Нормативная трудоемкость				691				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				3177607				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				63552				
		Всего с налогами, сборами обязательными платежами				3241159				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				388939				
		Итого с НДС				3630098				

ПРИНЯЛ

КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор "Астана -жоба"

Уалиев С.Б.

Аринтанов Б.М.

СДАЛ

ТОО "Жарылыс"

Кошеленко М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"

Наименование строительства и его адрес: **Строительство дороги вдоль БАКа от Северного кольца до мкр.Дархан. Строительство 5-ти светофорных объектов**

А К Т
приемки выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ 2015 года

на Строительство 5-ти светофорных объектов.(Дорога вдоль Бака-ул.Ахметова)

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтаж опоры -1шт								
1	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м,под фундамент Фм-А (1шт)	4,05	447,64	0	1813	0	2049	2,85	12
		м3		447,64	0	1813	0	113	0	0
2	E0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	2,87	129,38	0	371	0	324	0,95	3
		м3		129,38	0	371	0	87,3	0	0
3	E010332-A30-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	5,0225	189,09	189,09	950	950	190	0	0
		т		0	37,82	0	190	100	0,79	4
4	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-А	0,17	5460,03	75,91	928	13	45	1,55	0
		м3		225,11	28,67	38	5	105	0,14	0
5	E0106-1-6	Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-А1	2,7	7581,29	562,61	20469	1519	3045	5,46	15
		м3		861,64	212,54	2326	574	105	1,04	3
6	C121041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0132	53600		708				
		т								
7	C12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,054	52400		2830				
		т								
8	E0108-4-7	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слои фундаментов	1,69	251,62	4,39	425	7	89	0,24	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		42,95	1,66	73	3	118	0,01	0
9	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	12	945,71	9,46	11348	114	1380	0,54	6
		м2		93,93	3,54	1127	43	118	0,02	0
10	Е0108-4-6	Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	12	471,49	4,82	-5658	-58	-667	0,26	-3
		м2		45,29	1,82	-543	-22	118	0,01	0
11	Е0109-17-1	Монтаж опор Д-219мм,L-8м(1шт)	0,262	5226,61	2628,41	1369	689	596	10,75	3
		т		1816,43	709,7	476	186	90	2,69	1
12	С12021-114#прим-3	Стоимость мет опор Д-219мм,L-8м(1шт) с окраской эмалью ПФ-133 за 2раза	0,262	116540		30533				
		т								
		Устройство кабельной канализации								
22	Е0101-164-3	Разработка грунта 3гр вручную под кабельную канализацию	32,96	447,64	0	14754	0	16672	2,85	94
		м3		447,64	0	14754	0	113	0	0
23	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей,грунтом 3группы	32,96	192,26	0	6337	0	7161	1,39	46
		м3		192,26	0	6337	0	113	0	0
24	Е0134-103-1	Устройство светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм	0,042	624721,88	0	26238	0	1105	152,95	6
		кан.-км		23908,5	0	1004	0	110	0	0
25	Е0134-103-2 К=2 к объему	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб 2-х канальная	0,122	623065,88	0	76014	0	2986	142,6	17
		кан.-км		22252,5	0	2715	0	110	0	0
26	Ц0108-472-1	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	91	34,85	3,22	3171	293	2764	0,18	17
		м		31,63	0,34	2878	31	95	0	0
27	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,056147	45800		2572				
		т								
		Прокладка кабеля								
28	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	0,2083	42828,5	13248	8921	2760	5389	131,1	27
		км		20803,5	2717,43	4333	566	110	15,76	3
29	Ц0108-148-1	Прокладка кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах	83	30,97	2,42	2571	200	1832	0,12	10
		м		22,66	0,58	1880	48	95	0	0
30	С151603-39	Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,0483	110700		5347				
		1000м								
31	С151603-22	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	0,1207	83000		10018				
		1000м								
32	С151603-24	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1,5 мм2	0,07	109700		7679				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м								
33	С151603-25	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 14х1,5 мм2	0,0523	149500		7819				
		1000м								
34	Ц0108-149-1	Прокладка кабеля по воздуху	61	207,12	53,25	12634	3248	2193	0,16	10
		м		25,88	11,96	1578	730	95	0,07	4
35	С1511607--187	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 380В с алюминиевыми жилами с несущим тросом, марка АВТ, число жил и сечение 4х16 мм2	0,061	138900		8473				
		1000м								
36	Спрайс лист ТОО "IEC"	Анкерный зажим SO 80	2	497,3		995				
		шт								
37	Спрайс лист ТОО "IEC"	Поддерживающий зажим SO 130	2	936,32		1873				
		шт								
38	Спрайс лист ТОО "IEC"	Изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.1(для СИП)	8	536,91		4295				
		шт								
39	Спрайс лист ТОО "IEC"	Изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.127 (для провода РЭС)	4	527,19		2109				
		шт								
40	Спрайс лист ТОО "IEC"	Концевые колпачки 25 мм2 РК 99.025	8	111,72		894				
		шт								
41	Спрайс лист ТОО "IEC"	Крюк под бандаж D16 SOT 29	2	472,27		945				
		шт								
42	Спрайс лист ТОО "IEC"	Бандажная стальная лента СОТ 37	7,8	158,42		1236				
		м								
43	Спрайс лист ТОО "IEC"	Скрепы для бандажной ленты СОТ 36	8	35,49		284				
		шт								
44	Спрайс лист ТОО "IEC"	СТ42 Приспособление для затяжки бандажей	1	13889,73		13890				
		шт								
45	Спрайс лист ТОО "IEC"	Монтажный зажим (лягушка)СТ102,1201	1	41700,94		41701				
		шт								
46	Спрайс лист ТОО "IEC"	Лебедка ручная ST116	1	47787,76		47788				
		шт								
		Устройство колодцев кабельной канализации (3шт)								
47	Е0101-163-3	Разработка грунта 3 группы без крепления для колодца	17,79	641,7	0	11416	0	12900	3,88	69
		м3		641,7	0	11416	0	113	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	E0101-166-3	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	6,48	192,26	0	1246	0	1408	1,39	9
		м3		192,26	0	1246	0	113	0	0
49	E0101-174-3	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	11,31	155	0	1753	0	1981	0,95	11
		м3		155	0	1753	0	113	0	0
50	C010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	19,7925	176,4		3491				
		т								
51	E0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	1,761	9013,01	2655,17	15872	4676	8295	15,95	28
		м3		2628,9	994,38	4629	1751	130	4,86	9
52	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	9,42	251,62	4,39	2370	41	496	0,24	2
		м2		42,95	1,66	405	16	118	0,01	0
53	C143018-36	Кольцо для колодца Д1000мм	2,67	4710		12576				
		м								
54	C143018-24	Плита перекрытия для колодца	0,84	29600		24864				
		м3								
55	C131104-5	Люк для колодца	3	16500		49500				
		шт								
		Приямки кабельной канализации (1шт)								
56	E0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для фундамента в гр 3 группы	0,343	763,31	0	262	0	296	4,73	2
		м3		763,31	0	262	0	113	0	0
57	E0101-174-3	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	0,343	155	0	53	0	60	0,95	0
		м3		155	0	53	0	113	0	0
58	C010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	0,60025	176,4		106				
		т								
59	E0106-1-1	Устройство бетонного фундамента под приямки	0,16	5827,23	75,91	932	12	43	1,55	0
		м3		225,11	28,67	36	5	105	0,14	0
60	E0109-61-12	Монтаж приямка	0,03	23577,36	6309,63	707	189	383	74,98	2
		т		14024,25	176,73	421	5	90	0,76	0
61	C12021-250	Приямок до 400х400х600	0,03	154200		4626				
		т								
		Монтаж аппаратуры управления								
68	E0101-165-7	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент МО-3	0,66	447,64	0	295	0	334	2,85	2
		м3		447,64	0	295	0	113	0	0
69	E0106-1-3	Устройство бетонного фундамента под основание МО-3	0,45	7282,12	436,09	3277	196	377	4,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		633,94	164,75	285	74	105	0,8	0
70	Е0109-61-12	Установка основания под оборудование	0,0623	23577,36	6309,63	1469	393	796	74,98	5
		т		14024,25	176,73	874	11	90	0,76	0
71	С12021-250	Стоимость мет/основания МО-3 под аппаратуру дорожного контроллера с окраской за 2 раза	0,0623	160140		9977				
		т								
72	Е0101-174-3	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства,группа грунтов 3	0,66	155	0	102	0	116	0,95	1
		м3		155	0	102	0	113	0	0
73	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1,155	176,4		204				
		т								
74	Ц0108-572-7	Установка дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений)	1	3588,65	277,15	3589	277	750	4,6	5
		шт		724,5	64,75	725	65	95	0,38	0
75	Спрайс"ТЦР"	Стоимость дорожного контроллера для простых перекрестков(до 16 направлений)	1	754759,29		754759				
		шт								
		Отпускная цена		754759		754759				
		Сметная стоимость оборудования				*754759*				
76	Ц0110-123-2	Электрическая проверка и настройка центрального управляющего устройства (ДКСМ)	1	28988	0	28988	0	25854	138	138
		компл		28727	0	28727	0	90	0	0
77	Ц0110-125-5	Тренировка станции (ДКСМ)с комплектом соединительных линий	1	18406	0	18406	0	16415	85,1	85
		компл		18239	0	18239	0	90	0	0
		Благоустройство								
104	Е0127-57-2	Устройство отмостки вокруг МО-3 из бетонной плитки	2,2	114,87	48,39	253	106	243	0,44	1
		м2		65,99	17,08	145	38	133	0,08	0
105	Е0130-3-40	Плитка тротуарная	2,2	780		1716				
		м2								
		ИТОГО:				1327453	15630			640
						111532	4319			25
		Всего прямые затраты:				1327453				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				445532				
		- оборудования				754759				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				55197				
		На общестроительные работы				61687				
		На металломонтажные работы				1775				
		Всего накладных расходов:				118659				
		Итого с накладными				1446112				
		- заработная плата				17799				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- трудоемкость				60				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				41481				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1487593				
		Итого с временными, 4,6 %				1521303				
		Итого с зимними удорожаниями				1544759				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1547825				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1555490				
		ИТОГО:				1555490				
		Сметная заработная плата				133650				
		Нормативная трудоемкость				725				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				3717119				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				74342				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3791461				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				454975				
		Итого с НДС				4246436				

ПРИНЯЛ

КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор " Астана -жоба"

Утешов С. Б.

Арынтаев

СДАЛ

ТОО " ДСУ-13"

Кошелев М.В.