Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"

Наименование строительства и его адрес: **Строительство дороги вдоль БАКа от Северного кольца до мкр.Дархан. Строительство 5-ти светофорных объектов**

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь 2015 года

на Строительство 5-ти светофорных объектов.(Ул.Ак-Кайнар)

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство кабельной канализации								
8	**Е0101-164-3**	**Разработка грунта 3гр вручную под кабельную канализацию**	59,936	447,64	0	26830	0	30317	2,85	171
		м3		447,64	0	26830	0	113	0	0
9	**Е0101-166-3**	**Засыпка вручную траншей,грунтом 3группы**	59,936	192,26	0	11523	0	13021	1,39	83
		м3		192,26	0	11523	0	113	0	0
10	**Е01034-103-1**	**Устройство светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм**	0,1365	624721,88	0	85275	0	3590	152,95	21
		кан.-км		23908,5	0	3264	0	110	0	0
11	**Е01034-103-2 К=2 к объему**	**Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб 2-х канальная**	0,1016	623065,88	0	63303	0	2487	142,6	14
		кан.-км		22252,5	0	2261	0	110	0	0
12	**ц0108-472-1**	**Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм**	207	34,85	3,22	7213	667	6287	0,18	38
		м		31,63	0,34	6546	71	95	0	0
13	**С12041-6**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	0,127719	45800		5850				
		т								
		Прокладка кабеля								
14	**Ц010-890-1**	**Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг**	0,36861	42828,5	13248	15787	4883	9537	131,1	48
		км		20803,5	2717,43	7668	1002	110	15,76	6
15	**Ц0108-148-1**	**Прокладка кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах**	122,5	30,97	2,42	3794	296	2703	0,12	14
		м		22,66	0,58	2775	70	95	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С151603-39	Кабели, марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,0667	110700		7384				
		1000м								
17	С151603-22	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	0,2017	83000		16741				
		1000м								
18	С151603-25	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 14х1,5 мм2	0,22271	149500		33295				
		1000м								
19	Ц0108-407-3	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	4	206,94	106,49	828	426	382	0,46	2
		м		72,45	28,18	290	113	95	0,16	1
20	С130806-171	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 32х3 мм (1шт)	4	153		612				
		м								
		Монтаж аппаратуры управления								
26		Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент МО-3	0,66	447,64	0	295	0	334	2,85	2
		м3		447,64	0	295	0	113	0	0
27	Е0106-1-3	Устройство бетонного фундамента под основание МО-3	0,45	7282,12	436,09	3277	196	377	4,04	2
		м3		633,94	164,75	285	74	105	0,8	0
28	Е0109-61-12	Установка основания под оборудование	0,0623	23577,36	6309,63	1469	393	796	74,98	5
		т		14024,25	176,73	874	11	90	0,76	0
29	С121021-250	Стоимость мет/основания МО-3 под аппаратуру дорожного контроллера с окраской за 2 раза	0,0623	160140		9977				
		т								
30	Е0101-174-3	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства,группа грунтов 3	0,66	155	0	102	0	116	0,95	1
		м3		155	0	102	0	113	0	0
31	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза I	1,155	176,4		204				
		т								
32	Ц0108-572-7	Установка дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений)	1	3588,65	277,15	3589	277	750	4,6	5
		шт		724,5	64,75	725	65	95	0,38	0
33	Спрайс"TLP"	Стоимость дорожного контроллера для простых перекрестков(до 16 направлений)	1	754759,29		754759				
		шт								
		Отпускная цена		754759		754759				
		Сметная стоимость оборудования				*754759*				
34	Ц0110-123-2	Электрическая проверка и настройка центрального управляющего устройства (ДКСМ)	1	28988	0	28988	0	25854	138	138
		компл		28727	0	28727	0	90	0	0
35	Ц0110-125-5	Тренировка станции (ДКСМ)с комплектом соединительных линий	1	18406	0	18406	0	16415	85,1	85
		компл		18239	0	18239	0	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство колодцев кабельной канализации (5шт)								
49	E0101-163-3	Разработка грунта 3 группы без крепления для колодца	29,65	641,7	0	19026	0	21500	3,88	115
		м3		641,7	0	19026	0	113	0	0
50	E0101-166-3	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	10,8	192,26	0	2076	0	2346	1,39	15
		м3		192,26	0	2076	0	113	0	0
51	E0101-174-3	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	18,85	155	0	2922	0	3302	0,95	18
		м3		155	0	2922	0	113	0	0
52	C010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	32,9875	176,4		5819				
		т								
53	E0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	2,935	9013,01	2655,17	26453	7793	13825	15,95	47
		м3		2628,9	994,38	7716	2919	130	4,86	14
54	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	15,7	251,62	4,39	3950	69	826	0,24	4
		м2		42,95	1,66	674	26	118	0,01	0
55	C1430-18-36	Кольцо для колодца Д1000мм	4,45	4710		20960				
		м								
56	C1430-18-24	Плита перекрытия для колодца	1,4	29600		41440				
		м3								
57	C1311-4-5	Люк для колодца	5	16500		82500				
		шт								
		Приямки кабельной канализации (6шт)								
58	E0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для фундамента в гр 3 группы	1,372	763,31	0	1047	0	1183	4,73	6
		м3		763,31	0	1047	0	113	0	0
59	E0101-174-3	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	1,372	155	0	213	0	240	0,95	1
		м3		155	0	213	0	113	0	0
60	C010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	2,401	176,4		424				
		т								
61	E0106-1-1	Устройство бетонного фундамента под приямки	0,64	5827,23	75,91	3729	49	171	1,55	1
		м3		225,11	28,67	144	18	105	0,14	0
62	E0109-61-12	Монтаж приямка	0,12	23577,36	6309,63	2829	757	1534	74,98	9
		т		14024,25	176,73	1683	21	90	0,76	0
63	C12021-250	Приямок 400х400х600(4шт)	0,12	154200		18504				
		т								
		Благоустройство								
39	E0127-57-2	Устройство отмостки вокруг МО-3 из бетонной плитки	2,2	114,87	48,39	253	106	243	0,44	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		65,99	17,08	145	38	133	0,08	0
40	Е0130-3-40	Плитка тротуарная	2,2	780		1716				
		м2								
		ИТОГО:				1333362	15911			873
						147339	4428			23
		Всего прямые затраты:				1333362				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				415353				
		- оборудования				754759				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				61929				
		На общестроительные работы				95167				
		На металломонтажные работы				2330				
		Всего накладных расходов:				159426				
		Итого с накладными				1492788				
		- заработная плата				23914				
		- трудоемкость				80				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				44282				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1537070				
		Итого с временными, 4,6 %				1573056				
		Итого с зимними удорожаниями				1598096				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1601369				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1609552				
		ИТОГО:				1609552				
		Сметная заработная плата				175681				
		Нормативная трудоемкость				976				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				3846310				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				76926				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3923236				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				470788				
		Итого с НДС				4394024				

ПРИНЯЛ

КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор " Астана жоба"

Утешов С.Б.

Арипжанов Б.

СДАЛ

ГКП "СДУ №13"

Кушелев М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: Пробивка дороги вдоль Большого Алматинского Канала от мкр.Дархан(0+00-17+00)

А К Т
приемки выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ 2015 года

на Наружное освещение Электротехнические работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фундаменты под опоры#								
4	E0106-11-6	Установка стальных конструкций,остающихся в теле бетона	6,17	18679,34	11119,34	115252	68606	71113	42,5	262
		1т		7560	4200,75	46645	25919	98	20,52	127
6	E0133-30-15	Установка опор оцинкованных на фланцевое основание массой до 0,2 т	0,15	14242,7	7785,2	-2136	-1168	-1337	35,4	-5
		1т		6457,5	2029,95	-969	-304	105	7,1	-1
7	E0133-30-15	Установка опор металлических трубчатых массой до 0,2 т	0,158	14242,7	7785,2	2250	1230	1408	35,4	6
		1т		6457,5	2029,95	1020	321	105	7,1	1
9	C12021-245	Опоры металлические трубчатые	0,008	172800		1382				
		т								
		Монтажные работы								
22	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную для прокладки кабеля	0,12	389,25	0	47	0	53	2,48	0
		м3		389,25	0	47	0	113	0	0
23	E0101-166-3	Засыпка вручную траншей с разравниванем лишнего грунта по месту	0,12	167,18	0	20	0	23	1,21	0
		м3		167,18	0	20	0	113	0	0
24	E0134-101-2	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными более 2-х отверстий	0,25	227880,38	0	56970	0	6992	163	41
		кан.-км		25425	0	6356	0	110	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:				**173785**	**68670**			**304**
						53119	**25936**			**127**
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				**78180**				
		На металломонтажные работы				**71**				
		Всего накладных расходов:				**78251**				
		Итого с накладными				**252036**				
		- заработная плата				**11738**				
		- трудоемкость				**39**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**15122**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**267158**				
		Итого с временными, 4,6 %				**279447**				
		Итого с зимними удорожаниями				**284477**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**285595**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**288389**				
		ИТОГО:				**288389**				
		Сметная заработная плата				**90793**				
		Нормативная трудоемкость				**470**				
		Итого с текущими ценами в 2.38968				**689157**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**13783**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**702940**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**84353**				
		Итого с НДС				**787293**				

ПРИНЯЛ

КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор " Астана -жоба"

Утемов С.Б.

Арентаев

СДАЛ

ГКП "ДСУ-13"

Ешелев М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: **Пробивка дороги вдоль Большого Алматинского Канала от мкр.Дархан(0+00-17+00)**

А К Т
приемки выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ 2015 года
на Наружное освещение Электротехнические работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фундаменты под опоры#								
6	E0133-30-15	Установка опор оцинкованных на фланцевое основание массой до 0,2 т	0,152	14242,7	7785,2	2165	1183	1355	35,4	5
		1т		6457,5	2029,95	982	309	105	7,1	1
9	C121021-245	Опоры металлические трубчатые	0,152	172800		26266				
		т								
10	Ц0108-352-1	Монтаж кронштейнов	1	2143,44	1530,15	2143	1530	773	2,73	3
		шт		492,76	320,67	493	321	95	1,86	2
30	Ц108-394-3	Монтаж Сип, сечение жил до 25 мм2	7553	222,5	83,1	1680543	627654	642197	0,4	3021
		м		65,9	23,6	497743	178254	95	0,14	1034
31	Ц0108-394-2	Монтаж Сип, сечение жил до 16 мм2	800	186	61,5	148800	49200	52136	0,31	248
		м		51,1	17,5	40880	14000	95	0,1	81
32	C151601-137	Провод СипКабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х16 мм2	0,8	122300		97840				
		1000м								
33	C151601-138	Провод СипКабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х25 мм2	6,983	179800		1255543				
		1000м								
34	C151601-139	Провод СипКабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х35 мм2	0,57	235500		134235				
		1000м								
35	Ц0108-305-2	Монтаж хомута с крюком	39	812,72	648	31696	25272	11411	1	39
		шт		164	144	6396	5616	95	0,84	33
36	Ц0108-545-7	Установка зажимов вручную	1000	1176,2	52,2	1176200	52200	490010	3	3000
		шт		509	6,8	509000	6800	95	0,04	39
37	C151803-42	Зажим,скрепа,крюк	1835	333		611055				
		шт								
38	Ц010-61-1	Предохранитель	328	276,5	18,6	90692	6101	63722	1	328
		шт		200	4,5	65600	1476	95	0,03	9
39	C11041-32	Предохранитель	3,28	22900		75112				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100шт								
40	Ц0108-595-2	Светильник лампами Днат, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	40	802,4	283	185354	65373	124231	2,73	630
		шт		485,1	81	112058	18711	95	0,47	109
41	С151703-11	Светильники тип ЖКУ34-150-004-УХЛ1	4	11600		46400				
		шт								
42	С151706-88	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип Днат100/10/-4	4	1020		4080				
		шт								
43	С151703-11	Светильники тип ЖКУ34-250-004-УХЛ1	227	11600		2633200				
		шт								
44	С151706-88	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип Днат250/10/-4	227	1020		231540				
		шт								
		ИТОГО:				8432863	828514			7274
						1233152	225487			1307
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				1384480				
		На металломонтажные работы				1355				
		Всего накладных расходов:				1385834				
		Итого с накладными				9818698				
		- заработная плата				207875				
		- трудоемкость				693				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				589122				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				10407820				
		Итого с временными, 4,6 %				10886580				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,8 %				11082538				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				11126084				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				11234950				
		ИТОГО:				11234950				
		Сметная заработная плата				1666514				
		Нормативная трудоемкость				9274				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				26847906				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				536958				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				27384864				
		Налоги на добавленную стоимость, 12 %				3286184				
		Итого с НДС				30671048				

ПРИНЯЛ

КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор " Астана -жоба"

СДАЛ

ТОО " ДСУ-13" Кошелев М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: **Пробивка дороги вдоль БАКа от мкр Дархан УЧ.-2**

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь 2015 года

на ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСИ ТРАССЫ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С СБ.ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ РДС РК 8.02-03-20-02 ТБ.17 СТР.357	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРАССЫ III КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ АВТОДОРОГИ	2,26	10583	0	23918	0	0	0	0
		км		0	0	0	0		0	0
2	С СБ.ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ РДС РК 8.02-03-20-02 ТБ.17 СТР.357	ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТРАССЫ III КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ	2,26	6101	0	13788	0	0	0	0
		км		0	0	0	0		0	0
3	С СБ.ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ РДС РК 8.02-03-20-02 ТБ.17 СТР.357	РАЗБИВКА ОСЕЙ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ И СЪЕЗДОВ НА III КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ АВТОДОРОГИ	0,82	10583	0	8678	0	0	0	0
		км		0	0	0	0		0	0
		ИТОГО:				46384	0			0
						0	0			0
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:				0				
		Итого с накладными				46384				
		- заработная плата				0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- трудоемкость				**0**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**0**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**46384**				
		ИТОГО:				**46384**				
		Сметная заработная плата				**0**				
		Нормативная трудоемкость				**0**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				**110843**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**2217**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**113060**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**13567**				
		Итого с НДС				**126627**				

ПРИНЯЛ

КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор " Астана жоба"

СДАЛ

"Товарищество с ограниченной ответственностью "Жол-Курылыс Корпорациясы" Дорожно-строительное управление №13"

Ашелев М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: **Пробивка дороги вдоль БАКа от мкр Дархан УЧ.-3**

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь 2015 года

на ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСИ ТРАССЫ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С СБ.ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ РДС РК 8.02-03-20-02 ТБ.17 СТР.357	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРАССЫ III КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ АВТОДОРОГИ	1,7	10583	0	17991	0	0	0	0
		км		0	0	0	0		0	0
2	С СБ.ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ РДС РК 8.02-03-20-02 ТБ.17 СТР.357	ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТРАССЫ III КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ	1,7	6101	0	10372	0	0	0	0
		км		0	0	0	0		0	0
3	С СБ.ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ РДС РК 8.02-03-20-02 ТБ.17 СТР.357	РАЗБИВКА ОСЕЙ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ И СЪЕЗДОВ НА III КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ АВТОДОРОГИ	0,47	10583	0	4974	0	0	0	0
		км		0	0	0	0		0	0
		ИТОГО:				33337	0			0
						0	0			0
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:				0				
		Итого с накладными				33337				
		- заработная плата				0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- трудоемкость				0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				0				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				33337				
		ИТОГО:				33337				
		Сметная заработная плата				0				
		Нормативная трудоемкость				0				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				79665				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1593				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				81258				
		Налоги, добавленную стоимость, 12 %				9751				
		Итого с НДС				91009				

ПРИНЯЛ

КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор " Астана жоба"

СДАЛ

ТОО " ДСУ-13"

Ибрагимов М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: **Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан УЧАСТОК 3**

А К Т
приемки выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ 2015 года

на ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗБОРКА ДОМОВ И СООРУЖЕНИЙ								
56	E0146-59-4	Разборка САМАННЫХ СТРОЕНИЙ	91,482	159,78	9,93	14617	908	14044	1,02	93
		м3		149,85	3,67	13709	336	100	0,02	2
57	E0146-34-4	Разборка кирпичных стен зданий	32,2	1795,5	627,75	57815	20214	45209	7,1	229
		м3		1167,75	236,25	37602	7607	100	1,16	37
58	E0146-34-5	Разборка мелкоблочных стен ИЗ ЗОЛОБЛОКОВ	22,5	1254,83	375,08	28234	8439	22984	5,72	129
		м3		879,75	141,75	19794	3189	100	0,69	16
59	E0109-1-1	РАЗБОРКА СКЛАДОВ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛИСТОВ	48,24	4559,03	2345,03	219927	113124	121373	12	579
		т		2214	581,59	106803	28056	90	2,04	99
60	E0152-1-3	Разборка фундаментов бетонных монолитных	120,56	3714,23	2438,48	447788	293983	253602	7,78	938
		м3		1275,75	950,21	153804	114557	94,5	5,22	629
61	E01031-A11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках ОТ РАЗБОРКИ	988	152,8	152,8	150966	150966	105676	0	0
		т		0	106,96	0	105676	100	2,25	2223
62	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 ОТ РАЗБОРКИ НА 30 КМ	988	176,4	176,4	174283	174283	34857	0	0
		т		0	35,28	0	34857	100	0,74	732
		ИТОГО:				1093630	761917			1967
						331712	294278			3737

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				**476372**				
		На металломонтажные работы				**121373**				
		Всего накладных расходов:				**597745**				
		Итого с накладными				**1691375**				
		- заработная плата				**89662**				
		- трудоемкость				**299**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**101483**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1792858**				
		Итого с временными, 4,6 %				**1875329**				
		Итого с зимними удорожаниями				**1920899**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**1928400**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**1947153**				
		ИТОГО:				**1947153**				
		Сметная заработная плата				**715652**				
		Нормативная трудоемкость				**6003**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				**4653068**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**93061**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**4746129**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**569536**				
		Итого с НДС				**5315665**				

ПРИНЯЛ:

КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор " Астана -жоба"

Узенов С. Б.

Арипжанов Б.

СДАЛ

ТОО "СУ-13"

Кофелев М.В.

Счет-фактура № 00000000188 от 31 октября 2015 г.

Экземпляр ДСУ-13

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050740009374, 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0042671, от 15.10.2012

ИИК поставщика: KZ4194800KZT22030887, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №145-ГЗ от 22.10.13

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050740009374, Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13",050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 001040001387, Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы",Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001040001387, Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке Комитет Казначейства Минфина РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пробивка дороги вдоль БАК	тен	1	145 574 533,93	145 574 533,93	12%	17 468 944,07	163 043 478,00		
Всего по счету:					**145 574 533,93**		**17 468 944,07**	**163 043 478,00**		

Руководитель: Кошелев М. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Саконова Д. Х.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Жугнисова З.Н.

(Ф.И.О., подпись)

МП Дорожно-строительное управление №13 для счетов-фактур

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

Подрядчик: ТОО "ДСУ-13"

Наименование строительства и его адрес : Пробивка дороги вдоль БАК от микрорайона Дархан ПК17+00-ПК39+60 Участок 2 ПК 00-17+00 Участок 3-3,96км

Дополнительное соглашение №11от 7 октября 2015 года к Договору о государственных закупках работ №145-ГЗ от 22 октября 2013года

Типовая межведомственная форма №КС-3

Утвержденная Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94г№73

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2015года

Республиканский бюджет

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	Из гр.1(тенге)									
	С начала года по отчетный месяц, вкл.НДС	В отчетном месяце с НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	в отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметный базисных ценах 1991г)	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лот №5 Пробивка дороги вдоль БАК от микрорайона Дархан ПК17+00-ПК39+60Участок 2,ПК00-17+00участок 3-3,96км	**627 695 046**	**163 043 478**							**17 468 944**	**163 043 478**

Заказчик
Руководитель КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

В.П. Меренков

Подрядчик
Директор ТОО "ДСУ -13"

М.В. Кошелев

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан (17+00-39+60)

А К Т
приемки выполненных работ
за ОКТЯБРЬ 2015 года

на Искусственные сооружения (трубы)

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	E0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	141,31	29,64	28,03	4188	3961	1188	0,01	2
		м3		1,61	7,06	228	997	97	0,02	3
19	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	14,13	467,1	0	6600	0	7458	2,98	42
		м3		467,1	0	6600	0	113	0	0
20	E0130-3-2	Устройство основания из ГПС	22,83	990,12	33,87	22604	773	6861	1,94	44
		м3		263,25	12,47	6010	285	109	0,06	1
21	E0130-7-1	Монолитный бетон фундамента В20	44,88	7097,24	532,08	318524	23880	27693	2,55	114
		м3		434,25	131,85	19489	5917	109	0,43	19
22	E0130-54-8	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 3 м	64,74	3392,71	1462,5	219644	94682	91454	5,46	353
		м3		915,75	380,25	59286	24617	109	1,3	84
23	C143023-25	Круглые звенья ЗК 9.200 /ГП 3.501-59/	39	53400		2082600				
		шт								
24	E0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	435,958	321,4	13,7	140115	5973	51259	0,6	264
		м2		102,83	5,04	44830	2197	109	0,02	11
25	E0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	39,1244	1088,46	20,67	42585	809	7041	0,91	36
		м2		157,5	7,61	6162	298	109	0,31	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	E0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	70,656	7,51	7,51	531	531	141	0	0
		м3		0	2,05	0	145	97	0,01	0
27	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	70,656	25,65	5,38	1812	380	1389	0,13	9
		м3		20,27	0	1432	0	97	0	0
28	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	70,656	14,12	12	997	848	299	0,01	1
		м3		1,62	2,75	114	194	97	0,01	1
29	E0130-3-2	Устройство основания из ГПС	13,6	990,12	33,87	13466	461	4087	1,94	26
		м3		263,25	12,47	3580	170	109	0,06	1
30	E0130-7-1	Сооружение монолитных оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2м, бетон В20 (Портальная стенка , Откосная стенка)	9,82	7097,24	532,08	69695	5225	6059	2,55	25
		м3		434,25	131,85	4264	1295	109	0,43	4
31	E0130-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	10,0164	90		901				
		м3								
32	E0130-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	10,0164	369		3696				
		м3								
33	E0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,466	8299,96	0	3868	0	4091	48,4	23
		т		8055	0	3754	0	109	0	0
34	C12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,466	52400		24418				
		т								
35	E0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	44	321,4	13,7	14141	603	5173	0,6	27
		м2		102,83	5,04	4525	222	109	0,02	1
36	E0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	36	7,51	7,51	270	270	72	0	0
		м3		0	2,05	0	74	97	0,01	0
37	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	36	25,65	5,38	923	194	708	0,13	5
		м3		20,27	0	730	0	97	0	0
38	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	36	14,12	12	508	432	152	0,01	0
		м3		1,62	2,75	58	99	97	0,01	0
39	E0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	4	167,18	0	669	0	756	1,21	5
		м3		167,18	0	669	0	113	0	0
40	E0101-158-5	Укрепление дна русла монолитным бетоном В20F300 общая толщина 8см /при толщине 10см/	9	1106,46	27,53	9958	248	1487	1,1	10
		м2		163,02	7,3	1467	66	97	0,03	0
41	E0101-158-6	Исключить 1х2 см	18	83,8	0,14	-1508	-3	-184	0,07	-1
		м2		10,49	0,06	-189	-1	97	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	306,92	23,36	22,08	7169	6777	2036	0,01	3
		м3		1,28	5,56	393	1706	97	0,02	6
43	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	30,72	262,72	0	8071	0	9120	1,85	57
		м3		262,72	0	8071	0	113	0	0
44	E0130-3-2	Устройство основания из ГПС	25	990,12	33,87	24753	847	7513	1,94	49
		м3		263,25	12,47	6581	312	109	0,06	2
45	E0130-7-1	Монолитный бетон фундамента В20	147,83	7097,24	532,08	1049186	78658	91218	2,55	377
		м3		434,25	131,85	64195	19491	109	0,43	64
46	E0130-58-7	Укладка звеньев трехочковых круглых железобетонных труб о тверстием 3х1,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 3 м	99,6	12474,19	2778,75	1242429	276764	234278	8,63	860
		м3		1435,5	722,48	142976	71959	109	2,47	246
47	C143023-25	Круглые звенья ЗК 9.200 /ТП 3.501-59/	60	53400		3204000				
		шт								
48	E0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	1020,05	321,4	13,7	327839	13975	119936	0,6	617
		м2		102,83	5,04	104892	5141	109	0,02	25
49	E0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	81,2	1088,46	20,67	88383	1678	14614	0,91	74
		м2		157,5	7,61	12789	618	109	0,31	25
50	E0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	80,8	6,83	6,83	552	552	146	0	0
		м3		0	1,87	0	151	97	0,01	0
51	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	80,8	21,55	4,52	1741	365	1335	0,11	9
		м3		17,03	0	1376	0	97	0	0
52	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	80,8	14,12	12	1141	969	342	0,01	1
		м3		1,62	2,75	131	222	97	0,01	1
63	E0101-158-5	Укрепление дна русла монолитным бетоном В20 общая толщина 8см /при толщине 10см/	13,2	991,97	27,53	-13094	-363	-2181	1,1	-14
		м2		163,02	7,3	-2152	-96	97	0,03	0
64	E0101-158-6	Исключить 1х2 см	26,4	83,8	0,14	2212	4	270	0,07	2
		м2		10,49	0,06	277	2	97	0	0
65	C143008-32	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1000, фракция свыше 40 мм	6,1	1070		-6527				
		м3								
	1-158-5	Укрепление откосов на входе и выходе русла монолитным бетоном В20 при толщине 10см	38,4	1013,14	30,59	-38905	-1175	-7049	1,22	-47
		м2		181,13	8,11	-6955	-311	97	0,04	-1
	1-158-6	Исключить 1х2 см	76,8	84,98	0,16	6527	12	874	0,08	6
		м2		11,66	0,07	895	5	97	0	0
	1-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	3	2303,56	4,62	-6911	-14	-1162	2,63	-8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		398,25	1,06	-1195	-3	97	0	0
	30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,116	8299,96	0	-963	0	-1018	48,4	-6
		т		8055	0	-934	0	109	0	0
	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,116	65000		-7540				
		т								
	1-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м расчистка русла до 20м	30	11,19	11,19	-336	-336	-89	0	0
		м3		0	3,06	0	-92	97	0,01	0
	1-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	30	9,4	9,4	-282	-282	-75	0	0
		м3		0	2,57	0	-77	97	0,01	0
	30-62-1	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м	19,12	3053,16	1845	-58376	-35276	-29082	5,46	-104
		м3		915,75	479,7	-17509	-9172	109	1,64	-31
	30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	191,216	321,4	13,7	-61456	-2620	-22483	0,6	-116
		м2		102,83	5,04	-19663	-964	109	0,02	-5
76	E0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	17,742	1088,46	20,67	-19311	-367	-3193	0,91	-16
		м2		157,5	7,61	-2794	-135	109	0,31	-5
77	E0127-34-2	Устройство оголовков из БР1000х300х150мм	10,4	407,73	6,63	4240	69	1528	0,7	7
		м		108,68	1,76	1130	18	133	0,01	0
81	E0127-34-2	Камни бортовые	0,144	27400		3946				
		м3								
83	E0101-164-2	Разработка грунта вручную 2 группы	2,21	218,93	0	486	0	549	1,54	3
		м3		218,93	0	486	0	113	0	0
84	27-8-1	Устройство Ж\Б лотков БА-3	12	643,46	351,18	7722	4214	5264	1,56	19
		м		240,75	89,1	2889	1069	133	0,36	4
85	C143018-159	Лотки водопропускные трапецендального сечения высота 400 мм	12	1880		22560				
		м								
86	E0106-1-1	Укладка монолитного бетона на стыке	63,13	5910,37	66,01	373122	4167	14628	1,35	85
		м3		195,75	24,93	12358	1574	105	0,12	8
87	E0101-158-5	Укрепление откосов монолитным бетоном В20 при толщине 10см общая 8см	625	948,56	30,59	592852	19120	114727	1,22	763
		м2		181,13	8,11	113206	5069	97	0,04	23
88	E0101-158-6	Исключить 1х2 см	1250	71,78	0,16	-89729	-200	-14223	0,08	-95
		м2		11,66	0,07	-14575	-88	97	0	0
89	E0130-3-2	Устройство оснований из песчано-гравийной смеси оптимального состава вручную	2,94	1058,32	33,87	3111	100	884	1,94	6
		м3		263,25	12,47	774	37	109	0,06	0
90	E0127-34-2	Установка бортовых камней сечением 1000х200х80 мм при других видах покрытий	105	392,19	6,63	41180	696	15422	0,7	73
		м		108,68	1,76	11411	184	133	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	С143003-10	Камни БР-1000.200.80мм	1,68	27400		46032				
		м3								
92	Е0106-1-1	Укрепление дна монолитным бетоном В30	6,2	6532,57	66,01	40502	409	1437	1,35	8
		м3		195,75	24,93	1214	155	105	0,12	1
94	Е01030-3-2	Устройство оснований из песчано-гравийной смеси оптимального состава вручную	0,91	1058,32	33,87	-963	-31	-273	1,94	-2
		м3		263,25	12,47	-240	-11	109	0,06	0
95	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	4,054	2695,99	1053,54	10930	4271	4219	3,23	13
		м3		515,25	267,3	2089	1084	133	1,08	4
96	С143023-148	Блок Б-6 /ТП 3.503.1-66/	19	1840		34960				
		шт								
97	С143023-149	Блок Б-9 /ТП 3.503.1-66/	6	3790		22740				
		шт								
98	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,004	134,1	0	-1	0	-1	0,97	0
		м3		134,1	0	-1	0	113	0	0
99	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,25	218,93	0	493	0	557	1,54	3
		м3		218,93	0	493	0	113	0	0
100	С143008-26	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-800, фракция 20-40 мм	1,3	1210		1573				
		м3								
101	Е0127-34-2	Установка бортовых камней сечением 1000x300x150 мм при других видах покрытий	14	392,19	6,63	5491	93	2056	0,7	10
		м		108,68	1,76	1522	25	133	0,01	0
102	С143003-10	Камни БР-1000.300.150мм	0,63	27400		17262				
		м3								
103	Е0130-7-1	Монолитный бетон В15	0,7	7066,64	532,08	4947	372	432	2,55	2
		м3		434,25	131,85	304	92	109	0,43	0
104	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	498	29,64	28,03	14760	13958	4186	0,01	6
		м3		1,61	7,06	802	3514	97	0,02	12
105	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную	149,4	389,25	0	58154	0	65714	2,48	371
		м3		389,25	0	58154	0	113	0	0
106	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшомвместимостью 0,65 м3	647,4	32,23	30,77	20868	19921	6132	0,01	6
		м3		1,42	8,34	919	5403	97	0,03	18
107	Е010333-А30-1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км	1132,95	196	196	222058	222058	44412	0	0
		т		0	39,2	0	44412	100	0,82	933
108	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	647,4	3,77	3,24	2439	2100	1005	0	2
		м3		0,48	1,12	311	725	97	0	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	49,8	12,51	12,51	623	623	207	0	0
		м3		0	4,28	0	213	97	0,01	1
110	E0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	49,8	2,54	2,54	127	127	37	0	0
		м3		0	0,77	0	38	97	0	0
111	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	49,8	14,12	12	703	597	211	0,01	1
		м3		1,62	2,75	81	137	97	0,01	1
112	E0130-3-2	Устройство основание из ГПС	33,2	1012,12	33,87	33602	1124	9978	1,94	64
		м3		263,25	12,47	8740	414	109	0,06	2
113	E010333-A30-1	Транспортировка труб автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	99,6	196	196	19522	19522	3904	0	0
		т		0	39,2	0	3904	100	0,82	82
114	E01031-A33-2	Разгрузка труб металлических диаметром 800 мм при автомобильных перевозках	99,6	312,8	312,8	31155	31155	21808	0	0
		т		0	218,96	0	21808	100	4,6	458
115	E0122-10-4	Укладка стальных труб диам. 800 мм (БЕЗ СТОИМОСТИ ТРУБ)	0,166	754931,85	291428,35	125319	48377	78139	1480	246
		км		252000	110090,25	41832	18275	130	537,68	89
116	E0101-12-9	Разработка грунта 3 группы (ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ) "Драглайн" или "Обратная лопата" ковшом вместимостью 0,65 м3	503,62	29,64	28,03	14926	14115	4233	0,01	6
		м3		1,61	7,06	811	3554	97	0,02	12
117	E010333-A30-1	Привозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояниеперевозки 30 км, класс груза 1	881,335	196	196	172742	172742	34548	0	0
		т		0	39,2	0	34548	100	0,82	726
118	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	503,62	134,1	0	67535	0	76315	0,97	490
		м3		134,1	0	67535	0	113	0	0
119	E0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными каткамина пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см	747	14,01	14,01	10462	10462	3474	0	0
		м3		0	4,8	0	3582	97	0,02	12
120	E0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	747	2,54	2,54	1899	1899	554	0	0
		м3		0	0,77	0	571	97	0	2
121	E0101-145-3	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом	2490	1,82	1,82	4528	4528	983	0	0
		м2		0	0,41	0	1013	97	0	3
		ИТОГО:				10676387	1076024			4812
						766628	276651			2859
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				1135584				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:				**1135584**				
		Итого с накладными				**11811971**				
		- заработная плата				**170338**				
		- трудоемкость				**568**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**708718**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**12520689**				
		Итого с временными, 4,6 %				**13096641**				
		Итого с зимними удорожаниями				**13509185**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**13561572**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**13692538**				
		ИТОГО:				**13692538**				
		Сметная заработная плата				**1213617**				
		Нормативная трудоемкость				**8239**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				**32720749**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**654415**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**33375164**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**4005020**				
		Итого с НДС				**37380184**				

ПРИНЯЛ

КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор " Астана -жоба"

СДАЛ

ТОО "Жол-Курылыс"

Юзелев М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: ПРОБИВКА ДОРОГИ ВДОЛЬ БАКА ОТ МИКРОРАЙОНА ДАРХАН. УЧАСТОК-3

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь 2015 года
на ПЕРЕСЕЧЕНИЯ,ПРИМЫКАНИЯ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	E0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см (20 СМ) из щебня фракции -40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	1131,03	313,62	27,83	354714	31471	21772	0,03	37
		м2		5	9,47	5655	10715	133	0,03	38
16	E0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,6685	5930,77	4677,52	3965	3127	2471	7,13	5
		т		1253,25	1525,5	838	1020	133	6,78	5
17	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,6685	40097,59	339,59	26805	227	125	0,58	0
		т		0	140,94	0	94	133	0,58	0
18	E0127-53-10	Устройство покрытия толщиной 4 см (12 СМ)из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	955	367,27	15,35	350744	14661	13972	0,03	32
		м2		5,94	5,06	5673	4832	133	0,02	17
19	E0127-54-10	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на0,5 см, добавлять к высокопористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	15280	42,77	0	653526	0	203	0	1
		м2		0,01	0	153	0	133	0	0
20	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см (10 см)из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	955	24,52	15,35	23418	14661	13972	0,03	32
		м2		5,94	5,06	5673	4832	133	0,02	17
21	E0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	11460	0,02	0	229	0	152	0	1
		м2		0,01	0	115	0	133	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С143010-14	Смеси асфальтобетонные пористые горячие и теплые щебеночные. М-I. крупнозернистые	221,28	3890		860779				
		т								
23	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 (5 см) см из ЩМА 20, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	2110	24,52	15,35	51740	32392	30869	0,03	71
		м2		5,94	5,06	12533	10677	133	0,02	37
24	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать из ЩМА 20 , плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	4220	0,02	0	84	0	56	0	0
		м2		0,01	0	42	0	133	0	0
25	С143010-25	Щебеночно-мастичный асфальтобетон, марка ЩМА-20 /ГОСТ 31015-2002/	254,89	5760		1468166				
		т								
		ИТОГО:				3794170	96538			180
						30682	32170			114
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				83592				
		Всего накладных расходов:				83592				
		Итого с накладными				3877762				
		- заработная плата				12539				
		- трудоемкость				42				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				232666				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4110428				
		Итого с временными, 4,6 %				4299508				
		Итого с зимними удорожаниями				4361421				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4378619				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				4421614				
		ИТОГО:				4421614				
		Сметная заработная плата				75391				
		Нормативная трудоемкость				336				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				11307921				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				226158				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				11534079				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1384089				
		Итого с НДС				12918168				

ПРИНЯЛ
КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор " Астана -жоба"

СДАЛ
ТОО " ДСУ-13"
Кошелев М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: ПРОБИВКА ДОРОГИ ВДОЛЬ БАКА ОТ МИКРОРАЙОНА ДАРХАН УЧАСТОК-3

АКТ
приемки выполненных работ
за ОКТЯБРЬ 2015 года
на ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	E0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см (20 СМ) из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	236	313,62	27,83	-74014	-6567	-4543	0,03	-8
		м2		5	9,47	-1180	-2236	133	0,03	-8
3	E0127-66-6	Разогревание битума вкотлах вместимостью 400 л	0,1491	5930,77	4677,52	-884	-697	-551	7,13	-1
		т		1253,25	1525,5	-187	-227	133	6,78	-1
4	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,1491	40097,59	339,59	-5979	-51	-28	0,58	0
		т		0	140,94	0	-21	133	0,58	0
5	E0127-53-10	Устройство покрытиятолщиной 4 см(12 СМ) из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	213	367,27	15,35	-78229	-3270	-3116	0,03	-7
		м2		5,94	5,06	-1265	-1078	133	0,02	-4
6	E0127-54-10	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к высокопористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3408	42,77	0	-145760	0	-45	0	0
		м2		0,01	0	-34	0	133	0	0
7	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см (10 СМ)из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1462,155	384,35	15,35	-561974	-22446	-21391	0,03	-49
		м2		5,94	5,06	-8685	-7399	133	0,02	-26
8	E0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	17545,86	45,14	0	-792090	0	-233	0	-2
		м2		0,01	0	-175	0	133	0	0
9	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см (5см) из ЩМА-20	1200	24,52	15,35	29426	18422	17556	0,03	40
		м2		5,94	5,06	7128	6072	133	0,02	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	E0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2400	0,02	0	48	0	32	0	0
		м2		0,01	0	24	0	133	0	0
11	C143010-25	Щебеночно-мастичный асфальтобетон, марка ЩМА-20 /ГОСТ 31015-2002/	144	5760		829440				
		т								
12	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	13,523	864,08	73,75	11685	997	594	0,14	2
		м3		21,38	11,67	289	158	133	0,04	1
13	E0127-34-4	Установка ГРАНИТНЫХ бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	450	5251,56	6,63	2363202	2984	93029	1	450
		м		153,68	1,76	69156	791	133	0,01	3
		ИТОГО:				1574871	-10628			425
						65071	-3940			-14
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				81303				
		Всего накладных расходов:				81303				
		Итого с накладными				1656174				
		- заработная плата				12195				
		- трудоемкость				41				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				99370				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1755544				
		Итого с временными, 4,6 %				1836299				
		Итого с зимними удорожаниями				1862742				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1870087				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1888450				
		ИТОГО:				1888450				
		Сметная заработная плата				73326				
		Нормативная трудоемкость				452				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				4512786				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				90256				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				4603042				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				552365				
		Итого с НДС				5155407				

ПРИНЯЛ

ГКУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор " Астана -жоба"

Справка 2

СДАЛ

ТОО "ЦСУ-13"

Канцелева

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: ПРОБИВКА ДОРОГИ ВДОЛЬ БАКА ОТ МИКРОРАЙОНА ДАРХАН УЧАСТОК-2

А К Т
приемки выполненных работ
за ОКТЯБРЬ 2015 года
на ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	E0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см (20 СМ) из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	306,502	313,62	27,83	96125	8529	5900	0,03	10
		м2		5	9,47	1533	2904	133	0,03	10
3	E0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,2874	5930,77	4677,52	1705	1344	1062	7,13	2
		т		1253,25	1525,5	360	438	133	6,78	2
4	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,2874	40097,59	339,59	11524	98	54	0,58	0
		т		0	140,94	0	41	133	0,58	0
5	E0127-53-10	Устройство покрытия толщиной 4 см(12 СМ) из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	276	367,27	15,35	101367	4237	4038	0,03	9
		м2		5,94	5,06	1639	1397	133	0,02	5
6	E0127-54-10	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к высокопористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	4416	42,77	0	188872	0	59	0	0
		м2		0,01	0	44	0	133	0	0
7	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см (10 СМ)из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	276	384,35	15,35	106080	4237	4038	0,03	9
		м2		5,94	5,06	1639	1397	133	0,02	5
8	E0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3312	45,14	0	149517	0	44	0	0
		м2		0,01	0	33	0	133	0	0
9	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см (5 см) из ЩМА-20	4133	24,52	15,35	101347	63448	60466	0,03	139
		м2		5,94	5,06	24550	20913	133	0,02	73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	E0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	8266	0,02	0	165	0	110	0	1
		м2		0,01	0	83	0	133	0	0
11	C143010-25	Щебеночно-мастичный асфальтобетон, марка ЩМА-20 /ГОСТ 31015-2002/	499,267	5760		2875777				
		т								
12	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	5,56	864,08	73,75	4804	410	244	0,14	1
		м3		21,38	11,67	119	65	133	0,04	0
12	E0127-34-4	Установка ГРАНИТНЫХ бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	159	5251,56	6,63	834998	1054	32870	1	159
		м		153,68	1,76	24435	279	133	0,01	1
		ИТОГО:				4472281	83357			331
						54435	27434			96
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				108885				
		Всего накладных расходов:				108885				
		Итого с накладными				4581166				
		- заработная плата				16333				
		- трудоемкость				54				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				274870				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4856036				
		Итого с временными, 4,6 %				5079414				
		Итого с зимними удорожаниями				5152558				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				5172876				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				5223670				
		ИТОГО:				5223670				
		Сметная заработная плата				98202				
		Нормативная трудоемкость				481				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				12482886				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				249658				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				12732544				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1527905				
		Итого с НДС				14260449				

ПРИНЯЛ

КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"

"Технический надзор " Астана -жоба"

ТОО " ДСУ-13"

Кошелев М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: **Пробивка дороги вдоль большого алматинского канала от мкр.Дархан(0+00-17+00)**

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь 2015 года
на Наружное освещение Электротехнические работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фундаменты под опоры#								
6	Е0133-30-15	**Установка опор оцинкованных на фланцевое основание массой до 0,2 т**	0,15	14242,7	7785,2	2136	1168	1337	35,4	5
		1т		6457,5	2029,95	969	304	105	7,1	1
7	Е0133-30-15	**Установка опор металлических трубчатых массой до 0,2 т**	0,37	14242,7	7785,2	5270	2881	3297	35,4	13
		1т		6457,5	2029,95	2389	751	105	7,1	3
9	С12021-245	**Опоры металлические трубчатые**	0,52	172800		89856				
		т								
10	Ц 0108-352-1	**Монтаж кронштейнов**	4	2143,44	1530,15	8574	6121	3091	2,73	11
		шт		492,76	320,67	1971	1283	95	1,86	7
		Электрооборудование и кабели напряжения до 1кВ#								
13	Ц0108-27-1	**Монтаж шкафа управления(ГПП)**	4	8888	2116	35552	8464	24768	33	132
		шт		6075	443,01	24300	1772	95	2,57	10
14	75-6-77	**Пункт /шкаф/ распределительный ГПП**	4	73500		294000				
		комплект								
		Отпускная цена		73500		294000				
		Сметная стоимость оборудования				*294000*				
15	Ц0108-102-1	**Шкаф управления и регулирования(ШУНО)**	4	3089	497	12356	1988	9055	13	52
		шкаф		2273	110	9092	440	95	0,64	3
16	75-6-23	**Шкаф ШУНО**	4	55500		222000				
		шт								
		Отпускная цена		55500		222000				
		Сметная стоимость оборудования				*222000*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Ц0110-221-1	Настройка каналов тональной частоты на воздушных цепях между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними:0	4	18259	0	73036	0	96132	90	360
		канал		18070	0	72280	0	133	0	0
18	Ц0108-146-1	Монтаж кабеля	80	66,8	18,1	5344	1448	1832	0,12	10
		м		20,3	3,8	1624	304	95	0,02	2
19	С151606-37	Кабели коаксиальные RG213	0,08	161300		12904				
		1000м								
20	Ц0108-148-2	Монтаж силового кабеля	40	38,1	3,2	1524	128	1121	0,15	6
		м		28,8	0,7	1152	28	95	0	0
21	С151606-138	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х25 мм2	0,04	179800		7192				
		1000м								
		Монтажные работы								
22	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную для прокладки кабеля	87,88	389,25	0	34207	0	38654	2,48	218
		м3		389,25	0	34207	0	113	0	0
23	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей с разравниванем лишнего грунта по месту	87,88	167,18	0	14692	0	16602	1,21	106
		м3		167,18	0	14692	0	113	0	0
24	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	250	36,7	27,8	9175	6950	3729	0,06	15
		м		8,8	6,9	2200	1725	95	0,04	10
25	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 2 кг	250	38,1	3,2	9525	800	7006	0,15	38
		м		28,8	0,7	7200	175	95	0	1
27	С151601-139	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х35 мм2	0,25	235500		58875				
		1000м								
28	Ц0108-412	Затягивание кабеля в проложенные трубы,опоры и кронштейны суммарное сечение до 16 мм2	626	14,6	0,2	9140	125	7077	0,07	44
		м		11,8	0,1	7387	63	95	0	0
29	С151601-109	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,626	16900		10579				
		1000м								
40	Ц0108-595-2	Светильник лампами Днат, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	4	802,4	283	3210	1132	2151	2,73	11
		шт		485,1	81	1940	324	95	0,47	2
43	С151703-11	Светильники тип ЖКУ34-150-004-УХЛ1	4	11600		46400				
		шт								
44	С151706-88	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип Днат100/10/-4	4	1020		4080				
		шт								
		ИТОГО:				969627	31204			1020
						181403	7169			39
		Всего прямые затраты:				969627				
		в том числе стоимость:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- материалов, изделий и конструкций				241020				
		- оборудования				516000				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				155963				
		На общестроительные работы				55256				
		На металломонтажные работы				4634				
		Всего накладных расходов:				215853				
		Итого с накладными				1185480				
		- заработная плата				32378				
		- трудоемкость				125				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				40169				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1225649				
		Итого с временными, 4,6 %				1258293				
		Итого с зимними удорожаниями				1271654				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1274623				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1282046				
		ИТОГО:				1282046				
		Сметная заработная плата				220950				
		Нормативная трудоемкость				1184				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				3278729				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				65575				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3344304				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				401316				
		Итого с НДС				3745620				

ПРИНЯЛ

КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор "Астана -жоба"

СДАЛ

ТОО " ДСУ-13"

Кайпенев М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: **Строительство дороги вдоль БАКа от Северного кольца до мкр.Дархан. Строительство 5-ти светофорных объектов**

А К Т
приемки выполненных работ
за ОКТЯБРЬ 2015 года

на Строительство 5-ти светофорных объектов.(Ул.Ак-Кайнар)

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтаж светофорных стоек								
1	E0101-165-7	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 2 группы	5,16096	447,64	0	2310	0	2611	2,85	15
		м3		447,64	0	2310	0	113	0	0
2	E0101-174-3	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	5,16096	155	0	800	0	904	0,95	5
		м3		155	0	800	0	113	0	0
3	C010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	9,03168	176,4		1593				
		т								
4	E0106-1-13	Устройство бетонного фундамента светофорной стойки	3,6	7343,71	110,37	26437	397	3512	5,63	20
		м3		887,51	41,69	3195	150	105	0,2	1
5	E0109-17-1	Монтаж светофорной стойки с приямком массой до 0,5 т	0,9058644	5226,61	2628,41	4735	2381	2059	10,75	10
		т		1816,43	709,7	1645	643	90	2,69	2
6	Справс"МБМ Кировец"	Стойка светофорная транспортная ССЗ с креплением для светофоров и 1 знака	4	26652,4		106610				
		шт								
7	Справс"МБМ Кировец"	Стойка светофорная пешеходная СПЗ с креплением для 1 светофора	4	22447,81		89791				
		шт								
		Монтаж сигнальных устройств								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Ц0108-543-2	Светофор ,устанавливаемый на конструкциях (свыше 2м)	16	754,47	38,64	12072	618	6482	2,42	39
		шт		423,83	2,64	6781	42	95	0,02	0
22	Спрайс"TLP"	Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм(ТИП-7 LED)	8	77235,31		617882				
		шт								
		Отпускная цена		77235		617882				
		Сметная стоимость оборудования				*617882*				
23	Спрайс"TLP"	Стоимость светофора пешеходного светодиодного 200мм (ТИП-9 LED)	8	50845,76		406766				
		шт								
		Отпускная цена		50846		406766				
		Сметная стоимость оборудования				*406766*				
24	Спрайс"МБМ Кировец"	Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного ТИП-7	8	4508,68		36069				
		шт								
25	Е0109-61-12	Монтаж экранов для светофоров	0,039552	23577,36	6309,63	933	250	506	74,98	3
		т		14024,25	176,73	555	7	90	0,76	0
36	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	0,648	763,31	0	495	0	559	4,73	3
		м3		763,31	0	495	0	113	0	0
37	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	0,648	192,26	0	125	0	141	1,39	1
		м3		192,26	0	125	0	113	0	0
38	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный изкруглой стали, диаметр 20 мм	12	161,12	27,72	1933	333	1554	0,81	10
		шт		133,4	2,87	1601	34	95	0,02	0
39	С12041-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 20-22 мм	0,0432	42500		1836				
		т								
40	Ц0108-472-1	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	18	34,85	3,22	627	58	547	0,18	3
		м		31,63	0,34	569	6	95	0	0
41	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 10 мм	0,011106	45800		509				
		т								
42	Сцена пост	Проверка и испытание электрооборудования и контуров заземления	1	8728,11	0	8728	0	0	0	0
		раз		0	0	0	0		0	0
43	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без крепления с вертикальными стенками	2,3	271,17	0	624	0	705	1,74	4
		м3		271,17	0	624	0	113	0	0
44	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,3	154,22	0	355	0	401	1,12	3
		м3		154,22	0	355	0	113	0	0
45	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	8	161,12	27,72	1289	222	1036	0,81	6
		шт		133,4	2,87	1067	23	95	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	С12041-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0288	42500		1224				
		т								
47	Ц20108-472-1	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	12	34,85	3,22	418	39	364	0,18	2
		м		31,63	0,34	380	4	95	0	0
48	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,007404	45800		339				
		т								
		Установка дорожных знаков								
64	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы	0,1	763,31	0	76	0	86	4,73	0
		м3		763,31	0	76	0	113	0	0
65	Е0101-174-3	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	0,1	155	0	15	0	18	0,95	0
		м3		155	0	15	0	113	0	0
66	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км	0,175	202,86	202,86	36	36	7	0	0
		т		0	40,57	0	7	100	0,85	0
67	Е0106-1-1	Устройство обетонирования дор стойки	0,1	5684,43	75,91	568	8	27	1,55	0
		м3		225,11	28,67	23	3	105	0,14	0
68	Е01027-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	1	677,61	0	678	0	774	3,68	4
		шт		582,19	0	582	0	133	0,13	0
69	Е01027-84-1	При установка дополн ительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	4	136,88	0	548	0	728	0,79	3
		шт		136,88	0	548	0	133	0	0
70	Спрайс"Альмерия"	Стоимость дор знака треугольного тип-высокоинт.	2	3281,77		6564				
		шт								
71	Спрайс"Альмерия"	Стоимость дор знака квадратного тип-высокоинт.	2	4119,67		8239				
		шт								
72	Спрайс"Альмерия"	Стоимость дор знака разм. 350х1050 тип-высокоинт.	1	2932,64		2933				
		шт								
73	С12021-117	Стоимость дор стоек СЗ-1-2(1шт)с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть,табл.2,примечание)	0,0184061	119040		2191				
		т								
74	С12021-245	Стоимость крепления КМЗ-1-2-2шт,КМТ-В-2-1шт, КМЗ-2(6)-2-2шт для знаков с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть,табл.2,примечание)	0,0139977	178740		2502				
		т								
		ИТОГО:				1348850	4340			138
						22065	919			4
		Всего прямые затраты:				1348850				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				297797				
		- оборудования				1024648				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				9983				
		На общестроительные работы				10791				
		На металломонтажные работы				2565				
		Всего накладных расходов:				23339				
		Итого с накладными				1372189				
		- заработная плата				3501				
		- трудоемкость				15				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				20852				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1393041				
		Итого с временными, 4,6 %				1409987				
		Итого с зимними удорожаниями				1421778				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1423319				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1427172				
		ИТОГО:				1427172				
		Сметная заработная плата				26485				
		Нормативная трудоемкость				157				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				3410481				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				68210				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3478691				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				417443				
		Итого с НДС				3896134				

ПРИНЯЛ

КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор " Астана -жоба"

СДАЛ

ТОО "Дорожно-строительное управление №13" / Кошалиев М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"

Наименование строительства и его адрес: Строительство дороги вдоль бака от Северного кольца до мкр.Дархан. Строительство 5-ти светофорных объектов

А К Т
приемки выполненных работ
за ОКТЯБРЬ 2015 года

на Строительство 5-ти светофорных объектов.(Дорога вдоль Бака-ул.Ахметова)

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтаж светофорных стоек								
13	E0101-165-7	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 2 группы	3,2256	447,64	0	1444	0	1632	2,85	9
		м3		447,64	0	1444	0	113	0	0
14	E0101-165-7	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	3,2256	155	0	500	0	565	0,95	3
		м3		155	0	500	0	113	0	0
15	C010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	5,6448	176,4		996				
		т								
16	E0106-1-13	Устройство бетонного фундамента светофорной стойки	2,25	7343,71	110,37	16523	248	2195	5,63	13
		м3		887,51	41,69	1997	94	105	0,2	0
17	E0109-17-1	Монтаж светофорной стойки с приемком массой до 0,5 т	0,5671283	5226,61	2628,41	2964	1491	1289	10,75	6
		т		1816,43	709,7	1030	402	90	2,69	2
18	Спрайс"МБМ Кировец"	Стойка светофорная транспортная ССЗ с креплением для 1 светофора	1	23370,87		23371				
		шт								
19	Спрайс"МБМ Кировец"	Стойка светофорная транспортная ССЗ с креплением для светофоров и 1 знака	1	26652,4		26652				
		шт								
20	Спрайс"МБМ Кировец"	Стойка светофорная транспортная ССЗ с креплением для светофоров и 2 знаков	1	27985,02		27985				
		шт								
21	Спрайс"МБМ Кировец"	Стойка светофорная пешеходная СПЗ с креплением для 1 светофора	2	22447,81		44896				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтаж сигнальных устройств								
62	Ц0108-543-2	Светофор ,устанавливаемый на конструкциях (свыше 2м)	10	754,47	38,64	7545	386	4052	2,42	24
		шт		423,83	2,64	4238	26	95	0,02	0
63	Спрайс"TLP"	Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм(ТИП-7 LED)	6	77235,31		463412				
		шт								
		Отпускная цена		77235		463412				
		Сметная стоимость оборудования				*463412*				
64	Спрайс"TLP"	Стоимость светофора пешеходного светодиодного 200мм (ТИП-9 LED)	4	50845,76		203383				
		шт								
		Отпускная цена		50846		203383				
		Сметная стоимость оборудования				*203383*				
65	Спрайс"МБМ Кировец"	Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного ТИП-7	6	4508,68		27052				
		шт								
65	Е0109-61-12	Монтаж экранов и крепления для светофоров	0,032664	23577,36	6309,63	770	206	417	74,98	2
		т		14024,25	176,73	458	6	90	0,76	0
67	С12021-245	Крепление для светофоров на стойку КС-100(3шт) комп с окраской за 2 раза	0,003	178740		536				
		т								
78	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	0,432	763,31	0	330	0	373	4,73	2
		м3		763,31	0	330	0	113	0	0
79	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	0,432	192,26	0	83	0	94	1,39	1
		м3		192,26	0	83	0	113	0	0
80	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный изкруглой стали, диаметр 20 мм	8	161,12	27,72	1289	222	1036	0,81	6
		шт		133,4	2,87	1067	23	95	0,02	0
81	С121041-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 20-22 мм	0,0288	42500		1224				
		т								
82	Ц0108-472-1	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	12	34,85	3,22	418	39	364	0,18	2
		м		31,63	0,34	380	4	95	0	0
83	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 10 мм	0,007404	45800		339				
		т								
84	Сцена пост	Проверка и испытание электрооборудования и контуров заземления	1	8728,11	0	8728	0	0	0	0
		раз		0	0	0	0		0	0
85	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без крепления с вертикальными стенками	2,3	271,17	0	624	0	705	1,74	4
		м3		271,17	0	624	0	113	0	0
86	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,3	154,22	0	355	0	401	1,12	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		154,22	0	355	0	113	0	0
87	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	8	161,12	27,72	1289	222	1036	0,81	6
		шт		133,4	2,87	1067	23	95	0,02	0
88	С12041-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0288	42500		1224				
		т								
89	Ц0108-472-1	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	12	34,85	3,22	418	39	364	0,18	2
		м		31,63	0,34	380	4	95	0	0
90	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,007404	45800		339				
		т								
		Установка дорожных знаков								
91	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы	0,2	763,31	0	153	0	173	4,73	1
		м3		763,31	0	153	0	113	0	0
92	Е0101-174-3	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	0,2	155	0	31	0	35	0,95	0
		м3		155	0	31	0	113	0	0
93	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км	0,35	202,86	202,86	71	71	14	0	0
		т		0	40,57	0	14	100	0,85	0
94	Е0106-1-1	Устройство обетонирования дор стойки	0,2	5684,43	75,91	1137	15	53	1,55	0
		м3		225,11	28,67	45	6	105	0,14	0
95	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	1	677,61	0	678	0	774	3,68	4
		шт		582,19	0	582	0	133	0,13	0
96	Е0109-61-12	Монтаж креплений под дор. знаки с хомутами	0,003	23577,36	6309,63	71	19	38	74,98	0
		т		14024,25	176,73	42	1	90	0,76	0
97	Е0127-84-1	При установка дополн ительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	3	136,88	0	411	0	546	0,79	2
		шт		136,88	0	411	0	133	0	0
98	Спрайс"Альмерия"	Стоимость дор знака треугольного тип-высокоинт.	1	3281,77		3282				
		шт								
99	Спрайс"Альмерия"	Стоимость дор знака квадратного тип-высокоинт.	3	4119,67		12359				
		шт								
100	Спрайс"Альмерия"	Стоимость дор знака разм. 500х2250 тип-алмазного.	1	13371,46		13371				
		шт								
101	С120211-117	Стоимость дор стоек С3-0-2(2шт)с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть,табл.2,примечание)	0,0211356	119040		2516				
		т								
102	С120211-245	Стоимость крепления КМЗ-1-2-2шт, КМЗ-2(6)-2-1шт,КМЗ-7Б-2-1шт,КМЗ-9-2-1шт для знаков с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть,табл.2,примечание)	0,0322802	178740		5770				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	С120211-245	Стоимость КЗТ-1-250(1шт)с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,003	178740		536				
		т								
		ИТОГО:				905075	2958			96
						15416	603			3
		Всего прямые затраты:				905075				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				219906				
		- оборудования				666795				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				6852				
		На общестроительные работы				7759				
		На металломонтажные работы				1745				
		Всего накладных расходов:				16356				
		Итого с накладными				921431				
		- заработная плата				2453				
		- трудоемкость				10				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				15278				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				936709				
		Итого с временными, 4,6 %				949125				
		Итого с зимними удорожаниями				957764				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				958893				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				961716				
		ИТОГО:				961716				
		Сметная заработная плата				18472				
		Нормативная трудоемкость				109				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				2298191				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				45964				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2344155				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				281299				
		Итого с НДС				2625454				

ПРИНЯЛ

КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор " Астана -жоба"

Сдал

ТОО " ДСУ-13"

Должность

Кошелев М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: **Строительство дороги вдоль БАКа от Северного кольца до мкр.Дархан. Строительство 5-ти светофорных объектов**

А К Т
приемки выполненных работ
за ОКТЯБРЬ 2015 года

на Строительство 5-ти светофорных объектов.(Ул.Жанкожа Батыра)

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтаж светофорных стоек								
1	E0101-165-7	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 2 группы	2,58048	447,64	0	1155	0	1305	2,85	7
		м3		447,64	0	1155	0	113	0	0
2	E0101-174-3	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	2,58048	155	0	400	0	452	0,95	2
		м3		155	0	400	0	113	0	0
3	C010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	4,51584	176,4		797				
		т								
4	6-1-13	Устройство бетонного фундамента светофорной стойки	1,8	7343,71	110,37	13219	199	1756	5,63	10
		м3		887,51	41,69	1598	75	105	0,2	0
5	9-17-1	Монтаж светофорной стойки с приямком массой до 0,5 т	0,4659514	5226,61	2628,41	2435	1225	1059	10,75	5
		т		1816,43	709,7	846	331	90	2,69	1
6	Справс"МБМ Кировец"	Стойка светофорная транспортная ССЗ с креплением для 1 светофора	1	23370,87		23371				
		шт								
7	Справс"МБМ Кировец"	Стойка светофорная транспортная ССЗ с креплением для светофоров и 1 знака	2	26652,4		53305				
		шт								
8	Справс"МБМ Кировец"	Стойка светофорная транспортная ССЗ с креплением для светофоров 1 знака	1	26652,4		26652				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтаж сигнальных устройств								
38	Ц0108-543-2	Светофор ,устанавливаемый на конструкциях (свыше 2м)	8	754,47	38,64	6036	309	3241	2,42	19
		шт		423,83	2,64	3391	21	95	0,02	0
39	Спрайс"TLP"	Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм(ТИП-7 LED)	6	77235,31		463412				
		шт								
		Отпускная цена		77235		463412				
		Сметная стоимость оборудования				*463412*				
40	Спрайс"TLP"	Стоимость светофора пешеходного светодиодного 200мм (ТИП-9 LED)	2	50845,76		101692				
		шт								
		Отпускная цена		50846		101692				
		Сметная стоимость оборудования				*101692*				
41	Спрайс"МБМ Кировец"	Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного ТИП-7	6	4508,68		27052				
		шт								
42	Е019-61-12	Монтаж экранов для светофоров	0,029664	23577,36	6309,63	699	187	379	74,98	2
		т		14024,25	176,73	416	5	90	0,76	0
53	Е011-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	0,432	763,31	0	330	0	373	4,73	2
		м3		763,31	0	330	0	113	0	0
54	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	0,432	192,26	0	83	0	94	1,39	1
		м3		192,26	0	83	0	113	0	0
55	Е0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	8	161,12	27,72	1289	222	1036	0,81	6
		шт		133,4	2,87	1067	23	95	0,02	0
56	С12041-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 20-22 мм	0,0288	42500		1224				
		т								
57	Ц0108-472-1	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	12	34,85	3,22	418	39	364	0,18	2
		м		31,63	0,34	380	4	95	0	0
58	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 10 мм	0,007404	45800		339				
		т								
59	Сцена пост	Проверка и испытание электрооборудования и контуров заземления	1	8728,11	0	8728	0	0	0	0
		раз		0	0	0	0		0	0
60	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без крепления с вертикальными стенками	2,3	271,17	0	624	0	705	1,74	4
		м3		271,17	0	624	0	113	0	0
61	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,3	154,22	0	355	0	401	1,12	3
		м3		154,22	0	355	0	113	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	8	161,12	27,72	1289	222	1036	0,81	6
		шт		133,4	2,87	1067	23	95	0,02	0
63	С12041-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0288	42500		1224				
		т								
64	Ц0108-472-1	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	12	34,85	3,22	418	39	364	0,18	2
		м		31,63	0,34	380	4	95	0	0
65	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,007404	45800		339				
		т								
		Установка дорожных знаков								
66	Е0127-84-1	При установка дополн ительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	3	136,88	0	411	0	546	0,79	2
		шт		136,88	0	411	0	133	0	0
67	Спрайс"Альмерия"	Стоимость дор знака треугольного тип-высокоинт.	1	3281,77		3282				
		шт								
68	Спрайс"Альмерия"	Стоимость дор знака квадратного тип-высокоинт.	2	4119,67		8239				
		шт								
69	С12021-245	Стоимость крепления КМЗ-1-2-2шт, КМЗ-2(6)-2-1штдля знаков с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть,табл.2,примечание)	0,0084666	178740		1513				
		т								
		ИТОГО:				750330	2442			79
						12662	486			2
		Всего прямые затраты:				750330				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				170122				
		- оборудования				565104				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				6042				
		На общестроительные работы				5791				
		На металломонтажные работы				1438				
		Всего накладных расходов:				13271				
		Итого с накладными				763601				
		- заработная плата				1991				
		- трудоемкость				8				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				11910				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				775511				
		Итого с временными, 4,6 %				785190				
		Итого с зимними удорожаниями				791925				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				792805				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				795006				
		ИТОГО:				795006				
		Сметная заработная плата				15139				
		Нормативная трудоемкость				89				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				1899808				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				37996				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1937804				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				232536				
		Итого с НДС				2170340				

ПРИНЯЛ

КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор "Астана -жоба"

СДАЛ

Генеральный директор

Кожанов М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"

Наименование строительства и его адрес: Строительство дороги вдоль бака от Северного кольца до мкр.Дархан. Строительство 5-ти светофорных объектов

А К Т
приемки выполненных работ
за ОКТЯБРЬ 2015 года

на Строительство 5-ти светофорных объектов.(Ул.Такежанова)

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтаж светофорных стоек								
1	**Е0101-165-7**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 2 группы**	**3,87072**	**447,64**	**0**	**1733**	**0**	**1958**	**2,85**	**11**
		м3		**447,64**	**0**	**1733**	**0**	**113**	**0**	**0**
2	**Е0101-174-3**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	**3,87072**	**155**	**0**	**600**	**0**	**678**	**0,95**	**4**
		м3		**155**	**0**	**600**	**0**	**113**	**0**	**0**
3	**С010333-А30-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	**6,77376**	**176,4**		**1195**				
		т								
4	**Е0106-1-13**	**Устройство бетонного фундамента светофорной стойки**	**2,7**	**7343,71**	**110,37**	**19828**	**298**	**2634**	**5,63**	**15**
		м3		**887,51**	**41,69**	**2396**	**113**	**105**	**0,2**	**1**
5	**Е0109-17-1**	**Монтаж светофорной стойки с приямком массой до 0,5 т**	**0,6799751**	**5226,61**	**2628,41**	**3554**	**1787**	**1546**	**10,75**	**7**
		т		**1816,43**	**709,7**	**1235**	**483**	**90**	**2,69**	**2**
6	**Спрайс"МБМ Кировец"**	**Стойка светофорная транспортная ССЗ с креплением для 1 светофора**	**1**	**23370,87**		**23371**				
		шт								
7	**Спрайс"МБМ Кировец"**	**Стойка светофорная транспортная ССЗ с креплением для светофоров и 1 знака**	**1**	**26652,4**		**26652**				
		шт								
8	**Спрайс"МБМ Кировец"**	**Стойка светофорная транспортная ССЗ с креплением для светофоров и 1 знака**	**1**	**26652,4**		**26652**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
9	Спрайс"МБМ Кировец"	Стойка светофорная транспортная ССЗ с креплением для 3 светофоров и 1 знака	1	26652,4		26652				
		шт								
10	Спрайс"МБМ Кировец"	Стойка светофорная пешеходная СПЗ с креплением для 1 светофора	1	22447,81		22448				
		шт								
11	Спрайс"МБМ Кировец"	Стойка светофорная пешеходная СПЗ с креплением для 2 светофоров	1	23702,94		23703				
		шт								
		Монтаж сигнальных устройств								
42	Ц0108-543-2	Светофор ,устанавливаемый на конструкциях (свыше 2м)	10	754,47	38,64	7545	386	4052	2,42	24
		шт		423,83	2,64	4238	26	95	0,02	0
43	Спрайс"TLP"	Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм(ТИП-7 LED)	6	77235,31		463412				
		шт								
		Отпускная цена		77235		463412				
		Сметная стоимость оборудования				*463412*				
44	Спрайс"TLP"	Стоимость светофора пешеходного светодиодного 200мм (ТИП-9 LED)	4	50845,76		203383				
		шт								
		Отпускная цена		50846		203383				
		Сметная стоимость оборудования				*203383*				
45	Спрайс"МБМ Кировец"	Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного ТИП-7	6	4508,68		27052				
		шт								
46	Е0109-61-12	Монтаж экранов для светофоров	0,029664	23577,36	6309,63	699	187	379	74,98	2
		т		14024,25	176,73	416	5	90	0,76	0
57	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	0,432	763,31	0	330	0	373	4,73	2
		м3		763,31	0	330	0	113	0	0
58	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	0,432	192,26	0	83	0	94	1,39	1
		м3		192,26	0	83	0	113	0	0
59	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	8	161,12	27,72	1289	222	1036	0,81	6
		шт		133,4	2,87	1067	23	95	0,02	0
60	С12041-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 20-22 мм	0,0288	42500		1224				
		т								
61	Ц0108-472-1	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	12	34,85	3,22	418	39	364	0,18	2
		м		31,63	0,34	380	4	95	0	0
62	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 10 мм	0,007404	45800		339				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	Сцена пост	Проверка и испытание электрооборудования и контуров заземления	1	8728,11	0	8728	0	0	0	0
		раз		0	0	0	0		0	0
64	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без крепления с вертикальными стенками	2,3	271,17	0	624	0	705	1,74	4
		м3		271,17	0	624	0	113	0	0
65	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,3	154,22	0	355	0	401	1,12	3
		м3		154,22	0	355	0	113	0	0
66	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	8	161,12	27,72	1289	222	1036	0,81	6
		шт		133,4	2,87	1067	23	95	0,02	0
67	С12041-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0288	42500		1224				
		т								
68	С12041-10	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	12	34,85	3,22	418	39	364	0,18	2
		м		31,63	0,34	380	4	95	0	0
69	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,007404	45800		339				
		т								
		Установка дорожных знаков								
70	Е01027-84-1	При установка дополн ительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	3	136,88	0	411	0	546	0,79	2
		шт		136,88	0	411	0	133	0	0
71	Спрайс"Альмерия"	Стоимость дор знака треугольного тип-высокоинт.	1	3281,77		3282				
		шт								
73	Спрайс"Альмерия"	Стоимость дор знака квадратного тип-высокоинт.	2	4119,67		8239				
		шт								
73	С12021-245	Стоимость крепления КМ3-1-2-2шт, КМ3-2(6)-2-1шт для знаков с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть,табл.2,примечание)	0,0084666	178740		1513				
		т								
		ИТОГО:				908584	3181			98
						15554	681			3
		Всего прямые затраты:				908584				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				223054				
		- оборудования				666795				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				6852				
		На общестроительные работы				7627				
		На металломонтажные работы				1925				
		Всего накладных расходов:				16404				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными				924988				
		- заработная плата				2461				
		- трудоемкость				10				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				15492				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				940480				
		Итого с временными, 4,6 %				953070				
		Итого с зимними удорожаниями				961830				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				962975				
		Итого с затратами на выслуту лет, 1 %				965838				
		ИТОГО:				965838				
		Сметная заработная плата				18696				
		Нормативная трудоемкость				111				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				2308041				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				46161				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2354202				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				282504				
		Итого с НДС				2636706				

ПРИНЯЛ

КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор " Астана жоба"

СДАЛ

ТОО "ДСУ-13"

Кошелев М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: Пробивка дороги вдоль большого Алматинского канала от мкр Дархан

АКТ
приемки выполненных работ
за ОКТЯБРЬ 2015 года

на Трансформаторные подстанции от мкр.Дархан

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Трансформаторные подстанции.КТПГ-100/10/0,4(тупиковая)								
1	**Е0133-117-1**	**Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам**	**1**	**2238,1**	**1743,1**	**2238**	**1743**	**997**	**3**	**3**
		шт		**495**	**454,41**	**495**	**454**	**105**	**1,81**	**2**
2	**Е0133-117-2**	**Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам**	**1**	**4098,19**	**1460,06**	**4098**	**1460**	**2765**	**12,1**	**12**
		шт		**2191,5**	**441,68**	**2192**	**442**	**105**	**1,9**	**2**
3	**75-4-2**	**Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, типа КТПГ-100-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный**	**1**	**712200**		**712200**				
		шт								
		Отпускная цена		712200		712200				
		Сметная стоимость оборудования				***712200***				
4	**75-3-4**	**Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 100/6-10 У1, мощность 100 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1100х760х1410 мм**	**1**	**199400**		**199400**				
		шт								
		Отпускная цена		199400		199400				
		Сметная стоимость оборудования				***199400***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,1	1743,1	2238	1743	997	3	3
		шт		495	454,41	495	454	105	1,81	2
6	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,1	12
		шт		2191,5	441,68	2192	442	105	1,9	2
7	75-4-1	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, типа КТПГ-100-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу -кабельный, исполнение по выводу -кабельный	1	803200		803200				
		шт								
		Отпускная цена		803200		803200				
		Сметная стоимость оборудования				*803200*				
8	75-3-4	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 100/6-10 У1, мощность 100 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1100х760х1410 мм	1	199400		199400				
		шт								
		Отпускная цена		199400		199400				
		Сметная стоимость оборудования				*199400*				
		Дополнительные работы								
9	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	8,1	389,25	0	3153	0	3563	2,48	20
		м3		389,25	0	3153	0	113	0	0
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	8,1	134,1	0	1086	0	1227	0,97	8
		м3		134,1	0	1086	0	113	0	0
11	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловойстали, размер 50х50х5 мм	28	431,6	21,6	12085	605	4041	0,9	25
		шт		149	2,9	4172	81	95	0,02	0
12	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	78,4	51,7	2,8	4053	220	2071	0,16	13
		м		27,5	0,3	2156	24	95	0	0
13	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,1232	44300		5460				
		т								
14	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
15	Е0130-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	2	16400		32800				
		шт								
16	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,2	7259,41	4310,78	1452	862	822	16,1	3
		1км		2745	1169,46	549	234	105	4,45	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С151607-29	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов I группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 70/11 мм2	0,0552	313500		17305				
		т								
18	СПрайс-лист "NRG СОМРАвУ"	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-Г1	25	1221,93		30548				
		шт.								
19	С12021-254	Закладные детали (траверсы)	0,0469	122100		5726				
		т								
20	Ц0108-11-2	Разъединитель напряжением 35 кВ на ток 1000 А с одним или двумя заземляющими ножами	1	11085	4662	11085	4662	5492	27	27
		компл		4793	988,02	4793	988	95	5,73	6
21	С151610-12	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВПТ-3Х120-10УХЛ3	4	7080		28320				
		компл								
22	С151610-51	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, тип 3СТп 10х150-240	2	14300		28600				
		комплект								
23	СПрайс-лист "Инвольт"	Разъеденитель РЛНД-10/400	1	13615,85		13616				
		шт								
24	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	64,8	389,25	0	25223	0	28502	2,48	161
		м3		389,25	0	25223	0	113	0	0
25	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	54,69	134,1	0	7334	0	8287	0,97	53
		м3		134,1	0	7334	0	113	0	0
26	С143008-92	Песок природный	7,2	990		7128				
		м3								
27	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	1,494	11600		17330				
		1000шт								
28	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	180	36,7	27,8	6606	5004	2685	0,06	11
		м		8,8	6,9	1584	1242	95	0,04	7
29	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	180	32,4	23,7	5832	4266	2480	0,06	11
		м		8,6	5,9	1548	1062	95	0,03	6
30	Ц0108-145-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 6 кг	180	33,4	9,8	6012	1764	3403	0,11	20
		м		17,7	2,2	3186	396	95	0,01	2
31	С151601-224	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х120 мм2	0,18	1194200		214956				
		1000м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:				2415738	25779			387
						61144	6369			33
		Всего прямые затраты:				2415738				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				414615				
		- оборудовании				1914200				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				28516				
		На общестроительные работы				43192				
		Всего накладных расходов:				71708				
		Итого с накладными				2487446				
		- заработная плата				10756				
		- трудоемкость				41				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				34395				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2521841				
		Итого с временными, 4,6 %				2549792				
		Итого с зимними удорожаниями				2561233				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2563775				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2570131				
		ИТОГО:				2570131				
		Сметная заработная плата				78269				
		Нормативная трудоемкость				461				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				6141784				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				122836				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				6264620				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				751754				
		Итого с НДС				7016374				

Принял

КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор " Астана -жоба"

ТОО "ДСУ-13"

Кошелев М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: Строительство дороги вдоль БАКа от Северного кольца до мкр.Дархан. Строительство 5-ти светофорных объектов

А К Т
приемки выполненных работ
за ОКТЯБРЬ 2015 года
на Строительство 5-ти светофорных объектов.(Ул.Утемисова)

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтаж светофорных стоек								
13	E0101-165-7	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 2 группы	1,5276442	447,64	0	684	0	773	2,85	4
		м3		447,64	0	684	0	113	0	0
14	E0101-174-3	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	1,5276442	155	0	237	0	268	0,95	1
		м3		155	0	237	0	113	0	0
15	C010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	2,6733773	176,4		472				
		т								
16	E0106-1-13	Устройство бетонного фундамента светофорной стойки	1,0656	7343,71	110,37	7825	118	1040	5,63	6
		м3		887,51	41,69	946	44	105	0,2	0
17	E0109-17-1	Монтаж светофорной стойки с приямком массой до 0,5 т	0,4672595	5226,61	2628,41	2442	1228	1062	10,75	5
		т		1816,43	709,7	849	332	90	2,69	1
18	Спрайс"МБМ Кировец"	Стойка светофорная транспортная ССЗ с креплением для 1 светофора	1	23370,87		23371				
		шт								
		Монтаж сигнальных устройств								
62	Ц0108-543-2	Светофор ,устанавливаемый на конструкциях (свыше 2м)	10	754,47	38,64	7545	386	4052	2,42	24
		шт		423,83	2,64	4238	26	95	0,02	0
63	Спрайс"TLP"	Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм(ТПП-7 LED)	6	77235,31		463412				
		шт								
		Отпускная цена		77235		463412				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость оборудования				*463412*				
64	Спрайс"TLP"	Стоимость светофора пешеходного светодиодного 200мм (ТИП-9 LED)	4	50845,76		203383				
		шт								
		Отпускная цена		50846		203383				
		Сметная стоимость оборудования				*203383*				
65	Спрайс"МБМ Кировец"	Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного ТИП-7	6	4508,68		27052				
		шт								
66	Е0109-61-12	Монтаж экранов и крепления для светофоров	0,030664	23577,36	6309,63	723	193	392	74,98	2
		т		14024,25	176,73	430	5	90	0,76	0
67	С12021-245	Крепление для светофоров на стойку КС-100(1шт) комп с окраской за 2 раза	0,001	178740		179				
		т								
80	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный изкруглой стали, диаметр 20 мм	1,73	161,12	27,72	279	48	224	0,81	1
		шт		133,4	2,87	231	5	95	0,02	0
81	С12041-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 20-22 мм	0,0288	42500		1224				
		т								
82	Ц0108-472-1	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	12	34,85	3,22	418	39	364	0,18	2
		м		31,63	0,34	380	4	95	0	0
83	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 10 мм	0,007404	45800		339				
		т								
84	Сцена пост	Проверка и испытание электрооборудования и контуров заземления	1	8728,11	0	8728	0	0	0	0
		раз		0	0	0	0		0	0
87	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	8	161,12	27,72	1289	222	1036	0,81	6
		шт		133,4	2,87	1067	23	95	0,02	0
88	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0288	42500		1224				
		т								
89	Ц0108-472-1	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	12	34,85	3,22	418	39	364	0,18	2
		м		31,63	0,34	380	4	95	0	0
90	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,007404	45800		339				
		т								
		Установка дорожных знаков								
91	Е0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	3	136,88	0	411	0	546	0,79	2
		шт		136,88	0	411	0	133	0	0
92	Спрайс"Альмерия"	Стоимость дор знака треугольного тип-высокоинт.	1	3281,77		3282				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	Спрайс"Альмерия"	Стоимость дор знака квадратного тип-высокоинт.	2	4119,67		8239				
		шт								
94	С12021-245	Стоимость крепления КМЗ-1-2-2шт, КМЗ-2(6)-2-1шт,КМЗ-9-2-1шт для знаков с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть,табл.2,примечание)	0,0084666	178740		1513				
		т								
		ИТОГО:				765028	2273			60
						9947	443			2
		Всего прямые затраты:				765028				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				86013				
		- оборудования				666795				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				6040				
		На общестроительные работы				2720				
		На металломонтажные работы				1454				
		Всего накладных расходов:				10215				
		Итого с накладными				775242				
		- заработная плата				1532				
		- трудоемкость				7				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				6507				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				781749				
		Итого с временными, 4,6 %				787037				
		Итого с зимними удорожаниями				790716				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				791197				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				792399				
		ИТОГО:				792399				
		Сметная заработная плата				11922				
		Нормативная трудоемкость				69				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				1893578				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				37872				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1931450				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				231774				
		Итого с НДС				2163224				

ПРИНЯЛ

КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор " Астана -жоба"

Кошелев М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан(0+00-17+00)

А К Т
приемки выполненных работ
за ОКТЯБРЬ 2015 года

на Искусственные сооружения (трубы)

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	E0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1300	29,64	28,03	38529	36436	10928	0,01	15
		м3		1,61	7,06	2093	9173	97	0,02	32
17	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	130	467,1	0	60723	0	68617	2,98	387
		м3		467,1	0	60723	0	113	0	0
18	E0130-3-2	Устройство основания из ГПС	1300	990,12	33,87	1287156	44031	390695	1,94	2522
		м3		263,25	12,47	342225	16211	109	0,06	79
20	E0130-57-7	Укладка звеньев удлиняемых двухочковых круглых железобетонных труб отверстием 2х1,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 3 м	4,76	8177,68	2891,25	-38926	-13762	-11255	8,51	-41
		м3		1417,5	751,73	-6747	-3578	109	2,57	-12
21	C143023-28	Круглые звенья ЗК 10.200 /ГП 3.501-59/	2	90300		180600				
		шт								
22	E0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	456,43	321,4	13,7	146694	6253	53666	0,6	276
		м2		102,83	5,04	46935	2300	109	0,02	11
23	E0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	1,462	1088,46	20,67	-1591	-30	-263	0,91	-1
		м2		157,5	7,61	-230	-11	109	0,31	0
25	30-3-2	Устройство основания из ГПС	1,6	990,12	33,87	1584	54	481	1,94	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		263,25	12,47	421	20	109	0,06	0
35	E0101-158-5	Укрепление дна русла монолитным бетоном B20F300 общая толщина 8см /при толщине 10см/	37,8	991,97	27,53	-37496	-1041	-6245	1,1	-42
		м2		163,02	7,3	-6162	-276	97	0,03	-1
36	E0101-158-6	Исключить 1х2 см	75,6	83,8	0,14	6335	11	774	0,07	5
		м2		10,49	0,06	793	5	97	0	0
	E0101-158-5	Укрепление откосов на входе и выходе русла монолитным бетоном B20F300 при толщине 10см	40,2	1013,14	30,59	-40728	-1230	-7379	1,22	-49
		м2		181,13	8,11	-7281	-326	97	0,04	-1
	E0101-158-6	Исключить 1х2 см	80,4	84,98	0,16	6833	13	915	0,08	6
		м2		11,66	0,07	937	6	97	0	0
	E0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	11	2303,56	4,62	-25339	-51	-4261	2,63	-29
		м		398,25	1,06	-4381	-12	97	0	0
	E0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,355	8299,96	0	-2946	0	-3117	48,4	-17
		т		8055	0	-2860	0	109	0	0
	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,355	65000		-23075				
		т								
43	E0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1,23	29,64	28,03	-36	-34	-10	0,01	0
		м3		1,61	7,06	-2	-9	97	0,02	0
44	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,13	467,1	0	-61	0	-69	2,98	0
		м3		467,1	0	-61	0	113	0	0
45	E0130-3-2	Устройство основания из ГПС	0,13	990,12	33,87	-129	-4	-39	1,94	0
		м3		263,25	12,47	-34	-2	109	0,06	0
46	E0130-7-1	Монолитный бетон фундамента B20	0,33	7097,24	532,08	-2342	-176	-204	2,55	-1
		м3		434,25	131,85	-143	-44	109	0,43	0
47	E0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	0,19	6589,26	3701,25	1252	703	609	11,8	2
		м3		1980	962,33	376	183	109	3,29	1
48	C143023-20	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	1	10800		10800				
		шт								
	30-62-1	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м	5,92	3053,16	1845	-18075	-10922	-9005	5,46	-32
		м3		915,75	479,7	-5421	-2840	109	1,64	-10
52	E0106-1-1	Монолитный бетон колодца под люк B20	0,143	5910,37	66,01	-845	-9	-33	1,35	0
		м3		195,75	24,93	-28	-4	105	0,12	0
53	E0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	119,59	321,4	13,7	-38436	-1638	-14061	0,6	-72
		м2		102,83	5,04	-12297	-603	109	0,02	-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	5,2	1088,46	20,67	-5660	-107	-936	0,91	-5
		м2		157,5	7,61	-819	-40	109	0,31	-2
55	E0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	6,2	7,51	7,51	-47	-47	-12	0	0
		м3		0	2,05	0	-13	97	0,01	0
55	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	6,2	25,65	5,38	-159	-33	-122	0,13	-1
		м3		20,27	0	-126	0	97	0	0
57	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	6,2	14,12	12	-88	-74	-26	0,01	0
		м3		1,62	2,75	-10	-17	97	0,01	0
58	E0127-34-2	Устройство оголовков из БР1000х300х150мм	12	136,83	6,63	1642	80	1763	0,7	8
		м		108,68	1,76	1304	21	133	0,01	0
59	E0130-1-13	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В30 /М-400/	0,525	6020		3161				
		м3								
60	E0130-3-10	Камни бортовые	0,324	27400		8878				
		м3								
61	E0101-164-2	Доработка грунта вручную 2 группы после разработки их механизированным способом	1,829	218,93	0	-400	0	-452	1,54	-3
		м3		218,93	0	-400	0	113	0	0
62	E0127-8-1	Устройство Ж/Б лотков БА-3	10	593,06	351,18	-5931	-3512	-4387	1,56	-16
		м		240,75	89,1	-2408	-891	133	0,36	-4
63	E0130-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	0,587	630		-370				
		м3								
64	C143018-159	Лотки водопропускные трапецендального сечения высота 400 мм	10	1880		-18800				
		м								
65	E0106-1-1	Укладка монолитного бетона на стыке	20,931	5910,37	66,01	123708	1382	4850	1,35	28
		м3		195,75	24,93	4097	522	105	0,12	3
66	E0101-158-5	Укрепление откосов монолитным бетоном В20 при толщине 8см	795	948,56	30,59	754108	24320	145932	1,22	970
		м2		181,13	8,11	143998	6447	97	0,04	29
67	E0101-158-6	Исключить1х2 см	1590	71,78	0,16	-114135	-254	-18091	0,08	-121
		м2		11,66	0,07	-18539	-111	97	0	0
68	E0130-3-2	Устройство оснований из песчано-гравийной смеси оптимального состава вручную	8,164	1058,32	33,87	8640	277	2454	1,94	16
		м3		263,25	12,47	2149	102	109	0,06	0
69	E0127-34-2	Установка бортовых камней сечением 1000х200х80 мм при других видах покрытий	290	392,19	6,63	113736	1923	42595	0,7	202
		м		108,68	1,76	31517	509	133	0,01	2
70	30-3-10	Камни БР-100.20.8	4,64	27400		127136				
		м3								
71	E0106-1-1	Укрепление дна монолитным бетоном В30	1,684	6532,57	66,01	11001	111	390	1,35	2
		м3		195,75	24,93	330	42	105	0,12	0
72	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную втраншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,55	218,93	0	558	0	631	1,54	4
		м3		218,93	0	558	0	113	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	E01030-3-2	Устройство оснований из песчано-гравийной смеси	1,56	990,12	33,87	1545	53	469	1,94	3
		м3		263,25	12,47	411	19	109	0,06	0
74	E0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с прослей части из продольных лотков из сборного бетона	5,582	2695,99	1053,54	15049	5881	5810	3,23	18
		м3		515,25	267,3	2876	1492	133	1,08	6
75	C143023-148	Блок Б-6 /ТП 3.503.1-66/	29	1840		53360				
		шт								
76	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,8	134,1	0	107	0	121	0,97	1
		м3		134,1	0	107	0	113	0	0
77	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,5	218,93	0	985	0	1113	1,54	7
		м3		218,93	0	985	0	113	0	0
78	C143008-26	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-800, фракция 20-40 мм	2,6	1210		3146				
		м3								
79	E0127-34-2	Установка бортовых камней сечением 1000х300х150 мм при других видах покрытий	28	392,19	6,63	10981	186	4113	0,7	20
		м		108,68	1,76	3043	49	133	0,01	0
80	C143003-10	Камни бортовые БР-1000х300х150	1,26	27400		34524				
		м3								
81	E0130-7-1	Монолитный бетон В15	0,7	7066,64	532,08	4947	372	432	2,55	2
		м3		434,25	131,85	304	92	109	0,43	0
		Устройство лежневых сбросов								
82	E0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" ковшом вместимостью 0,65 м3	569,712	29,64	28,03	16885	15968	4789	0,01	6
		м3		1,61	7,06	917	4020	97	0,02	14
83	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную	170,914	389,25	0	66528	0	75177	2,48	424
		м3		389,25	0	66528	0	113	0	0
84	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	740,626	32,23	30,77	23873	22789	7015	0,01	7
		м3		1,42	8,34	1052	6181	97	0,03	21
85	E010333-A30-1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км	1296,095	196	196	254035	254035	50807	0	0
		т		0	39,2	0	50807	100	0,82	1067
86	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	740,626	3,77	3,24	2790	2403	1149	0	2
		м3		0,48	1,12	356	830	97	0	3
87	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	57	12,51	12,51	713	713	237	0	0
		м3		0	4,28	0	244	97	0,01	1
88	E0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	57	2,54	2,54	145	145	42	0	0
		м3		0	0,77	0	44	97	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	57	14,12	12	805	684	241	0,01	1
		м3		1,62	2,75	92	156	97	0,01	1
90	E0130-3-2	Устройство основание из ГПС	38	1012,12	33,87	38461	1287	11420	1,94	74
		м3		263,25	12,47	10004	474	109	0,06	2
91	E010333-A30-1	Транспортировка труб автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	114	196	196	22344	22344	4469	0	0
		т		0	39,2	0	4469	100	0,82	94
92	E01031-A33-2	Разгрузка труб металлических диаметром 800 мм при автомобильных перевозках	114	312,8	312,8	35659	35659	24961	0	0
		т		0	218,96	0	24961	100	4,6	524
93	E0122-10-4	Укладка стальных труб диам. 800 мм (БЕЗ СТОИМОСТИ ТРУБ)	0,19	754931,85	291428,35	143437	55371	89436	1480	281
		км		252000	110090,25	47880	20917	130	537,68	102
94	E0101-12-9	Разработка грунта 3 группы (ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ) "Драглайн" или "Обратная лопата" ковшом вместимостью 0,65 м3	576,14	29,64	28,03	17076	16148	4843	0,01	6
		м3		1,61	7,06	928	4065	97	0,02	14
95	E010333-A30-1	Привозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояниеперевозки 30 км, класс груза 1	1008,245	196	196	197616	197616	39523	0	0
		т		0	39,2	0	39523	100	0,82	830
96	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	576,14	134,1	0	77260	0	87304	0,97	560
		м3		134,1	0	77260	0	113	0	0
97	E0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см	576,14	14,01	14,01	8069	8069	2680	0	0
		м3		0	4,8	0	2763	97	0,02	9
98	E0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	576,14	2,54	2,54	1465	1465	428	0	0
		м3		0	0,77	0	441	97	0	1
99	E0101-145-3	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом	2848,56	1,82	1,82	5180	5180	1125	0	0
		м2		0	0,41	0	1159	97	0	4
		ИТОГО:				3554443	729030			5429
						783250	189470			2818
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				1063038				
		Всего накладных расходов:				1063038				
		Итого с накладными				4617481				
		- заработная плата				159456				
		- трудоемкость				532				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				277049				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4894530				
		Итого с временными, 4,6 %				5119678				
		Итого с зимними удорожаниями				5281056				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				5301535				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				5352732				
		ИТОГО:				5352732				
		Сметная заработная плата				1132176				
		Нормативная трудоемкость				8779				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				13689180				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				273784				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				13962964				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1675556				
		Итого с НДС				15638520				

ПРИНЯЛ

КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор "Астана жоба"

СДАЛ

ТОО "ДСУ-13"

Кошелев М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан УЧАСТОК-3

А К Т
приемки выполненных работ
за ОКТЯБРЬ 2015 года

на ТРОТУАРЫ И ВЕЛОСИПЕДНАЯ ДОРОЖКА

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	E0124-14-2	Установка бортовых камнейсечением 100X20X8CM при других видах покрытий	170	392,19	6,63	-66673	-1127	-24970	0,7	-119
		м		108,68	1,76	-18476	-299	133	0,01	-1
3	C143003-9	Камни бортовые БР100.20.8	2,72	26700		-72624				
		м3								
4	E0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см ГИС ТОЛЩИНОЙ 15 СМ	22	160,27	12,52	-3526	-275	-1241	0,24	-5
		м2		38,03	4,39	-837	-97	133	0,02	0
5	E0127-56-2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать	66	10,28	0	-678	0	-73	0,01	0
		м2		0,83	0	-55	0	133	0	0
6	E0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,0154	5930,77	4677,52	-91	-72	-57	7,13	0
		т		1253,25	1525,5	-19	-23	133	6,78	0
7	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0026	40097,59	339,59	104	1	0	0,58	0
		т		0	140,94	0	0	133	0,58	0
8	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см ТОЛЩ.5 СМ	22	56,7	0	-1248	0	-724	0,14	-3
		м2		24,75	0	-545	0	133	0	0
9	E0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	88	3,98	0	-350	0	-466	0,02	-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		3,98	0	-350	0	133	0	0
10	С143010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: Б, М-II	2,645	4700		-12429				
		т								
11	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	0,53	864,08	73,75	458	39	23	0,14	0
		м3		21,38	11,67	11	6	133	0,04	0
12	Е0127-34-2	Установка бортовых камнейсечением 100Х20Х8СМ при других видах покрытий	7	392,19	6,63	-2745	-46	-1028	0,7	-5
		м		108,68	1,76	-761	-12	133	0,01	0
13	С143003-9	Камни бортовые БР100.20.8	0,112	26700		-2990				
		м3								
14	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см ГПС ТОЛЩИНОЙ 15 СМ	909	160,27	12,52	145685	11380	51287	0,24	221
		м2		38,03	4,39	34569	3992	133	0,02	16
15	Е0127-56-2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать	2427	10,28	0	24950	0	2679	0,01	13
		м2		0,83	0	2014	0	133	0	0
16	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	3,353	5930,77	4677,52	19886	15684	12392	7,13	24
		т		1253,25	1525,5	4202	5115	133	6,78	23
17	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	3,353	40097,59	339,59	134447	1139	629	0,58	2
		т		0	140,94	0	473	133	0,58	2
19	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см ТОЛЩ.5 СМ	2945	56,7	0	166995	0	96942	0,14	424
		м2		24,75	0	72889	0	133	0	0
20	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	11780	3,98	0	46884	0	62356	0,02	273
		м2		3,98	0	46884	0	133	0	0
21	С143010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: Б, М-II	297,836	4700		1399827				
		т								
21	Е0101-158-3	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами сборными, при толщине до 16 см Укладка переходных сборных плит (ПУ150.75.15)	5,625	447,44	109,28	2517	615	1119	1,18	7
		м2		175,5	29,61	987	167	97	0,11	1
22	Е0101-158-4	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами сборными, при толщине до 16 см добавлять на каждый 1 см изменения толщины	5,625	3,7	0	-21	0	-17	0,02	0
		м2		3,17	0	-18	0	97	0	0
23	С143023-143	Плита ПУ 150.75.15 /СТ ТОО 40259446-02-2006/	5	5400		27000				
		шт								
		ИТОГО:				1805378	27336			829

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						140496	9322			40
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				198851				
		Всего накладных расходов:				198851				
		Итого с накладными				2004229				
		- заработная плата				29828				
		- трудоемкость				99				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				120254				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2124483				
		Итого с временными, 4,6 %				2222209				
		Итого с зимними удорожаниями				2254209				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2263098				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2285320				
		ИТОГО:				2285320				
		Сметная заработная плата				179646				
		Нормативная трудоемкость				968				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				5461178				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				109224				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				5570402				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				668448				
		Итого с НДС				6238850				

ПРИНЯЛ

КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор " Астана -жоба"

СДАЛ

ТОО "Ж.О.П.-КУРЫЛЫС"

Кошелев М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан УЧАСТОК-2

А К Т
приемки выполненных работ
за ОКТЯБРЬ 2015 года

на ТРОТУАРЫ И ВЕЛОСИПЕДНАЯ ДОРОЖКА

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	200,75	864,08	73,75	173465	14806	8824	0,14	29
		м3		21,38	11,67	4292	2343	133	0,04	8
2	E0127-34-2	Установка бортовых камнейсечением 100X20X8CM при других видах покрытий	44	392,19	6,63	17256	292	6463	0,7	31
		м		108,68	1,76	4782	77	133	0,01	0
3	C143003-9	Камни бортовые БР100.20.8	0,704	26700		18797				
		м3								
4	E0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см ГПС ТОЛЩИНОЙ 15 СМ	221	160,27	12,52	35420	2767	12469	0,24	54
		м2		38,03	4,39	8405	971	133	0,02	4
5	E0127-56-2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать	663	10,28	0	6816	0	732	0,01	4
		м2		0,83	0	550	0	133	0	0
6	E0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	1,652	5930,77	4677,52	9798	7728	6106	7,13	12
		т		1253,25	1525,5	2070	2520	133	6,78	11
7	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,652	40097,59	339,59	66245	561	310	0,58	1
		т		0	140,94	0	233	133	0,58	1
8	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см ТОЛЩ.5 СМ	221	56,7	0	12532	0	7275	0,14	32
		м2		24,75	0	5470	0	133	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	884	3,98	0	3518	0	4679	0,02	21
		м2		3,98	0	3518	0	133	0	0
10	С143010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: Б, М-II	26,524	4700		124664				
		т								
11	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	591,25	864,08	73,75	510889	43607	25988	0,14	85
		м3		21,38	11,67	12641	6899	133	0,04	24
12	Е0127-34-2	Установка бортовых камнейсечением 100Х20Х8СМ при других видах покрытий	372	392,19	6,63	145896	2467	54640	0,7	260
		м		108,68	1,76	40429	654	133	0,01	2
13	30-3-9	Камни бортовые БР100.20.8	5,952	26700		158918				
		м3								
14	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см ГПС ТОЛЩИНОЙ 15 СМ	157	160,27	12,52	-25162	-1966	-8858	0,24	-38
		м2		38,03	4,39	-5971	-690	133	0,02	-3
15	Е0127-56-2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать	471	10,28	0	-4842	0	-520	0,01	-3
		м2		0,83	0	-391	0	133	0	0
16	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,4063	5930,77	4677,52	2410	1900	1502	7,13	3
		т		1253,25	1525,5	509	620	133	6,78	3
17	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,4063	40097,59	339,59	16292	138	76	0,58	0
		т		0	140,94	0	57	133	0,58	0
18	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см ТОЛЩ.5 СМ	1682	56,7	0	95377	0	55367	0,14	242
		м2		24,75	0	41630	0	133	0	0
19	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	5768,4	3,98	0	22958	0	30534	0,02	134
		м2		3,98	0	22958	0	133	0	0
20	С143010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: Б, М-II	255,306	4700		1199937				
		т								
		ИТОГО:				2591184	72299			865
						140892	13684			51
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				205587				
		Всего накладных расходов:				205587				
		Итого с накладными				2796771				
		- заработная плата				30838				
		- трудоемкость				103				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				167806				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2964577				
		Итого с временными, 4,6 %				3100948				
		Итого с зимними удорожаниями				3145602				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3158006				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				3189015				
		ИТОГО:				3189015				
		Сметная заработная плата				185414				
		Нормативная трудоемкость				1019				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				7620717				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				152414				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				7773131				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				932776				
		Итого с НДС				8705907				

ПРИНЯЛ

КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор "Астана жоба"

СДАЛ

"Дорожно-строительное управление №13"

Кашелев М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: ПРОБИВКА ДОРОГИ ВДОЛЬ БАКА ОТ МИКРОРАЙОНА ДАРХАН УЧАСТОК-2

А К Т
приемки выполненных работ
за ОКТЯБРЬ 2015 года
на ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	1736,98	864,08	73,75	-1500896	-128109	-76349	0,14	-250
		м3		21,38	11,67	-37137	-20269	133	0,04	-71
2	E0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см (20 СМ) из щебняфракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	736,002	313,62	27,83	-230825	-20480	-14168	0,03	-24
		м2		5	9,47	-3680	-6972	133	0,03	-25
3	E0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,91616	5930,77	4677,52	-5434	-4285	-3386	7,13	-7
		т		1253,25	1525,5	-1148	-1398	133	6,78	-6
4	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,915959	40097,59	339,59	-36728	-311	-172	0,58	-1
		т		0	140,94	0	-129	133	0,58	-1
5	E0127-53-10	Устройство покрытия толщиной 4 см(12 СМ) из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1309,0004	367,27	15,35	-480758	-20095	-19151	0,03	-44
		м2		5,94	5,06	-7775	-6624	133	0,02	-23
6	E0127-54-10	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к высокопористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	20944	42,77	0	-895775	0	-279	0	-2
		м2		0,01	0	-209	0	133	0	0
7	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см (10 СМ)из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1309	384,35	15,35	-503110	-20095	-19151	0,03	-44
		м2		5,94	5,06	-7775	-6624	133	0,02	-23
8	E0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	15708	45,14	0	-709122	0	-209	0	-1
		м2		0,01	0	-157	0	133	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см (5 см) из ЩМА-20	1309	24,52	15,35	-32099	-20095	-19151	0,03	-44
		м2		5,94	5,06	-7775	-6624	133	0,02	-23
10	E0127-54-1	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2618	0,02	0	-52	0	-35	0	0
		м2		0,01	0	-26	0	133	0	0
11	C143010-25	Щебеночно-мастичный асфальтобетон, марка ЩМА-20 /ГОСТ 31015-2002/	158,131	5760		-910833				
		т								
12	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	0,082	864,08	73,75	71	6	4	0,14	0
		м3		21,38	11,67	2	1	133	0,04	0
13	E0127-34-4	Установка ГРАНИТНЫХ бортовых камней сечением 150х300 мм при других видахпокрытий	9	5251,56	6,63	-47264	-60	-1861	1	-9
		м		153,68	1,76	-1383	-16	133	0,01	0
		ИТОГО:				-5352825	-213527			-426
						-67063	-48655			-172
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				-153905				
		Всего накладных расходов:				-153905				
		Итого с накладными				-5506729				
		- заработная плата				-23085				
		- трудоемкость				-77				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				-330403				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				-5837132				
		Итого с временными, 4,6 %				-6105639				
		Итого с зимними удорожаниями				-6193559				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				-6217981				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				-6279036				
		ИТОГО:				-6279036				
		Сметная заработная плата				-138803				
		Нормативная трудоемкость				-675				
		Итого в текущих ценах, в т. 2,35968				-15004870				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				-300096				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				-15304966				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				-1836595				
		Итго с НДС				-17141561				

ПРИНЯЛ:

КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор " Астана жоба"

СДАЛ:

ТОО "ЖКУ-13"

Дорожно строительное управление №13

Мустафаев М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: **ПРОБИВКА ДОРОГИ ВДОЛЬ БАКА ОТ МИКРОРАЙОНА ДАРХАН УЧАСТОК-3**

А К Т
приемки выполненных работ
за **октябрь 2015** года
на **ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА**

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см (5 см) из ЩМА-20	20000	24,52	15,35	490429	307029	292600	0,03	672
		м2		5,94	5,06	118800	101200	133	0,02	353
10	E0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	40000	0,02	0	800	0	532	0	4
		м2		0,01	0	400	0	133	0	0
11	E0130-10-25	Щебеночно-мастичный асфальтобетон, марка ЩМА-20 /ГОСТ 31015-2002/	2416	5760		13916158				
		т								
		ИТОГО:				14407387	307029			676
						119200	101200			353
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				293132				
		Всего накладных расходов:				293132				
		Итого с накладными				14700519				
		- заработная плата				43970				
		- трудоемкость				147				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				882031				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				15582550				
		Итого с временными, 4,6 %				16299347				
		Итого с зимними удорожаниями				16534058				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				16599255				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				16762248				
		ИТОГО:				16762248				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата				**264370**				
		Нормативная трудоемкость				**1176**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**42868097**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**857362**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**43725459**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**5247055**				
		Итого с НДС				**48972514**				

ПРИНЯЛ

КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор " Астана - жоба"

СДАЛ

ТОО " ДСУ-13"

Кошелев М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан УЧАСТОК 3

А К Т
приемки выполненных работ
за ОКТЯБРЬ 2015 года

на ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗБОРКА ДОМОВ И СООРУЖЕНИЙ								
60	E0152-1-3	**Разборка фундаментов бетонных монолитных**	176,481	3714,23	2438,48	655489	430344	371232	7,78	1373
		м3		1275,75	950,21	225145	167694	94,5	5,22	921
61	E01031-A11-11	**Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках ОТ РАЗБОРКИ**	1449,55	152,8	152,8	221491	221491	155044	0	0
		т		0	106,96	0	155044	100	2,25	3261
62	E010333-A30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 ОТ РАЗБОРКИ НА 30 КМ**	1449,55	176,4	176,4	255701	255701	51140	0	0
		т		0	35,28	0	51140	100	0,74	1074
		ИТОГО:				1132681	907536			1373
						225145	373878			5257
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				577416				
		Всего накладных расходов:				577416				
		Итого с накладными				1710097				
		- заработная плата				86612				
		- трудоемкость				289				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				102606				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1812703				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 4,6 %				**1896087**				
		Итого с зимними удорожаниями				**1944213**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**1951797**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**1970758**				
		ИТОГО:				**1970758**				
		Сметная заработная плата				**685635**				
		Нормативная трудоемкость				**6919**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				**4709476**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**94190**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**4803666**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**576440**				
		Итого с НДС				**5380106**				

ПРИНЯЛ

КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор " Астана -жоба"

СДАЛ

ТОО "ДСУ 13"

Жаулапов М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан УЧАСТОК 2

АКТ
приемки выполненных работ
за ОКТЯБРЬ 2015 года

на ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Эксп. машин	Всего	Эксп. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОГРАЖДЕНИЕ								
35	E01068-9-1	Разборка деревянных заборов из инвентарных готовых звеньев	0,45	22,37	0,05	10	0	12	0,15	0
		м2		22,32	0	10	0	119,7	0	0
41	E01052-1-3	Разборка фундаментов бетонных монолитных	26,93	3714,23	2438,48	100024	65668	56648	7,78	210
		м3		1275,75	950,21	34356	25589	94,5	5,22	141
42	E01031-A11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках ОТ РАЗБОРКИ	186,1	152,8	152,8	28436	28436	19905	0	0
		т		0	106,96	0	19905	100	2,25	419
43	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 ОТ РАЗБОРКИ НА 30 КМ	186,1	176,4	176,4	32828	32828	6566	0	0
		т		0	35,28	0	6566	100	0,74	138
		ИТОГО:				161298	126932			210
						34366	52060			697
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				83131				
		Всего накладных расходов:				83131				
		Итого с накладными				244429				
		- заработная плата				12470				
		- трудоемкость				42				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				14666				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				259095				
		Итого с временными, 4,6 %				271013				
		Итого с зимними удорожаниями				277599				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				278683				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				281393				
		ИТОГО:				281393				
		Сметная заработная плата				98896				
		Нормативная трудоемкость				949				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				672438				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				13449				
		Всего с налогами,сборами, обязательными платежами				685887				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				82306				
		Итого с НДС				768193				

ПРИНЯЛ

КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор " Астана -жоба"

СДАЛ

Кравцев М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан УЧАСТОК 3

А К Т
приемки выполненных работ
за ОКТЯБРЬ 2015 года

на ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	E0146-59-4	Разборка САМАННЫХ СТРОЕНИЙ	27	159,78	9,93	4314	268	4145	1,02	28
		м3		149,85	3,67	4046	99	100	0,02	0
57	E0146-34-4	Разборка кирпичных стен зданий	9,68	1795,5	627,75	17380	6077	13591	7,1	69
		м3		1167,75	236,25	11304	2287	100	1,16	11
58	E0146-34-5	Разборка мелкоблочных стен ИЗ ЗОЛОБЛОКОВ	0,88	1254,83	375,08	1104	330	899	5,72	5
		м3		879,75	141,75	774	125	100	0,69	1
59	E0109-1-1	РАЗБОРКА СКЛАДОВ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛИСТОВ	1,7	4559,03	2345,03	7750	3987	4277	12	20
		т		2214	581,59	3764	989	90	2,04	3
60	E0152-1-3	Разборка фундаментов бетонных монолитных	11,352	3714,23	2438,48	42163	27681	23879	7,78	88
		м3		1275,75	950,21	14482	10786	94,5	5,22	59
61	E01031-A11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках ОТ РАЗБОРКИ	92,68	152,8	152,8	14162	14162	9913	0	0
		т		0	106,96	0	9913	100	2,25	209
62	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 ОТ РАЗБОРКИ НА 30 КМ	92,68	176,4	176,4	16349	16349	3270	0	0
		т		0	35,28	0	3270	100	0,74	69
		ИТОГО:				103222	68852			210
						34370	27469			352
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				55696				
		На металломонтажные работы				4277				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:				59973				
		Итого с накладными				163195				
		- заработная плата				8996				
		- трудоемкость				30				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				9792				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				172987				
		Итого с временными, 4,6 %				180944				
		Итого с зимними удорожаниями				185341				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				186065				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				187874				
		ИТОГО:				187874				
		Сметная заработная плата				70835				
		Нормативная трудоемкость				592				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				448958				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				8979				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				457937				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				54952				
		Итого с НДС				512889				

ПРИНЯЛ

КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор " Астана жоба"

СДАЛ

Костерев М.В.

Счет-фактура № 00000000215 от 30 ноября 2015 г.

Экземпляр ДСУ-13

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050740009374, 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0042671, от 15.10.2012

ИИК поставщика: KZ4194800KZT22030887, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №145-ГЗ от 22.10.13

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная

Грузоотправитель: БИН: 050740009374, Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13",050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 001040001387, Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы",Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001040001387, Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке Комитет Казначейства Минфина РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пробивка дороги вдоль БАК	тен.	1	151 576 873,21	151 576 873,21	12%	18 189 224,79	169 766 098,00		
Всего по счету:					151 576 873,21		18 189 224,79	169 766 098,00		

Руководитель: Кошелев М. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Сакенова Д. Х.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Жугисова З.Н

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику

Заказчик: КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

Подрядчик: ТОО "ДСУ-13"

Наименование строительства и его адрес : Пробивка дороги вдоль БАК от микрорайона Дархан ПК17+00-ПК39+60 Участок 2 ПК 00-17+00 Участок 3-3,96км

Дополнительное соглашение №11от 7 октября 2015 года к Договору о государственных закупках работ №145-ГЗ от 22 октября 2013года

Типовая межведомственная форма №КС-3

Утвержденная Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94г№73

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2015года

Местный бюджет

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	Из гр.1(тенге)									
	С начала года по отчетный месяц, вкл.НДС	В отчетном месяце с НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	в отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметный базисных ценах 1991г)	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лот №5 Пробивка дороги вдоль БАК от микрорайона Дархан ПК17+00-ПК39+60Участок 2,ПК00-17+00участок 3-3,96км	**78 097 055**	**5 863 767**							**628 261**	**5 863 767**

Заказчик
Руководитель КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

В.Н. Меренков

Подрядчик
Директор ТОО "ДСУ -13"

М.К. Кошелев

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: ПРОБИВКА ДОРОГИ ВДОЛЬ БАКА ОТ МИКРОРАЙОНА ДАРХАН. УЧАСТОК-2

А К Т
приемки выполненных работ
за ноябрь 2015 года

на ПЕРЕСЕЧЕНИЯ,ПРИМЫКАНИЯ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 (5 см) см из ЩМА 20, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	3366	24,52	15,35	82539	51673	49245	0,03	113
		м2		5,94	5,06	19994	17032	133	0,02	59
24	27-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать из ЩМА 20 , плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	6732	0,02	0	135	0	90	0	1
		м2		0,01	0	67	0	133	0	0
25	30-10-25	Щебеночно-мастичный асфальтобетон, марка ЩМА-20 /ГОСТ 31015-2002/	282,6687	5760		1628172				
		т								
		ИТОГО:				1710846	51673			114
						20061	17032			59
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				49334				
		Всего накладных расходов:				49334				
		Итого с накладными				1760180				
		- заработная плата				7400				
		- трудоемкость				25				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				105611				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1865791				
		Итого с временными, 4,6 %				1951617				
		Итого с зимними удорожаниями				1979720				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1987526				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2007042				
		ИТОГО:				2007042				
		Сметная заработная плата				44493				
		Нормативная трудоемкость				198				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				5132849				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				102657				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				5235506				
		Налог на добавленную стоимость				628261				
		Итого с НДС				5863767				

ПРИНЯЛ

КГУ " Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор " Астана-жоба"

Арипжанов Б.

СДАЛ

Мусаев М.В.

Заказчик: КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

Подрядчик: ТОО "ДСУ-13"

Типовая межведомственная форма №КС-3

Утвержденная Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94г№73

Наименование строительства и его адрес : Пробивка дороги вдоль БАК от микрорайона Дархан ПК17+00-ПК39+60 Участок 2 ПК 00-17+00 Участок 3-3,96км

Дополнительное соглашение №11от 7 октября 2015 года к Договору о государственных закупках работ №145-ГЗ от 22 октября 2013года

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2015года

Республиканский бюджет

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
		Из гр.1(тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, вкл.НДС	В отчетном месяце с НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	в отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметный базисных ценах 1991г)	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лот №5 Пробивка дороги вдоль БАК от микрорайона Дархан ПК17+00-ПК39+60Участок 2,ПК00-17+00участок 3-3,96км	**791 597 377**	**163 902 331**							**17 560 964**	**163 902 331**

Заказчик
Руководитель КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

В.П. Меренков

Подрядчик
Директор ТОО "ДСУ-13"

М.В. Кошелев

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г. Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес ПРОБИВКА ДОРОГИ ВДОЛЬ БАКА ОТ МИКРОРАЙОНА ДАРХАН УЧАСТОК-3

А К Т
приемки выполненных работ
за ноябрь 2015 года

на ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	877,753	864,08	73,75	-758452	-64737	-38582	0,14	-126
		м3		21,38	11,67	-18766	-10242	133	0,04	-36
2	E0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см (20 СМ) из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	1641	313,62	27,83	514651	45661	31588	0,03	54
		м2		5	9,47	8205	15546	133	0,03	55
3	E0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,9585	5930,77	4677,52	5686	4485	3543	7,13	7
		т		1253,25	1525,5	1202	1463	133	6,78	7
4	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,9585	40097,59	339,59	38446	326	180	0,58	1
		т		0	140,94	0	135	133	0,58	1
5	E0127-53-10	Устройство покрытия толщиной 4 см(12 СМ) из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	120	367,27	15,35	44073	1842	1756	0,03	4
		м2		5,94	5,06	713	607	133	0,02	2
6	E0127-54-10	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к высокопористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1920	42,77	0	82118	0	26	0	0
		м2		0,01	0	19	0	133	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см (10 СМ)из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2620	384,35	15,35	1006988	40221	38331	0,03	88
		м2		5,94	5,06	15563	13257	133	0,02	46
8	E0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	31430,56	45,14	0	1418901	0	418	0	3
		м2		0,01	0	314	0	133	0	0
9	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см (5 см) из ЩМА-20	1370	24,52	15,35	33594	21032	20043	0,03	46
		м2		5,94	5,06	8138	6932	133	0,02	24
10	E0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2740	0,02	0	55	0	36	0	0
		м2		0,01	0	27	0	133	0	0
11	30-10-25	Щебеночно-мастичный асфальтобетон, марка ЩМА-20 /ГОСТ 31015-2002/	166,456306	5760		958788				
		т								
12	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	10,13	864,08	73,75	-8753	-747	-445	0,14	-1
		м3		21,38	11,67	-217	-118	133	0,04	0
13	E0127-34-4	Установка ГРАНИТНЫХ бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	0,1	5251,56	6,63	-525	-1	-21	1	0
		м		153,68	1,76	-15	0	133	0,01	0
		ИТОГО:				3335570	48082			75
						15183	27580			98
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				56873				
		Всего накладных расходов:				56873				
		Итого с накладными				3392443				
		- заработная плата				8531				
		- трудоемкость				28				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				203547				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3595990				
		Итого с временными, 4,6 %				3761406				
		Итого с зимними удорожаниями				3815570				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3830616				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				3868230				
		ИТОГО:				3868230				
		Сметная заработная плата				51294				
		Нормативная трудоемкость				201				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				9892686				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				197854				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				10090540				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1210865**				
		Итого с НДС				**11301405**				

ПРИНЯЛ

КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор "Астана -жоба"

СДАЛ

ТОО " ДСУ-13"

Жуйнеева М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: ПРОБИВКА ДОРОГИ ВДОЛЬ БАКА ОТ МИКРОРАЙОНА ДАРХАН УЧАСТОК-2

А К Т
приемки выполненных работ
за ноябрь 2015 года
на ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см (5 см) из ЩМА-20	30000	24,52	15,35	735644	460544	438900	0,03	1008
		м2		5,94	5,06	178200	151800	133	0,02	530
10	E0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	60000	0,02	0	1200	0	798	0	5
		м2		0,01	0	600	0	133	0	0
11	30-10-25	Щебеночно-мастичный асфальтобетон, марка ЩМА-20 /ГОСТ 31015-2002/	3624,003	5760		20874258				
		т								
		ИТОГО:				21611102	460544			1013
						178800	151800			530
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				439698				
		Всего накладных расходов:				439698				
		Итого с накладными				22050800				
		- заработная плата				65955				
		- трудоемкость				220				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1323048				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				23373848				
		Итого с временными, 4,6 %				24449045				
		Итого с зимними удорожаниями				24801111				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				24898907				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				25143397				
		ИТОГО:				25143397				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата				**396555**				
		Нормативная трудоемкость				**1763**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**64302210**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**1286044**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**65588254**				
		Налог на добавленную стоимость 12 %				**7870590**				
		Итого с НДС				**73458844**				

ПРИНЯЛ

КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор " Астана -жоба"

СДАЛ

ТОО " ДСУ-13"

Кошелев М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: **Пробивка дороги вдоль бака от мкр. Дархан (0+00-17+00)**

А К Т
приемки выполненных работ
за ноябрь 2015 года

на Озеленение

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0147-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	18788,458	244,28	0	4589645	0	1412539	0,4	7515
		м2		58,28	0	1094991	0	129	0	0
2	E0147-25-5	на каждые 5 см изменения толщины слоя исключать	18788,459	69,97	0	-1314628	0	-193170	0,05	-1028
		м2		7,97	0	-149744	0	129	0	0
3	E0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, обыкновенных	18788,459	29,31	0	550690	0	198987	0,05	986
		м2		8,21	0	154253	0	129	0	0
4	E0147-11-6	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную в естественном грунте	1753	97,2	0	170392	0	219805	0,67	1182
		яма		97,2	0	170392	0	129	0	0
5	E0147-9-4	Посадка деревьев с комом земли размером 0,8х0,6 м	1753	544,06	190,7	953745	334305	812261	1,8	3157
		шт		312,3	46,89	547462	82198	129	0,2	342
6	30-12-39	Древесные лиственные породы: саженцыбыстрорастущих пород (ВЯЗ, БЕРЕЗА, КЛЕН, КАТАЛЬПА, ЯСЕНЬ, ВЯЗ,ИВА, ЧЕРЕМУХА), с комом размером 0,8х0,6 м, высотой 2,5-3 м	1753	3760		6591280				
		шт								
		ИТОГО:				11541124	334305			11813
						1817354	82198			342
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				2450422				
		Всего накладных расходов:				2450422				
		Итого с накладными				13991546				
		- заработная плата				367563				
		- трудоемкость				1225				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**839493**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**14831039**				
		Итого с временными, 4,6 %				**15513267**				
		Итого с зимними удорожаниями				**16057783**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**16119836**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**16274969**				
		ИТОГО:				**16274969**				
		Сметная заработная плата				**2267115**				
		Нормативная трудоемкость				**13380**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**41621921**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**832438**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**42454359**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**5094523**				
		Итого СМР:				**47548882**				

ПРИНЯЛ

КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор " Астана жоба"

СДАЛ

ТОО " ДСУ-13"

Кошелев М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г. Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес **Пробивка дороги вдоль БАКа от микрорайона Дархан УЧАСТОК-2**

А К Т
приемки выполненных работ
за НОЯБРЬ 2015 года

на ТРОТУАРЫ И ВЕЛОСИПЕДНАЯ ДОРОЖКА

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Эксп. машин	Всего	Эксп. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРОТУАРЫ								
16	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	3,73	5930,77	4677,52	22122	17447	13785	7,13	27
		т		1253,25	1525,5	4675	5690	133	6,78	25
17	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	3,73	40097,59	339,59	149564	1267	699	0,58	2
		т		0	140,94	0	526	133	0,58	2
18	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см ТО.ШЦ.5 С М	1122	56,7	0	63623	0	36933	0,14	162
		м2		24,75	0	27770	0	133	0	0
19	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	3845,6	3,98	0	15305	0	20356	0,02	89
		м2		3,98	0	15305	0	133	0	0
20	С 143010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: Б, М-II	94,5272	4700		444279				
		т								
21	Е0101-158-3	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами сборными, при толщине до 16 см Укладка переходных сборных плит (ПУ 150,75,15)	20,25	447,44	109,28	9061	2213	4029	1,18	24
		м2		175,5	29,61	3554	600	97	0,11	2
22	Е0101-158-4	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами сборными, при толщине до 16 см добавлять на каждый 1 см изменения толщины	20,25	3,7	0	-75	0	-62	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		3,17	0	-64	0	97	0	0
23	С143023-143	Плита ПУ 150.75.15 /СТ ТОО 40259446-02-2006/	18	5400		97200				
		шт								
		ИТОГО:				801079	20927			303
						51240	6816			30
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				75741				
		Всего накладных расходов:				75741				
		Итого с накладными				876820				
		- заработная плата				11361				
		- трудоемкость				38				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				52609				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				929429				
		Итого с временными, 4,6 %				972183				
		Итого с зимними удорожаниями				986182				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				990071				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				999793				
		ИТОГО:				999793				
		Сметная заработная плата				69417				
		Нормативная трудоемкость				371				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				2556890				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				51138				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2608028				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				312963				
		Итого с НДС				2920991				

ПРИНЯЛ

КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор " Астана -жол"

СДАЛ

ТОО " ДСУ-13"

Кондрова М.В.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: **ПРОБИВКА ДОРОГИ ВДОЛЬ БАКА ОТ МИКРОРАЙОНА ДАРХАН. УЧАСТОК-3**

А К Т
приемки выполненных работ
за НОЯБРЬ 2015 года

на ПЕРЕСЕЧЕНИЯ,ПРИМЫКАНИЯ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	5,6	11,19	11,19	63	63	17	0	0
		м3		0	3,06	0	17	97	0,01	0
2	E0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	11,2	9,4	9,4	105	105	28	0	0
		м3		0	2,57	0	29	97	0,01	0
3	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкойна автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	5,6	26,2	25,02	147	140	43	0,01	0
		м3		1,15	6,79	6	38	97	0,02	0
4	E010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	9,8	40,5	40,5	397	397	79	0	0
		т		0	8,1	0	79	100	0,17	2
5	E0101-145-9	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	275	14,12	3,88	3883	1067	2939	0,07	20
		м2		10,24	0,78	2816	214	97	0	1
6	E0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	67,8	8,55	4,43	579	300	320	0,03	2
		м2		4,12	0,74	279	50	97	0	0
7	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	68	12,51	12,51	851	851	282	0	0
		м3		0	4,28	0	291	97	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	E0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	476	1,27	1,27	605	605	177	0	0
		м3		0	0,38	0	182	97	0	1
9	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	68	14,12	12	960	816	288	0,01	1
		м3		1,62	2,75	110	187	97	0,01	1
10	E0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	248	1,41	1,41	350	350	72	0	0
		м2		0	0,3	0	74	97	0	0
11	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	22,38	12,51	12,51	280	280	93	0	0
		м3		0	4,28	0	96	97	0,01	0
12	E0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	156,51	1,27	1,27	199	199	58	0	0
		м3		0	0,38	0	60	97	0	0
13	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	22,38	14,12	12	316	269	95	0,01	0
		м3		1,62	2,75	36	61	97	0,01	0
15	E0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см (20 СМ) из щебня фракции -40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	143	313,62	27,83	44848	3979	2753	0,03	5
		м2		5	9,47	715	1355	133	0,03	5
16	E0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,203	5930,77	4677,52	1204	950	750	7,13	1
		т		1253,25	1525,5	254	310	133	6,78	1
17	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,203	40097,59	339,59	8140	69	38	0,58	0
		т		0	140,94	0	29	133	0,58	0
18	E0127-53-10	Устройство покрытия толщиной 4 см (12 СМ)из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	290,0003	367,27	15,35	106509	4452	4243	0,03	10
		м2		5,94	5,06	1723	1467	133	0,02	5
19	E0127-54-10	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на0,5 см, добавлять к высокопористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	4640	42,77	0	198453	0	62	0	0
		м2		0,01	0	46	0	133	0	0
20	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см(10СМ) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов2,5-2,9 т/м3	290	24,52	15,35	7111	4452	4243	0,03	10
		м2		5,94	5,06	1723	1467	133	0,02	5
21	E0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3480	0,02	0	70	0	46	0	0
		м2		0,01	0	35	0	133	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С1430-10-14	Смеси асфальтобетонные пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые	67,19	3890		261369				
		т								
23	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см(5СМ) из ЩМА 20 плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	990	24,52	15,35	24276	15198	14484	0,03	33
		м2		5,94	5,06	5881	5009	133	0,02	17
24	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать из ЩМА 20 плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1980	0,02	0	40	0	26	0	0
		м2		0,01	0	20	0	133	0	0
25	С1430-10-25	Щебеночно-мастичный асфальтобетон, марка ЩМА-20 /ГОСТ 31015-2002/	119,59	5760		688838				
		т								
		ВОССТАНОВЛЕНИЯ А/Б ПОКРЫТИЯ								
26	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ)	966,5	26,2	25,02	25325	24183	7440	0,01	8
		м3		1,15	6,79	1111	6559	97	0,02	22
27	Е0101-20-2	Работа на отвале 1 группы грунтов	966,5	3,77	3,24	3641	3135	1500	0	3
		м3		0,48	1,12	464	1082	97	0	4
28	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	1691,375	29,07	29,07	49168	49168	9834	0	0
		т		0	5,81	0	9834	100	0,12	207
29	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	1933	1,41	1,41	2727	2727	563	0	0
		м2		0	0,3	0	581	97	0	2
30	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	579,9	12,51	12,51	7253	7253	2408	0	0
		м3		0	4,28	0	2483	97	0,01	8
31	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	4059,3	1,27	1,27	5159	5159	1506	0	0
		м3		0	0,38	0	1553	97	0	5
32	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	579,9	14,12	12	8187	6957	2455	0,01	7
		м3		1,62	2,75	939	1592	97	0,01	7
33	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	483,25	864,08	73,75	417568	35641	21241	0,14	70
		м3		21,38	11,67	10332	5639	133	0,04	20
34	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см (20 СМ) из щебня фракции -40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	1933	313,04	27,83	605100	53787	37209	0,03	64
		м2		5	9,47	9665	18312	133	0,03	65
35	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	1,2194	5930,77	4677,52	7232	5704	4507	7,13	9
		т		1253,25	1525,5	1528	1860	133	6,78	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,2194	40097,59	339,59	48895	414	229	0,58	1
		т		0	140,94	0	172	133	0,58	1
37	E0127-53-10	Устройство покрытия толщиной 4 см (6 СМ)из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1392	367,27	15,35	511242	21369	20365	0,03	47
		м2		5,94	5,06	8268	7044	133	0,02	25
38	E0127-54-10	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к высокопористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	5568	42,77	0	238143	0	74	0	1
		м2		0,01	0	56	0	133	0	0
39	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3см (5см)	1742	56,7	0	98779	0	57342	0,14	251
		м2		24,75	0	43115	0	133	0	0
40	E0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	6968	3,98	0	27733	0	36884	0,02	162
		м2		3,98	0	27733	0	133	0	0
41	C1430-10-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: Б, М-II	209,04	4700		982488				
		т								
		ИТОГО:				4388233	250041			703
						116854	67726			413
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				234693				
		Всего накладных расходов:				234693				
		Итого с накладными				4622926				
		- заработная плата				35204				
		- трудоемкость				117				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				277375				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4900301				
		Итого с временными, 4,6 %				5125715				
		Итого с зимними удорожаниями				5199525				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				5220028				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				5271285				
		ИТОГО:				5271285				
		Сметная заработная плата				219784				
		Нормативная трудоемкость				1233				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				13480886				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				269618				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				13750504				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1650060**				
		Итого с НДС				**15400564**				

ПРИНЯЛ

КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор " Астана жоба"

СДАЛ

ТОО " ДСУ №13"

Кошелев М.Р.

Заказчик КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик ТОО " ДСУ-13"
Наименование строительства и его адрес: **ПРОБИВКА ДОРОГИ ВДОЛЬ БАКА ОТ МИКРОРАЙОНА ДАРХАН. УЧАСТОК-2**

А К Т
приемки выполненных работ
за ноябрь 2015 года

на ПЕРЕСЕЧЕНИЯ,ПРИМЫКАНИЯ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	E0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	141	11,19	11,19	1578	1578	419	0	0
		м3		0	3,06	0	431	97	0,01	1
2	E0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	282	9,4	9,4	2651	2651	703	0	0
		м3		0	2,57	0	725	97	0,01	2
3	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	141	26,2	25,02	3695	3528	1085	0,01	1
		м3		1,15	6,79	162	957	97	0,02	3
4	E010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	246,75	40,5	40,5	9993	9993	1999	0	0
		т		0	8,1	0	1999	100	0,17	42
5	E0101-145-9	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	826,5	14,12	3,88	11669	3206	8833	0,07	60
		м2		10,24	0,78	8463	642	97	0	2
6	E0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	307,5	8,55	4,43	2628	1361	1450	0,03	9
		м2		4,12	0,74	1267	228	97	0	1
7	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	319	12,51	12,51	3990	3990	1325	0	0
		м3		0	4,28	0	1366	97	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	E0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	2233	1,27	1,27	2838	2838	828	0	0
		м3		0	0,38	0	854	97	0	3
9	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	319	14,12	12	4503	3827	1351	0,01	4
		м3		1,62	2,75	517	876	97	0,01	4
10	E0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	762	1,41	1,41	1075	1075	222	0	0
		м2		0	0,3	0	229	97	0	1
11	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	68,55	12,51	12,51	857	857	285	0	0
		м3		0	4,28	0	293	97	0,01	1
12	E0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	479,85	1,27	1,27	610	610	178	0	0
		м3		0	0,38	0	184	97	0	1
13	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	685	14,12	12	9670	8218	2900	0,01	8
		м3		1,62	2,75	1110	1880	97	0,01	8
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
14	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	415	864,08	73,75	358595	30608	18241	0,14	60
		м3		21,38	11,67	8873	4843	133	0,04	17
15	E0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см (20 СМ) из щебня фракции -40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	2130	313,62	27,83	668012	59268	41001	0,03	70
		м2		5	9,47	10650	20178	133	0,03	71
16	E0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	1,075	5930,77	4677,52	6377	5029	3974	7,13	8
		т		1253,25	1525,5	1347	1640	133	6,78	7
17	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,075	40097,59	339,59	43113	365	202	0,58	1
		т		0	140,94	0	152	133	0,58	1
18	E0127-53-10	Устройство покрытия толщиной 4 см (12 СМ)из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	700	367,27	15,35	257090	10746	10241	0,03	24
		м2		5,94	5,06	4158	3542	133	0,02	12
19	E0127-54-10	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к высокопористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	11200	42,77	0	479024	0	149	0	1
		м2		0,01	0	112	0	133	0	0
20	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см (10см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	100	24,52	15,35	2452	1535	1463	0,03	3
		м2		5,94	5,06	594	506	133	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	E0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1200	0,02	0	24	0	16	0	0
		м2		0,01	0	12	0	133	0	0
22	30-10-14	Смеси асфальтобетонные пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые	23,17	3890		90131				
		т								
23	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см(5см) из ЩМА 20 плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	700	24,52	15,35	17165	10746	10241	0,03	24
		м2		5,94	5,06	4158	3542	133	0,02	12
24	E0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать из ЩМА 20 , плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1400	0,02	0	28	0	19	0	0
		м2		0,01	0	14	0	133	0	0
25	30-10-25	Щебеночно-мастичный асфальтобетон, марка ЩМА-20 /ГОСТ 31015-2002/	84,55	5760		487008				
		т								
		Восстановление а/б покрытия								
26	E0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	360	11,19	11,19	4028	4028	1069	0	0
		м3		0	3,06	0	1102	97	0,01	4
27	E0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	720	9,4	9,4	6768	6768	1795	0	0
		м3		0	2,57	0	1851	97	0,01	6
28	E0101-17-7	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	360	26,2	25,02	9433	9008	2771	0,01	3
		м3		1,15	6,79	414	2443	97	0,02	8
29	E010333-A30-1	Перевозка грунтов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	630	176,4	176,4	111132	111132	22226	0	0
		т		0	35,28	0	22226	100	0,74	467
30	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	360	3,77	3,24	1356	1168	559	0	1
		м3		0,48	1,12	173	403	97	0	1
31	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	720	12,51	12,51	9006	9006	2990	0	0
		м3		0	4,28	0	3082	97	0,01	10
32	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	216	14,12	12	3049	2591	915	0,01	3
		м3		1,62	2,75	350	593	97	0,01	3
33	E01027-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	195	864,08	73,75	168496	14382	8571	0,14	28
		м3		21,38	11,67	4169	2275	133	0,04	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е01027-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см (20 СМ) из щебня фракции -40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	720	313,62	27,83	225807	20034	13860	0,03	24
		м2		5	9,47	3600	6821	133	0,03	24
35	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,4375	5930,77	4677,52	2595	2046	1617	7,13	3
		т		1253,25	1525,5	548	667	133	6,78	3
36	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,4375	40097,59	339,59	17543	149	82	0,58	0
		т		0	140,94	0	62	133	0,58	0
37	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см (6см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	625	24,52	15,35	15326	9595	9144	0,03	21
		м2		5,94	5,06	3713	3163	133	0,02	11
38	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2500	0,02	0	50	0	33	0	0
		м2		0,01	0	25	0	133	0	0
39	30-10-14	Смеси асфальтобетонные пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые	86,813	3890		337701				
		т								
40	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (5см)	625	56,7	0	35440	0	20573	0,14	90
		м2		24,75	0	15469	0	133	0	0
41	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	2500	3,98	0	9950	0	13234	0,02	58
		м2		3,98	0	9950	0	133	0	0
42	30-10-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: Б, М-II	75,5	4700		354850				
		т								
		ИТОГО:				3777306	351939			503
						79848	89754			741
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				206562				
		Всего накладных расходов:				206562				
		Итого с накладными				3983868				
		- заработная плата				30984				
		- трудоемкость				103				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				239032				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4222921				
		Итого с временными, 4,6 %				4417153				
		Итого с зимними удорожаниями				4480760				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**4498429**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**4542601**				
		ИТОГО:				**4542601**				
		Сметная заработная плата				**200586**				
		Нормативная трудоемкость				**1347**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**11617336**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**232347**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**11849683**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1421962**				
		Итого с НДС				**13271645**				

ПРИНЯЛ

КГУ " Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор " Астана - Жоба"

СДАЛ

ТОО " ДСУ-137"

Кошелев М.В.