Ф-3

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26 БИН 050140000775

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Дортехмонтажсервис»
Алматинская область, Жамбылский район, с.Каргалы, ул.Геология, 132А БИН 030240002404, АО "ForteBank"

Справка стоимости выполненных работ за май месяц 2020г.
к договору № 19 от 12.02.2020г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 015 159/268 025 011 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
	Средний ремонт автомобильной дороги и сооружений на них "Сункар - Каншенгель - Топар - Куйган", км 0-9,8; 17,3-21,6 Жамбылского района Алматинской области	**268 025 015 159**							
		тенге	**186596271,09**	**29643031,06**	**55978881,33**	**6811273,63**	**22831757,43**	**6849527,23**	**15982230,20**
		268 025 011 159							
		тенге	**244010000,00**	**34858571,43**	**73203000,00**	**0,00**	**34858571,43**	**10457571,43**	**24401000,00**
	Всего по акту:	тенге	**430606271,09**	**64501602,49**	**129181881,33**	**6811273,63**	**57690328,86**	**17307098,66**	**40383230,20**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____**Самуратов С.З.**

МП

Представитель заказчика:

_____**Хамитжанов К.К.**

МП

Подрядчик:
Директор ТОО "Дортехмонтажсервис"

_____**Гринченко В.Н.**

Казахстан Республикасы Алматы облысы Жамбыл ауданы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "Дортехмонтажсервис" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ Жамбылский район Республика Казахстан Алматинская обл.

Форма-2

А К Т

Приемки выполненных работ за май 2020г.

Средний ремонт автомобильной дороги и сооружений на них "Сункар - Каншенгель - Топар - Куйган", км 0-9,8; 17,3-21,6 Жамбылского района Алматинской области

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ												
1	**Е12-180101-1901 1218-0101-1901 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные. Заделка трещин вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением**	**м трещин**	**12000**		**240,83**	**50,44**	**2889975,00**	**605304,00**	**1362039,00**	**863395,20**	**4053639,87**
		НР - 72%; СП - 8%				**76,89**	**23,04**	**922632,00**	**276528,00**		**300269,62**	
		Состав работ: 1. Очистка трещин 2. Заделка трещин битумом 3. Засыпка поверхности песком с уплотнением										
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4)	чел-ч	0,074	888	1039,00		922632,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,014	168							
1.3	109 С	Автогудронаторы, до 7000 л	маш.-ч	0,007	84		7206,00		605304,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,014	168		1646,00		276528,00			
1.4	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0005	6	2944,74				17668,44		
1.5	144641 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0009	10,8	124478,76				1344370,61		

2	**Е11-010102-0321 1101-0102-0321 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**2266**		**232,04**	**225,41**	**525801,40**	**510777,06**	**1051,39**	**68005,84**	**641311,81**
		НР - 72%; СП - 8%				**6,17**	**35,52**	**13972,95**	**80479,60**		**47504,58**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой										
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0064	14,48	965,00		13972,95				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0181	40,91							
2.3	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,004276	9,689416		4891,00		47390,93			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004276	9,689416		1967,00		19059,08			
2.4	2441 С	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 1 м3	маш.-ч	0,01378	31,22548		14840,00		463386,12			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01378	31,22548		1967,00		61420,52			
2.5	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00014	0,31724	3314,18				1051,39		

3	**С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**		**4418,7**	**130,00**	**--**	**574431,00**	**--**		**--**	**620385,48**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**45954,48**	
4	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**		**1586,2**	**4405,96**	**1079,09**	**6988727,72**	**1711656,68**	**5044090,00**	**676172,70**	**8278092,45**
		НР - 108%; СП - 8%				**146,88**	**247,83**	**232981,06**	**393104,77**		**613192,03**	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой										
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,144	228,41	1020,00		232981,06				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	226,83							
4.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	24,5861		10390,00		255449,58			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	24,5861		1967,00		48360,86			
4.4	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	75,50312		4559,00		344218,72			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	75,50312		1377,00		103967,80			
4.5	626 С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	112,30296		9167,00		1029481,23			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	112,30296		1967,00		220899,92			

4.6	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	14,43442		5716,00		82507,14			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	14,43442		1377,00		19876,20			
4.7	100414 М	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	1935,164	2604,8800				5040870,00		
4.8	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	111,034	29,00				3219,99		
5	**Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытия толщиной 4 см (4+4=8см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**4532**		**1381,06**	**99,87**	**6258979,66**	**452625,66**	**5596671,00**	**381305,41**	**7171507,88**
		НР - 108%; СП - 8%				**46,27**	**31,64**	**209682,95**	**143377,61**		**531222,81**	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок										
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0336	152,28	1377,00		209682,95				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0168	76							
5.3	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	15,72604		3906,00		61425,91			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	15,72604		1646,00		25885,06			
5.4	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	45,7732		5818,00		266308,48			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	45,7732		1967,00		90035,88			
5.5	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	1,76748		5716,00		10102,92			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	1,76748		1377,00		2433,82			
5.6	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	6,3448		120,00		761,38			
5.7	1955 С	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	12,6896		8976,00		113901,85			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	12,6896		1967,00		24960,44			

5.8	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00001	0,04532		2761,00		125,13			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00001	0,04532		1377,00		62,41			
5.9	102749 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0949	430,0868	12984,60				5584505,06		
5.10	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,028098	216144,00				6073,30		
5.11	144640 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000011	0,048946	124478,76				6092,69		
6	**Е11-270602-0405 1127-0602-0405 РСНБ РК 2015 К=8**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0305**	**м2 покрытия**	**4532**		**1217,91**	**0,16**	**5519556,16**	**739,62**	**5514323,34**	**4852,66**	**5966361,53**
		НР - 108%; СП - 8%				**0,99**	**--**	**4493,21**	**--**		**441952,71**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0007	3,26	1377,00		4493,21				
6.2	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00136	6,16352		120,00		739,62			
6.3	102749 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0936	424,1952	12984,60				5508005,00		
6.4	144640 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000011	0,050758	124478,76				6318,34		
7	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**3,0857997**		**105260,56**	**1817,43**	**324812,99**	**5608,22**	**319204,77**	**3181,63**	**354234,19**
		НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов				**--**	**954,68**	**--**	**2945,95**		**26239,57**	
7.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	1,79							
7.2	1239 С	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,894882		6267,00		5608,22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	1,789764		1646,00		2945,95			
7.3	144674 С	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,03	3,178374	100430,22				319204,77		

8	**Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см (4+1=5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**		**7714,49931**	**1521,39**	**100,11**	**11736759,72**	**772273,30**	**10607558,14**	**649904,75**	**13377597,63**
		НР - 108%; СП - 8%				**46,27**	**31,74**	**356928,28**	**244835,37**		**990933,16**	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок										
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0336	259,21	1377,00		356928,28				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0168	129,84							
8.3	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	26,769313		3906,00		104560,94			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	26,769313		1646,00		44062,29			
8.4	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	77,916443		5818,00		453317,87			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	77,916443		1967,00		153261,64			
8.5	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,231435		5021,00		1162,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,231435		1967,00		455,23			
8.6	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	3,008655		5716,00		17197,47			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	3,008655		1377,00		4142,92			
8.7	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	10,800299		120,00		1296,04			
8.8	1955 С	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	21,600598		8976,00		193886,97			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	21,600598		1967,00		42488,38			
8.9	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,30858		2761,00		851,99			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,30858		1377,00		424,91			

8.10	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	745,220633	14166,78				10557376,76		
8.11	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,04783	216144,00				10338,15		
8.12	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	1,157175	25469,00				29472,09		
8.13	144640 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000011	0,083317	124478,76				10371,15		
9	**Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**		**7714,49931**	**343,48**	**0,04**	**2649742,87**	**333,27**	**2647497,49**	**2065,09**	**2863952,59**
		НР - 108%; СП - 8%				**0,25**	**--**	**1912,12**	**--**		**212144,64**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0002	1,39	1377,00		1912,12				
9.2	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00036	2,77722		120,00		333,27			
9.3	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0242	186,690883	14166,78				2644808,67		
9.4	144640 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000003	0,021601	124478,76				2688,82		
10	**Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление**	**м2 покрытия обочин**		**16480**	**181,18**	**147,47**	**2985880,68**	**2430341,53**	**3345,44**	**1415620,13**	**4753620,87**
		НР - 108%; СП - 8%				**33,51**	**46,03**	**552193,71**	**758565,67**		**352120,06**	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой										

10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,0317	522,42	1057,00		552193,71				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0285	469,84							
10.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00392	64,6016		10390,00		671210,62			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00392	64,6016		1967,00		127071,35			
10.4	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00818	134,8064		4559,00		614582,38			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00818	134,8064		1377,00		185628,41			
10.5	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0146	240,608		3906,00		939814,85			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0146	240,608		1646,00		396040,77			
10.6	625 С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0009	14,832		8024,00		119011,97			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	14,832		1967,00		29174,54			
10.7	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00091	14,9968		5716,00		85721,71			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00091	14,9968		1377,00		20650,59			
10.8	249132 С	Вода техническая	м3	0,007	115,36	29,00				3345,44		
11	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 К=1,22**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**603,168**		**2604,88**	**--**	**1571180,26**	**--**	**1571180,26**	**--**	**1696874,68**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**125694,42**	
12	**С121-010201-0702 2101-0201-0702 РСНБ РК 2015 К=1,22**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**402,112**		**3987,38**	**--**	**1603373,35**	**--**	**1603373,35**	**--**	**1731643,21**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**128269,87**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**43629220,87**	**6489659,34**	**34270334,26**	**4064503,39**	**51509222,20**
								2294796,27	**1899837,00**	**--**	**3815497,94**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**43629220,87**				
	Материалы		Тенге					**26054910,65**				
	Всего заработная плата		Тенге						**4194633,25**			

	Местные материалы		Тенге					**8215423,61**				
	Транспортные расходы		Тенге					**574431,00**				
		Накладные расходы	Тенге					**4064503,39**				
		Сметная прибыль	Тенге					**3815497,94**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**51509222,20**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**3182,66**
		Сметная заработная плата	Тенге						**4194633,25**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**51509222,20**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**3182,66**
		Сметная заработная плата	Тенге						**4194633,25**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**51 509 222,20**
		НДС 12%	**Тенге**									**6 181 106,66**
		Всего с НДС	**Тенге**									**57 690 328,86**

Заказчик: Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" Самуратов С.З.

Представитель заказчика Хамитжанов К.К.

Подрядчик: Директор ТОО "Дортехмонтажсервис" Гринченко В.Н.

Казакстан Республикасы Жамбыл ауданы обл. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Дортехмонтажсервис" Товарищество с ограниченной ответственностью Жамбылский район Республика Казахстан Алматинская обл.