ЗАКАЗЧИК: государственное учреждение "Аппарат акима Красноярского сельского округа" города Кокшетау
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокше Агроинвест"
Наименование объекта: Средний ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием с. Красный Яр (ул. Вавилова, ул. Абая) в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		44	31.03.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за май 2020 года без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием с. Красный Яр (ул. Вавилова, ул. Абая) в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"	**44 755 618**	**39 960 373**							**4 795 245**	**44 755 618**

Руководитель _____ Айсин Н.К.

ГУ "Аппарат акима Красноярского сельского округа" города Кокшетау

Директор _____ Гуркин Е.В.

ТОО "Кокше Агроинвест"

"SANA-2015". Версия 19.4.1Д от 01.10.19 г. Цены региона Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Красноярского сельского округа" города Кокшетау

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокше Агроинвест"

Наименование объекта: Средний ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием с. Красный Яр (ул. Вавилова, ул. Абая) в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

Адрес: ул. Вавилова, ул. Абая, с. Красный Яр

Договор №44 от 31.03.2020г.

Акт №1 от 05.05.2020 г.
приемки выполненных работ за май 2020г.

Средний ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием с. Красный Яр (ул. Вавилова, ул. Абая) в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

Составлена в текущих ценах с 01.10.19г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Улица Вавилова - 6 600м2										
1	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР=108%	м3 конструкции								
				330	2735,29	1203,89	902 645	397 283	0	720 526	1 753 025
					1531,4	490,28	505 362	161 792	0	129 854	
2	1101-0104-0702	Планировка бульдозерами мощностью 79кВт (108 л с) НР=72%	м2								
				6600	1,09	1,09	7 170	7 170	0	1 941	9 840
					0	0,41	0	2 696	0	729	
3	1101-0201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20см НР=72%	м3								
				1649,64	60,87	60,87	100 411	100 411	0	27 211	137 832
					0	22,91	0	37 793	0	10 210	

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО«Кокше Агроинвест»

4	1127-0602-0704	Покрытия щебеночные, толщиной 8см. Укладка и пропитка с применением битума НР=108%	м2 покрытия							
				6600	1438,86	128,12	9 496 455	845 607	8 263 769	692 308	11 003 864
					58,65	38,48	387 079	253 947	0	815 101	
		Итого					**12 904 562**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					892 441				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 350 470				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					456 229				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					8 263 769				
		Накладные расходы, тенге					1 441 986				
		в т.ч. зарплата, тенге					129 779				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					955 893				
	Раздел 2 Улица Абая - 15 600м2										
9	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР=108%	м3								
				780	2735,29	1203,89	2 133 526	939 034	0	1 703 063	4 143 516
					1531,4	490,28	1 194 492	382 418	0	306 927	
10	1101-0104-0702	Планировка бульдозерами мощностью 79кВт (108 л с) НР=72%	м2								
				15600	1,09	1,09	16 946	16 946	0	4 588	23 257
					0	0,41	0	6 372	0	1 723	
11	1101-0201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20см НР=72%	м3								
				5378	60,87	60,87	327 350	327 350	0	88 711	449 346
					0	22,91	0	123 210	0	33 285	
12	1127-0602-0704	Покрытия щебеночные, толщиной 8см. Укладка и пропитка с применением битума НР=108%	м2								
				15600	1438,86	128,12	22 446 169	1 998 709	19 532 545	1 636 366	26 009 138
					58,65	38,48	914 915	600 239	0	1 926 603	

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО«Кокше Агроинвест»

Итого	**30 625 256**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 109 407
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 282 039
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 112 239
- материалы, изделия и конструкции, тенге	19 532 545
Накладные расходы, тенге	3 432 729
в т.ч. зарплата, тенге	308 946
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 268 538
Итого	**43 529 818**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 001 848
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 632 509
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 568 468
- материалы, изделия и конструкции, тенге	27 796 314
Накладные расходы, тенге	4 874 716
в т.ч. зарплата, тенге	438 724
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 224 431
Всего	43 529 818
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	870 596
Итого в текущих ценах с 01.10.19г.	44 400 414
НДС (12 %)	5 328 050
Итого к оплате с учетом НДС:	49 728 464
Итого с понижающим коэффициентом К= 0,9	44 755 618

Руководитель_____ Айсин Н.К.

ГУ "Аппарат акима Красноярского сельского округа" города Кокшетау

Директор _____ Гуркин Е.В.

ТОО "Кокше Агроинвест"