ЗАКАЗЧИК: государственное учреждение "Аппарат акима Красноярского сельского округа" города Кокшетау
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокше Агроинвест"
Наименование объекта: Средний ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием с.Красный Яр (ул.Салахова, ул.Абылай Хана, ул.Строителей) в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»;

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		45	31.03.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за май 2020 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием с.Красный Яр (ул.Салахова, ул.Абылай Хана, ул.Строителей) в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»;	**17 773 255**	**15 868 978**							**1 904 277**	**17 773 255**

Руководитель _____ Айсин Н.К.

ГУ "Аппарат акима Красноярского сельского округа" города Кокшетау

Директор _____ Гуркин Е.В.

ТОО "Кокше Агроинвест"

"SANA-2015". Версия 19.4.1Д от 01.10.19 г.

Цены региона

Заказчик: государственное учреждение "Аппарат акима Красноярского сельского округа" города Кокшетау

Форма 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокше Агроинвест"

Наименование объекта: Средний ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием с. Красный Яр (ул.Салахова, ул.Абылай Хана, ул.Строителей) в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

Адрес: ул.Салахова, ул.Абылай Хана, ул.Строителей, с.Красный Яр

Договор №45 от 31.03.2020г.

Акт №1 от 05.05.2020 г.

приемки выполненных работ за май 2020г.

Средний ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием с. Красный Яр (ул.Салахова, ул.Абылай Хана, ул.Строителей) в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

Составлена в текущих ценах с 01.10.19г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Улица Салахова - 490м2											
1	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР=108%	м3	24,5	2735,31	1203,92	67 015	29 496	0	53 493	130 149
					1531,39	490,29	37 519	12 012	0	9 641	
2	1101-0104-0702	Планировка бульдозерами мощностью 79кВт (108 л с) НР=72%	м2	490	1,09	1,09	532	532	0	144	730
					0	0,41	0	200	0	54	
3	1101-0201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20см НР=72%	м3 уплотненного грунта	980	60,87	60,87	59 651	59 651	0	16 165	81 881
					0	22,91	0	22 452	0	6 065	

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО«Кокше Агроинвест»

4	1127-0403-0801	Покрытия толщиной 7см однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 Мпа (1000 кгс/см2) НР=108%	м2 покрытия							
				490	490,09	121,07	240 145	59 326	156 855	46 248	309 304
					48,91	38,49	23 964	18 858	0	22 911	
5	1127-0602-0704	Покрытия щебеночные толщиной 8см. Укладка и пропитка с применением битума НР=108%	м2 покрытия							
				490	1438,85	128,12	705 038	62 778	613 522	51 398	816 951
					58,65	38,48	28 738	18 853	0	60 515	
		Итого по разделу 1					**1 339 016**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					90 220				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					211 783				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					72 375				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					770 377				
		Накладные расходы, тенге					167 448				
		в т.ч. зарплата, тенге					15 070				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					99 186				
		Раздел 2 Улица Абылай-хана - 9 360м2									
19	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР=108%	м3 конструкции							
				374,4	2735,29	1203,89	1 024 093	450 736	0	817 470	1 988 888
					1531,4	490,28	573 356	183 561	0	147 325	
20	1101-0104-0702	Планировка бульдозерами мощностью 79кВт (108 л с) НР=72%	м2								
				748,8	1,09	1,09	782	782	0	211	1 073
					0	0,41	0	292	0	79	
21	1101-0201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20см НР=72%	м3 уплотненного грунта								
				14976	60,87	60,87	911 561	911 561	0	247 032	1 251 281
					0	22,91	0	343 100	0	92 687	

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО«Кокше Агроинвест»

22	1127-0602-0704	Покрытия щебеночные, толщиной 8см. Укладка и пропитка с применением битума НР=108%	м2 покрытия	7488	1438,86	128,12	10 774 155	959 386	9 375 613	785 447	12 484 370
					58,65	38,48	439 156	288 109	0	924 768	

Итого	**17 064 628**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 102 733
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 534 248
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	887 437
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 145 990
- перевозка грузов, тенге	0
Накладные расходы, тенге	2 017 608
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 264 046
Всего	17 064 628
Временные здания и сооружения (1,3%)	221 840
Итого	17 286 468
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	345 729
Итого в текущих ценах с 01.10.19г.	17 632 198
НДС (12 %)	2 115 864
Итого к оплате с учетом НДС:	19 748 061
Итого сумма с понижающим коэффициентом К= 0,9	17 773 255

Руководитель _____ Айсин Н.К.

ГУ "Аппарат акима Красноярского сельского округа" города Кокшетау

Директор _____ Гуркин Е.В.

ТОО "Кокше Агроинвест"