ЗАКАЗЧИК: государственное учреждение "Аппарат акима Красноярского сельского округа" города Кокшетау
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокше Агроинвест"
Наименование объекта: "Средний ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием в жилом массиве Нурлы Кош, в с. Красный Яр в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		43	31.03.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за май 2020 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Средний ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием в жилом массиве Нурлы Кош, в с. Красный Яр в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"	**6 802 052**	**6 073 261**							**728 791**	**6 802 052**

Руководитель _____ Айсин Н.К.

ГУ "Аппарат акима Красноярского сельского округа" города Кокшетау

Директор _____ Гуркин Е.В.

ТОО "Кокше Агроинвест"

"SANA-2015". Версия 19.2.1Д от 08.04.19 г. Цены региона Форма 2В

Заказчик: государственное учреждение "Аппарат акима Красноярского сельского округа" города Кокшетау

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокше Агроинвест"

Наименование объекта: Средний ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием в жилом массиве Нурлы Кош, в с. Красный Яр в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

Адрес: с. Красный Яр

Договор №43 от 31.03.2020г.

Акт №1 от 05.05.2020 г.
приемки выполненных работ за май 2020г.

Средний ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием в жилом массиве Нурлы Кош в с. Красный Яр в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

Составлена в текущих ценах с 05.04.19г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Покрытие										
1	110190104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79кВт (108л.с.) НР=72%	м2								
				11480	1,09	1,09	12 461	12 461	0	3 374	17 102
					0	0,41	0	4 686	0	1 267	
2	1101-0201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25см НР=72%	м3 уплотненного грунта								
				2296	60,87	60,87	139 754	139 754	0	37 873	191 838
					0	22,91	0	52 601	0	14 211	
3	1127-0403-0801	Покрытия толщиной 8см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1МПа (1000 кгс/см2) НР=108%	м2 покрытия								
				11480	408,49	202,3	4 689 431	2 322 426	1 805 574	1 365 317	6 539 128
					48,91	61,22	561 431	702 752	0	484 380	

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО«Кокше Агроинвест»

Итого	**6 748 067**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	561 431
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 474 641
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	760 039
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 805 574
Накладные расходы, тенге	1 406 564
в т.ч. зарплата, тенге	126 591
Сметная прибыль (8 %), тенге	499 858
Всего	**6 748 067**
НДС (12 %)	809 768
Итого к оплате с учетом НДС:	7 557 836
Итого сумма с понижающим коэффициентом К= 0,9	6 802 052

Руководитель _____ Айсин Н.К.

ГУ "Аппарат акима Красноярского сельского округа" города Кокшетау

Директор _____ Гуркин Е.В.

ТОО "Кокше Агроинвест"