ЗАКАЗЧИК: государственное учреждение "Аппарат акима Красноярского сельского округа" города Кокшетау
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокше Агроинвест"
Наименование объекта: "Средний ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием с. Красный Яр в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		46	05.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года	в отчетном месяце за май 2020 года	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
	по отчетный месяц включит. с НДС	без НДС		в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Средний ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием с. Красный Яр в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"	**94 695 873**	**84 549 887**							**10 145 986**	**94 695 873**

Руководитель _____ Айсин Н.К.

ГУ "Аппарат акима Красноярского сельского округа" города Кокшетау

Директор _____ Гуркин Е.В.

ТОО "Кокше Агроинвест"

"SANA-2015". Версия 19.3 от 05.07.19 г.

Цены

Заказчик: государственное учреждение "Аппарат акима Красноярского сельского округа" города Кокшетау

Форма 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокше Агроинвест"

Наименование объекта: Средний ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием с. Красный Яр в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

Адрес: с. Красный Яр

Договор №46 от 05.05.2020г.

Акт №1 от 05.05.2020 г.
приемки выполненных работ за май 2020 г.

Средний ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием с. Красный Яр в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

Составлена в текущих ценах с 05.07.19г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Улица Бейбітшілік - 13 000,0 м2										
1	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79кВт (108 л с) НР=72%	м2	10400	1,09	1,09	11 288	11 288	0	3 056	15 491
					0	0,41	0	4 244	0	1 147	
2	1101-0201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2т	м3 уплотненного грунта	2080	60,87	60,87	126 606	126 610	0	34 310	173 790
					0	22,91	0	47 653	0	12 873	
3	1127-0403-0801	Покрытия толщиной 15см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 Мпа (1000 кгс/см2) НР=108%	м2 покрытия	10400	969,29	242,15	10 080 615	2 518 320	7 053 683	1 413 799	12 413 967
					48,91	76,97	508 612	800 461	0	919 553	
4	1127-0602-0704	Покрытия щебеночные, толщиной 8см. Укладка и пропитка с применением битума НР=108%	м2 покрытия	10400	553,72	128,12	5 758 720	1 332 480	3 816 301	1 090 898	7 397 587

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО«Кокше Агроинвест»

				58,65	38,48	609 939	400 152	0	547 968	
	Итого по разделу 1					**20 000 835**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 118 551				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 988 698				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 252 510				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					10 869 984				
	Накладные расходы, тенге					2 542 063				
	в т.ч. зарплата, тенге					228 786				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 481 542				
	Раздел 2 Улица Наурыз - 9 000,0м2									
24	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79кВт (108 л с) НР=72%	м2	9000	1,09	1,09	9 777	9 777	0	2 647	13 418
					0	0,41	0	3 676	0	994	
25	1101-0201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20см НР=72%	м3 уплотненного грунта	1800	60,87	60,87	109 563	109 563	0	29 691	150 394
					0	22,91	0	41 238	0	11 140	
26	1127-0403-0801	Покрытия толщиной 15см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 Мпа (1000 кгс/см2) НР=108%	м2 покрытия	9000	969,29	242,15	8 723 610	2 179 323	6 104 133	1 223 492	10 742 870
					48,91	76,97	440 154	692 709	0	795 768	
27	1127-0602-0704	Покрытия щебеночные, толщиной 8см. Укладка и пропитка с применением битума НР=108%	м2 покрытия	9000	553,72	128,12	4 983 502	1 153 102	3 302 564	944 057	6 401 764
					58,65	38,48	527 836	346 291	0	474 205	
	Итого по разделу 2					**17 308 445**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					967 990				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 451 765				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 083 914				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					9 406 697				
	Накладные расходы, тенге					2 199 887				

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО«Кокше Агроинвест»

	в т.ч. зарплата, тенге									
	Сметная прибыль (8 %), тенге						197 990			
							1 282 107			
	Раздел 3 Жидек- 4020 м2									
39	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР=72%	м2							
				4020	1,09	1,09	4 367	4 367	0	1 182	5 993
					0	0,41	0	1 642	0	444	
40	1101-0201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20см НР=72%	м3 уплотненного грунта							
				804	60,87	60,87	48 938	48 938	0	13 262	67 176
					0	22,91	0	18 420	0	4 976	
41	1127-0403-0801	Покрытия толщиной 15см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 Мпа (1000 кгс/см2) НР=108%	м2 покрытия							
				4020	969,29	242,15	3 896 545	973 430	2 726 513	546 493	4 798 481
					48,91	76,97	196 602	309 410	0	355 443	
42	1127-0602-0704	Покрытия щебеночные толщиной 8см. Укладка и пропитка с применением битума НР=108%	м2 покрытия							
				4020	553,72	128,12	2 225 964	515 052	1 475 145	421 680	2 859 456
					58,65	38,48	235 767	154 677	0	211 812	
	Итого по разделу 3						**7 731 106**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						432 369				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						1 541 788				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						484 149				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						4 201 658				
	Накладные расходы, тенге						982 617				
	в т.ч. зарплата, тенге						88 436				
	Сметная прибыль (8 %), тенге						572 675				
	Раздел 4 Продолжение улицы Сейфуллина - 7000,0 м2									
54	1101-0103-0102	Грунты 2 группы. Разработка скреперами прицепными с ковшем вместимостью 3м3 при перемещении грунта до 100м НР=72%	м3 грунта							
				1400	149,17	142,88	208 841	200 037	0	58 031	288 222
					6,29	51,28	8 804	71 795	0	21 350	

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО«Кокше Агроинвест»

	Итого по разделу 4					**288 222**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					8 804				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					200 037				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					71 795				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					0				
	Накладные расходы, тенге					58 031				
	в т.ч. зарплата, тенге					5 223				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					21 350				
	Раздел 8 Улица Садовая (от ул. Умышева до ул. Бейбітшілік- 3360 м2									
111	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР=72%	м2	3360	1,09	1,09	3 650	3 650	0	988	5 009
					0	0,41	0	1 372	0	371	
112	1101-0201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибационными катками 2,2т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20см НР=72%	м3 уплотненного грунта	336	60,87	60,87	20 452	20 452	0	5 542	28 074
					0	22,91	0	7 697	0	2 080	
113	1127-0403-0801	Покрытия толщиной 15см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 Мпа (1000 кгс/см2) НР=108%	м2 покрытия	3360	969,29	242,15	3 256 815	813 614	2 278 877	456 770	4 010 672
					48,91	76,97	164 324	258 611	0	297 087	
114	1127-0602-0704	Покрытия щебеночные, толщиной 8см. Укладка и пропитка с применением битума НР=108%	м2 покрытия	3360	553,72	128,12	1 860 507	430 491	1 232 957	352 448	2 389 991
					58,65	38,48	197 059	129 282	0	177 036	
	Итого по разделу 8					**6 433 745**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					361 383				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 268 208				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					396 961				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 511 834				
	Накладные расходы, тенге					815 747				
	в т.ч. зарплата, тенге					73 417				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					476 574				
	Раздел 9 Улица Салахова (от ул. Умышева до ул. Бейбітшілік) - 3600 м2									

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО«Кокше Агроинвест»

126	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР=72%	м2								
				3600	1,09	1,09	3 911	3 911	0	1 059	5 368
					0	0,41	0	1 471	0	398	
127	1101-0201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибационными катками 2,2т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20см НР=72%	м3 уплотненного грунта								
				720	60,87	60,87	43 825	43 825	0	11 876	60 157
					0	22,91	0	16 495	0	4 456	
128	1127-0403-0801	Покрытия толщиной 15см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 Мпа (1000 кгс/см2) НР=108%	м2 покрытия								
				3600	969,29	242,15	3 489 444	871 729	2 441 653	489 399	4 297 150
					48,91	76,97	176 062	277 085	0	318 307	
129	1127-0602-0704	Покрытия щебеночные, толщиной 8см. Укладка и пропитка с применением битума НР=108%	м2 покрытия								
				3600	553,72	128,12	1 993 401	461 241	1 321 026	377 623	2 560 706
					58,65	38,48	211 134	138 517	0	189 682	
		Итого по разделу 9					**6 923 381**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					387 196				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 380 706				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					433 568				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 762 679				
		Накладные расходы, тенге					879 957				
		в т.ч. зарплата, тенге					79 196				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					512 843				
		Раздел 10 Улица Клубная - 2400 м2									
141	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР=72%	м2								
				2400	1,09	1,09	2 607	2 607	0	706	3 578
					0	0,41	0	980	0	265	
142	1101-0201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибационными катками 2,2т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20см НР=72%	м3 уплотненного грунта								
				480	60,87	60,87	29 217	29 217	0	7 918	40 106
					0	22,91	0	10 997	0	2 971	

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО«Кокше Агроинвест»

143	1127-0403-0801	Покрытия толщиной 15см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=108%	м2 покрытия	2400	969,29	242,15	2 326 295	581 152	1 627 769	326 265	2 864 765
					48,91	76,97	117 374	184 723	0	212 205	
144	1127-0602-0704	Покрытия щебеночные, толщиной 8см. Укладка и пропитка с применением битума НР=108%	м2 покрытия	2400	553,72	128,12	1 328 931	307 492	880 683	251 750	1 707 135
					58,65	38,48	140 756	92 346	0	126 454	
		Итого по разделу 10					**4 615 583**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					258 130				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					920 468				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					289 046				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 508 452				
		Накладные расходы, тенге					586 638				
		в т.ч. зарплата, тенге					52 797				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					341 895				
		Раздел 12 Улица Остовского - 13 300 м2									
171	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР=72%	м2	13300	1,09	1,09	14 448	14 448	0	3 912	19 829
					0	0,41	0	5 433	0	1 469	
172	1101-0201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибационными катками 2,2т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20см НР=72%	м3 уплотненного грунта	2660	60,87	60,87	161 911	161 911	0	43 878	222 252
					0	22,91	0	60 941	0	16 463	
		Итого по разделу 12					**242 080**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					0				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					176 359				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					66 374				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					0				
		Накладные расходы, тенге					47 790				
		в т.ч. зарплата, тенге					4 301				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					17 932				
		Раздел 13 Проулок между улицами Наурыз и Умышева - 1 700 м2									

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО«Кокше Агроинвест»

186	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР=72%	м2	1700	1,09	1,09	1 847	1 847	0	500	2 535
					0	0,41	0	694	0	188	
187	1101-0201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибационными катками 2,2т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20см НР=72%	м3 уплотненного грунта	340	60,87	60,87	20 695	20 695	0	5 608	28 407
					0	22,91	0	7 789	0	2 104	
188	1127-0403-0801	Покрытия толщиной 15см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=108%	м2 покрытия	1700	969,29	242,15	1 647 792	411 649	1 153 003	231 105	2 029 209
					48,91	76,97	83 140	130 846	0	150 312	
189	1127-0602-0704	Покрытия щебеночные, толщиной 8см. Укладка и пропитка с применением битума НР=108%	м2 покрытия	1700	553,72	128,12	941 327	217 807	623 818	178 321	1 209 220
					58,65	38,48	99 702	65 410	0	89 572	
		Итого по разделу 13					**3 269 371**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					182 842				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					651 998				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					204 739				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 776 821				
		Накладные расходы, тенге					415 534				
		в т.ч. зарплата, тенге					37 398				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					242 176				
		Раздел 14 Проулок между улицами Наурыз и Жидек - 3 840 м2									
201	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР=72%	м2	3840	1,09	1,09	4 171	4 171	0	1 130	5 725
					0	0,41	0	1 569	0	424	
202	1101-0201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибационными катками 2,2т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20см НР=72%	м3 уплотненного грунта	768	60,87	60,87	46 747	46 747	0	12 668	64 168
					0	22,91	0	17 595	0	4 753	

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО«Кокше Агроинвест»

203	1127-0403-0801	Покрытия толщиной 15см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=108%	м2 покрытия	3840	969,29	242,15	3 722 074	929 845	2 604 430	522 024	4 583 626
					48,91	76,97	187 799	295 557	0	339 528	
204	1127-0602-0704	Покрытия щебеночные, толщиной 8см. Укладка и пропитка с применением битума НР=108%	м2 покрытия	3840	553,72	128,12	2 126 294	491 991	1 409 093	402 798	2 731 419
					58,65	38,48	225 210	147 751	0	202 327	
		Итого по разделу 14					**7 384 938**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					413 009				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 472 754				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					462 472				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 013 523				
		Накладные расходы, тенге					938 620				
		в т.ч. зарплата, тенге					84 476				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					547 032				
		Раздел 17 Улица Кирова - 13 300 м2									
246	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР=72%	м2	9310	1,09	1,09	10 099	10 099	0	2 734	13 859
					0	0,41	0	3 797	0	1 027	
247	1101-0201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибационными катками 2,2т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20см НР=72%	м3 уплотненного грунта	1862	60,87	60,87	113 337	113 337	0	30 715	155 575
					0	22,91	0	42 658	0	11 524	
248	1127-0403-0801	Покрытия толщиной 15см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=108%	м2 покрытия	9310	969,29	242,15	9 024 090	2 254 376	6 314 415	1 265 610	11 112 877
					48,91	76,97	455 299	716 562	0	823 176	
249	1127-0602-0704	Покрытия щебеночные, толщиной 8см. Укладка и пропитка с применением битума НР=108%	м2 покрытия	9310	553,72	128,12	5 155 163	1 192 829	3 416 324	976 556	6 622 255
					58,65	38,48	546 011	358 208	0	490 538	

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО«Кокше Агроинвест»

Итого по разделу 17	
в том числе	**17 904 567**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 001 310
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 570 641
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 121 225
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 730 739
Накладные расходы, тенге	2 275 614
в т.ч. зарплата, тенге	204 805
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 326 264
Итого	**92 102 273**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 131 584
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	18 623 430
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 866 753
- материалы, изделия и конструкции, тенге	49 782 387
Накладные расходы, тенге	11 742 499
в т.ч. зарплата, тенге	1 056 825
Сметная прибыль (8 %), тенге	6 822 390
Всего	92 102 273
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	1 842 045
Итого в текущих ценах с 05.07.19г.	93 944 318
НДС (12 %)	11 273 318
Итого к оплате с учетом НДС:	105 217 636
Итого сумма с понижающим коэффициентом К= 0,9	94 695 873

Руководитель _____ Айсин Н.К.

ГУ "Аппарат акима Красноярского сельского округа" города Кокшетау

Директор _____ Гуркин Е.В.

ТОО "Кокше-Агроинвест"