Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Подрядчик: ТОО «РСУ-1», Илийский район с.Жетыген, мкр.Дорожник, 18 «А». БИН 991040001212

Справка о стоимости выполненых работ
за май месяц 2020 года по договору №20 от 12.02.2020 года
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 159
Наименование бюджетной программы: 268 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений Подъезд к а/д А-3 "Алматы-Усть-Каменогорск"от "Алматы-Жетыген-Капшагайское водохранилище", км 0-4,05 Илийского района Алматинской области	268 025 011 159							
		тенге	55 342 000,00	36 813 094,11	16 602 600,00		36 813 094,11	11 043 928,23	25 769 165,88
		268 025 015 159							
			42 320 071,81	38 342 503,35	12 696 021,54	1 529 409,24	36 813 094,11	11 043 928,23	25 769 165,88
	Всего по акту:		97 662 071,81	75 155 597,46	29 298 621,54	1 529 409,24	73 626 188,22	22 087 856,46	51 538 331,76

Заказчик:

Зам руководителя.ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____**Самуратов С.З.**
М.П.

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

М.П. _____**Досаев С.Т**

Представитель Заказчика:_____Хамитжанов К.

Наименование стройки - Средний ремонт автомобильной дороги и искусственныхсооружений Подъезд к а/д А-3 "Алматы - Усть-Камен огорск" от "Алматы - Жетиген - Капшагайское водохр анилище",км 0-4,05 Илийского района Алматинской о бласти

Наименование объекта - Основные виды работ

АКТ
выполненных работ за май месяц 2020 года

на Основные вид ы работ

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	**Е11-010207-0703 1101-0207-0703 РСНБ РК 2015**	**Пни диаметром свыше 32 см.Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями- собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с переме щением пней до 5 м**	**пень**	**24**		**273,77**	**273,77**	**6570,43**	**6570,43**	**--**	**1735,02**	**8969,88**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**100,41**	**--**	**2409,74**		**664,44**	
		Состав работ: 1. Корчевка пней с перемещением их на заданное расстояние										
2	**С341-310102-0101 4131-0102-0101 РСНБ РК 2015**	**Лесоматериал круглый.Погрузка**	**т**	**18,48**		**468,00**	**--**	**8648,64**	**--**		**--**	**9340,53**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**691,89**	
3	**С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**18,48**		**356,00**	**--**	**6578,88**	**--**		**--**	**7105,19**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**526,31**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**21797,95**	**6570,43**	**--**	**1735,02**	**25415,61**
								--	**2409,74**	**--**	**1882,64**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					21797,95				
	Всего заработная плата		Тенге						2409,74			
	Транспортные расходы		Тенге					15227,52				
		Накладные расходы	Тенге					1735,02				
		Сметная прибыль	Тенге					1882,64				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					25415,61				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч									1,46
		Сметная заработная плата	Тенге						2409,74			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					25415,61				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч									1,46
		Сметная заработная плата	Тенге						2409,74			
		РАЗДЕЛ 2. ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ										
4	**Е11-270302-0501 1127-0302-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Покрытие асфальтобетонное,толщиной слоя до 5 см.Фрезерование самоходными доро жными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм**	**м2 пок рытия**	**26040**		**97,97**	**94,62**	**2551246,87**	**2463988,13**	**415,34**	**313964,59**	**3094428,38**
		НР - 108%; СП - 8%				**3,33**	**7,83**	**86843,40**	**203864,56**		**229216,92**	
		Состав работ: 1. Приведение фрезы в рабочее положение 2. Фрезерование асфальтобетонного покрытия с погрузкой на автосамосвалы 3. Замена резцов										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 1 км**	т	2499,84	42,00	--	104993,28	--		--	113392,74
		СП - 8%			--	--	--	--		8399,46	
6	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Битум.Разогреваниев котлах вместимостью 400 л**	т битума	3,12	16050,60	6382,32	50077,87	19912,84	--	32578,24	89268,60
		НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Загрузка битума в котлы 2. Разогревание битума 3. Очистка битумных котлов			9668,28	--	30165,03	--		6612,49	
7	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания.Розлив вяжущих материалов**	т	3,12	128393,72	1817,43	400588,40	5670,38	394918,02	3216,89	436109,71
		НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов			--	954,68	--	2978,60		32304,42	
8	Е11-270301-0401 1127-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси.Устройство с применением укладчиков асфальтобетона**	т смеси	750	14420,87	1122,86	10815649,28	842142,75	9772383,53	507078,06	12228545,53
		НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Очистка оснований 2. Укладка асфальтобетонной смеси с укаткой			268,16	357,86	201123,00	268393,72		905818,19	
9	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Битум.Разогреваниев котлах вместимостью 400 л**	т битума	7,81	16050,60	6382,32	125355,19	49845,92	--	81550,01	223457,61
		НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Загрузка битума в котлы 2. Разогревание битума 3. Очистка битумных котлов			9668,28	--	75509,27	--		16552,42	
10	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания.Розливвяжущих материалов**	т	7,81	128393,72	1817,43	1002754,94	14194,13	988560,81	8052,53	1091672,07
		НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов			--	954,68	--	7456,05		80864,60	
11	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см (4+1=5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБ В,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Уст ройство**	м2 покрытия	26040	1461,17	100,11	38048853,16	2606779,25	34237276,02	2193728,84	43461988,56
		НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок			46,27	31,74	1204797,89	826432,52		3219406,56	
12	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфал ьтобетонных смесей.Устройство.добавлять на кажды е 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11270602-0301**	м2 покрытия	26040	328,39	0,04	8551257,45	1124,93	8543678,25	6970,62	9242886,31
		НР - 108%; СП - 8%			0,25	--	6454,27	--		684658,25	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				61650776,42	6003658,32	53937231,96	3147139,78	69981749,50
							1604892,86	1309125,46	--	5183833,30	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				61650776,42				
	Материалы		Тенге				53937231,96				
	Всего заработная плата		Тенге					2914018,32			
	Транспортные расходы		Тенге				104993,28				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				3147139,78				
		Сметная прибыль	Тенге				5183833,30				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				69981749,50				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1853,81
		Сметная заработная плата	Тенге					2914018,32			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				69981749,50				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1853,81
		Сметная заработная плата	Тенге					2914018,32			
РАЗДЕЛ 3. ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ НА ПЕРЕСЕЧЕНИЯХ И ПРИМЫКАНИЯХ											
13	**Е11-270301-0101 1127-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания щебеночные.Исправление профиля с добавлением нового материала**	**м2 площади основания**	342	287,62	229,13	98367,39	78362,65	247,95	47793,58	157853,85
		НР - 108%; СП - 8%			57,77	71,63	19756,79	24496,53		11692,88	
		Состав работ: 1. Очистка оснований 2. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала, россыпь и разравнивание новых материалов									
14	**С121-010603-0105 2101-0603-0105 РСНБ РК 2015**	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83**	**м3**	62,586	5493,24	--	343799,92	--	343799,92	--	371303,91
		СП - 8%			--	--	--	--		27503,99	
15	**Е11-270302-0501 1127-0302-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Покрытие асфальтобетонное,толщиной слоя до 5 см.Фрезерование самоходными дорожн ыми фрезами шириной барабана 1900-2010 мм**	**м2 покры тия**	582	97,97	94,62	57020,96	55070,70	9,28	7017,18	69161,19
		НР - 108%; СП - 8%			3,33	7,83	1940,97	4556,42		5123,05	
		Состав работ: 1. Приведение фрезы в рабочее положение 2. Фрезерование асфальтобетонного покрытия с погрузкой на автосамосвалы 3. Замена резцов									
16	**С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.1)2т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 1 км**	**т**	55,872	42,00	--	2346,62	--		--	2534,35
		СП - 8%			--	--	--	--		187,73	
17	**Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Битум.Разогреваниев котлах вместимостью 400 л**	**т битума**	0,27	16050,60	6382,32	4333,66	1723,23	--	2819,27	7725,17
		НР - 108%; СП - 8%			9668,28	--	2610,44	--		572,23	
		Состав работ: 1. Загрузка битума в котлы 2. Разогревание битума 3. Очистка битумных котлов									
18	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания.Розливвяжущих материалов**	**т**	0,27	128393,72	1817,43	34666,30	490,71	34175,60	278,38	37740,26
		НР - 108%; СП - 8%			--	954,68	--	257,76		2795,58	
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов									
19	**Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Битум.Разогреваниев котлах вместимостью 400 л**	**т битума**	0,17	16050,60	6382,32	2728,60	1084,99	--	1775,10	4863,99
		НР - 108%; СП - 8%			9668,28	--	1643,61	--		360,30	
		Состав работ: 1. Загрузка битума в котлы 2. Разогревание битума 3. Очистка битумных котлов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания.Розливвяжущих материалов**	т	0,17	128393,72	1817,43	21826,93	308,96	21517,97	175,28	23762,39
		НР - 108%; СП - 8%			--	954,68	--	162,30		1760,18	
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов									
21	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см (4+1=5см) из горячих а сфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устро йство**	м2 покрытия	924	1461,17	100,11	1350120,60	92498,62	1214871,08	77841,99	1542199,59
		НР - 108%; СП - 8%			46,27	31,74	42750,89	29325,03		114237,01	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок									
22	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфал ьтобетонных смесей.Устройство.добавлять на кажды е 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127- 0602-0301**	м2 покрытия	924	328,39	0,04	303431,72	39,92	303162,78	247,34	327973,39
		НР - 108%; СП - 8%			0,25	--	229,02	--		24294,32	
23	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины.Укрепление толщиной 15 см**	м2 покрытия обочин	240	181,18	147,47	43483,70	35393,32	48,72	20615,83	69227,49
		НР - 108%; СП - 8%			33,51	46,03	8041,66	11047,07		5127,96	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой									
24	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	15,494	1630,57	--	25264,05	--	25264,05	--	27285,18
		СП - 8%			--	--	--	--		2021,12	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2287390,45	264973,10	1943097,35	158563,96	2641630,76
							76973,38	69845,10	--	195676,35	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2287390,45				
		Материалы	Тенге				1574033,38				
		Всего заработная плата	Тенге					146818,48			
		Местные материалы	Тенге				369063,97				
		Транспортные расходы	Тенге				2346,62				
		Накладные расходы	Тенге				158563,96				
		Сметная прибыль	Тенге				195676,35				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2641630,76				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101,04
		Сметная заработная плата	Тенге					146818,48			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2641630,76				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101,04
		Сметная заработная плата	Тенге					146818,48			
		РАЗДЕЛ 4. Ремонт ж/б трубы д-1,0м на КМ 1+050									
25	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Исправление изоляции и стыков/Фундаменты мон олитные.Устройство**	м3 бетона в деле	0,8	20669,14	11,43	16535,31	9,14	13851,73	2246,99	20284,89
		НР - 84%; СП - 8%			3343,05	0,69	2674,44	0,55		1502,58	
		Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				16535,31	9,14	13851,73	2246,99	20284,89
							2674,44	0,55	--	1502,58	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				16535,31				
		Материалы	Тенге				13851,73				
		Всего заработная плата	Тенге					2674,99			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				2246,99				
		Сметная прибыль	Тенге				1502,58				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				20284,89				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2,04
		Сметная заработная плата	Тенге					2674,99			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				20284,89				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2,04
		Сметная заработная плата	Тенге					2674,99			
РАЗДЕЛ 5. Ремонт ж/б трубы отверстием 3х4,0х2,5м на КМ 2+300											
26	**Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Исправление изоляции и стыков/Фундаменты мон олитные.Устройство**	**м3 бетона в деле**	2,9	**20669,14**	**11,43**	**59940,50**	**33,13**	**50212,52**	**8145,35**	**73532,71**
		НР - 84%; СП - 8%			**3343,05**	**0,69**	**9694,84**	**2,00**		**5446,87**	
		Состав работ 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				59940,50	33,13	50212,52	8145,35	73532,71
							9694,84	2,00	--	5446,87	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				59940,50				
Материалы			Тенге				50212,52				
Всего заработная плата			Тенге					9696,84			
		Накладные расходы	Тенге				8145,35				
		Сметная прибыль	Тенге				5446,87				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				73532,71				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7,40
		Сметная заработная плата	Тенге					9696,84			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				73532,71				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7,40
		Сметная заработная плата	Тенге					9696,84			
РАЗДЕЛ 6. Укрепление выходного русла											
27	**Е11-010204-0601 1101-0204-0601 РСНБ РК 2015**	**Наброска или призма каменная.Устройство**	**м3 камня (в деле)**	36	**5480,11**	**3,40**	**197283,82**	**122,26**	**86391,36**	**79790,24**	**299239,98**
		НР - 72%; СП - 8%			**3076,95**	**1,38**	**110770,20**	**49,57**		**22165,92**	
		Состав работ 1. Устройство каменной наброски с выкладкой поверхности камнем									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				197283,82	122,26	86391,36	79790,24	299239,98
							110770,20	49,57	--	22165,92	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				197283,82				
Материалы			Тенге				86391,36				
Всего заработная плата			Тенге					110819,77			
		Накладные расходы	Тенге				79790,24				
		Сметная прибыль	Тенге				22165,92				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				299239,98				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101,20
		Сметная заработная плата	Тенге					110819,77			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				299239,98				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101,20
		Сметная заработная плата	Тенге					110819,77			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								73041853,45
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1899974,48				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6314864,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1391744,18			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						56564887,84		
		- Перевозка грузов	Тенге				122567,42				
		- Накладные расходы	Тенге							3484441,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							5470938,78	
		Тендерная скидка (10%)					7 304 185,4				
		Итого с учетом скидки					65 737 668,06				
		НДС 12%					7 888 520,167				

#ССЫЛКА!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с НДС					73 626 188,22				

Заказчик:

Зам. руководителя ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____**Самуратов С.З**

М.П.

Представитель заказчика _____Хамитжанов К.

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

_____**Досаев С.Т**

М.П.