Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей, Достоевского, дом № 110** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**110840016453**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt",071600, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Уланский район, поселок Касыма Кайсенова, улица Аманжолова, здание, 23, тел.: 61-02-00** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**970340000010**
Договор (контракт)	Договор №166 от 09.08.2019 года, доп. согл №1 от 07.11.2019 года, доп. согл №2 от 31.01.2020 года	

Номер документа	Дата составления
20	**22.05.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство с реконструкцией водопроводных сетей в селе Мукур город Семей ВКО			работа	1	97 058 025,49	97 058 025,49
				Итого	1	x	97 058 025,49

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шакиров М.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Жакаев Б.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.05.2020

М.П.

СПРАВКА № 7

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2020 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "DK Proekt"

Наименование объекта: "Строительство с реконструкцией водопроводных сетей в селе Мукур город Семей Восточно-Казахстанская область"

22.05.2020

Код заказчика	Код подрядчика	договор: номер	договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: код
		166	09.08.2019			ТОО "DK Proekt"	17
		№1 доп. согл. №2 доп. согл.	07.11.2019 31.01.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно монтажные работы	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	**341 611 003,28**	**304 616 852,71**	**258 050 392,92**	**258 050 392,92**	**0,00**	**2 870 968,62**	**0,00**	**44 088 462,81**	**36 601 178,93**	**0,00**
Акт выполненных работ № 7 **за май 2020г**	**97 058 025,49**	86 658 951,33	85 705 426,48	85 705 426,48		953 524,85		0,00	10 399 074,16	
Погашение аванса 30% за отчётный месяц	0,00									
Всего к оплате:	97 058 025,49									**97 058 025,49**

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области»

_____ Б. М. Жакаев

Подрядчик:
ТОО "DK Proekt"

_____ Д. С. Шотабаев

Технический надзор:
Директор ТОО "VK ETNA"

_____ Ж. А. Каребаева

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

БИН 110840016453 ИИК KZ20070103KSN1827000 БИК KKMF KZ2A в РГУ "Комитет Казначейства МФ РК";

Подрядчик: ТОО "DK Proekt" РК, Восточно-Казахстанская область, Уланский район, поселок Касыма Кайсенова, улица Аманжолова, здание 23

БИН 970340000010 ИИК KZ808560000000004470 АО Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор № 166 от 09.08.2019 года, дополнительное соглашение №1 от 07.11.2019 года, дополнительное соглашение №2 от 31.01.2020 года

По объекту строительства: "Строительство с реконструкцией водопроводных сетей в селе Мукур город Семей Восточно-Казахстанская область"

Акт приёмки выполненных работ № 7
за май 2020 года (от 22.05.2020г.)

"Строительство с реконструкцией водопроводных сетей в селе Мукур город Семей Восточно-Казахстанская область"

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Водопроводные сети									
		1.1 Хозяйственно-противопожарный водопровод									
1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	21115,72	151,39	143,67	3196709	3033695	-211	638235	4141740
					7,73	34,25	163225	723213		306796	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ктрр1=1,2;	м3 грунта	667,19	1809,19	–	1207073	–	0	869093	2242259
					1809,19	–	1207073	–	–	166093	
3	1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	900,50	208,51	200,92	187763	180928	54	39427	245365
					7,53	53,28	6781	47979	–	18175	

4	4102-0103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км К=1,400;	т	1260,70	367		462677	0		0	499691
					–		0	0		37014	
5	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	900,50	18,77	15,87	16902	14291	72	5939	24668
					2,82	6,34	2539	5709	–	1827	
6	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. НР = 72 %	м3 грунта	22682,73	191,15	181,4	4335804	4114647	0	865573	5617487
					9,75	43,25	221157	981028	–	416110	
7	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. НР = 72 %; ктрр1=1,2;	м3 грунта	311,97	1809,19	–	564413	0	0	406377	1048453
					1809,19	–	564413	0	–	77663	
8	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. НР = 72 %; ктрр1=1,2;	м3 грунта	363,16	2913,5	–	1058067	0	0	761808	1965465
					2913,5	–	1058067	0	–	145590	
9	3205-0101-0102	Насос для водопонижения и водоотлива	маш.-ч	4885,34	364	364	1778264	1778264	–	0	1920525
					–	254	0	1240876	–	142261	
10	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (мокрый грунт). НР = 72 %, т.ч. п.3.46; ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	719,14	166,53	158,04	119758	113653	-8	23911	155163
					8,5	37,68	6113	27097		11494	

11	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (мокрый грунт). НР = 72 %. т.ч. п.3.176.1; ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179; ктрр2=1,2;	м3 грунта	22,23	2080,57	–	46251	0		33301	85916
					2080,57	–	46251	0		6364	
12	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (мокрый грунт). НР = 72 %. ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	3825,30	210,27	199,54	804346	763300		160571	1042110
					10,73	47,57	41045	181970	–	77193	
13	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (мокрый грунт). НР = 72 %. т.ч. п.3.176.1; ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179; ктрр2=1,2;	м3 грунта	4,18	2080,6	–	8697	0		6262	16156
					2080,6	–	8697	0	–	1197	
14	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (мокрый грунт). НР = 72 %. т.ч. п.3.177.1; ктрр1=1,2; т.ч. п.3.179; ктрр2=1,2;	м3 грунта	114,11	3496,21	–	398953	0		287246	741095
					3496,21	–	398953	0	–	54896	
15	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. НР = 72 %	м3 грунта	32441,72	31,78	31,78	1030998	1030998		272588	1407873
					–	11,67	0	378595	–	104287	
16	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3544,00	786,35	–	2786824	0		2006513	5176804
					786,35	–	2786824	0	–	383467	

17	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	12358,74	37,14	37,14	459004	459004		121373	626807
					–	13,64	0	168573	–	46430	
18	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	1481,28	1125,3	–	1666884	0		1200156	3096403
					1125,3	–	1666884	0	–	229363	
19	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	452,91	2919,5	152,6	1322271	69114	823527	444341	1907941
					948,6	42,39	429630	19199	–	141329	
20	1122-0901-0107	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	4	9793,75	4706,75	39175	18827	2854	22882	67022
					4373,5	1404,75	17494	5619	–	4965	
21	2304-0102-1009	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 250, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	4	325572		1302288	0	1302288	0	1406471
					–		0	0	–	104183	
22	2304-0105-0907	Штурвал для задвижек от DN 250 до DN 300	шт.	4	21767		87068	0	87068	0	94033
					–		0	0	–	6965	
23	1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	9	2802,78	181	25225	1629	4263	19895	48730
					2148,11	84,78	19333	763	–	3610	
24	2304-0102-1107	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 150, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	9	105803		952227	0	952227	0	1028405
					–		0	0	–	76178	

25	2304-0105-0905	Штурвал для задвижек от DN 125 до DN 150	шт.	9	9385		84465	0	84465	0	91222
					–		0	0	–	6757	
26	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	16	1910,25	77,56	30564	1241	5288	24370	59329
					1502,19	36,31	24035	581	–	4395	
27	2304-0102-1105	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 100, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	16	68928		1102848	0	1102848	0	1191076
					–		0	0	–	88228	
28	2304-0105-0904	Штурвал для задвижек DN 100	шт.	16	9289		148624	0	148624	0	160514
					–		0	0	–	11890	
30	2304-0102-1102	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	50688		50688	0	50688	0	54743
					–		0	0	–	4055	
31	2304-0105-0902	Штурвал для задвижек от DN 40 до DN 50	шт.	1	5611		5611	0	5611	0	6060
					–		0	0	–	449	
33	2304-0501-0111	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2349		2349	0	2349	0	2537
					–		0	0	–	188	
34	2304-0501-0110	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	34	1740		59160	0	59160	0	63893
					–		0	0	–	4733	
36	2304-0501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	1116		4464	0	4464	0	4821
					–		0	0	–	357	

37	2304-0501-0108	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	269	797	214393	0	214393	0	231544
					–	0	0	–	17151	
38	2302-0103-0217	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 350 ГОСТ 12816-80	шт.	2	14266	28532	0	28532	0	30815
					–	0	0	–	2283	
39	2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	15	5069	76035	0	76035	0	82118
					–	0	0	–	6083	
40	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	17	2991	50847	0	50847	0	54915
					–	0	0	–	4068	
41	2302-0103-0211	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	4	3020	12080	0	12080	0	13046
					–	0	0	–	966	
42	2302-0103-0215	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	4	8962	35848	0	35848	0	38716
					–	0	0	–	2868	
43	2302-0103-0217	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 350 ГОСТ 12816-80	шт.	2	14266	28532	0	28532	0	30815
					–	0	0	–	2283	
44	2302-0103-0215	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	10	8962	89620	0	89620	0	96790
					–	0	0	–	7170	

45	2302-0103-0212	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	34	5069	172346	0	172346	0	186134
					–	0	0	–	13788	
46	2302-0103-0210	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	90	2991	269190	0	269190	0	290725
					–	0	0	–	21535	
49	2302-0302-8020	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 355, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	22886	45772	0	45772	0	49434
					–	0	0	–	3662	
50	2302-0302-8018	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 280, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	11828	118280	0	118280	0	127742
					–	0	0	–	9462	
53	2302-0302-8207	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	864	864	0	864	0	933
					–	0	0	–	69	
54	2302-0401-0805	Муфта комбинированная с наружной резьбой DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	538	303	163014	0	163014	0	176055
					–	0	0	–	13041	
55	2302-0401-0808	Муфта комбинированная с наружной резьбой DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	332	2656	0	2656	0	2868
					–	0	0	–	212	
56	2302-0401-0809	Муфта комбинированная с наружной резьбой DN 40x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (прим.)	шт.	68	891	60588	0	60588	0	65435
					–	0	0	–	4847	

57 2302-0401-0810	Муфта комбинированная с наружной резьбой DN 50x1 1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1249		2498	0	2498	0	2698
				–		0	0	–	200	
59 1109-0701-0131	Тройники. Изготовление на месте НР = 69 %	т конструкций	0,0094	571489,36	72872,34	5372	685	2548	1509	7431
				227553,19	5106,38	2139	48	–	550	
76 1122-0501-0107	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка. НР = 99 %	км трубопровода	0,669	553586,8	196786,86	370350	131650	14339	261066	681929
				335367,9	58806,49	224361	39342	–	50513	
77 2301-0501-1321	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	765,58	11830		9056811	0	9056811	0	9781356
				–		0	0	–	724545	
82 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка. НР = 99 %	км трубопровода	2,781	322081,59	95149,31	895709	264610	9039	692159	1714897
				223681,99	27720,62	622060	77091	–	127029	
83 2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	2808,81	1840		5168210	0	5168210	0	5581667
				–		0	0	–	413457	
86 2301-0501-1510	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	8,08	945		7636	0	7636	0	8247
				–		0	0	–	611	
89 2301-0501-1508	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50x4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	158,57	618		97996	0	97996	0	105836
				–		0	0	–	7840	
92 2301-0501-1506	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	89,89	403		36226	0	36226	0	39124

				–		0	0	–	2898	
95 2301-0501-1504	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	284,82	262		74623	0	74623	0	80593
				–		0	0	–	5970	
97 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1	266784,79	66404,34	266785	66404	912	216447	521891
				199469,04	19163,65	199469	19164	–	38659	
98 2301-0501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	5073,23	159		806644	0	806644	0	871176
				–		0	0	–	64532	
101 2303-0103-0906	Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	3	67455		202365	0	202365	0	218554
				–		0	0	–	16189	
102 2303-0103-0907	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	2	69320		138640	0	138640	0	149731
				–		0	0	–	11091	
103 2303-0103-0909	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	12	74999		899988	0	899988	0	971987
				–		0	0	–	71999	
104 2303-0103-0910	Гидранты пожарные подземные Н 2750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	20	78774		1575480	0	1575480	0	1701518
				–		0	0	–	126038	
105 2303-0103-0911	Гидранты пожарные подземные Н 3000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	82570		82570	0	82570	0	89176
				–		0	0	–	6606	
107 2302-0304-2610	Муфта защитная, DN 110	шт.	487	3474		1691838	0	1691838	0	1827185
				–		0	0	–	135347	
108 2302-0304-2613	Муфта защитная, DN 160	шт.	54	6714		362556	0	362556	0	391560

				–		0	0	–	29004	
109 2302-0304-2618	Муфта зашитная, DN 280, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	42319		761742	0	761742	0	822681
				–		0	0	–	60939	
110 2302-0304-2620	Муфта защитная, DN 355, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	49203		98406	0	98406	0	106278
				–		0	0	–	7872	
111 1122-1001-0101	Вантузы одинарные на трубу д=250мм. Установка НР = 99 %	шт.	3	2070,67	51,67	6212	155	648	5427	12570
				1803	24,33	5409	73	–	931	
112 2304-1011-0102	Вантуз фланцевый, DN 50, ГОСТ 12815-80 К=3,000;	шт.	3	113536		340608	0	340608	0	367857
				–		0	0	–	27249	
115 2304-0102-1102	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002 К=3,000;	шт.	3	50688		152064	0	152064	0	164229
				–		0	0	–	12165	
116 2304-0105-0902	Штурвал для задвижек от DN 40 до DN 50 К=3,000;	шт.	3	5611		16833	0	16833	0	18180
				–		0	0	–	1347	
117 2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 К=3,000;	шт.	3	1616		4848	0	4848	0	5236
				–		0	0	–	388	
121 2304-1011-0102	Вантуз фланцевый , DN 50, ГОСТ 12815-80 К=2,000;	шт.	2	113536		227072	0	227072	0	245238
				–		0	0	–	18166	
124 2304-0102-1102	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002 К=2,000;	шт.	2	50688		101376	0	101376	0	109486
				–		0	0	–	8110	

125	2304-0105-0902	Штурвал для задвижек от DN 40 до DN 50 К=2,000;	шт.	2	5611	11222	0	11222	0	12120
					–	0	0	–	898	
126	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 К=2,000;	шт.	2	1616	3232	0	3232	0	3491
					–	0	0	–	259	
127	2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 К=2,000;	шт.	4	5069	20276	0	20276	0	21898
					–	0	0	–	1622	
130	2304-1011-0102	Вантуз фланцевый , DN 50, ГОСТ 12815-80 К=3,000;	шт.	3	113536	340608	0	340608	0	367857
					–	0	0	–	27249	
133	2304-0102-1102	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002 К=3,000;	шт.	3	50688	152064	0	152064	0	164229
					–	0	0	–	12165	
134	2304-0105-0902	Штурвал для задвижек от DN 40 до DN 50 К=3,000;	шт.	3	5611	16833	0	16833	0	18180
					–	0	0	–	1347	
135	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 К=3,000;	шт.	3	1616	4848	0	4848	0	5236
					–	0	0	–	388	
139	2922-1000-0001 (пл)	Сиделочный отвод с ответной частью электросварной ПЭ100 SDR11 GF DN280x63мм ТОО "Торговый дом стз АРЫСТАН"	шт	4	43420	173680	0	173680	0	187574
					–	0	0	–	13894	

140	2922-1000-0002 (пл)	Сиделочный отвод с ответной частью электросварной ПЭ100 SDR11 GF DN160x63мм ТОО "Торговый дом стз АРЫСТАН"	шт	27	17611		475497	0	475497	0	513537
					–		0	0	–	38040	
141	2922-1000-0003 (пл)	Сиделочный отвод с ответной частью электросварной ПЭ100 SDR11 GF DN110x63мм ТОО "Торговый дом стз АРЫСТАН"	шт	248	8735		2166280	0	2166280	0	2339582
					–		0	0	–	173302	
142	2922-1000-0004 (пл)	Головная часть сиделки ПЭ100 SDR11 GF DN63x40мм ТОО "Торговый дом стз АРЫСТАН"	шт	16	6722		107552	0	107552	0	116156
					–		0	0	–	8604	
143	2922-1000-0005 (пл)	Головная часть сиделки ПЭ100 SDR11 GF DN63x32мм ТОО "Торговый дом стз АРЫСТАН"	шт	17	5191		88247	0	88247	0	95307
					–		0	0	–	7060	
144	2922-1000-0006 (пл)	Головная часть сиделки ПЭ100 SDR11 GF DN63x25мм ТОО "Торговый дом стз АРЫСТАН"	шт	246	6082		1496172	0	1496172	0	1615866
					–		0	0	–	119694	
147	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	100,79173	41018,14	8537,92	4134289	860552	1658378	1941298	6561634
					16026,7	3428,34	1615359	345548	–	486047	
148	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	122	3233		394426	0	394426	0	425980
					–		0	0	–	31554	
149	2104-0301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	7603		15206	0	15206	0	16422

				–	0	0	–	1216		
151	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9, КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	159	16924	2690916	0	2690916	0	2906189
					–	0	0	–	215273	
153	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9, Кс20.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	38	27907	1060466	0	1060466	0	1145303
					–	0	0	–	84837	
154	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	214	3199	684586	0	684586	0	739353
					–	0	0	–	54767	
155	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	60	24347	1460820	0	1460820	0	1577686
					–	0	0	–	116866	
158	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	54	22575	1219050	0	1219050	0	1316574
					–	0	0	–	97524	
159	2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	43032	86064	0	86064	0	92949
					–	0	0	–	6885	
173	2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=38,000;	м	76	1008	76608	0	76608	0	82737
					–	0	0	–	6129	

1.2 Узел №1 Открытая прокладка по типу "Труба в футляре"

194	2301-0501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	163	3829	624127	0	624127	0	674057
					–	0	0	–	49930	
		Корректировка акта №5,6								
150	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6, КС15.6а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	-7	13339	-93373	0	-93373	0	-100843
					–	0	0	–	-7470	
152	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	-2	20598	-41196	0	-41196	0	-44492
					–	0	0	–	-3296	
156	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	-4	46659	-186636	0	-186636	0	-201567
					–	0	0	–	-14931	

Итого по разделу 1	**84 970 188**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	11 337 311
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 903 647
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 262 468
- материалы, изделия и конструкции, тенге	42 644 697
- перевозка грузов, тенге	462 677
Накладные расходы, тенге	11 327 767
Сметная прибыль (8 %), тенге	6 294 088

Итого по смете	**84 970 188**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	11 337 311
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 903 647
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 262 468
- материалы, изделия и конструкции, тенге	42 644 697
- перевозка грузов, тенге	462 677
Накладные расходы, тенге	11 327 767
Сметная прибыль (8 %), тенге	6 294 088

Всего по акту	**84 970 188**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	1 104 612
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	2 840 468
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	1 009 021
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	1 778 305
- в текущих ценах с 01.10.18 г.	91 702 594
- в текущих и прогнозных ценах (Иинф = 1.050)	96 287 723,70
- в текущих и прогнозных ценах с учетом договорного коэфицента (к=0,9)	86 658 951,33
Налог на добавленную стоимость (12 %)	10 399 074,16
Всего по акту	97 058 025,49

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области»

_____ Б. М. Жакаев

Технический надзор:
Директор ТОО "VK ETNA"

_____ Ж. А. Каребаева

Эксперт ТОО "VK ETNA"

_____ М. Т. Отарбаев

Сметчик СДО ТОО "VK ETNA"

_____ М. Е. Милютина

расценки соответствуют

Подрядчик:
ТОО "DK Proekt"

_____ Д. С. Шотабаев