Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинского области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26 БИН 050 140 000 775

Ф-3

Поставщик: ТОО "Алакөл жолдары", ст.Бесколь, ул.Амангельды, 1Б БИН 080 340 002 754

Справка стоимости выполненых работ за май 2020 года
по дополнительному соглашению №1 от 22.04.2020 года к договору № 11 от 12.02.2020 года
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 159/268 025 015 159

Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений "Кабанбай-Лепсинск", км 0-20 Алакольского района Алматинской области		Бюджетная программа 268 025 011 159						
		377 608 000,00	57 864 860,31	0,00	0,00	57 864 860,31	0,00	57 864 860,31
		Бюджетная программа 268 025 015 159						
		355 395 960,55	169 567 776,45	0,00	111 702 916,13	57 864 860,32	0,00	57 864 860,32
Всего по акту:	тенге	**733 003 960,55**	**227 432 636,76**	**0,00**	**111 702 916,13**	**115 729 720,63**	**0,00**	**115 729 720,63**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Самуратов С.З.**
М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Алакөл жолдары"

_____ **Омаров С.О.**
М.П.

Ф2

АКТ №2

Приемки выполненных работ за май 2020 года

Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений "Кабанбай-Лепсинск", км 0-20

Алакольского района Алматинской области

Составлена в текущих ценах 2019г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНАЯ ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ					
1	**Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка** Состав работ: 1. Разборка покрытия и основания 2. Сгребание материала, полученного от разборки	**м3 конструкции**	**666,2700**		**2947,43**	**1963783,52**
		Итого оплата труда:				**2240,38**	**1492695,45**
		Итого эксплуатация машин:				**1250,18**	**832956,76**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		2419,61	1612111,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		429,36	286071,57
		Сметная стоимость:				**5796,40**	**3861966,17**
2	**С341-310104-0301 4131-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Погрузка**	**т**	**1599,0400**		**231,00**	**369378,24**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,48	29550,26
		Сметная стоимость:				**249,48**	**398928,50**
3	**С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**1599,0400**		**356,00**	**569258,24**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,48	45540,66
		Сметная стоимость:				**384,48**	**614798,90**
11	**Е11-270301-0101 1127-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала**	**м2 площади основания**	**57198,47**		**287,62**	**16451648,80**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Очистка оснований 2. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала, россыпь и разравнивание новых материалов					
		Итого оплата труда:				**129,40**	**7401233,86**
		Итого эксплуатация машин:				**229,13**	**13105916,03**
		Итого материалов:				**0,73**	**41468,89**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		139,75	7993332,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,19	1955598,51
		Сметная стоимость:				**461,56**	**26400579,88**
12	**С121-010603-0105 2101-0603-0105 РСНБ РК 2015**	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83**	**м3**	**10467,32**		**6412,16**	**67118126,29**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		512,97	5369450,10
		Сметная стоимость:				**6925,13**	**72487576,39**
РАЗДЕЛ 8. Ремонт асбестовой трубы д-0,4 на КМ 9+415 (замена на металлическую д-0,4м)							
161	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3 грунта**	**2,7000**		**155,15**	**418,91**
		Итого оплата труда:				**46,53**	**125,64**
		Итого эксплуатация машин:				**146,59**	**395,78**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		33,50	90,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,09	40,75
		Сметная стоимость:				**203,75**	**550,12**
162	**Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство** Состав работ: 1. Укладка песчаного слоя с уплотнением	**м3 подушки**	**1,3500**		**2254,12**	**3043,06**
		Итого оплата труда:				**2147,79**	**2899,52**
		Итого эксплуатация машин:				**203,54**	**274,78**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		1804,15	2435,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		324,66	438,29
		Сметная стоимость:				**4382,93**	**5916,96**
163	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 К=1,22**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1,6470**		**2658,73**	**4378,93**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		212,70	350,31
		Сметная стоимость:				**2871,43**	**4729,24**
164	**Е11-010108-0805 1101-0108-0805 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из стальных толстостенных труб при электросварном соединении диаметром 400 мм. Укладка** Состав работ: 1. Планировка трассы 2. Укладка подкладок и установка опор 3. Укладка труб со сваркой стыков 4. Установка фасонных частей и арматуры 5. Гидравлические испытания	**м трубопровода**	**15,0000**		**35749,46**	**536241,84**
		Итого оплата труда:				**1635,53**	**24533,02**
		Итого эксплуатация машин:				**428,18**	**6422,72**
		Итого материалов:				**33799,31**	**506989,72**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1177,59	17663,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2954,16	44312,45
		Сметная стоимость:				**39881,20**	**598218,06**
165	**Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**м3 грунта**	**1,8000**		**38,32**	**68,97**
		Итого оплата труда:				**12,00**	**21,60**
		Итого эксплуатация машин:				**38,32**	**68,97**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		8,64	15,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,76	6,76
		Сметная стоимость:				**50,71**	**91,28**
166	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** Состав работ:	**м3 уплотненного грунта**	**1,8000**		**163,62**	**294,52**

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Уплотнение грунта					
		Итого оплата труда:				**123,30**	**221,94**
		Итого эксплуатация машин:				**76,47**	**137,64**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		88,78	159,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,19	36,35
		Сметная стоимость:				**272,59**	**490,67**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**544446,22**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**544446,23**
Материалы -			Тенге				**506989,72**
Всего заработная плата -			Тенге				**27801,73**
Местные материалы -			Тенге				**4378,93**
		Накладные расходы -	Тенге				**20365,20**
		Сметная прибыль -	Тенге				**45184,91**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**609996,32**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**23,72**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**27801,73**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**609996,32**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**23,72**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**27801,73**
ИТОГО ПО СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				87016641,31
Накладные расходы			Тенге				9625808,86
ИТОГО:			Тенге				96642450,16
Сметная прибыль			Тенге				7731396,01
ИТОГО по смете:			Тенге				104373846,17
НДС			**Тенге**				**12524861,54**
ИТОГО по смете с НДС:			**Тенге**				**116898707,71**
С учетом тендерней скидки (1%)			**Тенге**				**115729720,63**

Заказчик: _____ **Самуратов С.З.**

Подрядчик: _____ **Омаров С.О.**

Представитель заказчика Накыпбаев А.Ж. _____