Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинскогй области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "АБЗ КАРЬЕР ДРСУ" БИН 151240022416

Справка о стоимости выполненных работ
за май месяц 2020 года по договору №16 от 12.02.2020 г
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	По договору на 2020 год	По договору на 2021 год	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее за актир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений "Алматы-Усть-Каменогорск, подъезд к с.Бакалы", км 0,912-9,412 Сарканского района Алматинской области	тенге	274 741 441,63	155 687 000,00	119 054 441,63	62 275 000,00		7 292 052,54	54 982 947,46		54 982 947,46
	Всего по акту:		274 741 441,63	155 687 000,00	119 054 441,63	62 275 000,00	-	7 292 052,54	54 982 947,46		54 982 947,46

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской
Самуратов Є.З

Представитель заказчика: Накыпбаев А.

Поставщик:
Директор ТОО "АБЗ КАРЬЕР ДРСУ"
Капаев Е.С.
М.П.

Форма 4

Наименование стройки - Средний ремонт автомобильной дороги и искусственныхсооружений "Алматы-Усть-Каменогорск,подъезд к с.Бакалы",км 0,912-9,412 Сарканского района Алматинской области
Наименование объекта - Основные виды работ

АКТ
выполненных работ за май месяц 2020 года

на Основные ви ды работ

Составлен(а) в текущи х ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНАЯ ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ										
1	Е11-010101-0327 1101-0101-0327 РСНБ РК 2015	**Ликвидация пучинистных участков/Грунты 3 группы.Разработка в отвал экскаваторам и типа "Н1ТАСН1" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**3075**		**218,87**	**210,96**	**673025,16**	**648692,68**	--	**92903,36**	**827202,80**
		НР - 72%; СП - 8%				**7,91**	**34,05**	**24332,47**	**104699,97**		**61274,28**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой										
2	С341-310104-0301 4131-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Щебень,гравий,галька.Погрузка**	**т**	**7380**		**231,00**	--	**1704780,00**	--		--	**1841162,40**
		СП - 8%				--	--	--	--		**136382,40**	
3	С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.К ласс груза 1.Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**7380**		**356,00**	--	**2627280,00**	--		--	**2837462,40**
		СП - 8%				--	--	--	--		**210182,40**	
4	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещ ении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2152**		**38,31**	**38,31**	**82451,94**	**82451,94**	--	**18591,27**	**109126,67**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**12,00**	--	**25821,20**		**8083,46**	
		Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов										
5	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 К=1,22	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**2625,44**		**1653,42**	--	**4340955,00**	--	**4340955,00**	--	**4688231,41**
		СП - 8%				--	--	--	--		**347276,40**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие ивыравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	922,5	1228,00	1079,09	1132832,40	995462,92	1872,67	393247,58	1648166,38
		НР - 108%; СП - 8%			146,88	247,83	135496,80	228621,33		122086,40	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и.разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой									
7	С121-010603-0105 2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 334 4-83**	м3	1125,45	5513,66	--	6205348,65	--	6205348,65	--	6701776,54
		СП - 8%			--	--	--	--		496427,89	
8	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка**	м3 конструкции	1935	2947,43	1250,18	5703275,12	2419096,37	--	4681938,18	11216030,36
		НР - 108%; СП - 8%			1697,25	543,13	3284178,75	1050949,20		830817,06	
		Состав работ: 1. Разборка покрытия и основания 2. Сгребание материала, полученного от разборки									
9	С341-310104-0301 4131-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Погрузка**	т	4644	231,00	--	1072764,00	--		--	1158585,12
		СП - 8%			--	--	--	--		85821,12	
10	С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.К ласс груза 1.Расстояние перевозки 20 км**	т	4644	356,00	--	1653264,00	--		--	1785525,12
		СП - 8%			--	--	--	--		132261,12	
11	Е11-270301-0101 1127-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Основания щебеночные.Исправление профиля с добавлением новог о материала**	м2 площади основания	19350	287,62	229,13	5565523,43	4433676,14	14028,75	2704110,71	8931204,88
		НР - 108%; СП - 8%			57,77	71,63	1117818,54	1385987,67		661570,73	
		Состав работ: 1. Очистка оснований 2. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала, россыпь и разравнивание новых материалов									
12	С121-010603-0105 2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83**	м3	2149,8962	5513,66	--	11853796,68	--	11853796,68	--	12802100,42
		СП - 8%			--	--	--	--		948303,73	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				42615296,38	8579380,06	22416001,76	7890791,10	54546574,48
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4561826,57	2796079,37	--	4040487,00	
		Материалы	Тенге				42615296,38				
		Всего заработная плата	Тенге				15901,42				
		Местные материалы	Тенге					7357905,94			
		Транспортные расходы	Тенге				22400100,33				
		Накладные расходы	Тенге				7058088,00				
							7890791,10				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				4040487,00				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				54546574,48				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5958,35
		Сметная заработная плата	Тенге					7357905,94			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				54546574,48				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5958,35
		Сметная заработная плата	Тенге					7357905,94			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								54546574,48
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4561826,57				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8579380,06			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2796079,37			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						22416001,76		
		- Перевозка грузов	Тенге				7058088,00				
		- Накладные расходы	Тенге							7890791,10	
		- Сметная прибыль	Тенге							4040487,00	

НДС 12%	6 545 588,94
Итого с ДНС	61 092 163,42
Тендерная скидка 10%	6 109 215,96
Итого по смете:	54 982 947,46

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Самуратов С.З

Представитель заказчика: Накыпбаев А.

Директор ТОО "АБЗ КАРЬЕР ДРСУ"

Капаев Е.С.