Заказчик: ГУ "Мугалжарский район.отдел ЖКХ, пассаж.тр-та и а/дорог"
Подрядчик: ТОО «АСУ-К»
Договор № 61 от 05.07.2019 г. доп.соглашение № 2 от 24.04.20 г.
Наименование стройки: Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода по ул. Достык в с.Сагашили Мугалжарского района Актюбинской области

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

приемки выполненных работ за май месяц 2020 г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№ 61	05.07.2019 г				
	доп.соглашение	№ 2	24.04.2020 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода по ул. Достык в с. Сагашили Мугалжарского района Актюбинской области	16 644 835,11						1 997 380,21	18 642 215,32
Итого за текущий месяц:		2 997 587,16					359 710,46	3 357 297,62
Итого к оплате за текущий месяц	**3 357 297,62**	тенге						

Заказчик:
ГУ "Мугалжарский район.отдел ЖКХ, пассаж.тр-та и а/дорог"

Руководитель отдела _____ **Койшекенов Т.**

Подрядчик:
ТОО «АСУ-К»

Директор _____ **Ержанов Ж.О.**

Заказчик: ГУ "Мугалжарский район.отдел ЖКХ, пассаж.тр-та и а/дорог"
Подрядчик: ТОО «АСУ-К»
Договор № 61 от 05.07.2019 г. доп.соглашение № 2 от 24.04.20 г.
Наименование стройки: Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода по ул. Достык в с.Сагашили Мугалжарского района Актюбинской области

Форма № КС-2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

АКТ

приемки выполненных работ за май месяц 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 6-1-1. Внеплощадочные сети газопровода. Газопровод высокого давления 2 категории									
		Раздел 5 Переход через реку Темир методом ГНБ									
80	2900-0000-0001 (пл) ТОО Газ котломонтаж	Горизонтально-направленное бурение	м	105	23214 / –		2437470 / –		2437470 / –	– / 194998	2632468
81	1122-1401-0301	Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	105	1212,23 / 930,93	7,09 / 1,88	127284 / 97748	744 / 197	28792 / –	96966 / 17940	242190
		Раздел 6 Ограждение в точке врезки и существующих колодцев									
		6.1 Подготовка территории									
82	1101-0105-0802	Выемки. Срезка растительного слоя 200мм. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта недобора	5,25	705,52 / 407,43	297,33 / 74,29	3704 / 2139	1561 / 390	4 / –	1821 / 442	5967
83	1101-0106-3402	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 340 кВт (450 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	26,25	1,49 / –	1,49 / 0,15	39 / –	39 / 4	– / –	3 / 3	45
		6.2 Площадка									
84	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные толщ.100мм. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	2,3	7746,09 / 2744,35	1479,13 / 606,52	17816 / 6312	3402 / 1395	8102 / –	7245 / 2005	27066
85	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные толщ.200мм. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	4,6	5356,96 / 2532,61	864,78 / 330,87	24642 / 11650	3978 / 1522	9014 / –	12382 / 2962	39986
86	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,023	82405 / –		1895 / –		1895 / –	– / 152	2047
		6.3 Ограждение									
87	1106-0101-0113	Фундаменты бетонные под стойки -8 шт. Устройство НР = 91 %	м3	0,24	23391,67 / 4520,83	1095,83 / 225	5614 / 1085	263 / 54	4266 / –	1036 / 532	7182
88	1109-0701-0105	Изготовление ограждения НР = 69 %	т конструкций	0,10600481	155242,51 / 132359,28	19167,66 / 5422,16	16456 / 14031	2032 / 575	394 / –	10078 / 2123	28657
		Всего прямые затраты					**2 634 920**				**2 985 608**
		Накладные расходы, тенге					129 531				

Сметная прибыль (8 %), тенге		221 157
Всего по смете № 6-1-1		**2 985 608**
Стоимость оборудования	тенге	0
Итого по Акту	**тенге**	**2 985 608**
Временные здания и сооружения 1,3%	тенге	38 812,90
Итого с временными	**тенге**	**3 024 420,89**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (3,1185 %)	тенге	94 316,57
Итого	**тенге**	**3 118 737,45**
Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге	62 374,75
Итого в базовых ценах 2018г. МРП=2405 тенге СМР с разбивкой, перевозкой и оборудованием	тенге	3 181 112,20
Итого в текущих ценах 2019г, МРПтек.=2525тенге Имрп=1,05 СМР	**тенге**	**3 340 167,81**
Коэффициент договорной цены	тенге	2 997 587,16
НДС (12%)	тенге	359 710,46
Всего по акту с НДС	**тенге**	**3 357 297,62**

Заказчик:
ГУ "Мугалжарский район.отдел ЖКХ, пассаж.тр-та и а/дорог"

Руководитель отдела _____ **Койшекенов Т.**

Технический надзор заказчика:
ТОО "Транзит Пром"

_____ **Мухамедьяров А.**

Подрядчик:
ТОО "АСУ-К"

Директор _____ **Ержанов Ж.О.**