Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012 г. №170

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области»
Подрядчик: ТОО «Нурал»
Наименование объекта строительства (ремонта) и его адрес: Содержание автомобильной дороги Иртышск – Пятирыжск км 0-6,2 (6,2 км)

С П Р А В К А № 27 от 28.05.2020 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп соглашение № 25/4 к договору № 25 (с учетом доп соглашения № 25/1, № 25/2, № 25/3)	21.01.2020 г 02.03.2018 г 12.06.2018 г 04.01.2019 г 24.05.2019 г.			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость НДС 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчет-ном месяце (за _____) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	12 351 914,09									
За месяц	152 936	136550							16 386	
Удержание аванса	-									
К оплате	152 936								16 386	152 936

К оплате: сто пятьдесят две тысячи девятьсот тридцать шесть тенге

«Заказчик»
Руководитель ГУ «Управление пассажирского
транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области »

_____ Койсоймасов Р.Е.

«Подрядчик»
Директор ТОО «Нурал»

Жансултанов С.Т.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "Нурал"
Дополнительное соглашение № 25/4 от 21.01.2020 г. к договору № 25 от 02.03.2018 года (с учетом доп соглашения № 25/1 от 12.06.2018 г, № 25/2 от 2019-01-04, № 25/3 от 24.05.2019 г.)
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Иртышск - Пятирыжск км 0-6,2 (6,2 км)

АКТ № 32

приемки выполненных работ от 28 мая 2020 года
за май месяц 2020 года
Содержание автомобильной дороги Иртышск - Пятирыжск км 0-6,2 (6,2 км)

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1291-0345-0101 СРД-345-01-01	Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине "Дорремслужба" на базе: ГАЗ-53, Газель и др. НР = 108 %	км в одном направлении	16,8	243	134,6	4082	2261	–	3142	7802
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)			108,4	64,75	1821	1088	–	578	
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч чел-ч	0,1 0,05	1,68 0,84						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2692	2261					
				0,84	1295	1088					

2 1291-0259-0101 СРД-259-01-01	Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную: с обочин, откосов, полосы отвода НР = 108 %	1000 м2	22,368	658,6 √	323,04 √	14732 √	7226	–	11861 √	28720 √
				335,59 √	155,4 √	7506 √	3476 √	–	2127	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,37	8,276						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,12	2,68416						
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,12	2692	7226					
			2,68416	1295	3476					
3 1291-0005-0101 СРД-5-01-01	Ремонтная планировка обочин автогрейдером среднего типа НР = 108 %	км прохода по одному следу	11,2	2267,98 √	2267,98	25401 √	25401 √	–	4923 √	32750 √
				–	407 √	–	4558 √	–	2426	
0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	2,464						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,22	10309	25401					
			2,464	1850	4558					
4 1291-0166-0101 СРД-166-01-01	Ремонтное профилирование гравийного покрытия автогрейдером среднего типа с шириной профилируемой дороги 8 м НР = 108 %	км спрофилированной дороги	0,115	13607,84 √	13607,84	1565	1565 √	–	303 √	2018 √
				–	2441,96 √	–	281 √	–	149	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,32	0,1518						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,32	10309	1565					
			0,1518	1850	281					

5 1291-0090-0101 СРД-90-01-01	Заливка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную с использованием леек НР = 108 %	100 м трещин	2,20	20977,44 4809,16	396,92 –	46150 10580	873 0	34697 –	11427 4606	62183
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	4,83	10,626						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-час	0,54 1,188	735 0	873 0					
2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,103 0,2266	1102	250					
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,10609 0,23340	147590	34447					
6 4105-0201-1020	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	0,233398	1054 0		246 0	– –	0 20	266	
7 4105-0201-1991	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км К=202,000	т·км	47,1464	32 0		1509 0	– –	0 121	1630	

8 4102-0103-1902	Перевозка строительных грузов (песок) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	0,3399	2867	974	–	0	1052
				0	0	–	78	
9 4102-0103-1991	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км К=22,000	т·км	7,4778	16	120	–	0	129
				0	0	–	10	

Итого по смете	136 550
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	19 908
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	37 327
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 403
- материалы, изделия и конструкции, тенге	34 697
- перевозка грузов, тенге	2 849
Накладные расходы, тенге	31 656
- в т.ч. зарплата, тенге	2 849
Сметная прибыль (8 %), тенге	10 115
Итого в текущих ценах, тенге	136 550
НДС 12 %	16 386
Всего	152 936

ЗАКАЗЧИК

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Жакупов К.С.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

_____ Бейм И.Д.

Куратор: главный специалист производственного отдела автодорог

_____ Мухтар Б.М.

Руководитель технического отдела автомобильных дорог

_____ Валиев М.Т.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Нурал"

_____ Жансултанов С.Т.