Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления функций
заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Октябрьского сельского округа Карасуского района"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "МГА-Дорстрой"
Наименование строительства и его адрес: Работы по среднему ремонту автомобильной дороги с.Октябрьское ул.Калинина

# СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2020 года

| Код | | Код | | Договор/доп.согл. | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | | подрядчика | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | | | 21 | 03.03.2020 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за май) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Работы по среднему ремонту автомобильной дороги с.Октябрьское ул.Калинина | 7 556 342 | 6 746 734 | | | - | - | - | - | 809 608 | 7 556 342 |

М.П.

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Аппарат акима Октябрьского сельского округа Карасуского района **Карашев Н.С.**

М.П.

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "МГА-Дорстрой" **Мовсесян М.А.**

# РЕЕСТР

**актов выполненных работ за май 2020 года**

**"Работы по среднему ремонту автомобильной дороги с.Октябрьское ул.Калинина"**

| № акта | Наименование смет | Сумма без НДС | НДС 12% | Сумма с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Работы по среднему ремонту автомобильной дороги с.Октябрьское ул.Калинина | 6 237 079 | 748 449 | 6 985 528 |
| 2 | Доставка основных дорожно-строительных материалов на расстояние сверх 30 км, учтенных в стоимости ресурсов | 509 655 | 61 159 | 570 814 |
| | **ИТОГО:** | **6 746 734** | **809 608** | **7 556 342** |

**Директор**
**ТОО «МГА-Дорстрой»** **Мовсесян М.А.**

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

164

Заказ

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Октябрьского сельского округа Карасуского района"; Костанайская область, Карасуский район, с.Октябрьское, Ленина, 19; 87144891300
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "МГА-Дорстрой"; Северо-Казахстанская область, Район им.Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, 20; 8/71535/23145
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Работы по среднему ремонту автомобильной дороги с.Октябрьское ул.Калинина
(наименование, адрес)

Объект : Работы по среднему ремонту автомобильной дороги с.Октябрьское ул.Калинина
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 21 от 2020-03-03

# Акт приемки выполненных работ №1 за май 2020 года

## *Работы по среднему ремонту автомобильной дороги с.Октябрьское ул.Калинина*

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Выполнено работ: Количество | Стоимость единицы, тенге | Общая стоимость, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел 1 Дорожная одежда методом холодного ресайклинга (тип I)** | | | | |
| | | | **1.1 Устройство основания** | | | | |
| 1 | 1 | 1127-0302-0504 | Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 20 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм | м2 покрытия | 3369,56 | 435,1 | 1466099 |
| 2 | 2 | 1127-0301-0209 | Основания и покрытия толщиной слоя 8 см. Основания и покрытия толщиной слоя 8 см Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битумной эмульсии, с использованием материалов существующей дорожной одежды до 30 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2; | м2 покрытия и основания | 3369,56 | 321,16 | 1082164 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 1127-0301-0306 | Основания и покрытия. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битумной эмульсии, с использованием материалов существующей дорожной одежды до 30 %. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0301-0209, 1127-0301-0212 К=12,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2; | м2 покрытия и основания | 40434,72 | 19,72 | 797571 |
| 4 | 4 2101-0201-0503 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 441,41236 | 2910,6 | 1284774 |
| 5 | 5 2101-0201-0502 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 50,5434 | 3196,8 | 161577 |
| 6 | 6 2101-0501-0103 | Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010 | м3 | 195,4265 | 2058,48 | 402282 |
| 7 | 7 2113-0101-0101 | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | 32,34778 | 21065,4 | 681418 |
| 8 | 8 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 235,8692 | 34,56 | 8152 |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **5 884 037** |
| **Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.** | **5 884 037** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,060)** | **6 237 079** |
| НДС (12 %) | 748 449 |
| **Итого** | **6 985 528** |

**Принял:**
Заказчик
Руководитель
Государственного учреждения
"Аппарат акима Октябрьского сельского округа Карасуского района"
_____ **Карашев Н.С.**

**Проверил:**

**Сдал:**
Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью "МГА-Дорстрой"

_____ **Мовсесян М.А.**

Эксперт технического надзора
ТОО "Tender Consulting Company"
_____ **Каррамов А.Т.**

Форма 2В
Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
164

Заказ

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Октябрьского сельского округа Карасуского района"; Костанайская область, Карасуский район, с.Октябрьское, Ленина, 19; 87144891300
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "МГА-Дорстрой"; Северо-Казахстанская область, Район им.Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, 20; 8/71535/23145
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Работы по среднему ремонту автомобильной дороги с.Октябрьское ул.Калинина
(наименование, адрес)

Объект : Работы по среднему ремонту автомобильной дороги с.Октябрьское ул.Калинина
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 21 от 2020-03-03

# Акт приемки выполненных работ №2 за май 2020 года

## *Доставка основных дорожно-строительных материалов на расстояние сверх 30 км, учтенных в стоимости ресурсов*

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Выполнено работ: Количество | Стоимость единицы, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1 | 4102-0102-1015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км | т | 981,8219 | 363,96 | 357344 |
| 2 | 3 | 4104-0201-1020 | Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км | т | 32,3476 | 695,52 | 22499 |
| 3 | 4 | 4104-0201-1991 | Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км К=170,000; | т·км | 5499,092 | 18,36 | 100964 |

| | |
|---|---|
| Всего | 480 807 |
| **Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.** | **480 807** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,060)** | **509 655** |
| НДС (12 %) | 61 159 |
| **Итого** | **570 814** |

**Принял:**
Заказчик
Руководитель
Государственного учреждения
"Аппарат акима Октябрьского сельского округа Карасуского района"
_____ **Карашев Н.С.**

**Проверил:**
Эксперт технического надзора
ТОО "Tender Consulting Company"
_____ **Каррамов А.Т.**

**Сдал:**
Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью "МГА-Дорстрой"
_____ **Мовсесян М.А.**