Ф-3

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "Балхаш жолдары", Алматинская область, Балхашский район, мкр. Самал 26
БИН 990940002121

Справка стоимости выполненых работ за май месяц 2020 года
По доп. Согласшению № 01 от 22.04.2020 года к договору № 18 от 12 февраля 2020 года.
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	По среднему ремонту автомобильной дороги и искусственных сооружений КВ-1 "Капшагай-Баканас-Карой", км 180-280 (выборочно 30 км) Балхашского района	тенге	1 317 604 155,84	7 289 511,34	223 992 600,00	-	7 289 511,34	2 186 853,40	5 102 657,94
			268 025 011 159						
	в т. ч. 2020г.		446 642 000,00	7 289 511,34	223 992 600,00	-	7 289 511,34	2 186 853,40	5 102 657,94
	в т.ч. 2021г.		870 962 155,84	-	-	-	-	-	-
	Всего по акту:		1 317 604 155,84	7 289 511,34	223 992 600,00	-	7 289 511,34	2 186 853,40	5 102 657,94

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам. руководителя _____**С.Самуратов**
М.П.

Представитель заказчика:
_____**К.Хамитжанов**
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Балхаш жолдары"
_____**А.Ибраев**
М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Балхаш жолдары"
Доп. Соглашение № 01 от 22.04.2020 года к Договору № 18 от 12.02.2020г. НБП 268 025 011 159

Акт приемки выполненных работ
по среднему ремонту автомобильной дороги и искусственных сооружений
"Капшагай-Баканас-Карой", км 180-280 (выборочно 30 км) Балхашского района за май месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТ Ж/Б ТРУБЫ Д-1.5м на КМ 227+400											
20	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Исправление изоляции и стыков / Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	0,70	20 669,14 3 343,05	11,43 0,69	14 468,40 2 340,14	8,00 0,48	12 120,26	1 966,12 1 314,76	17 749,28
21	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3	м3 грунта	67,60	155,15 8,57	146,58 37,96	10 488,32 579,28	9 909,04 2 566,31	-	2 264,82 1 020,25	13 773,39
22	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	13,52	1 714,02 1 714,02	- -	23 173,55 23 173,55	- -	-	16 684,96 3 188,68	43 047,19
23	Е11-300101-0101 1130-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	2,00	12 135,91 2 103,43	232,37 110,99	24 271,82 4 206,86	464,74 221,97	19600,22	3 720,22 2 239,36	30 231,41
24	Е11-300405-0101 1130-0405-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Установка	м3 сборных конструкций	9,82	11 471,17 4 279,08	3 181,65 839,46	112 646,89 42 020,57	31 243,80 8 243,50	39 382,52	42 221,81 12 389,50	167 258,20
25	Е121-040803-0107 2104-0803-0107 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 36 (СТ 12) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт	2,00	145 886,52 -	- -	291 773,04 -	- -	291 773,04	23 341,84	315 114,88
26	Е121-040803-0206 2104-0803-0206 РСНБ РК 2015	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ6пл (Блок №40пл), размерами 2700 мм х 2790 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт	4,00	132 748,72 -	- -	530 994,88 -	- -	530 994,88	42 479,59	573 474,47
27	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	72,60	3 886,59 779,24	143,33 46,72	282 166,47 56 572,82	10 405,40 3 392,17	215 188,24	50 370,59 26 602,97	359 140,03
28	Е11-300504-0102 1130-0504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	1,40	4 761,79 1 213,94	213,57 69,44	6 666,50 1 699,52	299,00 97,22	4 667,99	1 509,26 654,06	8 829,82

29	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунт до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	50,60	18,59 -	18,59 7,47	940,44 -	940,44 378,21	-	272,31 97,02	1 309,78
30	Е11-010201-0501- 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотенного грунта	50,60	163,62 87,16	76,47 36,15	8 279,29 4 410,09	3 869,19 1 829,00	-	4 492,15 1 021,71	13 793,15
31	С121-020401-0805- 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	2,56	13 170,00 -	- -	33 715,20 -	- -	33 715,20 -	- 2 697,22	36 412,42
				Укрепление входного и выходного русла							
32	Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	4,60	12 135,91 2 103,43	232,37 110,99	55 825,19 9 675,78	1 068,90 510,54	45 080,51 -	8 556,50 5 150,54	69 532,23
33	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	3,60	24 263,55 3 343,05	3 497,72 854,96	87 348,78 12 034,98	12 591,78 3 077,84	62 722,02 -	12 694,77 8 003,48	108 047,04
34	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	1,40	24 263,55 3 343,05	3 497,71 854,96	33 968,97 4 680,27	4 896,80 1 196,94	24 391,90 -	4 936,86 3 112,47	42 018,29
35	Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,0994	60 497,20 60 161,20	- -	6 013,42 5 980,02	- -	33,40 -	5 023,22 882,93	11 919,57
36	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0994	216 607,00 -	- -	21 530,74 -	- -	21 530,74 -	- 1 722,46	23 253,19
37	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,20	96 338,91 25 042,50	1 051,20 495,72	19 267,78 5 008,50	210,24 99,14	14 049,04 -	4 596,88 1 909,17	25 773,83
				РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТ Ж/Б ТРУБЫ Д-1.5м на КМ 227+400 (замена на ж/б 2 х 0,5м)							
38	Е11-300401-0201 1130-04011-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.14	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м. Демонтаж	м3 железобетона звеньев	5,82	28 190,87 11 951,04	16 239,83 4 332,27	164 070,88 69 555,05	94 515,82 25 213,82	- -	79 605,85 19 494,14	263 170,87
39	С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	10,476	524,00 -	- -	5 489,42 -	- -	- -	- 439,15	5 928,58
40	С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км.	т	10,476	356,00 -	- -	3 729,46 -	- -	- -	- 298,36	4 027,81
41	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3	м3 грунта	24	155,15 8,57	146,58 37,96	3 723,66 205,66	3 518,00 911,11	- -	804,08 362,22	4 889,96
42	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,80	1 714,02 1 714,02	- -	8 227,30 8 227,30	- -	-	5 923,65 1 132,08	15 283,02
43	Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3подушки	9,60	12 135,91 2 103,43	232,37 110,99	116 504,75 20 192,93	2 230,75 1 065,47	94 081,07	17 857,05 10 748,94	145 110,75
	Е11-300401-0201				42 356,72	20 299,79	193 146,62	92 567,04	32 458,65	77 964,50	

44	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.14	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м.	м3 железобетона звеньев	4,56	14 938,80	5 415,34	68 120,93	24 693,95		21 688,89	292 800,01
45	С121-040801-0101 2104-0801-0101 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1,100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81	шт	24,00	28 159,75 -	- -	675 834,00 -	- -	675 834,00	- 54 066,72	729 900,72
46	Е11-300405-0103 1130-0405-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стенок труб и оголовков, двухочковых, отверстие труб до 3 м. Установка	м3 сборных конструкции	2,52	15 187,99 5 087,60	3 181,65 839,46	38 273,73 12 820,75	8 017,76 2 115,44	17 435,22	12 546,40 4 065,61	54 885,75
47	С121-040803-0101 2104-0803-0101 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок №30 (СТ 8) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт	2,00	51 429,83 -	- -	102 859,66 -	- -	102 859,66	- 8 228,77	111 088,43
48	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	68,20	3 886,59 779,24	143,33 46,72	265 065,47 53 144,17	9 774,77 3 186,58	202 146,53	47 317,83 24 990,66	337 373,96
49	Е11-300504-0102 1130-0504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	15,40	4 761,79 1 213,94	213,57 69,44	73 331,50 18 694,68	3 288,96 1 069,38	51 347,86	16 601,81 7 194,66	97 127,97
50	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи из котлованы. Засыпка бульдозерамим мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении гшрунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	19,20	18,59 -	18,59 7,47	356,85 -	356,85 143,51	-	103,33 36,81	496,99
51	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	19,20	163,62 87,16	76,47 36,15	3 141,55 1 673,40	1 468,15 694,01	- 0,00	1 704,53 387,69	5 233,76
52	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	19,20	82,48 9,85	69,74 16,80	1 583,63 189,03	1 338,92 322,55	55,68	368,34 156,16	2 108,12
53	С121-130101-0101 2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	2,60	23 217,00 -	- -	60 364,20 -	- -	60 364,20	- 4 829,14	65 193,34
РАЗДЕЛ 4. Ремонт ж/б трубы д-1,0м на КМ 279+450 (замена на ж/б 1,0м)											
54	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3	м3 грунта	22,40	155,15 8,57	146,58 37,96	3 475,42 191,95	3 283,47 850,37	0,00	750,47 338,07	4 563,96
55	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,48	1 714,02 1 714,02	- -	7 678,81 7 678,81	- -	-	5 528,74 1 056,60	14 264,16
56	Е11-300401-0203 1130-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып. 14	Звенья одноочковые водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Демонтаж. Высота насыпи до 3/4 м	м3 железобетона звеньев	11,44	17 596,38 7 990,99	9 605,39 2 554,59	201 302,63 91 416,95	109 885,68 29 224,53	- 0,00	101 338,86 24 211,32	326 852,80
57	С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	20,59	524,00 -	- -	10 790,21 -	- -	-	- 863,22	11 653,42
58	С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км.	т	20,592	356,00 -	- -	7 330,75 -	- -	-	- 586,46	7 917,21
	Е11-300401-0101	Подушки под фундаменты, щебеночные			12 135,91	232,37	42 718,41	817,94	34 496,39	6 547,59	

59	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	3,52	2 103,43	110,99	7 404,07	390,67		3 941,28	53 207,27
60	Е11-3001021-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	4,32	24 263,55 3 343,05	3 497,72 854,96	104 818,54 14 441,98	15 110,14 3 693,41	75 266,42	15 233,73 9 604,18	129 656,44
61	Е11-300401-0203 1130-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып. 14	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/4 м	м3 железобетона звеньев	5,76	27 125,81 9 988,74	12 006,74 3 193,24	156 244,68 57 535,14	69 158,82 18 393,06	29 550,72	63 779,69 17 601,95	237 626,32
62	С121-040801-0205 2104-0801-0205 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 2.100 из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81	шт	12,00	56 407,84 -	- -	676 894,08 -	- -	676 894,08	- 54 151,53	731 045,61
63	Е11-300405-0101 1130-0405-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Установка	м3 сборных конструкций	6,14	13 841,77 4 279,08	3 181,65 839,46	84 988,47 26 273,55	19 535,33 5 154,28	39 179,59	26 399,38 8 911,03	120 298,88
64	С121-040803-0105 2104-0803-0105 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок №34 (СТ 10) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт	2,00	103 968,60 -	- -	207 937,20 -	- -	207 937,20	- 16 634,98	224 572,18
65	С121-040803-0204 2104-0803-0204 РСНБ РК 2015	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТбпл (Блок №38пл), размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт	4,00	86 309,34 -	- -	345 237,36 -	- -	345 237,36	- 27 618,99	372 856,35
66	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Устройство лотка/Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	1,14	24 263,55 3 343,05	3 497,72 854,96	27 660,45 3 811,08	3 987,40 974,65	19 861,97	4 020,01 2 534,44	34 214,90
67	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	86,00	3 886,59 779,24	143,33 46,72	334 246,78 67 014,64	12 325,96 4 018,27	254 906,18	59 667,65 31 513,15	425 427,58
68	Е11-300504-0102 1130-0504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	9,00	4 761,79 1 213,94	213,57 69,44	42 856,07 10 925,46	1 922,12 624,96	30 008,49	9 702,35 4 204,67	56 763,10
69	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунт до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,80	18,59 -	18,59 7,47	237,90 -	237,90 95,67	-	68,89 24,54	331,33
70	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	12,80	163,62 87,16	76,47 36,15	2 094,36 1 115,60	978,77 462,67	-	1 136,35 258,46	3 489,17
71	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	12,80	82,48 9,85	69,74 16,80	1 055,75 126,02	892,61 215,03	37,12	245,56 104,10	1 405,41
УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
72	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3	м3 грунта	7,20	155,15 8,57	146,58 37,96	1 117,10 61,70	1 055,40 273,33	-	241,22 108,67	1 466,99
73	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,44	1 714,02 1 714,02	- -	2 468,19 2 468,19	- -	-	1 777,10 339,62	4 584,91
74	Е11-010107-1601 1101-0107-1601 РСНБ РК 2015	Откосы выемок т насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2	м2 спланированной поверхности	39,20	112,22 5,14	107,08 22,23	4 399,11 201,62	4 197,49 871,30	-	772,51 413,73	5 585,35

75	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	11,76	163,62 87,16	76,47 36,15	1 924,20 1 024,95	899,24 425,08	-	1 044,02 237,46	3 205,68
76	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	11,76	82,48 9,85	69,74 16,80	969,97 115,78	820,09 197,56	34,10	225,61 95,65	1 291,22
Укрепление откосов входного и выходного оголовков											
77	Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	2,20	12 135,91 2 103,43	232,37 110,99	26 699,01 4 627,55	511,21 244,17	21 560,25	4 092,24 2 463,30	33 254,55
78	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	1,80	24 263,55 3 343,05	3 497,72 854,96	43 674,39 6 017,49	6 295,89 1 538,92	31 361,01	6 347,39 4 001,74	54 023,52
79	Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,0484	60 497,20 60 161,20	- -	2 928,06 2 911,80	- -	16,26	2 445,91 429,92	5 803,90
80	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0484	216 607,00 -	- -	10 483,78 -	- -	10 483,78	- 838,70	11 322,48
81	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,20	96 338,91 25 042,50	1 051,20 495,72	19 267,78 5 008,50	210,24 99,14	14 049,04	4 596,88 1 909,17	25 773,83
Укреление входного и выходного русла											
82	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	1,70	12 135,91 2 103,43	232,37 110,99	20 631,05 3 575,83	395,03 188,68	16 660,19	3 162,19 1 903,46	25 696,69
83	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	1,70	24 263,55 3 343,05	3 497,72 854,96	41 248,03 5 683,19	5 946,12 1 453,43	29 618,72	5 994,75 3 779,42	51 022,21
84	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	1,10	24 263,55 3 343,05	3 497,72 854,95	26 689,90 3 677,36	3 847,49 940,45	19 165,05	3 878,96 2 445,51	33 014,37
85	Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,04	60 497,20 60 161,20	- -	2 292,84 2 280,11	- -	12,73	1 915,29 336,65	4 544,79
86	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04	216 607,00 -	- -	8 209,41 -	- -	8 209,41	- 656,75	8 866,16
87	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,20	96 338,91 25 042,50	1 051,20 495,72	19 267,78 5 008,50	210,24 99,14	14 049,04	4 596,88 1 909,17	25 773,83
Устройство конца укрепления											
88	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3	м3 грунта	15,80	155,15 8,57	146,58 37,96	2 451,41 135,39	2 316,02 599,82	-	529,35 238,46	3 219,23
89	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,20	1 714,02 1 714,02	- -	5 484,86 5 484,86	- -	-	3 949,10 754,72	10 188,68
	Е11-010104-0702	Планировка бульдозерами мощностью	м2 спланированной		1,12	1,12	22,72	22,72	-	6,58	

90	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	площади. Планировка бульдозерами мощностью 79кВт (108 л с)	спланированной поверхности за	20,20	-	0,45	-	9,14		2,34	31,65
91	Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	2,00	12 135,91 2 103,43	232,37 110,99	24 271,82 4 206,86	464,74 221,97	19 600,22	3 720,22 2 239,36	30 231,41
92	Е11-300101-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	2,40	26 301,51 3 343,05	3 497,72 854,96	63 123,62 8 023,32	8 394,52 2 051,90	46 705,78	8 463,18 5 726,94	77 313,75
93	Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,04	60 497,20 60 161,20	- -	2 698,18 2 683,19	- -	14,99	2 253,88 396,16	5 348,22
94	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04	216 607,00 -	- -	9 660,67 -	- -	9 660,67	- 772,85	10 433,53
95	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,20	96 338,91 25 042,50	1 051,20 495,72	19 267,78 5 008,50	210,24 99,14	14 049,04	4 596,88 1 909,17	25 773,83
96	Е11-010204-0601 1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)	2,70	5 480,11 3 076,95	3,40 1,38	14 796,29 8 307,76	9,17 3,72	6 479,36	5 984,27 1 662,44	22 443,00

Итого по смете:	**7 231 658,07**
НДС 12%:	**867 798,97**
Итого с НДС:	**8 099 457,04**
С учетом тендерной скидки:	**7 289 511,34**

Заказчик
ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильный дорог Алматинской области"
Зам.руководителя_____С.Самуратов

Представитель заказчика_____К.Хамитжанов

Подрядчик:
ТОО "Балхаш жолдары"
_____**А.Ибраев**
М.П.