Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Форма №3

Поставщик: ТОО "Алматы жолдары", Талгарский район г.Талгар, ул. Промышленная, 5
БИН 060340004747

Справка стоимости
выполненных работ за май 2020 г. по Договору № 45 от 21.02.2020 г.
Наименование бюджетной программы: 025 015 159 / 025 011 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений "Сарыозек-Коктал"."Когалы-Коксу-Карабулак, подъезд к с.Талдыбулак", км 0-3,046 Кербулакского района Алматинской области	тенге	**025 011 159**						
			60 535 000,00	27 688 320,55	18 160 500,00	11 965 494,12	15 722 826,43	4 716 847,93	11 005 978,50
			025 015 159						
			46 291 273,57	33 722 826,43	13 887 382,07	18 000 000,00	15 722 826,43	4 716 847,93	11 005 978,50
	Всего по акту:		106 826 273,57	61 411 146,98	32 047 882,07	29 965 494,12	31 445 652,86	9 433 695,86	22 011 957,00

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____**С.З.Самуратов**

_____**Хамитжанов К.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

_____**М.Т.Сапаргалиев**

Форма №2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"

Акт приемки выполненных работ

Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений "Сарыозек-Коктал"."Когалы-Коксу-Карабулак, подъезд к с.Галдыбулак", км 0-3,046 Кербулакского района Алматинской области

за май месяц 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на един	Количество по про	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНАЯ ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ										
6	**Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Загрузка битума в котлы 2. Разогревание битума 3. Очистка битумных котлов	**т битума**	**12.00**		**16050,60** **9668,28**	**6382,32**	**192596,66** **116013,01**	**76583,65**		**125294,05** **25431,26**	**343321,97**
7	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов	**т**	**12.00**		**129827,79**	**1817,43** **954,68**	**1557848,22**	**21807,97** **11455,51**	**1536040,23**	**12371,95** **125617,61**	**1695837,79**
8	**Е11-270602-0201 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия из ХОЛОДНЫХ асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см (3+2=5см). Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка основания 2. Установка бортовых упоров 3. Укладка асфальтобетонной смеси укладчиком асфальтобетона 4. Укатка	**м2 покрытия**	**15000**		**1068,56** **51,05**	**37,31** **10,60**	**16028439,00** **765798,00**	**559588,50** **159062,63**	**14703051,93**	**998849,48** **1362183,08**	**18389471,55**
9	**Е11-270602-0204 1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из ХОЛОДНЫХ асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201** *НР - 108%; СП - 8%*	**м2 покрытия**	**15000**		**658,01** **6,16**	**0,02**	**9870103,50** **92370,54**	**288,00**	**9777444,00**	**99760,18** **797589,09**	**10767452,78**

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				**27648987,38**	**658268,12**	**26016536,16**	**1236275,66**	**31196084,08**
							974181,55	**170518,13**		**2310821,04**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**27648987,38**				
Всего заработная плата			Тенге					**1144699,68**			
		Накладные расходы	Тенге				**1236275,66**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2310821,04**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**31196084,08**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**928,91**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1144699,68**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**31196084,08**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**928,91**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1144699,68**			
ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:			**Тенге**								**31196084**
Зарплата рабочих строителей и машинистов			Тенге				**1144699,68**				
- Накладные расходы			Тенге							**1236275,66**	
- Сметная прибыль			Тенге							**2310821,04**	
		НДС - 12%	Тенге								**3 743 530**
		Итого с НДС	Тенге								**34 939 614**
		Итого с учетом тендерной скидки	Тенге								**31 445 652,90**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____С.**З.Самуратов**

М.П.

_____ **Хамитжанов К.**

Подрядчик:

Директор ТОО " Алматы жолдары"

_____ **М.Т.Сапаргалиев**

М.П.