Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Форма №3

Подрядчик: : ТОО "AblBekAi company", г.Алматы, ул.Сулейменова д.25, н.п.4.
БИН 141140003028

Справка стоимости
выполненных работ за май месяц 2020 г.
Договор № 41 от 24.02.2020г
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 159, 268 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
	Средний ремонт автомобильной дороги и сооружений на них «Коктал -Жаркент - Арасан», км 0-24,404 Панфиловского района Алматинской области.	тенге	**268025011159**						
			290 328 000,00	213 948 275,00	0	183 948 275,00	30 000 000,00		30 000 000,00
			268025015159						
			284 680 112,00	62 750 177,20		62 750 177,20	79 625 614,00		79 625 614,00
	Всего по акту:		**575 008 112,00**	**276 698 452,20**	**0.00**	**246 698 452,20**	**109 625 614,00**	**0.00**	**109 625 614,00**

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "УПТиАД Алматинской области"
_____ **С.Самуратов**

_____ **А. Аппаков**

Подрядчик:
Директор ТОО "AblBekAi company"
_____ **А. Утешов**
М.П.

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**

БИН 050140000775

Подрядчик: **ТОО "AblBekAi company", г.Алматы, ул.Сулейменова 25, н.п.4.**
БИН 141140003028

АКТ выполненных работ за май месяц 2020 года
по объекту: «Средний ремонт а/д "Коктал-Жаркент-Арасан", км 0-24,404 Панфиловского района Алматинской области»

Составлена в текущих ценах 2019г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Проезжая часть					
1	Е11-270301-0402 1127-0301-0402 РСНБ РК 2015	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона** Состав работ: 1. Очистка оснований 2. Укладка асфальтобетонной смеси с укаткой	т смеси	1380,0000		1759,62	**2428269,25**
		Итого оплата труда:				1113,99	**1537310,34**
		Итого эксплуатация машин:				1005,09	**1387022,00**
		Итого материалов:				2,69	**3705,30**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1203,11	1660295,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		237,02	327085,15
		Сметная стоимость:				3199,75	**4415649,57**
2	С121-020501-0303 2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013**	т	1393,8000		13499,70	**18815881,86**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1079,98	1505270,55
		Сметная стоимость:				14579,68	**20321152,41**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов** Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов	т		**10,8000**	**128561,81**	**1388467,59**
		Итого оплата труда:				954,68	10310,54
		Итого эксплуатация машин:				1817,43	19628,24
		Итого материалов:				126744,38	1368839,35
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1031,05	11135,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10367,43	111968,24
		Сметная стоимость:				139960,30	1511571,22
4	**Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 г/м3. Устройство** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	**м2 покрытия**	**36000,0000**		**151,53**	**5455237,43**
		Итого оплата труда:				78,00	2808152,64
		Итого эксплуатация машин:				100,11	3603842,28
		Итого материалов:				5,16	185775,95
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		84,24	3032804,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,86	679043,38
		Сметная стоимость:				254,64	9167085,66
5	**Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**36000,0000**		**0,29**	**10478,16**
		Итого оплата труда:				0,25	8922,96
		Итого эксплуатация машин:				0,04	1555,20
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		0,27	9636,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,04	1609,20
		Сметная стоимость:				0,60	21724,15

1	2	3	4	5	6	7	8
6	С121-020501-0303 2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	4348,8000		13499,70	58707495,36
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1079,98	4696599,63
		Сметная стоимость:				14579,68	63404094,99
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				86805829,65
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2712084,12
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				5012047,72
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1652612,36
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				79081697,82
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- оборудование	Тенге				0,00
	Накладные расходы		Тенге				4713872,20
	ИТОГО:		Тенге				91519701,85
	Сметная прибыль		Тенге				7321576,15
	ИТОГО по смете:		Тенге				98841278,00
		НДС 12%					11860953
		Всего:					110702231
		ВСЕГО с гендерным снижением	0,990274657				109625614

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "УПТиАД Алматинской области

_____ С.Самуратов

_____ А. Аншаков

Подрядчик:

Директор ТОО "AblBekAi company"

_____