Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 050140000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за май 2020 г.
Доп.соглашение №1 от 06.04.2020г. к договору № 21 от 12.02.2020г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 159
Наименование бюджетной программы: 268 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начало действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настояш. акту
1	2	3	4		5	7	8		10
		Бюджетная программа 268 025 011 159							
1	По среднему ремонту автомобильной и сооружений на них"Уштобе-Алмалы-Конберлик", км 147,26-175,45 Каратальского района	тенге	227 706 000,00	-	68 311 800,00			-	-
		Бюджетная программа 268 025 015 159							
		тенге	182 164 006,56	59 128 637,29	54 649 201,97	16 816 894,09	42 311 743,20	12 693 522,96	29 618 220,24
	Всего по акту:	**тенге**	**409 870 006,56**	**59 128 637,29**	**122 961 001,97**	**16 816 894,09**	**42 311 743,20**	**12 693 522,96**	**29 618 220,24**

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам. Руководителя_____**Самуратов С.З.**
М.П.

Представитель заказчика_____**Досжанов А.М.**

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____**Саргалдаков Н.А.**
М.П.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»**

Подрядчик : **ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»**

Стройка : **Средний ремонт автомобильной дороги"Уштобе-Кобирлик" км 147,26-175,45**
(наименование, адрес)

Объект : **Основные виды работ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21 от 12.02.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

№2

за **май 2020 года**
на **Локальная смета 2-1-1**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Дорожная одежда									
1	E11-270301-0103	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала		47330,921	644,37	119,79	30498462	5669568	23255217	3483153	36700144
			м2 площади основания		33,25	34,89	1573677	1651464		2718529	
		Итого по разделу: 1. Дорожная одежда									36700144
		Раздел: 2. Устройство круглой ж/б трубы d=1,5м на КМ156+800									
62	E11-010101-0308	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		98,8	155,15	146,58	15329	14482	0	3310	20130
			м3		8,57	37,96	847	3751		1491	
63	E11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		9,8	2056,82	0	20157	0	0	14513	37443
			м3 грунта		2056,82	0	20157	0		2774	
64	E11-300101-0101	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство		3,9	6092,97	232,37	23763	906	14653	7254	33498
			м3 подушки		2103,43	110,99	8203	433		2481	
65	E11-300102-0101	Фундаменты сборные. Устройство		5,8	9264,12	5037,26	53732	29216	7236	21091	80808
			м3 сборных конструкций		2979,24	1349,72	17280	7828		5986	
66	C121-0408Ю3-0605	Плиты фундаментные железобетонные водопропускных труб Блок № 43, размерами 1500 мм х 2010 мм х 200 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92		12	45645		547740		547740		591559
			шт.							43819	
67	C121-0408Ю3-0606	Плиты фундаментные железобетонные водопропускных труб Блок № 44, размерами 1250 мм х 2010 мм х 200 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92		2	38530		77060		77060		83225
			шт.							6165	
68	E11-300401-0208 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 3 м		11,4	18308,59	8058,98	208718	91872	38045	86683	319034
			м3 железобетона звеньев		6912,36	2139,8	78801	24394		23632	
69	C121-0408Ю1-0221	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 6.100 из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81		12	80654		967848		967848		1045276

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.							77428	
70	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство		92,4	3863,72	143,33	357007	13243	271762	64108	454805
			м2 изолируемой поверхности		779,24	46,72	72002	4317		33689	
71	Е11-300504-0102	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной		24,6	4727,22	213,57	116290	5254	81173	26520	154234
			м2		1213,94	69,44	29863	1708		11425	
72	Е11-300102-0201	Заделка стыков цементным раствором		1,5	22419,96	3497,72	33630	5247	23369	5289	42033
			м3		3343,05	854,96	5015	1282		3114	
73	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		9,2	894,24	0	8227	0	0	5923	15282
			м3 грунта		894,24	0	8227	0		1132	
74	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		9,2	163,62	76,47	1505	703	0	817	2508
			м3 уплотненного грунта		87,16	36,15	802	333		186	
75	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		9,2	82,48	69,74	759	642	27	176	1010
			м3 уплотненного грунта		9,85	16,8	91	155		75	
76	Е11-300101-0101	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство		2	6092,97	232,37	12186	465	7514	3720	17179
			м3 подушки		2103,43	110,99	4207	222		1272	
77	Е11-300101-0102	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство		13,2	8569,86	203,54	113122	2687	83368	23815	147892
			м3 подушки		2050,58	97,22	27068	1283		10955	
78	Е11-300403-0103	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение		3,92	11250,25	3755,35	44101	14721	15534	14937	63761
			м3 сборных конструкций		3532,14	1004,06	13846	3936		4723	
79	С121-040801-0407	Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб с плоским опиранием цилиндрические ЗКП 17.170 из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81		2	163438		326876		326876		353026
			шт.							26150	
80	Е11-300503-0103 Изм. и доп. вып. 6	Стенки подпорные из сборных блоков железобетонных, заборные. Устройство		10,02	44488,29	9623,96	445773	96432	259275	95423	584491
			м3		8988,6	2348,6	90066	23533		43296	
81	С121-040803-0213	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб Блок № 108пл (ст4пл), размерами 2700 мм х 3030 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92		4	102641		410564		410564		443409
			шт.							32845	
82	С121-040803-0502	Экраны противофильтрационные железобетонные водопропускных труб Ф264 из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92		2	113371		226742		226742		244881
			шт.							18139	
83	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 15	Устройство лотка из монолитного бетона В20		2,6	16417,58	1200,43	42686	3121	36657	3309	49675
			м3		1118,41	280,36	2908	729		3680	
84	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство		73,8	3863,72	143,33	285142	10577	217057	51203	363253
			м2 изолируемой поверхности		779,24	46,72	57508	3448		26908	
85	Е11-300504-0102	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной		2,8	4727,22	213,57	13236	598	9239	3019	17555
			м2		1213,94	69,44	3399	194		1300	
86	Е11-300102-0201	Заделка стыков между порталом, открылками и звеньями цементным раствором		0,2	22419,96	3497,72	4484	700	3116	705	5604
			м3		3343,05	854,96	669	171		415	
87	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		51	894,24	0	45606	0	0	32836	84718
			м3 грунта		894,24	0	45606	0		6275	
88	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		51	163,62	76,47	8345	3900	0	4528	13902
			м3 уплотненного грунта		87,16	36,15	4445	1843		1030	
89	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		51	82,48	69,74	4207	3556	148	978	5600
			м3 уплотненного грунта		9,85	16,8	502	857		415	
		Итого по разделу: 2. Устройство круглой ж/б трубы d=1,5м на КМ156+800									5275792

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:					**34913297**	**5967891**	**26880220**	**3953310**	**41975935**
							2065189	**1731881**		**3109329**	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		НДС			**12 %**		**5037112**				
		Итого с НДС									**47 013 048,00**

скидка 4 701 304,80

с учетом скидки 10% **42 311 743,20**

Принял (Заказчик)

Сдал (Подрядчик)

Зам.руководителя_____ Самуратов С.З.

Подрядчик _____ Саргалдаков Н.А

Представитель заказчика_____Досжанов А.М.