Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Форма №3

Поставщик: ТОО "Алматы жолдары", Талгарский район г.Талгар, ул. Промышленная, 5
БИН 060340004747

Справка стоимости
выполненных работ за май 2020 г. по Договору № 8 от 12.02.2020 г.
Наименование бюджетной программы: 025 011 159/ 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги и сооружений на них "Чунджа - Кольжат - Кетмень - ур.Чалкуде", км 0-21,2 Уйгурского района Алматинской области	тенге	**025 011 159**						
			339 577 000,00	35 941 171,87	101 873 100,00		35 941 171,87	10 782 351,56	25 158 820,31
			025 015 159						
			271 662 426,56	68 441 211,06	81 498 727,97	9 540 696,19	58 900 514,87	17 670 154,46	41 230 360,41
	Всего по акту:		**611 239 426,56**	**104 382 382,93**	**183 371 827,97**	**9 540 696,19**	**94 841 686,74**	**28 452 506,02**	**66 389 180,72**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **С.З.Самуратов**
М.П.

_____ **Аппаков А.Т.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

_____ **М.Т.Сапаргалиев**
М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"

Форма 2

Акт приемки выполненных работ
Средний ремонт автомобильной дороги и сооружений на них а/д "Чунджа - Кольжат - Кетмень - ур.Чалкуде", км 0-21,2
за апрель месяц 2020 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	**Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Срезка обочин. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**1760**	**33,31**	**33,31**	**58621,57**	**58621,57**		**16974,49**	**81643,74**
		НР - 72%, СП - 8%			--	13,40		23575,68		6047,68	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением									
		Струенаправляющая дамба									
2	**Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**3000**	**33,31**	**33,31**	**99923,13**	**99923,13**		**28933,78**	**139165,47**
		НР - 72%, СП - 8%			--	13,40		40185,81		10308,55	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением									
3	**Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**3000**	**105,45**	**105,45**	**316349,88**	**316349,88**		**91602,40**	**440588,47**
		НР - 72%, СП - 8%			--	42,41		127225,56		32636,18	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением									
4	**Е11-010102-0502 1101-0102-0502 РСНБ РК 2015**	**Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**19960**	**11,39**	**11,12**	**227362,36**	**221901,31**	**5461,06**	**30246,92**	**278218,03**
		НР - 72%, СП - 8%			--	2,10		42009,61		20608,74	
		Состав работ: 1. Ремонт и содержание дороги от забоя до отвала при транспортировке грунта автомобилями-самосвалами, полуприцепами-самосвалами или думперами									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	м3 уплотненного грунта	19960	77,26 --	77,26 30,38	1542051,72 606447,08	1542051,72 606447,08		436641,89 158295,49	2136989,10
6	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	м3 уплотненного грунта	19960	36,58 --	36,58 11,28	730116,84 225051,00	730116,84 225051,00		162036,72 71372,28	963525,84
7	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Полив водой	м3 уплотненного грунта	19960	82,48 9,85	69,74 16,80	1646312,78 196514,20	1391914,59 335316,02	57884,00	382917,76 162338,44	2191568,98
8	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Восстановление откосов. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка поверхности со срезкой неровностей 2. Засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности и проверка шаблоном 3. Планировка основной площади полотна 4. Устройство сливной призмы и зачистка неровностей 5. Планировка откосов срезкой 6. Разравнивание грунта и планировка естественной бермы	м2 спланированной площади	42400	6,93 --	6,93 1,95	293904,50 82566,79	293904,50 82566,79		59448,09 28268,21	381620,80
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4914642,78 196514,20	4654783,54 1482377,54	63345,06	1208802,06 489875,59	6613320,43
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4914642,78				
	Материалы		Тенге				63345,06				
	Всего заработная плата		Тенге					1678891,75			
		Накладные расходы	Тенге				1208802,06				
		Сметная прибыль	Тенге				489875,59				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6613320,43				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1061,50
		Сметная заработная плата	Тенге					1678891,75			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6613320,43				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1061,50
		Сметная заработная плата	Тенге					1678891,75			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РАЗДЕЛ 5. Перевозка строительных материалов										
169	**С341-040101-1030 4104-0101-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**1516,4009**	**1126,00**		**1707467,46**				**1844064,86**
		СП - 8%			–					**136597,40**	
170	**С341-040101-1991 4104-0101-1991 РСНБ РК 2015 К=340**	**Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км**	**т·км**	**1516,4009**	**6800,00**		**10311526,48**				**11136448,60**
		СП - 8%			–					**824922,12**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**12018993,95**				**12980513,46**
										961519,52	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**12018993,95**				
		Транспортные расходы	Тенге				**12018993,95**				
		Сметная прибыль	Тенге				**961519,52**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**12980513,46**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**12980513,46**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**94088974,99**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Накладные расходы	Тенге							**8216718,78**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**6969553,70**	
		НДС - 12%	Тенге								**11 290 677,00**
		Итого с НДС	Тенге								**105 379 651,99**
		Итого с учетом тендерной скидки	Тенге								**94 841 686,74**

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____С.З.Самуратов
М.П.

_____Аппаков А.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алматы жолдары"
_____М.Т.Сапаргалиев
М.П.