Типовая межведомственная форма № КС-3

Приложение1

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Айыртауского района СКО"

Подрядчик: ТОО "АП-Импэкс"

Наименование объекта: Развитие и реконструкция разводящих сетей водопровода села Саумалколь Айыртауского района СКО

С П Р А В К А № 6

О стоимости выполненных работ и затрат
за май 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наимен.	код
		40	17.07.2019г				

Стоимость выполненных работ и затрат , тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включит.	В отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	Налог на добавленную стоимость
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материала	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	580243036	97 772 663								10475642

Заказчик:_____ Утебаев С.С.
Руководитель КГУ "ОЖКХ,ПТ и АД акимата Айыртауского района

Подрядчик: _____ Амиржанов Ж.К.
Директор ТОО "АП-Импакс"

аказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, ассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской бласти"

одрядчик: ТОО "АП-Ипмэкс"

аименование объекта: Развитие и реконструкция разводящих сетей водопровода села Саумалколь Айыртауского района СКО

Акт № 6
приемки выполненных работ за май 2020 года

оставлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Реконструкция разводящих сетей водопровода. Участок 2 (Лок.см. № 02-02)									
		1.1 Земляные работы									
5	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	4268,27	22,86	22,86	97588	97588	–	26351	133854
					–	8,57	–	36598	–	9915	
6	1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м3 грунта	4268,27	39,57	39,57	168915	168915	–	45611	231688
					–	14,84	–	63348	–	17162	

7	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	5637,76	139,28	132,49	785220	746972	–	149674	1009686
					6,78	30,09	38248	169633	–	74792	
8	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда -1,2 и нормам эксплуатации машмн -1,1 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	2210,13	153,21	145,74	338610	322113	–	64546	435408
					7,46	33,1	16497	73150	–	32252	
9	1101-0101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1875,146	230,15	218,99	431561	410645	–	82203	554865
					11,15	49,73	20916	93255	–	41101	
10	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР = 72 %	м3 грунта	4439,81	192,86	192,86	856258	856258	–	221345	1163811
					–	69,24	–	307423	–	86208	
11	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда-1,1 и нормам эксплуатации мшин -1,1 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	1401,83	212,15	212,15	297391	297391	–	76877	404209
					–	76,17	–	106773	–	29941	

12	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработаных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда -1,2 НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	310,41	1629,94	–	505950	–	–	364283	939852
					1629,94	–	505940	–	–	69619	
13	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструмент грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда -1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда -1,2 НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	111,71	1874,43	–	209393	–	–	150762	388967
					1874,43	–	209393	–	–	28812	
14	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда -1,2 НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	57,437	3900,34	–	224024	–	–	161297	416147
					3900,34	–	224024	–	–	30826	
15	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м (в местах пересечения с трассами различного назначения) НР = 72 %	м3 грунта	8,516	2328,48	–	19829	–	–	14277	36834
					2328,48	–	19829	–	–	2728	

16	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструмент грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда -1,15 (в местах пересечения с трассами различного назначения) НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15;	м3 грунта	6,47	2677,75	–	17325	–	–	12474	32183
					2677,75	–	17325	–	–	2384	
17	1101-0205-0110	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м (в местах пересечения с трассам различного назначения) НР = 72 %	м3 грунта	6,47	4774,99	–	30894	–	–	22244	57389
					4774,99	–	30894	–	–	4251	
18	1101-0205-1002	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые НР = 72 %	2 креплений	27,27	519,19	23,14	14158	631	8498	3802	19397
					184,43	9,21	5029	251	–	1437	
19	1101-0205-1101	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты неустойчивые НР = 72 %	2 креплений	11,781	676,18	29,33	7966	346	3478	3092	11943
					351,62	12,98	4142	153	–	885	
20	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	крого грунта	3730,158	998,14	998,14	3723220	3723220	–	1758982	5920778
					–	654,94	–	2443030	–	438576	
21	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	526,679	645,17	–	339797	–	–	244652	631205
					645,17	–	339795	–	–	46756	
22	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	15324,688	15,8	15,8	242078	242078	–	65367	332041
					–	5,92	–	90787	–	24596	
23	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	нного грунта	9193,787	131,91	62,79	1212753	577278	–	647117	2008660

				69,12	28,64	635475	263299	–	148790	
24	1101-0102-0310	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	197,626	307,25	294,55	60719	58210	33	12342	78906
					12,53	74,21	2476	14665	–	5845	
25	4102-0101-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	454,54	160		72726		–	–	78544
					–		–		–	5818	
26	1101-0102-0603	Грунты 4 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	197,626	19,56	16,62	3866	3285	33	1281	5559
					2,77	6,23	548	1231	–	412	
	1.2 Строительные работы										
29	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	3 основания	226,69	2475,14	148,58	561088	33680	333642	200398	822405
					854,76	38,19	193766	8656	–	60919	
31	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	убопровода	1,322	298956,16	92447,84	395220	122216	6534	296474	747030
					201566	24960,89	266470	32999	–	55336	
32	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка НР = 99 %	убопровода	0,905	245664,9	64536,42	222326	58405	1250	176505	430737
					179747	17255,58	162671	15617	–	31906	
35	2301-0501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	914,05	157		143506		143506	–	154986
					–		–		–	11480	
2	1122-0801-0105	Футляры из стальных труб для прохода труб в стенах колодцев. НР = 99 %	нных частей	2,86691	1219843,36	449829,1	3497182	1289620	1038548	1505011	5402368
					407760,8	122500,73	1169014	351199	–	400175	

63	1106-0101-0113	Упоры бетонные из бетона кл. В7,5 на сульфатостойком цементе. Устройство НР = 91 %	м3	2,407	31032,91	1088,6	74695	2620	61307	10277	91770
					4473,7	218,39	10768	525	–	6798	
69	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	а или клапан	7	1758,18	73,95	12308	518	2313	9609	23670
					1353,8	32,73	9477	229	–	1753	
70	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	а или клапан	1	1050,34	24,65	1051	25	175	853	2056
					850,96	10,91	851	11	–	152	
73	2304-0102-0305	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	7	48146		337022		337022	–	363984
					–		–		–	26962	
74	2304-0102-0302	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	26789		26789		26789	–	28932
					–		–		–	2143	
5	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	20	1877,49	102,5	37550	2050	6012	29326	72226
					1474,41	21,82	29488	436	–	5350	
6	2304-0502-0807	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	20	2476		49520		49520	–	53482
					–		–		–	3962	
8	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	нных частей	0,7813	1219843,36	449829,1	953065	351452	283029	410151	1472273
					407760,8	122500,73	318584	95710	–	109057	

Раздел 2 Реконструкция разводящих сетей водопровода. Участок 3 (Лок.см. № 02-03)

2.1 Земляные работы

5	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	14931,84	22,86	22,86	341394	341394	–	92184	468264
					–	8,57	–	128033	–	34686	
6	1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м3 грунта	14931,84	39,57	39,57	590922	590922	–	159562	810523
					–	14,84	–	221614	–	60039	
7	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	27430,6	139,28	132,49	3820502	3634404	–	728243	4912645
					6,78	30,09	186098	825351	–	363900	
8	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда -1,1 и нормам эксплуатации машин -1,1 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	7497,48	153,21	145,74	1148675	1092712	–	218960	1477046
					7,46	33,1	55963	248148	–	109411	
9	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР = 72 %	м3 грунта	14283,29	192,86	192,86	2754664	2754664	–	712086	3744090
					–	69,24	–	989009	–	277340	

10	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда -1,1 и нормам эксплуатации машин -1,1 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	4509,82	212,15	212,15	956736	956736	–	247319	1300379
					–	76,17	–	343498	–	96324	
11	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда -1,2 НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1290,12	1629,94	–	2102818	–	–	1514025	3906190
					1629,94	–	2102813	–	–	289347	
12	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструмент грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда-1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	371,359	1874,43	–	696086	–	–	501181	1293048
					1874,43	–	696085	–	–	95781	
13	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м (в местах пересечения с трассами различного назначения) НР = 72 %	м3 грунта	86,6	2328,48	–	201646	–	–	145185	374577
					2328,48	–	201646	–	–	27746	

14	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструмент грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда -1,15 (в местах пересечения с трассами различного назначения) НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15;	м3 грунта	44,05	2677,75	–	117955	–	–	84928	219114
					2677,75	–	117955	–	–	16231	
15	1101-0205-1002	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые НР = 72 %	2 креплений	144,97	519,19	23,15	75267	3356	45175	20211	103116
					184,42	9,21	26736	1335	–	7638	
16	1101-0205-1101	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты неустойчивые НР = 72 %	2 креплений	42,48	676,18	29,33	28724	1246	12541	11152	43066
					351,62	12,99	14937	552	–	3190	
17	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	крого грунта	9496,8645	998,14	998,14	9479200	9479200	–	4478311	15074112
					–	654,94	–	6219876	–	1116601	
18	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1042,56	645,17	–	672628	–	–	484289	1249470
					645,17	–	672628	–	–	92553	
19	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	49977,06	15,8	15,8	789468	789468	–	213173	1082852
					–	5,92	–	296074	–	80211	
20	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	нного грунта	177,302	131,91	62,79	23388	11133	–	12480	38737
					69,12	28,64	12255	5078	–	2869	
21	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	389,955	184,18	176,55	71823	68847	44	14599	93336

				7,52	44,48	2932	17345	–	6914	
22	4102-0101-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	795,509	160		127281	–	–	137463
					–		–	–	10182	
23	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	398,955	17,9	15,25	7141	6084	45	2370	10272
					2,54	5,71	1012	2280	–	761	
	2.2 Строительные работы										
26	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	3 основания	794,34	2475,14	148,58	1966099	118019	1169110	702209	2881773
					854,76	38,19	678970	30332	–	213465	
28	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	рубопровода	4,284	298956,16	92447,84	1280729	396047	21173	960738	2420784
					201566	24960,89	863509	106933	–	179317	
9	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка НР = 99 %	рубопровода	1,944	245664,9	64536,42	477573	125459	2686	379142	925252
					179747	17255,58	349428	33544	–	68537	
2	2301-0501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1963,44	157		308260		308260	–	332921
					–		–		–	24661	
6	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	ций колодца	134,625	35622,66	8106,63	4795701	1091356	2572399	1530465	6832259
					8408,14	3075,04	1131946	413978	–	506093	
8	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	75	16644		1248300		1248300	–	1348164
					–		–		–	99864	
9	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	75	11361		852075		852075	–	920241

					–		–		–	68166	
0	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	150	15591		2338650		2338650	–	2525742
					–		–		–	187092	
1	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 3ПП15-1 СТ РК 1971-2010	шт.	75	16041		1203075		1203075	–	1299321
					–		–		–	96246	
2	2104-0302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	75	6463		484725		484725	–	523503
					–		–		–	38778	
3	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	225	3255		732375		732375	–	790965
					–		–		–	58590	
4	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	75	6105		457875		457875	–	494505
					–		–		–	36630	
5	2303-0101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	73	8454		617142		617142	–	666513
					–		–		–	49371	
6	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	а или клапан	34	1758,18	73,95	59778	2514	11235	46671	114965
					1353,8	32,73	46029	1113	–	8516	
4	1122-0901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка НР = 99 %	а или клапан	2	5522,84	1841,93	11046	3684	1154	7156	19658
					3103,84	509,76	6208	1020	–	1456	

67	2304-0102-0308	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	155278		310556		310556	–	335400
					–		–		–	24844	
68	2304-0102-0305	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	34	48146		1636964		1636964	–	1767921
					–		–		–	130957	
70	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	129	1877,49	102,5	242197	13223	38775	189154	465859
					1474,41	21,82	190199	2815	–	34508	
71	2304-0502-0807	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	129	2476		319404		319404	–	344956
					–		–		–	25552	
73	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 % нных частей		1,3196	1219843,36	449829,1	1609706	593595	478030	692736	2486637
					407760,8	122500,73	538081	161652	–	184195	

Итого	**88 393 484**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	12 127 052
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	31 424 957
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 234 832
- материалы, изделия и конструкции, тенге	17 163 457
- перевозка грузов, тенге	200 007
Накладные расходы, тенге	20 927 429
Сметная прибыль (8 %), тенге	6 550 582
Итого	**88 393 484**

Временные здания и сооружения (1,3 %) х0,8= 1,04%	919 292
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	3 242 054
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	1 851 097
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	94 405 927
Итого в текущих ценах с к=0,9246985198	87297021
НДС 12%	10475642
Итого	97 772 663

ЗАКАЗЧИК:

Утебаев С.С.

Руководитель КГУ "ОЖКХ,ПП и АД акимата Айыртауского района

ТЕХНАДЗОР:

Ташимов Т.К.

Эксперт технического надзора ТОО "Құрылыста экспертиза"

ПОДРЯДЧИК:

Амиржанов Ж.К.

Директор ТОО "АД-Импэкс"