Счет-фактура № 000860 от 12.12.11 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛИМ" БИН 021040000550 (2)

РНН, БИН и его адрес: РНН: 270100215318, БИН: 021040000550, Адрес: Индекс 090003,РК,ЗКО,г.Уральск, ул.Полевая 1/2, (2а)

свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 27001 № 0002326 от 16.10.09

Расчетный счет поставщика: KZ24914398415BC02566 в ДБ АО "Сбербанк ", , БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № СВЛ-19 от 03 ноября 2011 года (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Астана, ул.Кенесары,36

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 620300290735, БИН: , г.Астана, ул.Кенесары,36 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ92070101KSN0000000 в Государственное Управление "Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан", г. Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство однотипной модульной районной ветеринарной лаборатории в п.Казталовка Казталовского района Западно-Казахстанской области	шт	1	8 185 983,93	8 185 983,93	12%	982 318,07	9 168 302,00		
Всего по счету:					8 185 983,93		982 318,07	9 168 302,00		

Руководитель организации Туяков А. А. ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

МП

Главный бухгалтер организации Федосеева Е. А. Бухгалтер3

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю; Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма-3

Наименование объекта: Строительство однотипной модульной районной ветеринарной лаборатории в с. Казталовка Казталовского района Западно-Казахстанской области

Программа 011 «Строительство, реконструкция и оснащения ветеринарных лабораторий, биохранилища и здания подведомственного учреждения»
Специфика 421 «Строительство зданий и сооружений»
Заказчик: ГУ «Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК»
Подрядчик: ТОО «Алим»
Адрес: 090003 г. Уральск, ул. Полевая 2/1 А, тел./факс: 8 (7112) 21-02-61
РНН: 270100215318
ИИК KZ24914398415BC02566 ДБ АО «Сбербанк России»
БИК: SABRKZKA
БИН: 021040000550

Полная сметная стоимость работ – 106071100,80 тенге
Лимит финансирования на 2011 г. – 47731995,36 тенге
Лимит финансирования на 2012 г. – 58339105,44 тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 9168302 тенге
б) за текущий месяц 9168302 тенге

АКТ
выполненных работ и затрат за декабрь 2011 г.

По договору № СВЛ-19 от 3 ноября 2011 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего сумма договора	Общая стоимость выполненных работ с начала действие договора	Сумма полученного аванса	Ранее зааактированные суммы по выполненным работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Удержание 5 % с выполненных работ, согласно договора	Сумма к перечислению по выполненным работам по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство однотипной модульной районной ветеринарной лаборатории в с. Казталовка Казталовского района Западно-Казахстанской области	тенге	106071100,80	9168302	14319598,61	-	9168302	2750490,60	458415,10	5959396,30

Сумма к оплате: Пять миллион девятьсот пятьдесят девять тысяч триста девяносто шесть тенге тридцать тиын

От заказчика:
Председатель ГУ «Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК»

С.С.Хасенов

От подрядчика:
Генеральный директор ТОО «Алим» **А.А.Туяков**

Приложение 2
к Договору

Акт оценки выполняемых работ
по договору № СВЛ-11 от 12 сентября2011г

Комиссия созданная ЗКО территориальной инспекцией ГУ КГИ в АПК МСХ РК от 17 октября 2011г. Приказ №121
(указать, чьим решением создана Комиссия, дату и номер решения)

В составе: председатель комиссии Сахипов Г.А и.о. начальника Западно-Казахстанской областной территориальной инспекции КГИ в АПК МСХ РК

Членов комиссии: Айтуганов Булат Ермекович, начальник отдела организации Государственного ветеринарно-санитарного контроля .ЗКО территориальной инспекцией КГИ в АПК МСХ РК

Тапанов Максот Андреевич, директор филиала РМК НАПХВ Республиканской ветеринарной лаборатории.

Дуйсеналиев Камидулла Кадыралиевич начальник Теректинской районной территориальной инспекции КГИ в АПК МСХ РК.

Технадзор: Кенжебеков Бейсенбек Токушбекович, директор ТОО "Жарас Групп"

а также: Туяков Алтай Абайевич, генеральный директор ТОО "Алим"
составили следующее заключение:

№ п./п.	Объем выполняемых работ	Сумма (тенге)
1	Однотипная модульная районная ветеринарная лаборатория в п.Федоровка ЗКО, Теректинский р-он	38 551 542,64

Дополнительная характеристика выполняемых работ: Лабораторный корпус: каркас, перекрытие и покрытие, кровля, двери, окна, витражи

претензий к оказанным услугам не имеется
(в случае наличия претензий - перечислить)

Председатель Комиссии Сахипов Г.А
(подпись, Ф.И.О.)

Члены комиссии: Айтуганов Б.Е
(подпись, Ф.И.О.)
Тапанов М.А
(подпись, Ф.И.О.)
Дуйсеналиев К.К
(подпись, Ф.И.О.)

Технадзор: Кенжебеков Б.Т
(подпись, Ф.И.О.)

От подрядчика Туяков А.А
(подпись, Ф.И.О.)

Заказчик: ГУ " Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК

Подрядчик: ТОО "АЛИМ"

Наименование строительства и его адрес: Однотипная модульная районная ветеринарная лаборатория в п.Федоровка ЗКО, Теректинский р-он

Договор №СВЛ-11 от 12.09.2011г.

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат на декабрь 2011 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из графы 1 (тенге)							в т.ч. НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Однотипная модульная районная ветеринарная лаборатория в п.Федоровка ЗКО, Теректинский р-он	46 781 864,64	34 421 020,21		38 551 542,64				4 130 522,43	38 551 542,64

Заказчик:

И.О. начальника ЗКО областной территориальной ветеринарно-санитарного контроля

(должность, ф.,и.,о., подпись) _____ Сахипов Г.А.

Технадзор:

Директор ТОО "Жасар Групп"

(должность, ф.,и.,о., подпись) _____ Кенжебеков Б.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "АЛИМ"

(должность, ф.,и.,о., подпись) _____ Туяков А.А.

Заказчик ГУ "КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РК" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АЛИМ"

Договор №СВЛ-11

Наименование строительства и его адрес: ОДНОТИПНАЯ МОДУЛЬНАЯ РАЙОННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ В П. ФЕДОРОВКА ТЕРЕКТИНСКОГО Р-НА ЗКО ОБЛ. (88)

Наименование обьекта: лабораторный корпус

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0109-1-1	Монтаж каркасов одно- и многопролетных одноэтажных производственных зданий без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м, без кранов	т	14,99	8857,91 4059,00	3345,53 830,84	132807 60857	50160 12457	22,00 2,92	330 44
2.	C12021-136	Конструкции для зданий многоэтажных, производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м с цельнометаллическим каркасом или жесткой арматурой колонн, расход стали до 100 кг на 1м2 суммарной площади здания /колонны, опорные плиты, балки перекрытий под установку оборудования и покрытий, фермы покрытий и междуэтажных перекрытий, связи, фахверки стен/	т	14,99	114500,00 --	-- --	1716698 --	-- --	-- --	-- --
3.	Ст.ч.тб.3	Добака на изменение марки стали С245	т	14,99	1860,00 --	-- --	27887 --	-- --	-- --	-- --
4.	E0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов	т	14,99	542,84 292,50	144,52 --	8139 4385	2167 --	1,34 --	20 --
5.	E0113-16-	Огрунтовка металлических	м2	608,71	21,80	0,05	13268	30	0,03	18

Заказчик ГУ "КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РК" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АЛИМ"

Договор №СВЛ-11

Наименование строительства и его адрес: ОДНОТИПНАЯ МОДУЛЬНАЯ РАЙОННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ В П. ФЕДОРОВКА ТЕРЕКТИНСКОГО Р-НА ЗКО ОБЛ. (88)

Наименование обьекта: лабораторный корпус

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0109-1-1	Монтаж каркасов одно- и многопролетных одноэтажных производственных зданий без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м, без кранов	т	14,99	8857,91 4059,00	3345,53 830,84	132807 60857	50160 12457	22,00 2,92	330 44
2.	C12021-136	Конструкции для зданий многоэтажных, производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м с цельнометаллическим каркасом или жесткой арматурой колонн, расход стали до 100 кг на 1м2 суммарной площади здания /колонны, опорные плиты, балки перекрытий под установку оборудования и покрытий, фермы покрытий и междуэтажных перекрытий, связи, фахверки стен/	т	14,99	114500,00 --	-- --	1716698 --	-- --	-- --	-- --
3.	Ст.ч.тб.3	Добака на изменение марки стали С245	т	14,99	1860,00 --	-- --	27887 --	-- --	-- --	-- --
4.	E0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов	т	14,99	542,84 292,50	144,52 --	8139 4385	2167 --	1,34 --	20 --
5.	E0113-16-	Огрунтовка металлических	м2	608,71	21,80	0,05	13268	30	0,03	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз			5,81	0,02	3537	12	0,00	0
6.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	м2	608,71	73,08	0,04	44486	24	0,04	26
					8,32	--	5064	--	--	--
7.	Е0113-29-6	Окраска поверхности ферм, балок, прогонов, связей огнезащитной краской "Бирлик М"	м2	608,71	619,53	99,18	377114	60372	0,59	359
					116,55	37,15	70945	22614	0,18	110
8.	Е0109-43-4	Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	м2	443,21	7135,16	350,51	3162376	155351	1,52	674
					249,75	88,47	110692	39211	0,31	138
9.	С12023-3	Панели трехслойные стеновые рядовые с обшивкой оцинкованным профилированным листом и утеплителем из минераловатных плит толщиной 120 мм - ПТС 150-0.7	м2	398,08	7520,00	--	2993562	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С12023-6	Панели трехслойные стеновые доборные с обшивкой оцинкованным профилированным листом и утеплителем из минераловатных плит толщиной 120 мм - ПТСД 150-0.7	м2	45,13	9460,00	--	426930	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	681,99	1409,16	34,73	961033	23686	1,43	975
					225,00	13,01	153448	8873	0,06	43
12.	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	44,75	105,68	66,43	4729	2973	0,15	7
					23,85	23,85	1067	1067	0,11	5
13.	С143015-6 4	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	м3	1,84	16400,00	--	30176	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	54,00	1468,60	373,54	79304	20171	2,66	144
					465,75	135,07	25150	7294	0,61	33
15.	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	480,39	2930,00	--	1407543	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С143017-8 -А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	м2	936,60	45,00	--	42147	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	E0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок А1 и А2	т	0,09	101408,57	2434,57	9370	225	170,00	16
					31950,00	920,25	2952	85	4,49	0
18.	E0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм ИЗ БЕТОНА В15	м3	1,18	11490,10	269,20	13558	318	8,21	10
					1332,00	101,70	1572	120	0,50	1
19.	E0106-22-12	Устройство	м3	2,62	11232,81	213,01	29430	558	6,43	17
					1021,50	80,46	2676	211	0,39	1
20.	C12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,05	89600,00	--	4140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	C12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,11	82200,00	--	9132	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	E0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м /МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ/	т	0,49	13864,97	4022,39	6784	1968	56,50	28
					9090,00	1071,86	4448	524	3,81	2
23.	C12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,49	154400,00	--	75542	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,21	21,80	0,05	288	1	0,03	0
					5,81	0,02	77	--	0,00	0
25.	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	м2	13,21	73,08	0,04	965	1	0,04	1
					8,32	--	110	--	--	--
26.	E0113-29-6	Окраска поверхности ферм, балок, прогонов, связей огнезащитной краской "Бирлик М"	м2	52,84	619,53	99,18	32736	5241	0,59	31
					116,55	37,15	6159	1963	0,18	10
27.	E0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм ИЗ БЕТОНА В15	м3	5,90	11490,10	269,20	67792	1588	8,21	48
					1332,00	101,70	7859	600	0,50	3
28.	C12041-7	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,36	59800,00	--	21791	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм			--	--	--	--	--	--
29.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	39700,00 --	-- --	419 --	-- --	-- --	-- --
30.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой /ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЛЕНКА/	м2	278,00	175,40 27,00	1,19 0,45	48760 7506	331 125	0,16 0,00	43 1
31.	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции /ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЛЕНКА/	м2	278,00	148,52 17,89	1,15 0,43	41289 4973	320 120	0,10 0,00	28 1
32.	Е0126-33-2	Теплоизоляция изделиями из пенопласта на битуме покрытий и перекрытий сверху	м3	61,16	2987,22 1608,75	184,07 69,75	182698 98391	11258 4266	9,27 0,34	567 21
33.	С11031-175	Плиты из экструдированного пенополистирола	м3	60,55	26800,00 --	-- --	1622697 --	-- --	-- --	-- --
34.	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом /ДЛЯ РАЗУКЛОНКИ ТОЛЩ. ОТ 20 ММ ДО 200 ММ/	м3	30,58	5335,32 382,50	245,72 92,25	163154 11697	7514 2821	2,71 0,45	83 14
35.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	278,00	201,59 34,65	15,94 5,96	56043 9633	4431 1657	0,24 0,03	68 8
36.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек /ДО ТОЛЩ. 30 ММ/	м2	278,00	93,10 1,65	2,10 0,75	25882 459	584 209	0,01 0,00	4 1
37.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок на высоте от 16 до 35 м	1т	0,86	5314,68 1965,60	327,33 123,75	4551 1683	280 106	12,06 0,60	10 1
38.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,86	79200,00 --	-- --	67814 --	-- --	-- --	-- --
39.	Е0112-1-1	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике	м2	278,00	789,28 25,88	4,54 1,71	219421 7195	1262 475	0,15 0,01	41 2
40.	Е0112-9-2	Устройство лотка для сбора воды	м	35,00	563,29 44,10	1,22 0,45	19715 1544	43 16	0,28 0,00	10 0
41.	Е0109-24-	Монтаж связей и распорок из	т	0,31	13864,97	4022,39	4232	1228	56,50	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м /МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПАРАПЕТА/			9090,00	1071,86	2775	327	3,81	1
42.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,31	154400,00 --	-- --	47129 --	-- --	-- --	-- --
43.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,24	21,80 5,81	0,05 0,02	180 48	-- --	0,03 0,00	0 0
44.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	м2	8,24	73,08 8,32	0,04 --	602 69	-- --	0,04 --	0 --
45.	Е0113-29-6	Окраска поверхности ферм, балок, прогонов, связей огнезащитной краской "Бирлик М"	м2	8,24	619,53 116,55	99,18 37,15	5106 961	817 306	0,59 0,18	5 1
46.	Е0109-29-1	Монтаж косоуров	т	0,89	13711,47 5040,00	5475,87 1552,87	12252 4504	4893 1388	28,90 5,46	26 5
47.	С12021-146	Косоуры	т	0,89	108500,00 --	-- --	96951 --	-- --	-- --	-- --
48.	Е0109-48-1	Приварка косоуров к закладной детали	т	0,89	1333,50 679,50	312,12 --	1192 607	279 --	2,96 --	3 --
49.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	24,13	21,80 5,81	0,05 0,02	526 140	1 --	0,03 0,00	1 0
50.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	м2	24,13	73,08 8,32	0,04 --	1763 201	1 --	0,04 --	1 --
51.	Е0113-29-6	Окраска поверхности ферм, балок, прогонов, связей огнезащитной краской "Бирлик М"	м2	24,13	619,53 116,55	99,18 37,15	14947 2812	2393 896	0,59 0,18	14 4
52.	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	28,80	206,06 180,00	12,56 4,75	5935 5184	362 137	1,08 0,02	31 1
53.	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не	м	28,80	803,00	--	23126	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/			--	--	--	--	--	--
54.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок /поз. 15 АС 22/	т	0,08	89308,57	2434,57	7116	194	170,00	14
					31950,00	920,25	2546	73	4,49	0
55.	Е0106-22-9	Устройство	м3	0,63	11490,10	269,20	7239	170	8,21	5
					1332,00	101,70	839	64	0,50	0
56.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,01	89600,00	--	659	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	14,25	93,57	5,89	1333	84	0,41	6
					71,78	2,23	1023	32	0,01	0
58.	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,20	177400,00	--	35735	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Е0109-48-3	Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,20	9739,20	3333,30	1962	671	29,80	6
					5917,50	--	1192	--	--	--
60.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,44	21,80	0,05	119	--	0,03	0
					5,81	0,02	32	--	0,00	0
61.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	м2	5,44	73,08	0,04	397	--	0,04	0
					8,32	--	45	--	--	--
62.	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	м2	26,51	367,11	19,34	9732	513	0,83	22
					139,39	6,57	3695	174	0,03	1
63.	СПрайс	Стоимость двери алюминиевой двухстворчатой с тройным остеклением	м2	26,51	22743,29	--	602925	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей металлических	т	0,09	14806,01	1133,15	1355	104	82,10	8
					12892,50	398,25	1179	36	1,95	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65.	С12022-2	Двери стальные утепленные огрунтованные и окрашенные	шт	3,07	8904,76	--	27338	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Е0110-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2	м2	87,15	363,03	22,07	31638	1923	0,92	80
					153,73	7,58	13398	661	0,04	3
67.	СПрайс	Стоимость двери металлопластиковой с одинарным остеклением	м2	87,15	10935,76	--	953051	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	49,53	427,50	19,32	21174	957	1,11	55
					185,83	6,39	9204	316	0,03	2
69.	СПрайс	Стоимость ОК1-ОК3 с тройным остеклением	м2	49,53	9955,15	--	493079	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Е0110-22-2	Установка металлопласттиковых и деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	49,53	239,04	5,58	11840	276	0,59	29
					94,05	2,12	4658	105	0,01	1
71.	СПрайс	Стоимость двери металлопластиковой с одинарным остеклением	м2	38,78	863,71	--	33495	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	Е0109-44-4	Монтаж витражей из алюминиевых профилей /В1-В4/	м2	35,73	985,59	202,91	35213	7250	3,81	136
					765,00	51,20	27332	1829	0,17	6
73.	СПрайс	Стоимость витражей алюмиевых с тонированным одинарным остеклением	м2	35,73	16588,47	--	592668	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							17234179	372969		4014
							686523	111170		463

Накладные расходы :

На общестроительные работы	576641
На металломонтажные работы	246368
Всего накладных расходов:	823009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с накладными 18057188

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1083431
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	19140619
Итого с временными, 3,4 %	19791400,05
Итого с зимними удорожаниями, 2,079 %	20202863,25
Итого с затратами на снегоборьбу, 0,3 %	20262237,44
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	20341403,12
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	20539317,26
Пересчет в текущих ценах, К-1,643	33746098,25
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	674921,96
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	34421020,21
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4130522,43
Итого с НДС	38551542,64

Заказчик: И.О. начальника ЗКО областной территориальной ветеринарно-санитарного контроля

_____ Г.А. Сахипов

Подрядчик: Генеральный директор ТОО «[illegible]»

_____ А.А. [illegible]нков

Технадзор: Директор ТОО «Жарас Групп»

_____ Б.Т. Кенжебеков