Счет-фактура № 000917 от 23.12.11 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛИМ" БИН 021040000550 (2)

РНН, БИН и его адрес: РНН: 270100215318, БИН: 021040000550, Адрес: Индекс 090003,РК,ЗКО,г.Уральск, ул.Полевая 1/2, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 27001 № 0002326 от 16.10.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ24914398415BC02566 в ДБ АО "Сбербанк ", , БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № СВЛ-20 от 03 ноября 2011 года (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Астана, ул.Кенесары,36

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" **(10)**

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 620300290735, БИН: 070440005532, г.Астана, ул.Кенесары,36 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ92070101KSN0000000 в Государственное Управление " Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан", г. Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство однотипной модульной районной ветеринарной лаборатории в с.Каратобе Каратюбинского района Западно-Казахстанской области	шт	1	30 974 831,93	30 974 831,93	12%	3 716 979,83	34 691 811,76		
Всего по счету:					**30 974 831,93**		**3 716 979,83**	**34 691 811,76**		

Генеральный директор: Туяков А. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

Главный бухгалтер организации Федосеева Е. А.

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер3

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

ТОО Алим

Приложение 3
к договору

Наименование объекта: Строительство однотипной модульной районной ветеринарной лаборатории в с. Каратобе Каратюбинского р-на ЗКО

Программа 011 «Строительство, реконструкция и оснащения ветеринарных лабораторий, биохранилища и здания подведомственного учреждения»
Специфика 421 «Строительство зданий и сооружений»
Заказчик: ГУ «Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК»
Подрядчик: ТОО «Алим»
Адрес: 090003 г. Уральск, ул. Полевая 2/1 А, тел./факс: 8 (7112) 21-02-61
РНН: 270100215318
ИИК KZ24914398415BC02566 ДБ АО «Сбербанк России»
БИК: SABRKZKA
БИН: 021040000550

Полная сметная стоимость работ – 98317173 тенге
Лимит финансирования на 2011 г. – 44242727,76 тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 44242727,76 тенге
б) за текущий месяц 34691811,76 тенге

23.12.11

АКТ
выполненных работ и затрат за декабрь 2011 г.

По договору № СВЛ-20 от 03 ноября 2011 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего сумма договора	Общая стоимость выполненных работ с начала действие договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Удержание 5 % с выполненных работ, согласно договора	Сумма к перечислению по выполненным работам по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство однотипной модульной районной ветеринарной лаборатории в с. Каратобе Каратюбинского района Западно-Казахстанской области	тенге	98317172,8	44242727,76	13272818,33	9550916	34691811,76	10407543,53	1734590,59	22549677,64

Итого к оплате: (шесть миллионов двести восемь тысяч девяносто пять тенге четыре тыина)

Заказчик:

Председатель ГУ"Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК"

(должность, ф.,и.,о., подпись) _____ Хасенов С.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "АЛИМ"

(должность, ф.,и.,о., подпись) _____ Туяков А.А.

Приложение 2
к Договору

Акт оценки выполняемых работ
по договору № СВЛ-20 от 03 ноября 2011г

Комиссия созданная ЗКО территориальной инспекцией ГУ КГИ в АПК МСХ РК от 13 декабря 2011 г. Приказ №138

(указать, чьим решением создана Комиссия, дату и номер решения)

В составе: председатель комиссии Сахипов Г.А начальник Западно-Казахстанской областной территориальной инспекции КГИ в АПК МСХ РК

Членов комиссии: Айтуганов Булат Ермекович, начальник отдела организации Государственного ветеринарно-санитарного контроля .
Тапанов Максот Андреевич, директор филиала РМК НАПХВ Республиканской ветеринарной лаборатории.
Имангалиев Рашит Насипкалиевич, начальник Каратюбинской районной территориальной инспекции КГИ в АПК МСХ РК

Технадзор: Кенжебеков Бейсенбек Токушбекович, директор ТОО "Жарас Групп"

а также: Туяков Алтай Абайевич, генеральный директор ТОО "Алим"
составили следующее заключение:

№ п./п.	Объем выполняемых работ	Сумма (тенге)
1	Однотипная модульная районная ветеринарная лаборатория в с.Каратобе ЗКО, Каратюбинский р-он	34 691 811,76

Дополнительная характеристика выполняемых работ: Лабораторный корпус: стены и перегородки, перекрыти и покрытие, кровля, двери, окна , витражи. Благоустройство: ограждение

претензий к оказанным услугам не имеется
(в случае наличия претензий - перечислить)

Председатель Комиссии Сахипов Г.А
(подпись, Ф.И.О.)

Члены комиссии: Айтуганов Б.Т
(подпись, Ф.И.О.)
Тапанов М.А
(подпись, Ф.И.О.)
Имангалиев Р.Н.
(подпись, Ф.И.О.)

Технадзор: Кенжебеков Б.Т
(подпись, Ф.И.О.)

От подрядчика Туяков А.А
(подпись, Ф.И.О.)

Приложение 2
к Договору

Акт оценки выполняемых работ
по договору № СВЛ-20 от 03 ноября 2011г

Комиссия созданная ЗКО территориальной инспекцией ГУ КГИ в АПК МСХ РК от 13 декабря 2011 г. Приказ №138

(указать, чьим решением создана Комиссия, дату и номер решения)

В составе: председатель комиссии Сахипов Г.А И.О начальника Западно-Казахстанской областной территориальной инспекции КГИ в АПК МСХ РК

Членов комиссии: Айтуганов Булат Ермекович, начальник отдела организации Государственного ветеринарно-санитарного контроля .

Тапанов Максот Андреевич, директор филиала РМК НАПХВ Республиканской ветеринарной лаборатории.

Имангалиев Рашит Насипкалиевич, начальник Каратюбинской районной территориальной инспекции КГИ в АПК МСХ РК

Технадзор: Кенжебеков Бейсенбек Токушбекович, директор ТОО "Жарас Групп"

а также: Туяков Алтай Абайевич, генеральный директор ТОО "Алим"
составили следующее заключение:

№ п./п.	Объем выполняемых работ	Сумма (тенге)
1	Однотипная модульная районная ветеринарная лаборатория в с.Каратобе ЗКО, Каратюбинский р-он	34 691 811,76

Дополнительная характеристика выполняемых работ: Лабораторный корпус: стены и перегородки, перекрыти и покрытие, кровля, двери, окна , витражи. Благоустройство: ограждение

претензий к оказанным услугам не имеется
(в случае наличия претензий - перечислить) _____

Председатель Комиссии Сахипов Г.А
(подпись, Ф.И.О.)

Члены комиссии: Айтуганов Б.Е
(подпись, Ф.И.О.)

Тапанов М.А
(подпись, Ф.И.О.)

Имангалиев Р.Н.
(подпись, Ф.И.О.)

Технадзор: Кенжебеков Б.Т
(подпись, Ф.И.О.)

От подрядчика Туяков А.А
(подпись, Ф.И.О.)

Заказчик: ГУ " Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК"

Подрядчик: ТОО "АЛИМ"

Наименование строительства и его адрес: Однотипная модульная районная ветеринарная лаборатория в с.Каратобе ЗКО, Каратюбинский р-он

Договор №СВЛ-20 от 03.11.2011г.

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат на декабрь 2011 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из графы 1 (тенге)							в т.ч. НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Однотипная модульная районная ветеринарная лаборатория в с.Каратобе ЗКО, Каратюбинский р-он	44 242 727,76	30 974 831,93		34 691 811,76				3 716 979,83	34 691 811,76

Заказчик:

И.О. начальника ЗКО областной территориальной ветеринарно-санитарного контроля

(должность, ф.,и.,о., подпись) _____ Сахипов Г.А.

Технадзор:

Директор ТОО "Жасар Групп"

(должность, ф.,и.,о., подпись) _____ Кенжебеков Б.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "АЛИМ"

(должность, ф.,и.,о., подпись) _____ Туяков А.А.

Заказчик ГУ "Комитет государственной испекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АЛИМ"
Субподрядчик
Договор №СВЛ-20 от 03.11.2011г.

Наименование строительства и его адрес: ОДНОТИПНАЯ МОДУЛЬНАЯ РАЙОННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ В С. КАТАТОБЕ ЗКО ОБЛ., КАРАТЮБИНСКИЙ Р-Н

Наименование обьекта: лабораторный корпус

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
1.	Е0109-43-4	Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м/СЭНДВИЧ ПАНЕЛИ/	м2	495,21	675,16	350,51	334347	173578	1,52	753
					249,75	88,47	123679	43811	0,31	154
2.	С12023-3	Панели трехслойные стеновые рядовые с обшивкой оцинкованным профилированным листом и утеплителем из минераловатных плит ПТС 150-0.7	м2	444,78	7520,00	--	3344746	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С12023-6	Панели трехслойные стеновые доборные с обшивкой оцинкованным профилированным листом и утеплителем из минераловатных плит ПТСД 150-0.7	м2	50,43	9460,00	--	477068	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	762,00	1396,02	34,73	1063767	26464	1,43	1090
					225,00	13,01	171450	9914	0,06	48
5.	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	50,00	105,68	66,43	5284	3322	0,15	7
					23,85	23,85	1192	1192	0,11	5
6.	С143015-6	Перемычки из тяжелого бетона	м3	2,06	27900,00	--	57474	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	класса В15			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								5282686
		Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ								
7.	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	54,00	1468,60	373,54	79304	20171	2,66	144
					465,75	135,07	25150	7294	0,61	33
8.	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	480,39	3020,00	--	1450778	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8-30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	м2	936,60	45,00	--	42147	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок А-1 И А-2	т	0,09	86808,57	2434,57	8021	225	170,00	16
					31950,00	920,25	2952	85	4,49	0
11.	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм ИЗ БЕТОНА В15	1м3	1,18	11490,10	269,20	13558	318	8,21	10
					1332,00	101,70	1572	120	0,50	1
12.	Е0106-22-12	Устройство	м3	2,62	11232,81	213,01	29430	558	6,43	17
					1021,50	80,46	2676	211	0,39	1
13.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,05	73000,00	--	3373	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,11	67700,00	--	7520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м /МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ/	т	0,49	13864,97	4022,39	6784	1968	56,50	28
					9090,00	1071,86	4447	524	3,81	2
16.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных	т	0,49	154400,00	--	75542	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		профилей массой до 0,1 т								
17.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,21	21,80	0,05	288	1	0,03	0
					5,81	0,02	77	--	0,00	0
18.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	13,21	73,08	0,04	965	1	0,04	1
					8,32	--	110	--	--	--
19.	Е0113-29-6	Окраска поверхности ферм, балок, прогонов, связей огнезащитной краской "Бирлик М"	м2	13,21	619,53	99,18	8184	1310	0,59	8
					116,55	37,15	1540	491	0,18	2
20.	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм ИЗ БЕТОНА В15	1м3	5,90	11490,10	269,20	67792	1588	8,21	48
					1332,00	101,70	7859	600	0,50	3
21.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,36	45300,00	--	16507	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	29400,00	--	310	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ								1810504
		Раздел: Кровля								
23.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой /ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЛЕНКА/	м2	278,00	175,40	1,19	48760	331	0,16	43
					27,00	0,45	7506	125	0,00	1
24.	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции /ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЛЕНКА/	м2	278,00	148,52	1,15	41289	320	0,10	28
					17,89	0,43	4973	120	0,00	1
25.	Е0126-33-2	Теплоизоляция изделиями из пенопласта на битуме покрытий и перекрытий сверху	м3	61,16	2987,22	184,07	182698	11258	9,27	567
					1608,75	69,75	98391	4266	0,34	21
26.	С11031-175	Плиты из экструдированного пенополистирола	м3	60,55	26800,00	--	1622697	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом /ДЛЯ РАЗУКЛОНКИ ТОЛЩ.ОТ 20ММ ДО 200ММ/	м3	30,58	5335,32	245,72	163154	7514	2,71	83
					382,50	92,25	11697	2821	0,45	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	278,00	201,59	15,94	56043	4431	0,24	68
					34,65	5,96	9633	1657	0,03	8
29.	Е0112-17-2к=15	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек /ДО ТОЛЩ. 30ММ/	м2	278,00	93,10	2,10	25882	584	0,01	4
					1,65	0,75	459	209	0,00	1
30.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок на высоте от 16 до 35 м	1т	0,86	5314,68	327,33	4551	280	12,06	10
					1965,60	123,75	1683	106	0,60	1
31.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,86	64100,00	--	54885	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0112-1-1	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике	м2	278,00	789,28	4,54	219421	1262	0,15	41
					25,88	1,71	7195	475	0,01	2
33.	Е0112-9-2	Устройство лотка для сбора воды	м	35,00	563,29	1,22	19715	43	0,28	10
					44,10	0,45	1544	16	0,00	0
34.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м /МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПАРАПЕТА/	т	0,31	13864,97	4022,39	4232	1228	56,50	17
					9090,00	1071,86	2775	327	3,81	1
35.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,31	154400,00	--	47129	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,24	21,80	0,05	180	--	0,03	0
					5,81	0,02	48	--	0,00	0
37.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	8,24	73,08	0,04	602	--	0,04	0
					8,32	--	69	--	--	--
38.	Е0113-29-6	Окраска поверхности ферм, балок, прогонов, связей огнезащитной краской "Бирлик М"	м2	8,24	619,53	99,18	5106	817	0,59	5
					116,55	37,15	961	306	0,18	1

Итого по разделу: Кровля 2496344

Раздел: ЛЕСТНИЦА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	Е0109-29-1	Монтаж косоуров	т	0,89	13711,47	5475,87	12252	4893	28,90	26
					5040,00	1552,87	4504	1388	5,46	5
40.	С12021-14-6	Косоуры	т	0,89	108500,00	--	96951	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0109-48-1	Приваривание косоуров к закладной детали	т	0,89	1333,50	312,12	1192	279	2,96	3
					679,50	--	607	--	--	--
42.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	24,13	21,80	0,05	526	1	0,03	1
					5,81	0,02	140	--	0,00	0
43.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	24,13	73,08	0,04	1763	1	0,04	1
					8,32	--	201	--	--	--
44.	Е0113-29-6	Окраска поверхности ферм, балок, прогонов, связей огнезащитной краской "Бирлик М"	м2	24,13	619,53	99,18	14947	2393	0,59	14
					116,55	37,15	2812	896	0,18	4
45.	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	28,80	206,06	12,56	5935	362	1,08	31
					180,00	4,75	5184	137	0,02	1
46.	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	м	28,80	803,00	--	23126	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок/поз.15 АС 22/	т	0,08	89308,57	2434,57	7116	194	170,00	14
					31950,00	920,25	2546	73	4,49	0
48.	Е0106-22-9	Устройство	м3	0,63	11490,10	269,20	7239	170	8,21	5
					1332,00	101,70	839	64	0,50	0
49.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,01	73000,00	--	537	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	14,25	93,57	5,89	1333	84	0,41	6
					71,78	2,23	1023	32	0,01	0
51.	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания	т	0,20	177400,00	--	35735	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения								
52.	Е0109-48-3	Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,20	9739,20	3333,30	1962	671	29,80	6
					5917,50	--	1192	--	--	--
53.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,44	21,80	0,05	119	--	0,03	0
					5,81	0,02	32	--	0,00	0
54.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	5,44	73,08	0,04	397	--	0,04	0
					8,32	--	45	--	--	--
		Итого по разделу: ЛЕСТНИЦА								211130
		Раздел: ДВЕРИ								
55.	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из алюминия в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	м2	26,51	367,11	19,34	9732	513	0,83	22
					139,39	6,57	3695	174	0,03	1
56.	С	Стоимость двери алюминиевой двухстворчатой с тройным остеклением	м2	26,51	22743,29	--	602925	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей металлических	т	0,09	14806,01	1133,15	1355	104	82,10	8
					12892,50	398,25	1179	36	1,95	0
58.	С12022-2	Двери стальные утепленные огрунтованные и окрашенные	М2	3,07	8904,76	--	27338	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Е0110-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2	м2	87,15	363,03	22,07	31638	1923	0,92	80
					153,73	7,58	13398	661	0,04	3
60.	С	Стоимость двери металлопластиковой с одинарным остеклением	м2	87,15	10935,76	--	953051	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ДВЕРИ								1626038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ОКНА								
61.	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	49,53	427,50	19,32	21174	957	1,11	55
					185,83	6,39	9204	316	0,03	2
62.	С	Стоимость ОК1-ОК3 с тройным остеклением	м2	49,53	9955,15	--	493079	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых и деревянных подоконных досок, высота проема до 2 м	м2	49,53	239,04	5,58	11840	276	0,59	29
					94,05	2,12	4658	105	0,01	1
64.	С	Стоимость подоконной доски шириной 25см, толщиной 30мм	м	38,78	863,71	--	33495	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ОКНА								559588
		Раздел: ВИТРАЖИ								
65.	Е0109-44-4	Монтаж витражей из алюминиевых профилей /В1-В4/	м2	111,53	985,59	202,91	109923	22631	3,81	425
					765,00	51,20	85320	5710	0,17	19
66.	С	Стоимость витражей алюминиевых с тонированным одинарным остеклением	м2	111,53	16588,47	--	1850112	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ВИТРАЖИ								1960035
		Раздел: ПОЛЫ								
67.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом /ТОЛЩ. 100ММ/	м2	80,19	1550,87	49,10	124363	3937	0,53	42
					79,66	18,40	6388	1475	0,09	7
		Итого по разделу: ПОЛЫ								124363
		Раздел: ОГРАЖДЕНИЕ								
68.	Е107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	шт	64,00	302,09	197,24	19334	12623	0,65	42
					104,85	67,51	6710	4321	0,25	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	12,16	21400,00	--	260224	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Е0107-24-1	Установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м	м	255,05	632,88	376,53	161417	96034	1,15	293
					186,75	105,95	47631	27023	0,40	101
71.	С143021-26	Панели оград решетчатые, рельефные, комбинированные	м3	41,58	18900,00	--	785862	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	Е0107-25-2	Устройство воротраспашных с установкой металлических и бетонных столбов	шт	1,00	5751,74	2083,10	5752	2083	12,60	13
					2207,25	604,19	2207	604	2,35	2
73.	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	шт	1,00	1871,85	33,47	1872	33	7,85	8
					1435,50	12,65	1436	13	0,06	0
74.	СЦена	Ворота с калиткой	шт	1,00	58606,00	--	58606	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ОГРАЖДЕНИЕ								1293066

ИТОГО:

	15363755	407733	4119
	690589	117698	463

Накладные расходы :

На общестроительные работы	637619
На металломонтажные работы	247950
Всего накладных расходов:	885569
Итого с накладными	16249324

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	974959
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	17224283
Итого с временными, 3,4 %	17809908,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 2,079 %						18180176,62		
		Итого с затратами на снегоборьбу, 0,3 %						18233607,65		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						18304847,57		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						18482947,22		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,643						30367482,28		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						607349,65		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						30974831,93		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						3716979,83		
		Итого с НДС						34691811,76		

Заказчик: И.О. [illegible] областной территориальной [illegible]нитарного контроля

_____ Г.А. Сахипов

Подрядчик: Генеральный директор ТОО «Алим»

_____ А.А. Туяков

Технадзор: Директор ТОО «Жарас Групп»

_____ Б.Т. Кенжебеков

Счет-фактура № 000917 от 23.12.11 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛИМ" БИН 021040000550 (2)

РНН, БИН и его адрес: РНН: 270100215318, БИН: 021040000550, Адрес: Индекс 090003,РК,ЗКО,г.Уральск, ул.Полевая 1/2, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 27001 № 0002326 от 16.10.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ24914398415BC02566 в ДБ АО "Сбербанк ", , БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № СВЛ-20 от 03 ноября 2011 года (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Астана, ул.Кенесары,36

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 620300290735, БИН: 070440005532, г.Астана, ул.Кенесары,36 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ92070101KSN0000000 в Государственное Управление " Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан", г. Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство однотипной модульной районной ветеринарной лаборатории в с.Каратобе Каратюбинского района Западно-Казахстанской области	шт	1	30 974 831,93	30 974 831,93	12%	3 716 979,83	34 691 811,76		
Всего по счету:					**30 974 831,93**		**3 716 979,83**	**34 691 811,76**		

Генеральный директор: Туяков А. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Федосеева Е. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ТОО "АЛИМ" ЖШС

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер3

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.