Счет-фактура № 000919 от 23.12.11 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛИМ" БИН 021040000550 (2)

РНН, БИН и его адрес: РНН: 270100215318, БИН: 021040000550, Адрес: Индекс 090003,РК,ЗКО,г.Уральск, ул.Полевая 1/2, (2а)

свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 27001 № 0002326 от 16.10.09

Расчетный счет поставщика: KZ24914398415BC02566 в ДБ АО "Сбербанк ", , БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № СВЛ-11 от 03 ноября 2011 года (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Астана, ул.Кенесары,36

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 620300290735, БИН: 070440005532, г.Астана, ул.Кенесары,36 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ92070101KSN0000000 в Государственное Управление " Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан", г. Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство однотипной модульной районной ветеринарной лаборатории в с.Жангала Жангалинского района Западно-Казахстанской области	шт	1	28 853 273,07	28 853 273,07	12%	3 462 392,77	32 315 665,84		
Всего по счету:					**28 853 273,07**		**3 462 392,77**	**32 315 665,84**		

Генеральный директор: Туяков А. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер организации Федосеева Е. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер1

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма-3

Наименование объекта: Строительство однотипной модульной районной ветеринарной лаборатории в с. Жангала Жангалинского района Западно-Казахстанской области

Программа 011 «Строительство, реконструкция и оснащения ветеринарных лабораторий, биохранилища и здания подведомственного учреждения»
Специфика 421 «Строительство зданий и сооружений»
Заказчик: ГУ «Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК»
Подрядчик: ТОО «Алим»
Адрес: 090003 г. Уральск, ул. Полевая 2/1 А, тел./факс: 8 (7112) 21-02-61
РНН: 270100215318
ИИК KZ24914398415BC02566 ДБ АО «Сбербанк России»
БИК: SABRKZKA
БИН: 021040000550

Полная сметная стоимость работ – 92186595,20 тенге
Лимит финансирования на 2011 г. – 41483967,84 тенге
Лимит финансирования на 2012 г. – 50702627,36 тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 41483967,84 тенге
б) за текущий месяц 32315665,84 тенге

АКТ
выполненных работ и затрат за декабрь 2011 г.

По договору № СВЛ-11 от 3 ноября 2011 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего сумма договора	Общая стоимость выполненных работ с начала действие договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Удержание 5 % с выполненных работ, согласно договора	Сумма к перечислению по выполненным работам по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство однотипной модульной районной ветеринарной лаборатории в с. Жангала Жангалинского района Западно-Казахстанской области	тенге	92186595,20	41483967,84	12445190,35	9168302	32315665,84	9694699,75	1615783,29	21005182,80

Сумма к оплате: Двадцать один миллион пять тысяч сто восемьдесят два тенге восемьдесят тиын

От заказчика:
Председатель ГУ «Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК»

_____ **С.С. Хасенов**

От подрядчика:
Генеральный директор ТОО «Алим» _____ **А.А. Гуляков**

Заказчик: ГУ «Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК»
Подрядчик: ТОО «Алим»
Наименование строительства и его адрес: Однотипная модульная районная ветеринарная лаборатория в с. Жангала Жангалинского района Западно-Казахстанской области
Основание: Договор № СВЛ-11 от 3 ноября 2011 года

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2011 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из графы 1 (тенге)							в т.ч. НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Однотипная модульная районная ветеринарная лаборатория в с. Жангала Жангалинского района Западно-Казахстанской области	41483967,84	28853273,07	-	32315665,84	-	-	-	3462392,77	32315665,84

Заказчик:
и.о. начальника ЗКО территориальной инспекции КГИ в АПК МСХ РК

_____ **Г.А. Сахипов**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Алим» _____ **Ж.А. Туяков**

Технадзор:
Директор ТОО «Жарас групп»

_____ **Б.Т. Кенжебеков**

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Алим»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Строительство однотипной модульной районной ветеринарной лаборатории в с. Жангала Жангалинского района Западно-Казахстанской области
наименование, адрес

Объект: Электромонтажные работы и освещение. Гараж
наименование, адрес

Основание: Договор № СВЛ-11 от 3 ноября 2011 г.

А К Т

о приемке выполненных работ за декабрь 2011 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	21-24-7	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг в готовой нише или на стене, ЩО-1	1	365,13	31	365	31	341	1,74	2
			шт	303,75	12,29	304	12	108	0,06	0
2	СПрайс-лист ТОО "Электроцепр НС"	Щит пластиковый на 12 модулей /ИЭК/	1	1443,55		1444				
			шт							
3	СПрайс-лист ТОО "Казэлектрощит"	Автоматический выключатель 3Р 20А,"Эльф"	1	494,42		494				
			шт							
4	СПрайс-лист ТОО "Казэлектрощит"	Автоматический выключатель 1Р 10А,"Эльф"	2	141		282				
			1шт							
5	СПрайс-лист ТОО "Электроцепр НС"	Дифференциальный автоматический выключатель 2Р 16А	2	1403,25		2806				
			шт							
6	СПрайс-лист ТОО "Электроцепр НС"	Шина нулевая /ИЭК/	1	101,92		102				
			шт							
7	21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	5	169,86	57,56	849	288	663	0,55	3
			шт	86,85	35,93	434	180	108	0,16	1
8	СПрайс-лист ТОО "Эльсеремо-Астана"	Светильник настенный с лампой накаливания 220В, НПО 26-100	4	431,86		1727				
			шт							
9	СПрайс-лист ТОО "Эльсеремо-Астана"	Светильник настенный с лампой накали вания 220В, НПО 29-2х60	1	547,02		547				

1	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			шт							
10	17-6-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	8	24		192				
			шт							
11	21-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	1	314,3	20,67	314	21	247	1,26	1
			шт	220,5	8,19	221	8	108	0,04	0
12	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720		4720				
			шт							
13	17-1-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	2	443		886				
			шт							
14	17-6-60	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МОЗб-60	2	17		34				
			шт							
		ИТОГО:				14762	339			6
						958	200			1
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				1251				
		Всего накладных расходов:				1251				
		Итого с накладными				16013				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости	6 %			961				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				16974				
		Итого с временными, 3,4 %				17551				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,4175 %				17800				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				17870				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				18046				
		Пересчет в текущих ценах, К=1,643				29650				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				593				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				30243				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				3629				
		Итого с НДС				33872				

Заказчик
и.о. начальника ЗКО
территориальной инспекции
КГИ в АПК МСХ РК

Сахипов Г.А.

Подрядчик
ТОО «Алим»

Тунков А.А.

Технадзор
ТОО «Жарас групп»

Кенжебеков Б.Т.

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Алим»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Строительство однотипной модульной районной ветеринарной лаборатории в с. Жангала Жангалинского района Западно-Казахстанской области
наименование, адрес

Объект: Внутриплощадочные электрические сети (по замечаниям экспертизы)
наименование, адрес

Основание: Договор № СВЛ-11 от 3 ноября 2011 г.

АКТ

о приемке выполненных работ за декабрь 2011 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
		Раздел: Кабельная линия КЛ-0,4 кВ								
1	1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	93	27,84	26,18	2589	2434	799	0,01	1
			м3	1,66	7,2	154	670	97	0,03	2
2	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3	262,72	0	788	0	891	1,85	6
			м3	262,72	0	788	0	113	0	0
3	1-28-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт , при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	66	6,01	6,01	397	397	105	0	0
			м3	0	1,64	0	108	97	0,01	0
4	1-28-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт , при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые 5 м	66	2,9	2,9	191	191	51	0	0
			м3	0	0,79	0	52	97	0	0
5	1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	28	122,18	0	3421	0	3866	0,89	25
			м3	122,18	0	3421	0	113	0	0
6	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	66	21,55	4,52	1422	298	1090	0,11	7
			м3	17,03	0	1124	0	97	0	0
7	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	3,504	84,26	84,26	295	295	59	0	0
			т	0	16,85	0	59	100	0,35	1

1	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
8	1-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /разравнивание/	3,9	11,19	11,19	44	44	12	0	0
			м	0	3,06	0	12	97	0,01	0
9	8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	37	32,4	23,7	1199	877	510	0,06	2
			м	8,6	5,9	318	218	95	0,03	1
10	8-143-2	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	68	18,8	14,2	1278	966	517	0,03	2
			м	4,5	3,5	306	238	95	0,02	1
11	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные, 250Х120Х65 мм, М-75	0,201	16500		3317				
			1000шт							
12	34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,0679	230292,38	0	15625	0	2049	175	12
			кан.-км	27450	0	1862	0	110	0	0
13	8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	37	26,4	3,1	977	115	689	0,11	4
			м	19,1	0,5	707	18	95	0	0
14	8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	68	27,7	2,1	1884	143	1305	0,1	7
			м	19,7	0,5	1340	34	95	0	0
15	СПрайс "Элком-Электро"	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, АВБШВ, сечением 4Х70 мм2	51	1087,29		55452				
			м							
16	СПрайс "Элком-Электро"	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, АВБШВ, сечением 3Х6 мм2	15,3	152,28		2330				
			м							
17	16-1-588	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 в (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4Х4 мм2	0,0408	192700		7862				
			1000м							
18	8-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	10	2021,1	1245	20211	12450	9794	4	40
			шт	756	275	7560	2750	95	1,59	16
19	8-165-2	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	2	2300,7	1439	4601	2878	2206	5	10
			шт	844	317	1688	634	95	1,84	4
20	СПрайс "Интеркоммерц"	Муфта концевая "Райхем", сечением 16-70 мм2	12	4030,66		48368				
			шт							
21	8-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	16	263,8	0	4221	0	3040	1	16
			шт	200	0	3200	0	95	0	0
22	СПрайс-лист Эльсеремо-Астана	Наконечник кабельный алюминиевый,16-8-5,4 АУХЛ3	16	21,3		341				
			шт							
23	8-158-16	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	2	309,2	0	618	0	448	1	2
			шт	236	0	472	0	95	0	0

1	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
24	18-3-210	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 70-10-12-А УХЛЗ	2	126		252				
			шт							
		Итого по разделу: Кабельная линия КЛ-0,4 кВ				177682				
		Раздел: НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
25	1-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	39	22,04	20,73	860	808	265	0,01	0
			м3	1,31	5,7	51	222	97	0,02	1
26	1-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1	200,88	0	201	0	227	1,42	1
			м3	200,88	0	201	0	113	0	0
27	1-28-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт , при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	21	6,01	6,01	126	126	33	0	0
			м3	0	1,64	0	35	97	0,01	0
28	1-28-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт , при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые 5 м	21	2,9	2,9	61	61	16	0	0
			м3	0	0,79	0	17	97	0	0
29	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	21	21,55	4,52	452	95	347	0,11	2
			м3	17,03	0	358	0	97	0	0
30	1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	9	122,18	0	1100	0	1243	0,89	8
			м3	122,18	0	1100	0	113	0	0
31	1-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 кВт , при перемещении 1 группы грунтов до 10 м /разравнивание/	0,4	9,85	9,85	4	4	1	0	0
			м3	0	2,69	0	1	97	0,01	0
32	8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	61,7	32,4	23,7	1999	1462	850	0,06	4
			м	8,6	5,9	531	364	95	0,03	2
33	8-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	58,3	18,8	14,2	1096	828	443	0,03	2
			м	4,5	3,5	262	204	95	0,02	1
34	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные, 250Х120Х65 мм, М-75	0,299	16500		4934				
			1000шт							
35	8-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	4	114,4	7,8	458	31	187	0,29	1
			м	48,8	0,5	195	2	95	0	0
36	СПрайс ТОО "Эльсеремо-Астана"	Металлический рукав, наружный диаметр 25 мм	4	49,52		198				
			м							
37	34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,0443	230292,38	0	10190	0	1336	175	8
			кан.-км	27450	0	1215	0	110	0	0
38	8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	58,3	27,7	2,1	1615	122	1119	0,1	6

1	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			м	19,7	0,5	1149	29	95	0	0
39	8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	61,7	26,4	3,1	1629	191	1149	0,11	7
			м	19,1	0,5	1178	31	95	0	0
40	СПрайс "Элком-Электро"	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, АВБШВ, сечением 3Х6 мм2	122,4	152,28		18640				
			м							
41	33-204-1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	3	3965,53	1831,4	11897	5494	6247	12	36
			опора	1977,75	625,01	5933	1875	80	2,34	7
42	СПрайс "Карагандинский завод электротехнического оборудования"	Опор а СТ-4-2,5 Н 4 м /для светильников/	3	12151,03		36453				
			шт							
43	33-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	3	1745,38	1411,25	5236	4234	1804	2,01	6
			шт	333	239,85	999	720	105	0,81	2
44	17-3-15	Светильники тип РТУ02-250-008У1	3	5930		17790				
			шт							
45	17-6-86	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/10/-4	3	794		2382				
			шт							
46	8-596-1	Прожектор отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на земле с лампой мощностью 500 Вт	2	705,6	23,6	1411	47	508	1,57	3
			шт	263	4,2	526	8	95	0,02	0
47	СПрайс ТОО "Электроцентр-НС"	Прожектор UMS 150 с защитной решеткой U 150	2	11955,51		23911				
			шт							
48	17-6-96	Лампы ртутные дуговые высокого давления с иодидами металлов /ТУ16-675.199-87/, тип ДРИ-250-2 /МГЛ 150Вт/	2	3580		7160				
			шт							
49	10-309-2	Установка фотодатчика	1	45	0	45	0	45	0	0
			шт	45	0	45	0	101	0	0
50	СПрайс НТК "Композит"	Фотодатчик, ФРС-1	1	1194,88		1195				
			шт							
51	21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	10	26,92	0	269	0	267	0,15	2
			м	24,75	0	248	0	108	0	0
52	16-7-298	Провода телефонные линейные с жилами из медных проволок с поливинилхлоридной изоляцией, наложенной на каждую жилу, парной скрутки, /ГОСТ 8133-77/, марка ЛТВ-В, число жил и сечение 2Х0,6 мм2	0,0103	7110		73				
			1000м							
53	18-3-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	1	244		244				
			шт							
54	18-1-134	Коробка соединительная, габаритный размер 300Х202Х110 мм, КСК-16	1	1750		1750				
			шт							

1	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
55	8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50Х50Х5 мм /L 3м/	7	431,6	21,6	3021	151	1010	0,9	6
			шт	149	2,9	1043	20	95	0,02	0
56	8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	100	61,9	3,3	6190	330	2223	0,14	14
			м	23	0,4	2300	40	95	0	0
57	8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	11	51,7	2,8	569	31	291	0,16	2
			м	27,5	0,3	303	3	95	0	0
		Итого по разделу: НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ				163158				
		Раздел: Печь для утилизации биологических отходов								
58	21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070	0	2070	0	1312	6,98	7
			шкаф	1215	0	1215	0	108	0	0
59	СПрайс ТОО "Казэлектрощит НТ"	Пункт распределительный, ПР 8501-045 У3	1	41309,52		41310				
			шт							
60	8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
			шт	158	2,3	158	2	95	0,01	0
61	СПрайс ТОО "Казэлектрощит НТ"	Счетчик 380В, 5-50А, "Меркурий" М230-А RT-01	1	24690,58		24691				
			шт							
62	8-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	1	892,9	17,9	893	18	376	2	2
			шт	394	2,3	394	2	95	0,01	0
63	СПрайс ТОО "Казэлектрощит НТ"	Магнитный пускатель с тепловым реле, ПМ Е222, 2з.+2р.	1	4858,23		4858				
			шт							
64	21-1-2	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 40 мм	5	96,8	10,8	484	54	458	0,49	2
			м	79,43	5,31	397	27	108	0,02	0
65	8-6-9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные легкие 32Х2,8 мм	5,1	174		887				
			м							
		Итого по разделу: Печь для утилизации биологических отходов				75360				
		ИТОГО:				416201	35180			254
						42740	8395			41
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				40336				
		На общестроительные работы				9005				
		Всего накладных расходов:				49341				
		Итого с накладными				465542				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости	6 %			27933				

Приложение 2

Акт оценки выполненных работ
по договору № СВЛ-11 от 3 ноября 2011года

Комиссия, созданная *ЗКО территориальной инспекцией ГУ КГИ в АПК МСХ РК 13 декабря 2011года, Приказ №138*
(указать, чьим решением создана Комиссия, дату и номер решения)

В составе:

Председатель комиссии *Сахипов Гарапша Адилулы, и.о. начальника Западно-Казахстанской областной территориальной инспекции КГИ в АПК МСХРК,*

Заместитель председателя комиссии *Айтуганов Булат Ермекулы, начальник отдела территориальной инспекции ветеринарно-санитарного контроля,*
(Ф.И.О., занимаемая должность)

Членов комиссии: *Беккалиева Светлана Сарсенбаевна, начальник Жангалинской районной территориальной инспекции КГИ в АПК МСХ РК,*
(Ф.И.О., занимаема

Тапанов Максот Андреевич, директор ЗКО филиала РГП «Республиканская ветеринарная лаборатория» КГИ в АПК МСХ РК,
(Ф.И.О., занимаемая должность)

Технадзор: *Кенжебеков Бейсенбек Токушбекович, ТОО «Жарас групп»*
(Ф.И.О., занимаемая должность)

От подрядчика: *Туяков Алтай Абаевич, генеральный директор ТОО «Алим»*
(Ф.И.О. представителя поставщики и наименование поставщика)

составили следующее заключение:

№ п/п	Объем выполненных работ	Сумма (тенге)
1	Лабораторный корпус. Общестроительные работы	31297082,84
2	Гараж. Электромонтажные работы и освещение	33872
3	Внутриплощадочные электрические сети (по замечаниям экспертизы)	984711
	Всего	32315665,84

Дополнительная характеристика выполненных работ: *монтаж каркасов стен, устройство перегородок, монтаж перекрытия и покрытия, устройство лестниц, установка окон и дверей, устройство полов, электромонтажные работы и освещение, приобретение оборудования и материалов.*

претензий к оказанным услугам не имеется
(в случае наличия претензий - перечислить) _____

Председатель Комиссии _____ Сахипов Г.А.
(подпись, Ф.И.О.)

Заместитель председатель Комиссии _____ Айтуганов Б.Е.
(подпись, Ф.И.О.)

Члены комиссии: _____ Тапанов М.А.
(подпись, Ф.И.О.)

_____ Беккалиева С.С.
(подпись, Ф.И.О.)

Технадзор: _____ Кенжебеков Б.Т.
(подпись, Ф.И.О.)

От подрядчика ТОО _____ Туяков А.А.
(подпись, Ф.И.О.)