Заказчик: КГУ "Спортивный клуб Нарескен" Жалагашского районного отдела физической культуры и спорта
Подрядчик: ТОО "Амиржан company"
Наименование стройки: Текущий ремонт здания КГУ "Спортклуб "Нарескен"" в п.Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области
Наименование объекта: Текущий ремонт здания КГУ "Спортклуб "Нарескен"" в п.Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области
Договор № 29 от 12.05.2020г.

АКТ №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за _____ месяц 2020 года

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Кровля					
1	**Е12-080101-0203 1208-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Кровли из черепицы. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**740,7200**		**580,98**	**430343,95**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=864)	чел-ч	0,6719	497,69	864,00	430003,96
		Итого оплата труда:				**580,52**	**430003,96**
1. 2	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,017	12,592	27,00	339,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,46**	**339,99**
1. 3	147789 С (2113-0816-3426 РСНБ РК 2015)	Мусор строительный	т	0,0186	13,777	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		417,98	309602,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79,92	59195,74
		Сметная стоимость:				**1078,87**	**799142,54**
2	**Е12-040101-0101 1204-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков. Разборка (демоверсия)**	**м2 перекрытия**	**453,8000**		**3044,59**	**1381637,07**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=897)	чел-ч	2,166	982,885	897,00	881648,22
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3216	145,942	1234,00	180092,53