Ф-3

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "Гордорстрой", г.Талдыкорган, ул. Е.Ярославского, 10
БИН 000440004393

**Справка стоимости выполненых работ за май месяц 2020 года**
**Договор №24 от 13 февраля 2020 года**
**Дополнительное соглашение №1 от 27 апреля 2020 года**
**Наименование бюджетной программы: 268 025 011 159/268 025 015 159**

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Всего по договору | Общая стоимость с начала действия договора | Сумма полученного аванса | Ранее зааактир. суммы по выполненым работам | Выполнен. объем работ по настоящ. акту | Сумма погашен. аванса по настоящ. акту | Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений "Коксу-Балпык-би-Карабулак-Кайнарлы, подъезд к с.Коржымбай", км 0-6,964 Ескельдинского района Алматинской области | **268 025 011 159** | | | | | | | |
| | | тенге | 106 895 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 12000000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | **268 025 015 159** | | | | | | | |
| | | тенге | 81 743 549,34 | 24 939 192,00 | 0,00 | 0,00 | 24 939 192,00 | 0,00 | 24 939 192,00 |
| | **Всего по акту:** | тенге | **188 638 549,34** | **36 939 192,00** | **0,00** | **0,00** | **24 939 192,00** | **0,00** | **24 939 192,00** |

**Заказчик:**
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Заместитель руководителя
_____**С.Самуратов**

М.П.

Представитель Заказчика

_____ **Н.Далдыбаев**

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Гордорстрой"

_____**В.Ивкин**

М.П.

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Ф-2

Подрядчик: ТОО "Гордорстрой"

**АКТ**

**Приемки выполненных работ за май 2020 года**

**Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений "Коксу-Балпык-би-Карабулак-Кайнарлы, подъезд к с.Коржымбай", км 0-6,964 Ескельдинского района Алматинской области**

Составлен (а) в текущих ценах на 26.05.2020

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Раздел: 1. ОСНОВНАЯ ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-270301-0101 | Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала | | 11300 | 287,62 | 229,13 | 3250151 | 2589175 | 8193 | 1579145 | 5215639 |
| | | | м2 площади основания | | 57,77 | 71,63 | 652783 | 809388 | | 386344 | |
| 2 | С121-010603-0105 | Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83 | | 2067,9 | 5308 | | 10976413 | | 10976413 | | 11854526 |
| | | | м3 | | | | | | | 878113 | |
| | | Итого по разделу: 1. ОСНОВНАЯ ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | | 17070166 |
| | | Раздел: 2. Ремонт ж/б трубы д-1,5м на КМ 4+310 (замена на ж/б 1,5м) | | | | | | | | | |
| 3 | Е11-300405-0101 | Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Демонтаж | | 10,61 | 5968,58 | 2545,32 | 63327 | 27006 | 0 | 36495 | 107807 |
| | | | м3 сборных конструкций | | 3423,26 | 671,57 | 36321 | 7125 | | 7986 | |
| 4 | С341-310101-0701 | Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка | | 19,098 | 524 | | 10007 | | | | 10808 |
| | | | т | | | | | | | 801 | |
| 5 | С341-020103-1020 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км | | 19,098 | 356 | | 6799 | | | | 7343 |
| | | | т | | | | | | | 544 | |
| 6 | Е11-010101-0308 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | | 22,8 | 155,15 | 146,58 | 3537 | 3342 | 0 | 764 | 4645 |
| | | | м3 грунта | | 8,57 | 37,96 | 195 | 866 | | 344 | |
| 7 | Е11-010205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | | 4,56 | 1714,02 | 0 | 7816 | 0 | 0 | 5627 | 14519 |
| | | | м3 грунта | | 1714,02 | 0 | 7816 | 0 | | 1075 | |
| 8 | Е11-300101-0101 | Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство | | 3,48 | 6092,97 | 232,37 | 21204 | 809 | 13075 | 6473 | 29891 |
| | | | м3 подушки | | 2103,43 | 110,99 | 7320 | 386 | | 2214 | |
| 9 | Е11-300102-0201 | Фундаменты монолитные. Устройство | | 6,84 | 26904,33 | 3497,72 | 184026 | 23924 | 137235 | 24120 | 224797 |
| | | | м3 бетона в деле | | 3343,05 | 854,96 | 22866 | 5848 | | 16652 | |
| 10 | Е11-300401-0208 Изм. и доп. вып. 14 | Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/3 м | | 9,96 | 18308,59 | 8058,98 | 182354 | 80267 | 33239 | 75734 | 278735 |
| | | | м3 железобетона звеньев | | 6912,36 | 2139,8 | 68847 | 21312 | | 20647 | |
| 11 | С121-040801-0125 | Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 9.100 (Блок № 17), размерами 1820 мм х 1820 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81 | | 12 | 88909,32 | | 1066912 | | 1066912 | | 1152265 |
| | | | шт. | | | | | | | 85353 | |
| 12 | Е11-300405-0101 | Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Установка | | 9,82 | 13841,77 | 3181,65 | 135926 | 31244 | 62662 | 42222 | 192400 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 сборных конструкций | | | 4279,08 | 839,46 | 42021 | 8243 | | 14252 | | |
| 13 | С121-040803-0107 | Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 36 (СТ 12) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92 | шт. | 2 | 145054,2 | | 290108 | | 290108 | | | 313317 |
| | | | | | | | | | | 23209 | | |
| 14 | С121-040803-0206 | Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ6пл (Блок № 40пл), размерами 2700 мм х 2790 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92 | шт. | 4 | 104964 | | 419856 | | 419856 | | | 453444 |
| | | | | | | | | | | 33588 | | |
| 15 | Е11-300504-0103 | Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство | | 93 | 3868,66 | 143,33 | 359786 | 13329 | 273987 | 64524 | 458255 | |
| | | м2 изолируемой поверхности | | | 779,24 | 46,72 | 72469 | 4345 | | 33945 | | |
| 16 | Е11-300504-0102 | Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство | | 9,8 | 4734,69 | 213,57 | 46400 | 2093 | 32410 | 10565 | 61522 | |
| | | м2 изолируемой поверхности | | | 1213,94 | 69,44 | 11897 | 681 | | 4557 | | |
| 17 | Е11-010104-0405 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | | 10,8 | 18,59 | 18,59 | 201 | 201 | 0 | 58 | 280 | |
| | | м3 грунта | | | 0 | 7,47 | 0 | 81 | | 21 | | |
| 18 | Е11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | | 10,8 | 163,62 | 76,47 | 1767 | 826 | 0 | 959 | 2944 | |
| | | м3 уплотненного грунта | | | 87,16 | 36,15 | 941 | 390 | | 218 | | |
| 19 | Е11-300101-0102 | Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство | | 30 | 2254,12 | 203,54 | 67624 | 6106 | 0 | 54124 | 131488 | |
| | | м3 подушки | | | 2050,58 | 97,22 | 61517 | 2916 | | 9740 | | |
| 20 | С121-010601-0101 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | | 36,6 | 2937,8 | | 107523 | | 107523 | | | 116125 |
| | | м3 | | | | | | | | 8602 | | |
| 21 | Е11-010101-0308 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | | 9,5 | 155,15 | 146,58 | 1474 | 1393 | 0 | 318 | 1936 | |
| | | м3 грунта | | | 8,57 | 37,96 | 81 | 361 | | 143 | | |
| 22 | Е11-010205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | | 1,9 | 1714,02 | 0 | 3257 | 0 | 0 | 2345 | 6050 | |
| | | м3 грунта | | | 1714,02 | 0 | 3257 | 0 | | 448 | | |
| 23 | Е11-010107-1601 | Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2 | | 58,4 | 112,22 | 107,08 | 6554 | 6253 | 0 | 1151 | 8321 | |
| | | м2 спланированной поверхности | | | 5,14 | 22,23 | 300 | 1298 | | 616 | | |
| 24 | Е11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | | 17,52 | 163,62 | 76,47 | 2867 | 1340 | 0 | 1555 | 4776 | |
| | | м3 уплотненного грунта | | | 87,16 | 36,15 | 1527 | 633 | | 354 | | |
| 25 | Е11-010201-0601 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | | 17,52 | 82,48 | 69,74 | 1445 | 1222 | 51 | 336 | 1924 | |
| | | м3 уплотненного грунта | | | 9,85 | 16,8 | 172 | 294 | | 142 | | |
| 26 | Е11-300101-0101 | Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство | | 2,9 | 6092,97 | 232,37 | 17670 | 674 | 10896 | 5394 | 24909 | |
| | | м3 подушки | | | 2103,43 | 110,99 | 6100 | 322 | | 1845 | | |
| 27 | Е11-300102-0201 | Фундаменты монолитные. Устройство | | 2,3 | 24263,55 | 3497,72 | 55806 | 8045 | 40072 | 8111 | 69030 | |
| | | м3 бетона в деле | | | 3343,05 | 854,96 | 7689 | 1966 | | 5113 | | |
| 28 | Е11-300102-0301 | Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах | | 0,0641 | 60497,2 | 0 | 3878 | 0 | 22 | 3239 | 7687 | |
| | | т арматуры | | | 60161,2 | 0 | 3856 | 0 | | 569 | | |
| 29 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,0641 | 216607 | | 13885 | | 13885 | | | 14995 |
| | | т | | | | | | | | 1111 | | |
| 30 | Е11-100102-0401 | Элементы каркаса из брусьев. Установка | | 0,2 | 96338,91 | 1051,2 | 19268 | 210 | 14049 | 4597 | 25774 | |
| | | м3 древесины в конструкции | | | 25042,5 | 495,72 | 5009 | 99 | | 1909 | | |
| 31 | Е11-300101-0101 | Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство | | 3 | 6092,97 | 232,37 | 18279 | 697 | 11272 | 5580 | 25768 | |
| | | м3 подушки | | | 2103,43 | 110,99 | 6310 | 333 | | 1909 | | |
| 32 | Е11-300102-0201 | Фундаменты монолитные. Устройство | | 2,6 | 24263,55 | 3497,72 | 63085 | 9094 | 45299 | 9168 | 78034 | |
| | | м3 бетона в деле | | | 3343,05 | 854,96 | 8692 | 2223 | | 5780 | | |
| 33 | Е11-300102-0201 | Фундаменты монолитные. Устройство | | 1,1 | 24263,55 | 3497,72 | 26690 | 3847 | 19165 | 3879 | 33014 | |
| | | м3 бетона в деле | | | 3343,05 | 854,96 | 3677 | 940 | | 2446 | | |
| 34 | Е11-300102-0301 | Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах | | 0,0645 | 60497,2 | 0 | 3902 | 0 | 22 | 3260 | 7735 | |
| | | т арматуры | | | 60161,2 | 0 | 3880 | 0 | | 573 | | |
| 35 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,0645 | 216607 | | 13971 | | 13971 | | | 15089 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | т | | | | | | | 1118 | |
| 36 | Е11-100102-0401 | Элементы каркаса из брусьев. Установка | | 0,2 | 96338,91 | 1051,2 | 19268 | 210 | 14049 | 4597 | 25774 |
| | | | м3 древесины в конструкции | | 25042,5 | 495,72 | 5009 | 99 | | 1909 | |
| 37 | Е11-010101-0308 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | | 15,84 | 155,15 | 146,58 | 2458 | 2322 | 0 | 531 | 3227 |
| | | | м3 грунта | | 8,57 | 37,96 | 136 | 601 | | 239 | |
| 38 | Е11-010205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | | 3,17 | 1714,02 | 0 | 5433 | 0 | 0 | 3912 | 10093 |
| | | | м3 грунта | | 1714,02 | 0 | 5433 | 0 | | 748 | |
| 39 | Е11-010104-0702 | Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) | | 20,16 | 1,12 | 1,12 | 23 | 23 | 0 | 7 | 32 |
| | | | м2 спланированной поверхности за проход бульдозера | | 0 | 0,45 | 0 | 9 | | 2 | |
| 40 | Е11-300101-0101 | Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство | | 2,02 | 6092,97 | 232,37 | 12308 | 469 | 7589 | 3757 | 17350 |
| | | | м3 подушки | | 2103,43 | 110,99 | 4249 | 224 | | 1285 | |
| 41 | Е11-300102-0201 | Фундаменты монолитные. Устройство | | 2,45 | 26301,51 | 3497,72 | 64439 | 8569 | 47679 | 8639 | 78924 |
| | | | м3 бетона в деле | | 3343,05 | 854,96 | 8190 | 2095 | | 5846 | |
| 42 | Е11-300102-0301 | Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах | | 0,04464 | 60497,2 | 0 | 2701 | 0 | 15 | 2256 | 5353 |
| | | | т арматуры | | 60161,2 | 0 | 2686 | 0 | | 397 | |
| 43 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,04464 | 216607 | | 9669 | | 9669 | | 10443 |
| | | | т | | | | | | | 774 | |
| 44 | Е11-100102-0401 | Элементы каркаса из брусьев. Установка | | 0,2 | 96338,91 | 1051,2 | 19268 | 210 | 14049 | 4597 | 25774 |
| | | | м3 древесины в конструкции | | 25042,5 | 495,72 | 5009 | 99 | | 1909 | |
| 45 | Е11-010204-0601 | Наброска или призма каменная. Устройство | | 2,7 | 5480,11 | 3,4 | 14796 | 9 | 6479 | 5984 | 22443 |
| | | | м3 камня (в деле) | | 3076,95 | 1,38 | 8308 | 4 | | 1662 | |
| | | Итого по разделу: 2. Ремонт ж/б трубы д-1,5м на КМ 4+310 (замена на ж/б 1,5м) | | | | | | | | | 4085040 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: 3. Ремонт ж/б трубы д-1,5м на КМ 6+030 (замена на ж/б 1,5м) | | | | | | | | | |
| 46 | Е11-300405-0101 | Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Демонтаж | | 5,72 | 5968,58 | 2545,32 | 34140 | 14559 | 0 | 19675 | 58120 |
| | | | м3 сборных конструкций | | 3423,26 | 671,57 | 19581 | 3841 | | 4305 | |
| 47 | С341-310101-0701 | Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка | | 10,296 | 524 | | 5395 | | | | 5827 |
| | | | т | | | | | | | 432 | |
| 48 | С341-020103-1020 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км | | 10,296 | 356 | | 3665 | | | | 3959 |
| | | | т | | | | | | | 293 | |
| 49 | Е11-010101-0308 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | | 28,5 | 155,15 | 146,58 | 4422 | 4178 | 0 | 955 | 5807 |
| | | | м3 грунта | | 8,57 | 37,96 | 244 | 1082 | | 430 | |
| 50 | Е11-010205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | | 5,7 | 1714,02 | 0 | 9770 | 0 | 0 | 7034 | 18149 |
| | | | м3 грунта | | 1714,02 | 0 | 9770 | 0 | | 1344 | |
| 51 | Е11-300101-0101 | Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство | | 4,35 | 6092,97 | 232,37 | 26504 | 1011 | 16344 | 8091 | 37364 |
| | | | м3 подушки | | 2103,43 | 110,99 | 9150 | 483 | | 2768 | |
| 52 | Е11-300102-0201 | Фундаменты монолитные. Устройство | | 8,55 | 26904,33 | 3497,72 | 230032 | 29905 | 171543 | 30150 | 280997 |
| | | | м3 бетона в деле | | 3343,05 | 854,96 | 28583 | 7310 | | 20815 | |
| 53 | Е11-300401-0208 Изм. и доп. вып. 14 | Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/3 м | | 12,45 | 18308,59 | 8058,98 | 227942 | 100334 | 41549 | 94667 | 348418 |
| | | | м3 железобетона звеньев | | 6912,36 | 2139,8 | 86059 | 26641 | | 25809 | |
| 54 | С121-040801-0125 | Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 9.100 (Блок № 17), размерами 1820 мм х 1820 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81 | | 15 | 88909,32 | | 1333640 | | 1333640 | | 1440331 |
| | | | шт. | | | | | | | 106691 | |
| 55 | Е11-300405-0101 | Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Установка | | 9,82 | 13841,77 | 3181,65 | 135926 | 31244 | 62662 | 42222 | 192400 |
| | | | м3 сборных конструкций | | 4279,08 | 839,46 | 42021 | 8243 | | 14252 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | С121-040803-0107 | Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 36 (СТ 12) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92 | шт. | 2 | 145054,2 | | 290108 | | 290108 | | 313317 |
| | | | | | | | | | | 23209 | |
| 57 | С121-040803-0206 | Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТбпл (Блок № 40пл), размерами 2700 мм х 2790 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92 | шт. | 4 | 104964 | | 419856 | | 419856 | | 453444 |
| | | | | | | | | | | 33588 | |
| 58 | Е11-300504-0103 | Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 107,1 | 3868,66 | 143,33 | 414334 | 15350 | 315527 | 74307 | 527732 |
| | | | | | 779,24 | 46,72 | 83457 | 5004 | | 39091 | |
| 59 | Е11-300504-0102 | Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство | м2 изолируемой поверхности | 11,9 | 4734,69 | 213,57 | 56343 | 2541 | 39355 | 12829 | 74705 |
| | | | | | 1213,94 | 69,44 | 14446 | 826 | | 5534 | |
| 60 | Е11-010104-0405 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 13,5 | 18,59 | 18,59 | 251 | 251 | 0 | 73 | 349 |
| | | | | | 0 | 7,47 | 0 | 101 | | 26 | |
| 61 | Е11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 13,5 | 163,62 | 76,47 | 2209 | 1032 | 0 | 1198 | 3680 |
| | | | | | 87,16 | 36,15 | 1177 | 488 | | 273 | |
| 62 | Е11-300101-0102 | Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство | м3 подушки | 30 | 2254,12 | 203,54 | 67624 | 6106 | 0 | 54124 | 131488 |
| | | | | | 2050,58 | 97,22 | 61517 | 2916 | | 9740 | |
| 63 | С121-010601-0101 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 36,6 | 2937,8 | | 107523 | | 107523 | | 116125 |
| | | | | | | | | | | 8602 | |
| 64 | Е11-010101-0308 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | 9,5 | 155,15 | 146,58 | 1474 | 1393 | 0 | 318 | 1936 |
| | | | | | 8,57 | 37,96 | 81 | 361 | | 143 | |
| 65 | Е11-010205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 1,9 | 1714,02 | 0 | 3257 | 0 | 0 | 2345 | 6050 |
| | | | | | 1714,02 | 0 | 3257 | 0 | | 448 | |
| 66 | Е11-010107-1601 | Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2 | м2 спланированной поверхности | 58,4 | 112,22 | 107,08 | 6554 | 6253 | 0 | 1151 | 8321 |
| | | | | | 5,14 | 22,23 | 300 | 1298 | | 616 | |
| 67 | Е11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 17,52 | 163,62 | 76,47 | 2867 | 1340 | 0 | 1555 | 4776 |
| | | | | | 87,16 | 36,15 | 1527 | 633 | | 354 | |
| 68 | Е11-010201-0601 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 17,52 | 82,48 | 69,74 | 1445 | 1222 | 51 | 336 | 1924 |
| | | | | | 9,85 | 16,8 | 172 | 294 | | 142 | |
| 69 | Е11-300101-0101 | Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство | м3 подушки | 2,9 | 6092,97 | 232,37 | 17670 | 674 | 10896 | 5394 | 24909 |
| | | | | | 2103,43 | 110,99 | 6100 | 322 | | 1845 | |
| 70 | Е11-300102-0201 | Фундаменты монолитные. Устройство | м3 бетона в деле | 2,3 | 24263,55 | 3497,72 | 55806 | 8045 | 40072 | 8111 | 69030 |
| | | | | | 3343,05 | 854,96 | 7689 | 1966 | | 5113 | |
| 71 | Е11-300102-0301 | Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах | т арматуры | 0,0641 | 60497,2 | 0 | 3878 | 0 | 22 | 3239 | 7687 |
| | | | | | 60161,2 | 0 | 3856 | 0 | | 569 | |
| 72 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0641 | 216607 | | 13885 | | 13885 | | 14995 |
| | | | | | | | | | | 1111 | |
| 73 | Е11-100102-0401 | Элементы каркаса из брусьев. Установка | м3 древесины в конструкции | 0,2 | 96338,91 | 1051,2 | 19268 | 210 | 14049 | 4597 | 25774 |
| | | | | | 25042,5 | 495,72 | 5009 | 99 | | 1909 | |
| 74 | Е11-300101-0101 | Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство | м3 подушки | 3 | 6092,97 | 232,37 | 18279 | 697 | 11272 | 5580 | 25768 |
| | | | | | 2103,43 | 110,99 | 6310 | 333 | | 1909 | |
| 75 | Е11-300102-0201 | Фундаменты монолитные. Устройство | м3 бетона в деле | 2,6 | 24263,55 | 3497,72 | 63085 | 9094 | 45299 | 9168 | 78034 |
| | | | | | 3343,05 | 854,96 | 8692 | 2223 | | 5780 | |
| 76 | Е11-300102-0201 | Фундаменты монолитные. Устройство | м3 бетона в деле | 1,1 | 24263,55 | 3497,72 | 26690 | 3847 | 19165 | 3879 | 33014 |
| | | | | | 3343,05 | 854,96 | 3677 | 940 | | 2446 | |
| 77 | Е11-300102-0301 | Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах | т арматуры | 0,0645 | 60497,2 | 0 | 3902 | 0 | 22 | 3260 | 7735 |
| | | | | | 60161,2 | 0 | 3880 | 0 | | 573 | |
| 78 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0645 | 216607 | | 13971 | | 13971 | | 15089 |
| | | | | | | | | | | 1118 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | E11-100102-0401 | Элементы каркаса из брусьев. Установка | | 0,2 | 96338,91 | 1051,2 | 19268 | 210 | 14049 | 4597 | 25774 |
| | | м3 древесины в конструкции | | | 25042,5 | 495,72 | 5009 | 99 | | 1909 | |
| 80 | E11-010101-0308 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | | 15,84 | 155,15 | 146,58 | 2458 | 2322 | 0 | 531 | 3227 |
| | | м3 грунта | | | 8,57 | 37,96 | 136 | 601 | | 239 | |
| 81 | E11-010205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | | 3,17 | 1714,02 | 0 | 5433 | 0 | 0 | 3912 | 10093 |
| | | м3 грунта | | | 1714,02 | 0 | 5433 | 0 | | 748 | |
| 82 | E11-010104-0702 | Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) | | 20,16 | 1,12 | 1,12 | 23 | 23 | 0 | 7 | 32 |
| | | м2 спланированной поверхности за проход бульдозера | | | 0 | 0,45 | 0 | 9 | | 2 | |
| 83 | E11-300101-0101 | Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство | | 2,02 | 6092,97 | 232,37 | 12308 | 469 | 7589 | 3757 | 17350 |
| | | м3 подушки | | | 2103,43 | 110,99 | 4249 | 224 | | 1285 | |
| 84 | E11-300102-0201 | Фундаменты монолитные. Устройство | | 2,45 | 26301,51 | 3497,72 | 64439 | 8569 | 47679 | 8639 | 78924 |
| | | м3 бетона в деле | | | 3343,05 | 854,96 | 8190 | 2095 | | 5846 | |
| 85 | E11-300102-0301 | Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах | | 0,04464 | 60497,2 | 0 | 2701 | 0 | 15 | 2256 | 5353 |
| | | т арматуры | | | 60161,2 | 0 | 2686 | 0 | | 397 | |
| 86 | C121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,04464 | 216607 | | 9669 | | 9669 | | 10443 |
| | | т | | | | | | | | 774 | |
| 87 | E11-100102-0401 | Элементы каркаса из брусьев. Установка | | 0,2 | 96338,91 | 1051,2 | 19268 | 210 | 14049 | 4597 | 25774 |
| | | м3 древесины в конструкции | | | 25042,5 | 495,72 | 5009 | 99 | | 1909 | |
| 88 | E11-010204-0601 | Наброска или призма каменная. Устройство | | 2,7 | 5480,11 | 3,4 | 14796 | 9 | 6479 | 5984 | 22443 |
| | | м3 камня (в деле) | | | 3076,95 | 1,38 | 8308 | 4 | | 1662 | |
| | | Итого по разделу: 3. Ремонт ж/б трубы д-1,5м на КМ 6+030 (замена на ж/б 1,5м) | | | | | | | | | 4536665 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО: | | | | | 21376209 | 3074002 | 16756186 | 2412561 | 25691872 |
| | | | | | | | 1520132 | 941716 | | 1903101 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | НДС | | | 12 % | | 3083024,64 | | | | |
| | | Итого с НДС | | | | | | | | | 28774897 |

| | |
|---|---|
| Тендерная скидка | 3 835 705,00 |
| НДС (12%) | 2 672 056,25 |
| Итого с учетом тендерной скидки | 24 939 192 |

**Заказчик**: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Заместитель Руководителя _____ С.Самуратов

Представитель Заказчика _____ Н.Далдыбаев

Директор ТОО "Гордорстрой" _____ В.Ивкин