№ 6.

Счет-фактура № 00000000771 от 21.09.12 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛИМ" БИН 021040000550 **(2)**

РНН, БИН и его адрес места нахождения: РНН: 270100215318, БИН: 021040000550, Адрес места нахождения: Индекс 090003,РК,ЗКО,г.Уральск, ул.Полевая 1/2, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 27001 № 0002326 от 16.10.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ34998RTB0000095626 в ЗКФ АО " Цеснабанк", г.Уральск, БИК TSESKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 130 от 29.06.2011г.доп.согл.№2 от 07.03.12г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Уральск, пр.Достык- Дружбы, 182/1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ " Отдел строительства города Уральска" **(10)**

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 270100230861, БИН: 060240009070, г.Уральск, пр.Достык- Дружбы, 182/1 (10а)

Расчетный счет получателя: KZ87070103KSN2718000 в ГУ " Комитет казначейства МФ РК", , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Водоснабжение новых микрорайонов 5,6,7,8,9 (водопровод от площадки подземного водозабора Уральского месторождения подземных вод до камеры переключения микрорайона "Восток" г.Уральска ЗКО, Участок 5 (9	тенге	1	19 132 652,68	19 132 652,68	12%	2 295 918,32	21 428 571,00		
Всего по счету:					**19 132 652,68**		**2 295 918,32**	**21 428 571,00**		

Руководитель организации Туяков А. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Федосеева Е. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер3

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Бух.

к оплате

ФОРМА 3КС

С П Р А В К А №4

о стоимости выполненных работ на сентябрь м-ц 2012 г

Программа	006 "Развитие системы водоснабжения"
Подпрограмма	011 "За счет трансфертов из республиканского бюджета"
Специфика	421 "Строительство зданий и сооружений"
По договору	№130 от 29 июня 2011 г.
Дополнительное соглашение	№2 от 07.03.2012г.
Общая сумма договора	300 170 953 тенге 00 тиин
Сумма договора на 2012г	216 460 520 тенге 00 тиин
По объекту	Водоснабжение новых микрорайонов 5,6,7,8,9 (водопровод от площадки подземного водозабора Уральского месторождения подземных вод до камеры переключения микрорайона "Восток" г. Уральска ЗКО, Участок 5-(9 мкр)
Место расположения объекта строительства	г.Уральск
ЗАКАЗЧИК:	ГУ "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА УРАЛЬСКА"
	РНН 270100230861,ИИК KZ87 0701 03KS N271 8000
	БИК KKMF KZ2A ,КОД ГУ 4672001
	ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК
ПОДРЯДЧИК:	ТОО "АЛИМ" , г.Уральск , р-н ТЭЦ,17
РНН	270100215318
БИН	021040000550
ИИК	KZ34998RTB0000095626
БИК	TSESKZKA
БАНК	АО "Цеснабанк"

	Наименование пусковых комплексов и объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)				
		Всего выполнено с начала стройки с нарастающим	С начала года по отчетный месяц включительно	в т. Числе СМР	Работы по монтажу оборудования	Прочие затраты
	1	2	3	4	5	6
1	Всего по строике	164 810 788	123 416 264			
2	В т.ч. за сентябрь м-ц		19 132 653			
3	НДС 12%		2 295 918			
4	Итого за сентябрь м-ц		21 428 571			
5	Удержание 30% аванса от стоимости Ф2в	49 443 236	6 428 571			
6	Удержание 5% от суммы договора	8 240 540	1 071 429			
7	Возврат стоимости за материалы					
8	Всего к оплате за текущий месяц гр2=(стр1-стр5-стр6). Гр3=(стр4-стр5-стр6-стр7)	107 127 012	13 928 571			

Сумма прописью к оплате: Тринадцать миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч пятьсот семьдесят один тенге

Подрядчик:

ТОО "АЛИМ"

Ген.директор: _____ А.Туяков

Заказчик:

ГУ "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА Г. УРАЛЬСКА"

И.О.начальника отдела: _____ К. Мухамбеткалиев

Форма N 2в

Заказчик ГУ "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА Г. УРАЛЬСКА"

Подрядчик ТОО "АЛИМ"

Договор 130 от 29.06.2011г.
Доп. Соглашение 1 от 01.12.2011г.
2 от 07.03.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Водоснабжение новых микрорайонов 5, 6, 7, 8, 9 (водовод от площадки подземного водозабора Уральского месторождения подземных вод до камеры перключения микрорайона "Северо-Восток" г. Уральск, ЗКО. 5-ый участок

Наименование обьекта: Водоснабжение новых микрорайонов 5, 6, 7, 8, 9 (водовод от площадки подземного водозабора Уральского месторождения подземных вод до камеры перключения микрорайона "Северо-Восток" г. Уральск, ЗКО. 5-ый участок

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Коли-чество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	637,16	7,91	7,91	5040	5040	--	--		
					--	2,57	--	1636	0,01	6		
2.	E0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	637,16	29,29	29,29	18665	18665	--	--		
					--	9,51	--	6060	0,04	23		
3.	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	6443,09	23,36	22,08	150505	142258	0,01	57		
					1,28	5,56	8247	35813	0,02	124		
4.	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	966,23	32,21	30,77	31125	29731	0,01	10		
					1,42	8,34	1372	8063	0,03	28		
5.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	85,00	218,93	--	18609	--	1,54	131		
					218,93	--	18609	--	--	--		
6.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	278,49	262,72	--	73162	--	1,85	515		
					262,72	--	73162	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	388,98	21,55	4,52	8381	1757	0,11	42
					17,03	--	6624	--	--	--
8.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	85,00	122,18	--	10385	--	0,89	75
					122,18	--	10385	--	--	--
9.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	4516,49	122,18	--	551824	--	0,89	3997
					122,18	--	551824	--	--	--
10.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	4186,99	5,55	5,55	23259	23259	--	--
					--	1,80	--	7551	0,01	29
11.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	4186,99	21,55	4,52	90213	18909	0,11	452
					17,03	--	71304	--	--	--
12.	С010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	1690,90	76,60	--	129523	--	0,32	544
					15,32	--	25905	--	--	--
13.	Е0122-11-16	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 1000 мм	км	0,09	670408,72	455257,67	61678	41884	1208,00	111
					205964,00	111353,05	18949	10244	452,98	42
14.	Е0122-47-14	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 1000 мм	м	35,00	1305,96	2,74	45709	96	1,38	48
					252,00	1,04	8820	36	0,01	0
15.	С130804-252	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 866 мм	м	128,27	49400,00	--	6336538	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0122-8-18	Укладка стальных водопроводных труб диам. 1200 мм с гидравлическим испытанием	км	0,026	1037547,77	557107,52	26976	14485	2226,00	58
					424350,00	210451,50	11033	5472	1027,85	27
17.	С130806-156	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 1220х10 мм	м	26,00	44000,00	--	1144000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0126-23-1	Сигнальная лента ЛВС с логотипом "Водопровод"	м	1000,00	71,87	6,39	71870	6390	0,19	192
					29,93	2,48	29930	2480	0,01	12
19.	С	Стоимость сигнальной ленты	ролик	4,00	3845,03	--	15380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Вскрытие и восстановление а/бетонного покрытия -35 п.м								
20.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	31,50	66,75	51,25	2103	1615	0,12	4
					15,50	9,62	488	303	0,04	1
21.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	6,30	408,11	169,61	2571	1069	1,55	10
					238,50	4,07	1503	26	0,01	0
22.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	61,74	27,10	--	1673	--	0,40	25
					18,97	--	1171	--	--	--
23.	С010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	61,74	76,60	--	4729	--	0,32	20
					15,32	--	946	--	--	--
24.	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	м2	70,00	137,40	12,65	9618	885	0,02	2
					3,56	3,63	249	254	0,01	1
25.	Е0127-21-2	Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	м2	210,00	10,08	--	2117	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	м2	70,00	137,40	12,65	9618	885	0,02	2
					3,56	3,63	249	254	0,01	1
27.	Е0127-21-2	Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	м2	210,00	10,08	--	2117	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	м2	70,00	124,90	11,84	8743	829	0,04	3
					5,51	3,11	386	218	0,01	1
29.	Е0127-21-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	м2	350,00	10,75	--	3763	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						8859894	307754		6296
							841156	78410		295

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы:

На общестроительные работы	1017850
Всего накладных расходов:	1017850
Итого с накладными	9877744

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	592665
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	10470409
Итого с временными, 1,5 %	10627465
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	10847454
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	10889964
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	10996239
Пересчет в текущих ценах, К-1,70581	18757503
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	375150
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	19132653
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2295918
Итого с НДС	21428571

ЗАКАЗЧИК:

И.О.НАЧАЛЬНИКА ГУ "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА Г. УРАЛЬСКА"

_____ К. МУХАМБЕТКАЛИЕВ

ПОДРЯДЧИК:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ТОО "АЛИМ"

_____ А.ТУЯКОВ

ТЕХНАДЗОР:

"ЖайыкСтройИнжиниринг"