Счет-фактура № 00000000876 от 25.10.12 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛИМ" БИН 021040000550 **(2)**

РНН, БИН и его адрес места нахождения: РНН: 270100215318, БИН: 021040000550, Адрес места нахождения: Индекс 090003,РК,ЗКО,г.Уральск, ул.Полевая 1/2, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 27001 № 0002326 от 16.10.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ34998RTB0000095626 в ЗКФ АО " Цеснабанк", г.Уральск, БИК TSESKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп. соглашение №2 от 07.03.2012 к Договору №130 от 29.06.11 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Уральск, пр.Достык- Дружбы, 182/1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ " Отдел строительства города Уральска" **(10)**

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 270100230861, БИН: 060240009070, г.Уральск, пр.Достык- Дружбы, 182/1 (10а)

Расчетный счет получателя: KZ87070103KSN2718000 в ГУ " Комитет казначейства МФ РК", , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство объекта "Водоснабжение новых микрорайонов 5,6,7,8,9 (водопровод от площадки подземного водозабора Уральского месторождения подземных вод до камеры переключения микрорайона "Восток" г.Уральска ЗКО, Участок 5 (9 мкрн) за октябрь месяц 2012г.	тенге	1	14 214 483,93	14 214 483,93	12%	1 705 738,07	15 920 222,00		
Всего по счету:					**14 214 483,93**		**1 705 738,07**	**15 920 222,00**		

Генеральный директор: Туяков А. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Федосеева Е. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

гл. бухгалтер

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ФОРМА 3КС

С П Р А В К А №5

о стоимости выполненных работ на 25 октября 2012 г

Программа	006 "Развитие системы водоснабжения"
Подпрограмма	011 "За счет трансфертов из республиканского бюджета"
Специфика	421 "Строительство зданий и сооружений"
По договору	№130 от 29 июня 2011 г.
Дополнительное соглашение	№2 от 07.03.2012г.
Общая сумма договора	300 170 953 тенге 00 тиин
Сумма договора на 2012г	216 460 520 тенге 00 тиин
По объекту	Водоснабжение новых микрорайонов 5,6,7,8,9 (водопровод от площадки подземного водозабора Уральского месторождения подземных вод до камеры переключения микрорайона "Восток" г. Уральска ЗКО, Участок 5 (9 мкр)
Место расположения объекта строительства	г.Уральск
ЗАКАЗЧИК:	ГУ "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА УРАЛЬСКА"
	РНН 270100230861,ИИК KZ87 0701 03KS N271 8000
	БИК KKMF KZ2A ,КОД ГУ 4672001
	ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК
ПОДРЯДЧИК:	ТОО "АЛИМ" , г.Уральск , р-н ТЭЦ,17
РНН	270100215318
БИН	021040000550
ИИК	KZ34998RTB0000095626
БИК	TSESKZKA
БАНК	АО "Цеснабанк"

	Наименование пусковых комплексов и объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)				
		Всего выполнено с начала стройки с нарастающим	С начала года по отчетный месяц включительно	в т. Числе СМР	Работы по монтажу оборудования	Прочие затраты
	1	2	3	4	5	6
1	Всего по строике	180 731 010	139 336 486			
2	В т.ч. за октябрь м-ц		14 214 484			
3	НДС 12%		1 705 738			
4	Итого за октябрь м-ц		15 920 222			
5	Удержание 30% аванса от стоимости Ф2в		4 776 067			
6	Удержание 5% от суммы договора		796 011			
7	Возврат стоимости за материалы					
8	Всего к оплате за текущий месяц гр2=(стр1-стр5-стр6). Гр3=(стр4-стр5-стр6-стр7)		10 348 144			

Сумма прописью к оплате: Десять миллионов триста сорок восемь тысяч сто сорок четыре тенге

Подрядчик:

ТОО "АЛИМ"

Ген.директор: А.А.Туяков

Заказчик:

ГУ "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА УРАЛЬСКА"

Начальник отдела: А.С. Уксукбаев

Форма N 2в

Заказчик ГУ "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА Г. УРАЛЬСКА"

Подрядчик ТОО "АЛИМ"

Договор 130 от 29.06.2011г.
Доп. Соглашение 1 от 01.12.2011г.
2 от 07.03.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Водоснабжение новых микрорайонов 5, 6, 7, 8, 9 (водовод от площадки подземного водозабора Уральского месторождения подземных вод до камеры переключения микрорайона "Северо-Восток" г. Уральск, ЗКО. 5-ый участок

Наименование обьекта: Водоснабжение новых микрорайонов 5, 6, 7, 8, 9 (водовод от площадки подземного водозабора Уральского месторождения подземных вод до камеры переключения микрорайона "Северо-Восток" г. Уральск, ЗКО. 5-ый участок

А К Т N5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 2-1-1. Водовод.								
1.	E0122-8-16	Укладка стальных водопроводных труб диам. 1000 мм с гидравлическим испытанием	км	0,001	802272,06	410808,31	802	411	1800,00	2
					341550,00	155187,00	342	155	757,93	1
2.	E0122-47-14	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 1000 мм	м	59,00	1305,96	2,74	77052	162	1,38	81
					252,00	1,04	14868	61	0,01	0
3.	C130806-153	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 1020x8 мм	м	60,24	33100,00	--	1993944	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	E0122-19-16	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 1000 мм	км	0,06	1762222,90	315772,02	105733	18946	550,00	33
					93825,00	119286,00	5630	7157	582,59	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Вскрытие и восстановление а/бетонного покрытия								
5.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	31,50	66,75	51,25	2103	1615	0,12	4
					15,50	9,62	488	303	0,04	1
6.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	6,30	408,11	169,61	2571	1069	1,55	10
					238,50	4,07	1503	26	0,01	0
7.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	61,74	27,10	--	1673	--	0,40	25
					18,97	--	1171	--	--	--
8.	С010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	61,74	76,60	--	4729	--	0,32	20
					15,32	--	946	--	--	--
9.	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см толщ.15см	м2	60,00	137,40	12,65	8244	759	0,02	1
					3,56	3,63	214	218	0,01	1
10.	Е0127-21-2	Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	м2	180,00	10,08	--	1815	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, средний слой толщиной 12 см толщ.15см	м2	60,00	137,40	12,65	8244	759	0,02	1
					3,56	3,63	214	218	0,01	1
12.	Е0127-21-2	Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	м2	180,00	10,08	--	1815	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см толщ.15см	м2	60,00	124,90	11,84	7494	711	0,04	2
					5,51	3,11	331	187	0,01	1
14.	Е0127-21-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	м2	300,00	10,75	--	3225	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	60,00	494,90	15,35	29694	921	0,03	2
					5,94	5,06	356	304	0,02	1
16.	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины	м2	120,00	58,94	--	7073	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3			0,01	--	1	--	--	--
17.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	60,00	642,76	15,35	38566	921	0,03	2
					5,94	5,06	356	304	0,02	1
		Колодцы прямоугольные								
18.	Е0122-43-3	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах	м3	11,66	16883,54	369,93	196778	4312	8,01	93
					1410,75	139,73	16442	1629	0,68	8
19.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	11,66	127,00	--	1480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм КЦ7-9	м	1,34	3220,00	--	4299	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм КЦ7-3	м	0,58	4025,00	--	2334	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 КЦО-1	шт	2,00	745,34	--	1491	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ИТОГО по смете 2-1-1:					2501158	30584		276
							42862	10562		50
		Смета 2-1-3. Переход трубопроводами водовода под путепроводом								
23.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (Рабочий и приемный котлован)	м3	189,44	27,84	26,18	5273	4959	0,01	2
					1,66	7,20	314	1364	0,03	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	Е0101-168 -2	Разработка грунта 2 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений	м3	5,86	657,73 / 389,25	268,48 / 185,44	3854 / 2281	1573 / 1086	2,47 / 0,80	14 / 5
25.	Е0101-168 -2	Разработка грунта 2 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений	м3	4,20	657,73 / 389,25	268,48 / 185,44	2762 / 1635	1128 / 779	2,47 / 0,80	10 / 3
26.	Е0101-172 -4	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м, в неустойчивых грунтах	м2	159,60	175,72 / 105,30	11,05 / 4,14	28045 / 16806	1764 / 661	0,65 / 0,02	103 / 3
27.	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	137,03	2,80 / --	2,80 / 0,97	384 / --	384 / 133	-- / 0,00	-- / 0
28.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	45,68	122,18 / 122,18	-- / --	5581 / 5581	-- / --	0,89 / --	40 / --
29.	Е0129-37-3	Установка и разборка временных металлических рам. Направляющие	т	2,42	18875,21 / 5062,50	17,71 / 6,75	45678 / 12251	43 / 16	15,30 / 0,03	37 / 0
30.	Е0122-45-7	Продавливание грунта трубами диам. 1200 мм на длину до 40 м с разработкой грунта вручную	м	60,00	5502,81 / 1822,50	3554,59 / 1631,51	330168 / 109350	213275 / 97891	10,07 / 5,62	604 / 337
31.	С130806-1 58	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 1220х14 мм	м	59,00	61600,00 / --	-- / --	3634400 / --	-- / --	-- / --	-- / --
32.	Е0122-48-4	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 1200 мм	футляр	1,00	6651,08 / 1764,00	697,00 / 14,40	6651 / 1764	697 / 14	10,60 / 0,03	11 / 0
33.	Е0125-51-7	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 1200 мм	стык	6,00	5490,13 / 947,25	2920,63 / 1102,50	32941 / 5684	17524 / 6615	4,83 / 7,06	29 / 42
		Устройство опор								
34.	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,1335	9850,48 / 7357,50	1162,95 / 108,00	1315 / 982	155 / 14	46,60 / 0,53	6 / 0
35.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,0936	46400,00 / --	-- / --	4343 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36.	С11011-22	Асботекстолит, марка А	т	0,0316	1102600,00	--	34831	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0083	149300,00	--	1234	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,003	86400,00	--	259	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Упорная стенка								
39.	Е0107-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	шт	17,00	626,36	424,53	10648	7217	1,21	21
					201,83	149,49	3431	2541	0,61	10
40.	С143003-21	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	м3	7,35	10200,00	--	74970	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	шт	10,00	408,67	272,99	4087	2730	0,83	8
					135,68	94,48	1357	945	0,36	4
42.	С143003-17	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	м3	2,16	10600,00	--	22896	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	3,48	22541,72	316,57	78445	1102	22,50	78
					3487,50	119,25	12136	415	0,58	2
44.	Е0129-190-1	Установка опорного пакета на домкрата	т	2,58	5548,56	1084,26	14288	2792	15,60	40
					3847,50	406,35	9907	1046	1,97	5
45.	Е0107-1-3	Демонтаж блоков, масса конструкций до 3,5 т	шт	17,00	501,09	339,62	8518	5774	0,97	16
					161,46	119,59	2745	2033	0,49	8
46.	Е0107-1-2	Демонтаж блоков масса конструкций до 1,5 т	шт	10,00	326,94	218,39	3269	2184	0,66	7
					108,54	75,58	1085	756	0,29	3
47.	Е0110-5-1	Демонтаж элементов каркаса из брусьев	м3	3,48	3043,26	253,26	10591	881	18,00	63
					2790,00	95,40	9709	332	0,46	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48.	Е0129-195 -1	Демонтаж опорного пакета	т	2,58	1868,41	510,53	4811	1315	4,80	12
					1066,50	188,10	2746	484	0,90	2
	ИТОГО по смете 2-1-3:						4370243	265497		1103
							199765	117125		432
	ИТОГО акту						6871401	296081		1380
							242626	127687		482

Накладные расходы :

На общестроительные работы	466310
На металломонтажные работы	897
Всего накладных расходов:	467207
Итого с накладными	7338608

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	440317
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7778925
Итого с временными, 1,2 %	7895609
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	8059048
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8090630
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	8169587
Пересчет в текущих ценах, К-1,70581	13935767
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	278715
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	14214482
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1705738
Итого с НДС	15920220

ЗАКАЗЧИК

НАЧАЛЬНИК ГУ "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА Г. УРАЛЬСКА"

_____ А.С. УКСУКБАЕВ

ПОДРЯДЧИК:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ТОО "АЛИМ"

_____ Т. ТУЯКОВ

ТЕХНАДЗОР: