# Акт об оказании производственных услуг № 0000107 от 21 августа 2013 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛИМ"**

Заказчик: **ГУ " Отдел строительства города Уральска"**

Основание: **Договор № 130/1 от 23.07.2013**

| № | Наименование работ, услуг | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Строительство: "Водоснабжение новых микрорайонов 5,6,7,8,9 (водопровод от площадки подземного водозабора Уральского месторождения подземных вод до камеры переключения микрорайона "Северо-Восток" г.Уральска ЗКО, 5-ый участок (9мкрн)" | 1 | тенге | 26 626 050,00 | 26 626 050,00 |

**Итого: 26 626 050,00**

**В том числе НДС 2 852 791,07**

Всего оказано услуг 1, на сумму 26 626 050,00 KZT

**Двадцать шесть миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч пятьдесят тенге 00 тиын**

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

**Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛИМ"**

БИН: 021040000550
Адрес: Индекс 090003,РК,ЗКО,г.Уральск, ул.Полевая 1/2

Расчетный счет: KZ34998RTB0000095626 в ЗКФ АО " Цеснабанк" ,
БИК: TSESKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

**Заказчик: ГУ " Отдел строительства города Уральска"**

БИН: 060240009070
Адрес: г.Уральск, пр.Достык- Дружбы, 182/1

Расчетный счет: KZ87070103KSN2718000 в ГУ " Комитет казначейства МФ РК" ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Уральска"

Подрядчик: ТОО "АЛИМ"

ф3-кс

Наименование строительства и его адрес: Строительство:Водоснабжение новых микрорайонов 5,6,7,8,9 (водовод от площадки подземного водозабора Уральского месторождения подземных вод до камеры переключения микрорайона "Северо-Восток" г.Уральск, ЗКО.5-ый участок (9 мкр)

# СПРАВКА

## о стоимости выполненных работ и затрат № 1

## 21 августа 2013 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наименование | Код | Номер | Дата |
| | | 130/1 | 23.07.2013 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат, тенге | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС | в отчетном месяце( за июль) без НДС | из графы1 | | | | | | НДС | Всего к оплате |
| | | | СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство:"Водоснабжение новых микрорайонов 5, 6, 7, 8, 9 (водовод от площадки подземного водозабора Уральского месторождения подземных вод до камеры перключения микрорайона "Северо-Восток" г. Уральск, ЗКО. 5-ый участок (9 мкр)" | 26 626 050 | 23 773 259,0 | | 23 773 259,0 | | | | | 2 852 791 | 26 626 050 |

Итого к оплате: Двадцать шесть миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч пятьдесят тенге

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Отдел строительства г. Уральска"
Руководитель отдела
_____ Есниаз М.Ж.
подпись

ПОДРЯДЧИК
ТОО «Алим»
Генеральный директор
_____ Туяков А.А.
подпись

Заказчик — ГУ "Отдел строительства г. Уральска"

Подрядчик — ТОО "Алим"

Наименование строительства и его адрес: Водоснабжение новых микрорайонов 5,6,7,8,9 (водовод от площадки подземного водозабора Уральского месторождения подземных вод до камеры переключения микрорайона "Северо-Восток" г.Уральск, ЗКО.5-ый участок (9 мкр)

# А К Т
## приемки выполненных работ
за август 2013 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е0101-24-1 | **Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м Срезка растительного грунта с перемещением до 50м** | 238,87 | 7,91 | 7,91 | 1890 | 1890 | 595 | | |
| | | м3 | | | 2,57 | | 613 | 97 | 0,01 | 2 |
| 2 | Е0101-24-9 | **Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м** | 238,87 | 29,29 | 29,29 | 6997 | 6997 | 2204 | | |
| | | м3 | | | 9,51 | | 2272 | 97 | 0,04 | 9 |
| 3 | Е0101-27-1 | **Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м Восстановление растительного слоя** | 238,87 | 5,55 | 5,55 | 1327 | 1327 | 418 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | | 1,8 | | 431 | 97 | 0,01 | 2 |
| 4 | Е0101-27-7 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м | 238,87 | 28 | 28 | 6688 | 6688 | 2106 | | |
| | | м3 | | | 9,09 | | 2171 | 97 | 0,03 | 8 |
| 5 | Е0101-12-8 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 2038,25 | 23,36 | 22,08 | 47612 | 45003 | 13520 | 0,01 | 18 |
| | | м3 | | 1,28 | 5,56 | 2609 | 11329 | 97 | 0,02 | 39 |
| 6 | Е0101-17-8 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 195 | 32,21 | 30,77 | 6281 | 6000 | 1847 | 0,01 | 2 |
| | | м3 | | 1,42 | 8,34 | 277 | 1627 | 97 | 0,03 | 6 |
| 7 | Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 70,46 | 262,72 | | 18511 | | 20917 | 1,85 | 130 |
| | | м3 | | 262,72 | | 18511 | | 113 | | |
| 8 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками (дно траншеи) | 104,485 | 21,55 | 4,52 | 2251 | 472 | 1726 | 0,11 | 11 |
| | | м3 | | 17,03 | | 1779 | | 97 | | |
| 9 | Е0101-166-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (устройство постели и засыпка на 0,3 м над верхом трубы) | 959 | 122,18 | | 117171 | | 132403 | 0,89 | 849 |
| | | м3 | | 122,18 | | 117171 | | 113 | | |
| 10 | Е0101-27-1 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м | 1359 | 5,55 | 5,55 | 7549 | 7549 | 2377 | | |
| | | м3 | | | 1,8 | | 2451 | 97 | 0,01 | 9 |
| 11 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 1359 | 21,55 | 4,52 | 29281 | 6137 | 22449 | 0,11 | 147 |
| | | м3 | | 17,03 | | 23144 | | 97 | | |
| 12 | С010333-А10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 | 341 | 76,6 | | 26121 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Е0122-11-16#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07- | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 1000 мм | 0,215 | 670408,72 | 455257,67 | 144138 | 97880 | 88690 | 1208 | 260 |
| | | км | | 205964 | 111353,05 | 44282 | 23941 | 130 | 452,98 | 97 |
| 14 | С130804-252 | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 866 мм 1000х59,3 | 217,15 | 49400 | | 10727210 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 15 | Е0122-8-18 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 1200 мм. Футляр | 0,01 | 1037547,8 | 557107,52 | 10375 | 5571 | 8252 | 2226 | 22 |
| | | км | | 424350 | 210451,5 | 4244 | 2105 | 130 | 1027,85 | 10 |
| 16 | 8-6-156 | Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 1220х10 мм | 10 | 44000 | | 440000 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 17 | Е0122-35-14#прим. | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 1000 мм Затвор | 1 | 20903,94 | 11867,94 | 20904 | 11868 | 14020 | 36,7 | 37 |
| | | шт | | 6300 | 4484,25 | 6300 | 4484 | 130 | 21,9 | 22 |
| 18 | Ном.каталог | Затворы 32с910р | 1 | 190095 | | 190095 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | Отпускная цена | | 190095 | | 190095 | | | | |
| | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | *190095* | | | | |
| 19 | Е0122-40-16 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 1000 мм | 2 | 2067,57 | 303,57 | 4135 | 607 | 3639 | 6,6 | 13 |
| | | фланец | | 1372,5 | 27 | 2745 | 54 | 130 | 0,11 | |
| 20 | 8-9-26 | Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 1000 мм | 2 | 10700 | | 21400 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 21 | Е0122-34-1 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов Отводы | 1 | 300,57 | 225,64 | 301 | 226 | 167 | 0,41 | |
| | | шт | | 69,53 | 58,98 | 70 | 59 | 130 | 0,23 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | С130804-252 | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 866 мм 1000х59,3 | 0,5 | 49400 | | 24700 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 23 | Е0122-19-16 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 1000 мм | 0,004 | 1762222,9 | 315772,02 | 7049 | 1263 | 1108 | 550 | 2 |
| | | км | | 93825 | 119286 | 375 | 477 | 130 | 582,59 | 2 |
| 24 | Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002. | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах | 3,065 | 10863,99 | 1879,87 | 33298 | 5762 | 7865 | 8,86 | 27 |
| | | м3 | | 1435,5 | 538,43 | 4400 | 1650 | 130 | 2,06 | 6 |
| 25 | 30-1-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 3,065 | 127 | | 389 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 26 | 30-18-24 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые бетон В15 | 1,1 | 26700 | | 29370 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 27 | 30-1-46 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 | 1,1 | 182 | | -200 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 28 | 30-1-45 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 | 1,1 | 338 | | -372 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 29 | 30-18-38 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм КЦ20-9 | 2,67 | 8520 | | 22748 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30-18-33 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм КЦ7-9 | 0,83 | 3220 | | 2673 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 31 | 30-18-33 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм КЦ7-3 | 0,145 | 4025 | | 584 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 32 | 30-18-40 | Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5 КЦО-1 | 1 | 745,34 | | 745 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 33 | Е0108-6-9 | Кладка горловины колодца кирпичом | 0,0592 | 7866,85 | 296,6 | 466 | 18 | 72 | 5,95 | |
| | | м3 | | 915,75 | 110,25 | 54 | 7 | 118 | 0,54 | |
| 34 | 11-4-8 | Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79 | 1 | 8060 | | 8060 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 35 | 2-1-267 | Стремянки | 0,0268 | 133700 | | 3576 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| | | ИТОГО: | | | | 11963323 | 205259 | | | 1629 |
| | | | | | | 231185 | 53671 | | | 214 |
| | | Всего прямые затраты: | | | | 11963323 | | | | |
| | | в том числе стоимость: | | | | | | | | |
| | | - материалов, изделий и конструкций | | | | 11336784 | | | | |
| | | - оборудования | | | | 190095 | | | | |
| | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | На общестроительные работы | | | | 329600 | | | | |
| | | Всего накладных расходов: | | | | 329600 | | | | |
| | | Итого с накладными | | | | 12292923 | | | | |
| | | - заработная плата | | | | 49440 | | | | |
| | | - трудоемкость | | | | 172 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 726170 | | | | |
| | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 13019093 | | | | |
| | | Итого с временными, 1,5 % | | | | 13211528 | | | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями, 2,07 % | | | | 13481072 | | | | |
| | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 13533158 | | | | |
| | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | 13663372 | | | | |
| | | ИТОГО: | | | | 13663372 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная заработная плата** | | | | **334296** | | | | |
| | | **Нормативная трудоемкость** | | | | **2015** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах, к = 1,70581** | | | | **23307117** | | | | |
| | | **Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %** | | | | **466142** | | | | |
| | | **Всего с налогами, сборами, обязательными платежами** | | | | **23773259** | | | | |
| | | **Налог на добавленную стоимость, 12 %** | | | | **2852791** | | | | |
| | | **Итого с НДС** | | | | **26626050** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Всего:** | | | | **26626050** | | | | |

**ЗАКАЗЧИК**
ГУ"ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА г. УРАЛЬСК"
Руководитель _____ Еснияз М.Ж.
(подпись)

**ПОДРЯДЧИК**
ТОО "АЛИМ"
Ген. Директор _____ Туяков А.А
(подпись)

**ТЕХНАДЗОР**
ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"
_____ Кенжагалиев Д.
(подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Уральска" ф3-кс

Подрядчик: ТОО "АЛИМ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта:"Водоснабжение новых микрорайонов 5,6,7,8,9 (водовод от площадки подземного водозабора Уральского месторождения подземных вод до камеры переключения микрорайона "Восток" г.Уральска ЗКО, участок 5 (9 мкр)

# СПРАВКА

## о стоимости выполненных работ и затрат № 2

## 25 сентября 2013 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наименование | Код | Номер | Дата |
| | | 130/1 | 23.07.2013 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат, тенге | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС | в отчетном месяце( за июль) без НДС | из графы1 | | | | | | НДС | Всего к оплате |
| | | | СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство объекта:"Водоснабжение новых микрорайонов 5, 6, 7, 8, 9 (водовод от площадки подземного водозабора Уральского месторождения подземных вод до камеры перключения микрорайона "Восток" г. Уральска ЗКО, участок 5 (9 мкр)" | 42 315 909 | 14 008 803 | | 14 008 803 | | | | | 1 681 056 | 15 689 859 |

Итого к оплате: пятнадцать миллионов шестьсот восемьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят девять тенге

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Отдел строительства г. Уральска"
Руководитель ГУ "Отдела строительства г. Уральска"

подпись Еснияз М.Ж.

ПОДРЯДЧИК
ТОО «Алим»
Генеральный директор

подпись Туяков А.А.

Заказчик ГУ "Отдел строительства г. Уральска"

Подрядчик ТОО Алим

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта:"Водоснабжение новых микрорайонов 5,6,7,8,9 (водовод от площадки подземного водозабора Уральского месторождения подземных вод до камеры переключения микрорайона "Восток" г.Уральска ЗКО, учасок 5 (9микр)

# А К Т
## выполненных работ №2
25 сентября 2013 года

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | E0101-24-1 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м Срезка растительного грунта с перемещением до 50м | 236,13 | 7,91 | 7,91 | 1868 | 1868 | 588 | 0 | 0 |
| | | м3 | | 0 | 2,57 | 0 | 606 | 97 | 0,01 | 2 |
| 2 | E0101-24-9 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м | 236,13 | 29,29 | 29,29 | 6917 | 6917 | 2178 | 0 | 0 |
| | | м3 | | 0 | 9,51 | 0 | 2246 | 97 | 0,04 | 9 |
| 3 | E0101-27-1 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м Восстановление растительного слоя | 1808,34 | 5,55 | 5,55 | 10045 | 10045 | 3164 | 0 | 0 |
| | | м3 | | 0 | 1,8 | 0 | 3261 | 97 | 0,01 | 12 |
| 4 | E0101-27-7 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м | 1808,34 | 28 | 28 | 50633 | 50633 | 15946 | 0 | 0 |
| | | м3 | | 0 | 9,09 | 0 | 16439 | 97 | 0,03 | 63 |
| 5 | E0101-12-8 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 831,34 | 23,36 | 22,08 | 19419 | 18355 | 5514 | 0,01 | 7 |
| | | м3 | | 1,28 | 5,56 | 1064 | 4621 | 97 | 0,02 | 16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е0101-17-8 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 95 | 32,21 | 30,77 | 3060 | 2923 | 900 | 0,01 | 1 |
| | | м3 | | 1,42 | 8,34 | 135 | 793 | 97 | 0,03 | 3 |
| 7 | Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 41,91 | 262,72 | 0 | 11010 | 0 | 12442 | 1,85 | 77 |
| | | м3 | | 262,72 | 0 | 11010 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 8 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками (дно траншеи) | 46,76 | 21,55 | 4,52 | 1007 | 211 | 772 | 0,11 | 5 |
| | | м3 | | 17,03 | 0 | 796 | 0 | 97 | 0 | 0 |
| 9 | Е0101-166-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (устройство постели и засыпка на 0,3 м над верхом трубы) | 450,99 | 122,18 | 0 | 55102 | 0 | 62265 | 0,89 | 399 |
| | | м3 | | 122,18 | 0 | 55102 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 10 | Е0101-27-1 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м | 661 | 5,55 | 5,55 | 3672 | 3672 | 1156 | 0 | 0 |
| | | м3 | | 0 | 1,8 | 0 | 1192 | 97 | 0,01 | 5 |
| 11 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 661 | 21,55 | 4,52 | 14242 | 2985 | 10919 | 0,11 | 71 |
| | | м3 | | 17,03 | 0 | 11257 | 0 | 97 | 0 | 0 |
| 12 | С010333-А10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 | 166,5 | 76,6 | | 12754 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 13 | Е0122-11-16#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 1000 мм | 0,11 | 670408,72 | 455257,67 | 73745 | 50078 | 45376 | 1208 | 133 |
| | | км | | 205964 | 111353,05 | 22656 | 12249 | 130 | 452,98 | 50 |
| 14 | Е0122-47-14 | Протаскивание в футляр стальных труб диам. 1000 мм | 10 | 1305,96 | 2,74 | 13060 | 27 | 3290 | 1,38 | 14 |
| | | м | | 252 | 1,04 | 2520 | 10 | 130 | 0,01 | 0 |
| 15 | С130804-252 | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 866 мм 1000х59,3 | 9,194 | 49400 | 0 | 454184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | м | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | E0122-8-16 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 1000 мм с гидравлически м испытанием | 0,004 | 802272,06 | 410808,31 | 3209 | 1643 | 2583 | 1800 | 7 |
| | | км | | 341550 | 155187 | 1366 | 621 | 130 | 757,93 | 3 |
| 17 | 8-6-153 | Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 1020х8 мм | 4,016 | 33100 | | 132930 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 18 | E0122-31-17 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 1000 мм | 2,261 | 51857,25 | 0 | 117249 | 0 | 77245 | 164,8 | 373 |
| | | км | | 26280 | 0 | 59419 | 0 | 130 | 0 | 0 |
| 19 | E0122-8-13 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 700 мм с гидравлическим испытанием | 0,007 | 484785,09 | 213713,84 | 3393 | 1496 | 2794 | 1190 | 8 |
| | | км | | 226350 | 80732,25 | 1584 | 565 | 130 | 394,3 | 3 |
| 20 | 8-6-133 | Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 630х7 мм | 7,028 | 14200 | | 99798 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 21 | E0122-8-11 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием | 0,004 | 309142,18 | 115368,43 | 1237 | 461 | 1131 | 857 | 3 |
| | | км | | 162000 | 55530 | 648 | 222 | 130 | 271,21 | 1 |
| 22 | 8-6-124 | Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х6 мм | 4,016 | 7460 | | 29959 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 23 | E0122-8-9 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием | 0,004 | 243707,18 | 102058,18 | 975 | 408 | 801 | 615 | 2 |
| | | км | | 115425 | 38553,75 | 462 | 154 | 130 | 188,29 | 1 |
| 24 | 8-6-111 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х5 мм | 4,016 | 4050 | | 16265 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 25 | E0122-8-8 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием | 0,004 | 204666,79 | 85907,16 | 819 | 344 | 667 | 504 | 2 |
| | | км | | 95850 | 32451,75 | 383 | 130 | 130 | 158,5 | 1 |
| 26 | 8-6-105 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х5 мм | 4,016 | 3380 | | 13574 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 27 | E0122-8-7 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием | 0,004 | 174718,44 | 71861,81 | 699 | 287 | 573 | 441 | 2 |
| | | км | | 83025 | 27146,25 | 332 | 109 | 130 | 132,58 | 1 |
| 28 | 8-6-100 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм | 4,016 | 2690 | | 10803 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | | | | | | | |
| 29 | Е0122-11-18#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 1200 мм Гильзы | 0,0012 | 843013,79 | 586918,93 | 1012 | 704 | 623 | 1494 | 2 |
| | | км | | 254727 | 144939,05 | 306 | 174 | 130 | 587,58 | 1 |
| 30 | С130804-303 | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 1096,3 мм 1200х45,9 | 1,2 | 39600 | 0 | 47520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | м | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 31 | Е0122-35-14#прим. | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 1000 мм Затвор | 2 | 20903,94 | 11867,94 | 41808 | 23736 | 28039 | 36,7 | 73 |
| | | шт | | 6300 | 4484,25 | 12600 | 8968 | 130 | 21,9 | 44 |
| 32 | Ном.каталог 91г | Затворы 32с910р | 2 | 190095 | | 380190 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | Отпускная цена | | 190095 | | 380190 | | | | |
| | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | *380190* | | | | |
| 33 | Е0122-36-9#прим. | Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 600 мм Затвор | 4 | 8528,49 | 3814,74 | 34114 | 15259 | 24816 | 19,6 | 78 |
| | | шт | | 3330 | 1442,25 | 13320 | 5769 | 130 | 7,04 | 28 |
| 34 | Ном.каталог 91г | ЗАТВОР ПОВОРОТНЫЙ ДИСКОВЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ С РЕДУКТОРОМ 32ч306Р(К399001-01)ДУ600;РУ10 | 4 | 46000 | | 184000 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | Отпускная цена | | 46000 | | 184000 | | | | |
| | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | *184000* | | | | |
| 35 | Е0122-36-8#прим. | Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 500 мм Затвор | 1 | 5766,91 | 2409,91 | 5767 | 2410 | 4490 | 15 | 15 |
| | | шт | | 2542,5 | 911,25 | 2543 | 911 | 130 | 4,45 | 4 |
| 36 | Ном.каталог 91г | ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ С РЕДУКТОРОМ 32ч306Р(К399001-01)ДУ500;РУ10 | 1 | 36225 | | 36225 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | Отпускная цена | | 36225 | | 36225 | | | | |
| | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | *36225* | | | | |
| 37 | Е0122-35-10#прим. | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 400 мм Затвор | 1 | 4159,33 | 2209,7 | 4159 | 2210 | 2869 | 8,1 | 8 |
| | | шт | | 1372,5 | 834,75 | 1373 | 835 | 130 | 4,08 | 4 |
| 38 | Ном.каталог 91г | ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ С РЕДУКТОРОМ 324306Р(К399001-01)ДУ500;РУ10 Затвор 32ч303р | 1 | 27255 | | 27255 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Отпускная цена | | 27255 | | 27255 | | | | |
| | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | 27255 | | | | |
| 39 | Е0122-36-1 | Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм | 1 | 276,46 | 17,71 | 276 | 18 | 252 | 1,07 | 1 |
| | | шт | | 186,75 | 6,75 | 187 | 7 | 130 | 0,03 | 0 |
| 40 | 2307-10894 | КЛАПАН ФЛАНЦ. 17С12НЖ ДУ50;РУ16 | 1 | 12689,83 | | 12690 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 41 | Е0116-7-6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм (труба для клапана на выход) | 5 | 93,07 | 10,34 | 465 | 52 | 517 | 0,43 | 2 |
| | | м | | 76,95 | 3,87 | 385 | 19 | 128 | 0,02 | 0 |
| 42 | 8-6-11 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм | 5 | 422 | | 2110 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 43 | Е0122-35-7 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 250 мм | 1 | 2070,39 | 1086,01 | 2070 | 1086 | 1392 | 3,86 | 4 |
| | | шт | | 661,5 | 409,5 | 662 | 409 | 130 | 2 | 2 |
| 44 | 9-2-43 | Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 250 мм 30ч3бр | 1 | 49300 | | 49300 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 45 | Е0122-40-16 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 1000 мм | 10 | 2067,57 | 303,57 | 20676 | 3036 | 18193 | 6,6 | 66 |
| | | фланец | | 1372,5 | 27 | 13725 | 270 | 130 | 0,11 | 1 |
| 46 | 8-9-26 | Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 1000 мм | 10 | 10700 | | 107000 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 47 | Е0122-40-12 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 600 мм | 8 | 1062,55 | 140,05 | 8500 | 1120 | 7605 | 3,44 | 28 |
| | | фланец | | 722,25 | 9 | 5778 | 72 | 130 | 0,04 | 0 |
| 48 | 8-9-22 | Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 600 мм | 8 | 4570 | | 36560 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 49 | Е0122-40-11 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 500 мм | 2 | 986,32 | 133,57 | 1973 | 267 | 1825 | 3,3 | 7 |
| | | фланец | | 695,25 | 6,75 | 1391 | 14 | 130 | 0,03 | 0 |
| 50 | 8-9-21 | Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 500 мм | 2 | 3120 | | 6240 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 51 | Е0122-40-10 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 400 мм | 2 | 867,45 | 117,07 | 1735 | 234 | 1615 | 2,89 | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | фланец | | 616,5 | 4,5 | 1233 | 9 | 130 | 0,03 | 0 |
| 52 | 8-9-19 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 400 мм | 2 | 2790 | | 5580 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 53 | Е0122-40-7 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 250 мм | 2 | 481,59 | 69,84 | 963 | 140 | 965 | 1,73 | 3 |
| | | фланец | | 369 | 2,25 | 738 | 5 | 130 | 0,01 | 0 |
| 54 | 8-9-16 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 250 мм | 2 | 1480 | | 2960 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 55 | Е0122-40-16 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 1000 мм | 12 | 2067,57 | 303,57 | 24811 | 3643 | 21832 | 6,6 | 79 |
| | | фланец | | 1372,5 | 27 | 16470 | 324 | 130 | 0,11 | 1 |
| 56 | 8-9-26 | Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 1000 мм на свободном приварном кольце | 12 | 10700 | | 128400 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 57 | Е0122-34-1 | Установка полиэтиленовых конусных отбуртовок | 10 | 300,57 | 225,64 | 3006 | 2256 | 1671 | 0,41 | 4 |
| | | шт | | 69,53 | 58,98 | 695 | 590 | 130 | 0,23 | 2 |
| 58 | С130804-252 | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 866 мм 1000х59,3 | 0,5 | 49400 | 0 | 24700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | м | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 59 | Е0122-33-7 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 900-1600 мм Тройники, кресты, переходы | 3,942 | 164283,13 | 25981,88 | 647604 | 102421 | 151301 | 90 | 355 |
| | | т | | 19710 | 9814,5 | 77697 | 38689 | 130 | 47,94 | 189 |
| 60 | Е0122-33-7 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 900-1600 мм Заглушки | 0,141 | 164283,13 | 25981,88 | 23164 | 3663 | 5412 | 90 | 13 |
| | | т | | 19710 | 9814,5 | 2779 | 1384 | 130 | 47,94 | 7 |
| 61 | Е0122-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм Отводы под углом 45° | 0,0199 | 247994,13 | 49389,75 | 4924 | 981 | 2102 | 312,7 | 6 |
| | | т | | 62775 | 18657 | 1246 | 370 | 130 | 91,12 | 2 |
| 62 | Е0122-34-1 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов Отводы | 1 | 300,57 | 225,64 | 301 | 226 | 167 | 0,41 | 0 |
| | | шт | | 69,53 | 58,98 | 70 | 59 | 130 | 0,23 | 0 |
| 63 | С130804-252 | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 866 мм 1000х59,3 | 0,5 | 49400 | 0 | 24700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | м | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 64 | Е0122-19-12 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 600 мм | 0,0035 | 1041956,18 | 160343,68 | 3647 | 561 | 538 | 337 | 1 |
| | | км | | 57600 | 60572,25 | 202 | 212 | 130 | 295,83 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Е0122-19-10 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм | 0,004 | 728112,63 | 115634,5 | 2912 | 463 | 472 | 274 | 1 |
| | | км | | 47025 | 43681,5 | 188 | 175 | 130 | 213,34 | 1 |
| 66 | Е0122-19-8 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм | 0,004 | 549879,51 | 75373,88 | 2200 | 301 | 386 | 263 | 1 |
| | | км | | 45675 | 28473,75 | 183 | 114 | 130 | 139,06 | 1 |
| 67 | Е0122-19-7 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм | 0,004 | 466447,67 | 66947,17 | 1866 | 268 | 343 | 233 | 1 |
| | | км | | 40725 | 25290 | 163 | 101 | 130 | 123,51 | 0 |
| 68 | Е0122-19-6 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм | 0,004 | 380667,91 | 57818,03 | 1523 | 231 | 296 | 203 | 1 |
| | | км | | 35100 | 21840,75 | 140 | 87 | 130 | 106,67 | 0 |
| 69 | Е0122-19-1 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм | 0,004 | 128185,62 | 23407,87 | 513 | 94 | 191 | 159 | 1 |
| | | км | | 27900 | 8842,5 | 112 | 35 | 130 | 43,19 | 0 |
| 70 | Е0126-28-2 | Покрытие внутренней поверхости труб раствором методом напыления | 11,433 | 5712,35 | 2949,35 | 65308 | 33719 | 52708 | 14,32 | 164 |
| | | м3 | | 2763 | 1847,25 | 31589 | 21119 | 100 | 8,26 | 94 |
| 71 | 30-2-27 | Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:2 | 11,433 | 8400 | | 96035 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 72 | Е0122-38-14 | Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 1000 мм | 2 | 36610,03 | 3161,65 | 73220 | 6323 | 11413 | 15,76 | 32 |
| | | врезка | | 3195 | 1194,75 | 6390 | 2390 | 130 | 5,83 | 12 |
| 73 | Е0122-38-10 | Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 600 мм | 2 | 15690,88 | 2335,25 | 31382 | 4671 | 7195 | 9,38 | 19 |
| | | врезка | | 1885,5 | 882 | 3771 | 1764 | 130 | 4,31 | 9 |
| 74 | Е0122-38-8 | Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 400 мм | 1 | 7029,98 | 753,98 | 7030 | 754 | 2182 | 6,94 | 7 |
| | | врезка | | 1392,75 | 285,75 | 1393 | 286 | 130 | 1,39 | 1 |
| 75 | Е0122-38-7 | Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 300 мм | 1 | 4306 | 537,62 | 4306 | 538 | 1737 | 5,59 | 6 |
| | | врезка | | 1134 | 202,5 | 1134 | 202 | 130 | 0,99 | 1 |
| 76 | Е0122-38-5 | Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 200 мм | 1 | 2567,11 | 394,36 | 2567 | 394 | 1144 | 3,64 | 4 |
| | | врезка | | 731,25 | 148,5 | 731 | 149 | 130 | 0,73 | 1 |
| 77 | Е0106-1-13 | Устройство бетонных упоров под затворы и задвижки, бетон В7,5 | 1,203 | 9620,75 | 95,97 | 11574 | 115 | 1021 | 4,9 | 6 |
| | | 1м3 | | 771,75 | 36,25 | 928 | 44 | 105 | 0,18 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | E0106-11-3 | Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании | 0,0132 | 143778,76 | 587,63 | 1895 | 8 | 277 | 118 | 2 |
| | | 1т | | 19800 | 222,75 | 261 | 3 | 105 | 1,08 | 0 |
| 79 | 8-10-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | 102,19 | 200 | | 20438 | | | | |
| | | кг | | | | | | | | |
| 80 | E0127-18-2 | Разборка покрытий и оснований щебеночных | 5,4 | 66,75 | 51,25 | 360 | 277 | 180 | 0,12 | 1 |
| | | м3 | | 15,5 | 9,62 | 84 | 52 | 133 | 0,04 | 0 |
| 81 | E0127-18-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 1,08 | 408,11 | 169,61 | 441 | 183 | 348 | 1,55 | 2 |
| | | м3 | | 238,5 | 4,07 | 258 | 4 | 133 | 0,01 | 0 |
| 82 | C01031-A26-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | 10,584 | 27,1 | | 287 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 83 | C010333-A10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 | 10,584 | 76,6 | | 811 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 84 | E0127-21-2 | Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см толщ.15см | 12 | 137,4 | 12,65 | 1649 | 152 | 115 | 0,02 | 0 |
| | | м2 | | 3,56 | 3,63 | 43 | 44 | 133 | 0,01 | 0 |
| 85 | E0127-21-2 т.ч. п-1.37 | Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя | 36 | 10,08 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | м2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 86 | E0127-21-2 | Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см средний слой толщ.15см | 12 | 137,4 | 12,65 | 1649 | 152 | 115 | 0,02 | 0 |
| | | м2 | | 3,56 | 3,63 | 43 | 44 | 133 | 0,01 | 0 |
| 87 | E0127-21-2 т.ч. п-1.37 | Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя | 36 | 10,08 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | м2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 88 | E0127-21-3 | Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см толщ.15см | 12 | 124,9 | 11,84 | 1499 | 142 | 138 | 0,04 | 0 |
| | | м2 | | 5,51 | 3,11 | 66 | 37 | 133 | 0,01 | 0 |
| 89 | E0127-21-3 т.ч. п-1.37 | Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя | 60 | 10,75 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | м2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 90 | E0127-53-3 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ | 12 | 494,9 | 15,35 | 5939 | 184 | 176 | 0,03 | 0 |
| | | м2 | | 5,94 | 5,06 | 71 | 61 | 133 | 0,02 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Е0127-54-3 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 24 | 58,94 | 0 | 1415 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | м2 | | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 |
| 92 | Е0127-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ | 12 | 642,76 | 15,35 | 7713 | 184 | 176 | 0,03 | 0 |
| | | м2 | | 5,94 | 5,06 | 71 | 61 | 133 | 0,02 | 0 |
| 93 | Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах | 3,065 | 10863,99 | 1879,87 | 33298 | 5762 | 7865 | 8,86 | 27 |
| | | м3 | | 1435,5 | 538,43 | 4400 | 1650 | 130 | 2,06 | 6 |
| 94 | 30-1-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 3,065 | 127 | | 389 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 95 | 30-18-24 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые бетон В15 | 1,1 | 26700 | | 29370 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 96 | 30-1-46 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 | 1,1 | 182 | | -200 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 97 | 30-1-45 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 | 1,1 | 338 | | -372 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 98 | 30-18-38 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм КЦ20-9 | 2,67 | 8520 | | 22748 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 99 | 30-18-33 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм КЦ7-9 | 0,95 | 3220 | | 3059 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 100 | 30-18-33 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм КЦ7-3 | 0,145 | 4025 | | 584 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | | | | | | | |
| 101 | 30-18-40 | Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5 КЦО-1 | 1 | 745,34 | | 745 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 102 | Е0108-6-9 | Кладка горловины колодца кирпичом | 0,0592 | 7866,85 | 296,6 | 466 | 18 | 72 | 5,95 | 0 |
| | | м3 | | 915,75 | 110,25 | 54 | 7 | 118 | 0,54 | 0 |
| 103 | 11-4-8 | Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79 | 1 | 8060 | | 8060 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 104 | 2-1-267 | Стремянки | 0,0267 | 133700 | | 3567 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 105 | Е0122-43-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах | 29,81 | 16883,54 | 369,93 | 503298 | 11028 | 60086 | 8,01 | 239 |
| | | м3 | | 1410,75 | 139,73 | 42054 | 4165 | 130 | 0,68 | 20 |
| 106 | 30-1-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 29,81 | 127 | | 3786 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 107 | 30-18-33 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм КЦ7-9 | 3,11 | 3220 | | 10014 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 108 | 30-18-33 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700мм КЦ7-3 | 0,58 | 4025 | | 2335 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 109 | 30-18-40 | Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5 КЦО-1 | 5 | 745,34 | | 3727 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 110 | Е0108-6-9 | Кладка горловины колодца кирпичом | 0,3551 | 7866,85 | 296,6 | 2794 | 105 | 430 | 5,95 | 2 |
| | | м3 | | 915,75 | 110,25 | 325 | 39 | 118 | 0,54 | 0 |
| 111 | 11-4-8 | Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79 | 5 | 8060 | | 40300 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 112 | 2-1-267 | Стремянки | 0,1139 | 133700 | | 15228 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 113 | Е0107-9-1 | Укладка балок | 3 | 560,02 | 233,05 | 1680 | 699 | 1341 | 1,37 | 4 |
| | | шт | | 238,5 | 80,87 | 716 | 243 | 140 | 0,31 | 1 |
| 114 | 30-15-33 | Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом более 1,0 м3 | 3,45 | 18000 | | 62100 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 30-1-47 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 | 3,45 | 182 | | 628 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 116 | 30-1-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 3,45 | 127 | | 438 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 117 | E0110-9-2 | Устройство крышки деревянной | 1,731 | 201,31 | 14,05 | 348 | 24 | 381 | 1,19 | 2 |
| | | м2 | | 178,2 | 5,31 | 308 | 9 | 120 | 0,03 | 0 |
| 118 | 1-2-67 | Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта | 0,405 | 12700 | | 5144 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 119 | E0110-54-2 | Антисептирование пастамиперекрытий по открытым прогонам | 1,731 | 220,01 | 0,75 | 381 | 1 | 35 | 0,1 | 0 |
| | | м2 | | 16,58 | 0,29 | 29 | 1 | 120 | 0 | 0 |
| 120 | 4-1-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I,d 6 мм Ручка | 0,0108 | 95500 | | 1031 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 121 | E0110-3-8 | Обивка крышки сталью по войлоку | 10,03 | 724,24 | 1,72 | 7264 | 17 | 620 | 0,33 | 3 |
| | | м2 | | 50,85 | 0,65 | 510 | 7 | 120 | 0 | 0 |
| 122 | 1-1-727 | Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 | 10,03 | 131,04 | | 1314 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 123 | E0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | 5,607 | 8655,23 | 0 | 48530 | 0 | 3910 | 3,66 | 21 |
| | | м3 | | 567 | 0 | 3179 | 0 | 123 | 0 | 0 |
| 124 | E0127-55-1 | Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 37,38 | 481,71 | 0 | 18006 | 0 | 1230 | 0,14 | 5 |
| | | м2 | | 24,75 | 0 | 925 | 0 | 133 | 0 | 0 |
| 125 | E0101-12-8 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 983,245 | 23,36 | 22,08 | 22968 | 21709 | 6522 | 0,01 | 9 |
| | | м3 | | 1,28 | 5,56 | 1259 | 5465 | 97 | 0,02 | 19 |
| 126 | E0101-17-8 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 447,775 | 32,27 | 30,77 | 14449 | 13778 | 4241 | 0,01 | 4 |
| | | м3 | | 1,42 | 8,34 | 636 | 3737 | 97 | 0,03 | 13 |
| 127 | E0101-168-2 | Доработка грунта 2 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном | 44,258 | 657,73 | 268,48 | 29110 | 11882 | 28741 | 2,47 | 109 |
| | | м3 | | 389,25 | 185,44 | 17228 | 8207 | 113 | 0,8 | 35 |
| 128 | E0101-27-4 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м | 770,628 | 2,8 | 2,8 | 2161 | 2161 | 727 | 0 | 0 |
| | | м3 | | 0 | 0,97 | 0 | 750 | 97 | 0 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | Е0101-166-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | 256,876 | 122,18 | 0 | 31385 | 0 | 35465 | 0,89 | 227 |
| | | м3 | | 122,18 | 0 | 31385 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 130 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 770,628 | 21,55 | 4,52 | 16604 | 3480 | 12730 | 0,11 | 83 |
| | | м3 | | 17,03 | 0 | 13124 | 0 | 97 | 0 | 0 |
| 131 | С010333-А10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 (лишний грунт) | 783,606 | 76,6 | | 60024 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 132 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки бетон В3,5 на сспц | 13,28 | 8052,37 | 66,01 | 106935 | 877 | 3077 | 1,35 | 18 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 2600 | 331 | 105 | 0,12 | 2 |
| 133 | 30-1-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 13,546 | 127 | | 1720 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 134 | Е0106-33-4 | Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм Днище из бетона В15 на сспц 0,6МПА | 25 | 11646,88 | 954,99 | 291172 | 23875 | 36906 | 6,51 | 163 |
| | | м3 | | 1075,5 | 330,44 | 26888 | 8261 | 105 | 1,34 | 33 |
| 135 | 30-1-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 25,5 | 361 | | 9206 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 136 | 30-1-63 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2 | 25,5 | 420 | | 10710 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 137 | 30-1-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 25,5 | 127 | | 3239 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 138 | Е0106-33-4 | Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм Стены из бетона В15 на сспц | 92,76 | 11646,88 | 954,99 | 1080365 | 88585 | 136936 | 6,51 | 604 |
| | | м3 | | 1075,5 | 330,44 | 99763 | 30652 | 105 | 1,34 | 124 |
| 139 | 30-1-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 94,615 | 127 | | 12016 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 140 | Е0107-9-1 | Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опиранИи/ массой до 1 т, высота здания до 15 м | 16 | 560,02 | 233,05 | 8960 | 3729 | 7154 | 1,37 | 22 |
| | | шт | | 238,5 | 80,87 | 3816 | 1294 | 140 | 0,31 | 5 |
| 141 | 30-15-31 | Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной до 2,5 м объемом до 0,5 м3 | 3,92 | 20300 | | 79576 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 30-15-33 | Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом более 1,0 м3 | 4,6 | 18000 | | 82800 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 143 | 30-1-47 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 | 8,52 | 182 | | 1551 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 144 | 30-1-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 8,52 | 127 | | 1082 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 145 | Е0107-13-1 | Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м | 39 | 1476,99 | 387,22 | 57603 | 15102 | 25076 | 2,06 | 80 |
| | | шт | | 344,25 | 115,02 | 13426 | 4486 | 140 | 0,46 | 18 |
| 146 | 30-18-23 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные | 15,76 | 20400 | | 321504 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 147 | 30-1-47 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 | 15,76 | 182 | | 2868 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 148 | 30-1-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 15,76 | 127 | | 2002 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 149 | Е0107-31-1 | Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм КЦО-1 | 0,24 | 2830,64 | 1856,11 | 679 | 445 | 474 | 4,93 | 1 |
| | | м3 | | 812,93 | 597,97 | 195 | 144 | 140 | 2,37 | 1 |
| 150 | 30-18-40 | Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1 | 12 | 745,34 | | 8944 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 151 | Е0123-24-1 | Установка люков | 12 | 293,87 | 35,42 | 3526 | 425 | 3475 | 1,31 | 16 |
| | | шт | | 209,25 | 13,5 | 2511 | 162 | 130 | 0,07 | 1 |
| 152 | 11-4-8 | Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79 | 12 | 8060 | | 96720 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 153 | Е0110-9-2 | Устройство крышки деревянной | 4,616 | 201,31 | 14,05 | 929 | 65 | 1016 | 1,19 | 5 |
| | | м2 | | 178,2 | 5,31 | 823 | 25 | 120 | 0,03 | 0 |
| 154 | 1-2-67 | Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта | 1,08 | 12700 | | 13716 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 155 | Е0110-54-2 | Антисептирование пастами перекрытий по открытым прогонам | 4,616 | 220,01 | 0,75 | 1016 | 3 | 93 | 0,1 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 16,58 | 0,29 | 77 | 1 | 120 | 0 | 0 |
| 156 | 4-1-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм Ручка | 0,0288 | 95500 | | 2750 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 157 | Е0110-3-8 | Обивка крышки сталью по войлоку | 26,76 | 724,24 | 1,72 | 19381 | 46 | 1654 | 0,33 | 9 |
| | | м2 | | 50,85 | 0,65 | 1361 | 17 | 120 | 0 | 0 |
| 158 | 1-1-727 | Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 | 26,76 | 131,04 | | 3507 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 159 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 277,821 | 245,44 | 3,82 | 68188 | 1061 | 12716 | 0,21 | 59 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 10377 | 400 | 118 | 0,01 | 2 |
| 160 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных (вокруг люков) | 9,612 | 8655,23 | 0 | 83194 | 0 | 6704 | 3,66 | 35 |
| | | м3 | | 567 | 0 | 5450 | 0 | 123 | 0 | 0 |
| 161 | 30-1-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 9,804 | 127 | | 1245 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО: | | | | 6797799 | 570413 | | | 4167 |
| | | | | | | 668088 | 199133 | | | 860 |
| | | Всего прямые затраты: | | | | 6797799 | | | | |
| | | в том числе стоимость: | | | | | | | | |
| | | - материалов, изделий и конструкций | | | | 4931628 | | | | |
| | | - оборудования | | | | 627670 | | | | |
| | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | На общестроительные работы | | | | 1021224 | | | | |
| | | На сантехнические работы | | | | 517 | | | | |
| | | Всего накладных расходов: | | | | 1021741 | | | | |
| | | Итого с накладными | | | | 7819540 | | | | |
| | | - заработная плата | | | | 153261 | | | | |
| | | - трудоемкость | | | | 541 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 431512 | | | | |
| | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 7690776 | | | | |
| | | Итого с временными, 1,5 % | | | | 7798511 | | | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями, 2,07 % | | | | 7949416 | | | | |
| | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 7978576 | | | | |
| | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | 8051477 | | | | |
| | | ИТОГО: | | | | 8051477 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | | | | 201663 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | | | | 1147 | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого в текущих ценах, к = 1,70581 | | | | 13734120 | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 274682 | | | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 14008803 | | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 1681056 | | | | |
| | | Итого с НДС | | | | 15689859 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Всего: | | | | 15689859 | | | | |

ЗАКАЗЧИК
ГУ"ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА г. УРАЛЬСК"
Руководитель ГУ "Отдела строительства г. Уральска"

_____ Есниязов М.Ж.
(подпись)

ПОДРЯДЧИК
ТОО "АЛИМ"
Генеральный директор

_____ Туяков А.А
(подпись)

Главный специалист ГУ"Одела мтроительства
г. Уральска"

_____ Батишев И.А.

**ТЕХНАДЗОР**
ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"

_____ Кенжалиев Д.
(подпись)

по доверенности

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого в текущих ценах, к = 1,70581 | | | | 13734120 | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 274682 | | | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 14008803 | | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 1681056 | | | | |
| | | Итого с НДС | | | | 15689859 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Всего: | | | | 15689859 | | | | |

ЗАКАЗЧИК
ГУ"ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА г. УРАЛЬСК"
Руководитель ГУ "Отдела строительства г. Уральска"

_____ Еснияз М.Ж.
(подпись)

ПОДРЯДЧИК
ТОО "АЛИМ"
Генеральный директор

_____ Туяков А.А
(подпись)

Главный специалист ГУ"Одела мтроительства
г. Уральска"

_____ Батишев И.А.

**ТЕХНАДЗОР**
ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"

_____ Кенжалиев Д.
(подпись)