Счет-фактура № 000427 от 01.08.11 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛИМ" БИН 021040000550 (2)

РНН, БИН и его адрес: РНН: 270100215318, БИН: 021040000550, Адрес: Индекс 090003,РК,ЗКО,г.Уральск, ул.Полевая 1/2,
свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 27001 № 0002326 от 16.10.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ249143984l5BC02566 в ДБ АО "Сбербанк ", , БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № СВЛ - 8 от 8 июня 2011 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Астана, ул.Кенесары,36
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)
(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 620300290735, БИН:, г.Астана, ул.Кенесары,36 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ870705012120327001 в Государственное Управление " Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан", г. Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство однотипной модульной районной ветеринарной лаборатории в с.Сайхин Бокейординского района Западно-Казахстанской области	шт	1	22 509 462,50	22 509 462,50	12%	2 701 135,50	25 210 598,00		
Всего по счету:					**22 509 462,50**		**2 701 135,50**	**25 210 598,00**		

Руководитель организации Туяков А. А.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Федосеева Е. А.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ТОО "АЛИМ" ЖШС

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер2
(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма-3

Наименование объекта: Строительство однотипной модульной районной ветеринарной лаборатории в с. Сайхин Бокейординского района Западно-Казахстанской области

Программа 011 «Строительство, реконструкция и оснащения ветеринарных лабораторий, биохранилища и здания подведомственного учреждения»
Специфика 421 «Строительство зданий и сооружений»
Заказчик: ГУ «Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК»
Подрядчик: ТОО «Алим»
Адрес: 090003 г. Уральск, ул. Полевая 2/1 А, тел./факс: 8 (7112) 21-02-61
РНН: 270100215318
ИИК KZ24914398415BC02566 ДБ АО «Сбербанк России»
БИК: SABRKZKA
БИН: 021040000550

Полная сметная стоимость работ – 99720924 тенге
Лимит финансирования на 2011 г. – 99720924 тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 25210598,00 тенге
б) за текущий месяц 25210598,00 тенге

АКТ
выполненных работ и затрат за август 2011 г.

По договору № СВЛ-8 от 8 июня 2011 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего сумма договора	Общая стоимость выполненных работ с начала действие договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Удержание 5 % с выполненных работ, согласно договора	Сумма к перечислению по выполненным работам по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство однотипной модульной районной ветеринарной лаборатории в с. Сайхин Бокейординского района Западно-Казахстанской области	тенге	99720924	25210598	28919067,96	-	25210598	7311073,42	1260529,9	16638994,68

Сумма к оплате: Шестнадцать миллионов шестьсот тридцать восемь тысяча девятьсот девяносто четыре тенге шестьдесят восемь тиын.

От заказчика:
Заместитель председателя ГУ «Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК»

А. Ш. Жакупбаев

От подрядчика:
Генеральный директор ТОО «Алим» **А.А. Туяков**

Форма № 2в

Заказчик: **ГУ «Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **ТОО «Алим»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: **Строительство однотипной модульной районной ветеринарной лаборатории в с. Сайхин Бокейординского района Западно-Казахстанской области**
наименование, адрес

Объект: **Лабораторный корпус. Общестроительные работы**
наименование, адрес

Основание: **Договор № СВЛ-8 от 8 июня 2011 г.**

А К Т

о приемке выполненных работ за август 2011 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиций по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Раздел: Земляные работы								
1	1	1-145-2	**Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом**	540	0,99	0,99	536	536	157	0	0
				м2	0	0,3	0	162	97	0	1
2	2	1-12-13	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	259	22,04	20,73	5709	5369	1762	0,01	2
				м3	1,31	5,7	339	1477	97	0,02	5
3	3	1-164-1	**Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)**	5	200,88	0	1004	0	1135	1,42	7
				м3	200,88	0	1004	0	113	0	0
4	4	1-28-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт , при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	158	6,83	6,83	1078	1078	286	0	0
				м3	0	1,87	0	295	97	0,01	1
5	5	1-28-8	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт , при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м**	158	3,29	3,29	520	520	138	0	0
				м3	0	0,9	0	142	97	0	0
6	6	1-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	68	122,18	0	8308	0	9388	0,89	60
				м3	122,18	0	8308	0	113	0	0
7	7	1-17-13	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(недостающий грунт для подсыпки под полы)**	131	32,62	30,98	4273	4058	1339	0,01	1
				м3	1,53	9,01	200	1180	97	0,03	4

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
8	8	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	189,95	84,26	84,26	16005	16005	3201	0	0
				т	0	16,85	0	3201	100	0,35	67
9	9	1-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	131	3,13	2,66	409	349	168	0	0
				м3	0,39	0,93	51	122	97	0	0
10	10	1-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ПОЛЫ)	168	31,96	30,06	5369	5050	1657	0,01	2
				мз	1,9	8,27	319	1389	97	0,03	5
11	11	1-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	259	11,64	0	3015	0	2924	0,07	19
				м2	11,64	0	3015	0	97	0	0
12	12	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	326	21,55	4,52	7024	1472	5385	0,11	35
				мз	17,03	0	5552	0	97	0	0
			Итого по разделу: Земляные работы				53251				
			Раздел: Фундаменты								
13	13	6-1-1	Устройство бетонной подготовки (БЕТОН В7,5)	6,79	8205,37	66,01	55714	448	1573	1,35	9
				мз	195,75	24,93	1329	169	105	0,12	1
14	14	6-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны (ФМ-1,ФМ-2,ФМ-3,ФМ-4 БЕТОН В15, СУЛЬФАТ, W4)	39,46	11826,92	112,36	466690	4434	44082	6,34	250
				мз	1021,5	42,44	40308	1675	105	0,21	8
15	15	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,094	62500		5875				
				т							
16	16	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,509	80500		40975				
				т							
17	17	4-1-24	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1646	69100		11374				
				т							
18	18	6-18-1	Устройство фундаментных балок (Фбм,БЕТОН В15, СУЛЬФАТ, W4)	8	14743,99	308,99	117952	2472	15741	11	88
				мз	1757,25	116,73	14058	934	105	0,57	5
19	19	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0638	62500		3988				
				т							
20	20	4-1-24	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2869	69100		19825				
				т							
21	21	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	110,4	245,44	3,82	27097	422	5053	0,21	23
				м2	37,35	1,44	4123	159	118	0,01	1
22	22	8-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов (ГИДРОИЗОЛ)	7,2	763,91	11,21	5500	81	303	0,2	1
				м2	31,5	4,21	227	30	118	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
23	23	11-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	17,2	5315,4	0	91425	0	10044	3,1	53
				м3	474,75	0	8166	0	123	0	0
			Итого по разделу: Фундаменты				846414				
			Раздел: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
24	24	2-1-136	Конструкции для зданий многоэтажных, производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м с цельнометаллическим каркасом или жесткой арматурой колонн, расход стали до 100 кг на 1м2 суммарной площади здания /колонны, опорные плиты, балки перекрытий под установку оборудования и покрытий, фермы покрытий и междуэтажных перекрытий, связи, фахверки стен/	25,19	114500		2884215				
				т							
25	25	С т.ч. тб.3 п.3.2	Добавка на изменение марки стали С245	25,19	1860		46853				
				тн							
26	26	2-3-3	Панели трехслойные стеновые рядовые с обшивкой оцинкованным профилированным листом и утеплителем из минераловатных плит ПТС 150-0.7	444,78	7520		3344746				
				м2							
27	27	2-3-6	Панели трехслойные стеновые доборные с обшивкой оцинкованным профилированным листом и утеплителем из минераловатных плит ПТСД 150-0.7	50,43	9460		477068				
				м2							
28	28	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	2,06	16400		33784				
				м3							
			Итого по разделу: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				6786665				
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ								
29	29	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	480,39	2930		1407543				
				м2							
30	30	30-17-8	Надбавка к поз. 30-17-8-30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	936,6	45		42147				
				м2							
31	31	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0462	89600		4140				
				т							
32	32	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1111	82200		9131				
				т							
33	33	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,4893	154400		75542				
				т							
34	34	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,3644	59800		21791				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
35	35	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0106	39700		419				
				т							
			Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ				1560713				
			Раздел: Кровля								
36	36	1-3-175	Плиты из экструдированного пенополистирола	60,548	26800		1622697				
				м3							
37	37	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,8562	79200		67814				
				т							
38	38	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,3052	154400		47129				
				т							
			Итого по разделу: Кровля				1737640				
			Раздел: ЛЕСТНИЦА								
39	39	2-1-146	Косоуры	0,8936	108500		96951				
				т							
40	40	30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	28,8	803		23126				
				м							
41	41	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0074	89600		659				
				т							
42	42	2-1-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,2014	177400		35735				
				т							
			Итого по разделу: ЛЕСТНИЦА				156472				
			ИТОГО:				11141153	42293			553
							86999	10935			98
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				104338				
			Всего накладных расходов:				104338				
			Итого с накладными				11245491				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			от сметной себестоимости	6 %			674729				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				11920220				
			Итого с временными, 3,4 %				12325507				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,4175 %				12500221				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				12549523				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				12672778				
			Пересчет в текущих ценах, К=1,61265171				20436777				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				408736				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				20845513				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**2501462**				
			Итого с НДС				**23346975**				

Заказчик
Председатель комиссии,
начальник отдела организации
Государственного ветеринарно-
санитарного контроля ЗКО **Айтуганов Б.Е.**

Подрядчик
ТОО «Алим» **Туяков А.А.**

Технадзор
ТОО «Дирекция строящихся
объектов ЮКО» **Насыпкалиев М.Е.**

Форма № 2в

Заказчик **ГУ «Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Алим»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство однотипной модульной районной ветеринарной лаборатории в с. Сайхин Бокейординского района Западно-Казахстанской области**
наименование, адрес

Объект **Гараж. Общестроительные работы**
наименование, адрес

Основание: **Договор № СВЛ-8 от 8 июня 2011 г.**

А К Т

о приемке выполненных работ за август 2011 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Раздел: Земляные работы								
1	1	1-145-2	**Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом**	**137**	**0,99**	**0,99**	**136**	**136**	**40**	**0**	**0**
				м2	**0**	**0,3**	**0**	**41**	**97**	**0**	**0**
2	2	1-12-13	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**28**	**22,04**	**20,73**	**617**	**580**	**190**	**0,01**	**0**
				мз	**1,31**	**5,7**	**37**	**160**	**97**	**0,02**	**1**
3	3	1-164-1	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**0,1**	**200,88**	**0**	**20**	**0**	**23**	**1,42**	**0**
				мз	**200,88**	**0**	**20**	**0**	**113**	**0**	**0**
4	4	1-28-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**	**18**	**6,83**	**6,83**	**123**	**123**	**33**	**0**	**0**
				мз	**0**	**1,87**	**0**	**34**	**97**	**0,01**	**0**
5	5	1-28-8	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые 5 м**	**18**	**3,29**	**3,29**	**59**	**59**	**16**	**0**	**0**
				мз	**0**	**0,9**	**0**	**16**	**97**	**0**	**0**
6	6	1-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах**	**8**	**122,18**	**0**	**977**	**0**	**1105**	**0,89**	**7**
				мз	**122,18**	**0**	**977**	**0**	**113**	**0**	**0**

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
7	7	1-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(недостающего)	8	32,62	30,98	261	248	82	0,01	0
				м3	1,53	9,01	12	72	97	0,03	0
8	8	Е10333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	11,6	84,26	84,26	977	977	195	0	0
				т	0	16,85	0	195	100	0,35	4
9	9	1-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3(подсыпка грунта под полы)	11	31,96	30,06	352	331	108	0,01	0
				м3	1,9	8,27	21	91	97	0,03	0
10	10	1-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом / насыпных грунтов/	27	11,64	0	314	0	305	0,07	2
				м2	11,64	0	314	0	97	0	0
11	11	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	29	21,55	4,52	625	131	479	0,11	3
				мз	17,03	0	494	0	97	0	0
			Итого по разделу: Земляные работы				4462				
			Раздел: Фундаменты								
12	12	6-1-1	Устройство бетонной подготовки (БЕТОН В7,5)	0,43	8205,37	66,01	3528	28	100	1,35	1
				мз	195,75	24,93	84	11	105	0,12	0
13	13	6-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны(ФМ-1 БЕТОН В15, СУЛЬФАТ, W4)	3,84	11826,92	112,36	45415	431	4290	6,34	24
				мз	1021,5	42,44	3923	163	105	0,21	1
14	14	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0072	62500		450				
				т							
15	15	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,007	69100		486				
				т							
16	16	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0192	80500		1546				
				т							
17	17	6-18-1	Устройство фундаментных балок(Фбм, БЕТОН В15, СУЛЬФАТ, W4)	1,7	14743,99	308,99	25065	525	3345	11	19
				мз	1757,25	116,73	2987	198	105	0,57	1
18	18	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0475	62500		2969				
				т							
19	19	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0814	69100		5625				
				т							
20	20	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	0,105	60300		6332				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
				т							
21	21	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	19,2	245,44	3,82	4712	73	879	0,21	4
				м2	37,35	1,44	717	28	118	0,01	0
22	22	8-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов (ГИДРОИЗОЛ)	0,96	763,91	11,21	733	11	40	0,2	0
				м2	31,5	4,21	30	4	118	0,02	0
			Итого по разделу: Фундаменты				96861				
			Раздел: Стены								
23	23	2-1-136	Конструкции для зданий многоэтажных, производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м с цельнометаллическим каркасом или жесткой арматурой колонн, расход стали до 100 кг на 1м2 суммарной площади здания /колонны, опорные плиты, балки перекрытий под установку оборудования и покрытий, фермы покрытий и междуэтажных перекрытий, связи, фахверки стен/	1,546	114500		177006				
				т							
24	24	С т.ч.тб.3 п.3.2	Добавка на изменение марки стали С245	1,546	1860		2875				
				тн							
25	25	2-3-3	Панели трехслойные стеновые рядовые с обшивкой оцинкованным профилированным листом и утеплителем из минераловатных плит толщиной 120 мм	74,82	7520		562646				
				м2							
26	26	2-3-6	Панели трехслойные стеновые доборные с обшивкой оцинкованным профилированным листом и утеплителем из минераловатных плит толщиной 120 мм	4,5	9460		42570				
				м2							
			Итого по разделу: Стены				785097				
			ИТОГО:				886419	3656			61
							9616	1013			7
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				11229				
			Всего накладных расходов:				11229				
			Итого с накладными				897648				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			от сметной себестоимости	6 %			53859				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				951507				
			Итого с временными, 3,4 %				983858				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,4175 %				997804				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1001739				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1011578				
			Пересчет в текущих ценах, К=1,61265171				1631323				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				32626				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1663949				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**199674**				
			Итого с НДС				**1863623**				

Заказчик
Председатель комиссии,
начальник отдела организации
Государственного ветеринарно-
санитарного контроля ЗКО **Айтуганов Б.Е.**

Подрядчик
ТОО «Алим» **Туяков А.А.**

Технадзор
ТОО «Дирекция строящихся
объектов ЮКО» **Насыпкалиев М.Е.**