# Счет-фактура № 000597 от 27.09.11 (1)

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛИМ" БИН 021040000550** (2)

РНН, БИН и его адрес: РНН: 270100215318, БИН: 021040000550, Адрес: Индекс 090003,РК,ЗКО,г.Уральск, ул.Полевая 1/2, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 27001 № 0002326 от 16.10.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ249143984l5BC02566 в ДБ АО "Сбербанк ", , БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № СВЛ - 8 от 8 июня 2011 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Астана, ул.Кенесары,36

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

*(РНН, БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: (9)

*(РНН, БИН, наименование и адрес)*

**Покупатель: ГУ "Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан"** (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 620300290735, БИН:, г.Астана, ул.Кенесары,36 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ870705012120327001 в Государственное Управление " Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан", г. Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена тенге | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство однотипной модульной районной ветеринарной лаборатории в с.Сайхин Бокейординского района Западно-Казахстанской области | шт | | 21 209 703,57 | 21 209 703,57 | 12% | 2 545 164,43 | 23 754 868,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **21 209 703,57** | | **2 545 164,43** | **23 754 868,00** | | |

**Руководитель организации Туяков А. А.** **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(Ф.И.О., подпись)* *(должность)*

МП

**Главный бухгалтер организации Федосеева Е. А.** Бухгалтер2

*(Ф.И.О., подпись)* *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма-3

Наименование объекта: Строительство однотипной модульной районной ветеринарной лаборатории в с. Сайхин Бокейординского района Западно-Казахстанской области

Программа 011 «Строительство, реконструкция и оснащения ветеринарных лабораторий, биохранилища и здания подведомственного учреждения»
Специфика 421 «Строительство зданий и сооружений»
Заказчик: ГУ «Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК»
Подрядчик: ТОО «Алим»
Адрес: 090003 г. Уральск, ул. Полевая 2/1 А, тел./факс: 8 (7112) 21-02-61
РНН: 270100215318
ИИК KZ249143984158C02566 ДБ АО «Сбербанк России»
БИК: SABRKZKA
БИН: 021040000550

Полная сметная стоимость работ – 99720924 тенге
Лимит финансирования на 2011 г. – 99720924 тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 48965466,00 тенге
б) за текущий месяц 23754868,00 тенге

**АКТ**
**выполненных работ и затрат за сентябрь 2011 г.**

По договору № СВЛ-8 от 8 июня 2011 года

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Всего сумма договора | Общая стоимость выполненных работ с начала действие договора | Сумма полученного аванса | Ранее зааактированные суммы по выполненным работам | Выполненный объем работ по настоящему акту | Сумма погашения аванса по настоящему акту | Удержание 5 % с выполненных работ, согласно договора | Сумма к перечислению по выполненным работам по настоящему акту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство однотипной модульной районной ветеринарной лаборатории в с. Сайхин Бокейординского района Западно-Казахстанской области | тенге | 99720924 | 48965466 | 28919067,96 | 25210598 | 23754868 | 6888911,72 | 1187743,4 | 15678212,88 |

Сумма к оплате: Пятнадцать миллионов шестьсот семьдесят восемь тысяча двести двенадцать тенге восемьдесят восемь тиын.

**От заказчика:**
Председатель ГУ «Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК»
_____ **С.С. Хасенов**

**От подрядчика:**
Генеральный директор ТОО «Алим» _____ **А.А. Туяков**

**Форма № 2в**

Заказчик: **ГУ «Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **ТОО «Алим»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: **Строительство однотипной модульной районной ветеринарной лаборатории в с. Сайхин Бокейординского района Западно-Казахстанской области**
наименование, адрес

Объект: **Лабораторный корпус. Общестроительные работы**
наименование, адрес

Основание: **Договор № СВЛ-8 от 8 июня 2011 г.**

# А К Т

## о приемке выполненных работ за сентябрь 2011 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | Единица измерения | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ** | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 9-1-1 | **Монтаж каркасов одно- и многопролетных одноэтажных производственных зданий без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м, без кранов/бетонным и каменным опорам/** | 25,19 | 8857,91 | 3345,53 | 223128 | 84273 | 110856 | 22 | 554 |
| | | | | т | 4059 | 830,84 | 102245 | 20929 | 90 | 2,92 | 74 |
| 2 | 2 | 9-48-2 | **Электродуговая сварка опорных частей каркасов** | 25,19 | 542,84 | 144,52 | 13674 | 3640 | 6631 | 1,34 | 34 |
| | | | | т | 292,5 | 0 | 7368 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 13-16-6 | **Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз** | 680,121 | 21,8 | 0,05 | 14825 | 34 | 3569 | 0,03 | 20 |
| | | | | м2 | 5,81 | 0,02 | 3952 | 14 | 90 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 13-26-6 | **Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА)** | 680,121 | 73,08 | 0,04 | 49704 | 27 | 5093 | 0,04 | 29 |
| | | | | м2 | 8,32 | 0 | 5659 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 13-29-6 | **Окраска поверхности ферм, балок, прогонов, связей огнезащитной краской "Бирлик М"** | 680,121 | 619,53 | 99,18 | 421355 | 67454 | 94081 | 0,59 | 401 |
| | | | | м2 | 116,55 | 37,15 | 79268 | 25266 | 90 | 0,18 | 123 |
| 6 | 6 | 9-43-4 | **Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м/СЭНДВИЧ ПАНЕЛИ/** | 495,21 | 675,33 | 350,51 | 334430 | 173578 | 150741 | 1,52 | 753 |
| | | | | м2 | 249,75 | 88,47 | 123679 | 43811 | 90 | 0,31 | 154 |
| 7 | 7 | 8-7-3 | **Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ М100, РАСТВОР М50)** | 762 | 1409,16 | 34,73 | 1073780 | 26464 | 214009 | 1,43 | 1090 |
| | | | | м2 | 225 | 13,01 | 171450 | 9914 | 118 | 0,06 | 48 |
| 8 | 8 | 7-44-10 | **Укладка перемычек масса до 0,3 т** | 50 | 105,68 | 66,43 | 5284 | 3322 | 3339 | 0,15 | 7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | шт | 23,85 | 23,85 | 1193 | 1192 | 140 | 0,11 | 5 |
| | | | Итого по разделу: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ | | | | 2136180 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ | | | | | | | | |
| 9 | 9 | 7-45-6 | Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 | 54 | 1468,6 | 373,54 | 79304 | 20171 | 45422 | 2,66 | 144 |
| | | | | шт | 465,75 | 135,07 | 25151 | 7294 | 140 | 0,61 | 33 |
| 10 | 10 | 7-20-1 | Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок А-1 И А-2 | 0,0924 | 101408,57 | 2434,57 | 9370 | 225 | 4252 | 170 | 16 |
| | | | | т | 31950 | 920,25 | 2952 | 85 | 140 | 4,49 | 0 |
| 11 | 11 | 6-22-9 | Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм ИЗ БЕТОНА В15(УМ1, УМ2) | 1,18 | 11490,1 | 269,2 | 13558 | 318 | 1776 | 8,21 | 10 |
| | | | | 1мз | 1332 | 101,7 | 1572 | 120 | 105 | 0,5 | 1 |
| 12 | 12 | 6-22-12 | Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетон ном перекрытии) площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм(УМ3) | 2,62 | 11232,81 | 213,01 | 29430 | 558 | 3031 | 6,43 | 17 |
| | | | | мз | 1021,5 | 80,46 | 2676 | 211 | 105 | 0,39 | 1 |
| 13 | 13 | 9-24-1 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м /МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ/ | 0,4893 | 13864,97 | 4022,39 | 6784 | 1968 | 4475 | 56,5 | 28 |
| | | | | т | 9090 | 1071,86 | 4447 | 524 | 90 | 3,81 | 2 |
| 14 | 14 | 13-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 13,21 | 21,8 | 0,05 | 288 | 1 | 69 | 0,03 | 0 |
| | | | | м2 | 5,81 | 0,02 | 77 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | 13-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА) | 13,21 | 73,08 | 0,04 | 965 | 1 | 99 | 0,04 | 1 |
| | | | | м2 | 8,32 | 0 | 110 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | 13-29-6 | Окраска поверхности ферм, балок, прогонов, связей огнезащитной краской "Бирлик М" | 13,21 | 619,53 | 99,18 | 8184 | 1310 | 1827 | 0,59 | 8 |
| | | | | м2 | 116,55 | 37,15 | 1540 | 491 | 90 | 0,18 | 2 |
| 17 | 17 | 6-22-9 | Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм ИЗ БЕТОНА В15 | 5,9 | 11490,1 | 269,2 | 67792 | 1588 | 8882 | 8,21 | 48 |
| | | | | 1мз | 1332 | 101,7 | 7859 | 600 | 105 | 0,5 | 3 |
| | | | Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ | | | | 215675 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: ЛЕСТНИЦА | | | | | | | | |
| 18 | 18 | 9-29-1 | Монтаж косоуров | 0,8936 | 13711,47 | 5475,87 | 12252 | 4893 | 5302 | 28,9 | 26 |
| | | | | т | 5040 | 1552,87 | 4504 | 1388 | 90 | 5,46 | 5 |
| 19 | 19 | 9-48-1 | Приваривание косоуров к закладной детали | 0,8936 | 1333,5 | 312,12 | 1192 | 279 | 546 | 2,96 | 3 |
| | | | | т | 679,5 | 0 | 607 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 20 | 20 | 13-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 24,126 | 21,8 | 0,05 | 526 | 1 | 127 | 0,03 | 1 |
| | | | | м2 | 5,81 | 0,02 | 140 | 0 | 90 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 21 | 13-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА) | 24,126 | 73,08 | 0,04 | 1763 | 1 | 181 | 0,04 | 1 |
| | | | | м2 | 8,32 | 0 | 201 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 22 | 22 | 13-29-6 | Окраска поверхности ферм, балок, прогонов, связей огнезащитной краской "Бирлик М" | 24,126 | 619,53 | 99,18 | 14947 | 2393 | 3337 | 0,59 | 14 |
| | | | | м2 | 116,55 | 37,15 | 2812 | 896 | 90 | 0,18 | 4 |
| 23 | 23 | 7-59-1 | Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких | 28,8 | 206,06 | 12,56 | 5935 | 362 | 7449 | 1,08 | 31 |
| | | | | м | 180 | 4,75 | 5184 | 137 | 140 | 0,02 | 1 |
| 24 | 24 | 7-20-1 | Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок/поз.15 АС 22/ | 0,0797 | 104708,57 | 2434,57 | 8343 | 194 | 3667 | 170 | 14 |
| | | | | т | 31950 | 920,25 | 2546 | 73 | 140 | 4,49 | 0 |
| 25 | 25 | 6-22-9 | Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм | 0,63 | 11490,1 | 269,2 | 7239 | 170 | 948 | 8,21 | 5 |
| | | | | мз | 1332 | 101,7 | 839 | 64 | 105 | 0,5 | 0 |
| 26 | 26 | 7-60-4 | Установка металлических ограждений без поручня | 14,25 | 93,57 | 5,89 | 1333 | 84 | 1476 | 0,41 | 6 |
| | | | | м | 71,78 | 2,23 | 1023 | 32 | 140 | 0,01 | 0 |
| 27 | 27 | 9-48-3 | Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий | 0,2014 | 9739,2 | 3333,3 | 1962 | 671 | 1073 | 29,8 | 6 |
| | | | | т | 5917,5 | 0 | 1192 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 28 | 28 | 13-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 5,439 | 21,8 | 0,05 | 119 | 0 | 29 | 0,03 | 0 |
| | | | | м2 | 5,81 | 0,02 | 32 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 29 | 29 | 13-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115(ЗА 2 РАЗА) | 5,439 | 73,08 | 0,04 | 397 | 0 | 41 | 0,04 | 0 |
| | | | | м2 | 8,32 | 0 | 45 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| | | | Итого по разделу: ЛЕСТНИЦА | | | | 56007 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: ДВЕРИ | | | | | | | | |
| 30 | 30 | С Прайс "Технопласт-Астана" | Стоимость двери алюминиевой двухстворчатой с тройным остеклением | 26,51 | 22743,29 | | 602925 | | | | |
| | | | | м2 | | | | | | | |
| 31 | 31 | 2-2-2 | Двери стальные утепленные огрунтованные и окрашенные | 3,07 | 8904,76 | | 27338 | | | | |
| | | | | м2 | | | | | | | |
| 32 | 32 | С Прайс "Технопласт-Астана" | Стоимость двери металлопластиковой с одинарным остеклением | 87,15 | 10935,76 | | 953051 | | | | |
| | | | | м2 | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу: ДВЕРИ | | | | 1583313 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: ОКНА | | | | | | | | |
| 33 | 33 | С Прайс "Технопласт-Астана" | Стоимость ОК1-ОК3 с тройным остеклением | 49,53 | 9955,15 | | 493079 | | | | |
| | | | | м2 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 34 | С Прайс "Строймарт" | Стоимость подоконной доски шириной 25см, толщиной 30мм | 38,78 | 863,71 | | 33495 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу: ОКНА | | | | 526574 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: ПОЛЫ | | | | | | | | |
| 35 | 35 | 11-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом /ТОЛЩ. 100ММ/ | 137,34 | 1305,35 | 49,1 | 179277 | 6743 | 16565 | 0,53 | 72 |
| | | | | м2 | 79,66 | 18,4 | 10941 | 2527 | 123 | 0,09 | 12 |
| 36 | 36 | 11-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | 20,601 | 9032,78 | 0 | 186084 | 0 | 14367 | 3,66 | 75 |
| | | | | мз | 567 | 0 | 11681 | 0 | 123 | 0 | 0 |
| 37 | 37 | 6-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,2719 | 5239,08 | 327,33 | 1425 | 89 | 575 | 11,6 | 3 |
| | | | | 1т | 1890 | 123,75 | 514 | 34 | 105 | 0,6 | 0 |
| 38 | 38 | 4-1-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,2719 | 51500 | | 14005 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 39 | 39 | 11-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом /ТОЛЩ. 100ММ/ | 121,79 | 1305,35 | 49,1 | 158979 | 5980 | 14690 | 0,53 | 64 |
| | | | | м2 | 79,66 | 18,4 | 9702 | 2241 | 123 | 0,09 | 11 |
| 40 | 40 | 11-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | 18,268 | 9032,78 | 0 | 165015 | 0 | 12741 | 3,66 | 67 |
| | | | | мз | 567 | 0 | 10358 | 0 | 123 | 0 | 0 |
| 41 | 41 | 6-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,2411 | 5239,08 | 327,33 | 1263 | 79 | 510 | 11,6 | 3 |
| | | | | 1т | 1890 | 123,75 | 456 | 30 | 105 | 0,6 | 0 |
| 42 | 42 | 4-1-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,2411 | 51500 | | 12419 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу: ПОЛЫ | | | | 718467 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 5236218 | 406869 | | | 3549 |
| | | | | | | | 603973 | 117873 | | | 481 |
| | | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | | На общестроительные работы | | | | 462152 | | | | |
| | | | На металломонтажные работы | | | | 279624 | | | | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | | 741776 | | | | |
| | | | Итого с накладными | | | | 5977994 | | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | | от сметной себестоимости | 6 % | | | 358680 | | | | |
| | | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 6336674 | | | | |
| | | | Итого с временными, 3,4 % | | | | 6552121 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями, 1,4175 % | | | | 6644997 | | | | |
| | | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 6671205 | | | | |
| | | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | 6736726 | | | | |
| | | | Пересчет в текущих ценах, К=1,61265171 | | | | 10863993 | | | | |
| | | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 217280 | | | | |
| | | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 11081273 | | | | |
| | | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 1329753 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Итого с НДС** | | | | **12411026** | | | | |

**Заказчик**
Председатель комиссии,
начальник отдела организации
Государственного ветеринарно-
санитарного контроля ЗКО

**Айтуганов Б.Е.**

**Подрядчик**
ТОО «Алим»

**Туяков А.А.**

**Технадзор**
ТОО «Дирекция строящихся
объектов ЮКО»

**Насыпкалиев М.Е.**

**Форма № 2в**

Заказчик **ГУ «Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Алим»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство однотипной модульной районной ветеринарной лаборатории в с. Сайхин Бокейординского района Западно-**
наименование, адрес

Объект **Отопление и вентиляция. РВЛ**
наименование, адрес

Основание: **Договор № СВЛ-8 от 8 июня 2011 г.**

# А К Т

## о приемке выполненных работ за сентябрь 2011 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | Единица измерения | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: Вентиляция** | | | | | | | | |
| **1** | **1** | **3 Цена** | **УОВ Мегалит-2** | **9** | **227694** | | **2049246** | | | | |
| | | | | **шт** | | | | | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | ***2049246*** | | | | |
| **2** | **2** | **4 Цена** | **УОВ Мегалит-3** | **1** | **295620** | | **295620** | | | | |
| | | | | **шт** | | | | | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | ***295620*** | | | | |
| | | | **Итого по разделу: Вентиляция** | | | | **2344866** | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **2344866** | **0** | | | **0** |
| | | | | | | | **0** | **0** | | | **0** |
| | | | **Накладные расходы :** | | | | | | | | |
| | | | **Всего накладных расходов:** | | | | **0** | | | | |
| | | | **Итого с накладными** | | | | **2344866** | | | | |
| | | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты :** | | | | | | | | |
| | | | **от сметной себестоимости** | **6 %** | | | **0** | | | | |
| | | | **Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами** | | | | **2344866** | | | | |
| | | | **Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00** | | | | **2344866** | | | | |
| | | | **Итого с временными, 3,4 %** | | | | **2344866** | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями, 1,4175 %** | | | | **2344866** | | | | |
| | | | **Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %** | | | | **2344866** | | | | |
| | | | **Итого с затратами на выслугу лет, 1 %** | | | | **2344866** | | | | |
| | | | **Пересчет в текущих ценах, К=1,61265171** | | | | **3781452** | | | | |
| | | | **Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %** | | | | **75629** | | | | |
| | | | **Всего с налогами, сборами, обязательными платежами** | | | | **3857081** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Налог на добавленную стоимость, 12 %** | | | | **462850** | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | **4319931** | | | | |

**Заказчик**
Председатель комиссии,
начальник отдела организации
Государственного ветеринарно-
санитарного контроля ЗКО

**Айтуганов Б.Е.**

**Подрядчик**
ТОО «Алим»

**Туяков А.А.**

**Технадзор**
ТОО «Дирекция строящихся
объектов ЮКО»

**Насыпкалиев М.Е.**

**Форма № 2в**

Заказчик **ГУ «Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Алим»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство однотипной модульной районной ветеринарной лаборатории в с. Сайхин Бокейординского района Западно-Казахстанской области**
наименование, адрес

Объект **Гараж. Общестроительные работы**
наименование, адрес

Основание: **Договор № СВЛ-8 от 8 июня 2011 г.**

# А К Т

## о приемке выполненных работ за сентябрь 2011 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | Единица измерения | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: Стены** | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 9-1-1 | **Монтаж каркасов одно и многопролетных одноэтажных производственных зданий без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м, без кранов/бетонным и каменным опорам/** | 1,546 | 8857,91 | 3345,53 | 13693 | 5172 | 6803 | 22 | 34 |
| | | | | т | 4059 | 830,84 | 6275 | 1284 | 90 | 2,92 | 5 |
| 2 | 2 | 9-48-2 | **Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий** | 1,546 | 542,84 | 144,52 | 839 | 223 | 407 | 1,34 | 2 |
| | | | | т | 292,5 | 0 | 452 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 13-26-6 | **Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА)** | 41,739 | 73,08 | 0,04 | 3050 | 2 | 313 | 0,04 | 2 |
| | | | | м2 | 8,32 | 0 | 347 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 13-29-6 | **Окраска поверхности ферм, балок, прогонов, связей огнезащитной краской "Бирлик М"** | 41,739 | 619,53 | 99,18 | 25859 | 4140 | 5774 | 0,59 | 25 |
| | | | | м2 | 116,55 | 37,15 | 4865 | 1551 | 90 | 0,18 | 8 |
| 5 | 5 | 9-43-4 | **Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м /СЭНДВИЧ ПАНЕЛИ/** | 79,32 | 675,33 | 350,51 | 53567 | 27803 | 24145 | 1,52 | 121 |
| | | | | м2 | 249,75 | 88,47 | 19810 | 7017 | 90 | 0,31 | 25 |
| | | | **Итого по разделу: Стены** | | | | 97009 | | | | |
| | | | **Раздел: КРОВЛЯ** | | | | | | | | |
| 6 | 6 | 9-42-3 | **Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м** | 33,12 | 226,98 | 120,75 | 7518 | 3999 | 2871 | 0,4 | 13 |
| | | | | м2 | 66,6 | 29,7 | 2206 | 984 | 90 | 0,11 | 4 |
| 7 | 7 | 2-3-3 | **Панели трехслойные с обшивкой оцинкованным профилированным листом и утеплителем из минераловатных плит толщиной 120 мм** | 33,12 | 7520 | | 249062 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | м2 | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу: КРОВЛЯ | | | | 256580 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: ВОРОТА | | | | | | | | |
| 8 | 8 | 9-46-1 | Монтаж металлических ворот | 0,5542 | 31476,57 | 17434,99 | 17446 | 9663 | 5027 | 41,4 | 23 |
| | | | | т | 7650 | 2428,67 | 4240 | 1346 | 90 | 8,15 | 5 |
| 9 | 9 | 9-62-1 | Изготовление листовых конструкций массой свыше 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах | 0,5542 | 33051,58 | 14360,6 | 18319 | 7959 | 9734 | 91,8 | 51 |
| | | | | т | 16524 | 2990,06 | 9158 | 1657 | 90 | 10,22 | 6 |
| 10 | 10 | 2-1-251 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой свыше 0,5 до 1,0 т /полотно ворот/ | 0,2826 | 151500 | | 42814 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 11 | 11 | 2-1-238 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т | 0,2716 | 146000 | | 39659 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 12 | 12 | 7-57-8 | Заделка стыков пеной монтажной | 12 | 64,52 | 38,87 | 774 | 466 | 678 | 0,15 | 2 |
| | | | | м | 25,65 | 14,69 | 308 | 176 | 140 | 0,07 | 1 |
| 13 | 13 | 1-1-1163 | Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл | 0,6 | 530 | | 318 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 14 | 14 | 13-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА) | 14,964 | 73,08 | 0,04 | 1094 | 1 | 112 | 0,04 | 1 |
| | | | | м2 | 8,32 | 0 | 125 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | 13-29-6 | Окраска поверхности ферм, балок, прогонов, связей огнезащитной краской "Бирлик М" | 14,964 | 619,53 | 99,18 | 9271 | 1484 | 2070 | 0,59 | 9 |
| | | | | м2 | 116,55 | 37,15 | 1744 | 556 | 90 | 0,18 | 3 |
| | | | Итого по разделу: ВОРОТА | | | | 129694 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: Полы | | | | | | | | |
| 16 | 16 | 11-2-4 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных | 2,84 | 5427,7 | 0 | 15415 | 0 | 1855 | 3,24 | 9 |
| | | | | м3 | 531 | 0 | 1508 | 0 | 123 | 0 | 0 |
| 17 | 17 | 11-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | 1,988 | 9032,78 | 0 | 17957 | 0 | 1386 | 3,66 | 7 |
| | | | | м3 | 567 | 0 | 1127 | 0 | 123 | 0 | 0 |
| 18 | 18 | 11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 28,4 | 258,1 | 9,95 | 7330 | 283 | 1954 | 0,36 | 10 |
| | | | | м2 | 52,2 | 3,74 | 1482 | 106 | 123 | 0,02 | 1 |
| 19 | 19 | 11-11-2 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (ДО ТОЛЩ.ЗО ММ) | 28,4 | 70,74 | 1,34 | 2009 | 38 | 61 | 0,01 | 0 |
| | | | | м2 | 1,26 | 0,5 | 36 | 14 | 123 | 0 | 0 |
| 20 | 20 | 11-4-1 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой (ГИДРОИЗОЛ) | 28,4 | 340,45 | 18,42 | 9669 | 523 | 3244 | 0,42 | 12 |
| | | | | м2 | 85,95 | 6,91 | 2441 | 196 | 123 | 0,03 | 1 |
| 21 | 21 | 11-4-2 | Устройство гидроизоляци оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой (ГИДРОИЗОЛ) | 28,4 | 232,19 | 9,05 | 6594 | 257 | 1895 | 0,25 | 7 |
| | | | | м2 | 50,85 | 3,4 | 1444 | 97 | 123 | 0,02 | 0 |
| 22 | 22 | 11-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм | 28,4 | 378,51 | 14,76 | 10750 | 419 | 2025 | 0,36 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | м2 | 52,43 | 5,54 | 1489 | 157 | 123 | 0,03 | 1 |
| 23 | 23 | 11-15-2 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий /ДО ТОЛЩ.100 ММ/ | 28,4 | 619,95 | 9,38 | 17607 | 266 | 949 | 0,15 | 4 |
| | | | | м2 | 23,66 | 3,5 | 672 | 99 | 123 | 0,02 | 0 |
| 24 | 24 | 6-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,0562 | 5239,08 | 327,33 | 295 | 18 | 119 | 11,6 | 1 |
| | | | | 1т | 1890 | 123,75 | 106 | 7 | 105 | 0,6 | 0 |
| 25 | 25 | 4-1-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,0562 | 51500 | | 2896 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу: Полы | | | | 90521 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 573805 | 62714 | | | 342 |
| | | | | | | | 59835 | 15247 | | | 57 |
| | | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | | На общестроительные работы | | | | 22435 | | | | |
| | | | На металломонтажные работы | | | | 48987 | | | | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | | 71421 | | | | |
| | | | Итого с накладными | | | | 645227 | | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | | от сметной себестоимости | 6 % | | | 38714 | | | | |
| | | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 683941 | | | | |
| | | | Итого с временными, 3,4 % | | | | 707195 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями, 1,4175 % | | | | 717219 | | | | |
| | | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 720048 | | | | |
| | | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | 727120 | | | | |
| | | | Пересчет в текущих ценах, К=1,61265171 | | | | 1172591 | | | | |
| | | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 23452 | | | | |
| | | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 1196043 | | | | |
| | | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 143525 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | 1339568 | | | | |

**Заказчик**
Председатель комиссии,
начальник отдела организации
Государственного ветеринарно-
санитарного контроля ЗКО — **Айтуганов Б.Е.**

**Подрядчик**
ТОО «Алим» — **Туяков А.А.**

**Технадзор**
ТОО «Дирекция строящихся
объектов ЮКО» — **Насыпкалиев М.Е.**

**Форма № 2в**

Заказчик **ГУ «Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Алим»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство однотипной модульной районной ветеринарной лаборатории в с. Сайхин Бокейординского района Западно-Казахстанской области**
наименование, адрес

Объект **Устройство биосептика «Ялма»**
наименование, адрес

Основание: **Договор № СВЛ-8 от 8 июня 2011 г.**

# А К Т

## о приемке выполненных работ за сентябрь 2011 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | Единица измерения | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | 1-12-13 | Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах глубиной до 3 м | 65,45 | 26,45 | 24,88 | 1731 | 1628 | 534 | 0,01 | 1 |
| | | | | м3 | 1,57 | 6,84 | 103 | 448 | 97 | 0,02 | 2 |
| 2 | 2 | 1-163-1 | Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ / без крепления с вертикальными стенками/ | 1,17 | 233,28 | 0 | 273 | 0 | 308 | 1,56 | 2 |
| | | | | м3 | 233,28 | 0 | 273 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 1-28-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт , при перемещении грунтов 2 группы до 5 м | 39,55 | 6,83 | 6,83 | 270 | 270 | 72 | 0 | 0 |
| | | | | м3 | 0 | 1,87 | 0 | 74 | 97 | 0,01 | 0 |
| 4 | 4 | 1-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 39,55 | 21,55 | 4,52 | 852 | 179 | 653 | 0,11 | 4 |
| | | | | м3 | 17,03 | 0 | 674 | 0 | 97 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 1-166-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | 16,95 | 122,18 | 0 | 2071 | 0 | 2340 | 0,89 | 15 |
| | | | | м3 | 122,18 | 0 | 2071 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 1-25-2 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /лишний грунт в вертикальную планировку/ | 10,12 | 11,19 | 11,19 | 113 | 113 | 30 | 0 | 0 |
| | | | | м3 | 0 | 3,06 | 0 | 31 | 97 | 0,01 | 0 |
| 7 | 7 | 23-1-1 | Устройство песчаного основания/под биосептик "Ялма-16"/ | 1 | 2418,2 | 152,52 | 2418 | 153 | 274 | 1,02 | 1 |
| | | | | м3 | 153,68 | 57,15 | 154 | 57 | 130 | 0,28 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | **8** | **6-311-11** | **Бак цилиндрический горизонтальный, вместимость 8 м3** | **2** | **12644** | **3284** | **25288** | **6568** | **15678** | **50** | **100** |
| | | | | **т** | **8415** | **295** | **16830** | **590** | **90** | **1,71** | **3** |
| **9** | **9** | **1 Прайс "Альбатрос"** | **Биосептик пластиковый "Ялма-16П"шт** | **1** | **382822,21** | | **382822** | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | ***382822*** | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **415838** | **8910** | | | **123** |
| | | | | | | | **20105** | **1200** | | | **6** |
| | | | **Накладные расходы :** | | | | | | | | |
| | | | **На монтажные работы** | | | | **15678** | | | | |
| | | | **На общестроительные работы** | | | | **4212** | | | | |
| | | | **Всего накладных расходов:** | | | | **19890** | | | | |
| | | | **Итого с накладными** | | | | **435728** | | | | |
| | | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты :** | | | | | | | | |
| | | | **от сметной себестоимости** | **6 %** | | | **3174** | | | | |
| | | | **Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами** | | | | **438902** | | | | |
| | | | **Итого с временными, 3,4 %** | | | | **440809** | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями, 1,4175 %** | | | | **441631** | | | | |
| | | | **Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %** | | | | **441863** | | | | |
| | | | **Итого с затратами на выслугу лет, 1 %** | | | | **442443** | | | | |
| | | | **Пересчет в текущих ценах, К=1,61265171** | | | | **713506** | | | | |
| | | | **Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %** | | | | **14270** | | | | |
| | | | **Всего с налогами, сборами, обязательными платежами** | | | | **727776** | | | | |
| | | | **Налог на добавленную стоимость, 12 %** | | | | **87333** | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | **815109** | | | | |

**Заказчик**
Председатель комиссии,
начальник отдела организации
Государственного ветеринарно-
санитарного контроля ЗКО — **Айтуганов Б.Е.**

**Подрядчик**
ТОО «Алим» — **Туяков А.А.**

**Технадзор**
ТОО «Дирекция строящихся
объектов ЮКО» — **Насыпкалиев М.Е.**

**Форма № 2в**

Заказчик **ГУ «Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Алим»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство однотипной модульной районной ветеринарной лаборатории в с. Сайхин Бокейординского района Западно-Казахстанской области**
наименование, адрес

Объект **Благоустройство территории**
наименование, адрес

Основание: **Договор № СВЛ-8 от 8 июня 2011 г.**

# А К Т

## о приемке выполненных работ за сентябрь 2011 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | Единица измерения | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: МАФы** | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 7-1-1 | **Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т** | 64 | 302,09 | 197,24 | 19334 | 12623 | 15443 | 0,65 | 42 |
| | | | | шт | 104,85 | 67,51 | 6710 | 4321 | 140 | 0,25 | 16 |
| 2 | 2 | 30-14-3 | **Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые(Ф5 под ограждение)** | 12,16 | 21400 | | 260224 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 3 | 3 | 7-24-1 | **Установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м** | 255,05 | 632,88 | 376,53 | 161417 | 96034 | 104514 | 1,15 | 293 |
| | | | | м | 186,75 | 105,95 | 47631 | 27023 | 140 | 0,4 | 101 |
| 4 | 4 | 30-21-26 | **Панели оград решетчатые, рельефные,комбинированные (глухие и решетчатые) из тяжелого бетона класса В15** | 41,58 | 14800 | | 615384 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 5 | 5 | 7-25-2 | **Устройство воротраспашных с установкой металлических и бетонных столбов** | 1 | 5751,74 | 2083,1 | 5752 | 2083 | 3936 | 12,6 | 13 |
| | | | | шт | 2207,25 | 604,19 | 2207 | 604 | 140 | 2,35 | 2 |
| 6 | 6 | 7-25-8 | **Устройство калиток с установкой столбов металлических** | 1 | 1871,85 | 33,47 | 1872 | 33 | 2027 | 7,85 | 8 |
| | | | | шт | 1435,5 | 12,65 | 1436 | 13 | 140 | 0,06 | 0 |
| 7 | 7 | СЦена | **Ворота с калиткой (ОАО "ЮГОР")** | 1 | 58606 | | 58606 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 8 | 8 | СЦена | **Скамья, типа "Бульвар-6" (ОАО "ЮГОР")** | 2 | 44660 | | 89320 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 9 | 9 | СЦена | **Урна, типа "Стиль-2" (ОАО "ЮГОР")** | 2 | 5010 | | 10020 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | СЦена | Контейнер мусорный | 1 | 43550 | | 43550 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 11 | 11 | 9-53-2 | Монтаж ограждающих конструкций | 0,535 | 9850,48 | 1162,95 | 5270 | 622 | 3595 | 46,6 | 25 |
| | | | | т | 7357,5 | 108 | 3936 | 58 | 90 | 0,53 | 0 |
| | | | Итого по разделу: МАФы | | | | 1270748 | | | | |
| | | | | | | | 1270749 | 111398 | | | 380 |
| | | | ИТОГО: | | | | 61920 | 32019 | | | 120 |
| | | | Накладные расходы : | | | | 125921 | | | | |
| | | | На общестроительные работы | | | | 3595 | | | | |
| | | | На металломонтажные работы | | | | 129516 | | | | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | | 1400265 | | | | |
| | | | Итого с накладными | | | | | | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | 6 % | | | 84016 | | | | |
| | | | от сметной себестоимости | | | | 1484281 | | | | |
| | | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 1534747 | | | | |
| | | | Итого с временными, 3,4 % | | | | 1556502 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями, 1,4175 % | | | | 1562641 | | | | |
| | | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 1577988 | | | | |
| | | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | 2544745 | | | | |
| | | | Пересчет в текущих ценах, К=1,61265171 | | | | 50895 | | | | |
| | | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 2595640 | | | | |
| | | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 311477 | | | | |
| | | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 2907117 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | |

**Заказчик**
Председатель комиссии,
начальник отдела организации
Государственного ветеринарно-
санитарного контроля ЗКО

**Айтуганов Б.Е.**

**Подрядчик**
ТОО «Алим»

**Туяков А.А.**

**Технадзор**
ТОО «Дирекция строящихся
объектов ЮКО»

**Насыпкалиев М.Е.**

**Форма № 2в**

Заказчик **ГУ «Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Алим»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство однотипной модульной районной ветеринарной лаборатории в с. Сайхин Бокейординского района Западно-Казахстанской области**
наименование, адрес

Объект **Электромонтажные работы и освещение. РВЛ**
наименование, адрес

Основание: **Договор № СВЛ-8 от 8 июня 2011 г.**

# А К Т

## о приемке выполненных работ за сентябрь 2011 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | Единица измерения | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: Электрооборудование** | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 21-23-1 | **Монтаж вводно-распределительных устройств** | 1 | 2070 | 0 | 2070 | 0 | 1312 | 6,98 | 7 |
| | | | | шкаф | 1215 | 0 | 1215 | 0 | 108 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 75-6-41 | **Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2Х250 А** | 1 | 120700 | | 120700 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | *120700* | | | | |
| 3 | 3 | 21-23-1 | **Монтаж пункта силового распределительного** | 1 | 2070 | 0 | 2070 | 0 | 1312 | 6,98 | 7 |
| | | | | шкаф | 1215 | 0 | 1215 | 0 | 108 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | СПрайс-лист ТОО "Казэлектрощит" | **Пункт силовой распределительный ПР-8-РУ-1207-31** | 1 | 22628,8 | | 22629 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 5 | 5 | 21-23-1 | **Монтаж щита силового, ЩСВ-1** | 1 | 2070 | 0 | 2070 | 0 | 1312 | 6,98 | 7 |
| | | | | шкаф | 1215 | 0 | 1215 | 0 | 108 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | СПрайс-лист ТОО "Электроцентр НС" | **Щит пластиковый на 24 модуля /ИЭК/** | 1 | 1782,13 | | 1782 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 7 | 7 | СПрайс-лист ТОО "Казэлектрощит" | **Автоматический выключатель 3Р 20А,"Эльф"** | 1 | 494,42 | | 494 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 8 | 8 | СПрайс-лист ТОО "Казэлектрощит" | **Автоматический выключатель 3Р 10А,"Эльф"** | 1 | 494,42 | | 494 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 9 | 9 | СПрайс-лист ТОО "Казэлектрощит" | **Автоматический выключатель 1Р 10А,"Эльф"** | 9 | 141 | | 1269 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | СПрайс-лист ТОО "Электроцентр НС" | Шина нулевая/ИЭК/ | 2 | 101,92 | | 204 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 11 | 11 | 21-23-1 | Монтаж щита силового, ЩС-1 | 1 | 2070 | 0 | 2070 | 0 | 1312 | 6,98 | 7 |
| | | | | шкаф | 1215 | 0 | 1215 | 0 | 108 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | СПрайс-лист ТОО "Электроцентр НС" | Щит пластиковый на 36 модулей /ИЭК/ | 1 | 2642,96 | | 2643 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 13 | 13 | СПрайс-лист ТОО "Казэлектрощит" | Автоматический выключатель 3Р 63А,"Эльф" | 1 | 494,42 | | 494 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 14 | 14 | СПрайс-лист ТОО "Казэлектрощит" | Автоматический выключатель 3Р 40А,"Эльф" | 1 | 494,42 | | 494 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 15 | 15 | СПрайс-лист ТОО "Казэлектрощит" | Автоматический выключатель 3Р 20А,"Эльф" | 1 | 494,42 | | 494 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 16 | 16 | СПрайс-лист ТОО "Электроцентр НС" | Дифференциальный автоматический выключатель 2Р 40А | 1 | 1403,25 | | 1403 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 17 | 17 | СПрайс-лист ТОО "Электроцентр НС" | Дифференциальный автоматический выключатель 2Р 25А | 1 | 1403,25 | | 1403 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 18 | 18 | СПрайс-лист ТОО "Электроцентр НС" | Дифференциальный автоматический выключатель 2Р 16А | 6 | 1403,25 | | 8419 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 19 | 19 | СПрайс-лист ТОО "Электроцентр НС" | Шина нулевая/ИЭК/ | 3 | 1403,25 | | 4210 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 20 | 20 | 21-23-1 | Монтаж щита силового, ЩС-2 | 1 | 2070 | 0 | 2070 | 0 | 1312 | 6,98 | 7 |
| | | | | шкаф | 1215 | 0 | 1215 | 0 | 108 | 0 | 0 |
| 21 | 21 | СПрайс-лист ТОО "Электроцентр НС" | Щит пластиковый на 36 модулей /ИЭК/ | 1 | 2642,96 | | 2643 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 22 | 22 | СПрайс-лист ТОО "Казэлектрощит" | Автоматический выключатель 3Р 63А,"Эльф" | 1 | 494,42 | | 494 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 23 | 23 | СПрайс-лист ТОО "Казэлектрощит" | Автоматический выключатель 3Р 40А,"Эльф" | 1 | 494,42 | | 494 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 24 | 24 | СПрайс-лист ТОО "Казэлектрощит" | Автоматический выключатель 3Р 10А,"Эльф" | 4 | 494,42 | | 1978 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 25 | 25 | СПрайс-лист ТОО "Казэлектрощит" | Автоматический выключатель 3Р 6А,"Эльф" | 1 | 494,42 | | 494 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 26 | 26 | СПрайс-лист ТОО "Электроцентр НС" | Дифференциальный автоматический выключатель 2Р 25А | 1 | 1403,25 | | 1403 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 27 | 27 | СПрайс-лист ТОО "Электроцентр НС" | Дифференциальный автоматический выключатель 2Р 16А | 7 | 1403,25 | | 9823 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | шт | | | | | | | |
| 28 | 28 | СПрайс-лист ТОО "Электроцентр НС" | Шина нулевая /ИЭК/ | 4 | 1403,25 | | 5613 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 29 | 29 | 21-23-1 | Монтаж щита силового, ЩС-3 | 1 | 2070 | 0 | 2070 | 0 | 1312 | 6,98 | 7 |
| | | | | шкаф | 1215 | 0 | 1215 | 0 | 108 | 0 | 0 |
| 30 | 30 | СПрайс-лист ТОО "Электроцентр НС" | Щит пластиковый на 24 модуля /ИЭК/ | 1 | 1782,13 | | 1782 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 31 | 31 | СПрайс-лист ТОО "Казэлектрощит" | Автоматический выключатель 3Р 20А,"Эльф" | 1 | 494,42 | | 494 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 32 | 32 | СПрайс-лист ТОО "Электроцентр НС" | Дифференциальный автоматический выключатель 2Р 16А | 6 | 1403,25 | | 8419 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 33 | 33 | СПрайс-лист ТОО "Электроцентр НС" | Шина нулевая /ИЭК/ | 2 | 101,92 | | 204 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 34 | 34 | 8-530-4 | Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А | 1 | 782,9 | 17,9 | 783 | 18 | 370 | 3 | 3 |
| | | | | шт | 387 | 2,3 | 387 | 2 | 95 | 0,01 | 0 |
| 35 | 35 | СПрайс-лист ТОО "Казэлектрощит" | Пускатель магнитный, без теплового реле нереверсивный с кнопками 10А, ПМЛ-113002 | 1 | 958,58 | | 959 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 36 | 36 | 21-23-1 | Монтаж ящика управления | 1 | 2070 | 0 | 2070 | 0 | 1312 | 6,98 | 7 |
| | | | | шкаф | 1215 | 0 | 1215 | 0 | 108 | 0 | 0 |
| 37 | 37 | ПРайс-лист ТОО "ALAQUEUM GROUP" | Ящик упрвления Я5115-2074 УХЛ4 | 1 | 47996,04 | | 47996 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | *47996* | | | | |
| 38 | 38 | 21-23-1 | Монтаж щита силового, ЩС-4 | 1 | 2070 | 0 | 2070 | 0 | 1312 | 6,98 | 7 |
| | | | | шкаф | 1215 | 0 | 1215 | 0 | 108 | 0 | 0 |
| 39 | 39 | СПрайс-лист ТОО "Электроцентр НС" | Щит пластиковый на 54 модуля /ИЭК/ | 1 | 5232,95 | | 5233 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 40 | 40 | СПрайс-лист ТОО "Казэлектрощит" | Автоматический выключатель 3Р 80А,"Эльф" | 1 | 494,42 | | 494 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 41 | 41 | СПрайс-лист ТОО "Казэлектрощит" | Автоматический выключатель 3Р 40А,"Эльф" | 2 | 494,42 | | 989 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 42 | 42 | СПрайс-лист ТОО "Казэлектрощит" | Автоматический выключатель 3Р 10А,"Эльф" | 3 | 494,42 | | 1483 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 43 | 43 | СПрайс-лист ТОО "Электроцентр НС" | Дифференциальный автоматический выключатель 2Р 40А | 2 | 1403,25 | | 2806 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 44 | 44 | СПрайс-лист ТОО "Электроцентр НС" | Дифференциальный автоматический выключатель 2Р 25А | 2 | 1403,25 | | 2806 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | шт | | | | | | | |
| 45 | 45 | СПрайс-лист ТОО "Электроцентр НС" | Дифференциальный автоматический выключатель 2Р 16А | 10 | 1403,25 | | 14032 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 46 | 46 | СПрайс-лист ТОО "Электроцентр НС" | Шина нулевая /ИЭК/ | 4 | 1403,25 | | 5613 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу: Электрооборудование | | | | 300733 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 300727 | 18 | | | 59 |
| | | | | | | | 10107 | 2 | | | 0 |
| | | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | | На монтажные работы | | | | 10867 | | | | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | | 10867 | | | | |
| | | | Итого с накладными | | | | 311594 | | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | | от сметной себестоимости | 6 % | | | 8574 | | | | |
| | | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 320168 | | | | |
| | | | Итого с временными, 3,4 % | | | | 325318 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями, 1,4175 % | | | | 327538 | | | | |
| | | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 328164 | | | | |
| | | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | 329730 | | | | |
| | | | Пересчет в текущих ценах, К=1,61265171 | | | | 531740 | | | | |
| | | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 10635 | | | | |
| | | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 542375 | | | | |
| | | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 65085 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | 607460 | | | | |

**Заказчик**
Председатель комиссии,
начальник отдела организации
Государственного ветеринарно-
санитарного контроля ЗКО

**Айтуганов Б.Е.**

**Подрядчик**
ТОО «Алим»

**Туяков А.А.**

**Технадзор**
ТОО «Дирекция строящихся
объектов ЮКО»

**Насыпкалиев М.Е.**

**Форма № 2в**

Заказчик **ГУ «Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Алим»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство однотипной модульной районной ветеринарной лаборатории в с. Сайхин Бокейординского района Западно-**
наименование, адрес

Объект **Электромонтажные работы и освещение. Гараж**
наименование, адрес

Основание: **Договор № СВЛ-8 от 8 июня 2011 г.**

# А К Т

## о приемке выполненных работ за сентябрь 2011 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | Единица измерения | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | 21-24-7 | Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг в готовой нише или на стене, ЩО-1 | 1 | 365,13 | 31 | 365 | 31 | 341 | 1,74 | 2 |
| | | | | шт | 303,75 | 12,29 | 304 | 12 | 108 | 0,06 | 0 |
| 2 | 2 | СПрайс-лист ТОО "Электроцентр НС" | Щит пластиковый на 12 модулей /ИЭК/ | 1 | 1443,55 | | 1444 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 3 | 3 | СПрайс-лист ТОО "Казэлектрощит" | Автоматический выключатель 3Р 20А,"Эльф" | 1 | 494,42 | | 494 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 4 | 4 | СПрайс-лист ТОО "Казэлектрощит" | Автоматический выключатель 1Р 10А,"Эльф" | 2 | 141 | | 282 | | | | |
| | | | | 1шт | | | | | | | |
| 5 | 5 | СПрайс-лист ТОО "Электроцентр НС" | Дифференциальный автоматический выключатель 2Р 16А | 2 | 1403,25 | | 2806 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 6 | 6 | СПрайс-лист ТОО "Электроцентр НС" | Шина нулевая /ИЭК/ | 1 | 101,92 | | 102 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 7 | 7 | 21-17-1 | Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды | 5 | 169,86 | 57,56 | 849 | 288 | 663 | 0,55 | 3 |
| | | | | шт | 86,85 | 35,93 | 434 | 180 | 108 | 0,16 | 1 |
| 8 | 8 | СПрайс-лист ТОО "Эльсеремо-Астана" | Светильник настенный с лампой накаливания 220В, НПО 26-100 | 4 | 431,86 | | 1727 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 9 | 9 | СПрайс-лист ТОО "Эльсеремо-Астана" | Светильник настенный с лампой накали вания 220В, НПО 29-2х60 | 1 | 547,02 | | 547 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 10 | 10 | 17-6-9 | Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60 | 8 | 24 | | 192 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | шт | | | | | | | |
| 11 | 11 | 21-24-13 | Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква | 1 | 314,3 | 20,67 | 314 | 21 | 247 | 1,26 | 1 |
| | | | | шт | 220,5 | 8,19 | 221 | 8 | 108 | 0,04 | 0 |
| 12 | 12 | 18-3-192 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 | 1 | 4720 | | 4720 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 13 | 13 | 17-1-89 | Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ГУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м | 2 | 443 | | 886 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 14 | 14 | 17-6-60 | Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МОЗб-60 | 2 | 17 | | 34 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 14762 | 339 | | | 6 |
| | | | | | | | 958 | 200 | | | 1 |
| | | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | | На монтажные работы | | | | 1251 | | | | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | | 1251 | | | | |
| | | | Итого с накладными | | | | 16013 | | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | | от сметной себестоимости | 6 % | | | 961 | | | | |
| | | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 16974 | | | | |
| | | | Итого с временными, 3,4 % | | | | 17551 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями, 1,4175 % | | | | 17800 | | | | |
| | | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 17870 | | | | |
| | | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | 18046 | | | | |
| | | | Пересчет в текущих ценах, К=1,61265171 | | | | 29102 | | | | |
| | | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 582 | | | | |
| | | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 29684 | | | | |
| | | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 3562 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | 33246 | | | | |

**Заказчик**
Председатель комиссии,
начальник отдела организации
Государственного ветеринарно-
санитарного контроля ЗКО — **Айтуганов Б.Е.**

**Подрядчик**
ТОО «Алим» — **Туяков А.А.**

**Технадзор**
ТОО «Дирекция строящихся
объектов ЮКО» — **Насыпкалиев М.Е.**

**Форма № 2в**

Заказчик **ГУ «Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Алим»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство однотипной модульной районной ветеринарной лаборатории в с. Сайхин Бокейординского района Западно-**
наименование, адрес

Объект **Внутриплощадочные электрические сети (по замечаниям экспертизы)**
наименование, адрес

Основание: **Договор № СВЛ-8 от 8 июня 2011 г.**

# А К Т

## о приемке выполненных работ за сентябрь 2011 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | Единица измерения | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | 75-4-56 | Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТП-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА | 1 | 180400 | | 180400 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | *180400* | | | | |
| 2 | 2 | 75-3-5 | Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 160/6-10 У1, мощность 160 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1200х900х1550 мм | 1 | 261000 | | 261000 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | *261000* | | | | |
| 3 | 3 | СПрайс"Электропром компл" | Трансформатор ТМ-160кВт 10/0,4 | 1 | 176516,63 | | 176517 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 4 | 4 | 8-600-2 | Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный | 1 | 166,9 | 5,4 | 167 | 5 | 152 | 1 | 1 |
| | | | | шт | 158 | 2,3 | 158 | 2 | 95 | 0,01 | 0 |
| 5 | 5 | СПрайс "Элком-Электро" | Счетчик коммерческого учета активной и реактивной энергии (на микропроцессорах), "Альфа",A1R | 1 | 67958,9 | | 67959 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 686043 | 5 | | | 1 |
| | | | | | | | 158 | 2 | | | 0 |
| | | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | | На монтажные работы | | | | 152 | | | | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | | 152 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Итого с накладными** | | | | **686195** | | | | |
| | | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты :** | | | | | | | | |
| | | | **от сметной себестоимости** | **6 %** | | | **14688** | | | | |
| | | | **Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами** | | | | **700883** | | | | |
| | | | **Итого с временными, 3,4 %** | | | | **709705** | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями, 1,4175 %** | | | | **713508** | | | | |
| | | | **Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %** | | | | **714581** | | | | |
| | | | **Итого с затратами на выслугу лет, 1 %** | | | | **717264** | | | | |
| | | | **Пересчет в текущих ценах, К=1,61265171** | | | | **1156697** | | | | |
| | | | **Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %** | | | | **23134** | | | | |
| | | | **Всего с налогами, сборами, обязательными платежами** | | | | **1179831** | | | | |
| | | | **Налог на добавленную стоимость, 12 %** | | | | **141580** | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | **1321411** | | | | |

**Заказчик**
Председатель комиссии,
начальник отдела организации
Государственного ветеринарно-
санитарного контроля ЗКО

**Айтуганов Б.Е.**

**Подрядчик**
ТОО «Алим»

**Туяков А.А.**

**Технадзор**
ТОО «Дирекция строящихся
объектов ЮКО»

**Насыпкалиев М.Е.**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Итого с накладными** | | | | **686195** | | | | |
| | | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты :** | | | | | | | | |
| | | | **от сметной себестоимости** | **6 %** | | | **14688** | | | | |
| | | | **Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами** | | | | **700883** | | | | |
| | | | **Итого с временными, 3,4 %** | | | | **709705** | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями, 1,4175 %** | | | | **713508** | | | | |
| | | | **Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %** | | | | **714581** | | | | |
| | | | **Итого с затратами на выслугу лет, 1 %** | | | | **717264** | | | | |
| | | | **Пересчет в текущих ценах, К=1,61265171** | | | | **1156697** | | | | |
| | | | **Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %** | | | | **23134** | | | | |
| | | | **Всего с налогами, сборами, обязательными платежами** | | | | **1179831** | | | | |
| | | | **Налог на добавленную стоимость, 12 %** | | | | **141580** | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | **1321411** | | | | |

**Заказчик**
Председатель комиссии,
начальник отдела организации
Государственного ветеринарно-
санитарного контроля ЗКО

**Айтуганов Б.Е.**

**Подрядчик**
ТОО «Алим»

**Туяков А.А.**

**Технадзор**
ТОО «Дирекция строящихся
объектов ЮКО»

**Насыпкалиев М.Е.**