Приложение 3
к договору

Наименование объекта: Строительство однотипной модульной районной ветеринарной лаборатории в с.Кобда Кобдинского р-на Актюбинской области.

Программа 011 «Строительство, реконструкция и оснащения ветеринарных лабораторий, биохранилища и здания подведомственного учреждения»
Специфика 421 «Строительство зданий и сооружений»

Заказчик: ГУ «Комитет ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК»
Подрядчик: ТОО «Алим»
Адрес: 090003 г. Уральск, ул. Полевая 2/1 А, тел./факс: 8 (7112) 21-02-61
РНН: 270100215318
ИИК KZ34998RTB0000095626 АО «Цеснабанк»
БИК: TSESKZKA
БИН: 021040000550

Полная сметная стоимость работ – 122 994 785, 76 тенге
Лимит финансирования на 2012 г. – 41 157 635, 76 тенге
Лимит финансирования на 2013 г. – 81 837 150 тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года тенге – 41 157 635,76
б) за текущий месяц тенге – 38 218 468,76

АКТ №2 %-ки разнесены в сметах
выполненных работ и затрат за декабрь 2012 г.

Договор № СВЛ-22 от 23 августа 2012 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего сумма договора	Общая стоимость выполненных работ с начала действие договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту 3%	Удержание 5 % с выполненных работ, согласно договора	Сумма к перечислению по выполненным работам по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство однотипной модульной районной ветеринарной лаборатории в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области	тенге	122 994 785,76	41 157 635,76	1 234 729, 07	2 939 167	38 218 468,76	1 146 554,06	1 910 923,44	35 160 991,26

Итого к оплате: (Тридцать пять миллионов сто шестьдесят тысяч девятьсот девяносто одна тенге 26 тиын)

Заказчик:

Председатель ГУ"Комитет ветеринарного контроля и надзора МСХ РК"

(должность, ф.,и.,о., подпись) _____ Жакупбаев Н.Х.

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "АЛИМ"

(должность, ф.,и.,о., подпись) _____ Туяков А.А.

форма 2-КС

Заказчик : ГУ "Комитет ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК"
Подрядчик: ТОО Алим"
Наименование строительства и его адрес: "Однотипная модульная районная ветеринарная лаборатория в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области

Договор № СВЛ-22 от "23" августа 2012 г.

Акт №2
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за декабрь месяц 2012 года

№ п/п	Контструктивные элементы или виды работ	Шифр	Стоимость по договору	Выполнено за отчетный период		Выполнено с начала по отчетный период	
				%	сумма	%	сумма
	Лабораторный корпус:	52.2-1-1	122994785,76	31,07	38218468,76	33,46	41 157 635,76
1	стены и перегородки						
2	перекрытие и покрытие						
3	кровля						
4	лестница						
5	двери						
	Гараж:	52.3-1-1					
6	стены и перегородки						
7	кровля						
8	ворота						
	МАФы:	52.7-1					
9	установка ж/б оград, ворота, калитки						
	Итого:						

Заказчик:

Председатель комиссии начальник Актюбинской областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

_____ Нуртазин Т.С.

"___" _____ 2012 г.

м.п.

Генеральный подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Алим"

_____ Туяков А.А.

"___" _____ 2012 г.

м.п.

Технадзор: ТОО "ДСО ЮКО"

_____ Аманбаев Б.Х.

"___" _____ 2012 г.

Заказчик: ГУ " Комитет ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК" Ф3-КС

Подрядчик: ТОО "АЛИМ"

Наименование строительства и его адрес: Однотипная модульная районная ветеринарная лаборатория в с. Кобда, Кобдинского р-на. Актюбинской области

С П РА В К А №2

о стоимости выполненных работ и затрат

за ДЕКАБРЬ 2012 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		СВЛ-22.	23.08. 2012г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце(за декабрь) без НДС	из графы1						НДС	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудова-ния		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Однотипная модульная районная ветеринарная лаборатория в с. Кобда, Кобдинского р-на. Актюбинской области	41157635,76	34123632,82		38218468,76					4094835,94	38 218 468,76

Итого к оплате: Тридцать восемь миллионов двести восемнадцать тысяч четыреста шестьдесят восемь тенге 76 тыин.

ЗАКАЗЧИК
Начальник ГУ "Актюбинской территориальной инспекции КВКиН МСХ РК"

_____ Нуртазин Т.С

ТЕХНАДЗОР ТОО "ДСО ЮКО"

_____ Аманбаев Б.Х.

ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор ТОО «Алим»

_____ Туяков А.А.

Заказчик **ГУ «Комитет ветеринарного контроля и надзора МСХ РК»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Алим»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Однотипная модульная районная ветеринарная лаборатория в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области**
наименование, адрес

Объект **Лабораторный корпус**
наименование, адрес

Основание: **Договор № СВЛ-22от 23 августа 2012 г.**

А К Т№2

о приемке выполненных работ за ДЕКАБРЬ 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. / в т.ч. ЗП машинистов	Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. / в т.ч. ЗП машинистов	Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
1	1	9-1-1	**Монтаж каркасов одно- и многопролетных одноэтажных производственных зданий без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м, без кранов/бетонным и каменным опорам/**	25,19 √	8862,42	3350,04	1453,38	223241	84386	36610	110856	22	554
				т	4059	830,84	0	102245	20929	0	90	2,92	74
2	2	2-1-136	**Конструкции для зданий многоэтажных, производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м с цельнометаллическим каркасом или жесткой арматурой колонн, расход стали до 100 кг на 1м2 суммарной площади здания /колонны, опорные плиты, балки перекрытий под установку оборудования и покрытий, фермы покрытий и междуэтажных перекрытий, связи, фахверки стен/**	25,19	114500		114500	2884215		2884215			
				т									
3	3	С т.ч. тб.3 п.3.2	**Добавка на изменение марки стали С245**	25,19	1860		1860	46853		46853			
				тн									
4	4	9-48-2	**Электродуговая сварка опорных частей каркасов**	25,19 √	542,84	144,52	105,82	13674	3640	2666	6631	1,34	34
				т	292,5	0	0	7368	0	0	90	0	0
5	5	13-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	680,121 √	21,8	0,05	15,94	14825	34	10839	3569	0,03	20
				м2	5,81	0,02	0	3952	14	0	90	0	0
6	6	13-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА)**	680,121 √	52,51	0,04	44,15	35713	27	30027	5093	0,04	29
				м2	8,32	0	0	5659	0	0	90	0	0
7	7	13-29-6	**Окраска поверхности ферм, балок, прогонов, связей огнезащитной краской "Бирлик М"**	680,121 √	619,53	99,18	403,8	421355	67454	274633	94081	0,59	401
				м2	116,55	37,15	0	79268	25266	0	90	0,18	123
8	8	9-43-4	**Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м/СЭНДВИЧ ПАНЕЛИ/**	495,21 √	675,16	350,51	74,9	334347	173578	37091	150741	1,52	753
				м2	249,75	88,47	0	123679	43811	0	90	0,31	154

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	2-3-3	Панели трехслойные стеновые рядовые с обшивкой оцинкованным профилированным листом и утеплителем из минераловатных плит ПТС 150-0.7	444,78	7520		7520	3344746		3344746			
				м2									
10	10	2-3-6	Панели трехслойные стеновые доборные с обшивкой оцинкованным профилированным листом и утеплителем из минераловатных плит ПТСД 150-0.7	50,43	9460		9460	477068		477068			
				м2									
			Итого по разделу: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ					7796036					
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ										
11	11	7-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	54 √	1445,09	373,54	605,8	78035	20171	32713	45422	2,66	144
				шт	465,75	135,07	0	25151	7294	0	140	0,61	33
12	12	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	477,54	2950		2950	1408743		1408743			
				м2									
13	13	30-17-8	Надбавка к поз. 30-17-8-30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	915,96	45		45	41218		41218			
				м2									
14	14	7-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок А-1 И А-2	0,0924 √	86808,57	2434,57	52424	8021	225	4844	4252	170	16
				т	31950	920,25	0	2952	85	0	140	4,49	0
15	15	6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм ИЗ БЕТОНА В15(УМ1, УМ2)	1,18 √	11134,85	269,2	9533,65	13139	318	11250	1776	8,21	10
				1м3	1332	101,7	0	1572	120	0	105	0,5	1
16	16	6-22-12	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетон ном перекрытии) площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм(УМ3)	2,62 √	10877,56	213,01	9643,05	28499	558	25265	3031	6,43	17
				м3	1021,5	80,46	0	2676	211	0	105	0,39	1
17	17	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0462	73000		73000	3373		3373			
				т									
18	18	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1111	67700		67700	7520		7520			
				т									
19	19	9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м /МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ/	0,4893 √	13864,97	4022,39	752,58	6784	1968	368	4475	56,5	28
				т	9090	1071,86	0	4447	524	0	90	3,81	2
20	20	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,4893	154400		154400	75542		75542			
				т									
21	21	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	13,21 √	21,8	0,05	15,94	288	1	211	69	0,03	0
				м2	5,81	0,02	0	77	0	0	90	0	0
22	22	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА)	13,21 √	52,51	0,04	44,15	694	1	583	99	0,04	1
				м2	8,32	0	0	110	0	0	90	0	0
23	23	13-29-6	Окраска поверхности ферм, балок, прогонов, связей огнезащитной краской "Бирлик М"	13,21 √	619,53	99,18	403,8	8184	1310	5334	1827	0,59	8
				м2	116,55	37,15	0	1540	491	0	90	0,18	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	24	6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм ИЗ БЕТОНА В15	5,9	11134,85	269,2	9533,65	65696	1588	56249	8882	8,21	48
				1м3	1332	101,7	0	7859	600	0	105	0,5	3
25	25	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,3644	45300		45300	16507		16507			
				т									
26	26	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0106	29400		29400	310		310			
				т									
			Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ					**1762553**					
			Раздел: Кровля										
27	27	9-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	4,235	5030,5	2020,02	737,98	21304	8555	3125	10577	14,1	60
				т	2272,5	502,43	0	9624	2128	0	90	1,79	8
28	28	9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,153	13864,97	4022,39	752,58	2121	615	115	1399	56,5	9
				т	9090	1071,86	0	1391	164	0	90	3,81	1
29	29	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	4,388	154400		154400	677507		677507			
				т									
30	30	9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов	4,388	542,84	144,52	105,82	2382	634	464	1155	1,34	6
				т	292,5	0	0	1283	0	0	90	0	0
31	31	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	201,2	21,8	0,05	15,94	4386	10	3207	1056	0,03	6
				м2	5,81	0,02	0	1169	4	0	90	0	0
32	32	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	201,2	52,51	0,04	44,15	10565	8	8883	1507	0,04	9
				м2	8,32	0	0	1674	0	0	90	0	0
33	33	13-29-6	Окраска поверхности ферм, балок, прогонов, связей огнезащитной краской "Бирлик М"	201,2	619,53	99,18	403,8	124649	19955	81245	27832	0,59	119
				м2	116,55	37,15	0	23450	7475	0	90	0,18	36
34	34	12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	278	175,4	1,19	144,17	48761	331	40078	9081	0,16	43
				м2	27	0,45	0	7506	125	0	119	0	1
35	35	12-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	278	148,52	1,15	126,44	41289	320	35150	6061	0,1	28
				м2	17,89	0,43	0	4973	120	0	119	0	1
36	36	12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	278	189,45	4,72	113,85	52666	1312	31649	24037	0,4	112
				м2	70,88	1,78	0	19705	495	0	119	0,01	2
37	37	1-3-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	41,7	4260		4260	177642		177642			
				м3									
38	38	9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	285	112,45	34,24	27,13	32049	9760	7732	15269	0,32	90
				м2	51,08	8,45	0	14558	2408	0	90	0,03	9
39	39	СПрайс лист "АГРАН"	Профлист НС44-1000-0,7 мм	313,5	804,19	0	0	252113	0	0	0	0	0
				м2	0	0	0	0	0	0		0	0
40	40	1-1-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,01	525600		525600	5256		5256			
				т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	41	9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м /МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПАРАПЕТА/	0,3052	13864,97	4022,39	752,58	4232	1228	230	2792	56,5	17
				т	9090	1071,86	0	2775	327	0	90	3,81	1
42	42	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,3052	154400		154400	47129		47129			
				т									
43	43	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8,241	21,8	0,05	15,94	180	0	131	43	0,03	0
				м2	5,81	0,02	0	48	0	0	90	0	0
44	44	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА)	8,241	96,7	0,08	88,3	797	1	728	62	0,04	0
				м2	8,32	0	0	69	0	0	90	0	0
45	45	13-29-6	Окраска поверхности ферм, балок, прогонов, связей огнезащитной краской "Бирлик М"	8,241	619,53	99,18	403,8	5106	817	3328	1140	0,59	5
				м2	116,55	37,15	0	961	306	0	90	0,18	1
			Итого по разделу: Кровля					**1510134**					
			Раздел: ЛЕСТНИЦА										
46	46	9-29-1	Монтаж косоуров	0,8936	13711,47	5475,87	3195,6	12252	4893	2855	5302	28,9	26
				т	5040	1552,87	0	4504	1388	0	90	5,46	5
47	47	2-1-146	Косоуры	0,8936	108500		108500	96951		96951			
				т									
48	48	9-48-1	Приваривание косоуров к закладной детали	0,8936	1333,5	312,12	341,88	1192	279	305	546	2,96	3
				т	679,5	0	0	607	0	0	90	0	0
49	49	7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	28,8	205,36	12,56	12,8	5914	362	369	7449	1,08	31
				м	180	4,75	0	5184	137	0	140	0,02	1
50	50	30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	28,8	1070		1070	30816		30816			
				м									
51	51	7-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок/поз.15 АС 22/	0,0797	89308,57	2434,57	54924	7116	194	4376	3667	170	14
				т	31950	920,25	0	2546	73	0	140	4,49	0
52	52	6-22-9	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	0,63	11134,85	269,2	9533,65	7015	170	6006	948	8,21	5
				м3	1332	101,7	0	839	64	0	105	0,5	0
53	53	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0074	73000		73000	537		537			
				т									
54	54	7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	14,25	97,7	5,89	20,03	1392	84	285	1476	0,42	6
				м	71,78	2,23	0	1023	32	0	140	0,01	0
55	55	2-1-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,2014	177400		177400	35735		35735			
				т									
56	56	9-48-3	Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,2014	9739,2	3333,3	488,4	1962	671	98	1073	29,8	6
				т	5917,5	0	0	1192	0	0	90	0	0
			Итого по разделу: ЛЕСТНИЦА					**200883**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: ДВЕРИ										
57	57	С Прайс "SONICO STROY"	Стоимость двери алюминиевой двухстворчатой с тройным остеклением	26,51	10158,51		10158,51	269302		269302			
				м2									
58	58	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	16,034	13000		13000	208439		208439			
				м2									
			Итого по разделу: ДВЕРИ					477741					
			ИТОГО:					11747347	405456				2655
								473635	114591				459
			Накладные расходы :										
			На общестроительные работы					252461					
			На металломонтажные работы					310816					
			Всего накладных расходов:					563277					
			Итого с накладными					12310624					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					738638					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					13049262					
			Итого с временными, 3,4 %					13492937					
			Итого с зимними удорожаниями, 2,079 %					13773455					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					13827427					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					13962356					
			Пересчет в текущих ценах, К-2,0877					29149210,22					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					582984,2					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					29732194,43					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					3567863,33					
			Итого с НДС					33 300 057,76					

Заказчик:
ГУ «Комитет ветеринарного контроля и надзора МСХ РК»
_____Нуртазин Т.С.

Подрядчик:
ТОО «Алим» _____ Туяков А.А.

ПТО Кусаинов М.М

Технадзор:
ТОО «ДСО ЮКО» _____Аманбаев Б.Х.

Заказчик **ГУ «Комитет ветеринарного контроля и надзора МСХ РК»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Алим»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Однотипная модульная районная ветеринарная лаборатория в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области**
наименование, адрес

Объект **ГАРАЖ**
наименование, адрес

Основание **Договор № СВЛ-22от 23 августа 2012 г.**

А К Т№2

о приемке выполненных работ за ДЕКАБРЬ 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. / в т.ч. ЗП машинистов	Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. / в т.ч. ЗП машинистов	Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	рабочих, обслуживающих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
1	1	9-1-1	Монтаж каркасов одно- и многопролетных одноэтажных производственных зданий без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м, без кранов/бетонным и каменным опорам/	1,55	8862,42	3350,04	1453,38	13737	5193	2253	6821	22	34
				т	4059	830,84	0	6291	1288	0	90	2,92	5
2	2	2-1-136	Конструкции для зданий многоэтажных, производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м с цельнометаллическим каркасом или жесткой арматурой колонн, расход стали до 100 кг на 1м2 суммарной площади здания /колонны, опорные плиты, балки перекрытий под установку оборудования и покрытий, фермы покрытий и междуэтажных перекрытий, связи, фахверки стен/	1,55	114500		114500	177475		177475			
				т									
3	3	С т.ч. тб.3 п.3.2	Добавка на изменение марки стали С245	1,55	1860		1860	2883		2883			
				тн									
4	4	9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов	1,55	542,84	144,52	105,82	841	224	164	408	1,34	2
				т	292,5	0	0	453	0	0	90	0	0
5	5	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	41,74	21,8	0,05	15,94	910	2	665	219	0,03	1
				м2	5,81	0,02	0	243	1	0	90	0	0
6	6	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА)	41,74	52,51	0,04	44,15	2192	2	1843	313	0,04	2
				м2	8,32	0	0	347	0	0	90	0	0
7	7	13-29-6	Окраска поверхности ферм, балок, прогонов, связей огнезащитной краской "Бирлик М"	41,74	619,53	99,18	403,8	25859	4140	16855	5774	0,59	25
				м2	116,55	37,15	0	4865	1551	0	90	0,18	8
8	8	9-43-4	Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м /СЕНДВИЧ ПАНЕЛИ/	79,32	675,16	350,51	74,9	53554	27803	5941	24145	1,52	121
				м2	249,75	88,47	0	19810	7017	0	90	0,31	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	2-3-3	Панели трехслойные стеновые рядовые с обшивкой оцинкованным профилированным листом и утеплителем из минераловатных плит толщиной 120 мм - ПТС 150-0.7	79,32	7520		7520	596486		596486			
				м2									
			Итого по разделу: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ					**873937**					
			Раздел: КРОВЛЯ										
10	10	9-42-3	Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м	33,12 √	226,98	120,75	39,62	7518	3999	1312	2871	0,4	13
				м2	66,6	29,7	0	2206	984	0	90	0,11	4
11	11	2-3-3	Панели трехслойные стеновые рядовые с обшивкой оцинкованным профилированным листом и утеплителем из минераловатных плит толщиной 120 мм - ПТС 150-0.7	33,12	7520		7520	249062		249062			
				м2									
			Итого по разделу: КРОВЛЯ					**256580**					
			Раздел: ВОРОТА										
12	12	9-46-1	Монтаж металлических ворот	0,5542 √	31476,57	17434,99	6391,58	17446	9663	3542	5027	41,4	23
				т	7650	2428,67	0	4240	1346	0	90	8,15	5
13	13	9-62-1	Изготовление листовых конструкций массой свыше 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах	0,5542 √	33051,58	14360,6	2166,98	18319	7959	1201	9734	91,8	51
				т	16524	2990,06	0	9158	1657	0	90	10,22	6
14	14	2-1-251	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой свыше 0,5 до 1,0 т /полотно ворот/	0,2826	151500		151500	42814		42814			
				т									
15	15	2-1-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т	0,2716	146000		146000	39659		39659			
				т									
16	16	7-57-8	Заделка стыков пеной монтажной	12 √	64,52	38,87	0	774	466	0	678	0,15	2
				м	25,65	14,69	0	308	176	0	140	0,07	1
17	17	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	0,6	530		530	318		318			
				шт									
18	18	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	14,964 √	21,8	0,05	15,94	326	1	238	79	0,03	0
				м2	5,81	0,02	0	87	0	0	90	0	0
19	19	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА)	14,964 √	52,51	0,04	44,15	786	1	661	112	0,04	1
				м2	8,32	0	0	125	0	0	90	0	0
20	20	13-29-6	Окраска поверхности ферм, балок, прогонов, связей огнезащитной краской "Бирлик М"	14,964 √	619,53	99,18	403,8	9271	1484	6043	2070	0,59	9
				м2	116,55	37,15	0	1744	556	0	90	0,18	3
			Итого по разделу: ВОРОТА					**129713**					
													283
			ИТОГО:					**1260230**	**60936**				**54**
								49877	**14576**				
			Накладные расходы :										
			На общестроительные работы					**9244**					
			На металломонтажные работы					**49006**					
			Всего накладных расходов:					**58250**					
			Итого с накладными					**1318480**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					**79109**					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					**1397589**					
			Итого с временными, 3,4 %					**1445107**					
			Итого с зимними удорожаниями, 2,079 %					**1475151**					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					**1480931**					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					**1495382**					
			Пересчет в текущих ценах, К-2,0877					**3121909**					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					**62438**					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					**3184347**					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					**382122**					
			Итого с НДС					**3 566 469**					

Заказчик:
ГУ «Комитет ветеринарного контроля и надзора МСХ РК»
_____Нуртазин Т.С.

Подрядчик:
ТОО «Алим» _____ Туяков А.А.

ПТО Кусайнов М.М.

Технадзор
ТОО «ДСО ЮКО» _____Аманбаев Б.Х.

Заказчик **ГУ «Комитет ветеринарного контроля и надзора МСХ РК»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Алим»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Однотипная модульная районная ветеринарная лаборатория в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области**
наименование, адрес

Объект **ОГРАЖДЕНИЕ**
наименование, адрес

Основание: **Договор № СВЛ-22от 23 августа 2012 г.**

А К Т№2

о приемке выполненных работ за ДЕКАБРЬ 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. / в т.ч. ЗП машинистов	Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. / в т.ч. ЗП машинистов	Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: МАФы										
1	1	7-24-1	Установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м	154	630,15	376,53	66,87	97043	57986	10298	63106	1,15	177
				м	186,75	105,95	0	28760	16316	0	140	0,4	61
2	2	30-21-26	Панели оград решетчатые, рельефные,комбинированные (глухие и решетчатые) из тяжелого бетона класса В15	16,632	18000		18000	299376		299376			
				м3									
3	3	1-34-39	Ворота металлические типов I, II, строительные работы	1	3771,65	91,91	3079,14	3772	92	3079	872	3,6	4
				ворота	600,6	22,56	0	601	23	0	140	0,11	0
4	4	1-34-40	Ворота металлические типов I, II, монтаж металлоконструкций	1	15117.23	24,98	12617	15117	25	12617	2234	14	14
				ворота	2475,25	7,48	0	2475	7	0	90	0,03	0
5	5	1-34-63	Калитки металлические решетчатые, высотой 1,7 м, типа КМ7Б, высотой 2 м, типа КМ8В, монтаж металлоконструкций	1	16511.03	26,85	14533,6	16511	27	14534	1764	11	11
				калитка	1950,58	9,35	0	1951	9	0	90	0,04	0
			Итого по разделу: МАФы					431819					
			ИТОГО:					431819	58130				206
								33787	16355				61
			Накладные расходы :										
			На общестроительные работы					63979					
			На металломонтажные работы					3998					
			Всего накладных расходов:					67977					
			Итого с накладными					499796					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					29988					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					529784					
			Итого с временными, 3,4 %					547797					
			Итого с зимними удорожаниями, 2,079 %					559186					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					561377					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					**566855**					
			Пересчет в текущих ценах, К-2,0877					**1183423**					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					**23668**					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					**1207091**					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					**144851**					
			Итого с НДС					**1351942**					

Заказчик:
ГУ «Комитет ветеринарного контроля и надзора МСХ РК»

_____Нуртазин Т.С.

Подрядчик:
ТОО «Алим» _____Туяков А.А.

Технадзор:
ТОО «ДСО ЮКО» _____Аманбаев Б.Х.

ПТО Кусайнов М.М.