Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Глубоковского района" Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Глубокое, Поповича, 11а

БИН 050340006958, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ60070103KSN1803000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ОблШығысЖол"
Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Шоссейный 26/2, БИН 080240021886, БИК KINCKZKA, ИИК KZ32821C0YVB10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK"

Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №18 от 23 апреля 2020г

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги "Подъезд к поселку Глубокое" км 0-3 Глубоковского района

СПРАВКА от 27.05.2020г
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2020 года.

Представляется подрядчиком-заказчику. тенге

№ п/п	Наименование работ, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
		Всего	Всего
1	2	3	4
1	Акт №1	40 178 571	40 178 571
	Итого	40 178 571	40 178 571
	НДС 12%	4 821 429	4 821 429
	Итого	45 000 000	45 000 000
	Удержание аванса		
	Всего к оплате	45 000 000	45 000 000

Работу сдал Исполнитель:
Директор ТОО "ОблШығысЖол"
Ж.Б.Казанов

Тех.надзор
Эксперт ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
Д.А.Новохатский

Работу принял Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Глубоковского района"
Т.Қ.Мұсабаев

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Глубоковского района" Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Глубокое, Поповича, 11а

БИН 050340006958, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ60070103KSN1803000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ОблШығысЖол"
Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Шоссейный 26/2, БИН 080240021886, БИК KINCKZKA, ИИК KZ32821C0YVB10000001
Акционерное общество "Банк "Bank RBK"

Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №18 от 23 апреля 2020г

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги "Подъезд к поселку Глубокое" км 0-3 Глубоковского района

Акт №1 от 27мая 2020г
приемки выполненных работ за май месяц 2020 года.

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1218-0101-1501	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2 НР = 72 %	м2	91,21424	3747,55	243,64	341830	22223	212140	83665	459535
						1178,18	95,75	107467	8734	–	34040	
2	2	1127-1001-0102	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок НР = 108 %	т битума	12,032	144396,36	1300,2	1737377	15644	1717556	8634	1885692
						347,16	317,24	4177	3817	–	139681	

3	3 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	т	12,032	2271,36	2271,36	27329	27329	–	15999	46794
					–	1231,22	–	14814	–	3466	
4	4 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	15040	2000,96	129,18	30094439	1942808	27403722	1361988	33972941
					49,73	34,12	747909	513191	–	2516514	
5	5 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	30080	227,72	–	6849881	–	6845874	4328	7402546
					0,13	–	4007	–	–	548337	

Всего	**43 767 508**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	863 560
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 008 004
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	540 556
- материалы, изделия и конструкции, тенге	36 179 292
- накладные расходы, тенге	1 474 614
в т.ч. зарплата, тенге	132 715
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 242 038

Всего К - 0,9	**39 390 756**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**787 815**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**40 178 571**
НДС (12 %)	4 821 429
Итого	**45 000 000**

Работу сдал Исполнитель:

Директор ТОО "ОблШығысЖол" **Ж.Б.Казанов**

Работу принял Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Глубоковского района" **Т.Қ.Мұсабаев**

Тех.надзор
Эксперт ТОО "Казахстанский центр управления проектами" **Д.А.Новохатский**

Наименование стройки: Средний ремонт а/д "Подъезд к поселку Глубокое" км 0-3 Глубоковского района

Сводная ресурсная ведомость по акту № 1

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	603		
	Средневзвешенный разряд работы		3,8		
	Итого ФОТ				**863560**
	Машины и механизмы				
1 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,4512	5204,00	2348
				2115,00	954
2 3106-0102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	2,69082008	2961,00	7968
				1480,00	3982
3 3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	3,119527008	4176,00	13027
				1480,00	4617
4 3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	52,1888	5230,00	272947
				1769,00	92322
5 3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	151,904	6933,00	1053150
				2115,00	321277
6 3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,9121424	735,00	670
				0,00	0

7 3201-0201-0201	Котлы битумные стационарные, 15000 л	маш.-ч	1,8048	8668,00	15644
				2115,00	3817
8 3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	4,187136	6527,00	27329
				3538,00	14814
9 3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	42,112	13734,00	578366
				2115,00	89067
10 3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	5,8656	5842,00	34267
				1480,00	8681
11 3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,69281424	2876,00	1992
				1480,00	1025
12 3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,38164016	55,00	296
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**2008004**
					540556
	Материалы				
1 2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	1827,686495	18809,00	34376955
2 2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,093248	216144,00	20155
3 2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,256	25110,00	56648
4 2113-0104-0200	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД	т	0,063849968	124955,00	7978
5 2113-0104-0503	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	т	12,27264	139950,00	1717556
	Итого по материалам				**36179292**