форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Теректинского района ЗКО

ПОДРЯДЧИК: ТОО "KazConstructionGroup"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопровода в с. Новопавловка Теректинского района ЗКО

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно-	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		№28	05.04.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы1						НДС	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопровода в с. Новопавловка Теректинского района ЗКО	91 651 053,14	39 867 011,73		39 867 011,73					4 784 041,41	44 651 053,14

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Теректинского района ЗКО
Руководитель _____ Мулдашев Б.М.
подпись

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "KazConstructionGroup"
Генеральный директор _____ Мухамбедиев М.К.
подпись

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Теректинского района ЗКО

Подрядчик ТОО "KazConstructionGroup"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопровода в с. Новопавловка Теректинского района ЗКО

А К Т
приемки выполненных работ
за июль 2017 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Поселковая водопроводная сеть(ЛС2-22-13) Раздел1 Землянные работы								
1	1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	61585,355	18,51	17,5	1140142	1077941	323564	0,01	433
			м3		1,01	4,41	62201	271370	97	0,02	942
2	2	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 налипающй грунт #к1трр=1,1; к1трм=1,1; к1зпр=1,1; к1экс=1,1; к1зпм=1,1	831,619	20,36	19,25	16936	16012	4806	0,01	6
			м3		1,11	4,85	924	4031	97	0,02	14
3	3	Е-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 из под воды #к1трр=1,1; к1трм=1,1; к1зпр=1,1; к1экс=1,1; к1зпм=1,1	111,653	20,36	19,25	2274	2150	645	0,01	1
			м3		1,11	4,85	124	541	97	0,02	2
4	4	Е1-164-1	Доработка грунта вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы к1трр; К1зпр=1,2	3354,968	200,88	0	673946	0	761559	1,42	4751
			м3		200,88	0	673946	0	113	0	0
5	5	Е1-25-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)до 10 м для обратной засыпки вручную	7566,367	11,19	11,19	84668	84668	22458	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	7879,927	134,1	0	1056698	0	1194069	0,97	7659
			м3		134,1	0	1056698	0	113	0	0
7	7	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), с перемещением до 5 м	60261,609	6,83	6,83	411340	411340	109110	0	0
			м3		0	1,87	0	112484	97	0,01	368
8	8	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), при засыпке траншей и котлованов	60261,609	3,29	3,29	198252	198252	52587	0	0
			м3		0	0,9	0	54214	97	0	177
9	9	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), с перемещением до 5 м (налипающий грунт) к1трм=1,15; к1зпр=1,15; к1экс=1,15;	62	7,85	7,85	487	487	129	0	0
			м3		0	2,15	0	133	97	0,01	0
10	10	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками - траншеи	3322	21,55	4,52	71576	15002	54876	0,11	359
			м3		17,03	0	56574	0	97	0	0
11	11	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах /отвалах/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), с перемещением до 10 м	1016	6,32	6,32	6417	6417	1384	0	0
			м3		0	1,4	0	1427	97	0	5
12	12	Е1-85-17	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)разравнивание кавальеров /отвалов/	1016	3,85	3,85	3914	3914	844	0	0
			м3		0	0,86	0	871	97	0	3
13	13	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками под колодцы	45	21,55	4,52	970	203	743	0,11	5
			м3		17,03	0	766	0	97	0	0
14	14	Е1-90-6	Планировка обсыпки оголовков колодцев	484	10,22	0	4946	0	5590	0,07	31
			м2		10,22	0	4946	0	113	0	0
15	15	Е1-166-2	Обсыпка оголовков колодцев	18	134,1	0	2414	0	2728	0,97	17
			м3		134,1	0	2414	0	113	0	0
			Итого по разделу: Землянные работы				3674979				
			Раздел 2.Трубопроводы								
16	16	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	5,197	58881,69	25695,31	306008	133539	269490	194	1008
			км		33075	6813,45	171891	35409	130	26,38	137

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	17	8-4-858	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 к 1,010;	5248,97	302		1585189				
			м								
18	19	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	0,095	51202,26	20326,01	4864	1931	4468	179	17
			км		30825	5353,43	2928	509	130	20,64	2
19	20	8-4-943	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 к 1,010	95,95	163		15640				
			м								
20	22	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 25-32 мм	3,961	47611,09	17877,09	188588	70811	177129	173	685
			км		29700	4698,68	117642	18611	130	18,1	72
21	23	8-4-940	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 к 1,010;	1329,16	49		65129				
			м								
22	24	8-4-998	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 к 1,010;	2671,45	44		117543,8				
			м								
23	26	Е22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,304	204666,79	85907,16	62219	26116	50705	504	153
			км		95850	32451,75	29138	9865	130	158,5	48
24	27	8-6-111	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм к 1,004	305,218	2696		822868				
			м								
25	28	Е22-13-8	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,304	651524,51	75373,88	198063	22914	29393	263	80
			км		45900	28473,75	13954	8656	130	139,06	42
26	29	Е22-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 100 мм	304	244,98	0,28	74472	85	58110	0,84	257
			м		146,93	0,11	44667	33	130	0	0
27	30	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (фасонные части из труб)	0,2965	247994,13	49389,75	73518	14642	31383	312,7	93
			т		62775	18657	18610	5531	130	91,12	27
28	31	Е22-16-3	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	0,0153	28039	6484,27	429	99	244	54,1	1
			км		9810	2450,25	150	37	130	11,96	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	32	Е22-16-1	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 50 мм	0,105	22490,79	6461,17	2362	678	1672	54	6
			км		9810	2441,25	1030	256	130	11,92	1
30	33	8-10-187	Крест, тройник фланцевый с пожарной подставкой	1,505	77600		116788				
			т								
31	34	Ц10-926-1	Прокладка провода #к1трр=0,3; к1трм=0,3; к1зпр=0,3; к1экс=0,3; к1зпм=0,3	5,86	6469,41	5158,75	37911	30230	15863	21	123
			км		1310,66	724,68	7680	4247	133	4,2	25
32	35	16-7-98	Алюминиевой провод сеч. 2мм	5,86	2422		14193				
			км								
33	36	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
			шт		144	2,25	288	5	130	0,01	0
34	37	9-2-341	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002	2	12967		25934				
			шт.								
35	38	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	33	411,46	17,71	13578	584	10232	1,4	46
			шт		231,75	6,75	7648	223	130	0,03	1
36	39	9-2-344	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа CHEvrOn ГОСТ 5762-2002	33	16586		547338				
			шт.								
37	40	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	411,46	17,71	411	18	310	1,4	1
			шт		231,75	6,75	232	7	130	0,03	0
38	41	9-2-205	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для водоснабжения, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 100, наружным диаметром 110 мм ГОСТ 5762-2002	1	28047		28047				
			шт.								
39	42	9-5-1949	Опорная плита из пластика типа AVK	1	669		669				
			шт.								
40	43	9-5-1947	Уличный лючок чугунный универсальный типа AVK	1	3231		3231				
			шт.								
41	44	9-5-1905	Удлинительный шток телескопический от DN 100 до DN 125, длиной от 1,70 м до 2,90 м типа AVK	1	8632		8632				
			шт.								
42	45	9-5-1950	Т-образный ключ типа AVK	1	5014		5014				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт.								
43	46	9-5-1939	Штурвал для задвижек DN 100 типа AVK	34	2352		79968				
			шт.								
44	47	9-5-1937	Штурвал для задвижек от DN 40 до DN 50 типа AVK	2	1613		3226				
			шт.								
45	48	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 25-32 мм	194	242,08	6,95	46964	1348	36884	0,88	171
			шт		144	2,25	27936	437	130	0,01	2
46	49	9-1-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	49	623		30527				
			шт								
47	50	9-1-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	145	395		57275				
			шт								
48	51	Е9-53-2	Монтаж заглушек	0,0336	9850,48	1162,95	331	39	226	46,6	2
			т		7357,5	108	247	4	90	0,53	0
49	52	2-1-250	Стоимость заглушек из листсовой стали	0,0336	154200		5181				
			т								
50	53	Ц11-350-1	Установка счетчика д.15 мм	145	193,78	0	28098	0	21435	1	145
			шт		164,25	0	23816	0	90	0	0
51	54	80-6-1	Счетчик холодной воды с фильтром д.15 мм	145	610		88450				
			шт								
			Отпускная цена		610		88450				
			Сметная стоимость оборудования				*88450*				
52	55	Ц11-350-2	Установка счетчика д.32 мм	49	266,57	0	13062	0	9724	1	49
			шт		220,5	0	10805	0	90	0	0
53	56	80-6-2	Стоимость счетчика д.32 мм	49	1128		55272				
			шт								
			Отпускная цена		1128		55272				
			Сметная стоимость оборудования				*55272*				
54	57	8-10-186	Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ 100х100 Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ 100х100	1,535	93100		142899				
			т								
55	58	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 130-250мм	0,1941	247994,13	49389,75	48146	9589	20552	312,7	61
			шт		62775	18657	12187	3622	130	91,12	18
56	59	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	5	202		1010				
			шт.								
57	60	8-9-12	Свободные фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	158	384		60672				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт.								
58	61	8-9-13	Свободные фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 132 ГОСТ 12816-80	34	656		22304				
			шт.								
59	62	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	176	300,57	225,64	52900	39712	29403	0,41	73
			шт		69,53	58,98	12237	10380	130	0,23	40
60	63	Е22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	2	440,21	332,43	880	665	492	0,61	1
			шт		102,38	86,87	205	174	130	0,33	1
61	64	8-4-3746	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1451		2902				
			шт.								
62	65	8-4-3642	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	7	1103		7721				
			шт.								
63	66	8-4-3564	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	7	1109		7763				
			шт.								
64	67	8-4-3486	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	598		1196				
			шт.								
65	68	8-4-5086	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	158	646		102068				
			шт.								
66	69	8-4-3377	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	297		594				
			шт.								
67	70	99-8-3	Неразъемное соединение полиэтилен-сталь д. 20-32	206	289		59534				
			шт								
68	71	99-8-3	Сиделка 110х110	1	30272		30272				
			шт								
69	72	Е22-37-1	Установка вантузов одинарных	1	13378,84	17,71	13379	18	363	1,62	2
			шт		272,25	6,75	272	7	130	0,03	0
70	73	Е22-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках (существующих газопровод)	0,89	20732,9	424,4	18452	378	11171	59,3	53
			км		9495	159,75	8451	142	130	0,78	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого по разделу: Раздел 2.Трубопроводы				5347844				
			Раздел 3. Устройство колодцев								
71	78	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	22,33	8813,32	1879,87	196801	41977	57301	8,86	198
			м3		1435,5	538,43	32055	12023	130	2,06	46
72	79	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах и просадочных грунтах	29,107	10845,02	2104,76	315663	61263	112986	13,9	405
			м3		2362,5	623,48	68765	18147	130	2,48	72
73	80	30-18-24	Стоимость ж/ б плит ПН-20,ПН-15,3ПП-15-1, 2ПП-20-1; ПП-10-1	21,07	28380		597967				
			м3								
74	81	30-18-32	Стоимость ж/б колец КО6	1,707	3240		5531				
			м								
75	82	30-18-36	Стоимость ж/бетонных колец КС10-3С	28,229	6075		171494				
			м								
76	83	30-18-38	Стоимость ж/бетонных колец КС20.9с	19,9	10000		199004				
			м								
77	84	30-18-37	Стоимость ж/б колец КС15.9с	22,962	7810		179333				
			м								
78	85	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	51,437	127		6532				
			м3								
79	86	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	51,437	361		18569				
			м3								
80	87	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	51,437	840		43207				
			м3								
			Итого по разделу: Раздел 3. Устройство колодцев				1734100				
			ИТОГО:				10710886	2273036			16892
							2471426	596549			2121
			Всего прямые затраты:				10710886				
			в том числе стоимость:								
			- материалов, изделий и конструкций				5822702				
			- оборудования				143722				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				47022				
			На общестроительные работы				3437760				
			На металломонтажные работы				226				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Всего накладных расходов:				3485008				
			Итого с накладными				14195894				
			- заработная плата				522751				
			- трудоемкость				1743				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				843130				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				15039024				
			Итого с временными, 2,48 %				15408427				
			Итого с зимними удорожаниями, 3,1185 %				15884457				
			Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,504995 %				15961543				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				16022602				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				16175249				
			ИТОГО:				16175249				
			Сметная заработная плата				3590726				
			Нормативная трудоемкость				20756				
			Итого в текущих ценах, к = 2,557				41360112				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				827202				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				42187314				
			СКИДКА - 5,5%				2 320 302,27				
			Итого со скидкой				39 867 011,73				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				4 784 041,41				
			Итого с НДС				44 651 053,14				

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Теректинского района

Руководитель _____ Мулдашев Б.М.
(подпись)

ПОДРЯДЧИК

ТОО "KazConstructionGroup"

Ген. директор ТОО _____ Мухамбедиев М.К
(подпись)

ТЕХНАДЗОР

ЗК ОФ АО "НЦ Курлысконсалтинг"

_____ Яудин С.К.