форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Теректинского района ЗКО

ПОДРЯДЧИК: ТОО "KazConstructionGroup"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопровода в с. Новопавловка Теректинского района ЗКО

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за ОКТЯБРЬ 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		№28	05.04.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы1						НДС	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопровода в с. Новопавловка Теректинского района ЗКО	164 457 069,30	6 723 225,53		6 723 225,53					806 787,06	7 530 012,59

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Теректинского района ЗКО
Руководитель _____ Мулдашев Б.М.
подпись

ПОДРЯДЧИК
ТОО "KazConstructionGroup"
Генеральный директор _____ Мухамбедиев М.К.
подпись

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Теректинского района ЗКО

Подрядчик ТОО "KazConstructionGroup"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопровода в с. Новопавловка Теректинского района ЗКО

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь 2017 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Рекультивация площадки Н.С. 1-го подъема (ЛС1-11-1) **Землянные работы**								
1	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130) (л.с.), с перемещением до 10 м	3837,33	9,85	9,85	37787	37787	10023	0	0
		м3		0	2,69	0	10333	97	0,01	34
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130) (л.с.), до 80 м к1трм=5; к1экс=5; к1зпм =5;	3837,33	41,4	41,4	158877	158877	42143	0	0
		м3		0	11,32	0	43446	97	0,01	28
3	Е1-25-1	Перемещение грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130)(л.с.), с перемещением до 10 м	4780	9,85	9,85	47070	47070	12485	0	0
		м3		0	2,69	0	12872	97	0,01	42
4	Е1-25-9	Добавлять каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130) (л.с.), до 50 м # к1трм=5; к1экс=5; к1зпм.=5; к2трм=0,85; к2экс=0,85; к2зпм=0,85;	4780	35,19	35,19	168220	168220	44621	0	0
		м3		0	9,62	0	46001	97	0,01	35
5	Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах /отвалах/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), с перемещением до 10 м	4780	5,86	5,86	28019	28019	6044	0	0
		м3		0	1,3	0	6231	97	0	20
6	Е1-85-16	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов)	4780	3,7	3,7	17693	17693	3817	0	0
		м3		0	0,82	0	3935	97	0	13
		Итого по разделу: Рекультивация площадки Н.С. 1-го подъема (ЛС1-11-1)Землянные работы				457666				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Рекультивация площадки Н.С. 2-го подъема (ЛС1-11-2)Землянные работы								
7	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130) (л.с.), с перемещением до 10 м	1040	9,85	9,85	10241	10241	2716	0	0
		м3		0	2,69	0	2801	97	0,01	9
8	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130) (л.с.), до 80 м к1трм=7; к1экс=7; к1зпм =7;	1040	57,96	57,96	60283	60283	15990	0	0
		м3		0	15,85	0	16485	97	0,01	8
9	Е1-25-1	Перемещение грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130)(л.с.), с перемещением до 10 м	1040	9,85	9,85	10241	10241	2716	0	0
		м3		0	2,69	0	2801	97	0,01	9
10	Е1-25-9	Добавлять каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130) (л.с.), до 20 м # к1трм=7; к1экс=7; к1зпм.=7; к2трм=0,85; к2экс=0,85; к2зпм=0,85;	1040	49,27	49,27	51240	51240	13592	0	0
		м3		0	13,47	0	14012	97	0,01	8
11	Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах /отвалах/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), с перемещением до 10 м	1040	5,86	5,86	6096	6096	1315	0	0
		м3		0	1,3	0	1356	97	0	4
12	Е1-85-16	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов)	1040	3,7	3,7	3849	3849	830	0	0
		м3		0	0,82	0	856	97	0	3
		Итого по разделу: Рекультивация площадки Н.С. 2-го подъема (ЛС1-11-2)Землянные работы				141951				
		Раздел: Рекультивация водовода (ЛС1-11-3)								
13	Е1-25-1	Срезка растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130) (л.с.), с перемещением до 10 м	13612	9,85	9,85	134040	134040	35555	0	0
		м3		0	2,69	0	36654	97	0,01	120
14	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130) (л.с.), до 20 м	13612	8,28	8,28	112716	112716	29898	0	0
		м3		0	2,26	0	30823	97	0,01	101
15	Е1-25-1	Перемещение грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130)(л.с.), с перемещением до 10 м	13612	9,85	9,85	134040	134040	35555	0	0
		м3		0	2,69	0	36654	97	0,01	120
16	Е1-25-9	Добавлять каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130) (л.с.), до 20 м к2трм=0,85; к2экс=0,85; к2зпм=0,85;	13612	7,04	7,04	95808	95808	25414	0	0
		м3		0	1,92	0	26200	97	0,01	101
17	Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах /отвалах/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), с перемещением до 10 м	13612	5,86	5,86	79790	79790	17212	0	0
		м3		0	1,3	0	17744	97	0	58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е1-85-16	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов)	13612	3,7	3,7	50384	50384	10868	0	0
		м3		0	0,82	0	11205	97	0	37
		Итого по разделу: Рекультивация водовода (ЛС1-11-3)				606778				
		Раздел: Водовод от головного водозабора до площадки очистных и НРС (ЛС2-21-7) Земляные работы								
19	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	11,4	21,55	4,52	246	51	188	0,11	1
		м3		17,03	0	194	0	97	0	0
20	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах /отвалах/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), с перемещением до 10 м	54,5	6,32	6,32	344	344	74	0	0
		м3		0	1,4	0	77	97	0	0
21	Е1-166-2	Обсыпка оголовка колодцев	0,5	134,1	0	67	0	76	0,97	0
		м3		134,1	0	67	0	113	0	0
22	Е1-90-6	Планировка обсыпки колодцев	11,64	10,22	0	119	0	134	0,07	1
		м2		10,22	0	119	0	113	0	0
		Итого по разделу: Водовод от головного водозабора до площадки очистных и НРС (ЛС2-21-7)Земляные				802				
		Раздел: Трубопроводы								
23	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 90 мм	8,307	8287,75	0	68846	0	86744	51,5	428
		км		8032,5	0	66726	0	130	0	0
24	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 63 мм	0,031	8097,13	0	251	0	324	51,5	2
		км		8032,5	0	249	0	130	0	0
		Итого по разделу: Трубопроводы				69097				
		Раздел: Насосная станция 6х4,8м (общестроительные работы) (ЛС2-22-1) Землянные работы								
25	Е1-164-2	Дороботка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы к1трм=1,2; к1зпм =1,2;	3	262,72	0	788	0	891	1,85	6
		м3		262,72	0	788	0	113	0	0
		Итого по разделу: Насосная станция 6х4,8м (общестроительные работы)(ЛС2-22-1)Землянные работы				788				
		Раздел: Вентиляция								
26	Е20-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	1,1	1009,92	13,82	1111	15	374	1,62	2
		м2		259,88	5,18	286	6	128	0,03	0
27	Е20-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	1	1124,7	6,95	1125	7	112	0,51	1
		шт		81	2,25	81	2	128	0,01	0
28	Е26-34-2	Изоляция нормальная	1,1	3384,81	53,72	3723	59	494	2,73	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		428,83	20,12	472	22	100	0,1	0
29	Е20-11-1	Установка решеток РВПЗ к1трр=1,05; к1трм=1,05; к1зпр=1,05; к1экс=1,05;к1зпм=1,05;к1мат=1,05;	1	798,85	16,96	799	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
		Итого по разделу: Вентиляция				6762				
		Раздел: Технологическое оборудование Н.С.-2го подъема (ЛС2-22-2)								
30	Ц12-2-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 159 мм	0,011	23181	1862	255	20	201	118	1
		т		20090	248	221	3	90	1,44	0
31	8-6-92	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм	11	1339		14729				
		м								
32	Ц12-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 108 мм	0,2502	33857	2296	8471	574	6902	183	46
		т		30380	270,01	7601	68	90	1,57	0
33	8-6-80	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5.0 мм	18	772		13896				
		м								
34	8-9-38	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп Ру 1,6 МПа, Dy 150мм	33	960		31680				
		шт.								
35	8-9-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп Ру 1,6 МПа, Dy 100мм	14	552		7728				
		шт.								
36	8-9-34	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп Ру 1,6 МПа, Dy 65мм	2	364		728				
		шт.								
37	99-5-1	Переходник полиэтилен сталь 108/90	1	3214		3214				
		шт								
38	99-5-2	Переходник полиэтилен сталь 159/160	4	4874		19496				
		шт								
39	99-5-3	Переходник полиэтилен сталь 108/110	2	3214		6428				
		шт								
40	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,1863	247994,13	49389,75	46201	9201	19722	312,7	58
		т		62775	18657	11695	3476	130	91,12	17
41	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	11,594	21,8	0,05	253	1	61	0,03	0
		м2		5,81	0,02	67	0	90	0	0
42	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза к1трр=2; к1трм=2; к1зпр=2; к1экс=2;к1зпм=2;к1мат=2;	11,594	40,72	0,04	472	0	96	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		8,32	0	96	0	90	0	0
43	Е22-33-5	Установка сальников д. 100.150	0,36	247994,13	49389,75	89278	17780	38110	312,7	113
		т		62775	18657	22599	6717	130	91,12	33
44	Е26-9-2	Утепление труб	18	88,68	9,93	1596	179	1106	0,34	6
		м		57,6	3,83	1037	69	100	0,02	0
45	1-3-164	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,5	4330		2165				
		м3								
46	Е26-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	18	87,54	9,01	1576	162	830	0,27	5
		м		42,75	3,38	770	61	100	0,02	0
47	1-1-336	Обертка ПОЛИЛЕН-ОБ	15	198		2970				
		м2								
		Итого по разделу: Технологическое оборудование Н.С.-2го подъема				251136				
		Раздел: ТХ2								
48	11-3-15	Рукава резиновый	5	623		3115				
		м								
49	Ц12-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	0,014	59769	2748	837	38	704	316	4
		т		55580	297	778	4	90	1,72	0
50	8-6-66	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	3	279		837				
		м								
51	8-10-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм (сальник)	0,03	126700		3801				
		т								
52	8-10-63	Головка соединительная типа ГМ-50	1	121		121				
		шт								
53	8-10-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	0,0015	126700		190				
		т								
		Итого по разделу: ТХ2				8901				
		Раздел: Электротехническая часть (ЛС2-22-3) **Электросиловое оборудование**								
54	Ц8-572-3	Монтаж распределительного щитка	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
		шт		317	13,5	317	14	95	0,08	0
55	Ц8-573-4	Монтаж шкаф упаравления и РУСМ	3	514	105	1542	315	782	2	6
		шт		254	20,3	762	61	95	0,12	0
56	Ц8-472-6	Сталь полосовая, сечение 100 мм2	40	88,9	3,1	3556	124	1072	0,16	6
		м		27,9	0,3	1116	12	95	0	0
57	Ц8-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	5	114,4	7,8	572	39	234	0,29	1
		м		48,8	0,5	244	2	95	0	0
58	Ц8-532-4	Приставка контактная	5	467,4	9,4	2337	47	1249	2	10
		шт		263	0	1315	0	95	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Ц8-407-1	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	7	125,6	64,1	879	449	380	0,26	2
		м		41,4	15,8	290	111	95	0,09	1
60	Ц8-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	133	175,2	75,7	23302	10068	11788	0,44	59
		м		72,7	20,6	9669	2740	95	0,12	16
61	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	19	8,5	0,1	162	2	132	0,05	1
		м		7,3	0	139	0	95	0	0
62	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,2	13,2	1002	26	436	1	2
		шт		227	2,3	454	5	95	0,01	0
		Итого по разделу: Электротехническая часть (ЛС2-22-3)Электросиловое оборудование				34651				
		Раздел: 1.2.Оборудование								
63	75-6-391	Пункт распределительный ПР 8501-054 ГОСТ 30011.1-2012	1	36887		36887				
		шт.								
		Отпускная цена		36887		36887				
		Сметная стоимость оборудования				*36887*				
64	80-23-2	Приставка контактная GRK4004	5	181		905				
		in								
		Отпускная цена		181		905				
		Сметная стоимость оборудования				*905*				
65	75-6-308	Устройства (ящики) управления РУСМ М 5411-2074 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А ГОСТ 30011.1-2012	2	20904		41808				
		шт.								
		Отпускная цена		20904		41808				
		Сметная стоимость оборудования				*41808*				
		Итого по разделу: 1.2.Оборудование				79600				
		Раздел: 1.3. Материалы								
66	16-1-592	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,009	92659		834				
		км								
67	16-1-593	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,006	144297		866				
		км								
68	16-1-587	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,004	76339		305				
		км								
69	16-1-341	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,001	32123		32				
		км								
70	16-1-342	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,058	50586		2934				
		км								
71	16-3-24	Кабели контрольные КВВГ 10х1,5 ГОСТ 1508-78	0,074	120257		8899				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
72	8-6-44	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 25х3.2 мм	7	204		1428				
		м								
73	99-4-1	Металлорукав д. 20 мм	5	29		145				
		м								
74	18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом	1	68		68				
		шт								
75	18-1-28	Выключатели автоматические BA61F29-325	2	264		528				
		шт								
		Итого по разделу: 1.3. Материалы				16039				
		Раздел: Электроосвещение								
76	Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	1	313	131	313	131	148	0,75	1
		шт		119	36,9	119	37	95	0,21	0
77	Ц8-594-2	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях,количество люминесцентных ламп 2	5	342,8	134	1714	670	930	0,99	5
		шт		158	37,8	790	189	95	0,22	1
78	Ц8-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	57	175,2	75,7	9986	4315	5052	0,44	25
		м		72,7	20,6	4144	1174	95	0,12	7
79	Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
		шт		205	2,3	205	2	95	0,01	0
80	Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	3	47	0,2	141	1	130	0,29	1
		шт		45,5	0,1	137	0	95	0	0
81	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	1	871		871				
		шт								
82	17-2-33	Светильники тип ARCTIG SMC 218	5	2290		11450				
		шт								
83	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720		4720				
		шт								
84	17-6-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	1	24		24				
		шт								
85	17-6-80	Лампы ртутные низкого давления TLD	10	101		1010				
		шт								
86	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С56-122	3	156		468				
		шт								
87	18-3-51	Коробки распаечные	0,005	24200		121				
		1000шт								
88	16-1-342	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,042	50586		2125				
		км								
89	16-1-332	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,015	21720		326				
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Электроосвещение				33498				
		Раздел: 3.КИП и автоматизация 3.0.								
90	Ц11-32-1	Уровнемер поплавковый с мерной лентой /типа УДУ/ для наземных резервуаров	2	2992	52,88	5984	106	3187	10	20
		комплект		1768,5	2,25	3537	4	90	0,01	0
91	80-3-3	Уровномер TMF 1570-10A06	2	43290		86580				
		шт								
		Отпускная цена		43290		86580				
		Сметная стоимость оборудования				*86580*				
92	Ц11-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	4	68,91	0	276	0	227	0,5	2
		шт		63	0	252	0	90	0	0
93	80-25-2	Поплавковый выключатель	4	7984		31936				
		шт								
		Отпускная цена		7984		31936				
		Сметная стоимость оборудования				*31936*				
94	Ц11-31-1	Монтаж датчика реле температуры	1	68,91	0	69	0	57	0,5	1
		шт		63	0	63	0	90	0	0
95	Ц11-30-2	Установка манометра	1	311,79	0	312	0	277	2	2
		шт		308,25	0	308	0	90	0	0
96	80-5-6	Электроконтактный манометр ДМ2010	1	637		637				
		шт								
		Отпускная цена		637		637				
		Сметная стоимость оборудования				*637*				
97	80-3-2	Датчик реле температуры ДТКБ-53	1	669		669				
		шт								
		Отпускная цена		669		669				
		Сметная стоимость оборудования				*669*				
		Итого по разделу: 3.КИП и автоматизация 3.0.				126462				
		Раздел: 4.Электроотопление								
98	8-602-2	Установка электропечь	6	763,4	5,4	4580	32	3581	2	12
		шт		626	2,3	3756	14	95	0,01	0
99	80-8-6	Электропечь	6	854		5124				
		шт								
		Отпускная цена		854		5124				
		Сметная стоимость оборудования				*5124*				
		Итого по разделу: 4.Электроотопление				9704				
		Раздел: Строительство выгреба емк. 18 м3 (ЛС2-22-7) Строительные работы								
100	Е8-4-7	Изоляция горловины и плиты перекрытия горячим битумом по холодной грунтовке	18	245,44	3,82	4418	69	824	0,21	4
		м2		37,35	1,44	672	26	118	0,01	0
		Итого по разделу: Строительство выгреба емк. 18 м3 (ЛС2-22-7) Строительные работы				4418				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: На благоустройство площадки напорно-регулирующих сооружений (ЛС2-22-11). 4.Уборная на одно очко								
101	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	4	1,41	1,41	6	6	1	0	0
		м2		0	0,3	0	1	97	0	0
102	Е1-18-1	Разработка грунта 1 группы однокавшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	7,5	37,55	35,51	282	266	94	0,01	0
		м3		2,04	10,94	15	82	97	0,04	0
103	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы к1трр=1,2; к1зпр=1,2;	1,5	262,72	0	394	0	445	1,54	2
		м3		262,72	0	394	0	113	0	0
104	Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах /отвалах/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), с перемещением до 10 м	9	7,61	7,61	68	68	20	0	0
		м3		0	2,31	0	21	97	0,01	0
105	Е1-85-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) разравнивании кавальеров /отвалов/	9	6,31	6,31	57	57	17	0	0
		м3		0	1,92	0	17	97	0,01	0
106	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя суплотнерием трамбовками В7,5	0,4	7774,1	0	3110	0	279	3,66	1
		м3		567	0	227	0	123	0	0
		Итого по разделу: На благоустройство площадки напорно-регулирующих сооружений (ЛС2-22-11). 4.Уб				3916				
		ИТОГО:				1852144	1251724			844
						142961	335433			827
		Всего прямые затраты:				1852144				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				252913				
		- оборудования				204546				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				37981				
		На общестроительные работы				461317				
		На сантехнические работы				733				
		Всего накладных расходов:				500031				
		Итого с накладными				2352175				
		- заработная плата				75005				
		- трудоемкость				250				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				128858				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2481033				
		Итого с временными, 2,48 %				2537490				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,1185 %				2610243				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,236611787 %				2615763				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2625095				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2648424				
		ИТОГО:				2648424				
		Сметная заработная плата				*553399*				
		Нормативная трудоемкость				*1921*				
		Итого в текущих ценах, к = 2,929				7 754 585,38				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				155 091,71				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				7 909 677,09				
		Скидка 15%				1 186 451,56				
		Итого				6 723 225,53				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				806 787,06				
		Итого с НДС				7 530 012,59				

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель _____ Мулдашев Б.М.
(подпись)

ПОДРЯДЧИК

ТОО "KazConstructionGroup"

Генеральный директор _____ Мухамбедиев М.
(подпись)

ТЕХНАДЗОР

ЗК ОФ АО "НЦ Курлысконсалтинг"

_____ Яудин С.К.