ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитекту[illegible] гр[illegible]строительства и строительства" Теректинск[illegible] ра[illegible]а ЗКО

ПОДРЯДЧИК: ТОО "KazConstructionGroup"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопровода в с. Новопавловка Теректинского района ЗКО

форма №3-КС

С П РА В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно-	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		№28	05.04.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы1						НДС	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопровода в с. Новопавловка Теректинского района ЗКО	22 000 000,00	19 642 857,14		19 642 857,14					2 357 142,86	22 000 000,00

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Теректинского района ЗКО

Руководитель _____ Мулдашев Б.М.
подпись

ПОДРЯДЧИК

ТОО "KazConstructionGroup"

Генеральный директор _____ Мухамбедиев М.К.
подпись

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Теректинского района ЗКО

Подрядчик ТОО "KazConstructionGroup"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопровода в с. Новопавловка Теректинского района ЗКО

А К Т
приемки выполненных работ
за май 2017 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Вынос проекта в натуру								
1	Смета	Вынос проекта в натуру	1	393760		393760				
		Итого по разделу: Вынос проекта в натуру				393760				
		Раздел: Рекультивация площадки Н.С. 1-го подъема ЛС1-11-1								
2	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), с перемещением до 10 м	1022,67	9,85	9,85	10073	10073	2668		
		м3			2,69		2751	97	0,01	9
3	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130) (л.с.)до 60м к1трм=5; к1экс=5; к1зпм=5;	1022,67	41,4	41,4	42339	42339	11209		
		м3			11,3		11556	97	0,01	8
		Итого по разделу: Рекультивация площадки Н.С. 1-го подъема ЛС1-11-1				52412				
		Раздел: Строиетльство НС подземного типа на водозаборной скважине ЛС 2-21-2								
		Раздел 1. Землянные работы								
4	Е1-13-4	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	79	26,17	24,95	2067	1971	828	0,01	1
		м3		1,22	9,58	96	757	97	0,04	3
5	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы к1трр=1,2; к1зпр=1,2;	3	262,72		788		891	1,85	6
		м3		262,72		788		113		
6	Е1-24-6	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт(108) (л.с.), с премещением до 10 м	16	6,01	6,01	96	96	32		
		м3			2,08		33	97	0,01	
		Итого по разделу: Строиетльство НС подземного типа на водозаборной скважине ЛС 2-21-2				2952				
		Раздел: Водовод от головного водозабора до площадки очистных и НПС ЛС 2-21-7								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
7	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	33814	18,51	17,5	625897	591745	177774	0,01	238
		м3		1,01	4,41	34152	149120	97	0,02	517
8	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 налипающий грунт т.ч.п.3.49:к1трр=1,1; к1трм=1,1; к1зпр=1,1; к1экс=1,1; к1зпм=1,1;	340	25,7	24,29	8737	8258	2478	0,01	3
		м3		1,41	6,11	479	2076	97	0,02	7
9	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Из под воды т.ч.п.3.54:к1трр=1,1; к1трм=1,1; к1зпр=1,1; к1экс=1,1; к1зпм=1,1;	4915	25,7	24,29	126328	119408	35850	0,01	48
		м3		1,41	6,11	6920	30039	97	0,02	95
10	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы к1трр=1,2; к1зпр=1,2;	951	262,72		249843		282322	1,54	1465
		м3		262,72		249843		113		
11	Е1-25-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96кВт (130) (л.с.), с перемещением до 10 м для засыпки грунта вручную	465	11,19	11,19	5203	5203	1380		
		м3			3,06		1423	97	0,01	5
12	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	465	134,1		62357		70463	0,97	452
		м3		134,1		62357		113		
13	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками на Т=0,3 м траншеи	540	21,55	4,52	11637	2441	8920	0,11	58
		м3		17,03		9196		97		
14	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 (130) (л.с.), с перемещением до 5 м	39500	6,83	6,83	269785	269785	71649		
		м3			1,87		73865	97	0,01	241
15	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт(130) (л.с.) при засыпке траншей и котлованов	39500	3,29	3,29	129955	129955	34484		
		м3			0,9		35550	97		116
16	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками колодцев	1,2	21,55	4,52	26	5	20	0,11	
		м3		17,03		20		97		
		Раздел 2.Трубопроводы								
17	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90 мм	8,307	58881,69	25695,31	489130	213451	430759	194	1612
		км		33075	6813,45	274754	56599	130	26,38	219
18	8-4-857	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 90х3,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 К=1,010	8390,07	212		1778695				
		м								
19	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	0,031	51202,26	20326,01	1587	630	1458	179	6
		км		30825	5353,43	956	166	130	20,64	1
20	8-4-855	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 63х2,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 К=1,010	31,31	113		3538				
		м								
21	8-9-9	Свободный фланец PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	12	202		2424				
		шт.								
22	8-9-12	Свободный фланец PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	4	384		1536				
		шт.								
23	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм - грязивик	0,02452	247994,13	49389,75	6081	1211	2596	312,7	8
		т		62775	18657	1539	457	130	91,12	2
24	Е22-40-7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 250 мм	2	481,59	69,84	963	140	965	1,73	3
		фланец		369	2,25	738	5	130	0,01	
25	8-9-60	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 250 ГОСТ 12816-80	2	2919		5838				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
26	Е9-53-2	Монтаж заглушек	0,02918	9850,47	1162,94	287	34	196	46,6	1
		т		7357,5	108	215	3	90	0,53	
27	2-1-250	Стоимость заглушек из листовой стали	0,0287	154200		4426				
		т								
28	1-1-758	Сетка нержавеющая сталь 12х12Н10Т	0,44	385		169				
		м2								
29	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, втулок	33	300,56	225,63	9918	7446	5513	0,41	14
		шт		69,53	58,98	2294	1946	130	0,23	7
30	8-4-3377	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	297		594				
		шт.								
31	8-4-3379	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	475		2850				
		шт.								
32	8-4-2710	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	488		976				
		шт.					976			
33	8-4-3486	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 26, DN 90, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	598		3588				
		шт.								
34	8-4-3589	Отвод полиэтиленовый сварной 63° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	806		1612				
		шт.								
35	8-4-3642	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 26, DN 90, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	14	1103		15442				
		шт.								
36	8-4-3665	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	464		464				
		шт.								
37	Ц10-926-1	Прокладка провода в траншее к1тр=0,3; к1трм=0,3; к1зпр=0,3;к1экс=0,3; к1зпм=0,3; к1=мат=0,3	8,338	6469,41	5158,75	53942	43014	22571	21	175
		км		1310,66	724,68	10928	6042	133	4,2	35
38	16-7-98	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,0 мм2 ГОСТ 6323-79	8,338	2422		20195				
		км								
		Итого по разделу: Водовод от головного водозабора до площадки очистных и НПС ЛС 2-21-7				3894023				
		Раздел: Резервуары емк.200 м3 (земляные работы) ЛС2-22-4								
		Раздел 1. Земляные работы								
39	Е1-25-1	Срезка растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130) (л.с.), с перемещением до 10 м	110	9,85	9,85	1084	1084	287		
		м3			2,69		296	97	0,01	1
40	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1группы грунтов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.) до 40 м к1тр=3; к1трм=3; к1зпр=3; к1экс=3; к1зпм=3;	110	24,84	24,84	2732	2732	723		
		м3			6,78		746	97	0,02	2
41	Е1-25-1	Перемещение растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130) (л.с.), с перемещением до 10 м	110	9,85	9,85	1084	1084	287		
		м3			2,69		296	97	0,01	1
42	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.) к1трм=3; к1экс=3; к1зпм=3; к2трм=0,85; к2эксп=0,85; к2зпм=0,85;	110	21,12	21,12	2323	2323	615		
		м3			5,77		634	97	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	470	23,36	22,08	10979	10378	3118	0,01	4
		м3		1,28	5,56	602	2613	97	0,02	9
44	Е1-164-2	Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы к1трр=1,2; к1зпр=1,2;	20	262,72		5254		5937	1,85	37
		м3		262,72		5254		113		
45	Е1-25-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96кВт (130) (л.с.), с перемещением до 10 м	490	11,19	11,19	5483	5483	1454		
		м3			3,06		1499	97	0,01	5
46	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), с перемещением до 5 м	310	6,83	6,83	2117	2117	562		
		м3			1,87		580	97	0,01	2
47	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96кВт (130) (л.с.)	310	3,29	3,29	1020	1020	271		
		м3			0,9		279	97		1
48	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	310	21,55	4,52	6681	1401	5121	0,11	33
		м3		17,03		5279		97		
49	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы однокавшевами экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1120	32,34	30,77	36221	34462	10603	0,01	11
		м3		1,42	8,34	1590	9341	97	0,03	32
50	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, класс груза 1	1400	45	45	63000	63000	12600		
		т			9		12600	100	0,19	265
51	Е1-19-2	Ремонт и содержание каждые 0,5 км грунтовых землевозных дорог в грунтах 2 группы к1трм=10; к1экс=10; к1зпм=10;	1120	14,15	13,7	15848	15344	5541		
		м3			5,1		5712	97	0,02	27
		Итого по разделу: Резервуары емк.200 м3 (земляные работы) ЛС2-22-4				153827				
		Раздел: Строительство водонапорной башни емк. 50м3 Н18м (ЛС 2-22-6)								
		Раздел 1. Земляные работы								
52	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	70	33,67	32,1	2357	2247	944	0,01	1
		м3		1,57	12,33	110	863	97	0,05	3
53	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы к1трр=1,2; к1зпр=1,2;	5	262,72		1314		1484	1,85	9
		м3		262,72		1314		113		
54	Е1-24-6	Перемещение 2 группы бульдозерами мощностью 79кВт (108) (л.с.), с премещением до 10 м	75	6,01	6,01	451	451	151		
		м3			2,08		156	97	0,01	1
55	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) к1трр=0,85; к1трм=0,85; к1зпр=0,85; к1экс=0,85; к1зпм=0,85;	75	4,04	4,04	303	303	102		
		м3			1,4		105	97	0,01	
		Итого по разделу: Строительство водонапорной башни емк. 50м3 Н18м (2-22-6)				4424				
		Раздел: Водонапорные сети В1 (ЛС 2-22-8)								
		Раздел 1. Земляные работы								
56	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	929	18,51	17,5	17196	16258	4884	0,01	7
		м3		1,01	4,41	938	4097	97	0,02	14
57	Е1-164-1	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы к1трр=1,2; к1зпр=1,2;	21	200,88		4218		4767	1,42	30
		м3		200,88		4218		113		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Е1-25-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), с перемещением до 10 м	90	11,19	11,19	1007	1007	267		
		м3			3,06		275	97	0,01	1
59	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	126	21,55	4,52	2715	570	2081	0,11	14
		м3		17,03		2146		97		
60	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	90	122,18		10996		12426	0,89	80
		м3		122,18		10996		113		
61	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), с перемещением до 5 м	805	6,83	6,83	5498	5498	1460		
		м3			1,87		1505	97	0,01	5
62	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)при засыпке траншей и котлованов	805	3,29	3,29	2648	2648	703		
		м3			0,9		725	97		2
63	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками-траншеи	90	21,55	4,52	1940	407	1487	0,11	10
		м3		17,03		1533		97		
		Раздел 2. Трубопроводы								
64	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	0,0561	78245	36133,62	4390	2027	3753	247	14
		км		41850	9612,9	2348	539	130	37,3	2
65	8-4-861	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 к=1,010;	56,661	650		36830				
		м								
66	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,17395	58881,69	25695,31	10242	4470	9020	194	34
		км		33075	6813,45	5753	1185	130	26,38	5
67	8-4-858	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 к=1,010;	70,801	302		21382				
		м								
68	8-4-830	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 - 110х3,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 к=1,010;	104,8885	265		27795				
		м								
69	Е22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 160 мм с гидравлическим испытанием	0,1106	115636,32	31953,19	12789	3534	11279	360	40
		км		66375	12071,25	7341	1335	130	58,95	7
70	8-6-92	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм к=1,004;	110,942	1339		148551				
		м								
71	Е22-13-5	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,1106	339083,7	48453,95	37503	5359	7258	185	20
		км		32175	18303,75	3559	2024	130	89,4	10
72	Е9-53-2	Монтаж заглушек	0,0028	9850,47	1162,94	28	3	19	46,6	
		т		7357,5	108	21		90	0,53	
73	2-1-250	Стоимость заглушек из листовой стали	0,0028	154200		432				
		т								
74	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, втулок	22	300,56	225,63	6612	4964	3675	0,41	9
		шт		69,53	58,98	1530	1298	130	0,23	5
75	Е22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	1	440,21	332,43	440	332	246	0,61	1
		шт		102,38	86,87	102	87	130	0,33	
76	8-4-3746	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1451		1451				
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	8-4-3380	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	552		2208				
		шт.								
78	8-4-3567	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 26, DN 160, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1588		3176				
		шт.								
79	8-4-3642	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	1103		8824				
		шт.								
80	8-4-3567	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 26, DN 160, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	1588		6352				
		шт.								
81	8-4-3645	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 26, DN 160, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	1638		6552				
		шт.								
		Итого по разделу: Водонапорные сети В1 (ЛС 2-22-8)				381776				
		Раздел: Водопроводные сети В-10, К-3 (ЛС2-22-9)								
		Раздел 1. Земляные работы								
82	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1264	18,51	17,5	23397	22120	6645	0,01	9
		м3		1,01	4,41	1277	5574	97	0,02	19
83	Е1-164-1	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы к1тр=1,2; к1зпр=1,2;	46	200,88		9240		10442	1,42	65
		м3		200,88		9240		113		
84	Е1-25-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), с перемещением до 10 м	128	11,19	11,19	1432	1432	380		
		м3			3,06		392	97	0,01	1
85	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	128	122,18		15639		17672	0,89	113
		м3		122,18		15639		113		
86	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), с перемещением до 5 м	1152	6,83	6,83	7868	7868	2090		
		м3			1,87		2154	97	0,01	7
87	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.) при засыпке траншей и колаванов	1152	3,29	3,29	3790	3790	1006		
		м3			0,9		1037	97		3
		Раздел 2. Трубопроводы.								
88	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,126	58881,69	25695,31	7419	3238	6534	194	24
		км		33075	6813,45	4167	858	130	26,38	3
89	8-4-858	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 к=1,010;	127,26	302		38433				
		м								
90	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, втулок	14	300,56	225,63	4208	3159	2339	0,41	6
		шт		69,53	58,98	973	826	130	0,23	3
91	Е22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	1	440,21	332,43	440	332	246	0,61	1
		шт		102,38	86,87	102	87	130	0,33	
92	8-4-3746	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1451		1451				
		шт.								
93	8-4-3380	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	552		3312				
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	8-4-3642	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	1103		8824				
		шт.								
		Итого по разделу: Водопроводные сети В-10, К-3 (ЛС2-22-9)				125453				
		Раздел: Подводящий водопровод (ЛС2-22-12)								
		Раздел 1: Земляные работы								
95	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3203,19	23,36	22,08	74826	70726	21253	0,01	28
		м3		1,28	5,56	4100	17810	97	0,02	62
96	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	101,31	262,72		26615,00		30075,00	1,54	156,00
		м3		262,72		26615,00		113,00		
97	Е1-25-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), с перемещением до 10 м (для обратной засыпки вручную)	414,87	11,19	11,19	4642,00	4642,00	1231,00		
		м3			3,06	--	1270,00	97,00	0,01	4,00
98	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	414,87	134,1		55634,00		62867,00	0,97	403,00
		м3		134,1		55634,00		113,00	--	--
		Раздел 2 Трубопроводы								
99	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,568	58881,69	25695,31	33455,00	14600,00	29463,00	194,00	110,00
		км		33075	6813,45	18793,00	3871,00	130,00	26,38	15,00
100	8-4-858	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 к=1,010	573,86	302		173306,00				
		м								
		Итого по разделу: Подводящий водопровод (ЛС2-22-12)				544170				
		ИТОГО:				5377101	1769618			5357
						846448	455055			1786
		Всего накладных расходов:								
		Итого с накладными				6847496				
		- заработная плата				*220559*				
		- трудоемкость				*735*				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				387227				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				7234723				
		Итого с временными, 2,48 %				7404383				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,1185 %				7623009				
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,242492 %				7639598				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				7667640				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				7737746				
		ИТОГО:				7737746				
		Сметная заработная плата				*1476465*				
		Нормативная трудоемкость				*7492*				
		Итого в текущих ценах, к = 2,92774				22656121,27				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				453122,43				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				23109243,70				
		Скидка 15%				3466386,55				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого со скидкой				19642857,14				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				2357142,86				
		Итого с НДС				22 000 000,00				

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель _____ Мулдашев Б.М.
(подпись)

ТЕХНАДЗОР

ЗК ОФ АО "НЦ Курлысконсалтинг"

_____ Яудин С.К.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "KazConstructionGroup"

Ген.директор _____ Мухамбедиев М.
(подпись)

СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-021040000550-20170529-63710532	1.1. Номер учетной системы 157
2. Дата выписки 29.05.2017	3. Дата совершения оборота 29.05.2017
4. Исправленный 4.1 Дата 4.2 Номер 4.3 Регистрационный номер	5. Дополнительный 5.1 Дата 5.2 Номер 5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 021040000550 6.1 РНН реорганизованного лица	10. Категория поставщика
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "KazConstructionGroup"	A Комитент B Комиссионер C Экспедитор D Лизингодатель E Участник договора о совместной деятельности F Экспортер или участник СРП
8. Адрес места нахождения Казахстан, Западно-Казахстанская обл., г. Уральск, ул. Полевая, д. строение 1 Д, кв. (офис) нежилое помещение 1	
9. Свидетельство плательщика НДС: 9.1. серия 27001 9.2. Номер 0007232	
11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг: 11.1. Номер 170027/01/5 11.2. Дата 29.05.2017	12. Дополнительные сведения

13. КБе 17	14. ИИК KZ34998RTB0000095626
15. БИК TSESKZKA	16. Наименование банка АО "Цеснабанк"

Раздел C. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 110140003634 17.1 РНН реорганизованного лица	21. Категория получателя
18. Получатель Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Терактинского района"	A Комитент B Комиссионер C Лизингополучатель D Участник договора о совместной деятельности E Государственное учреждение F Нерезидент/розница
19. Адрес места нахождения Казахстан, Западно-Казахстанская обл., Терактинский р-он, с. Федоровка, ул. Юбилейная, д. 20/1	
Дополнительные сведения	

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

22. Грузоотправитель 22.1 ИИН/БИН 021040000550 22.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "KazConstructionGroup" 22.3 Адрес отправки Казахстан, Западно-Казахстанская обл., г. Уральск, ул. Полевая, д. строение 1 Д, кв. (офис) нежилое помещение 1	23. Грузополучатель 23.1 ИИН/БИН 110140003634 23.2 Наименование Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Терактинского района" 23.3 Адрес доставки Казахстан, Западно-Казахстанская обл., Терактинский р-он, с. Федоровка, ул. Юбилейная, д. 20/1

Раздел E. Условия поставки

24 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг 24.1 Номер 28 24.2 Дата 05.04.2017	27 Поставка товаров осуществлена по доверенности 27.1 Номер 27.2 Дата
25. Условия оплаты по договору безналичный расчет	28. Пункт назначения
26. Способ отправления самовывоз	

Раздел F. Реквизиты государственного учреждения

29. ИИК KZ29070103KSN2714000	31. Назначение платежа Реконструкция водопровода с.Новопавловка Терактинского района ЗКО
30. Код товаров, работ, услуг	32. БИК KKMFKZ2A

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.	33.1 Код валюты KZT	33.2 Курс валюты

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Дополнительные данные
							Ставка	Сумма		Ставка	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Реконструкция водопровода с.Новопавловка Терактинского района ЗКО		работа	1	19642857.14	19642857.14			19642857.14	12%	2357142.86	22000000		
				Всего по счету:		19642857.14		0.00	19642857.14		2357142.86	22000000.00		

Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя	LzUs4Ph3Cqsl0Gs0iagZlYzmrWv6iNMmpzcmw7BAEhDAx5WtQ9SS+bIMFLp159YAM4tn65GQHjlWaWHFYXxsoA==
37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
38. Ф.И.О. лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	МУХАМБЕДИЕВ МУРАТБЕК КАЙРСАПИЕВИЧ

Счет-фактура № 157 от 29 мая 2017 г.

Дата оборота по реализации: 29.05.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KazConstructionGroup"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 021040000550, Республика Казахстан, ЗКО, г.Уральск, Полевая.строение 1 Д.,нежилое помещение 1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 27001, № 0007232, от 28.11.2013

ИИК поставщика: KZ34998RTB0000095626, в банке АО "Цеснабанк", БИК TSESKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Без договора

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): ЗКО,с.Федоровка,ул. Юбилейная 20

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 021040000550, Товарищество с ограниченной ответственностью "KazConstructionGroup",Республика Казахстан, ЗКО, г.Уральск, Полевая.строение 1 Д.,нежилое помещение 1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 110140003634, ГУ Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Теректинского района,ЗКО,с.Федоровка,ул. Юбилейная 20

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Теректинского района

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 110140003634, ЗКО,с.Федоровка,ул. Юбилейная 20

ИИК получателя: KZ070705034662011001, в банке РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция водопровода с.Новопавловка Теректинского района ЗКО	работа	1	19 642 857,14	19 642 857,14	12%	2 357 142,86	22 000 000,00		
Всего по счету:					**19 642 857,14**		**2 357 142,86**	**22 000 000,00**		

Руководитель: Мухамбедиев М. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Ахмурзина Р. Е.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Ахмурзина Р.Е.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.