Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана"**

Подрядчик: **АО "Алматыинжстрой"**

Наименование объекта: **Реконструкция и модернизация тепловых сетей г. Жезказган". (2-я очередь строительства)**

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за май 2020 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Допол. соглашение №4 к договору №1-085-19 от 2019-09-11	**24.04.2020**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и модернизация тепловых сетей г. Жезказган". (2-я очередь строительства)	6 925 009,00	6 183 043,75	6 925 009,00						741 965,25	6 925 009

М.П. **Заказчик:** **Руководитель Сансызбаев К.К.** **БИН 050140007564**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

М.П. **Подрядчик:** **Генеральный директор Чиликбаев А. К.** **БИН 950640000206**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

М.П. **Эксперт технического надзора:** **Эксперт технического надзора ТОО "КазАрт-Курылысы" Алимжан Ж. А., аттестат KZ71VJE00040920** **ИИН 780509302113**
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата, печать)

М.П. **Эксперт авторского надзора:** **Директор ТОО "Шахар-Кокше" Онекин Е. О.** **ИИН 670901302380**
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата, печать)

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **Акционерное общество "Алматыинжстрой"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция и модернизация тепловых сетей г.Жезказгана**
наименование, адрес

Объект **2-3 Тепловые сети. 2 этап. Граница проектирования от ПНС (ТМ-11)**

Договор подряда номер
дата 25.02.2020

Номер документа	Дата составления
1	26.05.2020

Отчетный период	
с	по
01.05.2020	31.05.2020

А К Т

о приемке выполненных работ за май 2020 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛС 2-3-2									
			Опоры ОП3 (5шт)								
1	168	Е0101-17-26#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	158,602	96,65	94,86	15328	15044	1797	0,01	2
				м3	1,68	10	266	1586	97	0,02	3
2	169	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,905	347,44	0	1704	0	1126	2,44	12
				м3	347,44	0	1704	0	113	0	0
3	170	Е0101-17-25#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3#Погрузка грунта ручной разработки на автомобили-самосвалы	4,905	49,69	48,82	244	239	29	0,01	0
				м3	0,87	5,15	4	25	97	0,01	0
4	172	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м (обратная засыпка)	71,922	6,34	6,34	456	456	127	0	0
				м3	0	1,82	0	131	97	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	173	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	17,981	177,35	0	3189	0	3603	1,29	23
				м3	177,35	0	3189	0	113	0	0
6	174	E0101-134-1	Послойное уплотнение пневматическими трамбовками	71,922	31,85	9,33	2291	671	1571	0,14	10
				м3	22,52	0	1620	0	97	0	0
7	175	C010333-A10-1	Доставка грунта для обратной засыпки автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	157,329	81,54		12829				
				т							
8	176	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	6,125	1545,29	189,21	9465	1159	1615	1,12	7
				м3	163,66	59,77	1002	366	118	0,18	1
9	177	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В7,5	6,1	4275,91	123,84	26083	755	1908	1,79	11
				м3	258,88	38,95	1579	238	105	0,12	1
10	178	E0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны В15 W6	61,5	6793,8	210,8	417819	12964	91519	8,38	516
				м3	1350,93	66,31	83082	4078	105	0,21	13
11	179	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	62,423	78		4869				
				м3							
12	180	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	62,423	223		13920				
				м3							
13	181	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	62,423	259		16167				
				м3							
14	182	C12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	2,407	67700		162920				
				т							
15	183	C12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,3738	52241		19528				
				т							
16	184	E0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,754	155365,78	1102,04	117146	831	21007	156,06	118
				1т	26185,5	348,05	19744	262	105	1,08	1
17	185	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	139,5	260,83	7,17	36386	1000	8501	0,28	39
				м2	49,4	2,25	6891	314	118	0,01	1
			Опоры ОП4 (3шт)								
18	194	E0101-17-26#Изм. и доп. вып. 3 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	95,161	96,65	94,86	9197	9027	1078	0,01	1
				м3	1,68	10	160	952	97	0,02	2
19	195	E0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.130, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,943	347,44	0	1023	0	1156	2,44	7
				м3	347,44	0	1023	0	113	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	196	E0101-17-25#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3#Погрузка грунта ручной разработки на автомобили-самосвалы	2,943	49,69	48,82	146	144	17	0,01	0
				м3	0,87	5,15	3	15	97	0,01	0
21	198	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м (обратная засыпка)	43,153	6,34	6,34	274	274	76	0	0
				м3	0	1,82	0	78	97	0	0
22	199	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	10,788	177,35	0	1913	0	2162	1,29	14
				м3	177,35	0	1913	0	113	0	0
23	200	E0101-134-1	Послойное уплотнение пневматическими трамбовками	43,153	31,85	9,33	1375	403	943	0,14	6
				м3	22,52	0	972	0	97	0	0
24	202	E0105-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	3,675	1545,29	189,21	5679	695	969	1,12	4
				м3	163,66	59,77	601	220	118	0,18	1
25	203	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В7,5	3,66	4275,91	123,84	15650	453	1145	1,79	7
				м3	258,88	38,95	947	143	105	0,12	0
26	204	E0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны В15 W6	36,9	6793,8	210,8	250691	7778	54911	8,38	309
				м3	1350,93	66,31	49849	2447	105	0,21	8
27	205	C143#01-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	37,453	78		2921				
				м3							
28	206	C143#01-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	37,453	223		8352				
				м3							
29	207	C143#01-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	37,453	259		9700				
				м3							
30	208	C120-1-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,444	67700		97752				
				т							
31	209	C120-1-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,2243	52241		11717				
				т							
32	210	E0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,4524	155365,78	1102,04	70287	499	12604	156,06	71
				1т	26185,5	348,05	11846	157	105	1,08	0
33	211	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	83,7	260,83	7,17	21832	600	5101	0,28	23
				м2	49,4	2,25	4134	188	118	0,01	1
			Опоры ОП5 (2шт)								
34	220	E0101-17-26#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	63,441	96,65	94,86	6131	6018	719	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	1,68	10	107	634	97	0,02	1
35	221	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,962	347,44	0	682	0	770	2,44	5
				м3	347,44	0	682	0	113	0	0
36	222	Е0101-17-25#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3#Погрузка грунта ручной разработки на автомобили-самосвалы	1,962	49,69	48,82	97	96	11	0,01	0
				м3	0,87	5,15	2	10	97	0,01	0
37	224	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м (обратная засыпка)	28,769	6,34	6,34	182	182	51	0	0
				м3	0	1,82	0	52	97	0	0
38	225	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7,192	177,35	0	1276	0	1441	1,29	9
				м3	177,35	0	1276	0	113	0	0
39	226	Е0101-134-1	Послойное уплотнение пневматическими трамбовками	28,769	31,85	9,33	916	268	628	0,14	4
				м3	22,52	0	648	0	97	0	0
40	228	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	2,45	1545,29	189,21	3786	464	646	1,12	3
				м3	163,66	59,77	401	146	118	0,18	0
41	229	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В7,5	2,44	4275,91	123,84	10433	302	763	1,79	4
				м3	258,88	38,95	632	95	105	0,12	0
42	230	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны В15 W6	24,6	6793,8	210,8	167127	5186	36607	8,38	206
				м3	1350,93	66,31	33233	1631	105	0,21	5
43	231	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	24,968	78		1948				
				м3							
44	232	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	24,968	223		5568				
				м3							
45	233	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	24,968	259		6467				
				м3							
46	234	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,9621	67700		65134				
				т							
47	235	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1495	52241		7811				
				т							
48	236	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,3016	155365,78	1102,04	46858	332	8403	156,06	47
				т	26185,5	348,05	7898	105	105	1,08	0
49	237	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	55,8	260,83	7,17	14555	400	3401	0,28	16
				м2	49,4	2,25	2756	126	118	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по разделу: НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ				**1707825**				
			ИТОГО:				**1707824**	**66238**			**1474**
							241352	**13999**			**40**
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**267204**				
			Всего накладных расходов:				**267204**				
			Итого с накладными				**1975028**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**118502**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**2093530**				
			Всего:				**2093530**				
			Временные здания и сооружения 1,5%*0,8=1,2%				25 122				
			Итого:				**2 118 652**				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,6%*1,05=3,78%				80 085				
			Затраты на выслугу лет - 1%				21 187				
			Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%				8 475				
			Итого:				**2 228 399**				
			на 2017 г. 46% - МРП=2269 тенге (Имрп = 2,92774)				3 001 121				
			на 2018 г. - 54% МРП=2405 тенге (Имрп =3,1032258)				3 734 221				
			Итого:				**6 735 342**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				134 707				
			Итого:				**6 870 049**				
			Скидка подрядчика:				6 183 044				
			Налог на добавленную стоимость - 12%				741 965				
			Итого с НДС:				**6 925 009**				

Заказчик:
_____ Сансызбаев К.К.

Авторский надзор:
_____ Онекин Е.О.

Подрядчик:
_____ Жумагалиев Е.К.

Технический надзор объекта:
_____ Алимжан Ж.А.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана"**

Подрядчик: **АО "Алматыинжстрой"**

Наименование объекта: **Реконструкция и модернизация тепловых сетей г. Жезказган". (2-я очередь строительства)**

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за май 2020 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Допол. соглашение №4 к договору №1-085-19 от 2019-09-11	**24.04.2020**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и модернизация тепловых сетей г. Жезказган". (2-я очередь строительства)	81 621 386,30	66 693 194,02	74 696 377,30						8 003 183,28	74 696 377,30

М.П. **Заказчик:** **Руководитель Сансызбаев К.К.** **БИН 050140007564**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

М.П. **Подрядчик:** **Генеральный директор Чиликбаев А. К.** **БИН 950640000206**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

М.П. **Эксперт технического надзора:** **Эксперт технического надзора ТОО "КазАрт-Курылысы" Адимжан Ж. А., ИИН 780509302113 аттестат KZ71VJE00040920**
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата, печать)

М.П. **Эксперт авторского надзора:** **Директор ТОО "Шахар-Кокше" Онекин Е. О.** **ИИН 670901302380**
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата, печать)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: Акционерное общество "Алматыинжстрой"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Реконструкция и модернизация тепловых сетей г. Жезказган". (2-я очередь строительства)
наименование, адрес

Объект: 2-2 Тепловые сети. Граница проектирования от ПНС №9 до ТМ-11 ТК6

Договор подряда номер №1-085-19
дата

Номер документа	Дата составления
	27.05.2020

А К Т

о приемке выполненных работ за май 2020г.

ЛС 2-2-1 ПРОКЛАДКУ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ АРМАТУРЫ

Форма 2В

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Протяженность сети: всего-2697х2м, в том числе: 2Д-720х8мм-244,5м; 2Д-630х8мм-1458,3м; 2Д-530х8мм-994,2м.								
		РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА								
		Краны шаровые								
1	С130904-1288 Изм. и доп. вып. 25	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN-25, DN-150, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ПЕПУ-ПЭ изоляции с механическим редуктором, управление Т-образным ключом, А-907 мм ГОСТ 30732-2006 /для спуска воды/	5	553240,00	--	2766200	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
2	С130904-1288 Изм. и доп. вып. 25	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN-25, DN-150, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ПЕПУ-ПЭ изоляции с механическим редуктором, управление Т-образным ключом, А-907 мм ГОСТ 30732-2006	4	553240,00	--	2212960	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	С130904-1290 Изм. и доп. вып. 25	**Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN-25, DN-200, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, с механическим редуктором, управление Т-образным ключом, А-442 мм ГОСТ 30732-2006 /для спуска воды/**	10	680184,00	--	6801840	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
4	С130904-1290 Изм. и доп. вып. 25	**Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN-25, DN-200, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, с механическим редуктором, управление Т-образным ключом, А-442 мм ГОСТ 30732-2006**	14	680184,00	--	9522576	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**21303576**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**21303576**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**21303576**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1278215**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**22581791**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**22581791**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**21303576**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**21303576**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**21303576**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1278215**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**22581791**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**22581791**				

Итого по смете без оборудования	22 581 791,00
Временные здания и сооружения 1,5%*0,8=1,2%	270 981,49
Итого:	**22 852 772,49**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,6%*1,05=3,78%	863 834,80
Затраты на выслугу лет - 1%	228 527,72
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%	91 411,09
Итого с оборудованием:	**24 036 546,11**
на 2017 г. 46% - МРП=2269 тенге (Имрп = 2,92774)	32 371 489,85
на 2018 г. - 54% МРП=2405 тенге (Имрп =3,1032258)	40 279 048,30
Итого:	**72 650 538,15**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	1 453 010,76
Итого:	**74 103 548,91**
Скидка подрядчика:	**66 693 194,02**
Налог на добавленную стоимость - 12%	8 003 183,28
Итого с НДС:	**74 696 377,30**

Заказчик:
_____ Сансызбаев К.К.

Авторский надзор:
_____ Онекин Е.О.

Подрядчик:
_____ Жумагалиев Е.К.

Технический надзор объекта:
_____ Алимжан Ж.А.