Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Глубоковского района" Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Глубокое, Поповича, 11а
БИН 050340006958, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ60070103KSN1803000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ОблШығысЖол"
Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Шоссейный 26/2, БИН 080240021886, БИК KINCKZKA, ИИК KZ32821C0YVB10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK"

Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №18 от 23 апреля 2020г, дополнительное соглашение №1 от 28 мая 2020г. к договору о государственных закупках работ №18 от 23 апреля 2020г.
Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги "Подъезд к поселку Глубокое" км 0-3 Глубоковского района

СПРАВКА от 29.05.2020г
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2020 года.

Представляется подрядчиком-заказчику. тенге

№ п/п	Наименование работ, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
		Всего	Всего
1	2	3	4
1	Акт №2	44 642 857	4 464 286
	Итого	44 642 857	4 464 286
	НДС 12%	5 357 143	535 714
	Итого	50 000 000	5 000 000
	Удержание аванса		
	Всего к оплате	50 000 000	5 000 000

Работу сдал Исполнитель:
Директор ТОО "ОблШығысЖол"
Ж.Б.Казанов

Тех.надзор
Эксперт ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
Д.А.Новохатский

Работу принял Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Глубоковского района"
Т.Қ.Мұсабаев

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Глубоковского района" Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Глубокое, Поповича, 11а
БИН 050340006958, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ60070103KSN1803000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ОблШығысЖол"
Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Шоссейный 26/2, БИН 080240021886, БИК KINCKZKA, ИИК KZ32821C0YVB10000001
Акционерное общество "Банк "Bank RBK"

Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №18 от 23 апреля 2020г, дополнительное соглашение №1 от 28 мая 2020г. к договору о государственных закупках работ №18 от 23 апреля 2020г.

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги "Подъезд к поселку Глубокое" км 0-3 Глубоковского района

Акт №2 от 29 мая 2020г
приемки выполненных работ за май месяц 2020 года.

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1218-0101-1501	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2 НР = 72 %	м2	9,2223	3747,76	243,76	34563	2248	21449	8460	46465
						1178,23	95,85	10866	884	–	3442	
2	2	1127-1001-0102	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок НР = 108 %	т битума	1,2	144396,67	1300	173276	1560	171299	862	188069
						347,5	317,5	417	381	–	13931	

3	3 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	т	1,2	2271,67	2271,67	2726	2726	–	1595	4667
					–	1230,83	–	1477	–	346	
4	4 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1504	2000,96	129,18	3009445	194282	2740372	136199	3397296
					49,73	34,12	74791	51319	–	251652	
5	5 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	3008	227,72	–	684988	–	684587	433	740255
					0,13	–	401	–	–	54834	

Всего **4 376 751**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 86 475
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 200 816

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	54 061
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 617 707
- накладные расходы, тенге	147 549
в т.ч. зарплата, тенге	13 279
- сметная прибыль (8 %), тенге	324 205
Всего	**4 376 751**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**87 535**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**4 464 286**
НДС (12 %)	535 714
Итого	**5 000 000**

Работу сдал Исполнитель:

Директор ТОО "ОблШығысЖол" **Ж.Б.Казанов**

Работу принял Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Глубоковского района" **Т.Қ.Мұсабаев**

Тех.надзор
Эксперт ТОО "Казахстанский центр управления проектами" **Д.А.Новохатский**

Заказ 34

Наименование стройки: Средний ремонт а/д "Подъезд к поселку Глубокое" км 0-3 Глубоковского района доп 5 млн

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-1

Ремонт покрытия

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	60		
	Средневзвешенный разряд работы		3,8		
	Итого ФОТ				**86475**
	Машины и механизмы				
1 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,04512	5204,00	235
				2115,00	95
2 3106-0102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,27205785	2961,00	806
				1480,00	403
3 3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,31540266	4176,00	1317
				1480,00	467
4 3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	5,21888	5230,00	27295
				1769,00	9232
5 3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	15,1904	6933,00	105315
				2115,00	32128
6 3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,092223	735,00	68
				0,00	0

7 3201-0201-0201	Котлы битумные стационарные, 15000 л	маш.-ч	0,18	8668,00	1560
				2115,00	381
8 3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,4176	6527,00	2726
				3538,00	1477
9 3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	4,2112	13734,00	57837
				2115,00	8907
10 3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,58656	5842,00	3427
				1480,00	868
11 3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0693823	2876,00	200
				1480,00	103
12 3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,5441157	55,00	30
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**200816**
					54061
	Материалы				
1 2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	182,7806537	18809,00	3437921
2 2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0093248	216144,00	2016
3 2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2256	25110,00	5665
4 2113-0104-0200	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД	т	0,00645561	124955,00	807
5 2113-0104-0503	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	т	1,224	139950,00	171299
	Итого по материалам				**3617708**