Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уйгурского района"
Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа ул. Исламова, 70
БИН 130840020425

Форма №3

Поставщик: ТОО "Алматы жолдары", Талгарский район г.Талгар, ул. Промышленная, 5
БИН 060340004747

Справка стоимости
выполненных работ за май месяц 2020 г. по Доп.соглшению №2 от 04.05.2020 г. к договору №24 от 13.07.2019 г.
Наименование бюджетной программы: 052 011 159 / 052 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	в том числе по годам	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт улиц с. Чунджа Уйгурского района	тенге	745 651 757,09	**2019 год**						
				407 202 580,44	407 202 580,44		407 202 580,44			
				2020 год						
				338 449 176,65	70 360 000,00			70 360 000,00		70 360 000,00
	Всего по акту:		745 651 757,09	745 651 757,09	477 562 580,44		407 202 580,44	70 360 000,00		70 360 000,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уйгурского района"
Исмаилов Р.М.
М.П.

Технадзор: ТОО "УКС"
Айтбалаев Н.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алматы жолдары"
М.Т.Сапаргалиев
М.П.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС - 8%								10540,64	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**131758,00**				**142298,64**
										10540,64	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**131758,00**				
	Транспортные расходы		Тенге				**131758,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**10540,64**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**142298,64**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**142298,64**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4 527 589,42**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				**983254,85**				
		- Накладные расходы	Тенге							**1061317,63**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**335376,99**	
		Всего по смете: в том числе	Тенге								**66 484 280,08**
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				**11 573 678,4**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге							**4 224 069,0**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1 884 285,1**	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									**66 484 280,08**
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,0498961									**69 801 587,30**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %									8 376 190,48
		Всего по смете:									78 177 777,77
		Всего по смете с учетом тендерной скидки:									**70 360 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уйгурского района"

Б.М.Исмаилов

М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алматы жолдары"

М.Т.Сапаргалиев

М.П.

Технадзор: ТОО "УКС"

Айтбалаев Н.А.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уйгурского района"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"

Акт приемки выполненных работ

Средний ремонт улиц с. Чунджа Уйгурского района
за май месяц 2020 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		I. ул. Астана (от ул.К.Исламова до Республиканской трассы)									
		РАЗДЕЛ 4.Установка дорожных знаков									
27	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	7,25	143,95	136,34	1043,64	988,47		216,06	1360,47
		НР - 72%, СП - 8%			7,62	33,77	55,25	244,83		100,78	
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой									
28	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	2,9	3566,92	904,54	10344,07	2623,17	5592,36	2989,44	14400,18
		НР - 93%, СП - 8%			733,98	374,45	2128,54	1085,91		1066,68	
		Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания									
29	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Устройство монолитных фундаментов из бетона В20, F300**	м3	4,35	23627,88	1129,97	102781,28	4915,37	75996,71	20871,63	133545,14
		НР - 91%, СП - 8%			5027,40	245,21	21869,19	1066,66		9892,23	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
30	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	29	4426,62	717,59	128372,04	20810,11	12349,12	110463,21	257942,07
		НР - 108%, СП - 8%			3283,20	243,72	95212,80	7067,95		19106,82	
		Состав работ: 1. Бурение ям бурильно-крановыми машинами 2. Установка бесфундаментных стоек 3. Окраска стоек 4. Разделка оснований дорожных знаков 5. Переход от одного знака к следующему									
31	С124-010202-0704 2401-0202-0704 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.35 ГОСТ 32948-2014**	шт.	15	4738,00	--	71070,00		71070,00		76755,60
		СП - 8%			--	--				5685,60	
32	С124-010202-0708 2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014**	шт.	14	4788,00	--	67032,00		67032,00		72394,56
		СП - 8%			--	--				5362,56	
33	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном**	м3	2,262	19722,18	1077,74	44611,57	2437,85	39553,65	2841,42	51249,23
		НР - 91%, СП - 8%			1158,30	222,09	2620,07	502,37		3796,24	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
34	С124-010201-0104 2401-0201-0104 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	15	6566,00	--	98490,00		98490,00		106369,20
		СП - 8%			--	--				7879,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	С124-010201-0116 2401-0201-0116 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	14	11996,00	--	167944,00		167944,00		181379,52
		СП - 8%			--	--				13435,52	
36	Е11-090606-0112 1109-0606-0112 РСНБ РК 2015	**Крепление дорожных знаков. Монтаж**	т конструкций	0,116	106207,65	18339,55	12320,09	2127,39	927,78	6449,24	20270,88
		НР - 69% СП - 8%			79870,00	705,25	9264,92	81,81		1501,55	
		Состав работ: 1. Установка и крепление стальных конструкций 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				704008,68	33902,35	538955,62	143830,99	915666,85
							131150,77	10049,53	--	67827,17	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				704008,68				
	Всего заработная плата		Тенге					141200,30			
		Накладные расходы	Тенге				143830,99				
		Сметная прибыль	Тенге				67827,17				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				915666,85				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133,57
		Сметная заработная плата	Тенге					141200,30			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				915666,85				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133,57
		Сметная заработная плата	Тенге					141200,30			
		РАЗДЕЛ 8.Перевозка строительных материалов									
41	С341-010204-1902 4101-0204-1902 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов (ЖБИ, Металлические изделия) бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км**	т	0,348	3812,00	--	1326,58				1432,70
		СП - 8%			--	--	--			106,13	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1326,58				1432,70
							--			106,13	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1326,58				
	Транспортные расходы		Тенге				1326,58				
		Сметная прибыль	Тенге				106,13				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1432,70				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1432,70				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								917099,55
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				141200,30				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							143830,99	
		- Сметная прибыль	Тенге							67933,30	
											133,57

2. ул.Онгарова (от Областной дороги до ул.Арзиева)

РАЗДЕЛ 4.Установка дорожных знаков

30	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	9	143,95	136,34	1295,59	1227,06		268,24	1688,93
		НР - 72%, СП - 8%			7,62	33,78	68,57	303,98		125,11	
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой									
31	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	3,6	3566,92	904,54	12840,91	3256,34	6942,24	3711,02	17876,09
		НР - 93%, СП - 8%			733,98	374,45	2642,33	1348,02		1324,15	
		Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания									
32	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Устройство монолитных фундаментов из бетона В20, F300**	м3	5,4	23627,88	1129,97	127590,55	6101,84	94340,74	25909,61	165780,16
		НР - 91%, СП - 8%			5027,40	245,21	27147,96	1324,13		12280,01	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
33	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	36	4426,62	717,59	159358,39	25833,24	15329,95	137126,75	320203,95
		НР - 108%, СП - 8%			3283,20	243,72	118195,20	8774,01		23718,81	
		Состав работ: 1. Бурение ям бурильно-крановыми машинами 2. Установка бесфундаментных стоек 3. Окраска стоек 4. Вывозка элементов дорожных знаков									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5. Переход от одного знака к следующему									
34	С124-010202-0704 2401-0202-0704 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.35 ГОСТ 32948-2014**	шт.	18	4738,00		85284,00		85284,00		92106,72
		СП - 8%								6822,72	
35	С124-010202-0708 2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014**	шт.	18	4788,00		86184,00		86184,00		93078,72
		СП - 8%								6894,72	
36	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном**	м3	2,808	19722,18	1077,74	55379,89	3026,29	49101,08	3527,28	63619,75
		НР - 91%; СП - 8%			1158,30	222,09	3252,51	623,63		4712,57	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
37	С124-010201-0104 2401-0201-0104 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	18	6566,00		118188,00		118188,00		127643,04
		СП - 8%								9455,04	
38	С124-010201-0116 2401-0201-0116 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	18	11996,00		215928,00		215928,00		233202,24
		СП - 8%								17274,24	
39	Е11-090606-0112 1109-0606-0112 РСНБ РК 2015	**Крепление дорожных знаков. Монтаж**	т конструкций	0,144	106207,65	18339,55	15293,90	2640,90	1151,73	8005,96	25163,85
		НР - 69%; СП - 8%			79870,00	705,25	11501,28	101,56		1863,99	
		Состав работ: 1. Установка и крепление стальных конструкций 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				877343,23	42085,67	672449,74	178548,85	1140363,44
							162807,84	12475,33		84471,37	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				877343,23				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					175283,17			
		Накладные расходы	Тенге				178548,85				
		Сметная прибыль	Тенге				84471,37				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1140363,44				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								165,82
		Сметная заработная плата	Тенге					175283,17			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1140363,44				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								165,82
		Сметная заработная плата	Тенге					175283,17			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1 140 363,4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				175283,17				
		- Накладные расходы	Тенге							178548,85	
		- Сметная прибыль	Тенге							84471,37	

165,82

3. ул. Искандерова (от ул.Розыбакиева до ул.Табылганова)

1-УЧАСТОК (от ул.Табылганова до ул. К.Исламова)(от ул.Розыбакиева до ул. Кадырова)

РАЗДЕЛ 1.Устройство тротуаров (по одной стороне)

1	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство песчано-гравийных подушек под бордюры. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**5,8736**	**1146,00**	**1013,15**	**6731,14**	**5950,82**	**12,33**	**2228,05**	**9675,93**
		ПР - 108%, СП - 8%			**130,75**	**220,48**	**767,99**	**1295,03**		**716,74**	
		Состав работ:									
		1. Планировка и прикатка земляного полотна									
		2. Россыпь и разравнивание материалов									
		3. Уплотнение россыпей с поливкой водой									
2	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси, толщиной 12 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**220,26**	**611,64**	**122,56**	**134719,47**	**26995,81**	**53825,82**	**67460,85**	**218354,75**
		ПР - 108%, СП - 8%			**244,70**	**38,89**	**53897,84**	**8565,91**		**16174,43**	
		Состав работ:									
		1. Планировка и укатка земляного полотна									
		2. Россыпь и разравнивание щебня, клинца и каменной мелочи вручную									
		3. Укатка с поливкой водой									
3	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	**Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**	**м2 покрытия**	**220,26**	**92,52**	**13,16**	**20378,98**	**2899,50**	**13886,29**	**4754,86**	**27144,55**
		ПР - 108%, СП - 8%			**16,31**	**3,68**	**3593,19**	**809,46**		**2010,71**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,7686	1712,74	1712,74	1316,41	1316,41		705,33	2183,48
		НР - 108%; СП - 8%				849,70		653,08		161,74	
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов									
5	С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,7686	112987,00		86841,81		86841,81		93789,15
		СП - 8%								6947,34	
6	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 (3+2) см. Устройство**	м2 покрытия	2562	179,39	2,74	459598,72	7023,98	22404,69	467246,85	1000993,22
		НР - 108%; СП - 8%			167,90	0,96	430170,05	2465,93		74147,65	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий 3. Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением 4. Засыпка песком 5. Уплотнение асфальтобетонной смеси валиком									
7	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	м2 покрытия	2562	108,20		277220,70			299398,35	622748,58
		НР - 108%; СП - 8%			108,20		277220,70			46129,52	
8	С121-020501-0304 2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	т	306,928	11676,00		3583686,66		3583686,66		3870381,59
		СП - 8%								286694,93	
9	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	324	1593,05	28,64	516148,20	9280,30	279132,84	249860,73	827289,64
		НР - 108%; СП - 8%			702,89	11,17	227735,06	3617,46		61280,71	
		Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	8,424	46977,0		395734,25		395734,25		427392,99
		СН - 8%								31658,74	
11	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые (поребрик) из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	2,592	46977,00		121764,38		121764,38		131505,53
		СН - 8%								9741,15	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5604140,72	53466,83	4557289,07	1091655,02	7231459,40
							993384,83	17406,86		535663,66	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5604140,72				
	Всего заработная плата		Тенге					1010791,69			
		Накладные расходы	Тенге				1091655,02				
		Сметная прибыль	Тенге				535663,66				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7231459,40				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								967,35
		Сметная заработная плата	Тенге					1010791,69			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7231459,40				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								967,35
		Сметная заработная плата	Тенге					1010791,69			
		РАЗДЕЛ 2.Установка дорожных знаков									
12	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	0,5	143,95	136,34	71,98	68,17		14,90	93,83
		НР - 72%; СН - 8%			7,62	33,77	3,81	16,89		6,95	
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой									
13	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	0,2	3566,92	904,54	713,38	180,91	385,68	206,17	993,12
		НР - 93%; СН - 8%			733,98	374,45	146,80	74,89		73,56	
		Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания									
14	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Устройство монолитных фундаментов из бетона В20, F300**	м3	0,3	23627,88	1129,97	7088,36	338,99	5241,15	1439,42	9210,01
		НР - 91%; СН - 8%			5027,40	245,21	1508,22	73,56		682,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
15	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	2	4426,62	717,59	8853,24	1435,18	851,66	7618,15	17789,10
		НР - 108%, СП - 8%			3283,20	243,72	6566,40	487,44		1317,71	
		Состав работ: 1. Бурение ям бурильно-крановыми машинами 2. Установка бесфундаментных стоек 3. Окраска стоек 4. Разделка оснований дорожных знаков 5. Переход от одного знака к следующему									
16	С124-010202-0708 2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014**	шт.	2	4788,00		9576,00		9576,00		10342,08
		СП - 8%								766,08	
17	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном**	м3	0,156	19722,18	1077,74	3076,66	168,13	2727,84	195,96	3534,43
		НР - 91%, СП - 8%			1158,30	222,09	180,69	34,65		261,81	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
18	С124-010201-0116 2401-0201-0116 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	4	11996,00		47984,00		47984,00		51822,72
		СП - 8%								3838,72	
19	Е11-090606-0112 1109-0606-0112 РСНБ РК 2015	**Крепление дорожных знаков. Монтаж**	т конструкций	0,008	106207,65	18339,55	849,66	146,72	63,98	444,78	1397,99
		НР - 69%, СП - 8%			79870,00	705,25	638,96	5,64		103,55	
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Установка и крепление стальных конструкций 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**78213,28**	**2338,09**	**66830,31**	**9919,37**	**95183,27**
							9044,88	**693,07**		**7050,61**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**78213,28**				
	Всего заработная плата		Тенге					**9737,95**			
		Накладные расходы	Тенге				**9919,37**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7050,61**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**95183,27**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8,69**
		Сметная заработная плата	Тенге					**9737,95**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**95183,27**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8,69**
		Сметная заработная плата	Тенге					**9737,95**			
		2-УЧАСТОК (от ул.Кадырова до ул. К.Исламова)									
		РАЗДЕЛ 4.Устройство тротуаров (по 2-м сторонам)									
21	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство песчано-гравийных подушек под бордюры. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	**материала основания в плотном теле**	**48**	**1146,00** **130,75**	**1013,15** **220,48**	**55007,95** **6276,10**	**48631,06** **10583,16**	**100,80**	**18208,00** **5857,28**	**79073,23**
22	**Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси, толщиной 12 см. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка и укатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание щебня, клинца и каменной мелочи вручную 3. Укатка с поливкой водой	**м2 покрытия**	**1800**	**611,64** **244,70**	**122,56** **38,89**	**1100949,12** **440461,80**	**220614,12** **70002,00**	**439873,20**	**551300,90** **132180,00**	**1784430,03**
23	**Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3**	**Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201** *НР - 108%; СП - 8%*	**м2 покрытия**	**1800**	**92,52** **16,31**	**13,16** **3,68**	**166540,32** **29364,12**	**23695,20** **6615,00**	**113481,00**	**38857,45** **16431,82**	**221829,59**
24	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,43676**	**1712,74**	**1712,74** **849,70**	**748,06**	**748,06** **371,12**		**400,81** **91,91**	**1240,78**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов									
25	С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,43676	112987,00		49348,60		49348,60		53296,49
		СП - 8%								3947,89	
26	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 (3+2) см. Устройство**	м2 покрытия	1455,88	179,39	2,74	261170,92	3991,44	12731,66	265517,03	568822,99
		НР - 108%, СП - 8% Состав работ: 1. Очистка основания 2. Смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий 3. Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением 4. Засыпка песком 5. Уплотнение асфальтобетонной смеси валиком			167,90	0,96	244447,82	1401,28		42135,04	
27	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	м2 покрытия	1455,88	108,20		157533,04			170135,68	353882,22
		НР - 108%, СП - 8%			108,20		157533,04			26213,50	
28	С121-020501-0304 2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	т	174,414	11676,00		2036460,71		2036460,71		2199377,57
		СП - 8%								162916,86	
29	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	1158	1593,05	28,64	1844751,90	33168,48	997641,43	893020,74	2956794,45
		НР - 108%, СП - 8% Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов			702,89	11,17	813941,99	12929,07		219021,81	
30	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	30,108	46977,00		1414383,52		1414383,52		1527534,20
		СП - 8%								113150,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые (поребрик) из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	9,264	46977,00		435194,93		435194,93		470010,52
		СП - 8%								34815,59	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7522089,07	330848,35	5499215,85	1937440,62	10216292,07
							1692024,87	101901,63		756762,38	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7522089,07				
	Всего заработная плата		Тенге					1793926,50			
		Накладные расходы	Тенге				1937440,62				
		Сметная прибыль	Тенге				756762,38				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10216292,07				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1716,84
		Сметная заработная плата	Тенге					1793926,50			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				10216292,07				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1716,84
		Сметная заработная плата	Тенге					1793926,50			
	РАЗДЕЛ 5.Установка дорожных знаков										
32	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	0,5	143,95	136,34	71,98	68,17		14,90	93,83
		НР - 72% СП - 8%			7,62	33,77	3,81	16,89		6,95	
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой									
33	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	0,2	3566,92	904,54	713,38	180,91	385,68	206,17	993,12
		НР - 93% СП - 8%			733,98	374,45	146,80	74,89		73,56	
		Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания									
34	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Устройство монолитных фундаментов из бетона В20, F300**	м3	0,3	23627,88	1129,97	7088,36	338,99	5241,15	1439,42	9210,01
		НР - 91% СП - 8%			5027,40	245,21	1508,22	73,56		682,22	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5. Укладка бетонной смеси									
35	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	2	4426,62	717,59	8853,24	1435,18	851,66	7618,15	17789,10
		НР - 108%, СП - 8%			3283,20	243,72	6566,40	487,44		1317,71	
		Состав работ: 1. Бурение ям бурильно-крановыми машинами 2. Установка бесфундаментных стоек 3. Окраска стоек 4. Разделка оснований дорожных знаков 5. Переход от одного знака к следующему									
36	С124-010202-0708 2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014**	шт.	2	4788,00		9576,00		9576,00		10342,08
		СП - 8%								766,08	
37	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном**	м3	0,156	19722,18	1077,74	3076,66	168,13	2727,84	195,96	3534,43
		НР - 91%, СП - 8%			1158,30	222,09	180,69	34,65		261,81	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
38	С124-010201-0116 2401-0201-0116 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	4	11996,00		47984,00		47984,00		51822,72
		СП - 8%								3838,72	
39	Е11-090606-0112 1109-0606-0112 РСНБ РК 2015	**Крепление дорожных знаков. Монтаж**	т конструкций	0,008	106207,65	18339,55	849,66	146,72	63,98	444,78	1397,99
		НР - 69%, СП - 8%			79870,00	705,25	638,96	5,64		103,55	
		Состав работ: 1. Установка и крепление стальных конструкций 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				78213,28	2338,09	66830,31	9919,37	95183,27
							9044,88	693,07		7050,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				78213,28				
		Всего заработная плата	Тенге					9737,95			
		Накладные расходы	Тенге				9919,37				
		Сметная прибыль	Тенге				7050,61				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				95183,27				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8,69
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				95183,27				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8,69
		Сметная заработная плата	Тенге					9737,95			
		РАЗДЕЛ 7.Перевозка строительных материалов									
41	С341-010204-1902 4101-0204-1902 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов (ЖБИ, Металлические изделия) бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км**	т	125,994	3812,00		480290,89				518714,16
		СП - 8%								38423,27	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				480290,89				518714,16
										38423,27	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				480290,89				
		Сметная прибыль	Тенге				38423,27				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				518714,16				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				518714,16				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								18156832,17
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				2824194,08				
		- Накладные расходы	Тенге							3048934,39	
		- Сметная прибыль	Тенге							1344950,53	
		Нормативная трудоемкость									2701,57
		4. ул.Курмангалиева (от ул.К.Исламова до арыка)									
		РАЗДЕЛ 4.Установка дорожных знаков									
27	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	2,5	143,95	136,34	359,88	340,84		74,51	469,14
		НР - 72%, СП - 8%			7,62	33,78	19,05	84,44		34,75	
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой									
28	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	1	3566,92	904,54	3566,92	904,54	1928,40	1030,84	4965,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			733,98	374,45	733,98	374,45		367,82	
		Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания									
29	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Устройство монолитных фундаментов из бетона В20, F300**	м3	1,5	23627,88	1129,97	35441,82	1694,96	26205,76	7197,11	46050,04
		НР - 91%; СП - 8%			5027,40	245,21	7541,10	367,81		3411,11	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
30	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	10	4426,62	717,59	44266,22	7175,90	4258,32	38090,76	88945,54
		НР - 108%; СП - 8%			3283,20	243,72	32832,00	2437,22		6588,56	
		Состав работ: 1. Бурение ям бурильно-крановыми машинами 2. Установка бесфундаментных стоек 3. Окраска стоек 4. Разделка оснований дорожных знаков 5. Переход от одного знака к следующему									
31	С124-010202-0704 2401-0202-0704 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.35 ГОСТ 32948-2014**	шт.	8	4738,00		37904,00		37904,00		40936,32
		СП - 8%								3032,32	
32	С124-010202-0708 2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014**	шт.	2	4788,00		9576,00		9576,00		10342,08
		СП - 8%								766,08	
33	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном**	м3	0,78	19722,18	1077,74	15383,30	840,64	13639,19	979,80	17672,15
		НР - 91%; СП - 8%			1158,30	222,09	903,47	173,23		1309,05	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5. Укладка бетонной смеси									
34	С124-010201-0104 2401-0201-0104 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	8	6566,00		52528,00		52528,00		56730,24
		СП - 8%								4202,24	
35	С124-010201-0116 2401-0201-0116 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	2	11996,00		23992,00		23992,00		25911,36
		СП - 8%								1919,36	
36	Е11-090606-0112 1109-0606-0112 РСНБ РК 2015	**Крепление дорожных знаков. Монтаж**	т конструкций	0,04	106207,65	18339,55	4248,31	733,58	319,92	2223,88	6989,96
		НР - 62%; СП - 8%			79870,00	705,25	3194,80	28,21		517,77	
		Состав работ: 1. Установка и крепление стальных конструкций 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				227266,44	11690,45	170351,59	49596,90	299012,40
							45224,40	3465,36		22149,07	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				227266,44				
	Всего заработная плата		Тенге					48689,76			
		Накладные расходы	Тенге				49596,90				
		Сметная прибыль	Тенге				22149,07				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43,43
		Сметная заработная плата	Тенге					48689,76			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				299012,40				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43,43
		Сметная заработная плата	Тенге					48689,76			
		РАЗДЕЛ 5.Перевозка строительных материалов									
37	С341-010204-1902 4101-0204-1902 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов (ЖБИ, Металлические изделия) бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза I. Расстояние перевозок 200 км**	т	0,04	3812,00		152,48				164,68
		СП - 8%								12,20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				152,48				164,68
										12,20	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				152,48				
		Сметная прибыль	Тенге				12,20				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				164,68				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				164,68				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**299177,08**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				**48689,76**				
		- Накладные расходы	Тенге							**49596,90**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**22161,27**	
											43,43
		5. ул.Уразалиева (от ул.К.Исламова до арыка)									
		РАЗДЕЛ 4.Установка дорожных знаков									
27	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**3,5**	**143,95**	**136,34**	**503,83**	**477,19**		**104,30**	**656,78**
		НР - 72%, СП - 8%			**7,62**	**33,77**	**26,67**	**118,20**		**48,65**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой									
28	**Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**1,4**	**3566,92**	**904,54**	**4993,69**	**1266,36**	**2699,76**	**1443,18**	**6951,81**
		НР - 93%, СП - 8%			**733,98**	**374,45**	**1027,57**	**524,23**		**514,95**	
		Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания									
29	**Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Устройство монолитных фундаментов из бетона В20, F300**	**м3**	**2,1**	**23627,88**	**1129,97**	**49618,55**	**2372,94**	**36688,07**	**10075,96**	**64470,07**
		НР - 91%, СП - 8%			**5027,40**	**245,21**	**10557,54**	**514,94**		**4775,56**	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
30	**Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**14**	**4426,62**	**717,59**	**61972,71**	**10046,26**	**5961,65**	**53327,06**	**124523,75**
		НР - 108%, СП - 8%			**3283,20**	**243,72**	**45964,80**	**3412,11**		**9223,98**	
		Состав работ: 1. Бурение ям бурильно-крановыми машинами 2. Установка бесфундаментных стоек									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Окраска стоек 4. Разделка оснований дорожных знаков 5. Переход от одного знака к следующему									
31	С124-010202-0704 2401-0202-0704 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.35 ГОСТ 32948-2014**	шт.	8	4738,00		37904,00		37904,00		40936,32
		СП - 8%								3032,32	
32	С124-010202-0708 2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014**	шт.	6	4788,00		28728,00		28728,00		31026,24
		СП - 8%								2298,24	
33	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном**	м3	1,092	19722,18	1077,74	21536,62	1176,89	19094,86	1371,72	24741,01
		НР - 91%; СП - 8%			1158,30	222,09	1264,86	242,52		1832,67	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
34	С124-010201-0104 2401-0201-0104 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	8	6566,00		52528,00		52528,00		56730,24
		СП - 8%								4202,24	
35	С124-010201-0116 2401-0201-0116 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	6	11996,00		71976,00		71976,00		77734,08
		СП - 8%								5758,08	
36	Е11-090606-0112 1109-0606-0112 РСНБ РК 2015	**Крепление дорожных знаков. Монтаж**	т конструкций	0,056	106207,65	18339,55	5947,63	1027,01	447,89	3113,43	9785,94
		НР - 69%; СП - 8%			79870,00	705,25	4472,72	39,49		724,88	
		Состав работ: 1. Установка и крепление стальных конструкций 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				335709,02	16366,65	256028,23	69435,65	437556,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							63314,17	4851,49	--	32411,57	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				335709,02				
	Всего заработная плата		Тенге					68165,66			
		Накладные расходы	Тенге				69435,65				
		Сметная прибыль	Тенге				32411,57				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				437556,24				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64,48
		Сметная заработная плата	Тенге					68165,66			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				437556,24				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64,48
		Сметная заработная плата	Тенге					68165,66			
	РАЗДЕЛ 6.Перевозка строительных материалов										
45	С341-010204-1902 4101-0204-1902 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов (ЖБИ, Металлические изделия) бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км**	т	0,323	3812,00		1231,28				1329,78
		СП - 8%								98,50	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				1231,28				1329,78
										98,50	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1231,28				
	Транспортные расходы		Тенге				1231,28				
		Сметная прибыль	Тенге				98,50				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1329,78				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1329,78				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**438886,02**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				68165,66				
		- Накладные расходы	Тенге							69435,65	
		- Сметная прибыль	Тенге							32510,08	
		Нормативная трудоемкость									64,48
		6. ул.Старикова (от ул.Онгарова до К.Исламова)									
	РАЗДЕЛ 2.Подъем существующих люков до проектной отметки										
11	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Демонтаж**	шт.	3	931,40	109,24	2794,19	327,73		2594,61	5819,91
		НР - 99%, СП - 8%			822,16	51,45	2466,47	154,35		431,10	
		Состав работ:									
		1. Выравнивание основания под обойму									
		2. Установка, закрепление и заделка обоймы раствором									
		3. Установка крышки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Укладка бетонных подкладок**	шт. сборных конструкций	3	1568,35	873,31	4705,04	2619,94		3559,46	8925,66
		ПР - 44%, СП - 8%			695,03	310,47	2085,10	931,40		661,16	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований (частичное выравнивание готового гравийного /песчаного/ основания)									
13	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	0,048	45017,00		2160,82		2160,82		2333,68
		СП - 8%								172,87	
14	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Монтаж**	шт.	3	1552,33	182,07	4656,99	546,21		4324,35	9699,85
		ПР - 99%, СП - 8%			1370,26	85,75	4110,78	257,25		718,51	
		Состав работ: 1. Выравнивание основания под обойму 2. Установка, закрепление и заделка обоймы раствором 3. Установка крышки									
15	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,48	3984,60	1077,74	1912,61	517,32	839,31	602,95	2716,81
		ПР - 91%, СП - 8%			1158,30	222,09	555,98	106,60		201,24	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
16	С121-020101-0624 2102-0101-0624 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, F300, W6 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,4896	15143,00		7414,01		7414,01		8007,13
		СП - 8%								593,12	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				23643,66	4011,20	10414,14	11081,37	37503,04
							9218,33	1449,60		2778,00	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				23643,66				
		Всего заработная плата	Тенге					10667,93			
		Накладные расходы	Тенге				11081,37				
		Сметная прибыль	Тенге				2778,00				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				37503,04				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11,62
		Сметная заработная плата	Тенге					10667,93			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				37503,04				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11,62
		Сметная заработная плата	Тенге					10667,93			
		РАЗДЕЛ 4.Установка дорожных знаков									
27	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	м3 грунта	4	143,96 7,62	136,34 33,77	575,82 30,48	545,36 135,08		119,20 55,60	750,63
28	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания	м3 основания	1,6	3566,92 733,98	904,54 374,45	5707,07 1174,37	1447,26 599,12	3085,44	1649,34 588,51	7944,93
29	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Устройство монолитных фундаментов из бетона В20, F300** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	2,4	23627,88 5027,40	1129,97 245,21	56706,91 12065,76	2711,93 588,50	41929,22	11515,38 5457,78	73680,08
30	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Бурение ям бурильно-крановыми машинами 2. Установка бесфундаментных стоек 3. Окраска стоек 4. Разделка оснований дорожных знаков	шт.	16	4426,62 3283,20	717,59 243,72	70825,95 52531,20	11481,44 3899,56	6813,31	60945,22 10541,69	142312,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5. Переход от одного знака к следующему									
31	С124-010202-0704 2401-0202-0704 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.35 ГОСТ 32948-2014**	шт.	16	4738,00		75808,00		75808,00		81872,64
		СП - 8%								6064,64	
32	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном**	м3	1,248	19722,18	1077,74	24613,28	1345,02	21822,70	1567,68	28275,44
		НР - 91%; СП - 8%			1158,30	222,09	1445,56	277,17		2094,48	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
33	С124-010201-0104 2401-0201-0104 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	16	6566,00		105056,00		105056,00		113460,48
		СП - 8%								8404,48	
34	Е11-090606-0112 1109-0606-0112 РСНБ РК 2015	**Крепление дорожных знаков. Монтаж**	т конструкций	0,064	106207,65	18339,55	6797,29	1173,73	511,88	3558,20	11183,93
		НР - 69%; СП - 8%			79870,00	705,25	5111,68	45,14		828,44	
		Состав работ: 1. Установка и крепление стальных конструкций 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				346090,32	18704,74	255026,55	79355,03	459480,99
							72359,05	5544,57		34035,63	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				346090,32				
	Всего заработная плата		Тенге					77903,61			
		Накладные расходы	Тенге				79355,03				
		Сметная прибыль	Тенге				34035,63				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				459480,99				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69,49
		Сметная заработная плата	Тенге					77903,61			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				459480,99				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69,49
		Сметная заработная плата	Тенге					77903,61			

РАЗДЕЛ 5.Перевозка строительных материалов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	С341-010204-1902 4101-0204-1902 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов (ЖБИ, Металлические изделия) бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км**	т	0,192	3812,00		731,90				790,46
		СП - 8%								58,55	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				731,90				790,46
										58,55	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				731,90				
		Сметная прибыль	Тенге				58,55				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				790,46				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				790,46				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								497774,48
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				88571,54				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					22715,94			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6994,17			
		- Накладные расходы	Тенге							90436,41	
		- Сметная прибыль	Тенге							36872,18	
		Нормативная трудоемкость									81,11
		7. ул.Маметова (от ул.Искандерова до конца)									
		РАЗДЕЛ 8.Установка дорожных знаков									
56	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	4,5	143,95	136,34	647,78	613,53		134,13	844,46
		НР - 72%; СП - 8%			7,62	33,77	34,31	151,99		62,55	
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой									
57	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	1,8	3566,92	904,54	6420,46	1628,17	3471,12	1855,51	8938,05
		НР - 93%; СП - 8%			733,98	374,45	1321,16	674,01		662,08	
		Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания									
58	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Устройство монолитных фундаментов из бетона В20, F300**	м3	2,7	23627,88	1129,97	63795,28	3050,92	47170,37	12954,80	82890,09
		НР - 91%; СП - 8%			5027,40	245,21	13573,98	662,07		6140,01	
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
59	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	18	4426,62	717,59	79679,20	12916,62	7664,97	68563,37	160101,98
		НР - 108%, СП - 8%			3283,20	243,72	59097,60	4387,00		11859,41	
		Состав работ: 1. Бурение ям бурильно-крановыми машинами 2. Установка бесфундаментных стоек 3. Окраска стоек 4. Разделка оснований дорожных знаков 5. Переход от одного знака к следующему									
60	С124-010202-0704 2401-0202-0704 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.35 ГОСТ 32948-2014**	шт.	9	4738,00		42642,00		42642,00		46053,36
		СП - 8%								3411,36	
61	С124-010202-0708 2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014**	шт.	9	4788,00		43092,00		43092,00		46539,36
		СП - 8%								3447,36	
62	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном**	м3	1,404	19722,18	1077,74	27689,94	1513,15	24550,54	1763,64	31809,87
		НР - 91%, СП - 8%			1158,30	222,09	1626,25	311,81		2356,29	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
63	С124-010201-0104 2401-0201-0104 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	9	6566,00		59094,00		59094,00		63821,52
		СП - 8%								4727,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	С124-010201-0116 2401-0201-0116 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа I СТ РК 1125-2002**	шт.	9	11996,00		107964,00		107964,00		116601,12
		СП - 8%								8637,12	
65	Е11-090606-0112 1109-0606-0112 РСНБ РК 2015	**Крепление дорожных знаков. Монтаж**	т конструкций	0,072	106207,65	18339,55	7646,95	1320,45	575,86	4002,98	12581,92
		НР - 69%, СП - 8% Состав работ: 1. Установка и крепление стальных конструкций 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов			79870,00	705,25	5750,64	50,78		931,99	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				438671,60	21042,84	336224,86	89274,44	570181,72
							81403,95	6237,66	--	42235,68	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				438671,60				
	Всего заработная плата		Тенге					87641,60			
		Накладные расходы	Тенге				89274,44				
		Сметная прибыль	Тенге				42235,68				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				570181,72				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82,61
		Сметная заработная плата	Тенге					87641,60			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				570181,72				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82,61
		Сметная заработная плата	Тенге					87641,60			
		РАЗДЕЛ 11.Перевозка строительных материалов									
80	С341-010204-1902 4101-0204-1902 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов (ЖБИ, Металлические изделия) бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км**	т	0,576	3812,00		2195,71				2371,37
		СП - 8%								175,66	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				2195,71				2371,37
										175,66	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2195,71				
	Транспортные расходы		Тенге				2195,71				
		Сметная прибыль	Тенге				175,66				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2371,37				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				2371,37				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								610056,12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				98309,53				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							100355,81	
		- Сметная прибыль	Тенге							45189,34	
		Нормативная трудоемкость									94,23
		8. ул.Дандыбаева (от ул.Кадырова до ул.Нурсраилова)									
		РАЗДЕЛ 2.Подъем существующих люков до проектной отметки									
11	**Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Демонтаж**	**шт.**	**2**	**931,40**	**109,24**	**1862,80**	**218,48**		**1729,75**	**3879,95**
		НР - 99%; СП - 8%			**822,16**	**51,45**	**1644,32**	**102,90**		**287,40**	
		Состав работ: 1. Выравнивание основания под обойму 2. Установка, закрепление и заделка обоймы раствором 3. Установка крышки									
12	**Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Укладка бетонных подкладок**	**шт. сборных конструкций**	**2**	**1568,35**	**873,31**	**3136,70**	**1746,62**		**2372,96**	**5950,43**
		НР - 118%; СП - 8%			**695,03**	**310,46**	**1390,06**	**620,92**		**440,77**	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований (частичное выравнивание готового гравийного /песчаного/ основания)									
13	**С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**0,032**	**45017,00**		**1440,54**		**1440,54**		**1555,79**
		СП - 8%								**115,24**	
14	**Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Монтаж**	**шт.**	**2**	**1552,33**	**182,07**	**3104,66**	**364,14**		**2882,90**	**6466,56**
		НР - 99%; СП - 8%			**1370,26**	**85,75**	**2740,52**	**171,50**		**479,00**	
		Состав работ: 1. Выравнивание основания под обойму 2. Установка, закрепление и заделка обоймы раствором 3. Установка крышки									
15	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,32**	**3984,60**	**1077,74**	**1275,07**	**344,88**	**559,54**	**401,97**	**1811,20**
		НР - 91%; СП - 8%			**1158,30**	**222,09**	**370,66**	**71,07**		**134,16**	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
16	С121-020101-0624 2102-0101-0624 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, F300, W6 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,3264	15143,00		4942,68		4942,68		5338,09
		СП - 8%								395,41	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**15762,45**	**2674,12**	**6942,76**	**7387,57**	**25002,03**
							6145,56	**966,39**	**--**	**1852,00**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**15762,45**				
	Всего заработная плата		Тенге					**7111,94**			
		Накладные расходы	Тенге				**7387,57**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1852,00**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**25002,03**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7,75
		Сметная заработная плата	Тенге					7111,94			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**25002,03**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7,75
		Сметная заработная плата	Тенге					7111,94			
		РАЗДЕЛ 4.Установка дорожных знаков									
27	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	2	143,95	136,34	287,91	272,68		59,60	375,31
		НР - 72%, СП - 8%			7,62	33,77	15,24	67,54		27,80	
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой									
28	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	0,8	3566,92	904,54	2853,54	723,63	13976,41	824,67	3972,46
		НР - 93%, СП - 8%			733,98	374,45	587,18	299,56		294,26	
		Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания									
29	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Устройство монолитных фундаментов из бетона В20, F300**	м3	1,2	23627,88	1129,97	28353,46	1355,96	20964,61	5757,69	36840,04
		НР - 91%, СП - 8%			5027,40	245,21	6032,88	294,25		2728,89	
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
30	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	8	4426,62	717,59	35412,98	5740,72	3406,66	30472,61	71156,43
		НР - 108%, СП - 8%			3283,20	243,72	26265,60	1949,78		5270,85	
		Состав работ: 1. Бурение ям бурильно-крановыми машинами 2. Установка бесфундаментных стоек 3. Окраска стоек 4. Разделка оснований дорожных знаков 5. Переход от одного знака к следующему									
31	С124-010202-0704 2401-0202-0704 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.35 ГОСТ 32948-2014**	шт.	4	4738,00		18952,00		18952,00		20468,16
		СП - 8%								1516,16	
32	С124-010202-0708 2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014**	шт.	4	4788,00		19152,00		19152,00		20684,16
		СП - 8%								1532,16	
33	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном**	м3	0,624	19722,18	1077,74	12306,64	672,51	10911,35	783,84	14137,72
		НР - 91%, СП - 8%			1158,30	222,09	722,78	138,58		1047,24	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
34	С124-010201-0104 2401-0201-0104 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	4	6566,00		26264,00		26264,00		28365,12
		СП - 8%								2101,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	С124-010201-0116 2401-0201-0116 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа I СТ РК 1125-2002**	шт.	4	11996,00		47984,00		47984,00		51822,72
		СП - 8%								3838,72	
36	Е11-090606-0112 1109-0606-0112 РСНБ РК 2015	**Крепление дорожных знаков. Монтаж**	т конструкций	0,032	106207,65	18339,55	3398,64	586,87	255,94	1779,10	5591,97
		НР - 69% СП - 8% Состав работ: 1. Установка и крепление стальных конструкций 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов			79870,00	705,25	2555,84	22,57		414,22	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				194965,16	9352,37	161866,97	39677,51	253414,09
							36179,52	2772,28	--	18771,41	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				194965,16				
	Всего заработная плата		Тенге					38951,81			
		Накладные расходы	Тенге				39677,51				
		Сметная прибыль	Тенге				18771,41				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				253414,09				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36,85
		Сметная заработная плата	Тенге					38951,81			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				253414,09				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36,85
		Сметная заработная плата	Тенге					38951,81			
		РАЗДЕЛ 7.Перевозка строительных материалов									
47	С341-010204-1902 4101-0204-1902 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов (ЖБИ, Металлические изделия) бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км**	т	0,216	3812,00		823,39				889,26
		СП - 8%								65,87	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				823,39				889,26
										65,87	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				823,39				
	Транспортные расходы		Тенге				823,39				
		Сметная прибыль	Тенге				65,87				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				889,26				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				889,26				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								279305,38
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих-строителей, машинистов	Тенге				46063,75				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							47065,09	
		- Сметная прибыль	Тенге							20689,29	
		Нормативная трудоемкость									44,60
		9. ул.Садвакасова (от ул.Кадырова до ул.Нурисланова)									
		РАЗДЕЛ 4.Установка дорожных знаков									
27	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	2	143,95	136,34	287,90	272,68		59,60	375,30
		НР - 72%; СП - 8%			7,62	33,77	15,24	67,54		27,80	
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой									
28	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	0,8	3566,92	904,54	2853,54	723,63	1542,72	824,67	3972,46
		НР - 93%; СП - 8%			733,98	374,45	587,18	299,56		294,26	
		Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания									
29	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Устройство монолитных фундаментов из бетона В20, F300**	м3	1,2	23627,88	1129,97	28353,46	1355,96	20964,61	5757,69	36840,04
		НР - 91%; СП - 8%			5027,40	245,21	6032,88	294,25		2728,89	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
30	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	8	4426,62	717,59	35412,96	5740,72	3406,66	30472,59	71156,39
		НР - 108%; СП - 8%			3283,20	243,72	26265,60	1949,76		5270,84	
		Состав работ: 1. Бурение ям бурильно-крановыми машинами 2. Установка бесфундаментных стоек 3. Окраска стоек 4. Разделка оснований дорожных знаков 5. Переход от одного знака к следующему									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	С124-010202-0704 2401-0202-0704 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.35 ГОСТ 32948-2014**	шт.	4	4738,00		18952,00		18952,00		20468,16
		СП - 8%								1516,16	
32	С124-010202-0708 2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014**	шт.	4	4788,00		19152,00		19152,00		20684,16
		СП - 8%								1532,16	
33	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном**	м3	0,624	19722,18	1077,74	12306,64	672,51	10911,35	783,84	14137,72
		НР - 91%; СП - 8%			1158,30	222,09	722,78	138,58		1047,24	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
34	С124-010201-0104 2401-0201-0104 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	4	6566,00		26264,00		26264,00		28365,12
		СП - 8%								2101,12	
35	С124-010201-0116 2401-0201-0116 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	4	11996,00		47984,00		47984,00		51822,72
		СП - 8%								3838,72	
36	Е11-090606-0112 1109-0606-0112 РСНБ РК 2015	**Крепление дорожных знаков. Монтаж**	т конструкций	0,032	106207,65	18339,55	3398,64	586,87	255,94	1779,10	5591,97
		НР - 69%; СП - 8%			79870,00	705,25	2555,84	22,57		414,22	
		Состав работ: 1. Установка и крепление стальных конструкций 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				194965,14	9352,37	149433,28	39677,49	253414,04
							36179,52	2772,26	--	18771,41	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				194965,14				
		Всего заработная плата	Тенге					38951,79			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				39677,49				
		Сметная прибыль	Тенге				18771,41				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				253414,04				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36,85
		Сметная заработная плата	Тенге					38951,79			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				253414,04				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36,85
		Сметная заработная плата	Тенге					38951,79			
	РАЗДЕЛ 7.Перевозка строительных материалов										
47	С341-010204-1902 4101-0204-1902 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов (ЖБИ, Металлические изделия) бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км**	т	0,152	3812,00		579,42				625,78
		СП - 8%								46,35	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				579,42				625,78
										46,35	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				579,42				
	Транспортные расходы		Тенге				579,42				
		Сметная прибыль	Тенге				46,35				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				625,78				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				625,78				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								254039,82
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				38951,79				
		- Накладные расходы	Тенге							39677,49	
		- Сметная прибыль	Тенге							18817,76	
		Нормативная трудоемкость									36,85
	10. ул.Исмаилова (от ул.Кадырова до ул.Нурисраилова)										
	РАЗДЕЛ 4.Установка дорожных знаков										
27	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	2	143,95	136,34	287,90	272,68		59,60	375,30
		НР - 72% СП - 8%			7,62	33,77	15,24	67,54		27,80	
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой									
28	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	0,8	3566,92	904,54	2853,54	723,63	1542,72	824,67	3972,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			733,98	374,45	587,18	299,56		294,26	
		Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания		3							
29	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Устройство монолитных фундаментов из бетона В20, F300**	м3	1,2	23627,88	1129,97	28353,46	1355,96	20964,61	5757,69	36840,04
		НР - 91%; СП - 8%			5027,40	245,21	6032,88	294,25		2728,89	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
30	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	8	4426,62	717,59	35412,98	5740,72	3406,66	30472,61	71156,44
		НР - 108%; СП - 8%			3283,20	243,72	26265,60	1949,78		5270,85	
		Состав работ: 1. Бурение ям бурильно-крановыми машинами 2. Установка бесфундаментных стоек 3. Окраска стоек 4. Разделка оснований дорожных знаков 5. Переход от одного знака к следующему									
31	С124-010202-0704 2401-0202-0704 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.35 ГОСТ 32948-2014**	шт.	4	4738,00		18952,00		18952,00		20468,16
		СП - 8%								1516,16	
32	С124-010202-0708 2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014**	шт.	4	4788,00		19152,00		19152,00		20684,16
		СП - 8%								1532,16	
33	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном**	м3	0,624	19722,18	1077,74	12306,64	672,51	10911,35	783,84	14137,72
		НР - 91%; СП - 8%			1158,30	222,09	722,78	138,58		1047,24	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5. Укладка бетонной смеси									
34	С124-010201-0104 2401-0201-0104 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	4	6566,00		26264,00		26264,00		28365,12
		СП - 8%								2101,12	
35	С124-010201-0116 2401-0201-0116 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	4	11996,00		47984,00		47984,00		51822,72
		СП - 8%								3838,72	
36	Е11-090606-0112 1109-0606-0112 РСНБ РК 2015	**Крепление дорожных знаков. Монтаж**	т конструкций	0,032	106207,65	18339,55	3398,64	586,87	255,94	1779,10	5591,97
		НР - 69%, СП - 8%			79870,00	705,25	2555,84	22,57		414,22	
		Состав работ: 1. Установка и крепление стальных конструкций 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**194965,16**	**9352,37**	**149433,28**	**39677,52**	**253414,09**
							36179,52	**2772,28**	--	**18771,41**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**194965,16**				
	Всего заработная плата		Тенге					**38951,81**			
		Накладные расходы	Тенге				**39677,52**				
		Сметная прибыль	Тенге				**18771,41**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**253414,09**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36,85
		Сметная заработная плата	Тенге					**38951,81**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**253414,09**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36,85
		Сметная заработная плата	Тенге					**38951,81**			
		РАЗДЕЛ 7.Перевозка строительных материалов									
46	С341-010204-1902 4101-0204-1902 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов (ЖБИ, Металлические изделия) бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км**	т	0,152	3812,00		579,42				625,78
		СП - 8%								46,35	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				579,42				625,78
							--			46,35	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				579,42				
	Транспортные расходы		Тенге				579,42				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				46,35				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				625,78				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				625,78				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**254039,87**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				38951,81				
		- Накладные расходы	Тенге							39677,52	
		- Сметная прибыль	Тенге							18817,77	
		Нормативная трудоемкость									36,85
		11. ул.Молдабаева (от ул.Разамова до переулка)									
		РАЗДЕЛ 4.Установка дорожных знаков									
27	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	1,25	143,95	136,34	179,94	170,43		37,25	234,56
		НР - 72%, СП - 8%			7,62	33,77	9,53	42,21		17,38	
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой									
28	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	0,5	3566,92	904,54	1783,46	452,27	964,20	515,42	2482,79
		НР - 93%, СП - 8%			733,98	374,45	366,99	187,23		183,91	
		Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания									
29	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Устройство монолитных фундаментов из бетона В20, F300**	м3	0,75	23627,88	1129,97	17720,91	847,48	13102,88	3598,56	23025,02
		НР - 91%, СП - 8%			5027,40	245,21	3770,55	183,91		1705,56	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
30	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	5	4426,62	717,59	22133,10	3587,95	2129,16	19045,37	44472,75
		НР - 108%, СП - 8%			3283,20	243,72	16416,00	1218,60		3294,28	
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Бурение ям буровыми машинами 2. Установка бесфундаментных стоек 3. Окраска стоек 4. Разделка оснований дорожных знаков 5. Переход от одного знака к следующему									
31	С124-010202-0704 2401-0202-0704 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.35 ГОСТ 32948-2014**	шт.	5	4738,00		23690,00		23690,00		25585,20
		СП - 8%								1895,20	
32	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном**	м3	0,39	19722,18	1077,74	7691,65	420,32	6819,59	489,90	8836,07
		НР - 91%, СП - 8%			1158,30	222,09	451,74	86,62		654,52	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
33	С124-010201-0104 2401-0201-0104 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	5	6566,00		32830,00		32830,00		35456,40
		СП - 8%								2626,40	
34	Е11-090606-0112 1109-0606-0112 РСНБ РК 2015	**Крепление дорожных знаков. Монтаж**	т конструкций	0,02	106207,65	18339,55	2124,15	366,79	159,96	1111,94	3494,98
		НР - 69%, СП - 8%			79870,00	705,25	1597,40	14,11		258,89	
		Состав работ: 1. Установка и крепление стальных конструкций 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				108153,21	5845,23	79695,79	24798,43	143587,78
							22612,20	1732,67	–	10636,13	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				108153,21				
	Всего заработная плата		Тенге					24344,87			
		Накладные расходы	Тенге				24798,43				
		Сметная прибыль	Тенге				10636,13				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				143587,78				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23,03
		Сметная заработная плата	Тенге					24344,87			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				143587,78				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					24344,87			
		РАЗДЕЛ 5.Перевозка строительных материалов									
35	С341-010204-1902 4101-0204-1902 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов (ЖБИ, Металлические изделия) бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км**	т	0,06	3812,00		228,72				247,02
		СП - 8%								18,30	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				228,72				247,02
										18,30	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				228,72				
		Транспортные расходы	Тенге				228,72				
		Сметная прибыль	Тенге				18,30				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				247,02				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				247,02				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								143834,79
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				24344,87				
		- Накладные расходы	Тенге							24798,43	
		- Сметная прибыль	Тенге							10654,43	
		Нормативная трудоемкость									23,03
		12. ул.Бектенова (от ул.Онгарова до ул.Кудайбергенова)									
		РАЗДЕЛ 4.Установка дорожных знаков									
27	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	1,75	143,95	136,34	251,91	238,60		52,15	328,39
		НР - 72%, СП - 8%			7,62	33,77	13,34	59,10		24,33	
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой									
28	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	0,7	3566,92	904,54	2496,84	633,18	1349,88	721,59	3475,91
		НР - 93%, СП - 8%			733,98	374,45	513,79	262,12		257,47	
		Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания									
29	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Устройство монолитных фундаментов из бетона В20, F300**	м3	1,05	23627,88	1129,97	24809,27	1186,47	18344,03	5037,98	32235,03
		НР - 91%, СП - 8%			5027,40	245,21	5278,77	257,47		2387,78	
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
30	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	7	4426,62	717,59	30986,34	5023,13	2980,82	26663,52	62261,84
		НР - 108%, СП - 8%			3283,20	243,72	22982,40	1706,04		4611,99	
		Состав работ: 1. Бурение ям бурильно-крановыми машинами 2. Установка бесфундаментных стоек 3. Окраска стоек 4. Разделка оснований дорожных знаков 5. Переход от одного знака к следующему									
31	С124-010202-0704 2401-0202-0704 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.35 ГОСТ 32948-2014**	шт.	4	4738,00		18952,00		18952,00	0,00	20468,16
		СП - 8%								1516,16	
32	С124-010202-0708 2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014**	шт.	3	4788,00		14364,00		14364,00	0,00	15513,12
		СП - 8%								1149,12	
33	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном**	м3	0,546	19722,18	1077,74	10768,31	588,45	9547,43	685,86	12370,50
		НР - 91%, СП - 8%			1158,30	222,09	632,43	121,26		916,33	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
34	С124-010201-0104 2401-0201-0104 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	4	6566,00		26264,00		26264,00		28365,12
		СП - 8%								2101,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	С124-010201-0116 2401-0201-0116 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа I СТ РК 1125-2002**	шт.	3	11996,00		35988,00		35988,00		38867,04
		СП - 8%								2879,04	
36	Е11-090606-0112 1109-0606-0112 РСНБ РК 2015	**Крепление дорожных знаков. Монтаж**	т конструкций	0,028	106207,65	18339,55	2973,81	513,51	223,95	1556,71	4892,97
		НР - 69%, СП - 8%			79870,00	705,25	2236,36	19,75		362,44	
		Состав работ: 1. Установка и крепление стальных конструкций 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				167854,49	8183,32	128014,11	34717,81	218778,09
							31657,08	2425,73	--	16205,78	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				167854,49				
	Всего заработная плата		Тенге					34082,81			
		Накладные расходы	Тенге				34717,81				
		Сметная прибыль	Тенге				16205,78				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				218778,09				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32,24
		Сметная заработная плата	Тенге					34082,81			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				218778,09				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32,24
		Сметная заработная плата	Тенге					34082,81			
		РАЗДЕЛ 6.Перевозка строительных материалов									
38	С341-010204-1902 4101-0204-1902 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов (ЖБИ, Металлические изделия) бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км**	т	0,084	3812,00		320,21				345,82
		СП - 8%								25,62	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				320,21				345,82
										25,62	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				320,21				
	Транспортные расходы		Тенге				320,21				
		Сметная прибыль	Тенге				25,62				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				345,82				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				345,82				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								219123,91
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				34082,81				
		- Накладные расходы	Тенге							34717,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							16231,40	
		Нормативная трудоемкость									32,24
		13. ул.Леспоз контора (от ул.Маметова до ул.Назугум)									
		РАЗДЕЛ 4.Установка дорожных знаков									
27	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	2,5	143,95	136,34	359,88	340,85		74,51	469,14
		НР - 72%, СП - 8%			7,62	33,77	19,05	84,44		34,75	
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой									
28	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	1	3566,92	904,54	3566,92	904,54	1928,40	1030,84	4965,58
		НР - 93%, СП - 8%			733,98	374,45	733,98	374,45		367,82	
		Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания									
29	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Устройство монолитных фундаментов из бетона В20, F300**	м3	1,5	23627,88	1129,97	35441,82	1694,96	26205,76	7197,11	46050,05
		НР - 91%, СП - 8%			5027,40	245,21	7541,10	367,82		3411,11	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
30	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	10	4426,62	717,59	44266,20	7175,90	4258,32	38090,77	88945,53
		НР - 108%, СП - 8%			3283,20	243,72	32832,01	2437,22		6588,56	
		Состав работ: 1. Бурение ям бурильно-крановыми машинами 2. Установка бесфундаментных стоек 3. Окраска стоек 4. Разделка оснований дорожных знаков 5. Переход от одного знака к следующему									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	С124-010202-0704 2401-0202-0704 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.35 ГОСТ 32948-2014**	шт.	6	4738,00		28428,00		28428,00	2274,24	30702,24
		СН - 8%									
32	С124-010202-0708 2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014**	шт.	4	4788,00		19152,00		19152,00	1532,16	20684,16
		СН - 8%									
33	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном**	м3	0,78	19722,18	1077,74	15383,30	840,64	13639,19	979,80	17672,15
		НР - 91% СН - 8%			1158,30	222,09	903,47	173,23		1309,05	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
34	С124-010201-0104 2401-0201-0104 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	6	6566,00		39396,00		39396,00	3151,68	42547,68
		СН - 8%									
35	С124-010201-0116 2401-0201-0116 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	4	11996,00		47984,00		47984,00	3838,72	51822,72
		СН - 8%									
36	Е11-090606-0112 1109-0606-0112 РСНБ РК 2015	**Крепление дорожных знаков. Монтаж**	т конструкций	0,04	106207,65	18339,55	4248,31	733,58	319,92	2223,88	6989,96
		НР - 69% СН - 8%			79870,00	705,25	3194,80	28,21		517,77	
		Состав работ: 1. Установка и крепление стальных конструкций 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				238226,43	11690,46	181311,59	49596,91	310849,21
							45224,41	3465,36	--	23025,87	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				238226,43				
	Всего заработная плата		Тенге					48689,78			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				49596,91				
		Сметная прибыль	Тенге				23025,87				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				310849,21				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46,06
		Сметная заработная плата	Тенге					48689,78			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				310849,21				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46,06
		Сметная заработная плата	Тенге					48689,78			
		РАЗДЕЛ 5.Перевозка строительных материалов									
37	С341-010204-1902 4101-0204-1902 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов (ЖБИ, Металлические изделия) бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км**	т	0,12	3812,00		457,44				494,04
		СП - 8%								36,60	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				457,44				494,04
							--			36,60	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				457,44				
	Транспортные расходы		Тенге				457,44				
		Сметная прибыль	Тенге				36,60				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				494,04				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				494,04				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								311343,24
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				48689,78				
		- Накладные расходы	Тенге							49596,91	
		- Сметная прибыль	Тенге							23062,46	
		Нормативная трудоемкость									46,060
		14. ул.Тохметова (от ул.Табылганова до ул.Алахунова)									
		РАЗДЕЛ 2.Подъем существующих люков до проектной отметки									
11	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Демонтаж**	шт.	4	931,40	109,24	3725,60	436,96		3459,50	7759,90
		НР - 99%, СП - 8%			822,16	51,45	3288,64	205,80		574,81	
		Состав работ:									
		1. Выравнивание основания под обойму									
		2. Установка, закрепление и заделка обоймы раствором									
		3. Установка крышки									
12	Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Укладка бетонных подкладок**	шт. сборных конструкций	4	1568,35	873,31	6273,40	3493,24		4745,91	11900,86
		НР - 118%, СП - 8%			695,03	310,46	2780,12	1241,84		881,55	
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Подготовка оснований (частичное выравнивание готового гравийного /песчаного/ основания)									
13	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные: башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	0,064	45017,00		2881,09		2881,09		3111,58
		СП - 8%								230,49	
14	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Монтаж**	шт.	4	1552,33	182,07	6209,32	728,28		5765,80	12933,13
		НР - 99% СП - 8%			1370,26	85,75	5481,04	343,00		958,01	
		Состав работ: 1. Выравнивание основания под обойму 2. Установка, закрепление и заделка обоймы раствором 3. Установка крышки									
15	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,64	3984,60	1077,74	2550,14	689,75	1119,08	803,94	3622,41
		НР - 91% СП - 8%			1158,30	222,09	741,31	142,14		268,33	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
16	С121-020101-0624 2102-0101-0624 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, F300, W6 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,6528	15143,00		9885,35		9885,35		10676,18
		СП - 8%								790,83	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				31524,90	5348,23	13885,52	14775,15	50004,05
							12291,11	1932,78	--	3704,00	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				31524,90				
	Всего заработная плата		Тенге					14223,89			
		Накладные расходы	Тенге				14775,15				
		Сметная прибыль	Тенге				3704,00				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				50004,05				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15,49
		Сметная заработная плата	Тенге					14223,89			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				50004,05				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15,49
		Сметная заработная плата	Тенге					14223,89			

РАЗДЕЛ 4.Установка дорожных знаков

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	3	143,95	136,34	431,86	409,02		89,42	562,98
		НР - 72%; СП - 8%			7,62	33,78	22,86	101,33		41,70	
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой									
28	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	1,2	3566,92	904,54	4280,30	1085,45	2314,08	1237,01	5958,70
		НР - 93%; СП - 8%			733,98	374,45	880,78	449,34		441,38	
		Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания									
29	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Устройство монолитных фундаментов из бетона В20, F300**	м3	1,8	23627,88	1129,97	42530,18	2033,95	31446,91	8636,54	55260,06
		НР - 91%; СП - 8%			5027,40	245,21	9049,32	441,38		4093,34	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
30	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	12	4426,62	717,59	53119,46	8611,08	5109,98	45708,92	106734,64
		НР - 108%; СП - 8%			3283,20	243,72	39398,40	2924,67		7906,27	
		Состав работ: 1. Бурение ям бурильно-крановыми машинами 2. Установка бесфундаментных стоек 3. Окраска стоек 4. Разделка оснований дорожных знаков 5. Переход от одного знака к следующему									
31	С124-010202-0704 2401-0202-0704 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.35 ГОСТ 32948-2014**	шт.	6	4738,00		28428,00		28428,00		30702,24
		СП - 8%								2274,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	С124-010202-0708 2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014** *СП - 8%*	**шт.**	**6**	**4788,00**		**28728,00**		**28728,00**	**2298,24**	**31026,24**
33	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**0,936**	**19722,18** **1158,30**	**1077,74** **222,09**	**18459,96** **1084,17**	**1008,76** **207,88**	**16367,03**	**1175,76** **1570,86**	**21206,58**
34	С124-010201-0104 2401-0201-0104 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002** *СП - 8%*	**шт.**	**6**	**6566,00**		**39396,00**		**39396,00**	**3151,68**	**42547,68**
35	С124-010201-0116 2401-0201-0116 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002** *СП - 8%*	**шт.**	**6**	**11996,00**		**71976,00**		**71976,00**	**5758,08**	**77734,08**
36	Е11-090606-0112 1109-0606-0112 РСНБ РК 2015	**Крепление дорожных знаков. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и крепление стальных конструкций 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т конструкций**	**0,048**	**106207,65** **79870,00**	**18339,55** **705,25**	**5097,97** **3833,76**	**880,30** **33,85**	**383,91**	**2668,65** **621,33**	**8387,95**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**292447,73** **54269,28**	**14028,56** **4158,45**	**224149,91** --	**59516,29** **28157,12**	**380121,15**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**292447,73**				
		Всего заработная плата	Тенге					**58427,73**			
		Накладные расходы	Тенге				**59516,29**				
		Сметная прибыль	Тенге				**28157,12**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**380121,15**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**55,27**
		Сметная заработная плата	Тенге					**58427,73**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Бурение ям бурильно-крановыми машинами 2. Установка бесфундаментных стоек 3. Окраска стоек 4. Разделка оснований дорожных знаков 5. Переход от одного знака к следующему									
31	С124-010202-0704 2401-0202-0704 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.35 ГОСТ 32948-2014**	шт.	6	4738,00		28428,00		28428,00		30702,24
		СП - 8%								2274,24	
32	С124-010202-0708 2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014**	шт.	6	4788,00		28728,00		28728,00		31026,24
		СП - 8%								2298,24	
33	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном**	м3	0,936	19722,18	1077,74	18459,96	1008,76	16367,03	1175,76	21206,58
		НР - 91%; СП - 8%			1158,30	222,09	1084,17	207,88		1570,86	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
34	С124-010201-0104 2401-0201-0104 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	6	6566,00		39396,00		39396,00		42547,68
		СП - 8%								3151,68	
35	С124-010201-0116 2401-0201-0116 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	6	11996,00		71976,00		71976,00		77734,08
		СП - 8%								5758,08	
36	Е11-090606-0112 1109-0606-0112 РСНБ РК 2015	**Крепление дорожных знаков. Монтаж**	т конструкций	0,048	106207,65	18339,55	5097,97	880,30	383,91	2668,65	8387,95
		НР - 69%; СП - 8%			79870,00	705,25	3833,76	33,85		621,33	
		Состав работ: 1. Установка и крепление стальных конструкций 2. Устройство подмостей									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**292447,71**	**14028,56**	**224149,91**	**59516,24**	**380121,06**
							54269,28	**4158,40**	**--**	**28157,12**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**292447,71**				
	Всего заработная плата		Тенге					**58427,68**			
		Накладные расходы	Тенге				**59516,24**				
		Сметная прибыль	Тенге				**28157,12**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**380121,06**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**55,07**
		Сметная заработная плата	Тенге					**58427,68**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**380121,06**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**55,07**
		Сметная заработная плата	Тенге					**58427,68**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**380121,06**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				**58427,68**				
		- Накладные расходы	Тенге							**59516,24**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**28157,12**	
		Нормативная трудоемкость									**55,07**
		16. ул.Назугум									
		1-УЧАСТОК (от ул.Астана до ул.Абдразакова)									
		РАЗДЕЛ 4.Установка дорожных знаков									
27	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**7,75**	**143,95**	**136,34**	**1115,61**	**1056,64**		**230,96**	**1454,29**
		НР - 72%, СП - 8%			**7,62**	**33,77**	**59,06**	**261,72**		**107,73**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой									
28	**Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**3,1**	**3566,92**	**904,54**	**11057,45**	**2804,07**	**5978,04**	**3195,60**	**15393,30**
		НР - 93%, СП - 8%			**733,98**	**374,45**	**2275,34**	**1160,80**		**1140,24**	
		Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания									
29	**Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Устройство монолитных фундаментов из бетона В20, F300**	**м3**	**4,65**	**23627,88**	**1129,97**	**109869,64**	**5254,36**	**81237,86**	**22311,05**	**142755,15**
		НР - 91%, СП - 8%			**5027,40**	**245,21**	**23377,41**	**1140,23**		**10574,46**	
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
30	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	31	4426,62	717,59	137225,22	22245,29	13200,79	118081,28	275731,02
		НР - 108%; СП - 8%			3283,20	243,72	101779,20	7555,32		20424,52	
		Состав работ: 1. Бурение ям буримо-крановыми машинами 2. Установка бесфундаментных стоек 3. Окраска стоек 4. Разделка оснований дорожных знаков 5. Переход от одного знака к следующему									
31	С124-010202-0704 2401-0202-0704 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.35 ГОСТ 32948-2014**	шт.	16	4738,00		75808,00		75808,00		81872,64
		СП - 8%								6064,64	
32	С124-010202-0708 2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014**	шт.	15	4788,00		71820,00		71820,00		77565,60
		СП - 8%								5745,60	
33	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном**	м3	2,418	19722,18	1077,74	47688,23	2605,98	42281,49	3037,38	54783,66
		НР - 91%; СП - 8%			1158,30	222,09	2800,77	537,01		4058,05	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
34	С124-010201-0104 2401-0201-0104 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	16	6566,00		105056,00		105056,00		113460,48
		СП - 8%								8404,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	С124-010201-0116 2401-0201-0116 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	15	11996,00		179940,00		179940,00		194335,20
		СП - 8%								14395,20	
36	Е11-090606-0112 1109-0606-0112 РСНБ РК 2015	**Крепление дорожных знаков. Монтаж**	т конструкций	0,124	106207,65	18339,55	13169,75	2274,10	991,76	6894,02	21668,87
		НР - 69%, СП - 8%			79870,00	705,25	9903,88	87,45		1605,10	
		Состав работ: 1. Установка и крепление стальных конструкций 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				752749,91	36240,44	576313,94	153750,29	979020,21
							140195,65	10742,52	--	72520,02	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				752749,91				
	Всего заработная плата		Тенге					150938,18			
		Накладные расходы	Тенге				153750,29				
		Сметная прибыль	Тенге				72520,02				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				979020,21				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								142,79
		Сметная заработная плата	Тенге					150938,18			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				979020,21				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								142,79
		Сметная заработная плата	Тенге					150938,18			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								979020,21
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				150938,18				
		- Накладные расходы	Тенге							153750,29	
		- Сметная прибыль	Тенге							72520,02	
		Нормативная трудоемкость									142,79
		18. ул.Новостройка (от ул.Умшвайф до ул.Транспортная-2)									
		РАЗДЕЛ 5.Установка дорожных знаков									
37	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	1	143,95	136,34	143,95	136,34		29,80	187,65
		НР - 72%, СП - 8%			7,62	33,77	7,62	33,77		13,90	
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой									
38	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	0,4	3566,92	904,54	1426,77	361,82	771,36	412,34	1986,23
		ПР - 95%, СП - 8%			733,98	374,45	293,59	149,78		147,13	
		Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания									
39	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Устройство монолитных фундаментов из бетона В20, F300**	м3	0,6	23627,88	1129,97	14176,73	677,98	10482,30	2878,85	18420,02
		ПР - 91%, СП - 8%			5027,40	245,21	3016,44	147,13		1364,45	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
40	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	4	4426,62	717,59	17706,48	2870,36	1703,33	15236,29	35578,20
		ПР - 108%, СП - 8%			3283,20	243,72	13132,80	974,88		2635,42	
		Состав работ: 1. Бурение ям бурильно-крановыми машинами 2. Установка бесфундаментных стоек 3. Окраска стоек 4. Разделка оснований дорожных знаков 5. Переход от одного знака к следующему									
41	С124-010202-0704 2401-0202-0704 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.35 ГОСТ 32948-2014**	шт.	2	4738,00		9476,00	0,00	9476,00	0,00	10234,08
		СП - 8%					0,00	0,00		758,08	
42	С124-010202-0708 2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014**	шт.	2	4788,00		9576,00	0,00	9576,00	0,00	10342,08
		СП - 8%					0,00	0,00		766,08	
43	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном**	м3	0,312	19722,18	1077,74	6153,32	336,25	5455,68	391,92	7068,86
		ПР - 91%, СП - 8%			1158,30	222,09	361,39	69,29		523,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
44	С124-010201-0104 2401-0201-0104 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**2**	**6566,00**		**13132,00**	**0,00**	**13132,00**	**0,00**	**14182,56**
		СП - 8%					**0,00**	**0,00**		**1050,56**	
45	С124-010201-0116 2401-0201-0116 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**2**	**11996,00**		**23992,00**	**0,00**	**23992,00**	**0,00**	**25911,36**
		СП - 8%					**0,00**	**0,00**		**1919,36**	
46	Е11-090606-0112 1109-0606-0112 РСНБ РК 2015	**Крепление дорожных знаков. Монтаж**	**т конструкций**	**0,016**	**106207,65**	**18339,55**	**1699,32**	**293,43**	**127,97**	**889,55**	**2795,98**
		НР - 69%; СП - 8%			**79870,00**	**705,25**	**1277,92**	**11,28**		**207,11**	
		Состав работ: 1. Установка и крепление стальных конструкций 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**97482,57**	**4676,19**	**74716,64**	**19838,75**	**126707,02**
							18089,76	**1386,13**		**9385,71**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**97482,57**				
		Всего заработная плата	Тенге					**19475,89**			
		Накладные расходы	Тенге				**19838,75**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9385,71**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**126707,02**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**17,37**
		Сметная заработная плата	Тенге					**19475,89**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**126707,02**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**17,37**
		Сметная заработная плата	Тенге					**19475,89**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**126707,02**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				**19475,89**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге							**19838,75**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**9385,71**	
											17,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		19. ул.Транспортная-1 (от Республиканской трассы до ул.Аппазова)									
		РАЗДЕЛ 2.Устройство дорожной одежды на участке с асфальтобетонным покрытием									
13	Е11-270302-0401 1127-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм**	м2 покрытия	3120	88,02	85,38	274616,78	266375,93	72,07	38634,49	338311,37
		ПР - 108%, СП - 8%			2,62	8,85	8168,78	27603,89		25060,10	
		Состав работ: 1. Приведение фрезы в рабочее положение 2. Фрезерование асфальтобетонного покрытия с погрузкой на автосамосвалы 3. Замена резцов									
14	С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	т	187,2	369,00		69076,80				74602,94
		СП - 8%								5526,14	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				343693,58	266375,93	72,07	38634,49	412914,32
							8168,78	27603,89		30586,25	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				343693,58				
	Всего заработная плата		Тенге					35772,67			
		Накладные расходы	Тенге				38634,49				
		Сметная прибыль	Тенге				30586,25				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				412914,32				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26,53
		Сметная заработная плата	Тенге					35772,67			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				412914,32				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26,53
		Сметная заработная плата	Тенге					35772,67			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								412914,32
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				35772,67				
		- Накладные расходы	Тенге							38634,49	
		- Сметная прибыль	Тенге							30586,25	
		20. ул.Абдразакова (от ул.Транспортная-1 до ул.Кыдырбаева)									
		РАЗДЕЛ 2.Устройство дорожной одежды на участке с асфальтобетонным покрытием									
11	Е11-270302-0401 1127-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм**	м2 покрытия	3600	88,02	85,38	316865,52	307356,84	83,16	44578,25	390359,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			2,62	8,85	9425,52	31850,64		28915,50	
		Состав работ: 1. Приведение фрезы в рабочее положение 2. Фрезерование асфальтобетонного покрытия с погрузкой на автосамосвалы 3. Замена резцов									
12	С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	т	216	369,00		79704,00				86080,32
		СП - 8%								6376,32	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				396569,52	307356,84	83,16	44578,25	476439,59
							9425,52	31850,64		35291,82	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				396569,52				
	Всего заработная плата		Тенге					41276,16			
		Накладные расходы	Тенге				44578,25				
		Сметная прибыль	Тенге				35291,82				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				476439,59				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30,85
		Сметная заработная плата	Тенге					41276,16			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				476439,59				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30,85
		Сметная заработная плата	Тенге					41276,16			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								476439,59
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей и машинистов	Тенге				41276,16				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					307356,84			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					31850,64			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						83,16		
		- Накладные расходы	Тенге							44578,25	
		- Сметная прибыль	Тенге							35291,82	
		21. ул.Транспортная-2 (от ул.Абдразакова до ул.Кыдырбаева)									
		РАЗДЕЛ 1.Устройство дорожной одежды									
1	Е11-270302-0401 1127-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм**	м2 покрытия	6000	88,02	85,38	528109,20	512261,40	138,60	74297,09	650598,79
		НР - 108%; СП - 8%			2,62	8,85	15709,20	53084,40		48192,50	
		Состав работ: 1. Приведение фрезы в рабочее положение 2. Фрезерование асфальтобетонного покрытия с погрузкой на автосамосвалы 3. Замена резцов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	360	369,00		132840,00			10627,20	143467,20
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**660949,20**	**512261,40**	**138,60**	**74297,09**	**794065,99**
							15709,20	**53084,40**		**58819,70**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**660949,20**				
	Всего заработная плата		Тенге					**68793,60**			
		Накладные расходы	Тенге				**74297,09**				
		Сметная прибыль	Тенге				**58819,70**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**794065,99**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**51,42**
		Сметная заработная плата	Тенге					**68793,60**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**794065,99**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**51,42**
		Сметная заработная плата	Тенге					**68793,60**			
		РАЗДЕЛ 6.Устройство ж/б трубы 0,5м									
40	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3	5	143,95	136,34	719,77	681,68		149,03	938,30
		НР - 72%, СП - 8%			7,62	33,78	38,10	168,88		69,50	
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой									
41	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	0,5	1831,36		915,68			659,29	1700,97
		НР - 72%, СП - 8%			1831,36		915,68			126,00	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Е11-300402-0101 1130-0402-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство гравийно-песчаной подготовки**	м3 подготовки	1,9	6504,50	3055,80	12358,55	5806,02	3433,85	4078,59	17752,12
		НР - 84%, СП - 8%			1641,41	914,10	3118,68	1736,79		1314,97	
		Состав работ: 1. Отсыпка гравийно-песчаной смеси в открытый котлован 2. Профилирование и уплотнение поверхности отсыпки									
43	Е11-300401-0201 1130-0401-0201 РСНБ РК 2015	**Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м**	м3 железобетона звеньев	2,07	39486,58	18817,41	81737,22	38952,04	15281,51	31483,84	122278,75
		НР - 84%, СП - 8%			13286,80	4819,85	27503,68	9977,09		9057,69	
		Состав работ: 1. Подача и сортировка звеньев 2. Очистка поверхности лекальных блоков 3. Укладка звеньев труб на цементном растворе 4. Конопатка, заливка и затирка швов									
44	С121-040801-0101 2104-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81**	шт.	7	25796,00		180572,00		180572,00		195017,76
		СП - 8%								14445,76	
45	С121-040801-0503 2104-0801-0503 РСНБ РК 2015	**Смотровой блок, размерами 830 мм х 900 мм х 800 мм ГОСТ 24547-81**	шт.	2	21668,00		43336,00		43336,00		46802,88
		СП - 8%								3466,88	
46	С123-030101-0403 2303-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99**	комплект	2	27438,00		54876,00		54876,00		59266,08
		СП - 8%								4390,08	
47	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	4	1593,05	28,64	6372,20	114,57	3446,08	3084,70	10213,45
		НР - 108%, СП - 8%			702,89	11,17	2811,54	44,66		756,55	
		Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Очистка бортов									
48	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3	0,208	47777,00		9937,62		9937,62		10732,63
		СП - 8%								795,01	
49	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Монолитный бетон колодца под люк и решетку Бетон В20. Устройство**	м3	0,06	18960,24	1077,74	1137,61	64,66	1003,45	75,37	1310,02
		НР - 91%; СП - 8%			1158,30	222,09	69,50	13,33		97,04	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
50	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	21	3655,61	128,60	76767,87	2700,60	59507,35	12963,62	96910,01
		НР - 84%; СП - 8%			693,33	41,57	14559,93	872,95		7178,52	
		Состав работ: 1. Очистка и подготовка изолируемой поверхности 2. Приготовление битумных мастик 3. Устройство битумной гидроизоляции									
51	Е11-300504-0102 1130-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной**	м2	4,7	4379,81	191,51	20585,09	900,12	14608,17	4508,41	27100,98
		НР - 84%; СП - 8%			1080,17	61,78	5076,80	290,36		2007,48	
		Состав работ: 1. Очистка и подготовка изолируемой поверхности 2. Укладка подготовительного слоя 3. Приготовление битумных мастик 4. Подготовка рулонных материалов 5. Устройство битумной гидроизоляции									
52	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Омоноличивание оголовков бетоном В15. Устройство**	м3 бетона в деле	0,2	9353,53	3279,45	1870,71	655,89	620,16	627,30	2697,85
		НР - 84%; СП - 8%			2973,30	760,64	594,66	152,13		199,84	
		Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 Установка и разборка опалубки 3 Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4 Уход за бетоном									
53	С121-020102-0601 2102-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон дорожный класса В15 ГОСТ 26633-2012**	м3	0,204	15327,00		3126,71		3126,71		3376,84
		СП - 8%								250,14	
54	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2,2	796,07		1751,35			1260,97	3253,32
		НР - 72%, СП - 8% Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости			796,07		1751,35			240,99	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				496064,38	49875,58	389748,89	58891,13	599351,95
							56439,92	13256,18		44396,44	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				496064,38				
	Всего заработная плата		Тенге					69696,10			
		Накладные расходы	Тенге				58891,13				
		Сметная прибыль	Тенге				44396,44				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				599351,95				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60,21
		Сметная заработная плата	Тенге					69696,10			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				599351,95				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60,21
		Сметная заработная плата	Тенге					69696,10			
	РАЗДЕЛ 7.Перевозка строительных материалов										
55	С341-010204-1902 4101-0204-1902 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов (ЖБИ, Металлические изделия) бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км**	т	5,85571	3812,00		22321,97				24107,73
		СП - 8%								1785,76	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				22321,97				24107,73
										1785,76	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				22321,97				
		Сметная прибыль	Тенге				1785,76				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				24107,73				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				24107,73				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1417525,67
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				138489,70				
		- Накладные расходы	Тенге							133188,22	
		- Сметная прибыль	Тенге							105001,90	
		22. ул.Табылганова (от ул.Абдразакова до ул.Арзиева)									
		РАЗДЕЛ 1.Устройство тротуаров									
1	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство песчано-гравийных подушек под бордюры. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	53,6	1146,00	1013,15	61425,55	54304,68	112,56	20332,25	88298,43
		НР - 108%, СП - 8%			130,75	220,48	7008,31	11817,85		6540,62	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой									
2	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси, толщиной 12 см. Устройство**	м2 покрытия	2010	611,64	122,56	1229393,18	246352,43	491191,74	615619,34	1992613,53
		НР - 108%, СП - 8%			244,70	38,89	491849,01	78168,90		147601,00	
		Состав работ: 1. Планировка и укатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание щебня, клинца и каменной мелочи вручную 3. Укатка с поливкой водой									
3	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	**Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**	м2 покрытия	2010	92,52	13,16	185970,02	26459,64	126720,45	43390,82	247709,71
		НР - 108%, СП - 8%			16,31	3,68	32789,93	7386,75		18348,87	
9	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	605	1593,05	28,64	963795,25	17328,95	521220,27	466560,92	1544784,67
		НР - 108%, СП - 8%			702,89	11,17	425246,03	6754,83		114428,49	
		Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	9,68	46977,00		454737,36		454737,36	36378,99	491116,35
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2895321,37	344445,71	1593982,38	1145903,34	4364522,68
							956893,29	104128,32	--	323297,98	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2895321,37				
	Всего заработная плата		Тенге					1061021,61			
		Накладные расходы	Тенге				1145903,34				
		Сметная прибыль	Тенге				323297,98				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4364522,68				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1015,43
		Сметная заработная плата	Тенге					1061021,61			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4364522,68				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1015,43
		Сметная заработная плата	Тенге					1061021,61			
	РАЗДЕЛ 2.Устройство ирригационных лотков (БА-3)										
11	Е11-010102-0302 1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка грунта в отвал с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	56,95	169,80	162,36	9670,21	9246,40	4,92	2637,80	13292,65
		НР - 72%; СП - 8%			7,36	56,97	418,89	3244,73		984,64	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой									
12	С341-020102-1020 4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	**Транспортировка на свалку. Расстояние перевозки 20 км**	т	94,01	441,00		41458,41		41458,41	3316,67	44775,08
		СП - 8%									
13	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**	м3 подушки	12,3012	2002,18	176,64	24629,25	2172,92		19756,97	47937,11
		НР - 84%; СП - 8%			1825,54	86,48	22456,33	1063,87		3550,90	
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Укладка песчаного слоя с уплотнением									
14	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	12,3012	1401,00		17233,98		17233,98		18612,70
		СП - 8%								1378,72	
15	Е11-270201-0501 1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство**	м3 лотка	19,72	13226,57	5256,08	260827,88	103649,94	90552,35	115910,22	406877,15
		НР - 108%, СП - 8%			3378,58	2063,83	66625,60	40698,68		30139,05	
		Состав работ: 1. Укладка конструкций лотка на цементном растворе с заделкой шва сопряжения с проезжей частью битумной мастикой 2. Планировка основания перед укладкой бортового камня (лотка)									
16	С121-040303-9903 2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	**Лотки водопропускные железобетонные БА-3 СТ РК 937-92**	м3	19,72	64604,00		1273990,88		1273990,88		1375910,15
		СП - 8%								101919,27	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1627810,61	115069,25	1423240,54	138304,99	1907404,84
							89500,82	45007,27	–	141289,25	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1627810,61				
	Всего заработная плата		Тенге					134508,09			
		Накладные расходы	Тенге				138304,99				
		Сметная прибыль	Тенге				141289,25				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1907404,84				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115,07
		Сметная заработная плата	Тенге					134508,09			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1907404,84				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115,07
		Сметная заработная плата	Тенге					134508,09			
	РАЗДЕЛ 3.Перевозка строительных материалов										
17	С341-010204-1902 4101-0204-1902 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов (ЖБИ, Металлические изделия) бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км**	т	73,5	3812,00		280182,00				302596,56
		СП - 8%								22414,56	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				280182,00				302596,56
										22414,56	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				280182,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Транспортные расходы		Тенге				280182,00				
		Сметная прибыль	Тенге				22414,56				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				302596,56				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				302596,56				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6574524,09**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей. Машинистов	Тенге				1195529,70				
		- Накладные расходы	Тенге							1284208,32	
		- Сметная прибыль	Тенге							487001,78	
		27. ул.Аппазова (от ул.Табылганова до ул.Нурисраилова)									
		1-УЧАСТОК (от ул.Табылганова до ул. К.Исламова)									
		РАЗДЕЛ 1.Устройство тротуаров									
1	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство песчано-гравийных подушек под бордюры. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**39,12**	**1146,00**	**1013,15**	**44831,48**	**39634,31**	**82,15**	**14839,52**	**64444,68**
		НР - 108%, СП - 8%			**130,75**	**220,48**	**5115,02**	**8625,28**		**4773,68**	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россынь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой									
2	**Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси, толщиной 12 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**1467**	**611,64**	**122,56**	**897273,53**	**179800,51**	**358496,66**	**449310,24**	**1454310,47**
		НР - 108%, СП - 8%			**244,70**	**38,89**	**358976,37**	**57051,63**		**107726,70**	
		Состав работ: 1. Планировка и укатка земляного полотна 2. Россынь и разравнивание щебня, клинца и каменной мелочи вручную 3. Укатка с поливкой водой									
3	**Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3**	**Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**	**м2 покрытия**	**1467**	**92,52**	**13,16**	**135730,36**	**19311,59**	**92487,01**	**31668,82**	**180791,12**
		НР - 108%, СП - 8%			**16,31**	**3,67**	**23931,76**	**5391,22**		**13391,93**	
9	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**1956**	**1593,05**	**28,64**	**3116005,80**	**56025,51**	**1685135,27**	**1508418,46**	**4994378,20**
		НР - 108%, СП - 8%			**702,89**	**11,16**	**1374845,02**	**21838,74**		**369953,94**	
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов									
10	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	50,856	46977,00		2389062,31		2389062,31		2580187,30
		СП - 8%								191124,98	
11	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые (поребрик) из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	15,648	46977,00		735096,10		735096,10		793903,78
		СП - 8%								58807,69	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7317999,58	294771,92	5260359,50	2004237,04	10068015,55
							1762868,16	92906,87		745778,93	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7317999,58				
	Всего заработная плата		Тенге					1855775,03			
		Накладные расходы	Тенге				2004237,04				
		Сметная прибыль	Тенге				745778,93				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10068015,55				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1776,03
		Сметная заработная плата	Тенге					1855775,03			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10068015,55				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1776,03
		Сметная заработная плата	Тенге					1855775,03			
		2-УЧАСТОК (от ул.Кадырова до ул. Нурисраилова)									
		РАЗДЕЛ 3.Устройство тротуаров									
16	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство песчано-гравийных подушек под бордюры. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	25,76	1146,00	1013,15	29520,96	26098,74	54,10	9771,60	42435,96
		НР - 108%, СП - 8% Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой			130,75	220,48	3368,17	5679,60		3143,40	
17	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси, толщиной 12 см. Устройство**	м2 покрытия	966	611,64	122,56	590842,69	118396,24	236065,28	295864,82	957644,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%, СП - 8%			244,70	38,89	236381,17	37567,74		70936,60	
		Состав работ: 1. Планировка и укатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание щебня, клинца и каменной мелочи вручную 3. Укатка с поливкой водой									
18	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	**Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**	м2 покрытия	966	92,52	13,16	89376,64	12716,42	60901,47	20853,50	119048,55
		НР - 108%, СП - 8%			16,31	3,67	15758,74	3550,05		8818,41	
24	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	1288	1593,05	28,64	2051848,40	36892,06	1109639,18	993273,50	3288731,66
		НР - 108%, СП - 8%			702,89	11,16	905317,17	14380,52		243609,75	
		Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов									
25	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	33,488	46977,00		1573165,773		1573165,77		1699019,03
		СП - 8%								125853,26	
26	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые (поребрик) из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	10,304	46977,00		484051,01		484051,01		522775,09
		СП - 8%								38724,08	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4818805,47	194103,47	3463876,81	1319763,41	6629654,40
							1160825,25	61177,91		491085,51	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4818805,47				
	Всего заработная плата		Тенге					1222003,16			
		Накладные расходы	Тенге				1319763,41				
		Сметная прибыль	Тенге				491085,51				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6629654,40				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1169,49
		Сметная заработная плата	Тенге					1222003,16			
25		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6629654,40				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1169,49
		Сметная заработная плата	Тенге					1222003,16			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4.Перевозка строительных материалов									
27	С341-010204-1902 4101-0204-1902 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов (ЖБИ, Металлические изделия) бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км**	т	275,74	3812,00		1051120,88				1135210,55
		СП - 8%								84089,67	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1051120,88**				**1135210,55**
							--			**84089,67**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1051120,88**				
		Транспортные расходы	Тенге				**1051120,88**				
		Сметная прибыль	Тенге				**84089,67**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1135210,55**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1135210,55**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**17 832 880,50**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				**3077778,19**				
		- Накладные расходы	Тенге							**3324000,45**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1320954,11**	
		29. ул.Джувашева (от ул.Кадырова до ул.Раджибаева)									
		РАЗДЕЛ 1.Устройство тротуаров									
1	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство песчано-гравийных подушек под бордюры. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	10,72	1146,00	1013,15	12285,11	10860,94	22,51	4066,45	17659,69
		НР - 108%, СП - 8%			130,75	220,48	1401,66	2363,57		1308,12	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой									
2	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси, толщиной 12 см. Устройство**	**м2 покрытия**	402	611,64	122,56	245878,64	49269,12	98238,35	123123,87	398522,71
		НР - 108%, СП - 8%			244,70	38,89	98369,80	15633,78		29520,20	
		Состав работ: 1. Планировка и укатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание щебня, клинца и каменной мелочи вручную 3. Укатка с поливкой водой									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	**Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**	м2 покрытия	402	92,52	13,16	37194,00	5291,93	25344,09	8678,16	49541,94
		НР - 108%, СП - 8%			16,31	3,67	6557,99	1477,35		3669,77	
9	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	534	1593,05	28,64	850688,70	15295,30	460052,27	411807,49	1363495,89
		НР - 108%, СП - 8% Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов			702,89	11,16	375341,13	5962,10		100999,70	
10	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые (поребрик) из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	8,544	46977,00		401371,49		401371,49		433481,21
		СП - 8%								32109,72	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1547417,94	80717,29	985028,71	547675,97	2262701,42
							481670,58	25436,80		167607,51	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1547417,94				
	Всего заработная плата		Тенге					507107,38			
		Накладные расходы	Тенге				547675,97				
		Сметная прибыль	Тенге				167607,51				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2262701,42				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								485,32
		Сметная заработная плата	Тенге					507107,38			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2262701,42				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								485,32
		Сметная заработная плата	Тенге					507107,38			
	РАЗДЕЛ 2.Перевозка строительных материалов										
11	С341-010204-1902 4101-0204-1902 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов (ЖБИ, Металлические изделия) бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км**	т	21,36	3812,00		81424,32				87938,27
		СП - 8%								6513,95	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				81424,32				87938,27
							--			6513,95	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				81424,32				
	Транспортные расходы		Тенге				81424,32				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				6513,95				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				87938,27				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				87938,27				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2 350 639,69
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				507107,38				
		- Накладные расходы	Тенге							547675,97	
		- Сметная прибыль	Тенге							174121,46	
		30. ул.И.Бахтия (от ул.Искандерова до ул.Теипова)									
		РАЗДЕЛ 1.Устройство тротуаров									
1	**Е11-270302-0202 1127-0302-0202 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка**	**м**	**602**	**513,02**		**308838,04**			**333545,08**	**693773,77**
		НР - 108%; СП - 8%			**513,02**		**308838,04**			**51390,65**	
		Состав работ:									
		1. Разборка бортовых камней вручную									
		2. Стребание материала, полученного при разборке									
		3. Оправка в штабеля материала, полученного при разборке									
2	**Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**52,5**	**2605,48**	**1095,78**	**136787,85**	**57528,60**		**112996,02**	**269766,57**
		НР - 108%; СП - 8%			**1509,70**	**483,18**	**79259,25**	**25366,69**		**19982,71**	
		Состав работ:									
		1. Разборка покрытия и основания									
		2. Стребание материала, полученного от разборки									
3	**Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	**м3 конструкции**	**105**	**337,06**	**236,67**	**35391,24**	**24850,35**		**17146,76**	**56741,04**
		НР - 108%; СП - 8%			**100,39**	**50,82**	**10540,53**	**5336,10**		**4203,04**	
		Состав работ:									
		1. Очистка покрытия или основания									
		2. Разборка покрытия и основания									
		3. Стребание материала, полученного от разборки									
		4. Оправка в штабеля материала, полученного при разборке									
4	**С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**375,2**	**369,00**		**138448,80**				**149524,70**
		СП - 8%								**11075,90**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство песчано-гравийных подушек под бордюры. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	43,44	1146,00	1013,15	49782,20	44011,11	91,22	16478,23	71561,27
		НР - 108%, СП - 8%			130,75	220,48	5679,87	9577,75		5300,83	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой									
6	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси, толщиной 12 см. Устройство**	м2 покрытия	1629	611,64	122,56	996358,95	199655,78	398085,25	498927,32	1614909,17
		НР - 108%, СП - 8%			244,70	38,89	398617,93	63351,81		119622,90	
		Состав работ: 1. Планировка и укатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание щебня, клинца и каменной мелочи вручную 3. Укатка с поливкой водой									
7	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	**Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**	м2 покрытия	1629	92,52	13,16	150718,99	21444,16	102700,30	35165,99	200755,78
		НР - 108%, СП - 8%			16,31	3,67	26574,53	5986,57		14870,80	
13	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	950	1593,05	28,64	1513397,50	27210,76	818445,05	732616,32	2425694,93
		НР - 108%, СП - 8%			702,89	11,16	667741,70	10606,75		179681,11	
		Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов									
14	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	24,7	46977,00		1160331,90		1160331,90		1253158,45
		СП - 8%								92826,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые (поребрик) из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	7,6	46977,00		357025,20		357025,20		385587,22
		СП - 8%								28562,02	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4847080,67	374700,75	2836678,91	1746875,72	7121472,91
							1497251,85	120225,67	--	527516,51	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4847080,67				
	Всего заработная плата		Тенге					1617477,52			
		Накладные расходы	Тенге				1746875,72				
		Сметная прибыль	Тенге				527516,51				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7121472,91				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1599,12
		Сметная заработная плата	Тенге					1617477,52			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7121472,91				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1599,12
		Сметная заработная плата	Тенге					1617477,52			
	РАЗДЕЛ 2.Перевозка строительных материалов										
16	С341-010204-1902 4101-0204-1902 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов (ЖБИ, Металлические изделия) бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км	т	80,75	3812,00		307819,00				332444,52
		СП - 8%								24625,52	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				307819,00				332444,52
										24625,52	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				307819,00				
	Транспортные расходы		Тенге				307819,00				
		Сметная прибыль	Тенге				24625,52				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				332444,52				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				332444,52				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7 453 917,43
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				1617477,52				
		- Накладные расходы	Тенге							1746875,72	
		- Сметная прибыль	Тенге							552142,03	
	31. ул.Кадырова (от ул.Кудайбергенова до ул.Саганай)										
	РАЗДЕЛ 1.Устройство тротуаров										
1	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	101,25	337,06	236,67	34127,26	23962,84		16534,38	54714,57
		НР - 108%; СП - 8%			100,39	50,82	10164,08	5145,53		4052,93	
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Очистка покрытия или основания 2. Разборка покрытия и основания 3. Стребание материала, полученного от разборки 4. Оправка в штабеля материала, полученного при разборке									
2	С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	т	162	369,00		59778,00				64560,24
		СП - 8%								4782,24	
3	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство песчано-гравийных подушек под бордюры. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	29,08	1146,00	1013,15	33325,65	29462,31	61,07	11031,01	47905,20
		НР - 108%, СП - 8%			130,75	220,48	3802,27	6411,63		3548,53	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой									
4	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси, толщиной 12 см. Устройство**	м2 покрытия	1090,5	611,64	122,56	666991,68	133651,68	266489,85	333996,46	1081067,19
		НР - 108%, СП - 8%			244,70	38,89	266846,44	42409,55		80079,05	
		Состав работ: 1. Планировка и укатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание щебня, клинца и каменной мелочи вручную 3. Укатка с поливкой водой									
5	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	**Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**	м2 покрытия	1090,5	92,52	13,16	100895,68	14355,34	68750,57	23541,14	134391,76
		НР - 108%, СП - 8%			16,31	3,67	17789,76	4007,59		9954,95	
11	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	864	1593,05	28,64	1376395,20	24747,47	744354,23	666295,27	2206105,71
		НР - 108%, СП - 8%			702,89	11,16	607293,50	9646,56		163415,24	
		Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов									
12	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые (поребрик) из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	13,824	46977,00		649410,05		649410,05		701362,85
		СП - 8%								51952,80	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2920923,51	226179,64	1729065,76	1051398,26	4290107,51
							905896,06	67620,85		317785,74	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2920923,51				
	Всего заработная плата		Тенге					973516,91			
		Накладные расходы	Тенге				1051398,26				
		Сметная прибыль	Тенге				317785,74				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4290107,51				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								932,06
		Сметная заработная плата	Тенге					973516,91			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4290107,51				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								932,06
		Сметная заработная плата	Тенге					973516,91			
		РАЗДЕЛ 2.Установка дорожных знаков									
13	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	0,5	143,95	136,34	71,98	68,17		14,90	93,83
		НР - 72%, СП - 8%			7,62	33,77	3,81	16,89		6,95	
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой									
14	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	0,2	3566,92	904,54	713,38	180,91	385,68	206,17	993,12
		НР - 93%, СП - 8%			733,98	374,45	146,80	74,89		73,56	
		Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания									
15	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Устройство монолитных фундаментов из бетона В20, F300**	м3	0,3	23627,88	1129,97	7088,36	338,99	5241,15	1439,42	9210,01
		НР - 91%, СП - 8%			5027,40	245,21	1508,22	73,56		682,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
16	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	2	4426,62	717,59	8853,24	1435,18	851,66	7618,15	17789,10
		НР - 108%, СП - 8%			3283,20	243,72	6566,40	487,44		1317,71	
		Состав работ: 1. Бурение ям бурильно-крановыми машинами 2. Установка бесфундаментных стоек 3. Окраска стоек 4. Разделка оснований дорожных знаков 5. Переход от одного знака к следующему									
17	С124-010202-0708 2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014**	шт.	2	4788,00		9576,00		9576,00		10342,08
		СП - 8%								766,08	
18	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном**	м3	0,156	19722,18	1077,74	3076,66	168,13	2727,84	195,96	3534,43
		НР - 91%, СП - 8%			1158,30	222,09	180,69	34,65		261,81	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
19	С124-010201-0116 2401-0201-0116 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа I СТ РК 1125-2002**	шт.	4	11996,00		47984,00		47984,00		51822,72
		СП - 8%								3838,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-090606-0112 1109-0606-0112 РСНБ РК 2015	**Крепление дорожных знаков. Монтаж**	т конструкций	0,008	106207,65	18339,55	849,66	146,72	63,98	444,78	1397,99
		НР - 60%, СП - 8%			79870,00	705,25	638,96	5,64		103,55	
		Состав работ: 1. Установка и крепление стальных конструкций 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**78213,28**	**2338,09**	**66830,31**	**9919,37**	**95183,27**
							9044,88	**693,07**		**7050,61**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**78213,28**				
	Всего заработная плата		Тенге					**9737,95**			
		Накладные расходы	Тенге				**9919,37**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7050,61**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**95183,27**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9,21
		Сметная заработная плата	Тенге					9737,95			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				95183,27				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9,21
		Сметная заработная плата	Тенге					9737,95			
		РАЗДЕЛ 5.Перевозка строительных материалов									
28	С341-010204-1902 4101-0204-1902 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов (ЖБИ, Металлические изделия) бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км**	т	34,564	3812,00		131758,00				142298,64