Форма 2

Заказчик Коммунальное государственное казенное предприятие "Жезказганский политехнический колледж" управления образования Карагандинской области

Подрядчик ТОО "Альянс-Строй АЯ"

Наименование строительства "Демонтаж шифера-290кв.м., покрытие металлочерепицей-290кв.м., устройство конька из полимерной оцинковки по адресу г. Жезказган, ул. Абая, 64А"

Договор № 200065/00 от 07.04.2020г.

А К Т № 1

приемки выполненных работ
от апреля 2020 года

на Текущий ремонт кровли

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий										
			м2 кровли	290		279,93 278,30	1,63 --	81178,37 80707,00	471,37 --	--	58109,04 11142,99	180430,40
		Смета работ Разборка асбестоцементных листов Погрузка на автотранспорт										
2	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия металлочерепицей										
			м2 кровли	290		2014,44 1744,92	101,12 28,67	584186,47 506026,80	29324,57 8313,08	18835,10	473192,69 84590,33	1141969,49
		Смета работ 1. Разметка и нарезка листов металлочерепицы с заделкой конька и крепление листов металлочерепицы шурупами-саморезами 2. Устройство изоляции мест примыканий										

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	С121-100101-0301 2110-0101-0301 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	320,74	1866,00	--	598500,84	--	598500,84	--
		СП - 8%			--	--	--	--		47880,07
4	С121-100102-0111 2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	20	1564,00	--	31280,00	--	31280,00	--
		СП - 8%			--	--	--	--		2502,40
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				586733,80			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					29795,93		
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					8313,08		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						678615,94	
		- Накладные расходы	Тенге							531301,73
		- Сметная прибыль	Тенге							146115,79
		С понижающим коэффициентом по договорной цене	к=	0,5610826						
		НДС -12%								
		Всего по акту с НДС, тенге								

Заказчик:
Директор Коммунального государственного казенного предприятия "Жезказганский политехнический колледж" управления образования Карагандинской области — Ахан Б.М.

Представители Заказчика:
Заместитель директора по УР — Бектров Б.А.

Заместитель директора по УПР — Есен А.С.

Мастер производственного обучения — Балмухан М.Э.

Подрядчик:
Директор ТОО "Альянс-Строй ASI" — Алибаева Т.А.

Сканировано с CamScanner

ФОРМА 3

ЗАКАЗЧИК: КГКП "Жезказганский политехнический колледж" управления образования Карагандинской области

ПОРЯДЧИК: ТОО "Альянс-Строй ASI"
Договор № 200065/00 от 07.04.2020г.

А К Т № 1 от ___ апреля 2020 года
Приемки выполненных работ по "Ремонт кровли здания по адресу г.Жезказган, ул.Абая, 61А"

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора, в том числе:	1 275 000,00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным	
3	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком	-
4	Виды выполняемых работ	ремонт кровли
5	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	1 275 000,00
6	Сумма выполненных работ	1 275 000,00
7	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных без учета НДС	1 138 392,86
8	НДС-12%	136 607
9	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	1 275 000,00

Заказчик:
Коммунальное государственное казенное предприятие "Жезказганский политехнический колледж" управления образования Карагандинской области
Карагандинская область, г.Жезказган, Байконурова, 19
БИН 990140001302
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ176017171000000064
АО "Народный банк Казахстана"
Тел. 8710290351 4

Аман Б.М.

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Альянс-Строй ASI"
Карагандинская область, г.Караганда, Язева, 6
БИН 070730000166
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ989650F0007876558
АО "ForteBank"

Кобаева Т.С.

Сканировано с CamScanne

Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656

Заказчик: КГКП "Жезказганский политехнический колледж" управления образования Карагандинской области

Подрядчик: ТОО "Альянс-Строй ASI"

Наименование строительства: Демонтаж шифера-290кв.м., покрытие мета черепицей-290кв.м., устройство фасада из полимерной отмостки по адресу г. Жезказган, ул. Абая, 64А

Договор: № 200065/00 от 07.04.2020г.

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за апреля 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма	
		номер	дата		Код	Наименование
		200065/00	07.04.2020г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	Итого						
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Демонтаж шифера-290кв.м., покрытие мета черепицей-290кв.м., устройство фасада из полимерной отмостки по адресу г. Жезказган, ул. Абая, 64А	1 275 000,00	1 138 393						136 607	1 275 000,00
ИТОГО по стройке	1 275 000,00	1 138 393						136 607	1 275 000,00

Заказчик

Директор КГКП "Жезказганский политехнический колледж" управления образования Карагандинской области

БИН 990140001302

_____ Аманбота Мейкажаркызы

Подрядчик

Директор ТОО "Альянс-Строй ASI"

БИН 0[illegible]

_____ Алибаева Тлеухор Саятовна

Сканировано с CamScanner