**Заказчик:** Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан, Туркестанская область, БИН 050140007772, г.Туркестан, г.Мусирепова, 3, тел.: 872533-3-11-36

**Поставщик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Bazis Construction", БИН 980540001197, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 5/1, здание 3 "А"

**Наименование строительства и его адрес:** Строительство парка Первого Президента в городе Туркестан

# СПРАВКА

**о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Май 2020года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор о государственных закупках услуг: номер | Договор о государственных закупках услуг: дата | Источник финансирования: наименование | Источник финансирования: код | Организационно-правовая форма: наименование | Организационно-правовая форма: код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4673513 | 160059 | №5 | от 18.03.2020 и доп согл. №1 от 21.04.2020 | ОБ | 467007028 | ТОО | 17 |

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге

| Наименование пусковых комплексов, объектов | С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце, без НДС | Из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете | из них: в отчетном месяце | из них: по монтажу оборудования | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018г. | дополнительные затраты: на приобретение материалов | дополнительные затраты: другие дополнительные расходы | налог на добавленную стоимость (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство парка Первого Президента в городе Туркестан | 1 831 100 000 | 446 428 571 | | | 1 562 984 | | | | 53 571 429 | 500 000 000 |
| **Всего по стройке** | ***пятьсот миллионов тенге*** | | | | | | | | | **500 000 000** |

**Сдал (Генподрядчик):**

**ТОО "Bazis Construction", БИН 980540001197**
**Президент**

_____ **Нугыманов Ж.Н.**

**М.П.**

**Принял (Заказчик):**

**ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан**
**Руководитель**

_____ **Керимжанов М.А.**

**М.П.**

**Директор технического надзора:**
**Республика Казахстан г. Шымкент ТОО «Мир-Строй и Компания»** _____ **Рамазуллаев М.И.**

**М.П.**

**Эксперт(ы) технического надзора:**
**Республика Казахстан г. Шымкент ТОО «Мир-Строй и Компания»** _____ **Кенжадилов У.Ш.**

**Генеральный директор разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**
**ТОО "Envicon-A"** _____ **Шнайдерман Р.Б.**

**М.П.**

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) технического надзора:**

**ТОО "Envicon-A"** _____ **Адилов Ш.Б.**

**Заказчик:** Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан, Туркестанская область, БИН 050140007772 г.Туркестан, г.Мусирепова, 3, тел.: 872533-3-11-36

**Генподрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Bazis Construction", БИН 980540001197, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 5/1, здание 3 "А"

**Наименование стройки:** Строительство парка Первого Президента в городе Туркестан

**Договор:№5 от 18.03.2020 доп согл. №1 от 21.04.2020**

## Реестр по актам выполненных работ
## на май 2020 года

| № п/п | Номер сметы | Наименование | Сметная стоимость по актам | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Стоимость СМР, тенге | Стоимость оборудования, тенге | Всего, тенге |
| 1 | 7-1-2 | Покрытия | 98 189 129 | | 98 189 129 |
| 2 | 1-1-1 | Вертикальная планировка | 70 926 414 | | 70 926 414 |
| 3 | 6-1-1 | Система автоматизированного полива | 136 198 403 | | 136 198 403 |
| 4 | 4-1-1 | Электроснабжение | 58 364 694 | | 58 364 694 |
| 5 | 4-2-1 | Сети наружного освещения | 19 321 459 | | 19 321 459 |
| 6 | 5-1-1 | Система речевого оповещения | 9 957 487 | | 9 957 487 |
| 7 | 5-2-1 | Система видеонаблюдения | 17 931 859 | | 17 931 859 |
| 8 | 7-1-3 | Озеленение | 36 654 867 | | 36 654 867 |
| 9 | 6-2-4 | Технологическая часть поз.4,13,21,26 | 1 094 325 | 1 562 984 | 2 657 309 |
| 10 | 6-2-1 | Скважина вертикального дренажа №1,2,3,4 | 16 278 882 | | 16 278 882 |
| 11 | 6-3-1 | Наружные сети водопровода и канализации | 13 434 921 | | 13 434 921 |
| 12 | 2-2-1 | Комплекс каскадных фонтанов.КЖ | 20 084 576 | | 20 084 576 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | **Всего :** | **498 437 016** | **1 562 984** | **500 000 000** |
| | | *В том числе НДС:* | *53 403 966* | 167 463 | *53 571 429* |

**Принял (Заказчик):**

**ТОО "Bazis Construction", БИН 980540001197**

**Президент**

**Путыманов Ж.Н.**

**М.П.**

**ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан**

**Руководитель**

**Керимжанов М.А.**

**М.П.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан, Туркестанская область, БИН 050140007772 г.Туркестан, г.Мусирепова, 3, тел.: 872533-3-11-36**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Bazis Construction", БИН 980540001197, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 5/1, здание 3 "А"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство парка первого Президента в городе Туркестан**

Объект : **Сети наружного освещения**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№5** от **18.03.2020 доп согл. №1 от 21.04.2020**
( наименование)

# Акт выполненных работ

за **май 2020** (месяц, год) на **4-2-1 ЭН** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.05.2020

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 297. Монтаж щитового электрооборудования** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 298. Фундамент тип 1 под осветительное оборудование** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 299. Фундамент тип 2, тип 3 под осветительное оборудование** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 300. Фундамент тип 4 под осветительное оборудование** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 301. Фундамент тип 5 под осветительное оборудование** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 302. Фундамент тип 6 под осветительное оборудование** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 303. Фундамент тип 8 под осветительное оборудование** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 304. Светильники и электроустановочные материалы** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 305. Устройство траншей и прокладка кабеля** | | | | | | | | | | |
| 1 | 102 | Е11-010205-0302 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | м3 грунта | 596,4192 | 1560,02<br>1560,02 | 0<br>0 | 930426<br>930426 | 0<br>0 | 0 | 669907<br>128027 | 1728359 | |
| 2 | 103 | Ц13-080201-0301 | **Кабель в траншее. Устройство постели** | м кабеля | 3173,04 | 512,11<br>75,24 | 436,87<br>151,95 | 1624960<br>238740 | 1386220<br>482129 | 0 | 519025<br>171519 | 2315504 | |
| 3 | 104 | С121-010401-0102 | **Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014** | м3 | 132,5376 | 1965 | | 260436 | | 260436 | 20835 | 281271 | |
| 4 | 105 | Е11-010205-0502 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 463,8816 | 814,54<br>814,54 | 0<br>0 | 377848<br>377848 | 0<br>0 | 0 | 272051<br>51992 | 701891 | |
| 5 | 106 | Е11-010205-1302 | **Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 132,5376 | 500,96<br>500,96 | 0<br>0 | 66396<br>66396 | 0<br>0 | 0 | 47805<br>9136 | 123337 | |
| 6 | 107 | С341-020103-1030 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км** | т | 231,9408 | 478 | | 110868 | | | 8869 | 119737 | |
| 7 | 108 | Е11-340201-0302 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Более 2-х отверстий** | канало-километр трубопровода | 0,15444 | 129224,4<br>127720 | 0<br>0 | 19957<br>19725 | 0<br>0 | 232 | 14991<br>2796 | 37744 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 8 | 109 | С123-010801-0115 | Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ DN 110, толщина стенки 3,2 мм | м | 155,9844 | 987 | | 153957 | | 153957 | 12317 | 166273 | |
| 9 | 110 | Е11-340202-0201 | Трубы. Укладка в металлический футляр. | канало-метр | 154,44 | 591,5<br>387,14 | 0<br>0 | 91351<br>59791 | 0<br>0 | 31560 | 45441<br>10943 | 147735 | |
| 10 | 111 | Е11-340201-0301 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий | канало-километр трубопровода | 4,30326 | 138494,4<br>136990 | 0<br>0 | 595977<br>589504 | 0<br>0 | 6474 | 448023<br>83520 | 1127520 | |
| 11 | 112 | С123-011305-0105 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм | м | 692,172 | 171 | | 118361 | | 118361 | 9469 | 127830 | |
| 12 | 113 | С123-011305-0104 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм | м | 3603,5172 | 109 | | 392783 | | 392783 | 31423 | 424206 | |
| 13 | 114 | С123-011305-0107 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм | м | 93,636 | 300 | | 28091 | | 28091 | 2247 | 30338 | |
| 14 | 115 | Ц13-080201-0901 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 4200,3 | 317,77<br>125,4 | 147,15<br>43,35 | 1334724<br>526718 | 618093<br>182064 | 189913 | 510323<br>147604 | 1992651 | |
| 15 | 116 | С123-060144-0903 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 1,0692864 | 692133 | | 740088 | | 740088 | 59207 | 799295 | |
| 16 | 117 | С123-060144-0904 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80 | км | 2,5672788 | 995814 | | 2556532 | | 2556532 | 204523 | 2761055 | |
| 17 | 118 | С123-060144-0905 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,6477408 | 1658183 | | 1074073 | | 1074073 | 85926 | 1159999 | |
| 18 | 119 | Ц13-080201-0902 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 135,36 | 442,82<br>188,1 | 209,5<br>61,74 | 59940<br>25461 | 28358<br>8357 | 6120 | 24349<br>6743 | 91032 | |
| 19 | 120 | С123-060144-0906 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,0444312 | 2696876 | | 119825 | | 119825 | 9586 | 129411 | |
| 20 | 121 | С123-060144-0908 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,093636 | 5660735 | | 530049 | | 530049 | 42404 | 572452 | |
| 21 | 122 | Ц13-080201-1814 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования - кабеля ВВГнг | шт. | 258,84 | 1464,7<br>1254 | 87,55<br>30,45 | 379123<br>324585 | 22661<br>7882 | 31876 | 239376<br>49480 | 667979 | |
| 22 | 123 | Ц13-080206-2202 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава - подъем кабеля к светильникам | м | 801,72 | 94,01<br>72,84 | 1,75<br>0,61 | 75371<br>58397 | 1404<br>488 | 15570 | 42398<br>9422 | 127190 | |
| 23 | 124 | С123-061401-0202 | Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией. сечением 3х1.5 мм2 | км | 0,8177544 | 180136 | | 147307 | | 147307 | 11785 | 159092 | |
| | | | Итого по разделу: 305. Устройство траншеи и прокладка кабеля | | | | | | | | | 15791905 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 11788443 | 2056737 | 6403247 | 2833689 | 15791901 | |
| | | | | | | | | 3217591 | 680920 | | 1169773 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | 1,3 % | | 205295 | | | | | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | | | | | | | 15997198 | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | 0,7 % | | 111980 | | | | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | | | | | | | 16109178 | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | 2 % | | 322184 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 16431362 | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 17251303 | |
| | | | **НДС** | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | 12 % | | 2070156 | | | | 19321459 | |

**Сдал (Подрядчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Bazis Construction", БИН 980540001197, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 5/1, здание 3 "А"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Президент Нугыманов Ж.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
**Эксперт(ы) технического надзора:**
Республика Казахстан г. Шымкент ТОО «Мир-Строй и Компания»
,

Место печати (при наличии)
**Директор технического надзора:**
Республика Казахстан г. Шымкент ТОО «Мир-Строй и Компания»
,

Место печати (при наличии)
**Генеральный директор разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**
ТОО "Envicon-A"

Место печати (при наличии)
**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**
ТОО "Envicon-A"

Эксперт, Кенжадилов У.Ш. , №аттестата KZ66VJ00047606

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор ТОО" Мир-Строй и Компания " Раматуллаев М.И.№аттестата

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Генеральный директор ТОО "Envicon-A" Шнайдерман Р.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Инженер авторского надзора, Адилов Ш.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан, Туркестанская область, БИН 050140007772 г.Туркестан, г.Мусирепова, 3, тел.: 872533-3-11-36**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Bazis Construction", БИН 980540001197, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 5/1, здание 3 "А"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство парка первого Президента в городе Туркестан**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№5** от **18.03.2020 доп согл. №1 от 21.04.2020**

# Акт выполненных работ

за **май 2020** (месяц, год) на **6-2-4 Технологическая часть поз.4,13,21,26** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.05.2020

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 3. АЛЬБОМ 2 ПОЗ.69,70** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Ц13-070403-0415 #Р. 1307 ТЧ прил.Б | **Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 2ЭЦВ10-63-110, масса 2,63 т. Монтаж оборудования. Индивидуальное испытание, добавлен расход электроэнергии - 730 кВт-ч.** | **шт.** | **2** | **232550,28** | **98872,56** | **465101** | **197745** | **81575** | **155016** | **669726** | |
| | | | | | | **92890** | **34172,28** | **185780** | **68345** | | **49609** | | |
| 2 | 2 | 5102-0201-0118 РСНБ РК 2015 | **Погружной насос ЭЦВ 10-65-90** | **шт.** | **2** | **781492** | | **1562984** | | **1562984** | | **1562984** | |
| | | | Отпускная цена | | | 781492 | | 1562984 | | | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | | ***1562984*** | | | | **2232710** | |
| | | | **Итого по разделу: 3. АЛЬБОМ 2 ПОЗ.69,70** | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | **2028085** | **197746** | **81575** | **155016** | **2232710** | |
| | | | | | | | | **185780** | **68345** | **1562984** | **49609** | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | **1562984** | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | **0** | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | **1,3 %** | | **8706** | | | | **2241416** | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | **0,7 %** | | **4749** | | | | **2246165** | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | **2 %** | | **13664** | | | | **2259829** | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099** | | | | | | | | | 2372597 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 284712 | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 2657309 | |

**Сдал (Подрядчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Bazis Construction", БИН 980540001197, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 5/1, здание 3 "А"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Президент Нугыманов Ж.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
**Эксперт(ы) технического надзора:**
Республика Казахстан г. Шымкент ТОО «Мир-Строй и Компания»
,

Место печати (при наличии)
**Директор технического надзора:**
Республика Казахстан г. Шымкент ТОО «Мир-Строй и Компания»
,

Место печати (при наличии)
**Генеральный директор разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**
ТОО "Envicon-A"

Место печати (при наличии)
**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**
ТОО "Envicon-A"

Эксперт, Кенжадилов У.Ш.. , №аттестата KZ66VJ00047606
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор ТОО" Мир-Строй и Компания " Раматуллаев М.И.№аттестата
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Генеральный директор ТОО "Envicon-A" Шнайдерман Р.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Инженер авторского надзора, Адилов Ш.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан, Туркестанская область, БИН 050140007772 г.Туркестан, г.Мусирепова, 3, тел.: 872533-3-11-36**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Bazis Construction", БИН 980540001197, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 5/1, здание 3 "А"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство парка первого Президента в городе Туркестан**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№5** от **18.03.2020 доп согл. №1 от 21.04.2020**

# Акт выполненных работ

за **май 2020** (месяц, год) на **7-1-2 Покрытия** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.05.2020

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 397. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПО ГРУНТУ (ТРАССА, ДОРОЖКА ПЛОЩАДКА 18,20,22,23,24,25,26,27,28,31, ТРАССА 1,2,3,4,5,6,7, ПРОЕЗД 1, ДОРОГА 1).ТИП 1.ДЕТАЛЬ 1-2** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 398. ПОКРЫТИЕ ИЗ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ ДЛЯ ТРОТУАРОВ И ПЛОЩАДОК ПО ГРУНТУ (АЛЛЕЯ 1,3,5-7, ТРОТУАР 2,7,11,14,16-18,21,22,24,25,27,28,30-39,41-43,ПЛОЩАДКА 29)ТИП 2,3.Деталь 3-4** | | | | | | | | | | |
| 1 | 9 | Е11-270401-0102 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | | 646,92 | 1188,24 | 1052,44 | 768697 | 680842 | 1313 | 251132 | 1101416 | |
| | | | м3 материала основания в плотном теле | | | 133,78 | 225,67 | 86542 | 145987 | | 81586 | | |
| 2 | 10 | С121-010601-0101 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 789,2424 | 1097 | | 865799 | | 865799 | | 935063 | |
| | | | | | | | | | | | 69264 | | |
| 3 | 11 | Е11-270701-0201 | Основания под тротуары из щебня, толщиной 12/15/ см. Устройство | м2 покрытия | 4731,04 | 836,59 | 125,66 | 3957917 | 594498 | 2179287 | 1482164 | 5875288 | |
| | | | | | | 250,29 | 39,79 | 1184132 | 188242 | | 435207 | | |
| 4 | 12 | Е11-270701-0202 К=3 | Основания под тротуары из щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 | м2 покрытия | 4731,04 | 148,94 | 13,28 | 704660 | 62819 | 562899 | 104480 | 873871 | |
| | | | | | | 16,69 | 3,76 | 78942 | 17798 | | 64731 | | |
| 5 | 13 | Е11-270701-0201 | Основания под тротуары из отсева, толщиной 12/5/ см. Устройство | м2 покрытия | 5148 | 849,29 | 125,66 | 4372129 | 646893 | 2436744 | 1612792 | 6463715 | |
| | | | | | | 250,29 | 39,79 | 1288493 | 204833 | | 478794 | | |
| 6 | 14 | Е11-270701-0202 К=7 | Основания под тротуары из отсева. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 | м2 покрытия | 5148 | 355,2 | 30,98 | -1828575 | -159495 | -1468647 | -265271 | -2261354 | |
| | | | | | | 38,93 | 8,78 | -200432 | -45189 | | -167508 | | |
| 7 | 15 | Е11-270701-0302 | Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком | м2 тротуара | 5148 | 404,55 | 36,67 | 2082645 | 188770 | 5058 | 2120489 | 4539384 | |
| | | | | | | 366,9 | 14,49 | 1888817 | 74599 | | 336251 | | |
| 8 | 16 | СКОММЕРЧЕСКОЕ пред.ТОО"Конкрит продакст" | Тротуарная плитка "Старая Азия" | м2 | 5148 | 5236,61 | | 26958054 | | 26958054 | | 29114698 | |
| | | | | | | | | | | | 2156644 | | |
| 9 | 17 | С341-010305-1902 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км | т | 741,312 | 3619 | | 2682808 | | | | 2897433 | |
| | | | | | | | | | | | 214625 | | |
| 10 | 18 | С341-010305-1991 К=645 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км | т·км | 741,312 | 10320 | | 7650340 | | | | 8262367 | |
| | | | | | | | | | | | 612027 | | |
| | | | **Итого по разделу: 398. ПОКРЫТИЕ ИЗ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ ДЛЯ ТРОТУАРОВ И ПЛОЩАДОК ПО ГРУНТУ (АЛЛЕЯ 1,3,5-7, ТРОТУАР 2,7,11,14,16-18,21,22,24,25,27,28,30-39,41-43,ПЛОЩАДКА 29)ТИП 2,3.Деталь 3** | | | | | | | | | 57801881 | |
| | | | **Раздел: 399. РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК ПО ГРУНТУ (ПЛОЩАДКА 1,2,11,13,14,15,17,30,30.1). ТИП 4.ДЕТАЛЬ 12** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 400. ПОКРЫТИЯ ИЗ ГРАНИТНЫХ ПЛИТ ДЛЯ ДОРОЖЕК ПО ГРУНТУ (ДОРОЖКА 1-7). ТИП 5.ДЕТАЛЬ 11** | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 401. ПОКРЫТИЕ ИЗ ПЕСКА (ПЛОЩАДКА 3,5,6,8,21) ТИП 6.ДЕТАЛЬ 9** | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 402. ПОКРЫТИЕ ИЗ ГРАВИЯ ДЛЯ ТРОТУАРОВ (ТРОТУАР 1,3,4,5,6,8,9,10,12,13,15,19,20,23,26,29)** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 403. ПОКРЫТИЕ ИЗ ПЕСЧАННИКА (ПЛОЩАДКА 7)(Нижний слой из мембраны учтен в ТХ)** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 404. ПОКРЫТИЕ ИЗ ГРАНИТНЫХ ПЛИТ ДЛЯ АЛЛЕЙ И ПЛОЩАДОК ПО ГРУНТУ (АЛЛЕЯ 2, 3.1, 4,6,7, ПЛОЩАДКА 4,9,16,19)ТИП 9** | | | | | | | | | | |
| 11 | 53 | Е11-270401-0102 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | | 86,700004 | 1188,24 | 1052,44 | 103021 | 91246 | 176 | 33657 | 147611 | |
| | | | м3 материала основания в плотном теле | | | 133,78 | 225,67 | 11598 | 19565 | | 10934 | | |
| 12 | 54 | С121-010601-0101 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | | 105,7740048 | 1097 | | 116034 | | 116034 | | 125317 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м3 | | | | | | | 9283 | | |
| 13 | 55 | Е11-270701-0201 | Основания под тротуары из щебня, толщиной 12/15/ см. Устройство | | 578,0000265 | 836,59 | 125,66 | 483546 | 72631 | 266248 | 181079 | 717795 | |
| | | | | м2 покрытия | | 250,29 | 39,79 | 144668 | 22998 | | 53170 | | |
| 14 | 56 | Е11-270701-0202 К=3 | Основания под тротуары из щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 | | 578,0000265 | 148,94 | 13,28 | 86090 | 7675 | 68770 | 12764 | 106762 | |
| | | | | м2 покрытия | | 16,69 | 3,76 | 9645 | 2174 | | 7908 | | |
| 15 | 59 | С121-050309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | | 0,7288505 | 287262 | | 209371 | | 209371 | | 226121 | |
| | | | | т | | | | | | | 16750 | | |
| 16 | 60 | Е11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 /40/мм. Устройство | | 578,0000233 | 654,94 | 28,05 | 378555 | 16211 | 174684 | 183639 | 607170 | |
| | | | | м2 стяжки | | 324,67 | 13,32 | 187660 | 7700 | | 44976 | | |
| 17 | 61 | Е11-110101-1102 К=4 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | | 578,0000233 | 336,37 | 19,11 | 194419 | 11045 | 174097 | 13508 | 224562 | |
| | | | | м2 стяжки | | 16,05 | 8,81 | 9278 | 5093 | | 16634 | | |
| 18 | 62 | Е11-270501-0202 | Мостовые мозаиковые, гранит. Устройство с заполнением швов | | 578,0000233 | 1352,73 | 98,84 | 781880 | 57130 | 211813 | 568782 | 1458715 | |
| | | | | м2 мостовой | | 887,43 | 23,73 | 512937 | 13713 | | 108053 | | |
| 19 | 63 | С122-010101-0328 | Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 40 мм ГОСТ 9480-2012 | | 578,0000233 | 21334 | | 12331052 | | 12331052 | | 13317537 | |
| | | | | м2 | | | | | | | 986484 | | |
| | | | **Итого по разделу: 404. ПОКРЫТИЕ ИЗ ГРАНИТНЫХ ПЛИТ ДЛЯ АЛЛЕЙ И ПЛОЩАДОК ПО ГРУНТУ (АЛЛЕЯ 2, 3.1, 4,6,7, ПЛОЩАДКА 4,9,16,19)ТИП 9** | | | | | | | | | 16931589 | |
| | | | **Раздел: 405. ПОКРЫТИЕ ИЗ ГРАНИТНЫХ ПЛИТ ДЛЯ ПЛОЩАДОК ПО ЖБ ПЛИТЕ (ПЛОЩАДКА 10)ТИП 9.1** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 406. ПОКРЫТИЕ ИЗ ГРАНИТНЫХ ПЛИТ ДЛЯ ПЛОЩАДОК ПО ЖБ ПЛИТЕ (ПЛОЩАДКА 13)ТИП 9.2** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 407. БОРТОВЫЕ КАМНИ 1000Х300Х150** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 408. БОРТОВЫЕ КАМНИ 1000Х200Х80** | | | | | | | | | | |
| 20 | 77 | Е11-270401-0102 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | | 42,07876 | 1188,24 | 1052,44 | 50000 | 44285 | 85 | 16335 | 71641 | |
| | | | | м3 материала основания в плотном теле | | 133,78 | 225,67 | 5629 | 9496 | | 5307 | | |
| 21 | 78 | С121-010601-0101 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | | 51,3360873 | 1097 | | 56316 | | 56316 | | 60821 | |
| | | | | м3 | | | | | | | 4505 | | |
| 22 | 79 | Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86 | | 954,9998724 | 1550,32 | 30,44 | 1480555 | 29072 | 764895 | 753300 | 2412563 | |
| | | | | м бортового камня | | 718,94 | 11,43 | 686588 | 10912 | | 178708 | | |
| 23 | 80 | С121-040508-9902 | Камни бортовые БР1000х200х80мм | | 13,3699982 | 39517 | | 528342 | | 528342 | | 570610 | |
| | | | | м3 | | | | | | | 42267 | | |
| | | | **Итого по разделу: 408. БОРТОВЫЕ КАМНИ 1000Х200Х80** | | | | | | | | | 3115635 | |
| | | | **Раздел: 409. БОРТОВЫЕ КАМНИ 1000Х200Х1000** | | | | | | | | | | |
| 24 | 81 | Е11-270401-0102 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | | 13,3851653 | 1188,24 | 1052,44 | 15905 | 14087 | 27 | 5196 | 22789 | |
| | | | | м3 материала основания в плотном теле | | 133,78 | 225,67 | 1791 | 3021 | | 1688 | | |
| 25 | 82 | С121-010601-0101 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | | 16,3299016 | 1097 | | 17914 | | 17914 | | 19347 | |
| | | | | м3 | | | | | | | 1433 | | |
| 26 | 83 | Е11-270201-1004 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8 | Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8 | | 279,0000048 | 1751,06 | 30,44 | 488547 | 8493 | 201890 | 303859 | 855798 | |
| | | | | м бортового камня | | 997 | 11,43 | 278163 | 3188 | | 63392 | | |
| 27 | 84 | С121-040503-0204 | Камни бортовые из гранита марки 4ГП термообработанные ГОСТ 32018-2012(стоимость Джамбульской области) | | 279,0000048 | 4687 | | 1307673 | | 1307673 | | 1412287 | |
| | | | | м | | | | | | | 104614 | | |
| 28 | 85 | С341-010105-1030 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах(с Джамбульской области-332,2 км). Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | | 15,3450003 | 780 | | 11969 | | | | 12927 | |
| | | | | т | | | | | | | 958 | | |
| 29 | 86 | С341-010105-1991 К=302,2 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах(с Джамбульской области-332,2 км). Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км | | 15,3450003 | 4835,2 | | 74196 | | | | 80132 | |
| | | | | т*км | | | | | | | 5936 | | |
| | | | **Итого по разделу: 409. БОРТОВЫЕ КАМНИ 1000Х200Х1000** | | | | | | | | | 2403280 | |
| | | | **Раздел: 410. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПО ГРУНТУ ВНЕ ГРАНИЦЫ ( ПРОЕЗД 1.1).ТИП 1.ДЕТАЛЬ 2** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 411. ПОКРЫТИЕ ИЗ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ ДЛЯ ТРОТУАРОВ И ПЛОЩАДОК ПО ГРУНТУ ВНЕ ГРАНИЦЫ(ТРОТУАР 30.1)ТИП 2,3.Деталь 6** | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 412. БОРТОВЫЕ КАМНИ 1000Х200Х80** | | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 413. Фундаменты** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 414. Дорожные знаки** | | | | | 66929859 | 2366198 | 47969894 | 7377905 | 80252386 | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 6174451 | 684130 | | 5944621 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | 1,3 % | | 1043281 | | | | 81295666 | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | 0,7 % | | 569070 | | | | 81864736 | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | 2 % | | 1637295 | | | | 83502031 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 87668865 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 12 % | | 10520264 | | | | 98189129 | |
| | | | **НДС** | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | | |

**Сдал (Подрядчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Bazis Construction", БИН 980540001197, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 5/1, здание 3 "А"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Президент Нугыманов Ж.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
**Эксперт(ы) технического надзора:**
Республика Казахстан г. Шымкент ТОО «Мир-Строй и Компания»
,

Место печати (при наличии)
**Директор технического надзора:**
Республика Казахстан г. Шымкент ТОО «Мир-Строй и Компания»
,

Место печати (при наличии)
**Генеральный директор разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**
ТОО "Envicon-A"

Место печати (при наличии)
**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**
ТОО "Envicon-A"

Эксперт, Кенжадилов У.Ш. , №аттестата KZ66VJ00047606

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор ТОО" Мир-Строй и Компания " Раматуллаев М.И.№аттестата

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Генеральный директор ТОО "Envicon-A" Шнайдерман Р.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Инженер авторского надзора, Адилов Ш.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан, Туркестанская область, БИН 050140007772 г.Туркестан, г.Мусирепова, 3, тел.: 872533-3-11-36**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Bazis Construction", БИН 980540001197, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 5/1, здание 3 "А"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство парка первого Президента в городе Туркестан**
(наименование, адрес)

Объект : **Подготовительные работы**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№5** от **18.03.2020 доп согл. №1 от 21.04.2020**

# Акт выполненных работ

за **май 2020** (месяц, год) на **1-1-1 Вертикальная планировка** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.05.2020

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | Е11-010104-0703 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.74 Кэм=1,48 | Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1.48 | м2 спланированной поверхности за проход бульдозера | 75120 | 2,1 | 2,1 | 157836 | 157836 | 0 | 24372 | 196784 | |
| | | | | | | 0 | 0,45 | 0 | 33850 | | 14577 | | |
| | | | | | | | | | | | | 196785 | |
| | | | Итого по разделу: | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 69. Устройство выемки | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | Е11-010104-0202 | Грунты 2 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 35171,2 | 60,56 | 60,56 | 2129968 | 2129968 | 0 | 453540 | 2790188 | |
| | | | | | | 0 | 17,91 | 0 | 629916 | | 206681 | | |
| 3 | 3 | Е11-010104-0210 К=3 | Грунты 2 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 35171,2 | 152,61 | 152,61 | 5367519 | 5367519 | 0 | 1142920 | 7031274 | |
| | | | | | | 0 | 45,13 | 0 | 1587389 | | 520835 | | |
| | | | | | | | | | | | | 6684325 | |
| 4 | 4 | С341-310104-0401 | Грунт. Погрузка | т | 24756,76 | 250 | | 6189190 | | | 495135 | | |
| 5 | 5 | Е11-010102-0314 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка котлована с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2 | м3 грунта | 289,88472 | 321,31 | 309,75 | 93144 | 89791 | 28 | 19260 | 121396 | |
| | | | | | | 11,47 | 80,81 | 3324 | 23426 | | 8992 | | |
| 6 | 6 | Е11-010101-0368 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка котлована в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2 | м3 грунта | 13273,0251 | 274,17 | 274,17 | 3639039 | 3639039 | 0 | 618018 | 4597622 | |
| | | | | | | 0 | 64,67 | 0 | 858359 | | 340565 | | |
| 7 | 7 | Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка котлована вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 1020,86418 | 1872,02 | 0 | 1911082 | 0 | 0 | 1375979 | 3550026 | |
| | | | | | | 1872,02 | 0 | 1911082 | 0 | | 262965 | | |
| 8 | 8 | Е11-010102-0602 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 14272,07 | 20,17 | 17,16 | 287905 | 244901 | 1402 | 97424 | 416155 | |
| | | | | | | 2,91 | 6,57 | 41603 | 93708 | | 30826 | | |
| 9 | 9 | С341-020103-1030 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | т | 31432,142 | 478 | | 15024564 | | | 1201965 | 16226529 | |
| | | | | | | | | | | | | 41417516 | |
| | | | Итого по разделу: 69. Устройство выемки | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 70. Устройство насыпи | | | | | | | | | | |
| 10 | 10 | Е11-010105-0306 | Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0.65 м3. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 36553,958 | 190,35 | 186,99 | 6958186 | 6835265 | 0 | 1516756 | 9152938 | |
| | | | | | | 3,36 | 54,27 | 122921 | 1983685 | | 677995 | | |
| 11 | 11 | Е11-010201-0302 | Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | | 36553,958 | 55,01 | 55,01 | 2010947 | 2010947 | 0 | 554346 | 2770516 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин зарплата машинистов | Всего зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин зарплата машинистов | материалы оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | м3 уплотненного грунта | | | 0 | 21,06 | 0 | 769925 | | 205223 | | |
| 12 | 12 | Е11-010201-0308 К=2 | Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см | | 36553,958 | 11,73 | 11,73 | 428602 | 428602 | 0 | 118814 | 591210 | |
| | | | м3 уплотненного грунта | | | 0 | 4,51 | 0 | 165019 | | 43793 | | |
| 13 | 13 | Е11-010201-0601 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | | 36553,958 | 79,82 | 67,95 | 2917773 | 2483988 | 106006 | 638648 | 3840935 | |
| | | | м3 уплотненного грунта | | | 8,97 | 15,3 | 327779 | 559232 | | 284514 | | |
| | | | Итого по разделу: 70. Устройство насыпи | | | | | | | | | 16355597 | |
| | | | | | | | | 47115755 | 23387855 | 107436 | 6560077 | 57969898 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 2406709 | 6704509 | | 4294066 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | 1,3 % | | 753609 | | | | 58723508 | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | | | | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | 0,7 % | | 411065 | | | | 59134573 | |
| | | | Зимние удорожания | | | | | | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | 2 % | | 1182691 | | | | 60317264 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | | | | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 63327155 | |
| | | | Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 12 % | | 7599259 | | | | 70926414 | |
| | | | НДС | | | | | | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | | |

**Сдал (Подрядчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Bazis Construction", БИН 980540001197, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 5/1, здание 3 "А"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Президент Нугыманов Ж.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
**Эксперт(ы) технического надзора:**
Республика Казахстан г. Шымкент ТОО «Мир-Строй и Компания»
,

Место печати (при наличии)
**Директор технического надзора:**
Республика Казахстан г. Шымкент ТОО «Мир-Строй и Компания»
,

Место печати (при наличии)
**Генеральный директор разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**
ТОО "Envicon-A"

Место печати (при наличии)
**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**
ТОО "Envicon-A"

Эксперт, Кенжадилов У.Ш.. , №аттестата KZ66VJ00047606

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор ТОО" Мир-Строй и Компания " Раматуллаев М.И.№аттестата

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Генеральный директор ТОО "Envicon-A" Шнайдерман Р.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Инженер авторского надзора, Адилов Ш.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан, Туркестанская область, БИН 050140007772 г.Туркестан, г.Мусирепова, 3, тел.: 872533-3-11-36**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Bazis Construction", БИН 980540001197, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 5/1, здание 3 "А"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство парка первого Президента в городе Туркестан**

(наименование, адрес)

Объект : **Система речевого оповещения**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№5** от **18.03.2020 доп согл. №1 от 21.04.2020**

# Акт выполненных работ

за **май 2020** (месяц, год) на **5-1-1 Система речевого оповещения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.05.2020

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 31 | Ц13-080201-0901 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 2238,4 | 317,77 | 147,15 | 711294 | 329391 | 101208 | 271958 | 1061912 | |
| | | | | | | 125,4 | 43,35 | 280695 | 97025 | | 78660 | | |
| 2 | 32 | Ц13-080201-0810 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | м кабеля | 73,2 | 434,82 | 179,35 | 31829 | 13128 | 4932 | 12626 | 48011 | |
| | | | | | | 188,1 | 51,46 | 13769 | 3767 | | 3556 | | |
| 3 | 33 | С123-060145-0605 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 2,283168 | 493415 | | 1126549 | | 1126549 | | 1216673 | |
| | | | | | | | | | | | 90124 | | |
| 4 | 34 | С123-061623-0202 | Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0.75 мм2 | км | 0,074664 | 61018 | | 4556 | | 4556 | | 4920 | |
| | | | | | | | | | | | 364 | | |
| 5 | 35 | Е11-340201-0301 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий | канало-километр трубопровода | 2,2384 | 138494,4 | 0 | 310006 | 0 | 3367 | 233045 | 586495 | |
| | | | | | | 136990 | 0 | 306638 | 0 | | 43444 | | |
| 6 | 36 | С123-010501-1504 | Труба пластиковая диам.32х2,5 ГОСТ 18599-2001 | м | 2238,4 | 222 | | 496925 | | 496925 | | 536679 | |
| | | | | | | | | | | | 39754 | | |
| 7 | 37 | Е11-010205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 618,4 | 1560,02 | 0 | 964716 | 0 | 0 | 694596 | 1792057 | |
| | | | | | | 1560,02 | 0 | 964716 | 0 | | 132745 | | |
| 8 | 38 | Е11-010205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 481 | 814,54 | 0 | 391792 | 0 | 0 | 282090 | 727792 | |
| | | | | | | 814,54 | 0 | 391792 | 0 | | 53911 | | |
| 9 | 39 | Ц13-080201-0301 | Кабель в траншее один. Устройство постели | м кабеля | 2290 | 512,11 | 436,87 | 1172742 | 1000443 | 0 | 374583 | 1671112 | |
| | | | | | | 75,24 | 151,95 | 172300 | 347955 | | 123786 | | |
| 10 | 40 | С121-010401-0102 | Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014 | м3 | 137,4 | 1965 | | 269991 | | 269991 | | 291590 | |
| | | | | | | | | | | | 21599 | | |
| 11 | 41 | С341-310104-0101 | Погрузка | т | 240,45 | 297 | | 71414 | | | | 77127 | |
| | | | | | | | | | | | 5713 | | |
| 12 | 42 | С341-020103-1030 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | т | 240,45 | 478 | | 114935 | | | | 124130 | |
| | | | | | | | | | | | 9195 | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 5666749 | 1342961 | 2007528 | 1868898 | 8138498 | |
| | | | | | | | | 2129910 | 448747 | | 602851 | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1,3 % | | 105800 | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 8244299 | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 0,7 % | | 57710 | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 8302009 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 166040 | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **8468049** | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099** | | | | | | | | | **8890613** | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | **1066874** | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **9957487** | |

**Сдал (Подрядчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Bazis Construction", БИН 980540001197, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 5/1, здание 3 "А"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Президент Нугыманов Ж.Н

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
**Эксперт(ы) технического надзора:**
Республика Казахстан г. Шымкент ТОО «Мир-Строй и Компания»
,

Место печати (при наличии)
**Директор технического надзора:**
Республика Казахстан г. Шымкент ТОО «Мир-Строй и Компания»
,

Место печати (при наличии)
**Генеральный директор разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**
ТОО "Envicon-A"

Место печати (при наличии)
**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**
ТОО "Envicon-A"

Эксперт, Кенжадилов У.Ш.. , №аттестата KZ66VJ00047606

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор ТОО" Мир-Строй и Компания " Раматуллаев М.И.№аттестата

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Генеральный директор ТОО "Envicon-A" Шнайдерман Р.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Инженер авторского надзора, Адилов Ш.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан, Туркестанская область, БИН 050140007772 г.Туркестан, г.Мусирепова, 3, тел.: 872533-3-11-36**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Bazis Construction", БИН 980540001197, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 5/1, здание 3 "А"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство парка первого Президента в городе Туркестан**

(наименование, адрес)

Объект : **Насосная станция 1 подъема над скважиной**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№5** от **18.03.2020 доп согл. №1 от 21.04.2020**

# Акт выполненных работ

за **май 2020** (месяц, год) на **6-2-1 Скважина вертикального дренажа №1,2,3,4** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.05.2020

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 2. Бурение скважин** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-040101-0103 #ТЧ 04 п.3.8 Кзтр=1,7, Кзм=1,7, Кмр=1,7[кроме долот] | Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 450 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,7; к времени эксплуатации машин - 1,7; к расходу материалов (кроме долот) - 1,7 | м бурения | 8 | 17666,63 | 5576,47 | 141333 | 44612 | 76768 | 29433 | 184427 | |
| | | | | | | 2494,21 | 1834,16 | 19954 | 14673 | | 13661 | | |
| 2 | 2 | Е11-040101-0107 #ТЧ 04 п.3.8 Кзтр=1,7, Кзм=1,7, Кмр=1,7[кроме долот] | Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. Применение долот диаметром до 450 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,7; к времени эксплуатации машин - 1,7; к расходу материалов (кроме долот) - 1,7 | м бурения | 12 | 66178,96 | 23743,59 | 794148 | 284923 | 372107 | 183240 | 1055578 | |
| | | | | | | 11426,45 | 6538,24 | 137117 | 78459 | | 78191 | | |
| 3 | 3 | Е11-040101-0107 #ТЧ 04 п.3.6 Кзтр=1,4, Кзм=1,4, Кмр=1,4[кроме долот] | Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4 | м бурения | 60 | 59934,78 | 19553,55 | 3596087 | 1173213 | 1858273 | 754517 | 4698652 | |
| | | | | | | 9410,02 | 5384,43 | 564601 | 323066 | | 348048 | | |
| 4 | 4 | Е11-040201-0201 #ТЧ 04 п.3.52 Кзтр=1,2, Кзм=1,2 | Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 1 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 300 до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2 | м закрепленной скважины | 20 | 2907,01 | 1556,17 | 58140 | 31123 | 532 | 29173 | 94298 | |
| | | | | | | 1324,22 | 391,81 | 26484 | 7836 | | 6985 | | |
| 5 | 5 | Е11-040201-0202 #ТЧ 04 п.3.51 Кзтр=1,0, Кзм=1,0 | Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0 | м закрепленной скважины | 60 | 3548,13 | 2029,26 | 212888 | 121755 | 1597 | 101982 | 340060 | |
| | | | | | | 1492,26 | 507,4 | 89536 | 30444 | | 25190 | | |
| 6 | 6 | Е11-040301-0101 #ТЧ 04 п.3.77 Кзтр=1,03, Кзм=1,03 | Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг. Наружный диаметр труб свыше 300 до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,03; к времени эксплуатации машин - 1,03 | колонна | 2 | 431732,02 | 254780,08 | 863464 | 509560 | 0 | 438186 | 1405782 | |
| | | | | | | 176951,94 | 80804,43 | 353904 | 161609 | | 104132 | | |
| 7 | 7 | Е11-040401-0101 #ТЧ 04 п.3.94 Кзтр=1,4, Кзм=1,4 | Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения. Установка фильтровой колонны на колонне водоподъемных (обсадных) труб диаметром 301-350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4 | м труб | 20 | 1494,62 | 968,95 | 29892 | 19379 | 656 | 12625 | 45918 | |
| | | | | | | 492,88 | 249,74 | 9858 | 4995 | | 3401 | | |
| 8 | 8 | Е11-040501-0201 Изм. и доп. вып. 3 | Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения | | 6 | 132174,8 | 73416,8 | 793049 | 440501 | 0 | 402754 | 1291467 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | сутки откачки | | 58758 | 20213,4 | 352548 | 121280 | | 95664 | | |
| 9 | 9 | Е11-060101-0101 | Опорная плита. Устройство | | 2,5 | 17014,39 | 1089,24 | 42536 | 2723 | 36850 | 3214 | 49410 | |
| | | | | м3 | | 1185,3 | 227,35 | 2963 | 568 | | 3660 | | |
| 10 | 10 | С123-010303-0179 | Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 377. толщина стенки 12.0 мм | | 21 | 36181 | | 759801 | | 759801 | | 820585 | |
| | | | | м | | | | | | | 60784 | | |
| 11 | 11 | С123-010303-0153 | Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 273. толщина стенки 10.2 мм | | 101,4 | 22077 | | 2238608 | | 2238608 | | 2417696 | |
| | | | | м | | | | | | | 179089 | | |
| 12 | 12 | Е11-040201-0804 | Трубы обсадные наружным диаметром 273 мм. Резка | | 820 | 380,4 | 84,36 | 311928 | 69175 | 44378 | 194839 | 547309 | |
| | | | | резка | | 241,92 | 37,62 | 198374 | 30848 | | 40541 | | |
| 13 | 13 | С121-130101-0101 | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | | 2 | 19177 | | 38354 | | 38354 | | 41422 | |
| | | | | т | | | | | | | 3068 | | |
| 14 | 14 | С121-010102-0102 | Глина бентонитовая | | 8,22 | 34002 | | 279496 | | 279496 | | 301856 | |
| | | | | т | | | | | | | 22360 | | |
| 15 | 15 | С121-130703-1405 | Вода техническая | | 140 | 29 | | 4060 | | 4060 | | 4385 | |
| | | | | м3 | | | | | | | 325 | | |
| 16 | 16 | С121-130804-0101 | Веревка техническая из пенькового волокна ГОСТ 1868-88 | | 0,000169 | 1211322 | | 205 | | 205 | | 221 | |
| | | | | т | | | | | | | 16 | | |
| 17 | 17 | С121-130703-0201 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | | 0,001225 | 53700 | | 66 | | 66 | | 71 | |
| | | | | т | | | | | | | 5 | | |
| 18 | 18 | С121-130702-0401 | Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88 | | 0,005612 | 391951 | | 2200 | | 2200 | | 2376 | |
| | | | | т | | | | | | | 176 | | |
| 19 | 19 | С121-050307-1009 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | | 0,5244 | 84 | | 44 | | 44 | | 48 | |
| | | | | кг | | | | | | | 4 | | |
| 20 | 20 | С121-130702-1101 | Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79 | | 0,002452 | 382952 | | 939 | | 939 | | 1014 | |
| | | | | т | | | | | | | 75 | | |
| 21 | 21 | С121-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | | 0,000174 | 499537 | | 87 | | 87 | | 94 | |
| | | | | т | | | | | | | 7 | | |
| 22 | 22 | С121-130803-1001 | Ветошь | | 1,9272 | 90 | | 173 | | 173 | | 187 | |
| | | | | кг | | | | | | | 14 | | |
| 23 | 23 | С121-130209-0104 | Гвозди строительные ГОСТ 283-75 | | 0,3544 | 312 | | 111 | | 111 | | 119 | |
| | | | | кг | | | | | | | 9 | | |
| 24 | 24 | С121-130816-2305 | Резина прессованная | | 0,10344 | 1143 | | 118 | | 118 | | 128 | |
| | | | | кг | | | | | | | 9 | | |
| 25 | 25 | С121-130809-0801 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | | 0,43208 | 652 | | 282 | | 282 | | 304 | |
| | | | | кг | | | | | | | 23 | | |
| 26 | 26 | С121-070204-0404 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм. 4 сорта ГОСТ 8486-86 | | 0,03536 | 15113 | | 534 | | 534 | | 577 | |
| | | | | м3 | | | | | | | 43 | | |
| 27 | 27 | С121-130816-2407 | Рукава напорные паропроводные "Пар-2", диаметр 50 мм | | 0,5792 | 1828 | | 1059 | | 1059 | | 1143 | |
| | | | | м | | | | | | | 85 | | |
| | | | Итого по разделу: 2. Бурение скважин | | | | | | | | | 13305130 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 10169602 | 2696963 | 5717298 | 2149963 | 13305127 | |
| | | | | | | | | 1755339 | 773778 | | 985565 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | **0** | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | **1,3 %** | | **172967** | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | **13478096** | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | **0,7 %** | | **94347** | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | **13572443** | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | **2 %** | | **271449** | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **13843892** | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099** | | | | | | | | | **14534716** | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | **1744166** | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **16278882** | |

**Сдал (Подрядчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Bazis Construction", БИН 980540001197, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 5/1, здание 3 "А"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Президент Нугыманов Ж.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
**Эксперт(ы) технического надзора:**
Республика Казахстан г. Шымкент ТОО «Мир-Строй и Компания»
,

Место печати (при наличии)
**Директор технического надзора:**
Республика Казахстан г. Шымкент ТОО «Мир-Строй и Компания»
,

Место печати (при наличии)
**Генеральный директор разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**
ТОО "Envicon-A"

Место печати (при наличии)
**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**
ТОО "Envicon-A"

Эксперт, Кенжадилов У.Ш.. , №аттестата KZ66VJ00047606

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор ТОО" Мир-Строй и Компания " Раматуллаев М.И.№аттестата

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Генеральный директор ТОО "Envicon-A" Шнайдерман Р.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Инженер авторского надзора, Адилов Ш.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан, Туркестанская область, БИН 050140007772 г.Туркестан, г.Мусирепова, 3, тел.: 872533-3-11-36**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Bazis Construction", БИН 980540001197, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 5/1, здание 3 "А"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство парка первого Президента в городе Туркестан**

(наименование, адрес)

Объект : **Электроснабжение**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№5** от **18.03.2020 доп согл. №1 от 21.04.2020**

# Акт выполненных работ

за **май 2020** (месяц, год) на **4-1-1 ЭС** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.05.2020

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 185. Фундамент под ТП** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 186. Монтаж оборудования** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 187. Устройство траншен и прокладка кабеля** | | | | | | | | | | |
| 1 | 43 | Е11-010205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 466,515 | 1560,02 | 0 | 727773 | 0 | 0 | 523996 | 1351911 | |
| | | | | | | 1560,02 | 0 | 727773 | 0 | | 100142 | | |
| 2 | 44 | Ц13-080201-0301 | Кабель в траншее. Устройство постели | м кабеля | 1332,9 | 512,11 | 436,87 | 682597 | 582310 | 0 | 218027 | 972675 | |
| | | | | | | 75,24 | 151,95 | 100287 | 202528 | | 72050 | | |
| 3 | 45 | С121-010401-0102 | Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014 | м3 | 244,365 | 1965 | | 480177 | | 480177 | | 518591 | |
| | | | | | | | | | | | 38414 | | |
| 4 | 46 | Е11-010205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 222,15 | 814,54 | 0 | 180949 | 0 | 0 | 130283 | 336131 | |
| | | | | | | 814,54 | 0 | 180949 | 0 | | 24899 | | |
| 5 | 47 | Е11-010205-1302 | Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 244,365 | 500,96 | 0 | 122417 | 0 | 0 | 88140 | 227402 | |
| | | | | | | 500,96 | 0 | 122417 | 0 | | 16845 | | |
| 6 | 48 | С341-020103-1030 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | т | 699,7725 | 478 | | 334491 | | | | 361251 | |
| | | | | | | | | | | | 26759 | | |
| 7 | 49 | Е11-340201-0302 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Более 2-х отверстий | канало-километр трубопровода | 1,6926 | 129224,4 | 0 | 218725 | 0 | 2546 | 164296 | 413663 | |
| | | | | | | 127720 | 0 | 216179 | 0 | | 30642 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 8 | 50 | С123-010503-0201 | Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации DN 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 | м | 1738,75 | 771 | | 1340576 | | 1340576 | | 1447822 | |
| | | | | | | | | | | | 107246 | | |
| 9 | 51 | Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 1330 | 338,94 | 155,44 | 450789 | 206738 | 60591 | 175809 | 676726 | |
| | | | | | | 137,94 | 45,65 | 183460 | 60719 | | 50128 | | |
| 10 | 52 | С123-060137-0228 | Кабели силовые АВБбШв 3х25+1х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 1,33518 | 769531 | | 1027462 | | 1027462 | | 1109659 | |
| | | | | | | | | | | | 82197 | | |
| 11 | 54 | Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 16 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 446,5 | 366,36 | 170,33 | 163581 | 76050 | 20341 | 64717 | 246562 | |
| | | | | | | 150,48 | 50,83 | 67189 | 22696 | | 18264 | | |
| 12 | 55 | С123-060137-0231 | Кабели силовые АВБбШв 3х50+1х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,51051 | 1299537 | | 663427 | | 663427 | | 716501 | |
| | | | | | | | | | | | 53074 | | |
| 13 | 56 | С123-060131-0975 | Кабели силовые АВВГ 3х95+1х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,01836 | 1610202 | | 29563 | | 29563 | | 31928 | |
| | | | | | | | | | | | 2365 | | |
| 14 | 57 | С123-060131-0339 | Кабели силовые АВВГ 3х35+1х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,01836 | 666801 | | 12242 | | 12242 | | 13222 | |
| | | | | | | | | | | | 979 | | |
| 15 | 58 | Ц13-080201-0203 Изм. и доп. вып. 16 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 1170 | 419,77 | 223,73 | 491129 | 261765 | 53302 | 185231 | 730468 | |
| | | | | | | 150,48 | 69,4 | 176062 | 81203 | | 54109 | | |
| 16 | 59 | С123-060137-0663 | Кабели силовые АВБбШв 3х95+1х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 1,1934 | 2084846 | | 2488055 | | 2488055 | | 2687100 | |
| | | | | | | | | | | | 199044 | | |
| 17 | 60 | Ц13-080201-0204 Изм. и доп. вып. 16 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 1957 | 602,58 | 331,3 | 1179245 | 648355 | 89156 | 462155 | 1772713 | |
| | | | | | | 225,72 | 102,27 | 441734 | 200148 | | 131312 | | |
| 18 | 62 | С123-060137-0667 | Кабели силовые АВБбШв 3х120+1х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,695232 | 2643406 | | 1837780 | | 1837780 | | 1984803 | |
| | | | | | | | | | | | 147022 | | |
| 19 | 63 | С123-060617-1414 | Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБП 3х120/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80 | км | 1,50552 | 6767435 | | 10188509 | | 10188509 | | 11003589 | |
| | | | | | | | | | | | 815081 | | |
| 20 | 64 | Ц13-080201-0401 | Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель | м кабеля | 5668 | 446,45 | 371,21 | 2530490 | 2104030 | 0 | 833936 | 3633580 | |
| | | | | | | 75,24 | 129,11 | 426460 | 731784 | | 269154 | | |
| 21 | 65 | С121-030101-0105 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 27,06 | 32769 | | 886729 | | 886729 | | 957667 | |
| | | | | | | | | | | | 70938 | | |
| 22 | 66 | Ц13-080201-2507 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования | шт. | 7 | 34214,25 | 26615,4 | 239500 | 186308 | 524 | 84813 | 350258 | |
| | | | | | | 7524 | 9304,05 | 52668 | 65128 | | 25945 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 23 | 67 | С123-061703-1506 | Муфты концевые для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками типа rek-10НН2-3-120/240-А-М ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 7 | 33021 | | 231147 | | 231147 | | 249639 | |
| | | | | | | | | | | | 18492 | | |
| 24 | 68 | Ц13-080201-2708 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2. Монтаж оборудования | шт. | 5 | 13208,34 | 175,1 | 66042 | 875 | 8736 | 40849 | 115442 | |
| | | | | | | 11286 | 60,9 | 56430 | 304 | | 8551 | | |
| 25 | 69 | С123-061703-5103 | Муфты соединительные типа POLJ-12/3x120-240-Т для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, со стальной ленточной броней, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 5 | 117610 | | 588050 | | 588050 | | 635094 | |
| | | | | | | | | | | | 47044 | | |
| 26 | 70 | Ц13-080201-2503 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования | шт. | 30 | 30480,75 | 22881,9 | 914422 | 686457 | 2245 | 335304 | 1349704 | |
| | | | | | | 7524 | 7999,32 | 225720 | 239980 | | 99978 | | |
| 27 | 71 | С123-061703-2005 | Муфты концевые типа ЕРКТ-0047-СЕЕ01-L12 для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 29,9999999 | 21037 | | 631110 | | 631110 | | 681599 | |
| | | | | | | | | | | | 50489 | | |
| 28 | 72 | Ц13-080201-2501 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования | шт. | 33,9999999 | 20988,2 | 15897,35 | 713599 | 540510 | 2545 | 258841 | 1050235 | |
| | | | | | | 5016 | 5557,58 | 170544 | 188958 | | 77795 | | |
| 29 | 73 | С123-061703-2004 | Муфты концевые типа ЕРКТ-0015-СЕЕ01-L12 для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 33,9999999 | 16256 | | 552704 | | 552704 | | 596920 | |
| | | | | | | | | | | | 44216 | | |
| 30 | 74 | Ц13-080201-2704 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования | шт. | 9 | 15531,09 | 87,55 | 139780 | 788 | 26132 | 81457 | 238935 | |
| | | | | | | 12540 | 30,45 | 112860 | 274 | | 17699 | | |
| 31 | 75 | С123-061703-4410 | Муфты соединительные типа POLJ-01/4X70-120-Т для 4-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с броней, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 9 | 19423 | | 174807 | | 174807 | | 188792 | |
| | | | | | | | | | | | 13985 | | |
| 32 | 76 | Ц13-080201-2701 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 8155,99 | 87,55 | 16312 | 175 | 1089 | 10878 | 29366 | |
| | | | | | | 7524 | 30,45 | 15048 | 61 | | 2175 | | |
| 33 | 77 | С123-061703-4408 | Муфты соединительные типаPOLJ-01/4X10-35-Т для 4-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с броней, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 2 | 14547 | | 29094 | | 29094 | | 31422 | |
| | | | | | | | | | | | 2328 | | |
| | | | Итого по разделу: 187. Устройство траншеи и прокладка кабеля | | | | | | | | | 36711366 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 188. Устройство заземления | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 189. Система управления поливом | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 190. Система управления поливом | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 191. Система управления поливом | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 192. Коробка быстрого доступа, клапаны, розетки | | | | | | | | | | |
| 34 | 147 | Ц13-110203-0106 Изм. и доп. вып. 16 | Приборы и средства автоматизации,магнитный клапан | шт. | 118 | 8491,41 | 815,3 | 1001986 | 96205 | 133353 | 613724 | 1744968 | |
| | | | | | | 6546 | 388,74 | 772428 | 45871 | | 129257 | | |
| 35 | 148 | СКП ТОО "FLUIDRA KAZAKHSTAN" | Магнитный клапан 200 (2") | шт | 118 | 28596,43 | | 3374379 | | 3374379 | | 3644329 | |
| | | | | | | | | | | | 269950 | | |
| 36 | 149 | Ц13-110101-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг. Монтаж оборудования | шт. | 118 | 1251,73 | 154,5 | 147705 | 18231 | 65105 | 54935 | 218851 | |
| | | | | | | 545,5 | 75,24 | 64369 | 8878 | | 16211 | | |
| 37 | 150 | СКП ТОО "FLUIDRA KAZAKHSTAN" | Короб для электромагнитных клапанов JUMBO | шт | 118 | 15664,29 | | 1848386 | | 1848386 | | 1996257 | |
| | | | | | | | | | | | 147871 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 38 | 151 | Ц13-110101-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг. Монтаж оборудования | шт. | 172,0000018 | 1251,73 | 154,5 | 215298 | 26574 | 94898 | 80075 | 319004 | |
| | | | | | | 545,5 | 75,24 | 93826 | 12941 | | 23630 | | |
| 39 | 152 | СКП ТОО "FLUIDRA KAZAKHSTAN" | Короб малый для розеток STANDART | шт | 172,0000018 | 1639,29 | | 281957 | | 281957 | | 304514 | |
| | | | | | | | | | | | 22557 | | |
| 40 | 153 | Е11-220801-0201 | Соединитель проводов. Установка | шт. | 800 | 1370,93 | 894 | 1096743 | 715201 | 0 | 566008 | 1795771 | |
| | | | | | | 476,93 | 237,73 | 381542 | 190182 | | 133020 | | |
| 41 | 154 | СКП ТОО "FLUIDRA KAZAKHSTAN" | Соединитель проводов DBRY20 | шт | 800 | 1120,18 | | 896143 | | 896143 | | 967834 | |
| | | | | | | | | | | | 71691 | | |
| | | | **Итого по разделу: 192. Коробка быстрого доступа, клапаны, розетки** | | | | | | | | | 10991526 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 39195870 | 6150570 | 28122860 | 4973474 | 47702898 | |
| | | | | | | | | 4587945 | 2051655 | | 3533548 | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1,3 % | | 620138 | | | | 48323035 | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 0,7 % | | 338261 | | | | 48661296 | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 973226 | | | | 49634522 | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 52111334 | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 6253360 | | | | 58364694 | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | | |

**Сдал (Подрядчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Bazis Construction", БИН 980540001197, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 5/1, здание 3 "А"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Президент Нугыманов Ж.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
**Эксперт(ы) технического надзора:**
Республика Казахстан г. Шымкент ТОО «Мир-Строй и Компания»
,

Место печати (при наличии)
**Директор технического надзора:**
Республика Казахстан г. Шымкент ТОО «Мир-Строй и Компания»
,

Место печати (при наличии)
**Генеральный директор разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**
ТОО "Envicon-A"

Место печати (при наличии)
**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**
ТОО "Envicon-A"

Эксперт, Кенжадилов У.Ш.. , №аттестата KZ66VJ00047606

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор ТОО" Мир-Строй и Компания " Раматуллаев М.И.№аттестата

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Генеральный директор ТОО "Envicon-A" Шнайдерман Р.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Инженер авторского надзора, Адилов Ш.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан, Туркестанская область, БИН 050140007772 г.Туркестан, г.Мусирепова, 3, тел.: 872533-3-11-36**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Bazis Construction", БИН 980540001197, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 5/1, здание 3 "А"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство парка первого Президента в городе Туркестан**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водопровода и канализации**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№5 от 18.03.2020 доп согл. №1 от 21.04.2020**

# Акт выполненных работ

**за май 2020 (месяц, год) на 6-3-1 Наружные сети водопровода и канализации работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 27.05.2020

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 14. ВОДОПРОВОД ХОЗ.ПИТЬЕВОЙ,В1** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | E11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 40 мм. Укладка | км трубопровода | 0,038 | 280189,43 | 72199,11 | 10647 | 2744 | 61 | 8510 | 20690 | |
| | | | | | | 206389 | 19826,44 | 7843 | 753 | | 1533 | | |
| 2 | 2 | E11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка | км трубопровода | 0,038 | 297739,09 | 81638,15 | 11314 | 3102 | 97 | 8875 | 21805 | |
| | | | | | | 213547 | 22374,3 | 8115 | 850 | | 1615 | | |
| 3 | 4 | E11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | км трубопровода | 0,244 | 340537,6 | 103361,72 | 83091 | 25220 | 1399 | 62835 | 157600 | |
| | | | | | | 231442 | 28679,9 | 56472 | 6998 | | 11674 | | |
| 4 | 6 | C123-010501-1105 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 40x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 40,3909994 | 205 | | 8280 | | 8280 | | 8943 | |
| | | | | | | | | | | | 662 | | |
| 5 | 7 | C123-010501-1109 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 45,9999988 | 406 | | 18676 | | 18676 | | 20170 | |
| | | | | | | | | | | | 1494 | | |
| 6 | 9 | C123-010501-1111 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 90x4,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 245,9999986 | 828 | | 203688 | | 203688 | | 219983 | |
| | | | | | | | | | | | 16295 | | |
| 7 | 14 | E11-220701-0103 | Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,2 | 69551,17 | 0 | 13910 | 0 | 3106 | 10697 | 26575 | |
| | | | | | | 54023,5 | 0 | 10805 | 0 | | 1969 | | |
| 8 | 16 | E11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка/футляр/ | км трубопровода | 0,04 | 561548,77 | 213562,16 | 22462 | 8542 | 31 | 16159 | 41710 | |
| | | | | | | 347208 | 60844,2 | 13888 | 2434 | | 3090 | | |
| 9 | 17 | E11-220501-0109 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка/футляр/ | км трубопровода | 0,07 | 782163,76 | 297714,76 | 54751 | 20840 | 0 | 39484 | 101775 | |
| | | | | | | 484449 | 85312,12 | 33911 | 5972 | | 7539 | | |
| 10 | 19 | C123-010501-1320 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 41,9999996 | 7786 | | 327012 | | 327012 | | 353173 | |
| | | | | | | | | | | | 26161 | | |
| 11 | 20 | C123-010501-1322 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18.7 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 70,0000005 | 12343 | | 864010 | | 864010 | | 933131 | |
| | | | | | | | | | | | 69121 | | |
| 12 | 56 | E11-220801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 5,0000002 | 1370,93 | 894 | 6855 | 4470 | 0 | 3538 | 11224 | |
| | | | | | | 476,93 | 237,73 | 2385 | 1189 | | 831 | | |
| 13 | 57 | C123-020303-5413 | Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 63x40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 861 | | 1722 | | 1722 | | 1860 | |
| | | | | | | | | | | | 138 | | |
| 14 | 58 | C123-020303-5417 | Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 75x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 861 | | 861 | | 861 | | 930 | |
| | | | | | | | | | | | 69 | | |
| 15 | 59 | C123-020303-5419 | Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 90x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 1005 | | 1005 | | 1005 | | 1085 | |
| | | | | | | | | | | | 80 | | |
| 16 | 60 | C123-020303-5429 | Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 125x90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 1578 | | 1578 | | 1578 | | 1704 | |
| | | | | | | | | | | | 126 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 17 | 69 | Е11-220801-0202 | Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка | шт. | 4,9999999 | 2020,26 | 1316,39 | 10101 | 6582 | 0 | 5218 | 16544 | |
| | | | | | | 703,87 | 350,18 | 3519 | 1751 | | 1226 | | |
| 18 | 70 | С123-020303-2401 | Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 538 | | 538 | | 538 | | 581 | |
| | | | | | | | | | | | 43 | | |
| 19 | 71 | С123-020303-2403 | Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 1007 | | 2014 | | 2014 | | 2175 | |
| | | | | | | | | | | | 161 | | |
| 20 | 74 | С123-020302-4714 | Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63х40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 3255 | | 6510 | | 6510 | | 7031 | |
| | | | | | | | | | | | 521 | | |
| 21 | 104 | Е11-010102-0314 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 38,0000005 | 267,78 | 258,12 | 10176 | 9809 | 4 | 2104 | 13262 | |
| | | | | | | 9,56 | 67,34 | 363 | 2559 | | 982 | | |
| 22 | 105 | Е11-010101-0368 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 1837,000023 | 228,47 | 228,47 | 419706 | 419706 | 0 | 71279 | 530263 | |
| | | | | | | 0 | 53,89 | 0 | 98998 | | 39279 | | |
| 23 | 106 | Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 57,9999998 | 2297,48 | 0 | 133254 | 0 | 0 | 95943 | 247533 | |
| | | | | | | 2297,48 | 0 | 133254 | 0 | | 18336 | | |
| 24 | 107 | Е11-010102-0602 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 39,0000001 | 20,17 | 17,16 | 787 | 669 | 4 | 266 | 1137 | |
| | | | | | | 2,91 | 6,57 | 114 | 256 | | 84 | | |
| 25 | 108 | Е11-010201-1001 | Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки | м3 грунтовой подушки | 383,9999927 | 445,56 | 444,01 | 171095 | 170501 | 45 | 38015 | 225839 | |
| | | | | | | 1,43 | 136,07 | 549 | 52250 | | 16729 | | |
| 26 | 110 | Е11-010104-0502 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 680,0000012 | 36,94 | 36,94 | 25120 | 25120 | 0 | 5349 | 32907 | |
| | | | | | | 0 | 10,93 | 0 | 7429 | | 2438 | | |
| 27 | 111 | Е11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 680,0000012 | 151,99 | 72,61 | 103352 | 49373 | 0 | 54981 | 170999 | |
| | | | | | | 79,38 | 32,92 | 53978 | 22384 | | 12667 | | |
| 28 | 112 | Е11-010205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 170,0000003 | 814,54 | 0 | 138471 | 0 | 0 | 99699 | 257224 | |
| | | | | | | 814,54 | 0 | 138471 | 0 | | 19054 | | |
| 29 | 113 | С341-310104-0101 | Грунт. Погрузка | т | 0,9 | 297 | | 267 | | | | 289 | |
| | | | | | | | | | | | 21 | | |
| 30 | 114 | С341-020103-1030 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | т | 30,9999999 | 478 | | 14818 | | | | 16003 | |
| | | | | | | | | | | | 1185 | | |
| 31 | 115 | Е11-010102-0314 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 79,0000008 | 267,78 | 258,12 | 21154 | 20392 | 8 | 4374 | 27571 | |
| | | | | | | 9,56 | 67,34 | 755 | 5320 | | 2042 | | |
| 32 | 116 | Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 2 | 1872,02 | 0 | 3744 | 0 | 0 | 2696 | 6955 | |
| | | | | | | 1872,02 | 0 | 3744 | 0 | | 515 | | |
| 33 | 117 | Е11-010201-1001 | Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки | м3 грунтовой подушки | 11,9999999 | 445,56 | 444,01 | 5347 | 5328 | 1 | 1188 | 7057 | |
| | | | | | | 1,43 | 136,07 | 17 | 1633 | | 523 | | |
| 34 | 118 | Е11-010205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 51,0000005 | 814,54 | 0 | 41541 | 0 | 0 | 29910 | 77167 | |
| | | | | | | 814,54 | 0 | 41541 | 0 | | 5716 | | |
| 35 | 119 | С341-310104-0101 | Грунт. Погрузка | т | 1,5 | 297 | | 446 | | | | 481 | |
| | | | | | | | | | | | 36 | | |
| 36 | 120 | С341-020103-1030 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | т | 52,0000006 | 478 | | 24856 | | | | 26844 | |
| | | | | | | | | | | | 1988 | | |
| | | | Итого по разделу: 14. ВОДОПРОВОД ХОЗ.ПИТЬЕВОЙ,В1 | | | | | | | | | 3590220 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 15. ВОДОПРОВОД ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В2 | | | | | | | | | | |
| 37 | 178 | Е11-010102-0314 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | | 2,9596458 | 267,78 | 258,12 | 793 | 764 | 0 | 164 | 1033 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м3 грунта | | 9,56 | 67,34 | 28 | 199 | | 77 | | |
| 38 | 179 | Е11-010101-0368 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 170,6800542 | 228,47 | 228,47 | 38996 | 38996 | 0 | 6623 | 49268 | |
| | | | | | | 0 | 53,89 | 0 | 9198 | | 3649 | | |
| 39 | 180 | Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 5,3703 | 2297,48 | 0 | 12338 | 0 | 0 | 8883 | 22919 | |
| | | | | | | 2297,48 | 0 | 12338 | 0 | | 1698 | | |
| 40 | 181 | Е11-010102-0602 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 3,0511813 | 20,17 | 17,16 | 62 | 52 | 0 | 21 | 89 | |
| | | | | | | 2,91 | 6,57 | 9 | 20 | | 7 | | |
| 41 | 182 | Е11-010201-1001 | Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки | м3 грунтовой подушки | 34 | 445,56 | 444,01 | 15149 | 15096 | 4 | 3366 | 19996 | |
| | | | | | | 1,43 | 136,07 | 49 | 4626 | | 1481 | | |
| 42 | 183 | Е11-230101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 1,7 | 3298,67 | 154,91 | 5608 | 263 | 3675 | 1727 | 7922 | |
| | | | | | | 982,26 | 43,89 | 1670 | 75 | | 587 | | |
| 43 | 184 | Е11-010104-0502 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 140,767055 | 36,94 | 36,94 | 5200 | 5200 | 0 | 1107 | 6812 | |
| | | | | | | 0 | 10,93 | 0 | 1538 | | 505 | | |
| 44 | 185 | Е11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 140,767055 | 151,99 | 72,61 | 21395 | 10221 | 0 | 11382 | 35399 | |
| | | | | | | 79,38 | 32,92 | 11174 | 4634 | | 2622 | | |
| 45 | 186 | Е11-010205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 35,1917638 | 814,54 | 0 | 28665 | 0 | 0 | 20639 | 53248 | |
| | | | | | | 814,54 | 0 | 28665 | 0 | | 3944 | | |
| 46 | 187 | С341-310104-0101 | Грунт. Погрузка | т | 0,160187 | 297 | | 48 | | | | 51 | |
| | | | | | | | | | | | 4 | | |
| 47 | 188 | С341-020103-1030 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | т | 5,3395672 | 478 | | 2552 | | | | 2756 | |
| | | | | | | | | | | | 204 | | |
| 48 | 189 | Е11-010102-0314 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.5 м3 | м3 грунта | 95,7875 | 267,78 | 258,12 | 25650 | 24725 | 9 | 5303 | 33429 | |
| | | | | | | 9,56 | 67,34 | 915 | 6450 | | 2476 | | |
| 49 | 190 | Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 2,9625 | 1872,02 | 0 | 5546 | 0 | 0 | 3993 | 10302 | |
| | | | | | | 1872,02 | 0 | 5546 | 0 | | 763 | | |
| 50 | 191 | Е11-010201-1001 | Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки | м3 грунтовой подушки | 35,55 | 445,56 | 444,01 | 15840 | 15785 | 4 | 3519 | 20908 | |
| | | | | | | 1,43 | 136,07 | 51 | 4837 | | 1549 | | |
| 51 | 192 | Е11-010205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 63,2 | 814,54 | 0 | 51479 | 0 | 0 | 37065 | 95627 | |
| | | | | | | 814,54 | 0 | 51479 | 0 | | 7083 | | |
| 52 | 193 | С341-310104-0101 | Грунт. Погрузка | т | 1,866375 | 297 | | 554 | | | | 599 | |
| | | | | | | | | | | | 44 | | |
| 53 | 194 | С341-020103-1030 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | т | 62,2125 | 478 | | 29738 | | | | 32117 | |
| | | | Итого по разделу: 15. ВОДОПРОВОД ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В2 | | | | | | | | 2379 | | |
| | | | | | | | | | | | | 392477 | |
| | | | Раздел: 16. ВОДОПРОВОД ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОДЗЕМНЫЙ В36 | | | | | | | | | | |
| 54 | 220 | Е11-220501-0109 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка/футляр/ | км трубопровода | 0,102773 | 782163,76 | 297714,76 | 80385 | 30597 | 0 | 57970 | 149424 | |
| | | | | | | 484449 | 85312,12 | 49788 | 8768 | | 11068 | | |
| 55 | 223 | С123-010501-1323 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 355х21.1 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 102,7729996 | 16366 | | 1681983 | | 1681983 | | 1816542 | |
| | | | | | | | | | | | 134559 | | |
| 56 | 297 | Е11-010102-0314 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.5 м3 | м3 грунта | 25,7189991 | 267,78 | 258,12 | 6887 | 6639 | 3 | 1424 | 8976 | |
| | | | | | | 9,56 | 67,34 | 246 | 1732 | | 665 | | |
| 57 | 298 | Е11-010101-0368 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 240,0000011 | 228,47 | 228,47 | 54834 | 54834 | 0 | 9312 | 69278 | |
| | | | | | | 0 | 53,89 | 0 | 12934 | | 5132 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 58 | 299 | Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 5,0000003 | 2297,48 | 0 | 11487 | 0 | 0 | 8271 | 21339 | |
| | | | | | | 2297,48 | 0 | 11487 | 0 | | 1581 | | |
| 59 | 300 | Е11-010102-0602 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 4 | 20,17 | 17,16 | 81 | 69 | 0 | 27 | 117 | |
| | | | | | | 2,91 | 6,57 | 12 | 26 | | 9 | | |
| 60 | 301 | Е11-010201-1001 | Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки | м3 грунтовой подушки | 159,9999975 | 445,56 | 444,01 | 71289 | 71042 | 19 | 15840 | 94099 | |
| | | | | | | 1,43 | 136,07 | 229 | 21771 | | 6970 | | |
| 61 | 303 | Е11-010104-0502 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 300,0000129 | 36,94 | 36,94 | 11082 | 11082 | 0 | 2360 | 14518 | |
| | | | | | | 0 | 10,93 | 0 | 3278 | | 1075 | | |
| 62 | 304 | Е11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 60,000019 | 151,99 | 72,61 | 9119 | 4356 | 0 | 4851 | 15088 | |
| | | | | | | 79,38 | 32,92 | 4763 | 1975 | | 1118 | | |
| 63 | 306 | С341-310104-0101 | Грунт. Погрузка | т | 5 | 297 | | 1485 | | | | 1604 | |
| | | | | | | | | | | | 119 | | |
| 64 | 307 | С341-020103-1030 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | т | 180 | 478 | | 86040 | | | | 92923 | |
| | | | | | | | | | | | 6883 | | |
| 65 | 308 | Е11-010102-0314 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.5 м3 | м3 грунта | 115,40963 | 267,78 | 258,12 | 30904 | 29790 | 11 | 6390 | 40277 | |
| | | | | | | 9,56 | 67,34 | 1103 | 7772 | | 2984 | | |
| 66 | 309 | Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 3,56937 | 1872,02 | 0 | 6682 | 0 | 0 | 4811 | 12412 | |
| | | | | | | 1872,02 | 0 | 6682 | 0 | | 919 | | |
| 67 | 310 | Е11-010201-1001 | Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки | м3 грунтовой подушки | 12,5 | 445,56 | 444,01 | 5569 | 5550 | 1 | 1237 | 7352 | |
| | | | | | | 1,43 | 136,07 | 18 | 1701 | | 545 | | |
| 68 | 311 | Е11-010205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 74,704 | 814,54 | 0 | 60849 | 0 | 0 | 43811 | 113033 | |
| | | | | | | 814,54 | 0 | 60849 | 0 | | 8373 | | |
| 69 | 312 | С341-310104-0101 | Грунт. Погрузка | т | 2,3244375 | 297 | | 690 | | | | 746 | |
| | | | | | | | | | | | 55 | | |
| 70 | 313 | С341-020103-1030 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | т | 77,48125 | 478 | | 37036 | | | | 39999 | |
| | | | | | | | | | | | 2963 | | |
| | | | Итого по разделу: 16. ВОДОПРОВОД ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОДЗЕМНЫЙ В36 | | | | | | | | | 2497724 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 17. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1, КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ НАПОРНАЯ К1Н | | | | | | | | | | |
| 71 | 423 | С341-310104-0101 | Грунт. Погрузка | т | 4,718 | 297 | | 1401 | | | | 1513 | |
| | | | | | | | | | | | 112 | | |
| 72 | 424 | С341-020102-1030 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | т | 4,718 | 544 | | 2567 | | | | 2772 | |
| | | | | | | | | | | | 205 | | |
| 73 | 447 | Е11-010102-0314 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.5 м3 | м3 грунта | 30 | 267,78 | 258,12 | 8033 | 7744 | 3 | 1661 | 10470 | |
| | | | | | | 9,56 | 67,34 | 287 | 2020 | | 776 | | |
| 74 | 448 | Е11-010101-0368 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 2500,000014 | 228,47 | 228,47 | 571183 | 571183 | 0 | 97004 | 721643 | |
| | | | | | | 0 | 53,89 | 0 | 134728 | | 53455 | | |
| 75 | 449 | Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 79,9999987 | 2297,48 | 0 | 183799 | 0 | 0 | 132335 | 341424 | |
| | | | | | | 2297,48 | 0 | 183799 | 0 | | 25291 | | |
| 76 | 450 | Е11-010102-0602 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 59,9999992 | 20,17 | 17,16 | 1210 | 1030 | 6 | 410 | 1750 | |
| | | | | | | 2,91 | 6,57 | 175 | 394 | | 130 | | |
| 77 | 451 | Е11-010201-1001 | Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки | м3 грунтовой подушки | 300,0000063 | 445,56 | 444,01 | 133668 | 133204 | 35 | 29699 | 176436 | |
| | | | | | | 1,43 | 136,07 | 429 | 40820 | | 13069 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 78 | 453 | Е11-010104-0502 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 1500,000013 | 36,94 | 36,94 | 55412 | 55412 | 0 | 11799 | 72588 | |
| | | | | | | 0 | 10,93 | 0 | 16388 | | 5377 | | |
| 79 | 454 | Е11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 1500,000013 | 151,99 | 72,61 | 227981 | 108911 | 0 | 121281 | 377204 | |
| | | | | | | 79,38 | 32,92 | 119070 | 49376 | | 27941 | | |
| 80 | 455 | Е11-010205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 400,0000035 | 814,54 | 0 | 325814 | 0 | 0 | 234586 | 605233 | |
| | | | | | | 814,54 | 0 | 325814 | 0 | | 44832 | | |
| 81 | 456 | С341-310104-0101 | Грунт. Погрузка | т | 9 | 297 | | 2673 | | | | 2887 | |
| | | | | | | | | | | | 214 | | |
| 82 | 457 | С341-020103-1030 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | т | 300,0000014 | 478 | | 143400 | | | | 154872 | |
| | | | | | | | | | | | 11472 | | |
| 83 | 458 | Е11-010102-0314 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.5 м3 | м3 грунта | 599,9999956 | 267,78 | 258,12 | 160666 | 154874 | 59 | 33219 | 209397 | |
| | | | | | | 9,56 | 67,34 | 5733 | 40405 | | 15511 | | |
| 84 | 459 | Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 19,0000001 | 1872,02 | 0 | 35568 | 0 | 0 | 25609 | 66072 | |
| | | | | | | 1872,02 | 0 | 35568 | 0 | | 4894 | | |
| 85 | 460 | Е11-010201-1001 | Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки | м3 грунтовой подушки | 65,0000005 | 445,56 | 444,01 | 28961 | 28861 | 8 | 6435 | 38228 | |
| | | | | | | 1,43 | 136,07 | 93 | 8844 | | 2832 | | |
| 86 | 461 | Е11-010205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 384,0000029 | 814,54 | 0 | 312782 | 0 | 0 | 225203 | 581024 | |
| | | | | | | 814,54 | 0 | 312782 | 0 | | 43039 | | |
| 87 | 462 | С341-310104-0101 | Грунт. Погрузка | т | 16,0000001 | 297 | | 4752 | | | | 5132 | |
| | | | | | | | | | | | 380 | | |
| 88 | 463 | С341-020103-1030 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | т | 546 | 478 | | 260988 | | | | 281867 | |
| | | | | | | | | | | | 20879 | | |
| 89 | 465 | С121-040302-0101 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90 | шт. | 2,9999999 | 8450 | | 25350 | | 25350 | | 27378 | |
| | | | | | | | | | | | 2028 | | |
| 90 | 466 | С121-040301-0104 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90 | шт. | 4 | 4851 | | 19404 | | 19404 | | 20956 | |
| | | | | | | | | | | | 1552 | | |
| 91 | 467 | С121-040301-0105 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90 | шт. | 4 | 6216 | | 24864 | | 24864 | | 26853 | |
| | | | | | | | | | | | 1989 | | |
| 92 | 478 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 59,9999996 | 854,37 | 21,09 | 51262 | 1266 | 34287 | 14750 | 71293 | |
| | | | | | | 261,82 | 2,51 | 15709 | 150 | | 5281 | | |
| | | | Итого по разделу: 17. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1, КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ НАПОРНАЯ К1Н | | | | | | | | | 3796988 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 18. КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ К2 | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 19. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВРДСТВЕННАЯ, НАПОРНАЯ К3Н | | | | | | | | | | |
| 93 | 553 | Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | км трубопровода | 0,01 | 340537,6 | 103361,72 | 3405 | 1034 | 57 | 2575 | 6459 | |
| | | | | | | 231442 | 28679,9 | 2314 | 287 | | 478 | | |
| 94 | 554 | Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 75 мм. Укладка | км трубопровода | 0,049 | 340537,6 | 103361,72 | 16686 | 5065 | 281 | 12619 | 31649 | |
| | | | | | | 231442 | 28679,9 | 11341 | 1405 | | 2344 | | |
| 95 | 556 | С123-010501-1313 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6.6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 10,1 | 1500 | | 15150 | | 15150 | | 16362 | |
| | | | | | | | | | | | 1212 | | |
| 96 | 557 | С123-010501-1311 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 75х4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 49,4599999 | 700 | | 34622 | | 34622 | | 37392 | |
| | | | | | | | | | | | 2770 | | |
| 97 | 559 | Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка | км трубопровода | 0,008 | 451153,6 | 146298,72 | 3609 | 1170 | 121 | 2620 | 6727 | |
| | | | | | | 289731 | 41048,34 | 2318 | 328 | | 498 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 98 | 560 | С123-010603-0103 | Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 | м | 8,14 | 1425 | | 11599 | | 11599 | | 12527 | |
| | | | | | | | | | | | 928 | | |
| 99 | 572 | Е11-010102-0314 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 5,0000001 | 267,78 | 258,12 | 1339 | 1291 | 0 | 277 | 1745 | |
| | | | | | | 9,56 | 67,34 | 48 | 337 | | 129 | | |
| 100 | 573 | Е11-010101-0368 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 430,0000017 | 228,47 | 228,47 | 98244 | 98244 | 0 | 16685 | 124123 | |
| | | | | | | 0 | 53,89 | 0 | 23173 | | 9194 | | |
| 101 | 574 | Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 12,9999999 | 2297,48 | 0 | 29867 | 0 | 0 | 21504 | 55481 | |
| | | | | | | 2297,48 | 0 | 29867 | 0 | | 4110 | | |
| 102 | 575 | Е11-010102-0602 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 6 | 20,17 | 17,16 | 121 | 103 | 1 | 41 | 175 | |
| | | | | | | 2,91 | 6,57 | 17 | 39 | | 13 | | |
| 103 | 576 | Е11-010201-1001 | Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки | м3 грунтовой подушки | 85,9999995 | 445,56 | 444,01 | 38318 | 38185 | 10 | 8514 | 50578 | |
| | | | | | | 1,43 | 136,07 | 123 | 11702 | | 3747 | | |
| 104 | 577 | Е11-230101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 11 | 3298,67 | 154,91 | 36285 | 1704 | 23777 | 11175 | 51257 | |
| | | | | | | 982,26 | 43,89 | 10805 | 483 | | 3797 | | |
| 105 | 578 | Е11-010104-0502 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 288,9999979 | 36,94 | 36,94 | 10676 | 10676 | 0 | 2273 | 13985 | |
| | | | | | | 0 | 10,93 | 0 | 3157 | | 1036 | | |
| 106 | 579 | Е11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 288,9999979 | 151,99 | 72,61 | 43924 | 20984 | 0 | 23367 | 72675 | |
| | | | | | | 79,38 | 32,92 | 22941 | 9513 | | 5383 | | |
| 107 | 580 | Е11-010205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 72,0000007 | 814,54 | 0 | 58647 | 0 | 0 | 42226 | 108942 | |
| | | | | | | 814,54 | 0 | 58647 | 0 | | 8070 | | |
| 108 | 581 | С341-310104-0101 | Грунт. Погрузка | т | 0,6628396 | 297 | | 197 | | | | 213 | |
| | | | | | | | | | | | 16 | | |
| 109 | 582 | С341-020103-1030 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | т | 22,0946534 | 478 | | 10561 | | | | 11406 | |
| | | | | | | | | | | | 845 | | |
| 110 | 583 | Е11-010102-0314 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 56,0000003 | 267,78 | 258,12 | 14996 | 14455 | 5 | 3100 | 19544 | |
| | | | | | | 9,56 | 67,34 | 535 | 3771 | | 1448 | | |
| 111 | 585 | Е11-010201-1001 | Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки | м3 грунтовой подушки | 10,9999999 | 445,56 | 444,01 | 4901 | 4884 | 1 | 1089 | 6469 | |
| | | | | | | 1,43 | 136,07 | 16 | 1497 | | 479 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 112 | 586 | Е11-010205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | | 34,9999999 | 814,54 | 0 | 28509 | 0 | 0 | 20526 | 52958 | |
| | | | | м3 грунта | | 814,54 | 0 | 28509 | 0 | | 3923 | | |
| 113 | 587 | С341-310104-0101 | Грунт. Погрузка | | 1,289925 | 297 | | 383 | | | | 414 | |
| | | | | т | | | | | | | 31 | | |
| 114 | 588 | С341-020103-1030 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | | 42,9975 | 478 | | 20553 | | | | 22197 | |
| | | | | т | | | | | | | 1644 | | |
| | | | Итого по разделу: 19. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВРДСТВЕННАЯ, НАПОРНАЯ КЗН | | | | | | | | | 703279 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 8243505 | 2357734 | 3315999 | 1923798 | 10980692 | |
| | | | | | | | | 1923765 | 651127 | | 813387 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,3 % | | 142748 | | | | 11123440 | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | | |
| | | | Зимние удорожания | | | 0,7 % | | 77864 | | | | 11201304 | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 224026 | | | | 11425330 | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 11995465 | |
| | | | Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099 | | | | | | | | | | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 1439456 | | | | 13434921 | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | | |

**Сдал (Подрядчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Bazis Construction", БИН 980540001197, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 5/1, здание 3 "А"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Президент Нугыманов Ж.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
**Эксперт(ы) технического надзора:**
Республика Казахстан г. Шымкент ТОО «Мир-Строй и Компания»
,

Место печати (при наличии)
**Директор технического надзора:**
Республика Казахстан г. Шымкент ТОО «Мир-Строй и Компания»
,

Место печати (при наличии)
**Генеральный директор разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**
ТОО "Envicon-A"

Место печати (при наличии)
**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**
ТОО "Envicon-A"

Эксперт, Кенжадилов У.Ш.. , №аттестата KZ66VJ00047606

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор ТОО" Мир-Строй и Компания " Раматуллаев М.И.№аттестата

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Генеральный директор ТОО "Envicon-A" Шнайдерман Р.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Инженер авторского надзора, Адилов Ш.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан, Туркестанская область, БИН 050140007772 г.Туркестан, г.Мусирепова, 3, тел.: 872533-3-11-36**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Bazis Construction", БИН 980540001197, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 5/1, здание 3 "А"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство парка первого Президента в городе Туркестан**
(наименование, адрес)

Объект : **Комплекс каскадных фонтанов**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№5** от **18.03.2020 доп согл. №1 от 21.04.2020**

# Акт выполненных работ

за **май 2020** (месяц, год) на **2-2-1 Конструкции железобетонные** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.05.2020

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 473. КОМПЛЕКС КАСКАДНЫХ ФОНТАНОВ** | | | | | | | | | | |
| 1 | 12 | Е11-061001-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство | м3 | 294,2277 | 24631,66 | 2181,91 | 7247316 | 641978 | 5429401 | 1240394 | 9166727 | |
| | | | | | | 3996,69 | 636,02 | 1175937 | 187133 | | 679017 | | |
| 2 | 13 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 11,25207 | 202102 | | 2274066 | | 2274066 | 181925 | 2455991 | |
| 3 | 14 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 18,14517 | 214266 | | 3887893 | | 3887893 | 311031 | 4198924 | |
| 4 | 15 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,150738 | 221225 | | 33347 | | 33347 | 2668 | 36015 | |
| 5 | 16 | С121-050309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,60606 | 287262 | | 174098 | | 174098 | 13928 | 188026 | |
| 6 | 17 | Е11-130301-1201 | Гидроизоляция наружная. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 | м2 | 309,6 | 439,35 | 1,91 | 136021 | 593 | 120663 | 10269 | 157993 | |
| | | | | | | 47,69 | 0,38 | 14766 | 116 | | 11703 | | |
| 7 | 22 | Е11-061401-0203 | Устройство деформационных швов с применением герметика | м шва | 216,921 | 274,04 | 6,05 | 59446 | 1312 | 0 | 53471 | 121950 | |
| | | | | | | 268 | 2,88 | 58134 | 626 | | 9033 | | |
| 8 | 23 | С121-100502-0105 | Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83 | кг | 17,37 | 2443 | | 42435 | | 42435 | 3395 | 45830 | |
| 9 | 24 | С121-110401-0306 | Плиты из экструзионного пенополистирола | м3 | 0,87 | 47000 | | 40890 | | 40890 | 3271 | 44161 | |
| | | | **Итого по разделу: 473. КОМПЛЕКС КАСКАДНЫХ ФОНТАНОВ** | | | | | | | | | 16415617 | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 13895512 | 643883 | 12002793 | 1304134 | 16415617 | |
| | | | | | | | | 1248837 | 187875 | | 1215971 | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1,3 % | | 213403 | | | | 16629021 | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 0,7 % | | 116403 | | | | | |

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.2)

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин зарплата машинистов | Всего зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин зарплата машинистов | материалы оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 16745424 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 334908 | | | | 17080332 | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 17932657 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099** | | | | | | | | | | |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 2151919 | | | | 20084576 | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | | |

**Сдал (Подрядчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Bazis Construction", БИН 980540001197, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 5/1, здание 3 "А"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Президент Нугыманов Ж.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
**Эксперт(ы) технического надзора:**
Республика Казахстан г. Шымкент ТОО «Мир-Строй и Компания»
,

Место печати (при наличии)
**Директор технического надзора:**
Республика Казахстан г. Шымкент ТОО «Мир-Строй и Компания»
,

Место печати (при наличии)
**Генеральный директор разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**
ТОО "Envicon-A"

Место печати (при наличии)
**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**
ТОО "Envicon-A"

Эксперт, Кенжадилов У.Ш.. , №аттестата KZ66VJ00047606
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор ТОО" Мир-Строй и Компания " Раматуллаев М.И.№аттестата
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Генеральный директор ТОО "Envicon-A" Шнайдерман Р.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Инженер авторского надзора, Адилов Ш.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан, Туркестанская область, БИН 050140007772 г.Туркестан, г.Мусирепова, 3, тел.: 872533-3-11-36**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Bazis Construction", БИН 980540001197, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 5/1, здание 3 "А"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство парка первого Президента в городе Туркестан**

(наименование, адрес)

Объект : **Система автоматизированного полива**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№5 от 18.03.2020 доп согл. №1 от 21.04.2020**

# Акт выполненных работ

**за май 2020 (месяц, год) на 6-1-1 Система автоматизированного полива работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 26.05.2020

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 179. Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-010205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 373,536 | 1560,02 | 0 | 582724 | 0 | 0 | 419561 | 1082467 | |
| | | | | | | 1560,02 | 0 | 582724 | 0 | | 80183 | | |
| 2 | 2 | Е11-010205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 4282,74 | 1560,02 | 0 | 6681160 | 0 | 0 | 4810435 | 12410923 | |
| | | | | | | 1560,02 | 0 | 6681160 | 0 | | 919328 | | |
| 3 | 3 | Е11-230101-0101 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | м3 | 67,7034 | 3298,67 | 154,91 | 223331 | 10488 | 146341 | 68779 | 315479 | |
| | | | | | | 982,26 | 43,89 | 66502 | 2972 | | 23369 | | |
| 4 | 4 | Е11-010205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 5667,925435 | 814,54 | 0 | 4616729 | 0 | 0 | 3324045 | 8576036 | |
| | | | | | | 814,54 | 0 | 4616729 | 0 | | 635262 | | |
| 5 | 5 | С341-310104-0101 | Погрузка | т | 347,380907 | 297 | | 103172 | | | 8254 | 111426 | |
| 6 | 6 | С341-020103-1030 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | т | 347,380907 | 478 | | 166048 | | | 13284 | 179332 | |
| | | | **Итого по разделу: 179. Земляные работы** | | | | | | | | | **22675664** | |
| | | | **Раздел: 180. СИСТЕМА ПОДАЧИ ВОДЫ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ №63,62,61)** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 181. КОРОБКА БЫСТРОГО ДОСТУПА,КЛАПАНЫ,РОЗЕТКИ** | | | | | | | | | | |
| 7 | 77 | Ц13-120701-0502 | Водяная розетка. Монтаж оборудования | шт. | 44,9999999 | 646,67 | 2,36 | 29100 | 106 | 779 | 17236 | 50043 | |
| | | | | | | 627 | 0,91 | 28215 | 41 | | 3707 | | |
| 8 | 78 | С Коммерческое пред.ТОО"FluidrA KAzAKHsTAn" | Водяная розетка с ключом 3/4" | шт | 44,9999999 | 3551,79 | | 159830 | | 159830 | | 172617 | |
| | | | | | | | | | | | 12786 | | |
| | | | **Итого по разделу: 181. КОРОБКА БЫСТРОГО ДОСТУПА,КЛАПАНЫ,РОЗЕТКИ** | | | | | | | | | **222659** | |
| | | | **Раздел: 182. СИСТЕМА ПОЛИВОЧНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ** | | | | | | | | | | |
| 9 | 79 | Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм (гильза) | км | 0,04415 | 771065,74 | 230722,78 | 34043 | 10186 | 2002 | 24982 | 63746 | |
| | | | | | | 495000 | 76552,2 | 21854 | 3380 | | 4722 | | |
| 10 | 80 | С123-010201-0223 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 8.0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 53,19192 | 7428 | | 395110 | | 395110 | | 426718 | |
| | | | | | | | | | | | 31609 | | |
| 11 | 81 | Е11-221401-0301 | Трубы полиэтиленовые диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 44,15 | 1220,36 | 7,34 | 53879 | 324 | 6828 | 46353 | 108251 | |
| | | | | | | 1058,38 | 2,13 | 46727 | 94 | | 8019 | | |
| 12 | 83 | Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. (гильза) | км трубопровода | 0,20556 | 491147,56 | 106870,88 | 100960 | 21968 | 2678 | 83481 | 199196 | |
| | | | | | | 371250 | 38965,28 | 76314 | 8010 | | 14755 | | |
| 13 | 84 | С123-010201-0171 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4.0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 206,38224 | 2085 | | 430307 | | 430307 | | 464732 | |
| | | | | | | | | | | | 34425 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 14 | 85 | E11-221401-0301 | Трубы полиэтиленовые диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 1484,6 | 1220,36 | 7,34 | 1811746 | 10897 | 229584 | 1558686 | 3640066 | |
| | | | | | | 1058,38 | 2,13 | 1571265 | 3165 | | 269635 | | |
| 15 | 86 | E11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы стальные диаметром 89 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 1,142 | 1524922,53 | 38045,1 | 1741462 | 43448 | 1413804 | 282258 | 2185618 | |
| | | | | | | 248870 | 788,04 | 284210 | 900 | | 161898 | | |
| 16 | 87 | E11-220501-0104 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка | км трубопровода | 1,86768 | 411123,9 | 120399,02 | 767848 | 224867 | 17139 | 582166 | 1458015 | |
| | | | | | | 281548 | 33306,16 | 525842 | 62205 | | 108001 | | |
| 17 | 88 | E11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка | км трубопровода | 25,3071 | 280189,43 | 72199,11 | 7090782 | 1827150 | 40525 | 5667608 | 13779061 | |
| | | | | | | 206389 | 19826,44 | 5223107 | 501750 | | 1020671 | | |
| 18 | 89 | C123-010501-1313 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6.6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 1726,4536 | 1500 | | 2589680 | | 2589680 | | 2796855 | |
| | | | | | | | | | | | 207174 | | |
| 19 | 90 | C123-010501-1110 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 75x3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 155,54 | 578 | | 89902 | | 89902 | | 97094 | |
| | | | | | | | | | | | 7192 | | |
| 20 | 91 | C123-010501-1501 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 7485,3625 | 98 | | 733566 | | 733566 | | 792251 | |
| | | | | | | | | | | | 58685 | | |
| 21 | 92 | C123-010501-1504 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 449,45 | 222 | | 99778 | | 99778 | | 107760 | |
| | | | | | | | | | | | 7982 | | |
| 22 | 93 | C123-010501-1308 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 13841,04 | 315 | | 4359928 | | 4359928 | | 4708722 | |
| | | | | | | | | | | | 348794 | | |
| | | | **Итого по разделу: 182. СИСТЕМА ПОЛИВОЧНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ** | | | | | | | | | 30828087 | |
| | | | **Раздел: 183. ПЭ ФИТИНГИ И СОЕДИНЕНИЯ** | | | | | | | | | | |
| 23 | 94 | E11-220801-0202 | Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка | шт. | 737,5 | 713,46 | 9,59 | 526179 | 7073 | 0 | 516839 | 1126460 | |
| | | | | | | 703,87 | 4,01 | 519106 | 2954 | | 83441 | | |
| 24 | 95 | C123-020301-0510 | Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 67,85 | 8301 | | 563223 | | 563223 | | 608281 | |
| | | | | | | | | | | | 45058 | | |
| 25 | 96 | C123-020301-0506 | Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 413 | 1396 | | 576548 | | 576548 | | 622672 | |
| | | | | | | | | | | | 46124 | | |
| 26 | 97 | E11-220801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 27,5 | 1370,93 | 894 | 37701 | 24585 | 0 | 19457 | 61730 | |
| | | | | | | 476,93 | 237,73 | 13116 | 6538 | | 4573 | | |
| 27 | 98 | C123-020303-1806 | Отвод полиэтиленовый сварной 90° DN 110 | шт. | 8,25 | 3559 | | 29362 | | 29362 | | 31711 | |
| | | | | | | | | | | | 2349 | | |
| 28 | 99 | E11-220801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 16911 | 483,89 | 6,96 | 8183047 | 117717 | 0 | 8030750 | 17510900 | |
| | | | | | | 476,93 | 2,75 | 8065329 | 46539 | | 1297104 | | |
| 29 | 100 | C123-020301-0406 | Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 478,5 | 985 | | 471323 | | 471323 | | 509028 | |
| | | | | | | | | | | | 37706 | | |
| 30 | 101 | C123-020301-0904 | Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с внутренней резьбой DN 20x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 60,45 | 191 | | 11546 | | 11546 | | 12470 | |
| | | | | | | | | | | | 924 | | |
| 31 | 102 | C123-020301-0804 | Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 20x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1646,48 | 150 | | 246972 | | 246972 | | 266730 | |
| | | | | | | | | | | | 19758 | | |
| 32 | 103 | C123-020301-0803 | Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 20x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | 5052,16 | 137 | | 692146 | | 692146 | | 747518 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | шт. | | | | | | | 55372 | | |
| 33 | 104 | С123-020301-0408 | Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 75х75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 2633 | | 5266 | | 5266 | 421 | 5687 | |
| 34 | 105 | С123-020301-0809 | Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 32х1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 393 | 288 | | 113184 | | 113184 | 9055 | 122239 | |
| 35 | 106 | С123-020301-0214 | Переход с компрессионным соединением DN 75х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 70,8 | 1764 | | 124891 | | 124891 | 9991 | 134882 | |
| 36 | 107 | С123-020301-1709 | Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 50х1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2131,38 | 282 | | 601049 | | 601049 | 48084 | 649133 | |
| 37 | 108 | С123-020301-1710 | Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 50х3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 893,5 | 434 | | 387779 | | 387779 | 31022 | 418801 | |
| 38 | 109 | С123-020301-1730 | Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110х3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 57,72 | 828 | | 47792 | | 47792 | 3823 | 51616 | |
| 39 | 110 | С123-020301-1724 | Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 75х3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 3,5 | 1018 | | 3563 | | 3563 | 285 | 3848 | |
| 40 | 111 | С123-020301-1711 | Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 50х1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 196,5 | 434 | | 85281 | | 85281 | 6822 | 92103 | |
| 41 | 112 | С123-020301-1206 | Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 466,82 | 521 | | 243213 | | 243213 | 19457 | 262670 | |
| 42 | 113 | Е11-220801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка | шт. | 1180 | 483,89 | 6,96 | 570989 | 8214 | 0 | 560362 | 1221859 | |
| | | | | | | 476,93 | 2,75 | 562775 | 3247 | | 90508 | | |
| 43 | 114 | С123-020301-0218 | Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 110х75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 147,5 | 4136 | | 610060 | | 610060 | 48805 | 658865 | |
| 44 | 115 | С123-020301-0110 | Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 110х110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 142,37 | 5401 | | 768940 | | 768940 | 61515 | 830456 | |
| 45 | 116 | С123-020301-0106 | Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 50х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 256,8 | 787 | | 202102 | | 202102 | 16168 | 218270 | |
| 46 | 117 | С123-020301-0721 | Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 50х2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 135,7 | 555 | | 75314 | | 75314 | 6025 | 81339 | |
| | | | Итого по разделу: 183. ПЭ ФИТИНГИ И СОЕДИНЕНИЯ | | | | | | | | | 26249267 | |
| | | | Раздел: 184. ДОЖДЕВАТЕЛИ И СОПЛА | | | | | | | | | | |
| 47 | 118 | Ц13-120701-0501 | Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения: спринклерные. Монтаж оборудования | шт. | 3525,9 | 522,06 | 3,14 | 1840733 | 11082 | 61060 | 1081460 | 3155969 | |
| | | | | | | 501,6 | 1,22 | 1768591 | 4295 | | 233776 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 48 | 119 | С Коммерческое пред.ТОО"FluidrA KAzAKHsTAn" | Веерный дождеватель 1804 | шт | 1092,35 | 892,5 | | 974922 | | 974922 | | 1052916 | |
| | | | | | | | | | | | 77994 | | |
| 49 | 120 | С Коммерческое пред.ТОО"FluidrA KAzAKHsTAn" | Веерный дождеватель 1806 | шт | 498,75 | 3096,43 | | 1544344 | | 1544344 | | 1667891 | |
| | | | | | | | | | | | 123547 | | |
| 50 | 121 | С Коммерческое пред.ТОО"FluidrA KAzAKHsTAn" | Веерный дождеватель 1802 | шт | 1171,8 | 892,5 | | 1045832 | | 1045832 | | 1129498 | |
| | | | | | | | | | | | 83667 | | |
| 51 | 122 | С Коммерческое пред.ТОО"FluidrA KAzAKHsTAn" | Роторный дождеватель радиус 18м FALCON | шт | 137,55 | 19944,64 | | 2743386 | | 2743386 | | 2962856 | |
| | | | | | | | | | | | 219471 | | |
| 52 | 123 | С Коммерческое пред.ТОО"FluidrA KAzAKHsTAn" | Роторный дождеватель радиус 12м 5004-5 | шт | 505,75 | 5600,89 | | 2832652 | | 2832652 | | 3059264 | |
| | | | | | | | | | | | 226612 | | |
| 53 | 124 | С Коммерческое пред.ТОО"FluidrA KAzAKHsTAn" | Роторный дождеватель радиус 13м 5004-8 | шт | 119,7 | 5600,89 | | 670427 | | 670427 | | 724061 | |
| | | | | | | | | | | | 53634 | | |
| 54 | 125 | Е11-070701-0901 | Сопла пластмассовые разбрызгивающие оросительных систем градирен. Установка | шт. | 2762,9 | 369,28 | 2,37 | 1020284 | 6540 | 13837 | 1183570 | 2380162 | |
| | | | | | | 361,91 | 1,13 | 999907 | 3118 | | 176308 | | |
| 55 | 126 | С Коммерческое пред.ТОО"FluidrA KAzAKHsTAn" | Сопло MPR 8H | шт | 77 | 856,07 | | 65918 | | 65918 | | 71191 | |
| | | | | | | | | | | | 5273 | | |
| 56 | 127 | С Коммерческое пред.ТОО"FluidrA KAzAKHsTAn" | Сопло MPR 8Q | шт | 3,5 | 856,07 | | 2996 | | 2996 | | 3236 | |
| | | | | | | | | | | | 240 | | |
| 57 | 128 | С Коммерческое пред.ТОО"FluidrA KAzAKHsTAn" | Сопло MPR 8F | шт | 22,75 | 856,07 | | 19476 | | 19476 | | 21034 | |
| | | | | | | | | | | | 1558 | | |
| 58 | 129 | С Коммерческое пред.ТОО"FluidrA KAzAKHsTAn" | Сопло R1318F | шт | 498,75 | 3688,39 | | 1839586 | | 1839586 | | 1986753 | |
| | | | | | | | | | | | 147167 | | |
| 59 | 130 | С Коммерческое пред.ТОО"FluidrA KAzAKHsTAn" | Сопло R1318H | шт | 989,1 | 3688,39 | | 3648189 | | 3648189 | | 3940045 | |
| | | | | | | | | | | | 291855 | | |
| 60 | 131 | С Коммерческое пред.ТОО"FluidrA KAzAKHsTAn" | Сопло 1408 | шт | 774,55 | 3779,46 | | 2927384 | | 2927384 | | 3161575 | |
| | | | | | | | | | | | 234191 | | |
| 61 | 132 | С Коммерческое пред.ТОО"FluidrA KAzAKHsTAn" | Сопло 1404 | шт | 150,85 | 3779,46 | | 570132 | | 570132 | | 615743 | |
| | | | | | | | | | | | 45611 | | |
| 62 | 133 | С Коммерческое пред.ТОО"FluidrA KAzAKHsTAn" | Сопло 1402 | шт | 246,4 | 3779,46 | | 931260 | | 931260 | | 1005761 | |
| | | | | | | | | | | | 74501 | | |
| 63 | 134 | Е11-220801-0201 | Удлинитель с внешней резьбой. Установка | шт. | 1275,05 | 1370,93 | 894 | 1748003 | 1139896 | 0 | 902110 | 2862122 | |
| | | | | | | 476,93 | 237,73 | 608107 | 303115 | | 212009 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | Сметная прибыль, тенге | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 64 | 135 | С Коммерческое пред.ТОО"FluidrA KAzAKHsTAn" | (15/21) удлинитель с внешней резьбой PA-8S | шт | 1275,05 | 1120,18 | | 1428284 | | 1428284 | | 1542546 | |
| | | | | | | | | | | | 114263 | | |
| | | | Итого по разделу: 184. ДОЖДЕВАТЕЛИ И СОПЛА | | | | | | | | | 31342625 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 73892362 | 3464545 | 37897020 | 29180138 | 111318299 | |
| | | | | | | | | 32261580 | 952323 | | 8245802 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,3 % | | 1447138 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 112765436 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 0,7 % | | 789358 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 113554794 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 2271096 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 115825890 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099 | | | | | | | | | 121605717 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 14592686 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 136198403 | |

**Сдал (Подрядчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Bazis Construction", БИН 980540001197, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 5/1, здание 3 "А"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Президент Нугыманов Ж.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
**Эксперт(ы) технического надзора:**
Республика Казахстан г. Шымкент ТОО «Мир-Строй и Компания»
,

Место печати (при наличии)
**Директор технического надзора:**
Республика Казахстан г. Шымкент ТОО «Мир-Строй и Компания»
,

Место печати (при наличии)
**Генеральный директор разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**
ТОО "Envicon-A"

Место печати (при наличии)
**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**
ТОО "Envicon-A"

Эксперт, Кенжадилов У.Ш.. , №аттестата KZ66VJ00047606

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор ТОО" Мир-Строй и Компания " Раматуллаев М.И.№аттестата

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Генеральный директор ТОО "Envicon-A" Шнайдерман Р.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Инженер авторского надзора, Адилов Ш.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан, Туркестанская область, БИН 050140007772 г.Туркестан, г.Мусирепова, 3, тел.: 872533-3-11-36**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Bazis Construction", БИН 980540001197, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 5/1, здание 3 "А"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство парка первого Президента в городе Туркестан**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№5** от **18.03.2020 доп согл. №1 от 21.04.2020**

# Акт выполненных работ

за **май 2020** (месяц, год) на **7-1-3 Озеленение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.05.2020

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 610. ДЕРЕВЬЯ** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 611. КУСТАРНИКИ** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 612. ВОДНЫЕ И ПРИВОДНЫЕ РАСТЕНИЯ** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 613. ВИНОГРАД** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 614. ЦВЕТНИКИ** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 615. РУЛОННЫЙ ГАЗОН** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 616. ГИДРОПОСЕВНОЙ ГАЗОН** | | | | | | | | | | |
| 1 | 119 | Е11-470112-0104 | **Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли (оставшейся после срезки) слоем 15 см** | м2 | 39449,26767 | 379,28 | 14,48 | 14962397 | 571304 | 0 | 12777348 | 29958924 | |
| | | | | | | 364,8 | 3,26 | 14391093 | 128620 | | 2219180 | | |
| | | | **Итого по разделу: 616. ГИДРОПОСЕВНОЙ ГАЗОН** | | | | | | | | | 29958924 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 14962397 | 571304 | | 12777348 | 29958922 | |
| | | | | | | | | 14391092 | 128620 | | 2219180 | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1,3 % | | 389466 | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 30348388 | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 0,7 % | | 212439 | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 30560827 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 611217 | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **31172044** | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099** | | | | | | | | | **32727559** | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | **3927307** | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **36654867** | |

**Сдал (Подрядчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Bazis Construction", БИН 980540001197, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 5/1, здание 3 "А"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Президент Нугыманов Ж.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
**Эксперт(ы) технического надзора:**
Республика Казахстан г. Шымкент ТОО «Мир-Строй и Компания»

Место печати (при наличии)
**Директор технического надзора:**
Республика Казахстан г. Шымкент ТОО «Мир-Строй и Компания»
,

Место печати (при наличии)
**Генеральный директор разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**
ТОО "Envicon-A"

Место печати (при наличии)
**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**
ТОО "Envicon-A"

Эксперт, Кенжадилов У.Ш.. , №аттестата KZ66VJ00047606

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор ТОО" Мир-Строй и Компания " Раматуллаев М.И.№аттестата

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Генеральный директор ТОО "Envicon-A" Шнайдерман Р.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Инженер авторского надзора, Адилов Ш.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан, Туркестанская область, БИН 050140007772 г.Туркестан, г.Мусирепова, 3, тел.: 872533-3-11-36**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Bazis Construction", БИН 980540001197, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 5/1, здание 3 "А"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство парка первого Президента в городе Туркестан**

(наименование, адрес)

Объект : **Система видеонаблюдения**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№5 от 18.03.2020 доп согл. №1 от 21.04.2020**

# Акт выполненных работ

за **май 2020** (месяц, год) на **5-2-1 Система видеонаблюдения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.05.2020

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 400. Установка оборудования** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 401. Устройство траншей и прокладка кабеля** | | | | | | | | | | |
| 1 | 46 | Е11-010205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 924,0100078 | | 1560,02 | 0 | 1441474 | 0 | 0 | 1037861 | 2677682 | |
| | | | | м3 грунта | | 1560,02 | 0 | 1441474 | 0 | | 198347 | | |
| 2 | 47 | Ц13-080201-0301 | Кабель в траншее. Устройство постели | 1701,627568 | | 512,11 | 436,87 | 871428 | 743398 | 0 | 278341 | 1241751 | |
| | | | | м кабеля | | 75,24 | 151,95 | 128030 | 258555 | | 91982 | | |
| 3 | 48 | С121-010401-0102 | Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014 | 102,1199998 | | 1965 | | 200666 | | 200666 | | 216719 | |
| | | | | м3 | | | | | | | 16053 | | |
| 4 | 49 | Е11-010205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | 821,8899975 | | 814,54 | 0 | 669459 | 0 | 0 | 482010 | 1243587 | |
| | | | | м3 грунта | | 814,54 | 0 | 669459 | 0 | | 92118 | | |
| 5 | 50 | Е11-010205-1302 | Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2 | 234,8991379 | | 500,96 | 0 | 117675 | 0 | 0 | 84726 | 218593 | |
| | | | | м3 грунта | | 500,96 | 0 | 117675 | 0 | | 16192 | | |
| 6 | 51 | С341-020103-1030 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | 411,0734994 | | 478 | | 196493 | | | | 212213 | |
| | | | | т | | | | | | | 15719 | | |
| 7 | 52 | Е11-340201-0301 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий | 5,3175 | | 138494,4 | 0 | 736444 | 0 | 8000 | 553618 | 1393267 | |
| | | | | канало-километр трубопровода | | 136990 | 0 | 728444 | 0 | | 103205 | | |
| 8 | 53 | С123-010501-1403 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32x2.4 питьевая ГОСТ 18599-2001 | 5317,5 | | 184 | | 978420 | | 978420 | | 1056694 | |
| | | | | м | | | | | | | 78274 | | |
| 9 | 54 | Ц13-100904-0201 | Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу | 3910,5 | | 263,51 | 70,08 | 1030452 | 274059 | 3622 | 627085 | 1790140 | |
| | | | | м кабеля | | 192,5 | 30,22 | 752771 | 118181 | | 132603 | | |
| 10 | 55 | С123-060409-0102 | Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E/4x2x24AWG solid LSZH | 1,65699 | | 85682 | | 141974 | | 141974 | | 153332 | |
| | | | | км | | | | | | | 11358 | | |
| 11 | 56 | СКПТОО "Портал LTD" | Кабель оптический 8 волоконный (многомод) ОКМБ-02нг(А)-HF-8М5(ОМ3)-2.5 арт.FOC5003-U-I008-FL-HF | 2331,72 | | 1129,29 | | 2633178 | | 2633178 | | 2843832 | |
| | | | | м | | | | | | | 210654 | | |
| 12 | 57 | Ц13-100410-0301 | Разделка UTP кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов SFP и RJ45 - кабеля U/UTP, кат.5E, 4x2x0.51 | 63 | | 1516,82 | 0 | 95559 | 0 | 1185 | 57568 | 165378 | |
| | | | | конец кабеля | | 1498 | 0 | 94374 | 0 | | 12250 | | |
| 13 | 58 | С123-061709-0410 | Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP | 63 | | 31 | | 1953 | | 1953 | | 2109 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 156 | | |
| 14 | 59 | Ц13-100105-0211 | Кроссировка параллельная. Монтаж в кроссе или шкафу | 63 | | 603,76 | 0 | 38037 | 0 | 287 | 23027 | 65949 | |
| | | | | шт. | | 599,2 | 0 | 37750 | 0 | | 4885 | | |
| 15 | 60 | Ц13-100906-0102 Изм. и доп. вып. 7 | Кабель волоконно-оптический распределительный (райзер-кабель). Подготовка (разделка) конца кабеля к процессу сварки - волоконно-оптического кабеля ОКМБ-02нг(А)-HF-8М5(ОМ3)-2,5 (8-волоконный ВОК-8) | 15 | | 286,56 | 0 | 4298 | 0 | 0 | 3095 | 7985 | |
| | | | | 1 конец вок-4 | | 286,56 | 0 | 4298 | 0 | | 591 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 61 | Ц13-080201-0901 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах. блоках и коробах | м кабеля | 1407 | 317,77 | 147,15 | 447101 | 207046 | 63616 | 170946 | 667490 | |
| | | | | | | 125,4 | 43,35 | 176438 | 60987 | | 49444 | | |
| 17 | 62 | С123-060145-0505 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 1,43514 | 450335 | | 646294 | | 646294 | | 697997 | |
| | | | | | | | | | | | 51704 | | |
| 18 | 63 | Ц13-080304-0401 Изм. и доп. вып. 6 | Жилы кабелей или проводов сечением до 10 мм2. Разводка по устройствам и подключение - подключение трехжильного кабеля ВВГнг(В)-LS 3х4 к электрооборудованию /8 шт/ | жила | 3,6 | 226,87 | 0,88 | 817 | 3 | 110 | 507 | 1430 | |
| | | | | | | 195,3 | 0,3 | 703 | 1 | | 106 | | |
| | | | Итого по разделу: 401. Устройство траншеи и прокладка кабеля | | | | | | | | | 14656147 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 10251722 | 1224506 | 4679305 | 3318784 | 14656148 | |
| | | | | | | | | 4151416 | 437724 | | 1085641 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,3 % | | 190530 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 14846678 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 0,7 % | | 103927 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 14950605 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 299012 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 15249617 | |
| | | | Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099 | | | | | | | | | 16010588 | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 1921271 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 17931859 | |

**Сдал (Подрядчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Bazis Construction", БИН 980540001197, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 5/1, здание 3 "А"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Президент Нугыманов Ж.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
**Эксперт(ы) технического надзора:**
Республика Казахстан г. Шымкент ТОО «Мир-Строй и Компания»
,

Место печати (при наличии)
**Директор технического надзора:**
Республика Казахстан г. Шымкент ТОО «Мир-Строй и Компания»
,

Место печати (при наличии)
**Генеральный директор разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**
ТОО "Envicon-A"

Место печати (при наличии)
**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**
ТОО "Envicon-A"

Эксперт, Кенжадилов У.Ш.. , №аттестата KZ66VJ00047606

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор ТОО" Мир-Строй и Компания " Раматуллаев М.И.№аттестата

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Генеральный директор ТОО "Envicon-A" Шнайдерман Р.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Инженер авторского надзора, Адилов Ш.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №