Форма №КС-3

Республики Казахстан

Подрядчик: **ТОО «KazConstructionGroup»**
Субподрядчик : **ТОО "Таскала Транс Газ"**
Наименование строительства и его адрес : Строительство водопровода в с. Большой Чаган района Бэйтерек ЗКО

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2019 года

Реквизиты Подрядчика	**Договор**	
БИН 000540001184	номер	дата
РНН 271200001773	б/н	23.07.2019г.
БИК KCJBKZKX		
ИИКKZ718560000005015846		
Банк АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство водопровода в с. Большой Чаган района Бэйтерек ЗКО		35 017 470,70						4 202 096,48	39 219 567,19

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «KazConstructionGroup»** **Ген.директор:** **Мухамбедиев М.К.**
(должность Ф.И.О., подпись)

СУБПОДРЯДЧИК: **ТОО "Таскала Транс Газ'** **Директор:** **Махметов Т. М.**
(должность Ф.И.О., подпись)

700

Форма 2-В

Подрядчик **ТОО "KazConstructionGroup"**
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "Таскала Транс Газ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство водопровода в с. Большой Чаган района Бэйтерек ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство водопровода в с. Большой Чаган района Бэйтерек ЗКО**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ б/н** от **23.07.2019г.**

Акт №1
приемки выполненных работ за август 2019 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Внутрипоселковая водопроводная сеть (ЛС 6-1-1)									
1	1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещени и грунта до 10 м	м3 грунта	15978,8	43,88	43,08	701214	701214	--	174113	945352
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,13	--	241823		70026	
2	2	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта под траншею,основание Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	76563,22	139,73	132,88	10697948	10173759	--	2049902	13767677
			НР - 72%; СП - 8%			6,85	30,34	524189	2322897		1019828	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	3	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и тра ншеях,разработанных механизированным способом,пр именен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунт а	2296,63	2018,52	--	4635794	--	--	3337771	8611450
			НР - 72%; СП - 8%			2018,52	--	4635794	--		637885	
			Укладка сигнальной проволоки									
4	9	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Провод/лента сигнальный прокладка.Один кабель	км кабеля	31,7892	25893,92	18554,42	823147	589830	--	250560	1159604
			НР - 72%; СП - 8%			7339,50	3607,63	233317	114684		85897	
5	10	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр 1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	1,6530384	212850,00	--	351849	--	351849	--	379997
			СП - 8%			--	--	--	--		28148	
6	11	СТ	Лента сигнальная,100 мм	м	31789,2	6,43	--	204359	--	204359	--	220708
			СП - 8%			--	--	--	--		16349	
			Водопровод В1									
7	19	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы мяг кий грунт.Устройство	м3 основания	1827,879	1011,07	149,17	1848114	272665	--	1629427	3755744
			НР - 99%; СП - 8%			861,90	38,54	1575449	70437		278203	
8	20	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.диаметр 150 мм.Укладка	км трубопровод а	1,0158	399145,70	131579,38	405452	133658	13364	292089	753344
			НР - 99%; СП - 8%			254410,00	36040,04	258430	36609		55803	
9	21	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1025,958	3050,00	--	3129172	--	3129172	--	3379506
			СП - 8%			--	--	--	--		250334	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	22	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укл адка	км трубопровода	3,279	301237,40	92929,08	987757	304714	16383	741735	1867852
			НР - 99%; СП - 8%			203312,00	25180,63	666660	82567		138359	
11	23	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3311,79	1460,00	--	4835213	--	4835213	--	5222030
			СП - 8%			--	--	--	--		386817	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								40041211
			ИТОГО Временные здания и сооружения	Тенге		2,00%		800824,22				40 842 035,00
			ИТОГО Зимние удорожания	Тенге		2,07%		845430,12				41 687 465,12
			В текущих ценах 2019 г. 100% к= 1,05	Тенге		1,05						43 771 838,38
			Итого со скидкой	Тенге		0,8						35 017 470,70
			НДС	Тенге		12%						4 202 096,48
			ВСЕГО	**Тенге**								**39 219 567,19**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "KazConstruction Group":

Мусабеев М.К.

Эксперт технического надзора: ГОО "Каздориновация"

Утегенов Е.Е.

Субподрядчик:

ТОО"ТаскалаТрансГаз"

Махметов М.Т.