Форма №КС-3

Республики Казахстан

Подрядчик : ТОО «KazConstructionGroup»
Субподрядчик : ТОО "Таскала Транс Газ"
Наименование строительства и его адрес : Строительство водопровода в с. Большой Чаган района Бэйтерек ЗКО

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат

за апрель 2020 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 000540001184	номер	дата
РНН 271200001773	5/11	23.07.19г.
БИК KCJBKZKX		
ИИКKZ718560000005015846		
Банк АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство водопровода в с. Большой Чаган района Бэйтерек ЗКО		20 120 700						2 414 483,94	22 535 183,47

ПОДРЯДЧИК: ТОО «KazConstructionGroup» **Ген.директор:** Мухамбетшев М.К.
(Ф.И.О., подпись)

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Таскала Транс Газ" **Директор:** Махметов Т. М.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4)

Форма 2-В

Подрядчик **ТОО "KazConstructionGroup"** (организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "Таскала Транс Газ"** (организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство водопровода в с. Большой Чаган района Бэйтерек ЗКО** (наименование, адрес)

Объект **Строительство водопровода в с. Большой Чаган района Бэйтерек ЗКО** (наименование)

Договор подряда (контракт) № 6/4 от "23" 07. 2019г.

Акт № 2
приемки выполненных работ за апрель 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ 300 м3 (2 шт)(ЛС 6-1-3)									
		Стены									
1	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при тол щине до 150 мм.Устройство	м3	0,5843314	58079,13	4989,64	33937	2916	23241	7949	45237
					13314,34	1634,62	7780	955		3351	
		НР - 91%; СП - 8%									
2	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодическо о профиля класса A-III (A400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,6168	195133,00	--	1291156	--	1291156	--	1394449
					--	--	--	--		103292	
		СП - 8%									
3	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром о т 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,64064	200647,00	--	128542	--	128542	--	138826
					--	--	--	--		10283	
		СП - 8%									
		Покрытие									
4	1107-0504-0110 РСНБ РК 2015	Панели покрытий типа ТТплощадью до 25 м2.Установка	шт.сборных конструкц ий	20	12245,69	2692,55	244914	53851	87166	139861	415557
					5194,86	731,46	103897	14629		30782	
		НР - 118%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2						
5	2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытийребристые для сооружений водопровода,канализации,резервуаров,колодцев и ирригационных систем из т яжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	37,8	67634,00	--	2556565	--	2556565	--	2761090
					--	--	--	--		204525	
		СП - 8%									
		Камера лаза,камера приборов									
6	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,396	34069,44	8147,80	115700	27670	59235	38934	167004
					8479,02	3101,42	28795	10532		12371	
		НР - 99%; СП - 8%									
7	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	8	13903,00	--	111224	--	111224	--	120122
					--	--	--	--		8898	
		СП - 8%									
8	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ Р К 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	4	4639,00	--	18556	--	18556	--	20040
					--	--	--	--		1484	
		СП - 8%									
9	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона кла сса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	4	17541,00	--	70164	--	70164	--	75777
					--	--	--	--		5613	
		СП - 8%									
		Крышка К- 1									
10	1120-1101-0107 РСНБ РК 2015	Люки герметические.Установка	люк	4	2646,51	207,02	10586	828	3482	6332	18272
					1569,08	46,24	6276	185		1353	
		НР - 98%; СП - 8%									
11	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкн овенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,т олщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00672	224507,00	--	1509	--	1509	--	1629
					--	--	--	--		121	
		СП - 8%									
12	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев.Установка	м3	0,212	126252,15	1185,51	26765	251	17237	8435	38017
					43758,00	451,29	9277	96		2816	
		НР - 90%; СП - 8%									
13	2110-0105-0102 РСНБ РК 2015	Сталь листовая кровельнаяСТК-1 толщиной 0,8 мм	т	0,006	136076,00	--	816	--	816	--	882
					--	--	--	--		65	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3						
14	2113-0201-0301 РСНБ РК 2015	Болтыс гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	кг	6,48	228,00	--	1477	--	1477	--	1596
					--	--	--	--		118	
		СП - 8%									
		Крышка К- 2									
15	1120-1101-0107 РСНБ РК 2015	Люки герметические.Установка	люк	2	2646,51	207,02	5293	414	1741	3166	9136
					1569,08	46,24	3138	92		677	
		НР - 98%; СП - 8%									
16	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОС Т 535-2005	т	0,0012	246845,00	--	296	--	296	--	320
					--	--	--	--		24	
		СП - 8%									
17	2111-0203-0105 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-100 ГОСТ 10499-95	м3	0,6	5881,00	--	3529	--	3529	--	3811
					--	--	--	--		282	
		СП - 8%									
18	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев.Установка	м3	0,05	126252,15	1185,51	6313	59	4066	1989	8966
					43758,00	451,29	2188	23		664	
		НР - 90%; СП - 8%									
19	2110-0105-0102 РСНБ РК 2015	Сталь листовая кровельнаяСТК-1 толщиной 0,8 мм	т	0,0026	136076,00	--	354	--	354	--	382
					--	--	--	--		28	
		СП - 8%									
20	2113-0201-0301 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,88	228,00	--	201	--	201	--	217
					--	--	--	--		16	
		СП - 8%									
		Стремянка Лм-1									
21	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стремянки,связи,кронштейны,тормозные конструкции и пр.Сборк а с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,2148	200404,99	57705,97	43047	12395	885	20868	69028
					138580,00	2217,30	29767	476		5113	
		НР - 69%; СП - 8%									
22	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Стремянки	т	0,2148	521281,00	--	111971	--	111971	--	120929
					--	--	--	--		8958	
		СП - 8%									
		Отводящий трубопровод									
23	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки,решетки,затвор ы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т кон струкций	0,17308	48991,10	2412,75	8479	418	633	5173	14745
					42918,60	397,83	7428	69		1092	
		НР - 69%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,17308	147758,31	10441,45	25574	1807	900	16049	44952
		НР - 69%; СП - 8%			132120,00	2261,34	22867	391		3330	
25	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистойстали обыкновенного качества,ширина полки от 40до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1384	224507,00	--	31072	--	31072	--	33558
		СП - 8%			--	--	--	--		2486	
26	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03468	246845,00	--	8561	--	8561	--	9245
		СП - 8%			--	--	--	--		685	
27	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварныепрямошовные,D 159 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,686	3584,00	--	23963	--	23963	--	25880
		СП - 8%			--	--	--	--		1917	
28	2301-0201-0230 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 219 мм,толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 1 0705-80	м	6,56	6280,00	--	41197	--	41197	--	44493
		СП - 8%			--	--	--	--		3296	
29	2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 273 мм,толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 1 0705-80	м	6,56	8389,00	--	55032	--	55032	--	59434
		СП - 8%			--	--	--	--		4403	
30	2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 325 мм,толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 1 0705-80	м	6,76	14646,00	--	99007	--	99007	--	106928
		СП - 8%			--	--	--	--		7921	
31	2301-0201-0258 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 426 мм,толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 1070 5-80	м	6	24651,00	--	147906	--	147906	--	159738
		СП - 8%			--	--	--	--		11832	
32	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бет онные.Устройство	м3	25,8	42688,49	1281,34	1101363	33059	999986	68057	1262974
		НР - 91%; СП - 8%			2647,98	250,77	68318	6470		93554	
33	1113-0301-0503 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2	0,17308	243,39	2,21	42	--	37	3	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			28,04	0,22	5	--		4	
34	1113-0301-1419 РСНБ РК 2015 К=3	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лаками ХС-7 24	м2	0,17308	543,55	4,70	94	1	86	5	107
		НР - 69%; СП - 8%			41,29	0,66	7	--		8	
		Узлы гидроизоляции									
35	1112-0101-0701 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов,профиль обыкновенный.Устройство п о деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	180	2106,06	72,75	379091	13095	294332	69325	484289
		НР - 92%; СП - 8%			398,14	20,49	71664	3688		35873	
36	1112-0101-0702 РСНБ РК 2015 К=5	Кровли изволнистых асбестоцементных листов,профиль средний.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройст вом	м2 кровли	180	11766,44	353,32	2117959	63597	1696040	346128	2661214
		НР - 92%; СП - 8%			1990,68	99,47	358322	17904		197127	
37	1113-0301-0111 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные.Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010,первый слой	м2	180	248,32	2,21	44697	398	37429	4767	53422
		НР - 69%; СП - 8%			38,16	0,22	6870	40		3957	
38	1113-0301-0112 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные.Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010,последую щий слой	м2	180	179,88	2,21	32378	398	25134	4751	40099
		НР - 69%; СП - 8%			38,03	0,22	6846	40		2970	
39	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонныеи оштукатуренные.Огрунтовка битумной грунтовкой,первый слой	м2	369,6	118,29	2,21	43718	817	24156	12990	61245
		НР - 69%; СП - 8%			50,72	0,22	18745	81		4537	
40	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 по верхности	369,6	826,44	19,07	305452	7050	213465	79748	416017
		НР - 93%; СП - 8%			229,81	2,20	84937	814		30816	
41	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	3,6	24720,55	1049,56	88994	3778	81469	4064	100502
		НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	3747	719		7445	
42	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные.Огрунтовка битумной грунтовкой,первый слой	м 2	180	118,29	2,21	21291	398	11764	6326	29827
		НР - 69%; СП - 8%			50,72	0,22	9129	40		2209	
43	1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=2	Поверхности бетонные и оштукатуренные.Огрунтовка битумной г рунтовкой,последующий слой	м2	180	190,35	4,42	34262	796	15208	12653	50668

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			101,43	0,44	18258	79		3753	
44	1113-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности.Оклейка стеклотканьюна нефтебитуме,первый слой	м2	180	2612,45	77,17	470240	13891	313317	102571	618636
		НР - 69%; СП - 8%			794,62	31,23	143032	5621		45825	
		Разные работы									
45	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости.Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	600	263,28	2,23	157968	1338	117437	36206	209709
		НР - 91%; СП - 8%			65,32	0,99	39193	595		15534	
		Лестница									
46	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовкабетонная.Устройство	м3	0,16104	29946,01	1049,56	4823	169	4486	182	5405
		НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	168	32		400	
47	1109-0701-0129 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лестницы прямолинейные и к риволинейные с ограждением.Сборка с помощью лебед ок ручных (с установкой и снятием их в процессе ра боты) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,98188	174603,61	16965,87	171440	16658	3435	107455	301207
		НР - 69%; СП - 8%			154140,00	4466,40	151347	4385		22312	
48	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и к риволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т кон струкций	0,98188	63273,04	23706,65	62127	23277	8601	25568	94710
		НР - 69%; СП - 8%			30807,40	6930,76	30249	6805		7016	
49	2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размер ами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,06342	255147,00	--	16181	--	16181	--	17476
		СП - 8%			--	--	--	--		1295	
50	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный свнутренним уклоном граней полок № 12У-20У из угле родистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-200 5	т	0,46424	307695,00		142844	--	142844	--	154272
		СП - 8%			--	--	--	--		11428	
51	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали о быкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 м м,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,24152	224507,00	--	54223	--	54223	--	58561
		СП - 8%			--	--	--	--		4338	
52	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальнойгорячекатаный полосовой из углеродистой стали,шир иной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0157	246846,00	--	3875	--	3875	--	4186
		СП - 8%			--	--	--	--		310	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				7							
53	2105-0110-0201 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной о т 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	0,197	223196,00	--	43970	--	43970	--	47487
					--	--	--	--		3518	
		СП - 8%									
54	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	50,62	84,98	2,21	4302	112	2323	1296	6045
					36,88	0,22	1867	11		448	
		НР - 69%; СП - 8%									
55	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмал ями ПФ-115	м2	50,62	153,05	3,13	7747	159	5406	1521	10010
					43,11	0,44	2182	22		741	
		НР - 69%; СП - 8%					10532787	279600	9016888	1132372	12598377
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1236298	74796	--	933214	
			Тенге				11528922				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		чел.-ч					1047616			1025
		Нормативная трудоемкость	Тенге				645570				
		Сметная заработная плата	Тенге					253786			232
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		чел.-ч								
		Нормативная трудоемкость	Тенге				423880				8
		Сметная заработная плата	Тенге					9692			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		чел.-ч								
		Нормативная трудоемкость	Тенге				12598372				1265
		Сметная заработная плата	Тенге					1311094			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	чел.-ч								
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата									
		РАЗДЕЛ 2.Водонапорная башня 50 м3 (ЛС 6-1-2)									
		Земляные работы									
56	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещени и грунта до 10 м	м3 грунта	208	43,88	43,88	9128	9128	--	2266	12306
					--	15,13	--	3148		912	
		НР - 72%; СП - 8%									
57	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м пе ремещения грунта	м3 грунта	208	75,10	75,10	15621	15621	--	3879	21059
					--	25,90	--	5387		1560	
		НР - 72%; СП - 8%									
58	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ко вшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	23	139,73	132,88	3214	3056	--	616	4136
					6,85	30,34	157	698		306	
		НР - 72%; СП - 8%									
		Обвалование									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	1101-0107-0112 РСНБ РК 2015	Каналы,дамбы обвалования.Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вмест имостью 0,65 м3.Грунт группы 2	м3 грунта	283	270,21	259,65	76469	73480	--	11698	95220
		НР - 72%; СП - 8%			10,56	46,85	2989	13257		7053	
60	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнениепневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	283	132,84	63,18	37595	17881	--	20083	62292
		НР - 72%; СП - 8%			69,66	28,90	19714	8179		4614	
61	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	283	84,02	66,25	23776	18748	2801	4340	30366
		НР - 72%; СП - 8%			7,87	13,43	2227	3801		2249	
62	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади.Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	70	0,96	0,96	67	67	--	18	92
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,36	--	25		7	
63	1101-0107-1601 РСНБ РК 2015	Откосы выемок и насыпей.Планировка экскаваторами.Группа грунтов 1-2	м2 спланированной поверхности	170	102,57	98,46	17436	16738	--	2677	21723
		НР - 72%; СП - 8%			4,11	17,76	699	3020		1609	
64	1101-0204-0201 РСНБ РК 2015	Откосы земляных сооружений.Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли,вручную	м2	62	404,96	0,26	25108	16	8604	11871	39937
		НР - 72%; СП - 8%			265,93	--	16488	--		2958	
		Фундамент									
65	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство	м2 покрытия	15,9	2315,61	130,60	36818	2076	31146	4009	44094
		НР - 94%; СП - 8%			226,18	42,08	3596	669		3266	
66	1106-0201-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3.Устройство	м3	23,9	30016,29	402,98	717389	9631	642669	61849	841577
		НР - 91%; СП - 8%			2723,40	120,35	65089	2876		62339	
67	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,317	200647,00	--	63605	--	63605	--	68694
		СП - 8%			--	--	--	--		5088	
68	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненн ой поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	21,2	826,44	19,07	17521	404	12245	4574	23862

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			229,81	2,20	4872	47		1768	
		Колодец водопроводный									
69	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,07	34069,44	8147,80	70524	16866	36106	23732	101796
		НР - 99%; СП - 8%			8479,02	3101,42	17552	6420		7540	
70	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	17541,00	--	17541	--	17541	--	18944
		СП - 8%			--	--	--	--		1403	
71	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	23862,00	--	23862	--	23862	--	25771
		СП - 8%			--	--	--	--		1909	
72	2104-0301-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС15.3 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	6952,00	--	6952	--	6952	--	7508
		СП - 8%			--	--	--	--		556	
73	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	20358,00	--	20358	--	20358	--	21987
		СП - 8%			--	--	--	--		1629	
		Металлические конструкции									
74	1109-0202-0101 РСНБ РК 2015	Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и неф тепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м3.М онтаж рулонным методом	т конструкций	8,55248	78446,43	29830,64	670912	255126	201940	193162	933200
		НР - 69%; СП - 8%			25004,00	7728,63	213846	66099		69126	
75	2106-0505-0106 РСНБ РК 2015	Каркасы башен водонапорных решетчатых,прожекторные и молниезащиты,карк асы вентиляционных дымовых труб,опоры канатных до рог высотой до 200 м.масса 1 м от 300 до 400 кг	т	8,55248	413299,00	--	3534731	--	3534731	--	3817510
		СП - 8%			--	--	--	--		282779	
76	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	205,25952	160,31	2,46	32905	505	26619	4036	39896
		НР - 69%; СП - 8%			28,17	0,33	5781	68		2955	
77	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	205,25952	153,05	3,13	31415	643	21923	6168	40589
		НР - 69%; СП - 8%			43,11	0,44	8849	90		3007	
		Утепление и покраска									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские икриволинейные.Изоляция матами минераловатными про шивными безобкладочными и в обкладках из стеклотка ни или металличе ;кой сетки,плитами минераловатным и на синтетическом связующем марки М-125,плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	10,5	18873,15	1270,58	198168	13341	21968	128254	352536
		НР - 76%; СП - 8%			15510,40	561,51	162859	5896		26114	
79	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ватына синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	13,02	15778,00	--	205430	--	205430	--	221864
		СП - 8%			--	--	--	--		16434	
80	1126-0301-0601 РСНБ РК 2015	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных).Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2 поверхности покрытия изо ляции	180	1534,79	100,65	276263	18116	3943	194792	508739
		НР - 76%; СП - 8%			1412,25	11,67	254204	2101		37684	
81	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеро дистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	2,20576	224161,00	--	494445	--	494445	--	534001
		СП - 8%			--	--	--	--		39556	
82	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовойгорячекатаный с обрезными кромками из углеродисто й стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,68076	215312,00	--	146576	--	146576	--	158302
		СП - 8%			--	--	--	--		11726	
83	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	180	160,31	2,46	28855	443	23342	3539	34986
		НР - 69%; СП - 8%			28,17	0,33	5070	59		2592	
84	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эма лями ПФ-115	м2	180	153,05	3,13	27549	564	19225	5409	35594
		НР - 69%; СП - 8%			43,11	0,44	7760	79		2637	
		Лестница									
85	1109-0701-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением.Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,245	155431,22	19596,60	38081	4801	911	23249	66236
		НР - 69%; СП - 8%			132120,00	5409,60	32369	1325		4906	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные изуглеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,002	252610,00	--	505	--	505	--	546
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
87	2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,073	267038,00	--	19494	--	19494	--	21053
		СП - 8%			--	--	--	--		1560	
88	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,009	321407,00	--	2893	--	2893	--	3124
		СП - 8%			--	--	--	--		231	
89	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкно венного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,то лщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,08	224507,00	--	17961	--	17961	--	19397
		СП - 8%			--	--	--	--		1437	
90	2105-0304-0119 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколе гированной стали диаметром 20 мм ГОСТ 535-2005 (ГО СТ 2590-2006)	т	0,0015	199546,00	--	299	--	299	--	323
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
91	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стал и обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГО СТ 14637-89	т	0,078	215312,00	--	16794	--	16794	--	18138
		СП - 8%			--	--	--	--		1344	
92	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,88	84,98	2,21	500	13	270	151	702
		НР - 69%, СП - 8%			36,88	0,22	217	1		52	
93	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмал ями ПФ-115	м2	5,88	153,05	3,13	900	18	629	177	1163
		НР - 69%, СП - 8%			43,11	0,44	253	3		86	
		Монтажная схема									
94	1116-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы обвязки котлов,водонагревателей и насосов из стальн ых бесшовных и электросварных труб,диаметр до 150 мм.Прокладка	м трубопровода	9	1389,26	110,29	12503	993	681	10963	25343
		НР - 98%, СП - 8%			1203,24	39,68	10829	357		1877	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	1116-0401-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводыобвязки котлов,водонагревателей и насосов из стал ьных бесшовных и электросварных труб,диаметр до 1 00 мм.Прокладка	м трубопровода	17	950,90	76,09	16165	1294	604	14447	33061
		НР - 98%; СП - 8%			839,26	27,89	14267	474		2449	
96	1116-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы обвязки котлов,водонагревателей и насосов из стальн ых бесшовных и электросварных труб,диаметр до 80 мм.Прокладка	м трубопровода	8	897,27	58,85	7178	471	190	6568	14846
		НР - 98%; СП - 8%			814,57	23,15	6517	185		1100	
97	1116-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводыобвязки котлов,водонагревателей и насосов из стал ьных бесшовных и электросварных труб,диаметр до 4 0 мм.Прокладка	м трубопровода	13	1815,85	16,91	23606	220	17931	5416	31344
		НР - 98%; СП - 8%			419,63	5,50	5455	72		2322	
98	2301-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные,DN 100,толщ ина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	17	3093,00	--	52581	--	52581	--	56787
		СП - 8%			--	--	--	--		4206	
99	2301-0101-0208 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные,DN 80,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	8	2123,00	--	16984	--	16984	--	18343
		СП - 8%			--	--	--	--		1359	
100	2301-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные,DN 15,толщи на стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	13	330,00	--	4290	--	4290	--	4633
		СП - 8%			--	--	--	--		343	
101	2301-0301-0237 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15,20,D 159 мм,толщ ина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74	м	9	6980,00	--	62820	--	62820	--	67846
		СП - 8%			--	--	--	--		5026	
102	2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали,н аружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-20 01)	шт.	1	2479,00	--	2479	--	2479	--	2677
		СП - 8%			--	--	--	--		198	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	2302-0101-0720 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2 001)	шт.	2	1690,00	--	3380	--	3380	--	3650
		СП - 8%			--	--	--	--		270	
104	2302-0101-0728 РСНБ РК 2015 прим.	Тройники приварные бесшовныепереходные из углеродистой и низколегированной ст али,наружными диаметрами и толщинами стенок 108 м м х 4 мм - 15 мм х 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17 376-2001)	шт.	1	2479,00	--	2479	--	2479	--	2677
		СП - 8%			--	--	--	--		198	
105	2302-0101-0744 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали,н аружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 89 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	5408,00	--	5408	--	5408	--	5841
		СП - 8%			--	--	--	--		433	
106	2302-0101-0744 РСНБ РК 2015 прим.	Тройники приварные бесшовныепереходные из углеродистой и низколегированной ст али,наружными диаметрами и толщинами стенок 159 м м х 5 мм - 15 мм х 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17 376-2001)	шт.	1	5408,00	--	5408	--	5408	--	5841
		СП - 8%			--	--	--	--		433	
107	2302-0101-1023 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали,нару жными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	601,00	--	1202	--	1202	--	1298
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
108	2302-0101-2913 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварныебесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17 Н13М2Т,45°,наружным диаметром 102 мм,толщиной с тенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	3	9091,00	--	27273	--	27273	--	29455
		СП - 8%			--	--	--	--		2182	
109	2302-0101-2908 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н1 3М2Т,45°,наружным диаметром 89 мм,толщиной стен ки 4 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	1	6219,00	--	6219	--	6219	--	6717
		СП - 8%			--	--	--	--		498	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	2302-0101-2936 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н1 3М2Т,45°,наружным диаметром 159 мм,толщиной стенки 6 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	1	25836,00	--	25836	--	25836	--	27903
		СП - 8%			--	--	--	--		2067	
111	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10,D N 150 ГОСТ 12816-80	шт.	3	3703,00	--	11109	--	11109	--	11998
		СП - 8%			--	--	--	--		889	
112	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6	2156,00	--	12936	--	12936	--	13971
		СП - 8%			--	--	--	--		1035	
113	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10,D N 80 ГОСТ 12816-80	шт.	3	1673,00	--	5019	--	5019	--	5421
		СП - 8%			--	--	--	--		402	
114	2302-0101-1406 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогаз опроводных труб DN 50 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	4	507,00	--	2028	--	2028	--	2190
		СП - 8%			--	--	--	--		162	
115	1116-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм.Установка	шт.	1	7870,70	474,22	7871	474	1274	6106	15095
		НР - 98%; СП - 8%			6122,60	108,51	6123	109		1118	
116	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходныена трубопроводах из стальных труб диаметром до 10 0 мм.Установка	шт.	3	3416,56	259,12	10250	777	1579	7879	19579
		НР - 98%; СП - 8%			2631,20	48,75	7894	146		1450	
117	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.	4	1897,98	109,76	7592	439	1202	5918	14591
		НР - 98%; СП - 8%			1487,64	22,02	5951	88		1081	
118	2304-0101-0305 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые свыдвижным шпинделем 30ч66р маховик для воды и пара,Т до 225°С,PN 10,DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	54513,00	--	54513	--	54513	--	58874
		СП - 6%			--	--	--	--		4361	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевыес выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и па ра,Т до 225°С,PN 10,DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт	2	25218,00	--	50436	--	50436	--	54471
		СП - 8%			--	--	--	--		4035	
120	2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые свыдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара,Т до 225°С,PN 10,DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	17354,00	--	17354	--	17354	--	18742
		СП - 8%			--	--	--	--		1388	
121	2304-0702-0603 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды,PN 10,DN 50 Г ОСТ 5761-2005	шт.	4	6895,00	--	27580	--	27580	--	29786
		СП - 8%			--	--	--	--		2206	
		Лестница									
122	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	м3	0,6	9585,77	1461,62	5751	877	4443	742	7013
		НР - 93%; СП - 8%			718,25	611,74	431	367		519	
123	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,1	29946,01	1049,56	2995	105	2786	113	3356
		НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	104	20		249	
124	1109-0701-0129 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением.Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,05656	174603,61	16965,87	9876	960	198	6190	17351
		НР - 69%; СП - 8%			154140,00	4466,40	8718	253		1285	
125	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с о граждением.Монтаж	т конструкций	0,05656	63273,04	23706,65	3579	1341	496	1473	5456
		НР - 69%; СП - 8%			30807,40	6930,76	1742	392		404	
126	2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размер ами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,02984	255147,00	--	7614	--	7614	--	8223
		СП - 8%			--	--	--	--		609	
127	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 д о 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02672	194181,00	--	5189	--	5189	--	5604
		СП - 8%			--	--	--	--		415	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	1107-0108-0103 РСНБ РК 2015	Марши лестничные.Установка.Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт.сборных конструкций	2	6673,58	3035,06	13347	7070	472	8449	23540
		НР - 118%; СП - 8%			2902,48	677,67	5805	1355		1744	
129	2104-0110-9904 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с чистойбетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85	м 2	5,94	12355,00	--	73389	--	73389	--	79260
		СП - 8%			--	--	--	--		5871	
130	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,42	84,98	2,21	206	5	112	62	289
		НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	89	1		21	
131	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмал ями ПФ-115	м2	2,42	153,05	3,13	370	8	258	73	479
		НР - 69%; СП - 8%			43,11	0,44	104	1		35	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7532472	492316	6141539	784948	8982814
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				898622	127068	--	665392	
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3560080				643
		Сметная заработная плата	Тенге					642479			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4839752				254
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					324745			
		Сметная заработная плата	Тенге				582979				54
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					58466			
		Сметная заработная плата	Тенге				8982812				951
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1025690			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 3.Водозаборная площадка (ЛС 6-1-4)									
132	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта под траншею,основание Грунты 2 группы.Разработка вотвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	215,34	139,73	132,88	30089	28614	--	5766	38723
		НР - 72%; СП - 8%			6,85	30,34	1474	6533		2868	
133	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м.Доработка вручную,зачис тка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 гр унта	6,66	2018,52	--	13443	--	--	9679	24972
		НР - 72%; СП - 8%			2018,52	--	13443	--		1850	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемеще нии грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	199,8	30,76	30,76	6145	6145	--	1526	8285
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,61	--	2119		614	
135	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	22,2	715,39	--	15882	--	--	11435	29502
		НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	15882	--		2185	
		Разработка грунта под Колодцы									
136	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ко вшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	32	190,12	181,72	6084	5815	--	1704	8411
		НР - 72%; СП - 8%			8,40	65,54	269	2097		623	
137	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемеще нии грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	28,8	30,76	30,76	886	886	--	220	1194
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,61	--	305		88	
138	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	3,2	715,39	--	2289	--	--	1648	4253
		НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	2289	--		315	
		Дезинфекция,промывка,испытание									
139	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровод а	0,112	61039,74	--	6836	--	1524	5259	13063
		НР - 99%; СП - 8%			47431,50	--	5312	--		968	
				В1							
140		Фильтр поглатитель	компл.	1	961526,79	--	961527	--		--	961527
					--	--	--	--	961527	--	
141	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы мягкий грунт.Устройство	м3 основания	8,9	1011,07	149,17	8999	1328	--	7934	18287
		НР - 99%; СП - 8%			861,90	38,54	7671	343		1355	
142	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка с гидравлическ им испытанием	км трубопровод а	0,089	704732,86	212916,10	62721	18950	5099	44209	115484
		НР - 99%; СП - 8%			434520,00	67222,92	38672	5983		8554	
143	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррози онной битумно-резиновой или битумно-полимерной изо ляции	км трубопровод а	0,089	2198571,20	189062,03	195673	16827	154558	26893	240371
		НР - 99%; СП - 8%			272896,00	32320,85	24288	2877		17805	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1310574	78564	161181	116273	1464072
							109301	20258	961527	37225	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость оборудования		Тенге				961527				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				961527				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				349047				
	Материалы		Тенге				161182				
	Всего заработная плата		Тенге					129558			
		Накладные расходы	Тенге				116271				
		Сметная прибыль	Тенге				37225				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				502544				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								126
		Сметная заработная плата	Тенге					129558			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1464071				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								126
		Сметная заработная плата	Тенге					129558			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								23 045 263,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						961527		
		- Накладные расходы	Тенге								
		ИТОГО Временные здания и сооружения	Тенге	2,00%		441674,72					23 486 937,72
		ИТОГО Зимние удорожания	Тенге	2,07%		466276,00					23 953 213,72
		В текущих ценах 2019 г. 100% к= 1,05	Тенге	1,05							25 150 874,41
		Итого со скидкой	Тенге	0,8							20 120 699,53
		НДС	Тенге	12%							2 414 483,94
		ВСЕГО	**Тенге**								**22 535 183,47**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "KazConstructionGroup":

Мухамбедиев М.К.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Таскала Транс Газ":

Махметов Т.М.

Технический надзор: ТОО "Каздориновация"

Утегенов Е.Е.