Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012 г. №170

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области»
Подрядчик: ТОО «Нурал»
Наименование объекта строительства (ремонта) и его адрес: Содержание автомобильной дороги Иртышск – станция Иртышская км 0-67,1 (67,1 км)

С П Р А В К А № 28 от 28.05.2020 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп соглашение № 24/4 к договору № 24 (с учетом доп соглашения № 24/1 № 24/2, № 24/3)	17.01.2020 г. 02.03.2018 г 15.06.2018 г 04.01.2019 г 24.05.2019			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость НДС 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчет-ном месяце (за _____) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	179 797 221,20									
За месяц	24 847 827	22185560							2 662 267	
Удержание аванса	-									
К оплате	24 847 827								2 662 267	24 847 827

К оплате: двадцать четыре миллиона восемьсот сорок семь тысяч восемьсот двадцать семь тенге

«Заказчик»
Руководитель ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области »

_____ Койсоймасов Р.Е.

«Подрядчик»
Директор ТОО «Нурал»

_____ Жансултанов С.Т.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "Нурал"
Дополнительное соглашение № 24/4 от 17.01.2020 г к договору № 24 от 02.03.2018 года (с учетом доп соглашения № 24/1 от 15.06.2018 г, № 24/2 от 2019-01-04, № 24/3 от 24.05.2019 г)
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Иртышск - станция Иртышская км 0-67,1 (67,1 км)

АКТ № 40

приемки выполненных работ от 28 мая 2020 года
за май месяц 2020 года
Содержание автомобильной дороги Иртышск - станция Иртышская км 0-67,1 (67,1 км)

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1291-0112-0101 СРД-112-01-01	Розлив битума автогудронаторами при II передаче редуктора коробки отбора мощности без дополнительного разогрева НР = 108 %	т битума	2,31	152932,47	914,72	353274	2113	351161	1004	382620
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	402,6	–	930	–	28342	
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,6237						

3201-0202-0102	Автогудронаторы, до 7000 л	маш.-ч	0,13	7036	2113					
			0,3003	3096	930					
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	147590	351161					
			2,3793							
2 4105-0201-1020	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	2,379	1054		2507		–	–	2708
				–		–		–	201	
3 4105-0201-1991	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км К=229,000	т·км	544,791	32		17433		–	–	18828
				–		–		–	1395	
4 1218-0101-1002	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона НР = 72 %	т смеси	823,13	19087,32	1879,2	15711345	1546826	13250784	976545	18022921
				1110,07	537,68	913735	442577	–	1335031	
0101-0102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,8572	705,58704						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3122	256,98119						
3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,1174	5010	484144					

			96,635462	1548	149592				
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,008	5657	37252				
			6,58504	1295	8528				
3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,1868	6669	1025430				
			153,760684	1850	284457				
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0599-9901->2102-0502-0102)	т	1,01	15936	13248574				
			831,3613						
2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00005	53700	2210				
			0,0411565						
5 4102-0102-1032	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 32 км	т	831,361	589	489672	–	–	528846	
				–	–	–	39174		

Итого по смете	18 955 923
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	913 735
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 548 939
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	443 507
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 601 945
- перевозка грузов, тенге	509 612
- накладные расходы, тенге	977 549
в т.ч. зарплата, тенге	87 979
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 404 143

Итого в текущих ценах, тенге	18 955 923
НДС 12 %	2 274 711
Всего	21 230 634

ЗАКАЗЧИК

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Жакупов К.С.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

_____ Бейм И.Д.

Куратор: главный специалист производственного отдела автодорог

_____ Мухтар Б.М.

Руководитель технического отдела автомобильных дорог

_____ Валиев М.Т.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Нурал"

_____ Жансултанов С.Т.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "Нурал"
Дополнительное соглашение № 24/4 от 17.01.2020 г к договору № 24 от 02.03.2018 года (с учетом доп соглашения № 24/1 от 15.06.2018 г, № 24/2 от 2019-01-04, № 24/3 от 24.05.2019 г)
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Иртышск - станция Иртышская км 0-67,1 (67,1 км)

АКТ № 39

приемки выполненных работ от 28 мая 2020 года
за май месяц 2020 года
Содержание автомобильной дороги Иртышск - станция Иртышская км 0-67,1 (67,1 км)

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1291-0345-0101 СРД-345-01-01	Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине "Дорремслужба" на базе: ГАЗ-53, Газель и др. НР = 108 %	км в одном направлении	805,2	243	134,6	195664	108380	–	150574	373937
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)			108,4	64,75	87284	52137	–	27699	
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч чел-ч	0,1 0,05	80,52 40,26						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2692	108380					
				40,26	1295	52137					

2 1291-0259-0101 СРД-259-01-01	Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную: с обочин, откосов, полосы отвода НР = 108 %	1000 м2	668,73	658,63	323,04	440446	216027	–	354607	858657
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)			335,59	155,4	224419	103921	–	63604	
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч чел-ч	0,37 0,12	247,430 80,2476						
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,12	2692	216027					
			80,2476	1295	103921					
3 1291-0005-0101 СРД-5-01-01	Ремонтная планировка обочин автогрейдером среднего типа НР = 108 %	км прохода по одному следу	268,4	2267,98	2267,98	608726	608726	–	117978	784840
0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)			–	407	–	109239	–	58136	
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч чел-ч	– 0,22	– 59,048						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,22	10309	608726					
			59,048	1850	109239					
4 1291-0166-0101 СРД-166-01-01	Ремонтное профилирование гравийного покрытия автогрейдером среднего типа с шириной профилируемой дороги 8 м НР = 108 %	км спрофилированной дороги	5,1	13607,84	13607,84	69400	69400	–	13450	89478
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)			–	2441,96	–	12454	–	6628	
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч чел-ч	– 1,32	– 6,732						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,32	10309	69400					
			6,732	1850	12454					

5 1147-0202-0102	Земли старопахотные. Вспашка с одновременным боронованием на глубину до 30 см. Почвы средние НР = 88 %	га	39,06	5862,24	5862,24	228979	228979	–	64098	316524
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)			–	1864,8	–	72839	–	23446	
		чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,32	51,5592						
3206-0102-1001	Оборудование навесное сельскохозяйственное	маш.-ч	1,44	88	4950					
			56,2464	0	0					
3304-0101-0101	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,44	3983	224029					
			56,2464	1295	72839					
6 1291-0146-0101 СРД-146-01-01	Уборка автопавильонов и территории, прилегающей к ней от пыли, грязи и сухого мусора вручную НР=108%	100 м2 площади	16,2	1659,81	–	26889	–	–	29040	60403
				1659,81	–	26889	–	–	4474	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)									
		чел-ч	1,83	29,646						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
7 1291-0090-0101 СРД-90-01-01	Заливка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную с использованием леек НР = 108 %	100 м трещин	25	20977,44	396,92	524436	9923	394284	129847	706626
				4809,16	–	120229	0	–	52343	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)									
		чел-ч	4,83	120,75						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-час	0,54	735	9923					
			13,5	0	0					

2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,103	1102	2838				
			2,575						
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,10609	147590	391446				
			2,65225						
8 4105-0201-1020	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км								
		т	2,65225	1054		2795	–	0	3019
				0		0	–	224	
9 4105-0201-1991	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км К=229,000								
		т·км	607,3652	32		19436	–	0	20991
				0		0	–	1555	
10 4102-0103-1902	Перевозка строительных грузов (песок) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км								
		т	3,8625	2867		11074	–	0	11960
				0		0	–	886	
11 4102-0103-1991	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км К=48,000								
		т·км	185,40	16		2966	–	0	3203
				0		0	–	237	

Итого по смете	3 229 637
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	458 821
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 241 434
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	350 589
- материалы, изделия и конструкции, тенге	394 284
- перевозка грузов, тенге	36 271
Накладные расходы, тенге	859 595
- в т.ч. зарплата, тенге	77 364
Сметная прибыль (8 %), тенге	239 232
Итого в текущих ценах, тенге	3 229 637
НДС 12 %	387 556
Всего	3 617 193

ЗАКАЗЧИК

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Жакупов К.С.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

_____ Бейм И.Д.

Куратор: главный специалист производственного отдела автодорог

_____ Мухтар Б.М.

Руководитель технического отдела автомобильных дорог

_____ Валиев М.Т.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Нурал"

_____ Жансултанов С.Т.