Заказчик :**Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"**

Подрядчик:**Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык-К"**

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей в с. Кожайык, Кокпектинского района, ВКО

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Справка № 5
о стоимости выполненных работ и затрат
за МАЙ месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма код
		Доп.соглашение №1 к договору №43 от 01.07.2019г	**03.04.2020**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	**Всего к оплате**
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей в с. Кожайык, Кокпектинского района, ВКО	**80 000 000**	35 714 286	66 101 156	32 818 055					4 285 714	**40 000 000**

ЗАКАЗЧИК
Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, с.Кокпекты, Кабанбай Батыра, 69
БИН/ИИН **180740029573**
ИИК **KZ25070103KSN1824000**
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
БИК **KKMFKZ2A**
Руководитель **Бакытбекулы Талант**

Технический
ТОО Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция»
РК, г.Алматы , проспект АЛЬ-ФАРАБИ ,15,19к
БИН/ИИН **080340021473**
ИИК **KZ 558562203100120445**
АО "Банк Центр Кредит"
БИК **KCJBKZKX**
Эксперт технадзора **Кумарбеков Ж.С.**

Авторский
Товарищество с ограниченной ответственностью «ГРАДОПРОЕКТ»
ВКО, г.Усть-Каменогорск, Независимости12,4
БИН/ИИН **080840008993**
ИИК **KZ 466017151000001192**
АО"Народный Банк Казахстана"
БИК **HSBKKZKX**
Директор **Грохотов А.Н.**

ПОДРЯДЧИК
Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык-К"
г.Нур-Султан, район "Алматы", мкр. 5, д. 14, кв.1
БИН/ИИН **020140003447**
ИИК **KZ 718560000000050901**
АО "Банк Центр Кредит"
БИК
Директор : **Жамаппаев Б.Ш.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"

Заказ 16-17р

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык-К"

Доп.соглашение №1 от 03.04.2020 года к договору № 43 от 01.07.2019г.

Наименование объекта - Строительство водопроводных сетей в с. Кокжайык, Кокпектинского района, ВКО

Сети водопровода, В1 С 2-1

Акт № 5
приемки выполненных работ
за МАЙ месяц 2020г

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Водопровод В1									
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	310,4	113,6	107,64	35260	33410	–	7248	45909
					5,96	26,47	1850	8216	–	3401	
2	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вывоз грунта во временный отвал НР = 72 % К=0,800;	м3 грунта	1241,6	154,37	147,5	191660	183136	101	41944	252292
					6,78	40,14	8423	49833	–	18688	
3	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Сухой грунт НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	1063,2	181,86	172,36	193348	183250	–	39717	251710

				9,5	42,39	10098	45064	–	18645	
4	1101-0102-0309									
	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вывоз грунта во временный отвал. Сухой грунт НР = 72 % К=0,800;	м3 грунта	4252,8	248,42	237,34	1056468	1009367	579	231244	1390729
				10,94	64,58	46522	274650	–	103017	
5	1101-0101-0309									
	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Мокрый грунт НР = 72 % К=0,200; т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	2219,8	200,04	189,59	444050	420859	–	91214	578085
				10,45	46,62	23191	103495	–	42821	
6	1101-0102-0309									
	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вывоз грунта во временный отвал. Мокрый грунт НР = 72 % К=0,800; т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	8879,2	273,25	261,08	2426196	2318143	1209	531081	3193859
				12,03	71,04	106844	630769	–	236582	
7	1101-0205-0301									
	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сухой грунт НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	48	1386,26	–	66541	–	–	47910	123607
				1386,276	–	66541	–	–	9156	
8	1101-0102-0307									
	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вывоз грунта во временный отвал НР = 72 % К=0,800;	м3 грунта	38,4	154,37	147,5	5928	5664	3	1297	7803
				6,78	40,14	261	1541	–	578	

1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сухой грунт НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	164	2913,5	–	477815	–	–	344027	887589
				2913,5	–	477815	–	–	65747	
10 1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вывоз грунта во временный отвал. Сухой грунт НР = 72 % К=0,800;	м3 грунта	131,2	248,42	237,34	32592	31139	18	7134	42904
				10,94	64,58	1435	8473	–	3178	
11 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Мокрый грунт НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	343	3496,2	–	1199198	–	–	863423	2227631
				3496,2	–	1199198	–	–	165010	
12 1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вывоз грунта во временный отвал. Мокрый грунт НР = 72 % К=0,800; т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	274,4	273,24	261,08	74978	71639	37	16412	98701
				12,03	71,04	3302	19493	–	7311	
13 4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	20004	75		1500300		–		1620324
14 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	69,1	3178	152,6	219600	10545	143507	67792	310383
				948,6	42,38	65548	2929	–	22991	

1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Привоз грунта из временного отвала для обратной засыпки НР = 72 %	м3 грунта	1552	154,37	147,5	239576	228920	127	52430	315366
				6,78	40,14	10529	62291	–	23360	
16 1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Привоз грунта из временного отваала для обратной засыпки НР = 72 %	м3 грунта	11443	248,42	237,34	2842635	2715900	1558	622207	3742029
				10,94	64,58	125177	738999	–	277187	
17 4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	21077	75		1580775		–		1707237
18 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1600	27,25	27,25	43594	43594	–	11526	59530
				–	10,01	–	16009	–	4410	
19 1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	11442	37,14	37,14	424991	424991	–	112371	580351
				–	13,64	–	156071	–	42989	
20 1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	519	1125,3	–	584031	–	–	420502	1084896
				1125,3	–	584031	–	–	80363	
21 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками. Уплотнение под дорогой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	102	170,15	78,56	17356	8014	–	9505	29010

				91,59	37,84	9342	3860	–	2149	
22	1101-0104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	114	45,58	45,58	5196	5196	–	1374	7096
					–	16,74	–	1908	–	526	
23	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	4122	1041,04	1041,04	4291167	4291167	–	2155958	6962895
					–	726,44	–	2994386	–	515770	
68	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	16	2991		47856		47856		51684
72	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	16	1283,31	822,53	20533	13160	–	10939	33990
					460,78	229,8	7373	3676	–	2518	
73	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	1485		23760		23760		25661
136	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,1043	322081,71	95149,38	355676	105074	3590	274848	680966
					223682	27720,79	247012	30612	–	50442	
137	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1115,343	1840		2052231		2052231		2216409
145	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	29,94	54171,9	8537,92	1621906	255625	886442	576659	2374450

				16026,7	3428,34	479839	102645	–	175885	
146	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	24565		393040	393040		424483
148	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	13492		80952	80952		87428
149	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	45	17165		772425	772425		834219
152	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	20210		323360	323360		349229
154	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	43	3211		138073	138073		149119
155	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	20	3263		65260	65260		70481
								–	5221	

Итого	**32 818 055**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 474 331
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 358 793
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 254 920
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 934 128
- перевозка грузов, тенге	3 081 075
Накладные расходы, тенге	6 538 762
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 430 966
Всего	**32 818 055**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	951 724
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	1 114 403

Затраты, связанные на командированием рабочих	1860194
Затраты, связанные на доп оплату и социальную поддержку населения	131 640
Затраты, на дополнительную оплату отпуска	219 195
Итого	**4 277 155**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**697 684**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**37 792 894**
Итого в текущих ценах 2019 г. 100 % (Иинф = 1,050)	**39 682 539**
НДС (12 %)	4 761 905
Итого	**44 444 444**
Понижающий коэффициент - 0,1	**4 444 444**
ИТОГО к ОПЛАТЕ с понижающим коэффициентом	**40 000 000**

ЗАКАЗЧИК	Технический надзор	Авторский надзор	ПОДРЯДЧИК
Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"	ТОО Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция»	Товарищество с ограниченной ответственностью «ГРАДОПРОЕКТ»	Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык-К"
Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, с.Кокпекты, Кабанбай Батыра, 69	РК, г.Алматы , проспект АЛЬ-ФАРАБИ ,15,19к	ВКО, г.Усть-Каменогорск, Независимости12,4	г.Нур-Султан, район "Алматы", мкр. 5, д. 14, кв.1
БИН/ИИН **180740029573**	БИН/ИИН **080340021473**	БИН/ИИН **080840008993**	БИН/ИИН **020140003447**
ИИК **KZ25070103KSN1824000**	ИИК **KZ 558562203100120445**	ИИК **KZ 466017151000001192**	ИИК **KZ 718560000000050901**
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"	**АО "Банк Центр Кредит"**	**АО"Народный Банк Казахстана"**	**АО "Банк Центр Кредит"**
БИК **KKMFKZ2A**	БИК **KCJBKZKX**	БИК **HSBKKZKX**	БИК **KCJBKZKX**
Руководитель	Эксперт технадзора	Директор :	Директор :
Бакытбекулы Талант	**Кумарбеков Ж.С.**	**Грохотов А.Н.**	**Жаманшалов Б.Ш.**