Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию РК
от 19 сентября 2018 г. № 656

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Ремонтные

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек"

форма №3-КС

ПОДРЯДЧИК: ТОО «KazConstructionGroup»

Наименование строительства Строительство водопровода в с. Большой Чаган района Бәйтерек ЗКО

С П Р А В К А №7
о стоимости выполненныхстроительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за май 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		40	28.06.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы1						НДС	Всего к оплате
			СМР по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные на			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Строительство водопровода в с. Большой Чаган района Бәйтерек ЗКО	572 022 956,74	25 507 481,36							3 060 897,76	28 568 379,12

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек"

Руководитель _____ Джумабеков А.А.
подпись

ПОДРЯДЧИК
ТОО «KazConstructionGroup»

Генеральный Директор _____ Мухамбедиев М.К
подпись

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "KazConstructionGroup",**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопровода в с. Большой Чаган района Бәйтерек ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водопровода в с. Большой Чаган района Бәйтерек ЗКО**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 40** от **2019-06-28. Доп.соглашение №2 от 20.12.2019г**

Акт № 7 от 12 май 2020 года

(по ресурсному методу)

приемки выполненных работ за май 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водозаборная площадка (ЛС 6-1-4)									
		В1									
1		Фильтр поглатитель	компл.	1	961526,79	--	961527	--		--	961527
					--	--	--	--	961527	--	
2	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 159 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 107 05-80	м	89	3584,00	--	318976	--	318976	--	344494
		СП - 8%			--	--	--	--		25518	
		В10									
3	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка с гидравлическ им испытанием	км трубопровода	0,023	704732,86	212916,10	16209	4897	1318	11425	29844
		НР - 99%, СП - 8%			434520,00	67222,92	9994	1546		2211	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррози онной битумно-резиновой или битумно-полимерной изо ляции	км трубопровода	0,023	2198571,20	189062,03	50567	4348	39942	6950	62118
		НР - 99%; СП - 8%			272896,00	32320,85	6277	743		4601	
5	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 159 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 107 05-80	м	23	3584,00	--	82432	--	82432	--	89027
		СП - 8%			--	--	--	--		6595	
		Колодец Ф1500 (3 шт)									
6	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круг лые сборные железобетонные,диаметр 1,5 м.Устройс тво.Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	3,96	45724,85	6634,70	181070	26273	110073	54138	254025
		НР - 99%; СП - 8%			11293,92	2515,27	44724	9960		18817	
7	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Стремянки,лестницы /Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,0483	504755,00	--	24380	--	24380	--	26330
		СП - 8%			--	--	--	--		1950	
8	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ Р К 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	3	20358,00	--	61074	--	61074	--	65960
		СП - 8%			--	--	--	--		4886	
9	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	3	13903,00	--	41709	--	41709	--	45046
		СП - 8%			--	--	--	--		3337	
10	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971 -2010,ГОСТ 8020-90	шт.	3	23862,00	--	71586	--	71586	--	77313
		СП - 8%			--	--	--	--		5727	
11	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2,2ПП15-2 из тяжелого бетона кла сса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	3	22162,00	--	66486	--	66486	--	71805
		СП - 8%			--	--	--	--		5319	
12	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ Р К 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	3	4639,00	--	13917	--	13917	--	15030
		СП - 8%			--	--	--	--		1113	
13	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1 971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	3	4586,00	--	13758	--	13758	--	14859

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1101	
14	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	3	14841,00	--	44523	--	44523	--	48085
		СП - 8%			--	--	--	--		3562	
15	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовкабетонная.Устройство	м3	1,65	26496,37	1049,56	43719	1732	40270	1863	49228
		НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	1717	329		3647	
16	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	м3	1	29657,80	1099,11	29658	1099	24046	4307	36682
		НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	4513	220		2717	
17	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм.Приварка	фланец	22	1390,29	112,50	30586	2475	2054	26036	61152
		НР - 99%; СП - 8%			1184,40	11,01	26057	242		4530	
18	2302-0103-0112 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 6,D N 150 ГОСТ 12816-80	шт.	22	3617,00	--	79574	--	79574	--	85940
		СП - 8%			--	--	--	--		6366	
19	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Устан овка	шт.	26	1222,23	803,26	31778	20885	--	16157	51769
		НР - 99%; СП - 8%			418,97	208,72	10893	5427		3835	
20	2302-0303-7509 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленоваясварная ПЭ 100 SDR 11,DN 160,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22	3557,00	--	78254	--	78254	--	84514
		СП - 8%			--	--	--	--		6260	
21	2302-0304-2225 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,DN 160х110,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	15791,00	--	63164	--	63164	--	68217
		СП - 8%			--	--	--	--		5053	
22	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм.Установка	задвиж ка или клапан	7	2600,24	173,46	18202	1214	3316	14069	34853
		НР - 99%; СП - 8%			1953,16	77,07	13672	539		2582	
23	2304-0101-0404 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды,PN 10,DN 150 ГОСТ 5762-2002	шт.	4	79322,00	--	317288	--	317288	--	342671
		СП - 8%			--	--	--	--		25383	
24	2304-0101-1504 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр,31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые по д электропривод Т до 225°С,PN 10,DN 150 ГОСТ 576 2-2002	шт.	3	55446,00	--	166338	--	166338	--	179645
		СП - 8%			--	--	--	--		13307	
25	2302-0101-0632 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стал и,наружным диаметром 159 мм,толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	8	5303,00	--	42424	--	42424	--	45818

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3394	
26	2302-0101-0233 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 159 мм,толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	3696,00	--	18480	--	18480	--	19958
		СП - 8%			--	--	--	--		1478	
				К1,К3							
27	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы мягкий грунт.Устройство	м3 основания	10,8	1011,07	149,17	10920	1611	--	9627	22191
		НР - 99%; СП - 8%			861,90	38,54	9309	416		1644	
28	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы изполиэтиленовых труб,диаметр 150 мм.Укладка	км тр убопровода	0,065	399145,70	131579,38	25944	8553	854	18690	48206
		НР - 99%; СП - 8%			254410,00	36040,04	16537	2343		3571	
29	2301-0501-1210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 160x9,1 питьевая ГОСТ 1859 9-2001	м	65	2938,00	--	190970	--	190970	--	206248
		СП - 8%			--	--	--	--		15278	
30	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка с гидравлическ им испытанием	км трубопровод а	0,043	704732,86	212916,10	30304	9155	2465	21359	55796
		НР - 99%; СП - 8%			434520,00	67222,92	18684	2891		4133	
31	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 159 мм,толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 107 05-80	м	43	4020,00	--	172860	--	172860	--	186689
		СП - 8%			--	--	--	--		13829	
32	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррози онной битумно-резиновой или битумно-полимерной изо ляции	км трубопровод а	0,043	2198571,20	189062,03	94539	8130	74674	12993	116134
		НР - 99%; СП - 8%			272896,00	32320,85	11735	1390		8603	
		Колодец Ф1500 (2 шт)									
33	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круг лые сборные железобетонные,диаметр 1,5 м.Устройс тво.Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	2,64	45724,85	6634,70	120714	17516	73382	36092	169350
		НР - 99%; СП - 8%			11293,92	2515,27	29816	6640		12544	
34	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Стремянки,лестницы /Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,0322	504755,00	--	16253	--	16253	--	17553
		СП - 8%			--	--	--	--		1300	
35	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ Р К 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	2	20358,00	--	40716	--	40716	--	43973

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3257	
36	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	2	13903,00	--	27806	--	27806	--	30030
		СП - 8%			--	--	--	--		2224	
37	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971 -2010,ГОСТ 8020-90	шт.	2	23862,00	--	47724	--	47724	--	51542
		СП - 8%			--	--	--	--		3818	
38	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2,2ПП15-2 из тяжелого бетона кла сса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	2	22162,00	--	44324	--	44324	--	47870
		СП - 8%			--	--	--	--		3546	
39	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ Р К 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	2	4639,00	--	9278	--	9278	--	10020
		СП - 8%			--	--	--	--		742	
40	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1 971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	2	4586,00	--	9172	--	9172	--	9906
		СП - 8%			--	--	--	--		734	
41	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	2	14841,00	--	29682	--	29682	--	32057
		СП - 8%			--	--	--	--		2375	
		Колодец Ф1000 (3 шт)									
42	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализ ационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1 м.Устройство.Грунты мокрые	м3 конструкций колод ца	2,33	52987,33	9768,93	123460	22762	63282	45372	182339
		НР - 99%; СП - 8%			16058,42	3611,17	37416	8414		13507	
43	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Стремянки /Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,0483	504755,00	--	24380	--	24380	--	26330
		СП - 8%			--	--	--	--		1950	
44	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	3	13926,00	--	41778	--	41778	--	45120
		СП - 8%			--	--	--	--		3342	
45	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	2	9850,00	--	19700	--	19700	--	21276
		СП - 8%			--	--	--	--		1576	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971 -2010,ГОСТ 8020-90	шт.	3	11343,00	--	34029	--	34029	--	36751
		СП - 8%			--	--	--	--		2722	
47	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	3	9680,00	--	29040	--	29040	--	31363
		СП - 8%			--	--	--	--		2323	
48	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ Р К 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	3	4639,00	--	13917	--	13917	--	15030
		СП - 8%			--	--	--	--		1113	
49	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1 971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	3	4586,00	--	13758	--	13758	--	14859
		СП - 8%			--	--	--	--		1101	
50	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	3	14841,00	--	44523	--	44523	--	48085
		СП - 8%			--	--	--	--		3562	
51	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовкабетонная.Устройство	м3	2,75	26496,37	1049,56	72865	2886	67117	3104	82047
		НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	2862	549		6078	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4156334	133536	2817066	282182	4716675
							244205	41651	961527	278161	
	Стоимость оборудования		Тенге				961527				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				961527				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1480306				
	Материалы		Тенге				502793				
	Всего заработная плата		Тенге					285856			
	Местные материалы		Тенге				599772				
		Накладные расходы	Тенге				282182				
		Сметная прибыль	Тенге				140999				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1903487				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								266
		Сметная заработная плата	Тенге					285856			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				65012				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				65012				
		Сметная прибыль	Тенге				5201				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				70213				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1649488				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1649488				
		Сметная прибыль	Тенге				131959				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1781447				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4716675				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								266

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					285856			
				РАЗДЕЛ 2.Благоустройство (ЛС 7-1-1)							
		Срезка и перевозка непригодного/растительного грунта									
52	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещениигрунта до 10 м	м3 грунта	2122	37,55	37,55	79680	79680	--	19785	107422
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,95	--	27479		7957	
53	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Погрузка избыточного растительного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3грунта	557	150,40	144,04	83772	80229	107	17100	108941
		НР - 72%; СП - 8%			6,17	36,47	3436	20314		8070	
54	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка непригодного грунтасамосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 3 км	т	668,4	104,00	--	69514	--		--	75075
		СП - 8%			--	--	--	--		5561	
55	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Работа на отвале	м3 грунта	557	14,81	12,58	8249	7010	71	2738	11866
		НР - 72%; СП - 8%			2,10	4,73	1168	2635		879	
		подвоз грунта									
56	1101-0102-0411 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	2390	459,67	442,11	1098600	1056642	1843	165799	1365551
		НР - 72%; СП - 8%			16,78	79,57	40115	190161		101152	
57	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка непригодного грунтасамосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 3 км	т	2868	104,00	--	298272	--		--	322134
		СП - 8%			--	--	--	--		23862	
58	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Работа на отвале	м3 грунта	2390	14,81	12,58	35396	30077	307	11748	50916
		НР - 72%; СП - 8%			2,10	4,73	5012	11305		3772	
		Разработка грунта									
59	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещениигрунта до 10 м	м3 грунта	318	43,88	43,88	13955	13955	--	3465	18814
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,13	--	4813		1394	
60	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	318	75,10	75,10	23881	23881	--	5930	32196
		НР - 72%; СП - 8%			--	25,90	--	8236		2385	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	1101-0201-0202 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 15 см	м3 уплотненного грунта	2390	103,96	103,96	248473	248473	--	65659	339262
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,16	--	91193		25131	
62	1101-0201-0202 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт.Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 15 см	м3 уплотненного грунта	2390	519,82	519,82	1242363	1242363	--	328295	1696310
		НР - 72%; СП - 8%			--	190,78	--	455966		125653	
63	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Поливводой	м3 уплотненного грунта	2390	84,02	66,25	200796	158328	23661	36655	256447
		НР - 72%; СП - 8%			7,87	13,43	18807	32103		18996	
64	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	Площади.Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	7073,53	1,34	1,34	9447	9447	--	2346	12737
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,46	--	3258		943	
				Покрытие асфальтобетонное							
65	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство.Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог,добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	85,331	2675,66	956,00	228316	81577	136712	28344	277193
		НР - 108%; СП - 8%			117,50	190,05	10027	16217		20533	
66	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм,однослойные,толщиной 15 см.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочностина сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	853,31	1402,53	208,80	1196793	178174	994824	84472	1383766
		НР - 108%; СП - 8%			27,89	63,78	23795	54420		102501	
67	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания из щебня фракции 40-70 мм.Устройство при укатке каменных материаловс пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2).добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101,1127-0403-0102,1127-0403-0103	м2 основания	853,31	81,97	10,74	69948	9169	60779	3073	78863
		НР - 108%; СП - 8%			--	3,33	--	2845		5842	
68	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,5546515	67890,05	1626,03	37655	902	36753	457	41162
		НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	423		3049	
69	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см.Устройство	м2 покрытия	853,31	1436,12	34,07	1225454	29075	1161551	45426	1372551
		НР - 108%; СП - 8%			40,82	8,48	34828	7233		101670	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ.Устройство.На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0201	м2 покрытия	853,31	455,00	0,01	388260	8	386151	2269	421771
		НР - 108%; СП - 8%			2,46	--	2101	--		31242	
71	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортовогокамня	429	2206,97	27,51	946788	11801	663992	297322	1343639
		НР - 108%; СП - 8%			631,69	10,03	270995	4303		99529	
72	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса ВЗО ГОСТ 6665-91	м3	19,305	49241,00	--	950598	--	950598	--	1026645
		СП - 8%			--	--	--	--		76048	
				Покрытие тротуарное							
73	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство.Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог,добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	34,253	2675,66	956,00	91649	32746	54878	11378	111269
		НР - 108%; СП - 8%			117,50	190,05	4025	6510		8242	
74	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм,однослойные,толщиной 15 см.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочностина сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	342,53	1402,53	208,80	480409	71521	399337	33908	555462
		НР - 108%; СП - 8%			27,89	63,78	9551	21845		41145	
75	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм.Устройство при укатке каменных материалов спределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000кгс/см2).исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101,1127-0403-0102,1127-0403-0103	м2 основания	342,53	-409,86	-53,72	-140390	-18402	-121988	-6168	-158283
		НР - 108%; СП - 8%			--	-16,67	--	-5711		-11725	
76	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные.Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	342,53	356,54	33,87	122126	11601	249	123804	265604
		НР - 108%; СП - 8%			321,95	12,72	110276	4357		19674	
77	2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 ммГОСТ 17608-91	м2	342,53	2644,00	--	905649	--	905649	--	978101
		СП - 8%			--	--	--	--		72452	
78	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые бетонные.Установка при цементно-бетонных покрытиях.Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса в15,применен коэффициент к норме расхода бетона в15 (м200) - 0,8	т Т	708	1495,42	27,51	1058761	19476	592048	490684	1673401
		НР - 108%; СП - 8%			631,69	10,03	447237	7101		123956	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	11,328	44259,00	--	501366	--	501366	--	541475
		СП - 8%			--	--	--	--		40109	
		Озеленение									
80	1147-0108-0112 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди.Подготовка стандартных посадочных мест вручную.Добавление растительной земли до2 5 %	м траншеи	138,3	525,10	--	72622	--	7258	57520	140553
		НР - 88%; СП - 8%			472,62	--	65364	--		10411	
81	1147-0109-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы вживой изгороди однорядной и вьющиеся растения.Посадка	м изгороди	138,3	500,12	92,31	69167	12766	863	51151	129944
		НР - 88%; СП - 8%			401,58	18,72	55538	2589		9625	
82	2501-0301-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга,арония,облепиха,сирень,снежноягодник,бояры шник,барбарис,калина,яблоня сибирская) с оголённой корневой системой,возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.	278	487,00	--	135386	--	135386	--	146217
		СП - 8%			--	--	--	--		10831	
		Посадка газона									
83	1147-0112-0101 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные.Подготовка почвы механизированным способом.Без внесения растительной земли	м2	5006	31,87	1,50	159538	7512	--	136208	319406
		НР - 88%; СП - 8%			30,37	0,55	152026	2756		23660	
84	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные,мавританские и обыкновенные.Посев вручную	м2	5006	248,67	148,78	1244865	744803	262214	342202	1714032
		НР - 88%; СП - 8%			47,51	30,17	237848	151018		126965	
85	1101-0204-0201 РСНБ РК 2015	Откосы земляных сооружений.Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли,вручную	м2	419,7	404,96	0,26	169963	107	58244	80360	270349
		НР - 72%; СП - 8%			265,93	--	111612	--		20026	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13327321	4142919	7212853	2441930	17030791
							1603759	1123368	--	1261540	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13327321				
	Материалы		Тенге				4528858				
	Всего заработная плата		Тенге					2727127			
	Местные материалы		Тенге				2683998				
	Транспортные расходы		Тенге				367786				
		Накладные расходы	Тенге				2441930				
		Сметная прибыль	Тенге				1261540				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17030790				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2672
		Сметная заработная плата	Тенге					2727127			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				17030790				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2672
		Сметная заработная плата	Тенге					2727127			
					РАЗДЕЛ 3. Ограждение сетчатое						
86	1107-0111-0110 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей,высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя.Установка	м оград	286,6	2444,46	942,71	700583	270181	10992	606292	1411425
		НР - 118%; СП - 8%			1463,40	329,37	419410	94397		104550	
87	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	м3	3,7125	33483,82	1099,11	124309	4080	103475	15991	151523
		НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	16754	818		11224	
88	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 7 6 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	172,755	1244,00	--	214907	--	214907	--	232100
		СП - 8%			--	--	--	--		17193	
89	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 48 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	313,038	766,00	--	239787	--	239787	--	258970
		СП - 8%			--	--	--	--		19183	
90	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокаттонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,062964	220203,00	--	13865	--	13865	--	14974
		СП - 8%			--	--	--	--		1109	
91	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12876	200647,00	--	25835	--	25835	--	27902
		СП - 8%			--	--	--	--		2067	
92	2105-0308-1201 РСНБ РК 2015	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистойпроволоки ГОСТ 3826-82	м2	348	1754,00	--	610392	--	610392	--	659223
		СП - 8%			--	--	--	--		48831	
93	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Очистка щетками	м2	1754,28	313,14	--	549335	--	--	379041	416379
		НР - 69%; СП - 8%			313,14	--	549335	--		74270	
94	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1754,28	84,98	2,21	149073	3879	80505	44902	209493
		НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	64689	386		15518	
95	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	1754,28	153,05	3,13	268489	5499	187361	52717	346903
		НР - 69%; СП - 8%			43,11	0,44	75629	773		25696	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2896575	283639	1487119	1098943	3728892
							1125818	96374	--	319641	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2441881				
	Материалы		Тенге				382332				
	Всего заработная плата		Тенге					1222192			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				650092				
		Накладные расходы	Тенге				1098944				
		Сметная прибыль	Тенге				283266				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3824091				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1190
		Сметная заработная плата	Тенге					1222192			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				454694				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				454694				
		Сметная прибыль	Тенге				36376				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				491070				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4315161				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1190
		Сметная заработная плата	Тенге					1222192			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								25 476 357,55
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Оборудование, инвентарь	Тенге						961527		
- Накладные расходы	Тенге								
ИТОГО Временные здания и сооружения	Тенге		0,02		490 296,61				25 966 654,16
ИТОГО Зимние удорожания	Тенге		0,0207		517 606,13				26 484 260,29
Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге		0,02		510 454,67				26 994 714,96
В текущих ценах 2019 г. 100% к= 1,05	Тенге		1,0498961						28 341 645,96
Итого со скидкой	Тенге		0,9						25 507 481,36
НДС	Тенге		0,12						3 060 897,76
ВСЕГО	Тенге								28 568 379,12

Сдал (Подрядчик)

ТОО "KazConstructionGroup",
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Мухамбедиев М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Каздориновация"
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бэйтерек"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Джумабеков А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Уталиев М.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный