Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Куа к-К"**

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей в с. Кокжайык, Кокпектинского района, ВКО

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 г. №656

Справка № 6
о стоимости выполненных работ и затрат
за МАЙ месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		Доп.соглашение №1 к договору №43 от 01.07.2019г	**03.04.2020**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	**Всего к оплате**
				из них			дополнительные затраты			
	без НДС		Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей в с. Кокжайык, Кокпектинского района, ВКО	**15 000 000**	13 392 857	12 746 790						1 607 143	**15 000 000**

ЗАКАЗЧИК
Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, с.Кокпекты, Кабанбай Батыра, 69
БИН/ИИН **180740029573**
ИИК **KZ25070103KSN1824000**
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
БИК **KKMFKZ2A**
Руководитель **Бакытбекулы Талант**

Технический
ТОО Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция»
РК, г.Алматы , проспект АЛЬ-ФАРАБИ ,15,19к
БИН/ИИН **080340021473**
ИИК **KZ 558562203100120445**
АО "Банк Центр Кредит"
БИК **KCJBKZKX**
Эксперт технадзора **Кумарбеков Ж.С.**

Авторский
Товарищество с ограниченной ответственностью «ГРАДОПРОЕКТ»
ВКО, г.Усть-Каменогорск, Независимости12,4
БИН/ИИН **080840008993**
ИИК **KZ 466017151000001192**
АО"Народный Банк Казахстана"
БИК **HSBKKZKX**
Директор **Грохотов А.Н.**

ПОДРЯДЧИК
Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык-К"
г.Нур-Султан, район "Алматы", мкр. 5, д. 14, кв.1
БИН/ИИН **020140003447**
ИИК **KZ 718560000000050901**
АО "Банк Центр Кредит"
БИК
Директор **Жаманшалов Б.Ш.**

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык-К"**

Заказ 16-17р

Доп.соглашение №1 от 03.04.2020 года к договору № 43 от 01.07.2019г.

Наименование объекта - **Строительство водопроводных сетей в с. Кожайык, Кокпектинского района, ВКО**
Сети водопровода, В1 С 2-1

Акт № 6
приемки выполненных работ
за МАЙ месяц 2020г

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Водопровод В1									
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. НР = 72 % К=0,200,	м3 грунта	173,8	113,6	107,64	19743	18707	–	4058	25705
					5,96	26,47	1036	4600	–	1904	
2	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вывоз грунта во временный отвал НР = 72 % К=0,800,	м3 грунта	695,2	154,37	147,5	107315	102542	57	23486	141265
					6,78	40,14	4716	27903	–	10464	
3	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Сухой грунт НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	387,6	181,86	172,36	70487	66806	–	14478	91762

				9,5	42,39	3681	16428	–	6797	
4	1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вывоз грунта во временный отвал. Сухой грунт НР = 72 % К=0,800;	м3 грунта	1550,4	248,42	237,34	385146	367975	211	84302	507004
					10,94	64,58	16960	100126	–	37556	
5	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Мокрый грунт НР = 72 % К=0,200; т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	903,4	200,04	189,59	180717	171279	–	37122	235266
					10,45	46,62	9438	42120	–	17427	
6	1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вывоз грунта во временный отвал. Мокрый грунт НР = 72 % К=0,800; т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	3613,6	273,25	261,08	987399	943424	492	216136	1299818
					12,03	71,04	43483	256706	–	96283	
7	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сухой грунт НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	27	1386,26	–	37429	–	–	26949	69528
					1386,26	–	37429	–	–	5150	
8	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вывоз грунта во временный отвал НР = 72 % К=0,800;	м3 грунта	21,6	154,37	147,5	3335	3186	2	730	4390
					6,78	40,14	147	867	–	325	

9 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сухой грунт НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	60	2913,5	–	174810	–	–	125863	324727
				2913,5	–	174810	–	–	24054	
10 1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вывоз грунта во временный отвал. Сухой грунт НР = 72 % К=0,800;	м3 грунта	48	248,42	237,34	11924	11392	7	2610	15697
				10,94	64,58	525	3100	–	1163	
11 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Мокрый грунт НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ktpp1=1,2; т.ч. п.3.179: ktpp2=1,2;	м3 грунта	140	3496,2	–	489469	–	–	352418	909238
				3496,2	–	489469	–	–	67351	
12 1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вывоз грунта во временный отвал. Мокрый грунт НР = 72 % К=0,800; т.ч. п.3.46: ktpp1=1,1; ktpm1=1,1; kэкс1=1,1;	м3 грунта	112	273,24	261,08	30604	29241	15	6700	40288
				12,04	71,04	1348	7957	–	2984	
13 4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	6033	75		452475		–		488673
14 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	28	3178	152,6	88984	4273	58150	27471	125771
				948,6	42,38	26561	1187	–	9316	

15 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Привоз грунта из временного отвала для обратной засыпки НР = 72 %	м3 грунта	130	154,37	147,5	20068	19175	11	4391	26416
				6,78	40,14	882	5217	–	1957	
16 1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Привоз грунта из временного отваала для обратной засыпки НР = 72 %	м3 грунта	4657	248,42	237,34	1156878	1105300	634	253222	1522908
				10,94	64,58	50944	300753	–	112808	
17 4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	8124	75		609300		–		658044
18 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	896	27,25	27,25	24413	24413	–	6455	33337
				–	10,01	–	8965	–	2469	
19 1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	5396	37,14	37,14	200424	200424	–	52993	273690
				–	13,64	–	73602	–	20273	
20 1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	214,1	1125,3	–	240927	–	–	173467	447546
				1125,3	–	240927	–	–	33152	
21 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками. Уплотнение под дорогой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	102	170,15	78,56	17356	8014	–	9505	29010

				91,59	37,84	9342	3860	–	2149	
22 1101-0104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	9,6	45,58	45,58	438	438	–	116	598
				–	16,74	–	161	–	44	
23 1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	1887	1041,04	1041,04	1964442	1964442	–	986970	3187525
				–	726,44	–	1370792	–	236113	
136 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,4628	322081,71	95149,38	149058	44034	1504	115185	285382
				223682	27720,79	103520	12828	–	21139	
137 2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	467,428	1840		860068		860068		928873
145 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,51	54171,9	8537,92	406830	64120	222349	144647	595595
				16026,7	3428,34	120361	25747	–	44118	
146 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	24565		98260		98260		106121
148 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	13492		26984		26984		29143
149 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	17165		188815		188815		203920

152	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	20210	80840	80840	87307
154	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	3211	35321	35321	38147
155	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	3263	13052	13052	14096
							–	1044

Итого	**12 746 790**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 335 579
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 149 185
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 262 919
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 586 772
- перевозка грузов, тенге	1 061 775
Накладные расходы, тенге	2 669 274
Сметная прибыль (8 %), тенге	944 205
Всего	**12 746 790**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	369 657
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	432 843
Затраты, связанные на командированием рабочих	215793
Затраты, связанные на доп оплату и социальную поддержку населения	51 130
Затраты, на дополнительную оплату отпуска	85 137
Итого	**1 154 560**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**270 986**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**14 172 336**
Итого в текущих ценах 2019 г. 100 % (Иинф = 1,050)	**14 880 953**

НДС (12 %)	1 785 714
Итого	**16 666 667**
Понижающий коэффициент - 0,1	**1 666 667**
ИТОГО к ОПЛАТЕ с понижающим коэффициентом	**15 000 000**

ЗАКАЗЧИК

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"

Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, с.Кокпекты, Кабанбай Батыра, 69

БИН/ИИН **180740029573**
ИИК **KZ25070103KSN1824000**

РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

БИК **KKMFKZ2A**

Руководитель **Бакытбекулы Талант**

Технический надзор

ТОО Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция»

РК, г.Алматы , проспект АЛЬ-ФАРАБИ ,15,19к

БИН/ИИН **080340021473**
ИИК **KZ 558562203100120445**

АО "Банк Центр Кредит"

БИК **KCJBKZKX**

Эксперт технадзра **Кумарбеков Ж.С.**

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью «ГРАДОПРОЕКТ»

ВКО, г.Усть-Каменогорск, Независимости12,4

БИН/ИИН **080840008993**
ИИК **KZ 466017151000001192**

АО"Народный Банк Казахстана"

БИК **HSBKKZKX**

Директор **Грохотов А.Н.**

ПОДРЯДЧИК

Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык-К"

г.Нур-Султан, район "Алматы", мкр. 5, д. 14, кв.1

БИН/ИИН **020140003447**
ИИК **KZ 718560000000050901**

АО "Банк Центр Кредит"

БИК **KCJBKZKX**

Директор **Жаманшалов Б.Ш.**