Заказчик(застройщик): **Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел строительства"**
Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылыс"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство сетей водоснабжения сельского округа Кызылтобе**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА июнь месяц 2020г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		40	13.03.2018г.				
		40/1	26.07.2018г.				
		40/2	30.01.2019г.				
		40/3	10.06.2019г.				
		40/4	13.11.2019г.				
		40/05	19.02.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
		В отчетном месяце	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет.базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	др. дополнит. расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Всего по стройке:	1 746 296 000,55									
в том числе : за июнь 2020г		89 285 714,29	89 285 714,29						10 714 285,71	100 000 000,00
Итого к оплате		89 285 714,29							10 714 285,71	100 000 000,00

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел строительства"

БИН 150540000942
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ560701031K5014308000
РГУ "Департамент казначейства по Мангистауской области Комитета казначейства МФ РК"

Руководитель _____ **Калжанов М.И.**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылыс"

БИН 041240003378
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ028560000000114029
АО «БанкЦентрКредит» г.Актау

Директор _____ **Нурбаев С.К.**

Scanned by CamScanner

Инвестор

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел строительства"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылыс"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство сетей водоснабжения сельского округа Кызылтобе**

наименование, адрес

Договор подряда	номер	40
	дата	13.03.2018
Дополнительное соглашение	номер	40/1
	дата	26.07.2018
	номер	40/2
	дата	30.01.2019
	номер	40/3
	дата	10.06.2019
	номер	40/4
	дата	13.11.2019
	номер	40/05
	дата	19.02.2020

Номер документа	Дата составления
22	05.06.2020

Отчетный период	
с	по
01.06.2020	15.06.2020

А К Т
о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объект: 2-1 Строительство сетей водоснабжения сельского округа Кызылтобе									
			Смета: 2-1-1 Хоз-питьевой противопожарный водопровод от точки врезки до ВНС									
1	99	С130804-953 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	-499,95 м	2751		-1375362					РК
2	100	С130804-951 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	-499,95 м	1795		-897410					РК
3	101	С130804-946 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	-1950,31 м	558		-1088273					РК
4	102	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	-148,215 м2	611,3 39,83	24,55 9,2	-90604 -5903	-3639 -1364	-5938 123	0,26 0,04	-39 -7	

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	103	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	-57,3359	15624,35	1879,87	-895836	-107784	-947130	8,86	-508	
				м3	1435,5	538,43	-82306	-30871	130	2,06	-118	
6	104	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	-57,336	183		-10492					
				м3								
7	105	С143018-31 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	-69,4271	7748		-537366					РК
				м								
8	106	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольцо горловины КО6	-39	2379		-92469					РК
				шт.								
9	107	Прайс-лист	Стоимость полимерного люка	-39	2454,11		-95710					РК
				шт								
10	108	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах	-78	43,33	20,47	-3380	-1597	-2387	0,13	-10	
				отверст.	22,86	7,74	-1783	-604	100	0,04	-3	
11	109	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	-330,754	245,44	3,82	-89180	-1263	-15139	0,21	-70	
				м2	37,35	1,44	-12354	-476	118	0,01	-2	
12	110	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость стремянки	-0,3783	128055		-48448					РК
				т								
13	111	Е0122-8-8	Укладка стальных кожухов из труб диам. 325х6 мм	-0,22	203956,79	85907,16	-44870	-18900	-36694	504	-111	
				км	95850	32451,75	-21087	-7139	130	158,5	-35	
14	112	С130806-112 Изм. и доп. вып. 24	Кожух из труб Ду-325х6 мм	-220	3401		-748220					РК
				м								
15	113	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	-81,4	940,52	76,33	-76558	-6213	-10268	0,54	-44	
				м2	81	24,12	-6593	-1963	120	0,11	-9	
16	114	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 300 мм	-11	4618,68	559,8	-50805	-6158	-19020	7,99	-88	
				футляр	1320,75	9,29	-14528	-102	130	0,02	0	
17	115	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр ПЭ труб диам. 110 мм	-220	244,98	0,28	-53895	-62	-42053	0,84	-186	
				м	146,93	0,11	-32325	-24	130	0	0	
18	116	Е0122-26-8	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	-0,0436	771380,56	104398,81	-110789	-14994	-9653	68,3	-10	
				км	12262,5	39438	-1761	-5664	130	192,61	-28	
			ИТОГО:				-6301666	-160608			-1066	
							-178640	-48207			-202	
			Итого по объекту:				-6301669					
			Объект: 2-2 Водоснабжение в селе Кызылтобе									
			Смета: 2-2-1 Водоснабжение в селе Кызылтобе. Участок №1									
1	13	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,632	103738,9	47796,27	169328	78015	129326	286	467	
				км	48375	12572,33	78960	20521	130	49,07	80	
2	29	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек диам. 100 мм	20	411,46	17,71	8229	354	6201	1,4	28	

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт	231,75	6,75	4635	135	130	0,03	1	
3	35	С130902-341 Изм. и доп. вып. 26	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 50, типа AVK	1,2	13990		16788					РК
				шт.								
4	39	С130809-12 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские DN 100 мм	40	660		26400					РК
				шт.								
5	137	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	984,11	611,3	24,55	601585	24160	59349	0,26	259	
				м2	39,83	9,2	39197	9054	123	0,04	44	
6	138	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	380,695	15624,35	1879,87	5948113	715657	976905	8,86	3373	
				м3	1435,5	538,43	546488	204978	130	2,06	785	
7	139	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	380,695	183		69667					
				м3								
8	141	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольцо горловины КО6	259	2371		614089					РК
				шт.								
9	142	Прайс-лист	Стоимость полимерного люка	259	2454,11		635614					РК
				шт								
10	143	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах	518	43,33	20,47	22445	10603	15851	0,13	68	
				отверст.	22,86	7,74	11841	4009	100	0,04	20	
11	144	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2196,118	245,44	3,82	539015	8389	100521	0,21	466	
				м2	37,35	1,44	82025	3162	118	0,01	15	
12	145	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость стремянки	2,512	128055		321683					РК
				т								
13	148	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	121,5	408,11	169,61	49586	20608	39198	1,55	188	
				м3	238,5	4,07	28978	495	133	0,01	2	
14	149	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	202,5	66,75	51,25	13518	10379	6765	0,12	24	
				м3	15,5	9,62	3139	1948	133	0,04	7	
15	150	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	1350	247,69	27,83	334383	37564	25987	0,03	45	
				м2	5	9,47	6750	12789	133	0,03	45	
16	151	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,7103	40097,59	339,59	28481	241	133	0,58	0	
				т	0	140,94	0	100	133	0,58	0	
17	152	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	661,5	363,53	15,35	240478	10155	9678	0,03	22	
				м2	5,94	5,06	3929	3347	133	0,02	12	
18	153	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	661,5	85,07	0	56272	0	18	0	0	
				м2	0,02	0	13	0	133	0	0	

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	155	Е0122-8-11	Укладка стальных кожухов из труб диам. 530х6 мм	0,024	307552,08	115368,43	7381	2769	6787	857	20	
				км	162000	55530	3888	1333	130	271,21	7	
20	156	С130806-129 Изм. и доп. вып. 24	Кожух из стальных труб, D 530х6 мм	24	6655		159720					РК
				м								
21	157	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	22,8	940,52	76,33	21444	1740	2876	0,54	12	
				м2	81	24,12	1847	550	120	0,11	3	
22	158	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 400 мм	2	4618,68	559,8	9237	1120	3458	7,99	16	
				футляр	1320,75	9,29	2642	19	030	0,02	0	
23	159	Е0122-47-4	Протаскивание в футляр ПЭ труб диам. 250 мм	24	391,72	0,6	9401	14	4977	0,91	22	
				м	159,3	0,23	3823	6	130	0	0	
24	160	Е0122-26-11	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,024	1202759,29	127573,29	28866	3062	2043	98,3	2	
				км	17302,5	48192,75	415	1157	130	235,37	6	
25	161	Е0122-8-10	Укладка стальных кожухов из труб диам. 426х6 мм	0,612	268907,88	115634,5	164572	70768	134999	662	405	
				км	126000	43681,5	77112	26733	130	213,34	131	
26	162	С130806-124 Изм. и доп. вып. 26	Кожух из труб Ду-426х6 мм	612	5077		3107124					РК
				м								
27	163	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	459	940,52	76,33	431699	35035	57900	0,54	248	
				м2	81	24,12	37179	11071	120	0,11	50	
28	164	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 400 мм	50	4618,68	559,8	235553	28550	88182	7,99	407	
				футляр	1320,75	9,29	67358	474	130	0,02	1	
29	165	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр ПЭ труб диам. 200 мм	612	282,86	0,37	173111	226	124527	0,9	549	
				м	156,38	0,14	95705	86	130	0	0	
30	166	Е0122-26-10	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,612	996118,90	118444,16	609625	72488	46983	80,6	49	
				км	14310	44743,5	8758	27383	130	218,53	134	
31	179	Е0122-8-6	Укладка стальных кожухов из труб диам. 219х6 мм	1,01	154577,68	66009,8	156123	66670	124915	376	380	
				км	70200	24936,75	70902	25186	130	121,79	123	
32	180	С130806-101 Изм. и доп. вып. 26	Кожух из труб Ду-219х6 мм	1010	2063		2083630					РК
				м								
33	181	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футлярадиам. 200 мм	101	4618,68	559,8	466487	56540	174634	7,99	807	
				футляр	1320,75	9,29	133396	938	130	0,02	2	
34	182	Е0122-47-0	Протаскивание в футляр ПЭ труб диам. 25 мм	1020	244,98	0,28	249875	286	194975	0,84	861	
				м	146,93	0,11	149869	112	130	0	1	
35	183	Е0122-26-6	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальныетрубопроводы диам. 200 мм	1,029	536486	86374,62	551932	88862	56820	53,4	55	
				км	9855	32629,5	10139	33569	130	159,36	164	
			ИТОГО:				18161453	1344257			8774	
							1468988	389155			1631	
			Итого по объекту:				18161455					
			Объект: 2-3 Водоснабжение в селе Кызылтобе									

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета: 2-3-1 Водоснабжение в селе Кызылтобе. Участок №2									
1	13	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,324	103738,9	47796,27	33611	15486	25671	286	93	
				км	48375	12572,33	15674	4073	130	49,07	16	
2	14	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1,332	60591,69	25695,31	80714	34229	69076	194	258	
				км	33075	6813,45	44059	9076	130	26,38	35	
3	15	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	1,965	48086,09	17877,09	94489	35128	87871	173	340	
				км	29700	4698,68	58361	9233	130	18,1	36	
4	28	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек диам. 100 мм	31	411,46	17,71	12755	549	9612	1,4	43	
				шт	231,75	6,75	7184	209	130	0,03	1	
5	36	С130809-12 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские DN 100 мм	62	660		40920					РК
				шт.								
6	109	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	143,1	408,11	169,61	58401	24271	46167	1,55	222	
				м3	238,5	4,07	34129	582	133	0,01	2	
7	110	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	238,5	66,75	51,25	15921	12224	7968	0,12	28	
				м3	15,5	9,62	3697	2294	133	0,04	8	
8	111	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	1590	247,69	27,83	393829	44242	30607	0,03	52	
				м2	5	9,47	7950	15062	133	0,03	53	
9	112	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,113	40097,59	339,59	44629	378	209	0,58	1	
				т	0	140,94	0	157	133	0,58	1	
10	113	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1590	363,53	15,35	578019	24409	23262	0,03	53	
				м2	5,94	5,06	9445	8045	133	0,02	28	
11	114	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1590	85,07	0	135258	0	42	0	0	
				м2	0,02	0	32	0	133	0	0	
12	115	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1590	390,22	15,35	622032	24409	23262	0,03	53	
				м2	5,94	5,06	9445	8045	133	0,02	28	
13	116	Е0122-8-11	Укладка стальных кожухов из труб диам. 530х6 мм	0,024	307552,18	115368,43	7381	2769	6787	857	21	
				км	162000	55530	3888	1333	130	271,21	7	
14	117	С130806-129 Изм. и доп. вып. 24	Кожух из стальных труб, D 530х6 мм	24	6655		159720					РК
				м								
15	118	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	22,8	940,52	76,33	21444	1740	2876	0,54	12	
				м2	81	24,12	1847	550	120	0,11	3	
16	119	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 400 мм	2	4618,68	559,8	9237	1120	3458	7,99	16	
				футляр	1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	0	
17	120	Е0122-47-4	Протаскивание в футляр ПЭ труб диам. 250 мм	24	391,72	0,6	9401	14	4977	0,91	22	
				м	159,3	0,23	3823	6	130	0	0	

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	121	Е0122-26-11	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,024	1202759,29	127573,29	28866	3062	2043	98,3	2	
				км	17302,5	48192,75	415	1157	130	235,37	6	
19	122	Е0122-8-11	Укладка стальных кожухов из труб диам. 530х6 мм	0,016	307552,18	115368,43	4921	1846	4525	857	14	
				км	162000	55530	2592	888	130	271,21	4	
20	123	С130806-129 Изм. и доп. вып. 24	Кожух из стальных труб, D 530х6 мм	16	6655		106480					РК
				м								
21	124	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	15,2	940,52	76,33	14296	1160	1917	0,54	8	
				м2	81	24,12	1231	367	120	0,11	2	
22	125	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 400 мм	1	4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8	
				футляр	1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	0	
23	126	Е0122-47-4	Протаскивание в футляр ПЭ труб диам. 250 мм	16	391,72	0,6	6267	10	3318	0,91	15	
				м	159,3	0,23	2549	4	130	0	0	
24	127	Е0122-26-11	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,016	1202759,29	127573,29	19244	2041	1362	98,3	2	
				км	17302,5	48192,75	277	771	130	235,37	4	
25	128	Е0122-8-10	Укладка стальных кожухов из труб диам. 426х6 мм	0,048	268907,88	115634,5	12908	5550	10588	662	32	
				км	126000	43681,5	6048	2097	130	213,34	10	
26	129	С130806-124 Изм. и доп. вып. 26	Кожух из труб Ду-426х6 мм	48	5077		243696					РК
				м								
27	130	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	36,007	940,52	76,33	33865	2748	4542	0,54	19	
				м2	81	24,12	2917	868	120	0,11	4	
28	131	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 400 мм	4	4618,68	559,8	18475	2239	6916	7,99	32	
				футляр	1320,75	9,29	5283	37	130	0,02	0	
29	132	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр ПЭ труб диам. 200 мм	48	282,86	0,37	13577	18	9767	0,9	43	
				м	156,38	0,14	7506	7	130	0	0	
30	133	Е0122-26-10	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,048	996118,91	118444,16	47814	5685	3685	80,6	4	
				км	14310	44743,5	687	2148	130	218,53	10	
31	134	Е0122-8-10	Укладка стальных кожухов из труб диам. 426х6 мм	0,02	268907,88	115634,5	5378	2313	4412	662	13	
				км	126000	43681,5	2520	874	130	213,34	4	
32	135	С130806-124 Изм. и доп. вып. 26	Кожух из труб Ду-426х6 мм	20	5077		101540					РК
				м								
33	136	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	15	940,52	76,33	14108	1145	1892	0,54	8	
				м2	81	24,12	1215	362	120	0,11	2	
34	137	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футлярадиам. 400 мм	1	4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8	
				футляр	1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	0	
35	138	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр ПЭ труб диам. 200 мм	20	282,86	0,37	5657	7	4070	0,9	18	
				м	156,38	0,14	3128	3	130	0	0	

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	139	Е0122-26-10	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,02	996018,91	018444,16	19922	2369	1535	80,6	2	
				км	14310	44743,5	286	895	130	218,53	4	
37	152	Е0122-8-6	Укладка стальных кожухов из труб диам. 219х6 мм	0,89	154577,68	66009,8	137574	58749	110073	376	335	
				км	70200	24936,75	62478	22194	130	121,79	108	
38	153	С130806-101 Изм. и доп. вып. 26	Кожух из труб Ду-219х6 мм	890	2063		1836070					РК
				м								
39	154	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 200 мм	89	4618,68	559,8	411063	49822	153886	7,99	711	
				футляр	0320,75	9,29	117547	827	130	0,02	2	
40	155	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр ПЭ труб диам. 25 мм	890	244,98	0,28	218028	249	170125	0,84	751	
				м	146,93	0,11	130768	98	130	0	0	
41	156	Е0122-26-6	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,89	536486	86374,62	477473	76873	49155	53,4	48	
				км	9855	32629,5	8771	29040	130	159,36	142	
			ИТОГО:				6104221	437977			3287	
							561035	121339			520	
			Итого по объекту:				6104222					
			Объект: 2-4 Водоснабжение жилого массива Кызылтобе-2									
			Смета: 2-4-1 Водоснабжение жилого массива Кызылтобе-2. Участок №1									
1	32	С130902-344 Изм. и доп. вып. 26	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 100, типа AVK	67	13293		890631					РК
				шт.								
2	137	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	2550	247,69	27,83	631613	70955	49086	0,03	84	
				м2	5	9,47	12750	24157	133	0,03	85	
3	138	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,785	40097,59	339,59	71574	606	335	0,58	1	
				т	0	140,94	0	252	133	0,58	1	
4	139	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2550	363,53	15,35	927012	39146	37307	0,03	86	
				м2	5,94	5,06	15147	12903	133	0,02	45	
5	140	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2550	85,07	0	216923	0	68	0	0	
				м2	0,02	0	51	0	133	0	0	
6	141	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	2550	391,22	15,35	997598	39146	37307	0,03	86	
				м2	5,94	5,06	15147	12903	133	0,02	45	
			ИТОГО:				3735351	149854			257	
							43095	50215			176	
			Итого по объекту:				3735352					
			Объект: 2-5 Водоснабжение жилого массива Кызылтобе-2									
			Смета: 2-5-1 Водоснабжение жилого массива Кызылтобе-2. Участок №2									

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	32	С130902-344 Изм. и доп. вып. 26	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 100, типа AVK	28	13293		372204					РК
				шт.								
2	107	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	375	247,69	27,83	92884	10435	7219	0,03	12	
				м2	5	9,47	1875	3552	133	0,03	13	
3	108	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,2625	40097,59	339,59	10526	89	49	0,58	0	
				т	0	140,94	0	37	133	0,58	0	
4	109	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	375	363,53	15,35	136325	5757	5486	0,03	13	
				м2	5,94	5,06	2228	1898	133	0,02	7	
5	110	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	375	85,07	0	31901	0	10	0	0	
				м2	0,02	0	8	0	133	0	0	
6	111	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	375	391,22	15,35	146706	5757	5486	0,03	13	
				м2	5,94	5,06	2228	1898	133	0,02	7	
7	124	Е0122-8-10	Укладка стальных кожухов из труб диам. 426х6 мм	0,02	268907,88	115634,5	5378	2313	4412	662	13	
				км	126000	43681,5	2520	874	130	213,34	4	
8	125	С130806-124 Изм. и доп. вып. 26	Кожух из труб Ду-426х6 мм	20	5077		101540					РК
				м								
9	126	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	11,206	940,52	76,33	10539	855	1414	0,54	6	
				м2	81	24,12	908	270	120	0,11	1	
10	127	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 400 мм	2,001	4618,68	559,8	9242	1120	3460	7,99	16	
				футляр	1320,75	9,29	2643	19	130	0,02	0	
11	128	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр ПЭ труб диам. 200 мм	20	313,94	0,42	6279	8	4070	0,9	18	
				м	156,38	0,16	3128	3	130	0	0	
12	129	Е0122-26-10	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,02	996118,91	118444,16	19922	2369	1535	30,6	2	
				км	14310	44743,5	286	895	130	218,53	4	
13	142	Е0122-8-8	Укладка стальных кожухов из труб диам. 325х6 мм	0,03	203956,79	85907,16	6119	2577	5004	504	15	
				км	95850	32451,75	2876	974	130	158,5	5	
14	143	С130806-112 Изм. и доп. вып. 24	Кожух из труб Ду-325х6 мм	30	3401		102030					РК
				м								
15	144	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	11,1	940,52	76,33	10440	847	1400	0,54	6	
				м2	81	24,12	899	268	120	0,11	1	
16	145	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 300 мм	3	4618,68	559,8	13856	1679	5187	7,99	24	
				футляр	1320,75	9,29	3962	28	130	0,02	0	
17	146	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр ПЭ труб диам. 110 мм	30	244,98	0,28	7349	8	5735	0,84	25	
				м	146,93	0,11	4408	3	130	0	0	

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	147	Е0122-26-8	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальныетрубопроводы диам. 300 мм	0,0396	771380,56	104398,81	30527	4131	2660	68,3	3	
				км	12262,5	39438	485	1561	130	192,61	8	
19	148	Е0122-8-6	Укладка стальных кожухов из труб диам. 219х6 мм	0,25	154577,68	66009,8	38644	16502	30919	376	94	
				км	70200	24936,75	17550	6234	130	121,79	30	
20	150	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 200 мм	25	4618,68	559,8	115467	13995	43226	7,99	200	
				футляр	1320,75	9,29	33019	232	130	0,02	1	
21	151	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр ПЭ труб диам. 25 мм	250	244,98	0,28	61244	70	47788	0,84	211	
				м	146,93	0,11	36733	27	130	0	0	
22	152	Е0122-26-6	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальныетрубопроводы диам. 200 мм	0,25	536486	86374,62	134122	21594	13807	53,4	13	
				км	9855	32629,5	2464	8157	130	159,36	40	
			ИТОГО:				1463243	90107			684	
							118219	26929			120	
			Итого по объекту:				1463243					
			Объект: 7-1 Резервуарный парк с насосной									
			Смета: 7-1-4 Котлован сливной воды, лоток монолитный Л1									
			Раздел: Котлован сливной воды									
1	1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1769,63	18,51	17,5	32762	30974	9297	0,01	12	
				м3	1,01	4,41	1787	7798	97	0,02	27	
2	2	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	1050	20,27	0	21284	0	24050	0,13	135	
				м2	20,27	0	21284	0	113	0	0	
			ИТОГО:				54046	30974			148	
							23071	7798			27	
			Смета: 7-1-6 Резервуар на 1000 м3 (6шт)									
1	33	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	4020	143,35	0,69	576267	2774	50525	0,08	316	
				м3	11,7	0,27	47034	1085	105	0	5	
2	34	Е0106-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой воды	1000,2	368,05	0,22	368124	220	25048	0,17	165	
				м3	23,76	0,09	23765	90	105	0	0	
3	35	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство люк-лаза и камеры приборов	2,621	16075,3	1879,87	42126	4926	6725	8,36	23	
				м3	1435,5	538,43	3762	1411	130	2,06	5	
4	36	С143018-38 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 2000 мм	2,36	10580		24974					РК
				м								
5	37	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольцо горловины КО6	1,999	2371		4740					РК
				шт.								
6	38	Прайс-лист	Стоимость полимерного люка	1,999	2089,31		4177					РК
				шт								
7	39	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость стремянки	0,0799	128055		10236					РК
				т								
			ИТОГО:				1030644	7919			505	

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							74561	2586			11	
			Итого по объекту:				1084688					
			Итого по стройке:				24247290					
			Накладные расходы :									
			На общестроительные работы				3420452					
			Всего накладных расходов:				3420452					
			Итого с накладными				27667744					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :									
			СУМНПЗ				1660065					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				29327809					
			Итого с временными, 2,4 %				30031676					
			Итого с зимними удорожаниями, 0,347 %				30135886					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				30256013					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				30556330					
			Итого в текущих ценах, к = 3,01548				92142119,72					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1842842,39					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				93984962,12					
			Коэффициент понижения по договору №40 от 13.03.2018г.				0,95000000293					
			ВСЕГО с коэффициентом понижения				89285714,29					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				10714285,71					
			Итого с НДС				100000000,00					

Подрядчик:
ТОО "Шедер-Курылыс"
Директор _____ Нурбаев С.К.

Заказчик:
"Мунайлинский районный отдел строительства"
Руководитель _____ Калжанов М.И.

Технический надзор:
ТОО "АСКО Сервис Шетпе"
Эксперт _____ Жайлаубаев А.К.

Авторский надзор:
ТОО "Проектный центр"
Эксперт _____ Панаев Б.

Scanned by CamScanner